Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммуна. ного хозяйства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, код Учреждения 3713751
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей города Алматы - реконструкция ТМ-1 от ТЭЦ-1 до НС-1. Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1

Договор № 18 от 15.03.2012г.

С П Р А В К А № 3 за июль 2012 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2012 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 18	15.03.2012				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
							Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей города Алматы - реконструкция ТМ-1 от ТЭЦ-1 до НС-1. Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1	922 428 995	152 054 972	68 458 522						18 246 597	170 301 569
ИТОГО	**922 428 995**	**152 054 972**	**68 458 522**						**18 246 597**	**170 301 569**

Подрядчик
ТОО "Дала" _____

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
_____

Форма N 2в

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Наименование стройки: Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТЭЦ-1 до насосной станции НС-1.

Наименование объекта: Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1.

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
205	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2500,00	44,90	43,42	112252	108554	0,01	25
					1,43	14,53	3565	36327	0,05	133
206	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле водопроводных и канализационных труб	м3	200,00	514,78	--	102957	--	3,28	656
					514,78	--	102957	--	--	--
207	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле незащищенных кабелей	м3	160,00	581,93	--	93109	--	3,71	593
					581,93	--	93109	--	--	--
208	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную с откосами	м3	82,50	537,17	--	44316	--	3,42	282
					537,17	--	44316	--	--	--
209	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автомобили-самосвалы	м3	442,50	34,04	32,86	15064	14541	0,01	4
					1,14	11,00	504	4866	0,04	18
210	Е010333-А30-1	Перевозка излишнего грунта на 30 км	т	862,80	176,40	176,40	152198	152198	--	--
					--	35,28	--	30440	0,74	639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е010333-А 23-1	Перевозка грунта для обратной засыпки на 23км во временный отвал	т	4788,00	142,92	142,92	684301	684301	--	--
					--	28,58	--	136860	0,60	2874
212	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2942,50	3,77	3,24	11084	9546	0,00	10
					0,48	1,12	1412	3296	0,00	11
215	С143008-9 2	Песок природный	м3	100,00	990,00	--	99000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Канал л.1195.ТС-АС.001.004								
220	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	560,12	2863,22	713,71	1603748	399765	3,65	2042
					600,30	247,91	336240	138857	0,96	540
221	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	20,40	23900,00	--	487560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222	С143018-1 41	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1.0	м3	150,00	22600,00	--	3390000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223	С143018-1 42	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	м3	356,72	22000,00	--	7847840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224	С143001-4 7	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	527,12	129,00	--	67998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225	С143014-3	Опорные подушки объемом до 0,2м3	м3	5,00	28288,00	--	141440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226	С143018-1 45	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	24,00	22000,00	--	528000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-29,00	240,00	--	-6960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228	С143001-4 6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех	м3	-29,00	129,00	--	-3741	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5			--	--	--	--	--	--
229	Е0127-72-1	Заливка битумом стыков между лотками в днище канала и деформационных швах	т	0,80	40148,53	390,53	32119	312	0,67	1
					--	162,08	--	130	0,67	1
		Неподвижные опоры Н-20-29 л.1195.ТС-АС.001.027-030								
245	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,70	5460,03	75,91	42042	585	1,55	12
					225,11	28,67	1733	221	0,14	1
246	Е0106-3-6	Устройство железобетонных неподвижных опор объемом более 25 м3 В25	м3	64,00	6938,49	229,86	444063	14711	2,86	183
					437,29	83,24	27986	5327	0,38	24
247	Е0106-3-5	Устройство железобетонных неподвижных опор объемом до 25 м3	м3	46,00	7203,85	242,61	331377	11160	3,52	162
					540,79	87,62	24876	4030	0,39	18
248	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	64,00	749,26	77,09	47953	4934	2,01	129
					351,90	25,02	22522	1602	0,11	7
249	С143001-6-1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	113,11	128,00	--	14478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0564	62000,00	--	3497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,49	65900,00	--	98191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,69	61200,00	--	164628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,18	58700,00	--	245366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,174	71934,76	349,88	12517	61	66,70	12
					11126,25	131,96	1936	23	0,64	0
255	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,83	22,68	0,06	178	--	0,03	0
					6,68	0,02	52	--	0,00	0
256	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	7,83	48,44	0,05	379	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133, за 2 раза			9,57	--	75	--	--	--
257	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	522,00	251,62	4,39	131343	2293	0,24	127
					42,95	1,66	22421	864	0,01	4
		Камеры л.1195.ТС-АС.001.003-026								
279	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,50	6044,93	--	9067	--	4,21	6
					652,05	--	978	--	--	--
280	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	139,62	10369,08	480,96	1447731	67152	9,11	1272
					1490,40	175,93	208090	24563	0,79	111
282	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	м3	1,57	11390,22	1098,28	17883	1724	17,48	27
					2794,50	414,89	4387	651	2,03	3
283	Е0106-3-4	Устройство железобетонных опорных подушек и монолитной стойки	м3	1,68	7229,75	296,37	12146	498	4,66	8
					729,67	105,44	1226	177	0,46	1
284	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	79,70	256,00	--	20403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,37	65000,00	--	24050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,03	58800,00	--	1940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,70	65900,00	--	112030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,69	61200,00	--	103428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	99004,51	349,88	6158	22	227,70	14
					38036,25	131,96	2366	8	0,64	0
290	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг в камерах	1т	0,04	71934,76	349,88	2734	13	66,70	3
					11126,25	131,96	423	5	0,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	1,84	64638,01	349,88	118934	644	23,00	42
					3829,50	131,96	7046	243	0,64	1
292	С12021	Поправка на марку стали С245	т	1,22	1860,00	--	2269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295	С143015-31	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3,Б5	м3	1,68	17900,00	--	30072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296	С143015-32	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 м объемом до 4 м,Б7	м3	2,48	16800,00	--	41664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297	С143015-33	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом более 1,0,Б8 м3 /ГОСТ 24155-80/	м3	14,09	15900,00	--	224031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П11-8,П15-8,П18-8,П21-8 и ПО4	м3	8,55	23000,00	--	196650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299	С143018-68	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,ПО4 с отверстием	м3	12,81	23920,00	--	306415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3, П11д-8, П15д-8	м3	2,21	25200,00	--	55692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого	м3	10,68	24500,00	--	261660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3,П18д-8, П21д-8								
302	С143001-4 7	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	52,50	129,00	--	6772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303	С143018-2 4	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, круглые, К06	м3	1,19	29600,00	--	35224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,19	240,00	--	-286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305	С143001-4 6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,19	129,00	--	-154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Узел пересечения теплотрассы с водопроводом л.1195.ТС-АС.001.050								
333	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль/объем кратный длине окружности трубы 720 мм, учтенной в расценке-2,26м/	шт	87,01	171,59	59,31	14930	5160	0,51	44
					80,21	23,29	6979	2026	0,12	10
335	Е0122-8-12	Укладка кожуха из стальных труб диам. 600 мм	км	0,01	465422,64	209161,14	3258	1464	1146,55	8
					218126,25	79011,90	1527	553	385,89	3
336	Е0122-8-11	Укладка кожуха из стальных труб диам. 450 мм	км	0,01	349157,44	132673,69	2444	929	985,55	7
					186300,00	63859,50	1304	447	311,89	2
337	Е0122-8-9	Укладка кожуха из стальных труб диам. 350 мм	км	0,01	275359,66	117366,91	3855	1643	707,25	10
					132738,75	44336,81	1858	621	216,53	3
338	Е0122-8-7	Укладка кожуха из стальных труб диам. 250 мм	км	0,01	197457,46	82641,08	1382	578	507,15	4
					95478,75	31218,19	668	219	152,47	1
339	Е0122-8-5	Укладка кожуха из стальных труб диам. 150 мм	км	0,03	130205,55	36746,17	3646	1029	414,00	12
					76331,25	13881,94	2137	389	67,79	2
340	Е0122-8-3	Укладка кожуха из стальных труб диам. 100 мм	км	0,01	78999,97	12276,22	1106	172	310,50	4
					56148,75	4636,80	786	65	22,64	0
342	С130806-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной	м	7,00	9940,00	--	69580	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм			--	--	--	--	--	--
343	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 478х6 мм	м	7,00	8330,00 ---	-- ---	58310 ---	-- ---	-- ---	-- ---
344	С130806-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	м	14,00	3930,00 ---	-- ---	55020 ---	-- ---	-- ---	-- ---
345	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м	7,00	2840,00 ---	-- ---	19880 ---	-- ---	-- ---	-- ---
346	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	м	28,00	1580,00 ---	-- ---	44240 ---	-- ---	-- ---	-- ---
347	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4,5 мм	м	14,00	882,00 ---	-- ---	12348 ---	-- ---	-- ---	-- ---
349	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,007	1580594,73 --- 90821,25	250346,58 --- 94570,54	11064 --- 636	1752 --- 662	533,60 --- 461,89	4 --- 3
350	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 450 мм	км	0,007	1345226,65 --- 76072,50	208622,55 --- 78810,08	9417 --- 533	1460 --- 552	446,20 --- 384,90	3 --- 3
351	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,01	976078,36 --- 61841,25	159361,93 --- 60200,78	13665 --- 866	2231 --- 843	359,95 --- 294,02	5 --- 4
352	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,007	717984,71 --- 64428,75	108215,56 --- 40879,91	5026 --- 451	758 --- 286	371,45 --- 199,65	3 --- 1
353	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,03	447421,46 --- 51232,50	78333,81 --- 29590,65	12528 --- 1435	2193 --- 829	294,40 --- 144,52	8 --- 4
354	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	295017,57 --- 40882,50	34994,22 --- 13219,54	4130 --- 572	490 --- 185	235,75 --- 64,56	3 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	Е0104-52-12	Сварка кожуха вдоль/объем кратный длине окружности трубы 720 мм, учтенной в расценке-2,26м/	шт	99,01	921,62	368,44	91250	36479	3,10	307
					491,63	139,72	48676	13834	0,69	68
356	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	1,70	4970,43	75,91	8450	129	1,55	3
					225,11	28,67	383	49	0,14	0
		Узел пересечения теплотрассы с газопроводом л.1195.ТС-АС.001.053								
373	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль/объем кратный длине окружности трубы 720 мм, учтенной в расценке-2,26м/	шт	30,97	171,59	59,31	5314	1837	0,51	16
					80,21	23,29	2484	721	0,12	4
374	Е0122-8-10	Укладка кожуха из стальных труб диам. 400 мм	км	0,02	305153,05	132979,67	6408	2793	761,30	16
					144900,00	50233,73	3043	1055	245,34	5
375	Е0122-8-7	Укладка кожуха из стальных труб диам. 250 мм	км	0,01	197457,46	82641,08	1975	826	507,15	5
					95478,75	31218,19	955	312	152,47	2
376	Е0122-8-6	Укладка кожуха из стальных труб диам. 200 мм	км	0,007	175009,15	75911,27	1225	531	432,40	3
					80730,00	28677,26	565	201	140,06	1
377	С130806-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	м	21,00	5220,00	--	109620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м	10,00	2840,00	--	28400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	7,00	2250,00	--	15750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,021	104404,15	177768,27	23192	3733	423,20	9
					72708,75	67153,39	1527	1410	327,98	7
381	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,01	717984,71	108215,56	7180	1082	371,45	4
					64428,75	40879,91	644	409	199,65	2
382	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,007	585539,12	93139,59	4099	652	319,70	2
					55631,25	35184,83	389	246	171,84	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
383	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,50	4970,43	75,91	2485	38	1,55	1
					225,11	28,67	113	14	0,14	0
384	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,02	32300,00	--	778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							20626765	1540976		6089
							986751	414418		4514

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1735575
Всего накладных расходов:	1735575
Итого с накладными	22362340

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1341740
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23704080
Итого с временными, 1,2 %	23988529
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	24549861
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24645815
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24885700
Пересчет в текущих ценах, К-2,17757	54190455
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1083809
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	55274264
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6632912
Итого с НДС	61907176

Принял: Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

Форма N 2в

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Наименование стройки: Реконструкция тепломагистрали М-1 до насосной станции НС-1.

Наименование объекта: Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1.

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0124-10-9	Прокладка подающих трубопроводов в ППУ-изоляции Ду1000/1200	км	0,172	219895,32	1074412,94	377382	182650	5428,00	923
					1035000	208710,01	175950	35481	789,64	134
123	Е0124-10-19	Прокладка обратных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду1000/1200	км	0,17	2137007,91	1070105,66	363291	181918	5037,00	856
					957375,00	207082,53	162754	35204	781,69	133
133	С130806-379Приказ	Труба предызолированная Ст1020х11/1200-1-ППУ-ПЭ с ОДК сталь 17Г1С по Ту14-3-1698-2000	м	145,00	88100,00	--	12774500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм сверх учтенных расценками на монтаж тр-ов	т	2,00	57236,91	29879,16	114474	59758	103,50	207
					22666,50	11286,68	45333	22573	55,13	110
141	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм сверх учтенных расценками на монтаж тр-ов	т	3,17	88551,79	45223,54	280709	143359	169,85	538
					34931,25	17082,68	110732	54152	83,43	264
159	СПрайс	Переход Ст1020х11-820х9-1-ППУ-ПЭ 17 Г1С	шт	4,00	135625,69	--	542503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175	Е0122-40-17	Монтаж муфт диам. 1200 мм	фланец	60,00	2955,60	413,09	177336	24786	9,31	559
					1940,63	36,23	116438	2174	0,15	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0122-40-16	Монтаж муфт и металлических заглушек изоляции диам. 1000 мм	фланец	33,00	2318,98	349,11	76526	11521	7,59	250
					1578,38	31,05	52086	1025	0,13	4
177	Е0122-40-13	Монтаж муфт диам. 700 мм	фланец	31,00	1430,20	199,68	44336	6190	4,95	153
					998,77	20,70	30962	642	0,08	2
184	СПрайс	Муфты 1200 с комплектующими	шт	60,00	73514,85	--	4410891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185	СПрайс	Муфты 1000 с комплектующими	шт	31,00	45107,22	--	1398324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186	СПрайс	Муфты 710 с комплектующими	шт	27,00	27286,88	--	736746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191	СПрайс	Металлическая заглушка изоляции Ст1000-1-ППУ-ПЭ, L-200мм	шт	2,00	114009,84	--	228020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197	Е0109-34-2	Монтаж опор скользящих и неподвижных предызолированных, сверх учтенных расценками на монтаж тр-ов	т	35,36	10875,54	1040,96	384559	36808	52,21	1846
					8487,00	116,44	300100	4117	0,56	20
198	СПрайс	Неподвижные опоры предызолированные Ст1020-1400-60-1-ППУ-ПЭ	шт	3,00	380769,83	--	1142309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200	СПрайс	Скользящие опоры Ст1020-1-ППУ-ПЭ предызолированные	шт	50,00	268426,87	--	13421344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201	СПрайс	Скользящие опоры Ст820-1-ППУ-ПЭ предызолированные	шт	3,00	216103,35	--	648310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы участка трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1								
254	Е0124-2-16	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм	км	0,24	501737,13	225392,13	120417	54094	1462,80	351
					276345,00	59939,68	66323	14386	250,55	60
259	Е0124-2-2	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм	км	0,27	85288,00	32192,50	23028	8692	295,32	80
					53095,50	11729,65	14336	3167	60,94	16
260	Е0124-13-9	Демонтаж задвижек стальных диаметром 500 мм	компл	2,00	6298,04	2944,64	12596	5889	19,04	38
					3353,40	735,89	6707	1472	3,17	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	Е0124-13-5	Демонтаж задвижек стальных диаметром 200 мм	компл	2,00	1952,01	1009,64	3904	2019	5,06	10
					942,37	233,81	1885	468	0,97	2
262	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек стальных диаметром 50 мм	компл	3,00	487,74	268,83	1463	807	1,19	4
					218,90	64,27	657	193	0,26	1
263	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции	м2	630,00	152,15	60,86	95851	38341	0,51	323
					91,29	22,83	57511	14380	0,11	70
264	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	м2	630,00	122,71	18,07	77307	11385	0,62	393
					104,64	6,83	65922	4304	0,03	21
265	Е01031-А3 3-1	Погрузка труб металлических диаметром более 426 мм	т	30,53	299,00	299,00	9128	9128	--	--
					--	209,30	--	6390	4,39	134
266	Е01031-А3 2-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм	т	3,20	128,11	128,11	410	410	--	--
					--	89,68	--	287	1,89	6
267	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтированной изоляции и покровного слоя	т	4,81	31,17	31,17	150	150	--	--
					--	21,82	--	105	0,46	2
268	Е010332-А 30-1	Перевозка грузов на 30 км	т	33,73	164,43	164,43	5546	5546	--	--
					--	32,89	--	1109	0,69	23
269	Е010333-А 30-1	Перевозка демонтированной изоляции на 30 км	т	4,81	176,40	176,40	848	848	--	--
					--	35,28	--	170	0,74	4
270	Е01031-А3 3-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	т	30,53	312,80	312,80	9550	9550	--	--
					--	218,96	--	6685	4,60	140
271	Е01031-А3 2-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	3,20	107,10	107,10	343	343	--	--
					--	74,97	--	240	1,57	5
	ИТОГО:						37482101	794197		6533
							1207696	208724		1169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1398727
На металломонтажные работы	273796
Всего накладных расходов:	1672523
Итого с накладными	39154624

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2349278
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	41503902
Итого с временными, 1,2 %	42001949
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	42984795
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	43152803
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	43572822
Пересчет в текущих ценах, К-2,17757	94883047
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1897661
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	96780708
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11613685
Итого с НДС	108394393

Принял:

Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технолог КУНЕВ М.К.