Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунал ого хозяйства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, код Учреждения 3713751
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей города Алматы - реконструкция ТМ-1 от ТЭЦ-1 до НС-1. Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1

Договор № 18 от 15.03.2012г.

СПРАВКА № 4 за сентябрь 2012 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2012 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 18	15.03.2012				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость, 12%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей города Алматы - реконструкция ТМ-1 от ТЭЦ-1 до НС-1. Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1	1 146 543 788	200 102 494	86 431 863						24 012 299	224 114 793
ИТОГО	**1 146 543 788**	**200 102 494**	**86 431 863**						**24 012 299**	**224 114 793**

Подрядчик
ТОО "Дала " _____

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы _____

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТЭЦ-1 до насосной станции №1 в г.Алматы

Наименование обьекта: Участок трассы по ул.Жибек Жолы,ул.Наурызбай батыра до НС-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
124.	Е0124-10-7	Прокладка подающих трубопроводов в ППУ-изоляции Ду820/1000	км	0,012	1430830,05	573070,05	17170	6877	4186,00	50		
					789187,50	129166,01	9470	1550	521,79	6		
125.	Е0124-10-17	Прокладка обратных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду820/1000	км	0,012	1364227,70	569838,95	16371	6838	3852,50	46		
					727087,50	127944,66	8725	1535	515,82	6		
133.	С130806-379Приказ	Труба предызолированная Ст1020х11/1200-1-ППУ-ПЭ с ОДК сталь 17Г1С по Ту14-3-1698-2000	м	180,00	88100,00	--	15858000	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
134.	С130806-375Приказ	Труба предызолированная Ст820х9/1000-1-ППУ-ПЭ с ОДК сталь 17Г1С по ГОСТ 20295-85	м	23,00	62000,00	--	1426000	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
140.	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм сверх учтенных расценками на монтаж тр-ов	т	1,00	57236,91	29879,16	57237	29879	103,50	104		
					22666,50	11286,68	22666	11287	55,13	55		
141.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм сверх учтенных расценками на монтаж тр-ов	т	7,00	88551,79	45223,54	619863	316565	169,85	1189		
					34931,25	17082,68	244519	119579	83,43	584		
142.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм сверх учтенных расценками на монтаж тр-ов	т	1,55	138118,84	56798,21	214222	88094	359,61	558		
					72191,25	21455,55	111969	33278	104,79	163		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	СПрайс	Отвод предызолированный стандартный Ст1020х14/1200-90-1-ППУ-ПЭ с ОДК, L 1620мм сталь 17 ГС	шт	4,00	269882,45	--	1079530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой толщ.8мм шириной 85,5мм Ст1020х14/219х7-ППУ-ПЭ-У 17 Г1С	шт	2,00	464555,04	--	929110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СПрайс	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой толщ.8мм шириной 70мм Ст530х8/159х5-ППУ-ПЭ 17 ГС	шт	2,00	194657,77	--	389316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СПрайс	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой толщ.6мм шириной 50,5мм Ст530х8/159х5-ППУ-ПЭ-У 17 ГС	шт	2,00	194657,77	--	389316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПрайс	Тройник параллельный с накладкой толщ.8мм шириной 85,5мм Ст1020х14/219х7-ППУ-ПЭ 17 Г1С	шт	6,00	248110,02	--	1488660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	СПрайс	Тройник с металлической заглушкой изоляции и кабелем ввода Ст820х11/325х8-ППУ-ПЭ-200К 17 Г1С с накладкой толщ.10мм, шириной 97,5мм	шт	2,00	262727,33	--	525455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	СПрайс	Тройник с металлической заглушкой изоляции и кабелем ввода Ст820х11/89х4-ППУ-ПЭ-200К 17 Г1С	шт	4,00	262727,33	--	1050909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0124-13-9	Установка крана шарового (задвижки)Ду 500,сверх учтенных Расценками на монтаж	компл	2,00	10897,24	4907,74	21794	9815	31,74	63
					5589,00	1226,48	11178	2453	5,28	11
168.	ТПрайс	Предызолированный шаровый кран "Баллостар" с воздушником Ст530/50-1-ППУ-ПЭ,с вертикальным приводом редуктора А 2000	шт	2,00	6133795,36	--	12267591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	м3	21,00	7726,83	3807,78	162263	79963	19,92	418
					3757,05	2367,56	78898	49719	10,60	223
187.	СПрайс	Муфты 315 с комплектующими	шт	36,00	8685,56	--	312680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	СПрайс	Металлическая заглушка изоляции Ст530-1-ППУ-ПЭ, L-200мм	шт	4,00	52540,53	--	210162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197.	Е0109-34-2	Монтаж опор скользящих и неподвижных предызолированных, сверх учтенных расценками на монтаж тр-ов	т	11,83	10875,54 8487,00	1040,96 116,44	128658 100401	12315 1377	52,21 0,56	618 7
198.	СПрайс	Неподвижные опоры предызолированные Ст1020-1400-60-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	380769,83 --	-- --	761540 --	-- --	-- --	-- --
200.	СПрайс	Скользящие опоры Ст1020-1-ППУ-ПЭ предызолированные	шт	30,00	268426,87 --	-- --	8052806 --	-- --	-- --	-- --
204.	СЦеновое	Сильфонные компенсаторы 1-25-1000-440	шт	10,00	1311156,86 --	-- --	13111569 --	-- --	-- --	-- --
205.	СПрайс	Стартовые компенсаторы ССК-25-500-170	шт	2,00	366629,48 --	-- --	733259 --	-- --	-- --	-- --
208.	СПрайс	Муфты 1000 с комплектующими	шт	20,00	45107,22 --	-- --	902144 --	-- --	-- --	-- --
209.	СПрайс	Муфты 500 с комплектующими	шт	2,00	20913,90 --	-- --	41828 --	-- --	-- --	-- --
210.	СПрайс	Резиновый уплотнитель стеновых вводов-1200	шт	58,00	5664,20 --	-- --	328523 --	-- --	-- --	-- --
211.	СПрайс	Резиновый уплотнитель стеновых вводов-1000	шт	14,00	4995,32 --	-- --	69934 --	-- --	-- --	-- --
212.	СПрайс	Резиновый уплотнитель стеновых вводов-900	шт	4,00	4657,84 --	-- --	18631 --	-- --	-- --	-- --
213.	СПрайс	Резиновый уплотнитель стеновых вводов-710	шт	6,00	4022,40 --	-- --	24134 --	-- --	-- --	-- --
214.	СПрайс	Резиновый уплотнитель стеновых вводов-315	шт	20,00	2772,81 --	-- --	55456 --	-- --	-- --	-- --
215.	СПрайс	Резиновый уплотнитель стеновых вводов-250	шт	4,00	2605,59 --	-- --	10422 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.	СПрайс	Резиновый уплотнитель стеновых вводов-180	шт	2,00	2356,28	--	4713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,484	22220,81	488,06	10755	236	68,19	33
					10919,25	183,71	5285	89	0,90	0
242.	Ц3927-38	Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 5 мм	снимок	7,00	368,05	1,05	2576	7	0,92	6
					230,00	--	1610	--	--	--
243.	Ц3927-39	Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 10мм	снимок	40,00	455,73	1,33	18229	53	1,15	46
					271,40	--	10856	--	--	--
244.	Ц3927-40	Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 15мм	снимок	80,00	512,27	1,67	40981	133	1,15	92
					326,60	--	26128	--	--	--

ИТОГО:

	62119758	550776
	631705	220867

		11
		3224
		1054

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 1013609
Итого с накладными 63133368

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 3005870

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	66139238
Итого с временными, 1,2 %	66776482
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	68034020
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	68248984
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	68786393
Пересчет в текущих ценах, К-2,17757	149787466
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2995749
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	152783215
Налог на добавленную стоимость, 12 %	18333986
Итого с НДС	171117201

Принял:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

Сдал:

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТЭЦ-1 до насосной станции №1 в г.Алматы

Наименование объекта: Участок трассы по ул.Жибек Жолы,ул.Наурызбай батыра до НС-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
200.	E0107-61-1	Демонтаж существующих непроходных каналов	м3	110,00	1040,92	519,28	114501	57121	3,06	337
					521,64	179,85	57380	19784	0,69	76
201.	E0107-62-2	Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона	м3	20,00	1577,09	384,77	31542	7695	7,29	146
					1192,32	140,74	23846	2815	0,63	13
202.	E01031-A26-1	Погрузка демонтированных конструкций	т	302,98	31,17	31,17	9442	9442	--	--
					--	21,82	--	6610	0,46	139
203.	E01031-A26-2	Разгрузка демонтированных конструкций	т	302,98	38,60	38,60	11695	11695	--	--
					--	27,02	--	8187	0,57	173
204.	E010332-A30-1	Перевозка грузов на 30 км	т	302,98	164,43	164,43	49819	49819	--	--
					--	32,89	--	9964	0,69	209
		Земляные работы								
205.	E0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1010,00	44,90	43,42	45350	43856	0,01	10
					1,43	14,53	1440	14676	0,05	54
206.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле водопроводных и	м3	80,00	514,78	--	41183	--	3,28	262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационных труб			514,78	--	41183	--	--	--
207.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле незащищенных кабелей	м3	65,00	581,93	--	37825	--	3,71	241
					581,93	--	37825	--	--	--
208.	Е0101-164 -3	Доработка грунта 3 группы вручную с откосами	м3	37,50	537,17	--	20144	--	3,42	128
					537,17	--	20144	--	--	--
209.	Е0101-17- 2	Погрузка грунта разработанного вручную в автомобили-самосвалы	м3	175,00	34,04	32,86	5957	5751	0,01	1
					1,14	11,00	199	1924	0,04	7
210.	Е010333-А 30-1	Перевозка излишнего грунта на 30 км	т	487,20	176,40	176,40	85942	85942	--	--
					--	35,28	--	17188	0,74	361
212.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1077,50	3,77	3,24	4059	3495	0,00	4
					0,48	1,12	517	1207	0,00	4
213.	Е0101-17- 2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	7270,00	29,61	28,58	215249	207740	0,01	50
					0,99	9,56	7197	69519	0,04	254
214.	Е010333-А 23-1	Перевозка грунта из временного отвала на 23км	т	13813,00	142,92	142,92	1974154	1974154	--	--
					--	28,58	--	394831	0,60	8291
215.	С143008-9 2	Песок природный	м3	145,00	990,00	--	143550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	152,00	154,22	--	23441	--	1,12	170
					154,22	--	23441	--	--	--
217.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7380,00	7,45	7,45	54991	54991	--	--
					--	2,42	--	17854	0,01	68
218.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7380,00	24,78	5,19	182861	38328	0,12	917
					19,58	--	144534	--	--	--
	Канал л.1195.ТС-АС.001.004									
219.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	68,00	1659,60	--	112853	--	3,44	234
					548,55	--	37301	--	--	--
220.	Е0107-61- 3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из	м3	315,00	2863,22	713,71	901915	224820	3,65	1148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		верхних и нижних лотковых элементов			600,30	247,91	189094	78090	0,96	304
221.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	19,95	23900,00	--	476805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	м3	55,55	22600,00	--	1255430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	м3	239,50	22000,00	--	5269000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	315,00	129,00	--	40635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0127-72-1	Заливка битумом стыков между лотками в днище канала и деформационных швах	т	0,60	40148,53	390,53	24089	234	0,67	0
					--	162,08	--	97	0,67	0
230.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя деформационных швов	м2	60,06	671,12	12,89	40307	774	0,23	14
					36,23	4,84	2176	291	0,02	1
231.	Е0108-6-9	Обкладка деформационных швов кирпичом	м3	2,21	8019,10	341,09	17722	754	6,84	15
					1053,11	126,79	2327	280	0,62	1
232.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	1570,70	202,96	11,44	318796	17973	0,31	486
					45,54	4,30	71530	6756	0,02	33
233.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,фундаментов	м2	1570,70	401,56	8,21	630724	12897	0,16	258
					25,42	3,08	39919	4841	0,02	24
234.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,фундаментов	м2	1570,70	671,12	12,89	1054123	20249	0,23	363
					36,23	4,84	56899	7605	0,02	37
235.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	1570,70	202,96	11,44	318796	17973	0,31	486
					45,54	4,30	71530	6756	0,02	33
236.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	1570,70	62,38	1,54	97987	2420	0,02	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел установки сильфонного компенсатора л.1195.ТС-АС.001.004			3,52	0,57	5527	903	0,00	4
237.	Е0106-1-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5	м3	5,40	5460,03	75,91	29484	410	1,55	8
					225,11	28,67	1216	155	0,14	1
238.	Е0106-35-3	Устройство узла установки сильфонного компенсатора со стенками из монолитного бетона В15	м3	30,90	9976,27	1256,46	308267	38825	11,53	356
					1906,99	432,38	58926	13360	1,63	50
239.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	30,90	256,00	--	7910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,66	65900,00	--	175103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	м3	11,04	1807,12	775,41	19951	8561	1,77	20
					294,98	95,67	3257	1056	0,35	4
243.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П22-12	м3	11,04	23000,00	--	253920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 Камеры л.1195. ТС-АС.001.-026	м3	11,04	129,00	--	1424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,50	6044,93	--	27202	--	4,21	19
					652,05	--	2934	--	--	--
280.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	55,40	10369,08	480,96	574447	26645	9,11	505
					1490,40	175,93	82568	9746	0,79	44
281.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,00	10470,54	1138,67	10471	1139	11,96	12
					1891,46	430,15	1891	430	2,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	м3	0,23	11390,22	1098,28	2620	253	17,48	4
					2794,50	414,89	643	95	2,03	0
283.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных опорных подушек и монолитной стойки	м3	0,24	7229,75	296,37	1735	71	4,66	1
					729,68	105,44	175	25	0,46	0
284.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	20,33	256,00	--	5204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,1174	65000,00	--	7631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,0132	58800,00	--	776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,30	65900,00	--	151570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,52	61200,00	--	31824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0222	99004,51	349,88	2198	8	227,70	5
					38036,25	131,96	844	3	0,64	0
290.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг в камерах	1т	0,0112	71934,76	349,88	806	4	66,70	1
					11126,25	131,96	125	1	0,64	0
291.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,62	64638,01	349,88	40076	217	23,00	14
					3829,50	131,96	2374	82	0,64	0
292.	С12021	Поправка на марку стали С245	т	0,17	1860,00	--	316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	С143015-31	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3,Б5	м3	0,24	17900,00	--	4296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	С143015-32	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 м	м3	0,36	16800,00	--	6048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		объемом до 4 м,Б7								
297.	С143015-3 3	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом более 1,0,Б8 м3 /ГОСТ 24155-80/	м3	2,01	15900,00 ---	-- --	31959 --	-- --	-- --	-- --
298.	С143018-6 8	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П11-8,П15-8,П18-8,П21-8 и ПО4	м3	7,72	23000,00 ---	-- --	177560 --	-- --	-- --	-- --
299.	С143018-6 8	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,ПО4 с отверстием	м3	1,83	23920 ---	-- --	43774 --	-- --	-- --	-- --
300.	С143018-7 0	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3, П11д-8, П15д-8	м3	0,31	25200,00 ---	-- --	7812 --	-- --	-- --	-- --
301.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3,П18д-8, П21д-8	м3	1,53	24500,00 ---	-- --	37485 --	-- --	-- --	-- --
302.	С143001-4 7	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	8,00	129,00 ---	-- --	1032 --	-- --	-- --	-- --
303.	С143018-2 4	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, круглые, КО6	м3	0,17	29600,00 ---	-- --	5032 --	-- --	-- --	-- --
304.	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,17	-240,00 ---	-- --	-41 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305.	С143001-4 6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,17	-129,00	--	-22	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Узел пересечения теплотрассы с водопроводом л.1195. ТС-АС.001.050								
333.	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль/объем кратный длине окружности трубы 720 мм, учтенной в расценке-2,26м/	шт	37,27	171,59	59,31	6395	2210	0,51	19
					80,21	23,29	2990	868	0,12	4
334.	Е0122-8-13	Укладка кожуха из стальных труб диам. 700 мм	км	0,022	546944,67	245770,92	12033	5407	1368,50	30
					260302,50	92842,09	5727	2043	453,44	10
337.	Е0122-8-9	Укладка кожуха из стальных труб диам. 350 мм	км	0,011	275359,66	117366,91	3029	1291	707,25	8
					132738,75	44336,81	1460	488	216,53	2
339.	Е0122-8-5	Укладка кожуха из стальных труб диам. 150 мм	км	0,019	130205,55	36746,17	2474	698	414,00	8
					76331,25	13881,94	1450	264	67,79	1
340.	Е0122-8-3	Укладка кожуха из стальных труб диам. 100 мм	км	0,011	78999,97	12276,22	869	135	310,50	3
					56148,75	4636,80	618	51	22,64	0
341.	С130806-138	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х7 мм	м	22,00	11300,00	--	248600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	С130806-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	м	7,00	3930,00	--	27510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	м	21,00	1580,00	--	33180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	м	7,00	882,00	--	6174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	Е0122-14-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,022	1774459,94	282650,89	39038	6218	625,60	14
					106605,00	106773,19	2345	2349	521,48	11
351.	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,011	976078,36	159361,93	10737	1753	359,95	4
					61841,25	60200,78	680	662	294,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353.	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,019	447421,46	78333,81	8501	1488	294,40	6
					51232,50	29590,65	973	562	144,52	3
354.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,011	295017,57	34994,22	3245	385	235,75	3
					40882,50	13219,54	450	145	64,56	1
355.	Е0104-52-12	Сварка кожуха вдоль/объем кратный длине окружности трубы 720 мм, учтенной в расценке-2,26м/	шт	37,27	921,62	368,44	34349	13732	3,10	116
					491,63	139,72	18323	5208	0,69	26
356.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,50	4970,43	75,91	2485	38	1,55	1
					225,11	28,67	113	14	0,14	0
	Узел пересечения теплотрассы с канализацией л.1195. ТС-АС.001.051									
357.	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль/объем кратный длине окружности трубы 720 мм, учтенной в расценке-2,26м/	шт	13,58	171,59	59,31	2330	805	0,51	7
					80,21	23,29	1089	316	0,12	2
358.	Е0122-8-8	Укладка кожуха из стальных труб диам. 300 мм	км	0,007	231220,36	98793,23	1619	692	579,60	4
					110227,50	37319,51	772	261	182,28	1
359.	Е0122-8-7	Укладка кожуха из стальных труб диам. 250 мм	км	0,007	197457,46	82641,08	1382	578	507,15	4
					95478,75	31218,19	668	219	152,47	1
360.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	7,00	3360,00	--	23520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м	7,00	2840,00	--	19880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,007	840747,66	120058,63	5885	840	410,55	3
					71415,00	45353,70	500	317	221,50	2
363.	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,007	717984,71	108215,56	5026	758	371,45	3
					64428,75	40879,91	451	286	199,65	1
364.	Е0104-52-12	Сварка кожуха вдоль/объем кратный длине окружности трубы 720 мм, учтенной в расценке-2,26м/	шт	11,58	921,62	368,44	10672	4267	3,10	36
					491,63	139,72	5693	1618	0,69	8
365.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным	м3	0,30	4970,43	75,91	1491	23	1,55	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствором			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					225,11	28,67	68	9	0,14	0
366.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	0,73	8182,60	4132,47	5973	3017	16,45	12
					2742,75	1116,72	2002	815	4,04	3
367.	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м	33,00	2840,00	--	93720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0277	29400,00	--	815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,90	22,68	0,06	1358	3	0,03	2
					6,68	0,02	400	1	0,00	0
370.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133, за 2 раза	м2	59,90	48,44	0,05	2902	3	0,05	3
					9,57	--	573	--	--	--
371.	Е0109-18-1	Демонтаж м/к	т	1,33	4538,38	2892,73	6042	3851	9,87	13
					1645,65	781,70	2191	1041	2,83	4
372.	С11021-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	м3	0,072	7050,00	--	508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	Узел пересечения теплотрассы с газопроводом л.1195. ТС-АС.001.053									
373.	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль/объем кратный длине окружности трубы 720 мм, учтенной в расценке-2,26м/	шт	24,78	171,59	59,31	4252	1470	0,51	13
					80,21	23,29	1988	577	0,12	3
374.	Е0122-8-10	Укладка кожуха из стальных труб диам. 400 мм	км	0,029	305153,06	132979,68	8849	3856	761,30	22
					144900,00	50233,73	4202	1457	245,34	7
377.	С130806-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	м	28,00	5220,00	--	146160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,029	1104404,15	177768,27	32028	5155	423,20	12
					72708,75	67153,39	2109	1947	327,98	10
383.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,40	4970,43	75,91	1988	30	1,55	1
					225,11	28,67	90	11	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,0273	32300,00 ---	-- --	882 --	-- --	-- --	-- --
	Узел пересечения теплотрассы с кабелем связи и ЛЭП л.1195. ТС-АС.001.054									
385.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций временных инвентарных приспособлений	т	2,00	8182,60 2742,75	4132,47 1116,72	16365 5486	8265 2233	16,45 4,04	33 8
386.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0235	29400,00 ---	-- --	691 --	-- --	-- --	-- --
387.	С11021-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	м3	0,206	7050,00 ---	-- --	1452 --	-- --	-- --	-- --
388.	Е0109-18-1	Демонтаж приспособлений многократного пользования	т	2,00	4538,38 1645,65	2892,73 781,70	9077 3291	5785 1563	9,87 2,83	20 6
	Узел пересечения теплотрассы с арыком л.1195. ТС-АС.001.055									
389.	Е0127-9-1	Демонтаж лотков из сборного бетона	м3	5,28	1443,29 474,03	969,26 245,92	7621 2503	5118 1298	2,97 0,99	16 5
390.	Е0127-9-1	Восстановление лотков из сборного бетона	м3	5,28	2931,31 592,54	1211,57 307,4	15477 3129	6397 1623	3,71 1,24	20 7
391.	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	4,40	1880,00 ---	-- --	8272 --	-- --	-- --	-- --
392.	Е0122-8-10	Укладка стальных труб диам. 400 мм	км	0,044	305153,06 144900,00	132979,68 50233,73	13427 6376	5851 2210	761,30 245,34	33 11
393.	Е0122-8-10	Демонтаж стальных труб диам. 400 мм	км	0,044	166727,80 86940,00	79787,81 30140,24	7336 3825	3511 1326	456,78 147,20	20 6
394.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	1,88	8182,60 2742,75	4132,47 1116,72	15417 5168	7786 2104	16,45 4,04	31 8
395.	С11021-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	м3	0,30	7050,00 ---	-- --	2115 --	-- --	-- --	-- --
396.	Е0109-18-1	Демонтаж м/к	т	1,88	4538,38 1645,65	2892,73 781,70	8551 3101	5450 1473	9,87 2,83	19 5
	Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
398.	Е0127-18-	Разборка покрытий и оснований	м3	400,00	469,33	195,05	187731	78021	1,78	713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	асфальтобетонных			274,28	4,68	109710	1872	0,02	6
399.	Е01031-А2 6-1	Погрузка разобранного покрытия и бортовых камней /20проц/	т	801,18	31,17	31,17	24969	24969	--	--
					--	21,82	--	17478	0,46	369
400.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов на 30 км	т	801,18	176,40	176,40	141328	141328	--	--
					--	35,28	--	28266	0,74	594
	ИТОГО:						16857587	3275434		7501
							1299413	809351		11317

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	2286398
Итого с накладными	19143986

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1148639
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20292625
Итого с временными, 1,2 %	20536137
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	21016683
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21098828
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21304189
Пересчет в текущих ценах, К-2,17757	46391450
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	927829
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	47319279
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5678313
Итого с НДС	52997592

Принял:

Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.