Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор Доп. соглашение № 3 от 17.02.2014 года к договору № 18 от 05.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Проезд к малоэтажной застройке микрорайона "Южный" села Мичуринское

Наименование объекта: Основные объекты строительства

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

Локальная смета 2-1-4

Устройство тротуаров

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	30,83	-6,01	-6,01	-185	-185	-62	-	-
				-	-2,08	-	-64	97	-0,01	-
		м3								
2	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	123,32	-4,75	-4,75	-586	-586	-197	-	-
	К-4 к объему			-	-1,65	-	-203	97	-0,01	-1
		м3								
3	Е0101-24-5 т.ч. п.7Q	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (окучивание)	30,83	-4,6	-4,6	-142	-142	-43	-	-
				-	-1,43	-	-44	97	-	-
		м3								
4	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка)	38,43	-26,21	-25,02	-1007	-962	-296	-0,01	-
				-1,15	-6,79	-44	-261	97	-0,02	-1
		м3								
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	69,56	-21,67	-21,67	-1507	-1507	-301	-	-
				-	-4,33	-	-301	100	-0,09	-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т								
6	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	38,43	-3,07	-2,66	-118	-102	-49	-	-
				-0,39	-0,93	-15	-36	97	-	-
		м3								
7	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	38,43	-12,51	-12,51	-481	-481	-160	-	-
				-	-4,28	-	-165	97	-0,01	-1
		м3								
8	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	192,15	-1,27	-1,27	-244	-244	-71	-	-
	К-5 к объему			-	-0,38	-	-73	97	-	-
		м3								
9	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	229,1	-19,4	-	-4445	-	-4311	-0,12	-28
				-19,4	-	-4445	-	97	-	-
		м2								
		Установка бортовых камней БР 100.20.08								
10	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без укрепления с откосами (зачистка траншеи под бортовые камни)	16,01	218,93	-	3505	-	3961	1,54	25
				218,93	-	3505	-	113	-	-
		м3								
11	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	5,22	2463,18	248,35	12858	1296	769	0,22	1
				32,18	78,59	168	410	133	0,27	1
		м3								
12	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	579,93	775,88	6,63	449958	3845	85181	0,7	405
				108,68	1,76	63027	1019	133	0,01	4
		м								
		Тротуарное покрытие								
13	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	772,13	324,89	12,52	250855	9667	43565	0,24	188
				38,03	4,39	29364	3391	133	0,02	14
		м2								
14	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	2316,39	14,52	-	33645	-	2557	0,01	13
	К-3 к объему			0,83	-	1923	-	133	-	-
		м2								
15	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	772,13	403,55	-	311591	-	25417	0,14	111
				24,75	-	19110	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-55-2 К-4 к объему	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	3088,52	63,63	-	196532	-	16349	0,02	72
				3,98	-	12292	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1250228	10599			785
	Тенге	124885	3672			9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1250228	-	-		-
Материалы -	Тенге	10845	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	128558	-		-
Местные материалы -	Тенге	1103899	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	172306	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		86
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25846	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	85352	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1507886	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		881
Сметная заработная плата -	Тенге	-	154404	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1507886	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		881
Сметная заработная плата -	Тенге	-	154404	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат	1250227,935
Накладные расходы	172306,39
Ненормируемые и непредвиденные затраты	85352,07
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1507886,4
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5 %	1530504,7
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	1564175,8
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	1579480,8
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	1585602,9
Разница в стоимости электроэнергии	1938,08
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	1587540,98
Итого в текущих ценах на 2013	3545849,59
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	3616766,58
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	434011,99
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	4050778,57

Руководитель
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Умешова К.К.

Представитель
технического надзора
ТОО «Надежда-С» — Семенов В.П.

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» — Щербаков А.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор Доп. соглашение № 3 от 17.02.2014 года к договору № 18 от 05.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Проезд к малоэтажной застройке микрорайона "Южный" села Мичуринское

Наименование объекта: Основные объекты строительства

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

Локальная смета 2-1-3

Дорожная одежда

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Установка бортовых камней БР100.30.18												
1	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней при других видах покрытий (БР100.30.18) м	62,05	-2276,72	-6,63	-141271	-411	-9114	-0,7	-43				
				-108,68	-1,76	-6744	-109	133	-0,01	-				
		Проезжая часть												
7	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей м2	862,15	15,44	9,62	13311	8293	5355	0,02	18				
				3,24	1,43	2793	1233	133	-	4				
8	СЛокальная на приготовление ЩПС	-Щебеночно-песчаная смесь м3	182,6	1808	-	330141	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
9	Е0127-52-2	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство верхнего слоя из ЩПС Н-15см) м2	767,2	15,17	5,88	11642	4515	8847	0,05	35				
				7,02	1,65	5386	1266	133	0,01	5				
10	СЛокальная на приготовле	-Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом м3	160,11	2814	-	450562	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ние ЩПС									
11	Е0127-102-2-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см (к/з марки II) м2	1537,22	383,71	8,29	589844	12748	12758	0,03	46
				5,19	1,05	7978	1614	133	-	6
12	Е0127-102-4-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (к/з марки II) м2	6148,88	44,02	0,27	270699	1673	355	-	1
	К-6 объему			0,02	0,02	123	144	133	-	1
13	Е0127-102-2-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см (м/з Тип Б марки I) м2	751,89	509,11	8,29	382797	6236	6240	0,03	23
				5,19	1,05	3902	789	133	-	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1907726	33054			78
	Тенге	13439	4937			18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1907726	-	-		-
Материалы -	Тенге	50436	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18376	-		-
Местные материалы -	Тенге	1810796	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	24441	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3666	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	115930	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2048096	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		109
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22042	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2048096	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		109
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22042	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат	1907724,87
Накладные расходы	24440,56
Ненормируемые и непредвиденные затраты	115929,97
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	2048095,4
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5 %	2078816,8
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	2124550,8
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	2145339
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	2153654,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Разница в стоимости электроэнергии	2632,41
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	2156286,61
Итого в текущих ценах на 2013	4816170,47
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	4912493,88
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	589499,27
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	5501993,15

Руководитель
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района — Умешова К.К.

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Представитель
технического надзора
ТОО «Надежда-С» — Семенов В.П.

Прораб ТОО «АРВИС» — Щербаков А.В.