ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка)(Дом №46)

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

ЗА МАЙ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 2 Фундаменты										
1	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**0.01**	**4500**	**1100**	**45**	**11**	**27**	**11**	**60**
						700	**500**	**7**	**5**		**4**	
2	**1105-0101-2603 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3**		**0.18**	**42177.78**	**5838.89**	**7592**	**1051**	**6174**	**695**	**8950**
						2038.89	**1861.11**	**367**	**335**		**663**	
		2.1 Ростверк 350х400										
3	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0.00352**	**242075**	**--**	**852**	**--**	**852**	**--**	**920**
						--	**--**	**--**	**--**		**68**	
4	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0.00106**	**233062**	**--**	**247**	**--**	**247**	**--**	**267**
						--	**--**	**--**	**--**		**20**	
5	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0.00458**	**15720.52**	**436.68**	**72**	**2**	**1**	**63**	**146**
						15065.5	**--**	**69**	**--**		**11**	
6	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**		**10.5**	**278.29**	**24.19**	**2922**	**254**	**--**	**2613**	**5978**
						254.1	**10.67**	**2668**	**112**		**443**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	1.05	10580	--	11109	--	11109	--	11998
					--	--	--	--		889	
		2.2 Ростверк 300х400									
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01302	242075	--	3152	--	3152	--	3404
					--	--	--	--		252	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00434	233062	--	1011	--	1011	--	1092
					--	--	--	--		81	
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.01736	15610.6	345.62	271	6	5	237	549
					14976.96	--	260	--		41	
		2.3 Ростверк 250х400									
11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ж/б ростверк. Устройство	м3	0.69	34162.32	47.83	23572	33	17932	5111	30978
					8126.09	13.04	5607	9		2295	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0252	242075	--	6100	--	6100	--	6588
					--	--	--	--		488	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0064	233062	--	1492	--	1492	--	1611
					--	--	--	--		119	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0316	15632.91	348.1	494	11	9	431	999
					15000.00	--	474	--		74	
15	1107-0701-0103 РСНБ РК 2015	Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2	4.99	635.67	10.82	3172	54	375	3265	6952
					549.7	4.81	2743	24		515	
16	2113-0407-0503 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95	м2	6.7365	979	--	6595	--	6595	--	7123
					--	--	--	--		528	
17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0.5	7136	--	3568	--	1600	1830	5830
					3936	--	1968	--		432	
18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	6.6	24361.06	--	160783	--	134804	24160	199738
					3936.21	--	25979	--		14795	
		Раздел 3 Стены и перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	138	9007.11	7.4	1242981	1021	959054	255022	1617843
					2050.04	3.28	282906	452		119840	
21	1110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка-наращивание	м2 стен (за вычетом проемов)	11.33	10593.2	7.41	120021	84	96710	20938	152236
					2050.04	3.27	23227	37		11277	
22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - веранда	м3 древесины в конструкции	0.6	57216.67	938.33	34330	563	21860	10929	48880
					19845	393.33	11907	236		3621	
23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	23.806	9959.21	29.57	237089	704	219098	15839	273162
					726.16	13.11	17287	312		20234	
		3.1 Перегородки									
24	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	12.217	5040.03	35.28	61574	431	16959	39938	109633
					3616.6	15.63	44184	191		8121	
25	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9.943	5521.17	35.2	54897	350	18587	32504	94393
					3616.61	15.59	35960	155		6992	
26	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12.568	395	--	4964	--	4964	--	5362
					--	--	--	--		397	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
27	1110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	71.25	2772.53	53.04	197543	3779	138353	51374	268830
					777.7	23.45	55411	1671		19913	
28	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	71.25	57.22	0.98	4077	70	1282	2480	7082
					38.25	0.44	2725	31		525	
29	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	10.6875	8219	--	87841	--	87841	--	94868
					--	--	--	--		7027	
30	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0.00099	213470.74	--	211	--	211	--	228
					--	--	--	--		17	
		Раздел 5 Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянных конструкций кровли	м3 древесины в конструкции	1.997	67278.92	605.91	134356	1210	94882	34869	182763
					19160.74	239.86	38264	479		13538	
33	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.111	45475	--	5048	--	5048	--	5452
					--	--	--	--		404	
34	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	18	105.72	1	1903	18	1331	506	2602
					30.78	0.44	554	8		193	
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2.252	9959.59	29.75	22429	67	20727	1498	25841
					726.02	12.88	1635	29		1914	
36	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	91.93	70.58	4.71	6489	433	--	5644	13103
					65.87	0.87	6055	80		971	
37	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12.37	151.09	4.69	1869	58	996	760	2839
					65.89	0.89	815	11		210	
38	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.01361	82405	--	1122	--	1122	--	1211
					--	--	--	--		90	
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	104.3	4548.33	11.09	474391	1157	307187	153234	677835
					1592.01	4.91	166047	512		50210	
40	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	104.3	345.16	1.38	36000	144	32986	2641	41732
					27.52	0.61	2870	64		3091	
41	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов, фронтонов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18.3	1327.92	22.35	24301	409	--	21665	49643
					1305.57	9.84	23892	180		3677	
42	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.33994	68546	--	23302	--	23302	--	25166
					--	--	--	--		1864	
44	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - фронтон	м3	0.16	27162.5	937.5	4346	150	1021	2914	7841
					19843.75	393.75	3175	63		581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.16	7875	18.75	1260	3	972	257	1638
					1781.25	6.25	285	1		121	
46	1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными- окно фронтона	м2	1	10812	103	10812	103	4270	5836	17980
					6439	45	6439	45		1332	
47	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.03	7966.67	33.33	239	1	184	49	311
					1800	--	54	--		23	
48	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0.64	9792	--	6267	--	6267	--	6768
					--	--	--	--		501	
49	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	0.768	1809.9	2.6	1390	2	417	778	2341
					1264.32	1.3	971	1		173	
50	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами- чердачная дверь	м2	1.12	5179.46	109.82	5801	123	173	5004	11669
					4915.18	49.11	5505	55		864	
51	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92/блок дверной чердачный 1,6х0,7/	м2	1.12	8181.34	--	9163	--	9163	--	9896
					--	--	--	--		733	
52	2113-0407-0207 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95	м2	0.96	635	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	
53	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	298	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
54	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.031	7870.97	32.26	244	1	188	50	318
					1774.19	--	55	--		24	
55	1115-0403-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3.024	455.03	0.33	1376	1	665	569	2101
					234.79	0.33	710	1		156	
		Раздел 7. Окна									
59	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8.4	1580.12	94.52	13273	794	5215	6832	21713
					864.76	38.93	7264	327		1608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3.58	1499.16	148.88	5367	533	1661	3070	9112
					886.31	66.48	3173	238		675	
61	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.74	2400	148.65	1776	110	1010	635	2604
					886.49	66.22	656	49		193	
62	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4.32	12663	--	54704	--	54704	--	59080
					--	--	--	--		4376	
63	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.75	3690.67	97.33	2768	73	1768	860	3918
					1236	38.67	927	29		290	
		Раздел 8. Внутренняя отделка									
70	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами 9,5ММ. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.6	5.43	170836	949	18277	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
74	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.7	1.87	29693	64		6118	
75	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
76	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497	--	3494	--	3494	--	3773
					--	--	--	--		280	
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 4,5,6,7,8									
81	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	53.7	469.93	11.86	25235	637	2682	20865	49788
					408.12	5.23	21916	281		3688	
82	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.5	20.5	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		9.3 Помещение 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8.51	537.37	11.87	4573	101	999	3307	8510
					408.11	5.29	3473	45		630	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
115	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	75.86	701.66	10.6	53228	804	--	40113	100808
					691.06	4.69	52424	356		7467	
116	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами твердыми толщиной 6 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	135.39	180.4	12.83	24424	1737	1553	19712	47667
					156.1	5.67	21134	768		3531	
117	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 6 мм	м2	138.77475	838	--	116293	--	116293	--	125596
					--	--	--	--		9303	
124	1134-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2 площади	22.1	4765.34	42.4	105314	937	72679	24532	140234
					1434.3	26.29	31698	581		10388	
125	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	22.1	701.67	10.59	15507	234	--	11687	29370
					691.09	4.71	15273	104		2175	
126	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	2.21	10580	--	23382	--	23382	--	25253
					--	--	--	--		1871	
127	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	22.1	2426.47	13.89	53625	307	32482	14460	73532
					942.81	5.48	20836	121		5447	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.2 Вентиляционный стояк									
142	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.036	83555.56	944.44	3008	34	2260	655	3956
					19833.33	388.89	714	14		293	
143	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0.18	18740	--	3373	--	3373	--	3643
					--	--	--	--		270	
144	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук и кожух из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2.6	2423.08	1.54	6300	4	3989	2124	9098
					887.31	0.77	2307	2		674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0611	233605.00	--	14273	--	14273	--	15415
					--	--	--	--		1142	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1. Отопление									
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9	4094	108	98	3855	8585
					324	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241	297	14241	297	10434	3557	19222
					3510	120	3510	120		1424	
		Раздел 2. Вентиляция									
20	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100x100 НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0.6	4793.33	20.00	2876	12	1987	864	4039
					1461.67	8.33	877	5		299	
21	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160x160	м2 поверхности воздуховодов	2.56	4791.80	19.14	12267	49	8477	3688	17231
					1461.33	8.59	3741	22		1276	
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210x210	м2 поверхности воздуховодов	0.84	4791.67	19.05	4025	16	2781	1210	5654
					1461.9	8.33	1228	7		419	
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150	зонт	1	3505	25	3505	25	2980	501	4326
					500	11	500	11		320	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.5	15.5	2511	31	16	2415	5320
					1232	--	2464	--		394	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
10	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
12	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
13	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
14	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
15	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50х2х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429	961	4429	961	69	2675	7672
					3399	316	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.2	0.4	6691	2	1314	3870	11406
					1075	--	5375	--		845	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 4. Кабели, провода									
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	78.79	1.33	12606	212	556	8574	22874
					73.99	0.44	11838	70		1694	
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	41	167.15	--	6853	--	1219	4056	11782
					137.41	--	5634	--		873	
		Раздел 5. Трубы									
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	157.21	3.78	25154	605	872	17186	45727
					147.98	1.2	23677	192		3387	
22	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	179.3	4.8	1793	48	54	1228	3263
					169.1	1.5	1691	15		242	
		Локальная смета 6-1-1. Водопровод В1 (прокол)									
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	20	7987.64	5831.05	159753	116621	209	105198	286147
					2146.15	3166.9	42923	63338		21196	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	157	--	3140	--	3140	--	3391
					--	--	--	--		251	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4274731	111258	2868687	1207457	5920756
							1294789	57351	--	438573	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				62751				
	Материалы		Тенге				4084				
	Всего заработная плата		Тенге					52207			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5225				
		Накладные расходы	Тенге				37589				
		Сметная прибыль	Тенге				8027				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				108367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					52207			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4048060				
	Материалы		Тенге				2316295				
	Всего заработная плата		Тенге					1227644			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				452373				
		Накладные расходы	Тенге				1105102				
		Сметная прибыль	Тенге				412253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5565414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1270
		Сметная заработная плата	Тенге					1227644			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53625				
	Материалы		Тенге				32482				
	Всего заработная плата		Тенге					20957			
		Накладные расходы	Тенге				14460				
		Сметная прибыль	Тенге				5447				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					20957			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				110296				
	Материалы		Тенге				27332				
	Всего заработная плата		Тенге					51332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30894				
	Сдача и испытание		Тенге				418				
		Накладные расходы	Тенге				50306				
		Сметная прибыль	Тенге				12848				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				173449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					51332			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				5920763				
		Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605	Тенге				6212393				
		НДС 12%	Тенге				745487				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				6957880				

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____

Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____

Женченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____

Турсынкулов Т.