Приложение № 1 к приказу Мингосдоходов РК от 14.07.2000г. № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 45 от Ноябрь 2007 г.

Поставщик Подряд ТОО „СтройС"

РНН и адрес поставщика 182700217631 Чайжунусова 76

Номер свидетельства о постановке на учет по НДС поставщика —

Расчетный счет поставщика № 00 307853 Филиал АО Альянсбанк бин 193801701

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 25 от 15.06.2007

Условия оплаты по договору (контракту) перечисление

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____ (государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____

Способ отправления _____

Товарно-транспортная накладная № _____ от _____

Грузоотправитель Подряд ТОО „СтройС" 182700217631 Чайжунусова 76 (РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель Заказчик КГКП Новошульбинская больница ГУ Департамента (РНН, наименование и адрес)

Покупатель Здравоохранения ВКО

РНН и адрес покупателя 510500033118 с Новая-Шульба Бородул. рон.

Расчетный счет покупателя № 028372446 в Филиал АО Альянсбанк Семей

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС Ставка	НДС Сумма	Всего стоимость реализации	АКЦИЗ Ставка	АКЦИЗ Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт помещений больницы с Новая Шульба ВКО					—	—	2767907	—	—
Всего по счету:								2767907		—

Руководитель организации: Шаяхметов С.Р. (ф., и., о., подпись)

Главный бухгалтер организации: _____ (ф., и., о., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика): Бухгалтер (должность) Ашимжанова Р.С. (ф., и., о., подпись)

М. П.

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик:КГКП «Новошульбинская УБ»
Объект: Капитальный ремонт помещений больницы в с. Новая Шульба ВКО
Подрядчик Т.О.О. « СтройС»
Договор № 26 от 15июня 2007 г.

А К Т **форма №2**

Приемки выполненных работ.
За октябрь месяц 2007 г

Раздел 1. Мужские палаты

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

№№	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. из	Кол во	За единицу, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы тенге %	Затраты труда чел-час	
					Прямые затраты осн.з.пл.	Эксп.машин в т.ч. з/плата. машиниста	Прямые затратыо сн.з.пл.	Эксп.машин в т.ч. з/плата. машиниста		На единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е55-1-1	Разборка дер.перегородок из досок.забранных стоймя в обвязке, отштукатуренных	М2	23,8	190,73 162,2	28,53 4,64	4539 3860	679 110	4288 108	1,1447 0,0395	27 1
2	Е56-11-1	Демонтаж дв.коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ШТ	26	320,85 290,7	30,15 2,9	8342 7558	784 75	8244 108	1,9603 0,187	51 5
3	Е10-23-1	Ус-ка дв.блоков в проемы наружн.и внутрен.каменных стен площ.до 3 м2	М2	49,14	440,27 174,4	128,16 44,59	21635 8570	6298 2191	11622 108	1,03385 0,17413	51 9
4	6-2-3	Блоки дв. однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ21-10П внутреннние	М2	49,14	4010		197051				
5	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	Комплект	26	1380		35880				
6	Е55-9-5	Устр-во кирпич.перегородок толщиной 0,5 кирпича армиров.глухих в помещениях площ.до5м2	М2	23,8	1115,12 367,58	53,03 8,98	26540 8748	1262 214	9500 106	2,5286 0,0494	
7	Е15-61-3	Улучш. штукатурка по камню и бетону стен цемент.-извест.или цемент. раствором	м2	47,6	189,44 156,03	5,08 1,21	9017 7427	242 58	7111 95	0,851 0,06463	
8	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	М2	210,77	25,7 25,7	- -	5417 5417	- -	5146 95	0,178 -	-

9	Е61-1 3	Сплошное выравнив-ие штукатурки внутр. стен полимерцемент. раствором при толщине намета до5мм	м2	175,56	186,82 55,46	1,83 0,29	32798 9737	321 51	9299 95	0,3573 0,0029	
10	Е61-1-7	Сплошное выравнив-ие штукатурки потолков полимерцемент. раствором при толщине намета до5мм	м2	82,81	207,15 69,1	1,91 0,29	17154 5722	158 24	5459 95	0,4441 0,003	
11	Е15-180-3	Улучш. окраска оштукатур. стен поливинилацетат. водоэмульс. составами	М2	175,56	333,16 74,78	2,63 0,99	58490 13128	462 174	12637 95	0,4485 0,00488	-
12	Е15-180-4	Улучш. окраска оштукатур. потолков поливинилацетат. водоэмульс. составами	м2	82,81	354,55 93,41	2,91 1,1	29360 7735	214 91	7435 95	0,5635 0,00538	47 -
13	Е62-9-6	Улучш. масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	м2	45,36	289,94 230,42	0,12 0,03	13152 10452	5 1	9930 95	1,407 0,0001	64 -
14	Е62-10-6	Улучш. масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	м2	31,752	196,48 133,79	0,14 0,03	6239 4248	4 1	4037 95	0,84 0,0001	27 -
15	3-8-5	Разборка облицовки стен из керамич. Глазурованных плиток	м2	22,4	133,16 109,58	23,58 4,16	2983 2455	528 93	2421 95	0,743 0,0243	17 -
16	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных,плинтус. И угловых плиток)с установкой плиток туалет. Гарнитура по кирпичу и бетону	м2	22,4	1661,49 382,95	2,63 0,99	37217 8578	59 22	8170 95	2,3 0,00488	52
17	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	37,84	17,38 16,45	0,93 0,14	658 622	35 5	696 111	0,1139 0,0013	4

18	E57-20-2	Устр-во покрытий из керамич. плиток на растворе	М2	37,84	1364,95 243,95	14,85 2,32	51650 9231	562 88	10344 111	1,5362 0,0237	58 1

Итого по разделу 558122 11640
113488 3198

Стоимость материалов, тенге 432994

Накладные расходы, тенге 116339
- заработная плата, тенге 17451
- трудоемкость, тенге 58

Не нормируемые и непредвиденные затраты (6,00%) 40468

Всего по разделу, тенге 714929
Сметная заработная плата, тенге 134137
Нормативная трудоемкость, тенге 797

Раздел 2. Операционная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	E55-1-1	Разборка дер.перегородок из досок.забранных стоймя в обвязке, отштукатуренных	М2	24,1	190,73 162,2	28,53 4,64	4597 3909	688 112	4343 108	1,1447 0,0395	

20	Е55-9-6	Ус.р-во кирпич.перегородок толщиной 0,5 кирпича армиров.с проемами в помещениях площ.до5м2	м2	24,1	1145,98 395,44	53,03 8,98	27546 9530	1278 216	10331 106	2,7019 0,0494	
21	Е56-11-1	Демонтаж дв.коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ШТ	1	320,85 290,7	30,15 2,9	321 291	30 3	318 108	1,9603 0,187	
22	Е10-23-1	Ус-ка дв.блоков в проемы наружн.и внутрен.каменных стен площ.до 3 м2	М2	1,89	440,27 174,4	128,16 44,59	832 330	242 84	447 108	1,03385 0,17413	
23	6-2-3	Блоки дв. однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ21-10П внутреннние	М2	1,89	4010		7579				
24	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	Комплект	1	1380		1380				
25	Е15-51-1	Улуч-ая штук. по камню стен цементно-известков.раствором	М2	48,2	228,8 108,9	1,96 0,45	11028 5249	94 22	5007 95	0,611 0,0262	29 1
26	Е61-1-1	Сплошное вырав-ние штукатурки внутр.стен цемент.-извест. раствором при толщине намета до 5 мм	м2	48,2	83,31 45,36	3,78 0,59	4016 2186	182 28	2103 95	0,2958 0,0032	14 -
27	Е15-180-3	Улучш. окраска оштукатур. стен поливинилацетат. водоэмульс. составами	М2	48,2	322,88 65,03	2,1 0,79	15563 3134	101 38	3013 95	0,39 0,0039	19 -

23	Е15-165-10	Улучш. окраска стен по сборным конструкциям, подготовл.под окраску, колером масляным разбеленным	М2	61,6	120,33	1,63	7412	99	3078	0,31	19
					51,98	0,61	3202	38	95	0,003	-
29	Е15-165-11	Улучш. окраска потолков по сборным конструкциям, подготовл.под окраску, колером масляным разбеленным	М2	19,36	136,61	2,95	2645	57	1071	0,34	7
					57,15	1,1	1106	21	95	0,0054	-
30	Е62-10-5	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	М2	9,072	142,6	0,09	1294	1	815	0,582	5
					94,55	0,03	858	-	95	0,0001	-
31	Е62-9-5	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	22,68	223,88	0,09	5078	2	3810	1,062	24
					176,78	0,03	4009	1	95	0,0001	-

Накладные расходы, тенге	34336
– заработная плата, тенге	5150
– трудоемкость, тенге	17
Не нормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	7418
Всего по разделу, тенге	131045
Сметная заработная плата, тенге	39517
Нормативная трудоемкость, тенге	234

Раздел 3 Процедурные кабинеты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е55-1-1	Разборка дер.перегородок из досок.забранных стоймя в обвязке, отштукатуренных	М2	44,4	190,73	28,53	8468	1267	8001	1,1447	
					162,2	4,64	7202	206	108	0,0395	
33	Е55-9-6	Устр-во кирпич.перегородок толщиной 0,5 кирпича армиров.с проемами в помещениях площ.до5м2	м2	44,4	1145,98	53,03	50748	2355	19034	2,7019	
					395,44	8,98	17558	399	106	0,0494	
34	Е56-11-1	Демонтаж дв.коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ШТ	3	320,85	30,15	963	90	951	1,9603	
					290,7	2,9	872	9	108	0,187	
35	Е10-23-1	Ус-ка дв.блоков в проемы наружн.и внутрен.каменных стен площ.до 3 м2	М2	5,67	440,27	128,16	2496	727	1341	1,03385	
					174,4	44,59	989	253	108	0,17413	
36	6-2-3	Блоки дв. однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ21-10П внутреннние	М2	5,67	4010		22737				
37	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	Комплект	3	1380		4140				
38	Е15-51-1	Улуч-ая штук. по камню стен цементно-известков.раствором	М2	88,8	228,8	1,96	20317	174	9225	0,611	54
					108,9	0,45	9670	40	95	0,0262	2
39	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	204,1	25,7	-	5245	-	4983	0,178	36
					25,7	-	5245	-	95	-	-

40	Е61-1-1	Сплошное вырав-ние штукатурки внутр.стен цемент.-извест. раствором при толщине намета до 5 мм	м2	88,9	83,31 45,36	3,78 0,59	7406 4033	336 52	3881 95	0,2958 0,0032	26 -
41	Е61-1-7	Сплошное вырав-ние штукатурки потолков цемент.-извест. раствором при толщине намета до 5 мм	м2	34,5	207,15 69,1	1,91 0,29	7147 2384	66 10	2274 95	0,4441 0,003	10 -
42	Е15-180-3	Улучш. окраска оштукатур. стен поливинилацетат. водоэмульс. составами	М2	21,6	322,88 65,03	2,1 0,79	6974 1405	45 17	1351 95	0,39 0,0039	 -
43	Е15-165-10	Улучш. окраска стен по сборным конструкциям, подготовл.под окраску, колером масляным разбеленным	М2	104,7	120,33 51,98	1,61 0,61	12599 5442	169 64	5231 95	0,31 0,003	32 -
44	Е15-180-3	Улучш. окраска оштукатур. потолков поливинилацетат. водоэмульс. составами	М2	34,5	341,79 81,23	2,33 0,88	11792 2802	80 30	2690 95	0,49 0,0043	17 -
45	Е15-165-11	Улучш. окраска потолков по сборным конструкциям, подготовл.под окраску, колером масляным разбеленным	М2	80	136,61 57,15	2,95 1,1	10929 4572	236 88	4427 95	0,34 0,0054	27 -
46	Е62-10-5	Улучш. масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой до 35%	м2	49,9	142,6 94,55	0,09 0,03	7116 4718	4 1	4483 95	0,582 0,0001	29 -
47	Е62-9-5	Улучш. масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой до 35%	м2	45,36	223,88 176,78	0,09 0,03	10155 8019	4 1	7619 95	1,062 0,0001	48 -
48	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	90,56	17,38 16,45	0,93 0,14	1574 1490	84 13	1668 111	0,1139 0,0013	10 -

49	E67-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м2	90,56	1364,95 243,95	14,85 2,32	123610 22092	1345 210	24755 111	1,5362 0,0237	139 2

Итого по разделу 3 314416 6982
98493 1393

Стоимость: материалов, тенге 208941

Накладные расходы, тенге 101914
- заработная плата, тенге 15287
- трудоемкость, тенге 51

Не нормируемые и непредвиденные затраты (6,00%) 24980

Всего по разделу, тенге 441310
Сметная заработная плата, тенге 115173
Нормативная трудоемкость, тенге 685

Раздел 4. Коридор первого этажа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	E67-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	152,48	17,38 16,45	0,93 0,14	2650 2508	142 21	2807 111	0,1139 0,0013	17 -
51	E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м2	152,48	1364,95 243,95	14,85 2,32	208128 37197	2264 354	41682 111	1,5362 0,0237	- -

Итого по разделу 4 210778 2406
39705 375

Стоимость: материалов, тенге 168667

Накладные расходы, тенге	44489
– заработная плата, тенге	6673
– трудоемкость, чел/час	22
Не нормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге	15316
Всего по разделу, тенге	270583
Сметная заработная плата, тенге	46753
Нормативная трудоемкость, чел/час	277

Раздел 5. Лестничные площадки

52	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	28	17,28	0,93	487	26	516	0,1139	12
					16,45	0,14	461	4	111	0,0013	-
53	Е7-20-2	Устройство покрытий их керамич. плиток на растворе	м2	28	1364,95	14,85	38219	416	4655	1,5362	-
					243,95	2,32	6831	65	111	0,0237	

Итого по разделу 5	38706	442
	7292	69
Стоимость материалов, тенге	30972	
Накладные расходы, тенге	8171	
– заработная плата, тенге	1226	
– трудоемкость, чел/час	4	
Не нормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге	281	
Всего по разделу, тенге	49690	
Сметная заработная плата, тенге	8587	
Нормативная трудоемкость, чел/час	51	

Всего прямые затраты	i211313	24244	1851
Стоимость материалов, тенге	292782 894287	5598	41
Накладные расходы, тенге		305249	
– заработная плата, тенге		45787	
– трудоемкость, чел/час		152	
Не нормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге		90995	
Всего:	1 607 557		
Временные здания и сооружения (1,8%), к=0,8		23149	
Зимнее удорожание (2,2%)		35367	
Итого	1 666 072		
Единоврем. вознаграждение за выслугу лет (1%)		16661	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		6664	
Итого по сметному расчету:			
– в базовых ценах 2001 года	1 666 072	23325	
– в текущих ценах 2007 год К=1,409	2 347 495	32865	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		46950	
Стоимость в текущем уровне цен	2 347 495	79815	
НДС (14%)	328 649	11174	
ИТОГО:	2 676 144	90898	
Стоимость строительства	**2 767 907**		

Заказчик _____

Объем работы принял:

Зам. По АХЧ _____

Подрядчик _____

Объем работы сдал:

Мастер строй. участка _____