Акт приемки
объекта в эксплуатацию после капитального ремонта

город Аркалык «26» июня 2015 года
(город, поселок, село)

Собственник объекта: **ОО «СК «Кайрат», директор Шишканова Г.З., город Аркалык, поселок Родина, улица Степная, 8/1**
(фамилия, имя отчество, адрес места проживания)
и генподрядчик (если объект сооружался генподрядным способом)
ТОО «Компания «Торгай Строй», генеральный директор Сантимиров М.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших капитальный ремонт)
город Аркалык, улица Шакшак Жанибека, 88; 7-30-43; КСЛ № II-1506 от 28.01.2011 года
(адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)
УСТАНОВИЛ:
1. Капитальный ремонт помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений:
Спортивный комплекс «Кайрат», город Аркалык улица Шакшак Жанибека, 88
(наименование объекта, месторасположение или адрес)
и привлеченной им генподрядной организацией
ТОО «Компания «Торгай Строй», генеральный директор Сантимиров М.А
(наименование организаций, фамилия, имя отчество лица, осуществлявшего капитальный ремонт помещений)
2. Выполнены: **капитальный ремонт: сантехнические работы**
(виды работ)
3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **05 июня 2015 года;**
(месяц и год)
Окончание работ **26 июня 2015 года;**
(месяц и год)
4. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
1472,6 кв.м., 3-этаное, 8835,6 куб.м.
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)
5. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды: **выполнены согласно СНиП**
(сведения о выполнении)
6. На основании подтверждения соответствия завершенного капитальный ремонтом помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
Спортивный комплекс «Кайрат»
(наименование объекта)
7. Соответствие капитальный ремонтом нормативным требованиям, подтверждаю.
Собственник объекта **ОО «СК «Кайрат», директор Шишканова ГШ.З.**
26.06.2015 года
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и генподрядчик (если объект сооружался генподрядным способом)
ТОО «Компания «Торгай Строй», генеральный директор Сантимиров М.А
26.06.2015 года
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Наименование объекта: Капитальный ремонт сантехники в здании СК "Кайрат"

Акт
приемки выполненных работ на 26 июня 2015 года
Капитальный ремонт сантехники в здании СК "Кайрат"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	74,5	499,47	12,19	37211	908	28328	1,64	122
		м трубопровода		292,5	4,57	21791	340	128	0,0223	2
2	Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем	15	293,06	0,56	4396	8	5618	1,66	25
		шт		292,5	0,09	4388	1	128	0,0007	–
3	Е17-2-3	Установка смесителей	15	1793,32	1,57	26900	24	2419	0,7	11
		шт		126	–	1890	–	128	–	–
4	Е20-4-20	Прокладка воздуховодов класса П диаметром 1400 мм из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм	15	1542,84	9,88	23143	148	1816	0,568	9
		м2 поверхности воздуховодов								

			90,9	3,69	1364	55	128	0,0181	–
5 Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	16	789,15	16,15	12626	258	3779	1,07	17
	решетка								
			177,75	6,75	2844	108	128	0,03	–
6 Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	4	2898,08	9,2	11592	37	737	0,79	3
	комплект								
			139,5	4,5	558	18	128	0,02	–
7 Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	6	197,2	15,96	1183	96	1411	1,2059	7
	шт								
			181,24	2,52	1087	15	128	0,0217	–
8 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	9,6	4327,14	34,73	41541	333	1492	0,682	7
	кВт								
			108,45	13,01	1041	125	128	0,0635	1
9 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
	шт								
			254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
10 9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	16	437		6992				
	шт								
11 Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	8	475,88	332,26	3807	2658	2169	0,9443	8
	отверстие								
			143,62	127,55	1149	1020	100	0,702	6
12 Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	8	203,62	2,32	1629	19	1310	1,09	9
	отверстие								
			163,35	0,36	1307	3	100	0,0022	–
	Всего прямые затраты				**178596**	**5117**			**242**
					41487	**1937**			**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				131992				

Накладные расходы, тенге	54609
- заработная плата, тенге	8191
- трудоемкость, чел-ч	27
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13992
Всего	**247197**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2472
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	989
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**250658**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**640933**
- материалы, тенге	337504
- сметная заработная плата, тенге	140829
Налог (2 %)	12819
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**653752**
НДС (12 %)	78450
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**732202**

ЗАКАЗЧИК: ОО "СК "Кайрат"

Директор _____ Шишканова Г.З.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "Торгай Строй"

Генеральный директор _____ Сантимиров М.А.