АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ
капитального ремонта моста на а/д Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с. Жоламан, км. 10+00 Кербулакского района

г.Талдыкорган «31» 08 2011г

Комиссия, действующая на основании приказа №111/1 «23» 08 2011г. в составе:

Председатель комиссии:

Керимкулов С.С. — Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и а/д Алматинской области

Зам.председателя комиссии:

Самуратов С.З. — Заместитель начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и а/д Алматинской области

Ергалиев С.Д. — Директор ТОО «Алматы Жоба»

Члены комиссии:

Масанов А.Ж.. — Начальник отдела развития автомобильных дорог
Исабеков Б.С. — Заместитель Акима Кербулакского района
Акбасов Б.Е. — Начальник отделаЖКХ, ПТ и АД Кербулакского района
Битаев А.Д. — Инспектор дорожно-технического отдела УДП ДВД
Кравченко А.Г. — Заместитель начальника ГККП «УКС»
Конурбаев Г.Н. — Директор ТОО «РСУ-1»

Произвела приемку работ, выполненных ТОО «РСУ-1» в период с апреля 2011г. по август 2011г.
Комиссии предоставлены и ею рассмотрены следующие документы:
ПСД, разработанная ТОО «Алматы Жоба»
На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:
нет

2) Имеющиеся мелкие недостатки УСТРАНЕНЫ
Не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость **капитального ремонта моста на а/д Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с. Жоламан, км. 10+00 Кербулакского района** по утвержденной сметной документации.

Всего 51 695 370 тенге
В том числе строительно-монтажных работ 51 341 120 тенге.
Авторский надзор 102 680 тенге.
Технический надзор 251 570 тенге

Фактические затраты:
Всего 49 276 978 000 тенге
В том числе строительно-монтажных работ 48 922 728 тенге.
Авторский надзор 102 680 тенге.
Технический надзор 251 570 тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по **капитальному ремонту моста на а/д Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с. Жоламан, км. 10+00 Кербулаксого района** выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы **капитальный ремонт моста на а/д Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с. Жоламан, км. 10+00 Кербулакского района**»

П Р И Н Я Т Ь

Акт составлен в 4-х экземплярах

Приложение к акту: Акты на скрытые работы, сертификаты на качество использованных дорожно-строительных материалов, журналы производства работ.

Председатель комиссии:

_____Керимкулов С.С.

Зам. Председателя комиссии:

_____Самуратов С.З.

_____Ергалиев С.Д.

Члены комиссии:

_____Масанов А.Ж.

_____Исабеков Б.С.

_____Акбасов Б.Е.

_____Битаев А.Д.

_____Кравченко А.Г.

_____Копурбаев Г.Н.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. РНН 092200216592, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070102KSN0901000, Код 2681001 Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, РНН 600700010567.БИН 050140000775

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «РСУ-1»**
Республика Казахстан, 040714 Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с/о. с. Жетыген, мкр. «Дорожник» 18А
ИИК KZ639650000040276959; АО «Альянс Банк», РНН 090400016316; БИК IRTYKZKA; Кбе 17.БИН 991040001212

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431
Выполнение работ по договору **№ 90 от 29 марта 2011 года.** Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области -268;
Обеспечение функционирования автомобильных дорог - 003; За счет местного бюджета – 015; Капиатальный ремонт помещений, зданий сооружений-431

Форма № 3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за август 2011 года

Капитальный ремонт моста на а/д Алматы-Усть-Каменогрск подъезд к с. Жоламан, км. 10+00 Кербулаксого района

(наименование стройки)

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентарря	прочих затрат	
1	2	3	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт приемки	Капитальный ремонт моста	13 674,333			13 674,333
		Всего по главе 2	**13 674,333**		**0,000**	**13 674,333**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения 4,2% с к=0,8%	450,418			450,418
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	67,563			67,563
		Всего по главе 8	**450,418**		**0,000**	**450,418**
		ИТОГО по главам 1-8	**14 124,751**		**0,000**	**14 124,751**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:	542,021			542,021
4		Выслуга лет 1%			141,248	141,248
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			56,499	56,499
		Всего по главе 9	**542,021**		**197,747**	**739,768**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**14 666,772**		**197,747**	**14 864,519**

		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**14 666,772**		**197,747**	**14 864,519**
6	СН РК 8.02-02-2002 К-1,907	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	27 778,083		377,122	28 155,205
7	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			563,104	563,104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**27 778,083**		**940,226**	**28 718,308**
8	Решения Правительства	НДС (12%)			3 446,197	3 446,197
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**27 778,083**		**4 386,423**	**32 164,505**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "УПТ и АДАО"

_____ **Керимкулов С.С**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Конурбаев Г.Н.**

Представитель технадзора
ГККП «УКС» Акима Алматинской области

Болсамбеков Н.К.

Представитель заказчика
ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Муканов К.Н.

Наименование стройки-Капитальный ремонт моста на а/д Алматы-Усть-Каменогрск подъезд к с. Жоламан, км. 10+00 Кербулакского района

Форма-2

А К Т
приемки выполненных работ за август 2011 года

на **Капитальный ремонт моста**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАВЕРСА								
1	Е0109-62-2	Изготовление траверсы	2,84	8077,36	2622,65	22934	7446	11913	23,30	66
				4194,00	468,05	11908	1329	90	1,77	5
		т								
2	С12021-241	Стоимость траверсы	2,84	123200,00	--	349802	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
3	Е0130-88-1	Сборка траверсы	5,8	11092,11	1272,94	64334	7383	36065	31,70	184
				5400,00	304,74	31320	1767	109	1,03	6
		т								
4	Е0109-62-2 т.ч. п-	Демонтаж траверсы	5,8	4982,61	1835,86	28899	10648	14846	13,98	81
				2516,40	327,63	14595	1900	90	1,24	7
		т								
5	Е0130-23-8	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных	8	34717,35	11285,13	277739	90281	49060	21,00	168
				3712,50	1913,61	29700	15309	109	6,32	51
		шт								
6	СПрайс-лист	Стоимость балок ВТК-24 с доставкой на 158км.	69,6	84988,63	--	5915208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
7	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	16	242,70	--	3883	--	1805	0,59	9
				103,50	--	1656	--	109	--	--
		шт								
8	С11011-724	Стоимость опорных частей	91,2	425,00	--	38760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
9	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона накладной плиты В30	49,6	13894,42	1678,21	689163	83239	160658	14,41	715
				2470,50	501,12	122537	24856	109	2,02	100
		м3								
10	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	49,6	161,00	--	7986	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
11	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	49,6	805,00	--	39928	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
12	С12041-114 Изм.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,05	68800,00	--	72240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	С12041-95 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6	66000,00	--	39600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
14	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	700	107,69	4,71	75386	3297	24157	0,16	111
				29,93	1,73	20951	1211	109	0,01	6
		м2								
15	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	700	106,01	14,71	74207	10297	32466	0,21	144
				37,13	5,42	25991	3794	109	0,03	18
		м2								
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
16	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	204	2311,05	180,18	471454	36757	121315	2,91	594
				479,25	66,33	97767	13531	109	0,32	66
		м2								

17	СПрайс-лист	Стоимость "Техноэластмот С"	204	597,95	--	121981	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	204	448,60	15,35	91513	3132	2985	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1212	1032	133	0,02	4
19	Е0127-54-1к =2	Исключать до 3см	204	106,28	--	21681	--	5	--	--
		м2		0,02	--	4	--	133	--	--
20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	204	448,60	15,35	91513	3132	2985	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1212	1032	133	0,02	4
21	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий служебных проходов толщиной 3 см	36	338,20	--	12175	--	1185	0,14	5
		м2		24,75	--	891	--	133	--	--
22	Е0127-55-2к =2	Исключить до 2см	700	7,96	--	5572	--	7411	0,05	32
		м2		7,96	--	5572	--	133	--	--
		ПЕРИЛА И ОГРАЖДЕНИЯ								
23	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	2,4	17298,09	124,87	41515	300	28194	61,00	146
		т		10732,50	45,00	25758	108	109	0,22	1
24	С12021-267)	Стоимость металических перил	2,4	172800,00	--	414720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,07	93997,62	304,24	6580	21	2439	198,00	14
		1т		33075,00	114,75	2315	8	105	0,56	--
26	Е0130-73-1	Установка барьерного ограждения	1,6	17298,09	124,87	27677	200	18796	61,00	98
		т		10732,50	45,00	17172	72	109	0,22	--
27	С12021-	Ограждение лестничных проемов, лестничные	1,6	172800,00	--	276480	--	--	--	--

	267	марши, пожарные лестницы т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	4	31,50 4,16	0,02 --	126 17	-- --	15 90	0,02 --	-- --
		Конструкция сопряжения								
29	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты м3	81	2281,27 310,50	38,67 14,24	184783 25151	3132 1153	28671 109	1,99 0,07	161 6
30	Е0130-35-1	Укладка переходных сборно-монолитныхплит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов м3	15,44	4205,92 967,50	669,01 174,97	64939 14938	10330 2702	19227 109	5,74 0,65	89 10
31	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	2,26	161,00 --	-- --	364 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	2,26	805,00 --	-- --	1819 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С12041-116 Изм.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,226	64400,00 --	-- --	14554 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	СПрайс-лист	Стоимость переходных плит П400.98.25 с доставкой на 158км. м3	6,8	39908,93 --	-- --	271381 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	СПрайс-лист	Стоимость переходных плит П400.125.25 с доставкой на 158км. м3	8,64	40035,12 --	-- --	345903 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Е0130-35-4	Укладка тротуарных переходных сборных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов м3	0,88	2829,63 879,75	557,08 143,26	2490 774	490 126	981 109	5,18 0,53	5 --
37	СПрайс-лист	Стоимость переходных плит ПТ200.75.15 с доставкой на 158км.	0,88	37498,12 --	-- --	32998 --	-- --	-- --	-- --	-- --

		м3								
38	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	192,8	317,87	13,70	61285	2641	22669	0,61	117
		м2		102,83	5,04	19826	972	109	0,02	5
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ								
39	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4,5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	88	504,62	15,35	44407	1351	1287	0,03	3
		м2		5,94	5,06	523	445	133	0,02	2
40	Е0127-54-1	Добавлять до 4,5см	88	60,16	--	5294	--	1	--	--
		м2		0,01	--	1	--	133	--	--
41	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	88	504,62	15,35	44407	1351	1287	0,03	3
		м2		5,94	5,06	523	445	133	0,02	2
42	Е0127-54-1	Добавлять до 4,5см	88	60,16	--	5294	--	1	--	--
		м2		0,01	--	1	--	133	--	--
43	Е0127-16-2	Устройство оснований из пористой а/б смеси толщ.60мм	25,76	4222,70	150,08	108777	3866	5253	0,55	14
		т		97,20	56,13	2504	1446	133	0,20	5
44	Е0127-63-1	Устройство оснований обочин из щебня толщиной 10 см	10	587,23	30,80	5872	308	335	0,08	1
		м2		13,73	11,49	137	115	133	0,04	--
45	Е0127-63-5	Устройство оснований обочин из щебня толщиной 10 см	10	292,31	61,36	2923	614	673	0,20	2
		м2		28,13	22,47	281	225	133	0,08	1
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
46	Е0101-24-6	Планировка порщадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	3000	6,01	6,01	18019	18019	6064	--	--
		м3		--	2,08	--	6252	97	0,01	20
47	Е0101-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	3000	19,02	19,02	57048	57048	19198	--	--
				--	6,60	--	19792	97	0,02	65

		м3								
48	Е0101-12-14	Планировка отвосов из грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с	250	27,84	26,18	6959	6544	2149	0,01	3
		м3		1,66	7,20	415	1800	97	0,03	6
49	Е0101-164-2 т.ч.	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	25	262,72	--	6568	--	7422	1,85	46
		м3		262,72	--	6568	--	113	--	--
50	Е0101-20-2	Отсыпка конусов 2-3 группы грунтов	150	3,77	3,24	566	487	233	--	--
		м3		0,48	1,12	72	168	97	--	1
51	Е0101-164-2 т.ч.	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	50	262,72	--	13136	--	14843	1,85	92
		м3		262,72	--	13136	--	113	--	--
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ								
52	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	95	3578,52	4,62	339959	439	36796	2,63	250
		м		398,25	1,06	37834	100	97	--	--
53	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски	200	1028,76	0,86	205752	172	83870	2,81	562
		м3		432,00	0,32	86400	64	97	--	--
54	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	350	458,59	30,59	160505	10707	64247	1,22	427
		м2		181,13	8,11	63396	2839	97	0,04	13
55	С143001-8 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В20 /М-250/	35	7500,00	--	262500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	35	321,00	--	11235	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	35	223,00	--	7805	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

58	Е0130-8-1	Установка арматуры	6,3	8299,96	--	52290	--	55314	48,40	305
		т		8055,00	--	50747	--	109	--	--
59	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,3	62000,00	--	390600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			12013492	373631			4461
			Тенге			733802	104593			404
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4099658				
Материалы -			Тенге			721716				
Всего заработная плата -			Тенге				732466,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			555754				
Местные материалы -			Тенге			1841485				
		Накладные расходы -	Тенге			777008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116551,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292600				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5169266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4659
		Сметная заработная плата -	Тенге				849017,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			535162				
Материалы -			Тенге			58630				
Всего заработная плата -			Тенге				105930,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			349802				
		Накладные расходы -	Тенге			109814				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16472,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38699				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			683674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							649
		Сметная заработная плата -	Тенге				122402,00			

Стоимость прочих работ -	Тенге			7378672				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442720				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			7821393				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13674333				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5308
Сметная заработная плата -	Тенге				971419,00			

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "УПТ и АДАО"

_____ Керимкулов С.С.

Представитель технадзора
ГККП «УКС» Акима Алматинской области

Представитель заказчика
ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Начальник участка ТОО "РСУ-1"

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РСУ-1"

_____ Конурбаев Г.Н.

Болсамбеков Н.К.

Муканов К.Н.

Кубентаев Р.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. РНН 092200216592, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070102KSN0901000, Код 2681001 Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, РНН 600700010567.БИН 050140000775

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «РСУ-1»**
Республика Казахстан, 040714 Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с/о. с. Жетыген, мкр. «Дорожник» 18А
ИИК KZ639650000040276959; АО «Альянс Банк», РНН 090400016316; БИК IRTYKZKA; Кбе 17.БИН 991040001212

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431
Выполнение работ по договору **№ 90 от 29 марта 2011 года.** Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области -268;
Обеспечение функционирования автомобильных дорог - 003; За счет местного бюджета – 015; Капиатальный ремонт помещений, зданий сооружений-431

Форма № 3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за апрель 2011 года

Капитальный ремонт моста на а/д Алматы-Усть-Каменогрск подъезд к с. Жоламан, км. 10+00 Кербулаксого района

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2009г.

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	
1	2	3	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	акт приемки	Капитальный ремонт моста	661,755			661,755
		Всего по главе 2	**661,755**		**0,000**	**661,755**
		ИТОГО по главам 1 и 2	**661,755**		**0,000**	**661,755**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения 4,2% с к=0,8%	21,798			21,798
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3,270			3,270
		Всего по главе 8	**21,798**		**0,000**	**21,798**
		ИТОГО по главам 1-8	**683,553**		**0,000**	**683,553**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:				
3	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет 1%	26,231			26,231
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			6,836	6,836
		Всего по главе 9			2,734	2,734
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**26,231**		**9,570**	**35,800**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**709,783**		**9,570**	**719,353**
8	СН РК 8.02-02-2002 К-1,907	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	**709,783**		**9,570**	**719,353**
9	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	1 353,618		18,250	1 371,869
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			27,437	27,437
10	Решения Правительства	НДС (12%)	**1 353,618**		**45,688**	**1 399,306**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			167,917	167,917
			1 353,618		**213,605**	**1 567,223**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "УПТ и АДАО"

_____ **Манапов К.Т.**

Представитель технадзора
ГКП «УКС» Акима Алматинской области

Болсамбеков Н.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Конурбаев Г.Н.**

Представитель заказчика: Муканов К.Н.

Наименование стройки-Капитальный ремонт моста на а/д Алматы-Усть-Каменогрск подъезд к с. Жоламан, км. 10+00 Кербулакского района

Форма-2

А К Т
приемки выполненных работ за апрель 2011 года

на **Капитальный ремонт моста**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	60	408,11	169,61	24487	10177	19357	1,55	93
				238,50	4,07	14310	244	133	0,01	1
		м3								
2	Е0130-54-3	Разборка железобетонной трубы	55	3240,90	2182,50	178250	120038	97470	6,31	347
				1058,40	567,45	58212	31210	109	1,55	85
		м3								
3	С01031-А26- 1	Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	288	27,10	--	7805	--	5463	0,40	115
				18,97	--	5463	--	100	--	--
		т								
4	С010333-А40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне	288	232,50	--	66960	--	13392	0,98	281
				46,50	--	13392	--	100	--	--
		т								
5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	600	6,01	6,01	3604	3604	1213	--	--
				--	2,08	--	1250	97	0,01	4
		м3								
6	Е0101-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м	600	19,02	19,02	11410	11410	3840	--	--
				--	6,60	--	3958	97	0,02	13
		м3								
7	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	250	6,01	6,01	1502	1502	505	--	--
				--	2,08	--	521	97	0,01	2

			м3								
8	Е0101-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м	250	19,02	19,02	4754	4754	1600	--	--
				--	6,60	--	1649	97	0,02	5
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			298770	151483			836
			Тенге			91377	38833			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298770				
	Всего заработная плата -		Тенге				130210,00			
	Транспортные расходы -		Тенге			74765				
		Накладные расходы -	Тенге			142840				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21426,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			468106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1018
		Сметная заработная плата -	Тенге				151636,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			468106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1018
		Сметная заработная плата -	Тенге				151636,00			
		РАЗДЕЛ 2. Капитальный ремонт моста								
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР								
9	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	15,2	2281,27	38,67	34675	588	5380	1,99	30
				310,50	14,24	4720	216	109	0,07	1
			м3							
10	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента В22,5 F300, W6	10,22	9528,32	532,08	97379	5438	6306	2,55	26
				434,25	131,85	4438	1347	109	0,43	4
			м3							
11	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	10,22	321,00	--	3281	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
12	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	10,22	805,00	--	8227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							

13	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	0,3373	8299,96 8055,00	-- --	2799 2717	-- --	2961 109	48,40 --	16 --
14	С12041-117 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А- т	0,0482	62100,00 --	-- --	2992 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С12041-116 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А- т	0,2739	64400,00 --	-- --	17638 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А- т	0,0152	68800,00 --	-- --	1047 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге** **Тенге**			**168039** **11874**	**6026** **1564**			**73** **5**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**168039**				
		Материалы -	Тенге			**5963**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**13438,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**21677**				
		Местные материалы -	Тенге			**122499**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14648**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2197,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10961**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**193648**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15636,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**193648**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15636,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**466809** **103252**	**157509** **40397**			**909** **116**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**466809**				
		Материалы -	Тенге			**5963**				

Всего заработная плата -			Тенге				143649,00		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			21677			
Местные материалы -			Тенге			122499			
Транспортные расходы -			Тенге			74765			
		Накладные расходы -	Тенге			157488			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23623,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37458			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			661755			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1103
		Сметная заработная плата -	Тенге				167272,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			661755			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1103

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "УПТ и АДАО"

Манапов К.Т.

Представитель технадзора
ГККП «УКС» Акима Алматинской области

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РСУ-1"

Конурбаев Г.Н.

Болсамбеков Н.К.

Представитель заказчика: Муканов. К.Н

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. РНН 092200216592, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070102KSN0901000, Код 2681001 Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, РНН 600700010567.БИН 050140000775

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «РСУ-1»**
Республика Казахстан, 040714 Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с/о. с. Жетыген, мкр. «Дорожник» 18А
ИИК KZ639650000040276959; АО «Альянс Банк», РНН 090400016316; БИК IRTYKZKA; Кбе 17.БИН 991040001212

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431
Выполнение работ по договору **№ 90 от 29 марта 2011 года.** Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области -268;
Обеспечение функционирования автомобильных дорог - 003; За счет местного бюджета – 015; Капиатальный ремонт помещений, зданий сооружений-431

Форма № 3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за май 2011 года

Капитальный ремонт моста на а/д Алматы-Усть-Каменогрск подъезд к с. Жоламан, км. 10+00 Кербулаксого района

(наименование стройки)

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентарря	прочих затрат	
1	2	3	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	акт приемки	Капитальный ремонт моста	1 762,647			1 762,647
		Всего по главе 2	**1 762,647**		**0,000**	**1 762,647**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения 4,2% с к=0,8%	58,060			58,060
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	8,709			8,709
		Всего по главе 8	**58,060**		**0,000**	**58,060**
		ИТОГО по главам 1-8	**1 820,707**		**0,000**	**1 820,707**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:	69,868			69,868
		Выслуга лет 1%			18,207	18,207
3	СН РК 8.02-02-	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			7,283	7,283
		Всего по главе 9	**69,868**		**25,490**	**95,357**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1 890,574**		**25,490**	**1 916,064**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**1 890,574**		**25,490**	**1 916,064**
8	СН РК 8.02-02-	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	3 605,508		48,612	3 654,120

9	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			73,082	73,082
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**3 605,508**		**121,694**	**3 727,202**
10	Решения	НДС (12%)			447,264	447,264
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**3 605,508**		**568,958**	**4 174,466**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "УПТ и АДАО"

_____ **Манапов К.Т.**

Представитель технадзора
ГККП «УКС» Акима Алматинской области

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Конурбаев Г.Н.**

Болсамбеков Н.К.

Представитель заказчика: Манапов. К.Т

Форма-2

А К Т

приемки выполненных работ за май 2011 года

на **Капитальный ремонт моста** на а/д Алматы-Усть-Каменогорск к с. Жоламан, км. 10+00 Кербулакского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Капитальный ремонт моста										
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР								
1	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента В22,5 F300, W6	112,88	10303,52	532,08	1163061	60062	69652	2,55	288
		м3		434,25	131,85	49018	14883	109	0,43	49
2	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	112,88	321,00	--	36234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	112,88	805,00	--	90868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	3,73	8299,96	--	30920	--	32708	48,40	180
		т		8055,00	--	30007	--	109	--	--

5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02 04-2002 СН РК 8.02-04С 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5322	62100,00	--	33049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02 04-2002 СН РК 8.02-04С 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,03	64400,00	--	194815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1681	68800,00	--	11563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1560510	60062			468
			Тенге			79026	14883			49
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1560510				
Материалы -			Тенге			65862				
Всего заработная плата -			Тенге				93909,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			239426				

Местные материалы -			Тенге			1116135				
		Накладные расходы -	Тенге			102361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15354,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99772				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1762647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата -	Тенге				109263,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1762647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата -	Тенге				109263,00			

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "УПТ и АДАО"

_____ **Манапов К.Т.**

Представитель технадзора
ГККП «УКС» Акима Алматинской области

_____ **Болсамбеков Н.К.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Конурбаев Г.Н.**

Представитель заказчика: Мукапов. К.Н.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. РНН 092200216592, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070102KSN0901000, Код 2681001 Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, РНН 600700010567.БИН 050140000775

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «РСУ-1»**
Республика Казахстан, 040714 Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с/о. с. Жетыген, мкр. «Дорожник» 18А
ИИК KZ639650000040276959; АО «Альянс Банк», РНН 090400016316; БИК IRTYKZKA; Кбе 17.БИН 991040001212

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431
Выполнение работ по договору **№ 90 от 29 марта 2011 года.** Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области -268;
Обеспечение функционирования автомобильных дорог - 003; За счет местного бюджета – 015; Капиатальный ремонт помещений, зданий сооружений-431

Форма № 3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за июль 2011 года

Капитальный ремонт моста на а/д Алматы-Усть-Каменогрск подъезд к с. Жоламан, км. 10+00 Кербулаксого района

(наименование стройки)

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего. тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентарря	прочих затрат	
1	2	3	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	акт приемки	Капитальный ремонт моста	4 651,676			4 651,676
		Всего по главе 2	**4 651,676**		**0,000**	**4 651,676**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения 4,2% с к=0,8%	153,221			153,221
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	22,983			22,983
		Всего по главе 8	**153,221**		**0,000**	**153,221**
		ИТОГО по главам 1-8	**4 804,897**		**0,000**	**4 804,897**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:	184,382			184,382
		Выслуга лет 1%			48,049	48,049
3	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			19,220	19,220
		Всего по главе 9	**184,382**		**67,269**	**251,651**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**4 989,280**		**67,269**	**5 056,548**

		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**4 989,280**		**67,269**	**5 056,548**
8	СН РК 8.02-02-2002 К-1,907	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	9 515,038		128,288	9 643,326
9	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			192,867	192,867
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**9 515,038**		**321,154**	**9 836,191**
10	Решения Правительства	НДС (12%)			1 180,343	1 180,343
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**9 515,038**		**1 501,497**	**11 016,534**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "УПТ и АДАО"

_____ **Манапов К.Т.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Конурбаев Г.Н.**

Представитель технадзора
ГККП «УКС» Акима Алматинской области

Болсамбеков Н.К.

Представитель заказчика
ГУ УПТ и АД. Алматинской области

Муканов К.Н

Форма-2

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2011 года

на **Капитальный ремонт моста**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР								
1	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента В22,5 F300, W6	78,5	9528,32	532,08	747973	41769	48438	2,55	200
		м3		434,25	131,85	34089	10350	109	0,43	34
2	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	78,5	321,00	--	25199	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	78,5	805,00	--	63193	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	2,59	8299,96	--	21503	--	22746	48,40	125
		т		8055,00	--	20868	--	109	--	--
5	С12041-117 Изм.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3701	62100,00	--	22983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-116 Изм.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,1	64400,00	--	135480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-114 Изм.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1169	68800,00	--	8041	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
8	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки	67,2	12572,23	1512,00	844854	101606	79748	4,13	278
		м3		645,75	442,99	43394	29769	109	1,76	118
9	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	67,2	321,00	--	21571	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	67,2	805,00	--	54096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-117 Изм.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,62	62100,00	--	162702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-114 Изм.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,4	68800,00	--	165120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0130-13-1	Бетонирование монолитныъ железобетонных насадок, бетон В25 F300. W6	21,9	10621,25	937,34	232605	20528	28498	4,88	107
		м3		918,00	275,85	20104	6041	109	1,10	24
14	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	21,9	321,00	--	7030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	21,9	805,00	--	17630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-117 Изм.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,6	62100,00	--	161460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-116 Изм.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,02	64400,00	--	130088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-	Каркасы и сетки пространственные: сталь	0,73	68800,00	--	50224	--	--	--	--

	114 Изм.	периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0130-13-1	Бетонирование монолитных железобетонных шкафных стенок бетон В25 F300. W6 м3	15,8	10621,25 918,00	937,34 275,85	167816 14504	14810 4358	20560 109	4,88 1,10	77 17
20	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	15,8	321,00 --	-- --	5072 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	15,8	805,00 --	-- --	12719 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С12041-116 Изм.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,64	64400,00 --	-- --	105616 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С12041-114 Изм.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,27	68800,00 --	-- --	18576 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,04	69000,00 --	-- --	2760 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,04	63800,00 --	-- --	2552 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,04	40200,00 --	-- --	1608 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	Е0130-13-1	Бетонирование монолитных железобетонных подферменных площадок, защитных "щечек" и м3	2,4	10621,25 918,00	937,34 275,85	25491 2203	2250 662	3123 109	4,88 1,10	12 3
28	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,4	321,00 --	-- --	770 --	-- --	-- --	-- --	-- --

29	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,4	805,00	--	1932	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-114 Изм.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,75	68800,00	--	51600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0130-13-1	Бетонирование монолитных бетонных сливов бетон В25 F300. W6	1,5	10621,25	937,34	15932	1406	1952	4,88	7
		м3		918,00	275,85	1377	414	109	1,10	2
32	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,5	321,00	--	482	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,5	805,00	--	1208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
34	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	700	317,87	13,70	222509	9590	82305	0,61	424
		м2		102,83	5,04	71981	3528	109	0,02	17
		КОНУСА								
35	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки	875	139,80	--	122325	--	24465	0,59	514
		т		27,96	--	24465	--	100	--	--
36	Е0101-20-2	Отсыпка конусов грунтом 2 группы	475	3,77	3,24	1793	1541	737	--	2
		м3		0,48	1,12	228	532	97	--	2
37	Е0101-164-2 т.ч.	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	25	262,72	--	6568	--	7422	1,85	46
		м3		262,72	--	6568	--	113	--	--
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	500	21,55	4,52	10773	2258	8260	0,11	54
		м3		17,03	--	8515	--	97	--	--
39	Е0101-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	500	14,12	12,00	7059	5999	2117	0,01	6

	135-1	м3		1,62	2,75	810	1373	97	0,01	6
		МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ								
		ТРАВЕРСА								
40	Е0109-62-2	Изготовление траверсы	2,96	8077,36	2622,65	23915	7765	12423	23,30	69
		т		4194,00	468,05	12417	1386	90	1,77	5
41	С12021-241	Стоимость траверсы	2,96	123200,00	--	364758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4045582	209521			1920
			Тенге			261524	58413			228
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3656909				
		Материалы -	Тенге			343072				
		Всего заработная плата -	Тенге				306134,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1018810				
		Местные материалы -	Тенге			1746305				
		Транспортные расходы -	Тенге			122325				
		Накладные расходы -	Тенге			330372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49556,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239237				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4226518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2240
		Сметная заработная плата -	Тенге				355689,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			388673				
		Материалы -	Тенге			3733				
		Всего заработная плата -	Тенге				13803,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			364758				
		Накладные расходы -	Тенге			12423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1863,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24066				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			425161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				15666,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4651676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2320
		Сметная заработная плата -	Тенге				371356,00			

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "УПТ и АДАО"

_____ **Манапов К.Т.**

Представитель технадзора
ГККП «УКС» Акима Алматинской области

Начальник участка ТОО "РСУ-1"

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Конурбаев Г.Н.**

Болсамбеков Н.К.

Кубентаев Р.

Представитель заказчика
ГУ УПТ и АДО Алматинской области

Муканов К.Н