Заказчик Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Мелдір»

Договор №78 от 27.11.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей от АГРС "Тонкерис" до объектов "Загородного клуба Восемь озер Park Resort" в Талгарском районе Алматинской области.

Наименование обьекта: Распределительныей газопровод

# А К Т №9

## НА Отвод на ГРП "Восемь озер" СМЕТА 02-01-02

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.) | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п) | Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.) | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п) | Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.) | Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | E0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм | км | 2,026 | 78245,00<br>41850,00 | 36133,62<br>9612,90 | 158524<br>84788 | 73207<br>19476 | 247,00<br>37,30 | 500<br>76 |
| 2. | C130804-379 | Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм | м | 2046,26 | 1860,00<br>-- | --<br>-- | 3806044<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 3. | E0125-120-3 | Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 160 мм | км | 2,07 | 283280,36<br>24525,00 | 236491,61<br>31869,79 | 586390<br>50767 | 489538<br>65970 | 129,00<br>125,05 | 267<br>259 |
| 4. | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 4,13 | 3,80<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 16<br>2 | 13<br>5 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 5. | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 9,50 | 176,40<br>-- | 176,40<br>35,28 | 1676<br>-- | 1676<br>335 | --<br>0,74 | --<br>7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | 4552650 | 564433 | | 767 |
| | | | | | | | 135557 | 85786 | | 341 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 275969 |
| Всего накладных расходов: | 275969 |
| Итого с накладными | 4828619 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 289717 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 5118336 |
| Итого с временными, 2,7 % | 5256531 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | 5365341 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 5386367 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 5438932 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 | 12148118 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 242962 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 12391080 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1486930 |
| Итого с НДС | 13878010 |

Принял: Сдал:

Технический надзор:

ПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ
Технический надзор
Горбунов Виктор Михайлович
Дата 26.05.14 Подпись

«МӨЛДІР»