Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000 , Код ГУ2791001, КБЕ: 12 , БИН № 070 340 007 228
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" Адрес: г. Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
ИИК KZ 679 26180 21044 40001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX, КБЕ 17
БИН 991240005034
Наименование строительства: Строительство распределительных сетей от АГРС "Тонкерис" до объектов "Загородного клуба Восемь озер Park Resort" в Талгарском районе Алматинской области.

Типовая межведомственная форма № **КС-3**
утвержденая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за май 2014 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		Дополнительное соглашение б/н от 12.05.2014 к договору № 78 от 27.11.2013 года.						

Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно 2013-2014г.	Стоимость выполненных рабо из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	**Всего**
		В отчетном месяце за 2014г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство распределительных сетей от АГРС "Тонкерис" до объектов "Загородного клуба Восемь озер Park Resort" в Талгарском районе Алматинской области.	150 124 793,58	19 264 745,58							2 064 079,88	19 264 745,58
Всего:		**19 264 745,58**							**2 064 079,88**	**19 264 745,58**

Итого к оплате за выполненные работы - ***19 264 745,58 (Девятнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысяч семьсот сорок пять) тенге 58 тиын***

ЗАКАЗЧИК:Руководитель ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

_____ **Салагаев С.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО «СапаИнжиниринг»

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ
Технический надзор
Горбунов Виктор Михайлович
Дата 26.05.14 Подпись

_____ **Горбунов В.**

ПОДРЯДЧИК: Ген.Директор ТОО "Мөлдір"

_____ **Ажайпов Е.К.**

Заказчик Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Мөлдір»

Договор №78 от 27.11.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей от АГРС "Тонкерис" до объектов "Загородного клуба Восемь озер Park Resort" в Талгарском районе Алматинской области.

Наименование обьекта: Объекты энергетического хозяйства

А К Т N 7

НА Электроснабжение и молниезащита СМЕТА 04-01-01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроснабжение								
1.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	3155,76	1990,26	9467	5971	5,98	18
					985,50	549,90	2956	1650	2,29	7
2.	С	Траверса ТМ6	шт	3,00	4427,11	--	13281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	Хомут Х1	шт	3,00	286,54	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С	Накладка ОГ2	шт	6,00	435,54	--	2613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С	Накладка ОГ5	шт	3,00	253,63	--	761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Болт Б5	шт	3,00	137,54	--	413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С	Кронштейн У1	шт	3,00	2499,35	--	7498	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С	Проводник ЗП1 0,5	м	6,00	633,34	--	3800	--	--	--
9.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	4,00	17400,00	--	69600	--	--	--
10.	С143018-23	Плита П3-И	м3	0,30	18200,00	--	5460	--	--	--
11.	С	Изолятор ШФ-20В	шт	3,00	510,22	--	1531	--	--	--
12.	С	Колпачок К-6	шт	3,00	24,03	--	72	--	--	--
13.	С	Крепление провода СШ-2	шт	3,00	75,79	--	227	--	--	--
14.	С	Зажим ПС-2	шт	6,00	133,10	--	799	--	--	--
15.	С	Изолятор подвесной ПФ-20В	шт	9,00	813,40	--	7321	--	--	--
16.	С	Зажим ПА	шт	9,00	75,05	--	675	--	--	--
17.	С	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	9,00	423,34	--	3810	--	--	--
18.	С	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	шт	9,00	975,34	--	8778	--	--	--
19.	С	Серьга СРС-7-17	шт	9,00	266,94	--	2402	--	--	--
20.	С143019-9	Стойки вибрированные для опор	шт	2,00	57400,00	--	114800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,3			--	--	--	--	--	--
21.	Е0133-103 -1	Установка промежуточных опор П10-1/с траверсами/	опора	4,00	1534,11	878,23	6136	3513	3,06	12
					506,25	246,42	2025	986	1,03	4
22.	С	Траверса ТМ1	шт	4,00	3327,54	--	13310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С	Хомут Х1	шт	4,00	286,54	--	1146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	4,00	17400,00	--	69600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Изолятор ШФ-20В	шт	12,00	510,22	--	6123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Колпачок К-6	шт	12,00	24,03	--	288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Крепление провода СШ-2	шт	12,00	75,79	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С	Зажим ПС-2	шт	4,00	133,10	--	532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0133-114 -1	Устройство ответвлений УОП	шт	2,00	447,94	177,38	896	355	1,46	3
					245,81	36,95	492	74	0,15	0
30.	С	Траверса ТМ1	шт	2,00	3327,54	--	6655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С	Хомут Х1	шт	2,00	286,54	--	573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С	Проводник ЗП1	м	1,20	633,34	--	760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С	Изолятор ШФ-20В	шт	6,00	510,22	--	3061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С	Колпачок К-6	шт	6,00	24,03	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С	Зажим ПС-2	шт	4,00	133,10	--	532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С	Зажим ПА	шт	12,00	75,05	--	901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53	3187,28	4837	3187	9,00	9
					1476,00	878,40	1476	878	3,63	4
38.	С	Траверса ТМ6	шт	1,00	4427,11	--	4427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Хомут Х1	шт	1,00	286,54	--	287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С	Накладка ОГ2	шт	2,00	435,54	--	871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С	Накладка ОГ5	шт	1,00	253,63	--	254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С	Болт Б5	шт	1,00	137,54	--	138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С	Кронштейн У1	шт	2,00	2499,35	--	4999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С	Стяжка Г1	шт	3,00	1789,48	--	5368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С	Проводник ЗП1	м	1,60	633,34	--	1013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С143019-94	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,3	шт	3,00	57400,00	--	172200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143018-23	Плита ПЗ-И	м3	0,15	18200,00	--	2730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С	Изолятор ШФ-20В	шт	2,00	510,22	--	1020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С	Колпачок К-6	шт	2,00	24,03	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С	Крепление провода СШ-2	шт	2,00	75,79	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С	Зажим ПС-2	шт	6,00	133,10	--	799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С	Зажим ПА	шт	6,00	75,05	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С	Изолятор подвесной ПФ-20В	шт	12,00	813,40	--	9761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	6,00	423,34	--	2540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	шт	6,00	423,34	--	2540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С	Серьга СРС-7-17	шт	6,00	266,94	--	1602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С	Скоба СК-7	шт	6,00	360,85	--	2165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С	Звено промежуточное ПРТ-7	шт	6,00	360,85	--	2165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Ц0108-11-2	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами	компл	1,00	11085,00	4662,00	11085	4662	27,00	27
					4793,00	988,02	4793	988	5,73	6
60.	С	Разъединитель РЛНД-10	шт	1,00	20655,62	--	20656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	1,20	37032,25	21196,75	44439	25436	82,60	99
					14422,50	5092,83	17307	6111	20,58	25
62.	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	0,18	322100,00	--	57978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0108-62-1	Монтаж мачтовой трансформаторной подстанции	шт	2,00	7897,00	1541,00	15794	3082	19,00	38
					3308,00	340,01	6616	680	1,97	4
64.	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, масса до 1 т	шт	2,00	7897,00	1541,00	15794	3082	19,00	38
					3308,00	340,01	6616	680	1,97	4
65.	С	МТПО-10/0,23 с трансформатором ОМП	компл	2,00	140477,03	--	280954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	У3-47-2	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2	м	100,00	168,42	36,85	16842	3685	0,70	70
					108,51	9,18	10851	918	0,10	10
67.	С151601-606	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,10	169900,00	--	16990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроснабжение								1066633

ИТОГО:

	1066633	52973
	53132	12965

314
63

Накладные расходы :

На монтажные работы 58067
На общестроительные работы 11064

Всего накладных расходов: 69130
Итого с накладными 1135764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	50049
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1185813
Итого с временными, 2,7 %	1209686
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1228483
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1232115
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1241196
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2772271
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55445
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2827716
Налог на добавленную стоимость, 12 %	339326
Итого с НДС	3167042

Принял:

Технический надзор:

ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ
Технический надзор
Горбунов Виктор Михайлович
Дата 26.05.14 Подпись

Сдал:

«МӨЛДІР»