СЧЕТ-ФАКТУРА №1 от 24 мая 2010 г. (1)

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(2)
РНН и адрес поставщика	620 200 213 397 г.Астана, пр.Республики, д.20, кв. 1	(2а)
Св-во о постановке на учет по НДС	свидетельство: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г. БИН 020 240 003 986	
Расчетный счет поставщика	011 467 072 в филиале АО "БанкЦентрКредит" г.Астана БИК 195 301 723	(2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	№66-ЦУКС от 14.04.2010 г.	(3)
Условия оплаты по договору (контракту)		(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		(4)
Поставка товаров осуществлена по доверености	№ от	(5)
Способ отправления		(6)
Товарно-транспортная накладная	№ от	(7)
Грузоотправитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(8)
Грузополучатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(9)
Покупатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(10)
РНН и адрес покупателя	620 100 210 058 АО г.Астана ул.Кунаева, 6	(10а)
Расчетный счет покупателя	000 421 646 в АРФ "Народный Банк Казахстана" БИК 195 301 603, КБЕ 16	(10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК ҚТЖ"-"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак	шт	1	**2 099 721**	**2 099 721**	0	**251 967**	**2 351 688**		
Всего по счету:					**2 099 721**		**251 967**	**2 351 688**		

Руководитель организации

Нуржанов К.Т.

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

(Ф.И.О.,подпись)

"Стройальянс НС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Нуржанов К.Т.

Принял (ответственное лицо заказчика)

25.05.10

(Ф.И.О.,подпись)

Дубликат выписан КТНС.

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО НК "КТЖ"- "Астанинская дистанция сигнализации и связи" на станции Жайнак

А К Т
приемки выполненных работ за май 2010 г.

Сметная стоимость	2149,536	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1234	чел.-ч
Сметная заработная плата	207,523	тыс.тенге

Составлен(а) 2001 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКЛАД№3								
		Кровля								
137	E0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	270	48.37	4.36	13060	1177	14359	0.29	78
		м2		44.01	0.68	11883	184	119	0.01	1
138	E0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	270	29.02	2.02	7835	545	8778	0.17	47
		м2		27.00	0.32	7290	86	119	--	1
139	E0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	270	24.15	2.64	6521	713	7056	0.15	41
		м2		21.51	0.45	5808	122	119	--	1
140	E0158-1-3	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	270	43.95	2.35	11867	635	13498	0.27	73
		м2		41.60	0.41	11232 150992	111	119	--	1
141	E0146-20-1	**Монтаж обрешетки из металлического швеллера№10**	1.13	134214.82	659.82	~~151663~~	746	4645	24.20	27
		т		4005.00	105.75	4526	119	100	2.40	3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	~~6~~	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки	270	121.87	1.24	32904	334	4435	0.08	22
			м2	203	13.33	0.47	3599 18759	128	119	–	1
143	~~7~~	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	~~270~~	92.41	6.54	~~24950~~	1765	14820	0.36	98
	1		м2	223	58.74	2.25	15860 265370	606	90	0.04	10
144	~~8~~	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	~~297~~	1190.00	–	~~353430~~	–	–	–	–
			м2	0,04	–	–	– 21024	–	–	–	–
145	~~9~~	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	~~0.05~~	525600.00	–	~~26280~~	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
146	~~10~~	Е0109-24-1	Монтаж связевых горизонтальных раскосов из стального уголка 63х5мм	0.165	102557.51	351.43	16922	58	1572	64.98	11
			т		10453.50	132.19	1725	22	90	4.76	1
147	~~11~~	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	111	51.11	0.11	5673	12	513	0.03	3
			м2		5.07	0.06	563	7	90	–	–
148	~~12~~	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций кровли и стен белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	111	111.13	0.09	12335	10	8085	0.42	47
	1		м2		69.35	0.02	7697	3	105	–	–
					Фасад						
149	~~13~~	Е0109-23-1	Монтаж связей вертикальных раскосов из стального уголка	0.29	101331.56	356.20	29386	103	2446	57.62	17
			т		9237.38	135.00	2679	39	90	3.23	1
150	~~14~~	Е0146-57-3	Монтаж металлических пластин толщ.4мм для приварки связевых уголков	0.1	137294.01	1079.76	13729	108	1348	77.70	8
			т		13162.50	315.00	1316	31	100	1.54	–
151	~~15~~	Е0109-53-3	Монтаж каркасов из стального гнутого профиля коробчатого сечения 80х4 мм по всему периметру здания	1.95	165838.70	851.78	323385	1661	29899	109.25	213
					16870.50	165.94	32897	324	90	0.81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
152 ~~16~~	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций каркаса стен белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	85	111.13	0.09	9446	7	6191	0.42	36
				69.35	0.02	5894	2	105	–	–
		м2	45			61786				
153 ~~17~~	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	~~306~~	1373.02	3.74	~~420143~~	1144	15864	0.34	105
				56.15	1.45	17183	443	90	0.01	2
		м2	25			1016				
154 ~~18~~	Е0115-179-4	Окраска фундаментных блоков за 2 раза кузбасским лаком	~~99~~	40.63	–	~~4022~~	–	3550	0.20	20
				34.16	–	3381	–	105	–	–
		м2								
155 ~~19~~	~~Е0109-34-5~~	~~Монтаж опорных конструкций стен из уголка 100х8 мм~~	~~1.5~~	~~156133.00~~	~~991.77~~	~~234199~~	~~1488~~	~~4867~~	~~19.90~~	~~30~~
				3467.25	137.81	5201	207	90	1.95	3
		т								
156 ~~20~~	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	10	821.25	–	8213	–	9280	5.82	58
				821.25	–	8213	–	113	–	–
		яма								
157 ~~21~~	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки	1.5	1976.06	126.11	2964	189	337	0.98	1
				142.31	47.81	213	72	118	0.23	–
		м3								
158 ~~22~~	Е0111-4-5)	проливка щебеночного основания битумом	10	120.45	11.73	1204	117	745	0.28	3
				56.15	4.39	562	44	123	0.02	–
		м2								
159 ~~23~~	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под подпорки	2.2	8970.61	122.90	19735	270	1954	5.07	11
				799.54	46.44	1759	102	105	0.23	–
		м3								
160 ~~24~~	~~Е0108-1-7~~	~~Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по~~ выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	~~18~~	~~245.44~~	~~3.82~~	~~4418~~	~~69~~	~~824~~	~~0.21~~	~~4~~
		Срезка		37.35	1.44	672	26	118	0.01	–
		м2								
161 ~~25~~	Е0101-164-2	~~Разработка~~ грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10.5	251.77	–	2644	–	2987	1.77	19
				251.77	–	2644	–	113	–	–
		м3								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
162	26	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки	10.5 8,4	1976.06	126.11	20749 16599	1324	2356	0.98	
			м3		142.31	47.81	1494	502	118	0.23	2
163	27	Е0111-4-5)	проливка щебеночного основания битумом	56 20	120.45	11.73	6745 8431	821	5213	0.28	20
			м2		56.15	4.39	3931	307	123	0.02	2
164	28	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	7	7404.64	82.51	51832	578	1884	1.55	11
			м3		225.11	31.16	1576	218	105	0.15	1
165	29	Е0106-36-4	Железнение поверхности	70	69.94	0.29	4896	20	4344	0.33	23
			м2		59.00	0.11	4130	8	105	–	–
					Ворота						
170	30	Е0146-44-3	Разборка полотен воротных проемов	36	63.35	9.51	2281	342	2068	0.36	13
			м2		53.84	3.59	1938	129	100	0.02	1
171	31	Е0110-30-1	Установка полотен ворот без стоимости	36	205.55	42.02	7400	1513	7750	0.95	34
			м2		163.53	15.88	5887	572	120	0.11	4
172	32	Е0146-57-3	Демонтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	0.03	7897.50	–	237	–	237	46.62	1
			т		7897.50	–	237	–	100	–	–
173	33	Е0146-57-3	Монтаж мелких металлоконструкций петель навесов	0.03	15194.01	1079.76	456	32	404	77.70	2
			т		13162.50	315.00	395	9	100	1.54	–
174	34	С12021-257	Петли и навесы из стального кругляка	0.03	130100.00	–	3903	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
175	35	СЛимцена	Замки навесные	4	500.00	–	2000	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
176	36	Е0107-57-11	Демонтаж уплотнителя из транспортерной ленты	12	0.71	0.02	9	–	12	–	–
			м		0.69	0.01	8	–	140	–	–
177	37	Е0107-57-11	Устройство уплотнителя из транспортерной ленты	12	2.05	0.06	25	1	34	0.01	–
			м		1.99	0.03	24	–	140	–	–
178	38	СЛимцена	Стоимость транспортерной ленты	1.8	200.00	–	360	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

М. Фомин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				Электромонтажные работы						
179 ~~39~~	~~E0167-7-1~~	~~Демонтаж выключателей, розеток~~	~~5~~	~~8.42~~	~~–~~	~~42~~	~~–~~	~~45~~	~~0.06~~	~~–~~
				8.42	–	42	–	108	–	–
		шт								
180 ~~40~~	~~E0167-5-9~~	~~Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм~~	~~105~~	~~27.31~~	~~0.49~~	~~2868~~	~~51~~	~~3049~~	~~0.17~~	~~18~~
				26.82	0.07	2816	7	108	–	–
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	1060 114	~~1095928~~	~~1842416~~	~~15834~~			~~1105~~
			Тенге			~~175275~~	~~4431~~			~~37~~
	~~Стоимость монтажных работ -~~	ск = 1,206 051	Тенге	1278 552		~~2910~~				
	~~Всего заработная плата -~~		Тенге				~~2866.00~~			
		~~Накладные расходы -~~ ск = 1,014	Тенге	1296 452		~~3095~~				
		~~Нормативная трудоемкость в Н.Р. -~~	чел.-ч							~~2~~
		~~Сметная заработная плата в Н.Р. -~~ ск = 1,823	Тенге	2363 432			~~464.00~~			
		~~Ненормируемые и непредвиденные затраты -~~	Тенге			~~360~~				
	~~ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -~~	ск = 1,02	Тенге	2410 701		~~6365~~				
		~~Нормативная трудоемкость -~~	чел.-ч							~~20~~
		~~Сметная заработная плата -~~ ск = 0,8710	Тенге	2099 721			~~3330.00~~			
	~~Стоимость общестроительных работ -~~		Тенге			~~786617~~				
	~~Материалы -~~	с НДС 12%	Тенге	2351 688		~~62518~~				
	~~Всего заработная плата -~~		Тенге				~~99654.00~~			
	~~Стоимость материалов и конструкций -~~		Тенге			~~382070~~				
	~~Местные материалы -~~		Тенге			~~84831~~				
		~~Накладные расходы -~~	Тенге			~~112885~~				
		~~Нормативная трудоемкость в Н.Р. -~~	чел.-ч							~~56~~
		~~Сметная заработная плата в Н.Р. -~~	Тенге				~~16933.00~~			
		~~Ненормируемые и непредвиденные затраты -~~	Тенге			~~53970~~				
	~~ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -~~		Тенге			~~953472~~				
		~~Нормативная трудоемкость -~~	чел.-ч							~~688~~
		~~Сметная заработная плата -~~	Тенге				~~116587.00~~			
	~~Стоимость металломонтажных работ -~~		Тенге			~~1052890~~				
	~~Материалы -~~		Тенге			~~17768~~				
	~~Всего заработная плата -~~		Тенге				~~77187.00~~			
	~~Стоимость материалов и конструкций -~~		Тенге			~~3903~~				
		~~Накладные расходы -~~	Тенге			~~69468~~				
		~~Нормативная трудоемкость в Н.Р. -~~	чел.-ч							~~35~~
		~~Сметная заработная плата в Н.Р. -~~	Тенге				~~10420.00~~			
		~~Ненормируемые и непредвиденные затраты -~~	Тенге			~~67341~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	~~ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -~~		Тенге			~~1189699~~				
		~~Нормативная трудоемкость -~~	чел.-ч							~~527~~
		~~Сметная заработная плата -~~	Тенге				~~87607.00~~			
		~~ИТОГО ПО АКТУ~~:	Тенге			~~2149536~~				
		~~Нормативная трудоемкость -~~	чел.-ч							~~1234~~
		~~Сметная заработная плата -~~	Тенге				~~207523.00~~			

Заказчик:

Подрядчик:

"Стройальянс НС"

К. Нурманов

Исправленным поз. 143÷145, 153, 154, 161, 162, 163,
Исключенным поз. 155, 160, 164÷165, 170÷180 верить,
СУКа М. Алмадинов

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____ А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 3 от "8" июня 2010 г.

Поставщик **ТОО "Стройальянс НС"**
РНН и адрес поставщика **620200213397 г.Астана, пр-т Республики, д.20, кв.1 БИН 020240003986 КОд 17**
Регистрационный номер свидетельства: Серия **62001** № **0001749** от **07/11/2009 г.**
ИИК поставщика: **KZ978560000000093501** в **ф-л АО "БанкЦентрКредит" г. Астана** БИК **KCJBKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № **66-ЦУКС** от **14.04.2010 г.**
Условия оплаты по договору (контракту) **Безналичный расчет**
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) **РК, Астанинская дистанция сигнализации и связи на ст. Жайнак**
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления _____
Товаро- транспортная накладная № _____ от _____
Грузоотправитель _____
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель _____
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель **АО "НК"Казакстан темір жолы"**
РНН и адрес покупателя **620100210058 г. Астана, ул. Кунаева, 6**
ИИК покупателя: **KZ376010111000018002** в **АРФ АО "Народный банк Казахстана"** БИК **HSBKKZKX**

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (масса)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Став	Сумма		Став	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт базы складов для хранения мат-лов и оборудования	тг	.000	0.00	4 667 181.25	12	560 061.75	5 227 243.00	---	---
Всего по счету					4 667 181.25		560 061.75	5 227 243.00		-----

Директор
_____ /Нуржанов К. Т./
(Ф. И. О., подпись)

Главный бухгалтер
_____ /Есмаганбетова З.К./
(Ф. И. О., подпись)

М. П.
"Стройальянс НС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Гл. бухгалтер
(должность)
_____ /Есмаганбетова З.К./
(Ф. И. О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК КТЖ"-
"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№66-ЦУКС	14.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	7328931										
в том числе за месяц		**4 667 181**								**560 062**	**5 227 243**
в том числе оборудование											
Всего к оплате:	**5 227 243**	**(пять миллионов двести двадцать семь тысяч двести сорок три) тенге**									

Заказчик: **Главный инженер филиала АО "НК" КТЖ"-**
"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Карсакбаев Б.С. _____

Подрядчик: **Заместитель директора ТОО "Стройальянс-НС"**

Беделов Н.Б. _____

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО НК "КТЖ"- "Астанинская дистанция сигнализации и связи" на станции Жайнак

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Склад№2								
		Кровля								
69	Е0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	270	48.37	4.36	13060	1177	14359	0.29	78
		м2		44.01	0.68	11883	184	119	0.01	1
70	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	270	29.02	2.02	7835	545	8778	0.17	47
		м2		27.00	0.32	7290	86	119	--	1
71	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	270	24.15	2.64	6521	713	7056	0.15	41
		м2		21.51	0.45	5808	122	119	--	1
72	Е0158-1-3	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	270	43.95	2.35	11867	635	13498	0.27	73
		м2		41.60	0.41	11232 150 992	111	119	--	1
73	Е0146-20-1	**Монтаж обрешетки из металлического швеллера№10**	1.13	134214.82	659.82	~~151663~~	746	4645	24.20	27
		т		4005.00	105.75	4526	119	100	2.40	3
74	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки**	270	121.87	1.24	32904	334	4435	0.08	22
		м2		13.33	0.47	3599	128	119	--	1
75	Е0109-42-1	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	270	92.41	6.54	24950	1765	14820	0.36	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58.74	2.25	15860	606	90	0.04	10
76	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	297	1190.00	–	353430	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
77	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0.05	525600.00	–	26280	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
78	Е0109-24-1	Монтаж связевых горизонтальных раскосов из стального уголка 63х5мм	0.165	102557.51	351.43	16922	58	1572	64.98	11
		т		10453.50	132.19	1725	22	90	4.76	1
79	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	111	51.11	0.11	5673	12	513	0.03	3
		м2		5.07	0.06	563	7	90	–	–
80	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций кровли и стен белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	111	111.13	0.09	12335	10	8085	0.42	47
		м2		69.35	0.02	7697	3	105	–	–
				Фасад						
81	Е0109-23-1	Монтаж связей вертикальных раскосов из стального уголка	0.29	101331.56	356.20	29386	103	2446	57.62	17
		т		9237.38	135.00	2679	39	90	3.23	1
82	Е0146-57-3	Монтаж металлических пластин толщ.4мм для приварки связевых уголков	0.1	137294.01	1079.76	13729	108	1348	77.70	8
		т		13162.50	315.00	1316	31	100	1.54	–
83	Е0109-53-3	Монтаж каркасов из стального гнутого профиля коробчатого сечения 80х4 мм по всему периметру здания	1.95	165838.70	851.78	323385	1661	29899	109.25	213
		т		16870.50	165.94	32897	324	90	0.81	2
84	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций каркаса стен белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	85	111.13	0.09	9446	7	6191	0.42	36
		м2		69.35	0.02	5894	2	105	–	–
85	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	~~306~~ 190	1373.02	3.74	~~420143~~ 260874	1144	15864	0.34	105
				56.15	1.45	17183	443	90	0.01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
86	Е0115-179-4	Окраска фундаментных блоков за 2 раза кузбасским лаком	99	40.63	–	4022	–	3550	0.20	20
		м2	1,46	34.16	–	3381 227,954	–	105	–	–
87	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	~~1,5~~	156133.00	991.77	~~234199~~	1488	4867	19.90	30
		т		3467.25	137.81	5201	207	90	1.95	3
88	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	10	821.25	–	8213	–	9280	5.82	58
		яма		821.25	–	8213	–	113	–	–
89	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки	1.5	1976.06	126.11	2964	189	337	0.98	1
		м3		142.31	47.81	213	72	118	0.23	–
90	Е0111-4-5)	проливка щебеночного основания битумом	10	120.45	11.73	1204	117	745	0.28	3
		м2		56.15	4.39	562	44	123	0.02	–
91	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под подпорки	2.2	8970.61	122.90	19735	270	1954	5.07	11
		м3		799.54	46.44	1759	102	105	0.23	–
92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	252.00	4.77	4536	86	951	0.24	4
		м2	9,3	42.95	1.80	773 2341	32	118	0.01	–
93	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	~~10,5~~	251.77	–	~~2644~~	–	2987	1.77	19
		м3	9,3	251.77	–	2644 18377.	–	113	–	–
94	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки	~~10,5~~	1976.06	126.11	~~20749~~	1324	2356	0.98	10
		м3	6,18	142.31	47.81	1494 7444	502	118	0.23	2
95	Е0111-4-5)	проливка щебеночного основания битумом	~~70~~	120.45	11.73	~~8431~~	821	5213	0.28	20
		м2	6,18	56.15	4.39	3931 45761.	307	123	0.02	2
96	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	~~7~~	7404.64	82.51	~~51832~~	578	1884	1.55	11
		м3	6,18	225.11	31.16	1576 4322.	218	105	0.15	1
97	Е0106-36-4	Железнение поверхности	~~70~~	69.94	0.29	~~4896~~	20	4344	0.33	23
				59.00	0.11	4130	8	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				Ворота						
102	Е0146-44-3	Демонтаж полотен воротных	36	63.35	9.51	2281	342	2068	0.36	13
				53.84	3.59	1938	129	100	0.02	1
		м2								
103	Е0110-30-1	Установка полотен ворот (без стоимости)	36	205.55	42.02	7400	1513	7750	0.95	34
				163.53	15.88	5887	572	120	0.11	4
		м2								
104	Е0146-57-3)	Демонтаж мелких металлоконструкции	0.03	7897.50	–	237	–	237	46.62	1
				7897.50	–	237	–	100	–	–
		т								
105	Е0146-57-3	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	0.03	15194.01	1079.76	456	32	404	77.70	2
				13162.50	315.00	395	9	100	1.54	–
		т								
106	С12021-257	Петли и навесы из стального кругляка	0.03	130100.00	–	3903	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
107	СЛимцена	Замки навесные	1	500.00		2000				
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
108	Е0107-57-11	Демонтаж уплотнителя из траспортерной ленты	12	0.72	0.03	9	–	12	–	–
				0.69	0.02	8	–	140	–	–
		м								
109	Е0107-57-11	Устройство транспортерной лентй	12	2.05	0.06	25	1	34	0.01	–
				1.99	0.03	24	–	140	–	–
		м								
110	СЛимцена	Стоимость транспортерной ленты	1.8	200.00	–	360	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
				Электромонтажные работы						
112	Е0167-5-9	Демонтаж кабеля	105	27.31	0.49	2868	51	3049	0.17	18
				26.82	0.07	2816	7	108	–	–
		м								
111	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	5	8.42	–	42	–	45	0.06	–
				8.42	–	42	–	108	–	–
		шт								
132	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	300	230.10	1.90	69029	570	45591	0.81	242
				128.09	0.70	38426	210	118	–	1
		м2	250			1520				
133	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	360	6.08	–	2189	–	2189	0.05	17
				6.08	–	2189	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
134	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	15	27.10	–	407	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
135	С010333-А18 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	15	127.20	–	1908	–	382	0.53	8
		т		25.44	–	382	–	100	–	–
				СКЛАД№3						
				Кровля						
143	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	67	92.41	6.54	6191	438	3678	0.36	24
		м2		58.74	2.25	3936	150	90	0.04	3
144	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	74	1190.00	–	88060	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
145	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0.01	525600.00	–	5256	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
			168	Фасад		230667.				
153	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	~~261~~	1373.02	3.74	~~358358~~	976	13531	0.34	90
		м2		56.15	1.45	14656	378	90	0.01	2
154	Е0115-179-4	Окраска фундаментных блоков за 2 раза кузбасским лаком	74	40.63	–	3006	–	2654	0.20	15
		м2	1,311	34.16	–	2527	–	105	–	–
						204690				
155	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	~~1.5~~	156133.00	991.77	~~234199~~	1488	4867	19.90	30
		т		3467.25	137.81	5201	207	90	1.95	3
160	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	252.00	4.77	4536	86	951	0.24	4
		м2		42.95	1.80	773	32	118	0.01	–
~~162~~	~~Е0108-3-2~~	~~Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки~~	~~2.1~~	~~1976.06~~	~~126.11~~	~~4150~~	~~265~~	~~471~~	~~0.98~~	~~2~~
				142.31	47.81	299	100	118	0.23	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3	5,8			699				
163	Е0111-4-5)	проливка щебеночного основания битумом	~~14~~	120.45	11.73	~~1686~~	164	1043	0.28	4
				56.15	4.39	786	61	123	0.02	–
		м2	6,18			45761.				
164	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	~~7~~	7404.64	82.51	~~51832~~	578	1884	1.55	11
				225.11	31.16	1576	218	105	0.15	1
		м3	61,8			4322.				
165	Е0106-36-4	Железнение поверхности	~~70~~	69.94	0.29	~~4896~~	20	4344	0.33	23
				59.00	0.11	4130	8	105	–	–
		м2								
				Ворота						
170	Е0146-44-3	Демонтаж полотен воротных	36	63.35	9.51	2281	342	2068	0.36	13
				53.84	3.59	1938	129	100	0.02	1
		м2								
171	Е0110-30-1	Установка полотен ворот (без стоимости)	36	205.55	42.02	7400	1513	7750	0.95	34
				163.53	15.88	5887	572	120	0.11	4
		м2								
172	Е0146-57-3)	Демонтаж мелких металлоконструкции	0.03	7897.50	–	237	–	237	46.62	1
				7897.50	–	237	–	100	–	–
		т								
173	Е0146-57-3	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	0.03	15194.01	1079.76	456	32	404	77.70	2
				13162.50	315.00	395	9	100	1.54	–
		т								
174	С12021-257	Петли и навесы из стального кругляка	0.03	130100.00	–	3903	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
175	СЛимцена	Замки навесные	4	500.00	–	2000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
176	Е0107-57-11	Демонтаж уплотнителя из траспортерной ленты	12	0.72	0.03	9	–	12	–	–
				0.69	0.02	8	–	140	–	–
		м								
~~177~~	~~Е0107-57-11~~	~~Устройство транспортерной лентй~~	~~12~~	~~2.05~~	~~0.06~~	~~25~~	~~1~~	~~34~~	~~0.01~~	~~–~~
				1.99	0.03	24	–	140	–	–
		м								
~~178~~	~~СЛимцена~~	~~Стоимость транспортерной ленты~~	~~1.8~~	~~200.00~~	~~–~~	~~360~~	~~–~~	~~–~~	~~–~~	~~–~~
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
				Электромонтажные работы						
~~180~~	~~Е0167-5-9~~	~~Демонтаж кабеля~~	~~105~~	~~27.31~~	~~0.49~~	~~2868~~	~~51~~	~~3049~~	~~0.17~~	~~18~~
				26.82	0.07	2816	7	108	–	–
		м								
~~179~~	~~Е0167-7-1~~	~~Демонтаж выключателей, розеток~~	~~5~~	~~8.42~~	~~–~~	~~42~~	~~–~~	~~45~~	~~0.06~~	~~–~~

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		8.42	–	42	–	108	–	–
194	Ц0108-530-1 8	Демонтаж пускателей магнитный взрывозащищенный, маслонаполненный, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	2	792.00	134.40	1584	269	1303	3.60	7
		шт		657.60	28.38	1315	57	95	0.16	–
				СКЛАД№4						
			9,23	Фасад		2324				
226	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	~~10.5~~	251.77	–	~~2644~~	–	2987	1.77	19
		м3	9,23	251.77	–	2644 18239	–	113	–	–
227	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки	~~10.5~~	1976.06	126.11	~~20749~~	1324	2356	0.98	10
		м3		142.31	47.81	1494	502	118	0.23	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	2 356 384	~~2 361 379~~	~~2722793~~	23969			1681
			Тенге			267057	7081			55
		С коэффициентом 1,206051	Тенге	2841919		~~3283827~~				
		С коэффициентом 1,014	Тенге	2881706		~~3329801~~				
		С коэффициентом 1,823	Тенге	5253350		~~6070227~~				
		С коэффициентом 1,02	Тенге	5358417		~~6191631~~				
		С понижающим коэффициентом	Тенге	4662181		~~5392911~~				
		С НДС 12%	Тенге	5227243		~~6040060~~				
		~~ИТОГО~~	Тенге			~~6040060~~				

Заказчик

«КТЖ» УКиДК АО «НК «КТЖ» ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 6

Подрядчик

"Стройальянс НС"

Исправленным поз 85; 87-93÷97; 133; 153; 155; 163÷165; 226; 227 верить

Исключенным поз 103; 105÷107; 109; 110; 162; 177÷180 верить

СЧЕТ-ФАКТУРА №5 от 30 июня 2010 г. (1)

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(2)
РНН и адрес поставщика	620 200 213 397 г.Астана, пр.Республики, д.20, кв. 1	(2а)
Св-во о постановке на учет по НДС	свидетельство: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г. БИН 020 240 003 986	
Расчетный счет поставщика	KZ 978 560 000 000 093 501 в филиале АО "БанкЦентрКредит" г.Астана БИК 195 301 723, KCJBKZKX	(2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	№66-ЦУКС от 14.04.2010 г.	(3)
Условия оплаты по договору (контракту)		(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		(4)
Поставка товаров осуществлена по доверености	№ от	(5)
Способ отправления		(6)
Товарно-транспортная накладная	№ от	(7)
Грузоотправитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(8)
Грузополучатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(9)
Покупатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(10)
РНН и адрес покупателя	620 100 210 058 АО г.Астана ул.Кунаева, 6	(10а)
Расчетный счет покупателя	KZ 376 010 111 000 018 002 в АРФ "Народный Банк Казахстана" БИК 195 301 603, HSBKKZKX, КБЕ 16	(10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК ҚТЖ"-"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак	шт	1	**5 931 010**	**5 931 010**	12%	**711 721**	**6 642 731**		
Всего по счету:					**5 931 010**	12%	**711 721**	**6 642 731**		

Руководитель организации

Беделов Н.Б.

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен
(Ф.И.О.,подпись)

"Стройальянс НС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Беделов Н.Б.

Принял (ответственное лицо заказчика)

02.07.10г. 17г.10м

(Ф.И.О.,подпись)

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК ҚТЖ"-
"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№66-ЦУКС	14.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	11221662 1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	**12 697 912**										
в том числе за месяц		**5 931 010**								**711 721**	**6 642 731**
в том числе оборудование											
Всего к оплате:	**6 642 731**	**(шесть миллионов шестьсот сорок две тысячи семьсот тридцать одна) тенге**									

Заказчик: **Главный инженер филиала АО "НК" ҚТЖ"-**
"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Карсакбаев Б.С. _____

Подрядчик: **Заместитель директора ТОО "Стройальянс-НС"**

Беделов Н.Б. _____

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование строй Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО НК "КТЖ"- "Астанинская дистанция сигнализации и связи" на станции Жайнак

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Склад№1								
		Кровля								
1	Е0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	270	48.37	4.36	13060	1177	14359	0.29	78
		м2		44.01	0.68	11883	184	119	0.01	1
2	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	270	29.02	2.02	7835	545	8778	0.17	47
		м2		27.00	0.32	7290	86	119	--	1
3	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	270	24.15	2.64	6521	713	7056	0.15	41
		м2		21.51	0.45	5808	122	119	--	1
4	Е0158-1-3	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	270	43.95	2.35	11867	635	13498	0.27	73
		м2		41.60	0.41	11232	111	119	--	1
5	Е0146-20-1	**Монтаж обрешетки из металлического швеллера№10**	1.13	134214.82	659.82	150992	746	4625	24.20	27
		т		4005.00	105.75	4526	119	100	2.40	3
6	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки**	270	121.87	1.24	32904	334	4435	0.08	22
		м2		13.33	0.47	3599	128	119	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	270	92.41	6.54	24950	1765	14820	0.36	98
		м2		58.74	2.25	15860	606	90	0.04	10
8	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	297	1190.00	–	353430	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
9	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0.05	525600.00	–	26280	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0109-24-1	Монтаж связевых горизонтальных раскосов из стального уголка 63х5мм	0.165	102557.51	351.43	16922	58	1572	64.98	11
		т		10453.50	132.19	1725	22	90	4.76	1
11	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	111	51.11	0.11	5673	12	513	0.03	3
		м2		5.07	0.06	563	7	90	–	–
12	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций кровли и стен белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	111	111.13	0.09	12335	10	8085	0.42	47
		м2		69.35	0.02	7697	3	105	–	–
				Фасад						
13	Е0109-23-1	Монтаж связей вертикальных раскосов из стального уголка	0.29	101331.56	356.20	29386	103	2446	57.62	17
		т		9237.38	135.00	2679	39	90	3.23	1
14	Е0146-57-3	Монтаж металлических пластин толщ.4мм для приварки связевых уголков	0.1	137294.01	1079.76	13729	108	1348	77.70	8
		т		13162.50	315.00	1316	31	100	1.54	–
15	Е0109-53-3	Монтаж каркасов из стального гнутого профиля коробчатого сечения 80х4 мм по всему периметру здания	1.95	165838.70	851.78	323385	1661	29899	109.25	213
		т		16870.50	165.94	32897	324	90	0.81	2
16	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций каркаса стен белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	85	111.13	0.09	9446	7	6191	0.42	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		69.35	0.02	5894	2	105	–	–
17	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	223	1373.02	3.74	306183	834	11561	0.34	77
		м2		56.15	1.45	12522	323	90	0.01	1
18	Е0115-179-4	Окраска фундаментных блоков за 2 раза кузбасским лаком	99	40.63	–	4022	–	3550	0.20	20
		м2		34.16	–	3381	–	105	–	–
19	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1.46	156133.00	991.77	227954	1448	4737	19.90	29
		т		3467.25	137.81	5062	201	90	1.95	3
20	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	10	821.25	–	8213	–	9280	5.82	58
		яма		821.25	–	8213	–	113	–	–
21	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки	1.5	1976.06	126.11	2964	189	337	0.98	1
		м3		142.31	47.81	213	72	118	0.23	–
22	Е0111-4-5)	проливка щебеночного основания битумом	10	120.45	11.73	1204	117	745	0.28	3
		м2		56.15	4.39	562	44	123	0.02	–
23	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под подпорки	2.2	8970.61	122.90	19735	270	1954	5.07	11
		м3		799.54	46.44	1759	102	105	0.23	–
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	252.00	4.77	4536	86	951	0.24	4
		м2		42.95	1.80	773	32	118	0.01	–
25	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10.5	251.77	–	2644	–	2987	1.77	19
		м3		251.77	–	2644	–	113	–	–
26	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки	10.5	1976.06	126.11	20749	1324	2356	0.98	10
		м3		142.31	47.81	1494	502	118	0.23	2
27	Е0111-4-5)	проливка щебеночного основания битумом	70	120.45	11.73	8431	821	5213	0.28	20
				56.15	4.39	3931	307	123	0.02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	7	7404.64	82.51	51832	578	1884	1.55	11
		м3		225.11	31.16	1576	218	105	0.15	1
29	Е0106-36-4	Железнение поверхности	70	69.94	0.29	4896	20	4344	0.33	23
		м2		59.00	0.11	4130	8	105	--	--
				Ворота						
34	Е0146-44-3	Демонтаж полотен воротных	36	63.35	9.51	2281	342	2068	0.36	13
		м2		53.84	3.59	1938	129	100	0.02	1
35	Е0110-30-1	Установка полотен ворот (без стоимости)	26	205.55	42.02	5344	1093	5597	0.95	25
		м2		163.53	15.88	4252	413	120	0.11	3
36	Е0146-57-3)	Демонтаж мелких металлоконструкции	0.03	7897.50	--	237	--	237	46.62	1
		т		7897.50	--	237	--	100	--	--
37	Е0146-57-3	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	0.03	15194.01	1079.76	456	32	404	77.70	2
		т		13162.50	315.00	395	9	100	1.54	--
38	С12021-257	Петли и навесы из стального кругляка	0.03	130100.00	--	3903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	СЛимцена	Замки навесные	4	500.00	--	2000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-57-11	Демонтаж уплотнителя из траспортерной ленты	12	0.72	0.03	9	--	12	--	--
		м		0.69	0.02	8	--	140	--	--
				Склад№2						
93	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1.2	251.77	--	302	--	341	1.77	2
		м3		251.77	--	302	--	113	--	--
94	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки	1.2	1976.06	126.11	2371	151	269	0.98	1
		м3		142.31	47.81	171	57	118	0.23	--
95	Е0111-4-5)	проливка щебеночного основания битумом	8.2	120.45	11.73	988	96	611	0.28	2
		м2		56.15	4.39	460	36	123	0.02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0.82	7404.64	82.51	6072	68	221	1.55	1
96		м3		225.11	31.16	185	26	105	0.15	–
97	Е0106-36-4	Железнение поверхности	8.2	69.94	0.29	574	2	509	0.33	3
		м2		59.00	0.11	484	1	105	–	–
85	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	33	1373.02	3.74	45310	123	1711	0.34	11
		м2		56.15	1.45	1853	48	90	0.01	–
				Ворота						
103	Е0110-30-1	Установка полотен ворот (без стоимости)	26	205.55	42.02	5344	1093	5597	0.95	25
		м2		163.53	15.88	4252	413	120	0.11	3
105	Е0146-57-3	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	0.03	15194.01	1079.76	456	32	404	77.70	2
		т		13162.50	315.00	395	9	100	1.54	–
106	С12021-257	Петли и навесы из стального кругляка	0.03	130100.00	–	3903	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
107	СЛимцена	Замки навесные	4	500.00	–	2000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
				Склад№3						
				Фасад						
153	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	10	1373.02	3.74	13730	37	518	0.34	3
		м2		56.15	1.45	562	14	90	0.01	–
~~158~~	~~Е0111-1-5)~~	~~проливка щебеночного основания битумом~~	~~10~~	~~120.45~~	~~11.73~~	~~1204~~	~~117~~	~~745~~	~~0.28~~	~~3~~
		м2		56.15	4.39	562	44	123	0.02	–
164	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0.82	7404.64	82.51	6072	68	221	1.55	1
		м3		225.11	31.16	185	26	105	0.15	–
165	Е0106-36-4	Железнение поверхности	8.2	69.94	0.29	574	2	509	0.33	3
		м2		59.00	0.11	484	1	105	–	–
				Склад№4						
				Кровля						
202	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	270	48.37	4.36	13060	1177	14359	0.29	78
				44.01	0.68	11883	184	119	0.01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
203	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	270	29.02	2.02	7835	545	8778	0.17	47
		м2		27.00	0.32	7290	86	119	–	1
204	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	270	24.15	2.64	6521	713	7056	0.15	41
		м2		21.51	0.45	5808	122	119	–	1
205	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	270	43.95	2.35	11867	635	13498	0.27	73
		м2		41.60	0.41	11232	111	119	–	1
206	Е0146-20-1	Монтаж обрешетки из металлического швеллера№10	1.13	134214.82	659.82	150992	746	4625	24.20	27
		т		4005.00	105.75	4526	119	100	2.40	3
211	Е0109-24-1	Монтаж связевых горизонтальных раскосов из стального уголка 63х5мм	0.165	102557.51	351.43	16922	58	1572	64.98	11
		т		10453.50	132.19	1725	22	90	4.76	1
212	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	111	51.11	0.11	5673	12	513	0.03	3
		м2		5.07	0.06	563	7	90	–	–
213	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций кровли и стен белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	111	111.13	0.09	12335	10	8085	0.42	47
		м2		69.35	0.02	7697	3	105	–	–
				Фасад						
214	Е0109-23-1	Монтаж связей вертикальных раскосов из стального уголка	0.29	101331.56	356.20	29386	103	2446	57.62	17
		т		9237.38	135.00	2679	39	90	3.23	1
215	Е0146-57-3	Монтаж металлических пластин толщ.4мм для приварки связевых уголков	0.1	137294.01	1079.76	13729	108	1348	77.70	8
		т		13162.50	315.00	1316	31	100	1.54	–
216	Е0109-53-3	Монтаж каркасов из стального гнутого профиля коробчатого сечения 80х4 мм по всему периметру здания	1.95	165838.70	851.78	323385	1661	29899	109.25	213
				16870.50	165.94	32897	324	90	0.81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
217	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций каркаса стен белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	85	111.13	0.09	9446	7	6191	0.42	36
		м2		69.35	0.02	5894	2	105	–	–
219	Е0115-179-4	Окраска фундаментных блоков за 2 раза кузбасским лаком	99	40.63	–	4022	–	3550	0.20	20
		м2		34.16	–	3381	–	105	–	–
220	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1.46	156133.00	991.77	227954	1448	4737	19.90	29
		т		3467.25	137.81	5062	201	90	1.95	3
221	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	10	821.25	–	8213	–	9280	5.82	58
		яма		821.25	–	8213	–	113	–	–
222	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки	1.5	1976.06	126.11	2964	189	337	0.98	1
		м3		142.31	47.81	213	72	118	0.23	–
223	Е0111-4-5)	проливка щебеночного основания битумом	10	120.45	11.73	1204	117	745	0.28	3
		м2		56.15	4.39	562	44	123	0.02	–
224	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под подпорки	2.2	8970.61	122.90	19735	270	1954	5.07	11
		м3		799.54	46.44	1759	102	105	0.23	–
225	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	252.00	4.77	4536	86	951	0.24	4
		м2		42.95	1.80	773	32	118	0.01	–
226	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1.27	251.77	–	320	–	361	1.77	2
		м3		251.77	–	320	–	113	–	–
227	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки	1.27	1976.06	126.11	2510	160	285	0.98	1
		м3		142.31	47.81	181	61	118	0.23	–
228	Е0111-4-5)	проливка щебеночного основания битумом	70	120.45	11.73	8431	821	5213	0.28	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		56.15	4.39	3931	307	123	0.02	2
229	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	7	7404.64	82.51	51832	578	1884	1.55	11
		м3		225.11	31.16	1576	218	105	0.15	1
230	Е0106-36-4	Железнение поверхности	70	69.94	0.29	4896	20	4344	0.33	23
		м2		59.00	0.11	4130	8	105	–	–
				Ворота						
235	Е0146-44-3	Демонтаж полотен воротных	36	63.35	9.51	2281	342	2068	0.36	13
		м2		53.84	3.59	1938	129	100	0.02	1
241	Е0107-57-11	Демонтаж уплотнителя из траспортерной ленты	12	0.72	0.03	9	–	12	–	–
		м		0.69	0.02	8	–	140	–	–
				Склад№5						
289	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	10	821.25	–	8213	–	9280	5.82	58
		яма		821.25	–	8213	–	113	–	–
290	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки	1.5	1976.06	126.11	2964	189	337	0.98	1
		м3		142.31	47.81	213	72	118	0.23	–
291	Е0111-4-5)	проливка щебеночного основания битумом	10	120.45	11.73	1204	117	745	0.28	3
		м2		56.15	4.39	562	44	123	0.02	–
292	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под подпорки	2.2	8970.61	122.90	19735	270	1954	5.07	11
		м3		799.54	46.44	1759	102	105	0.23	–
293	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	252.00	4.77	4536	86	951	0.24	4
		м2		42.95	1.80	773	32	118	0.01	–
294	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10.5	251.77	–	2644	–	2987	1.77	19
		м3		251.77	–	2644	–	113	–	–
295	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки	10.5	1976.06	126.11	20749	1324	2356	0.98	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		142.31	47.81	1494	502	118	0.23	2
296	Е0111-4-5)	проливка щебеночного основания битумом	70	120.45	11.73	8431	821	5213	0.28	20
		м2		56.15	4.39	3931	307	123	0.02	2
297	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	7	7404.64	82.51	51832	578	1884	1.55	11
		м3		225.11	31.16	1576	218	105	0.15	1
298	Е0106-36-4	Железнение поверхности	70	69.94	0.29	4896	20	4344	0.33	23
		м2		59.00	0.11	4130	8	105	--	--
				Склад№6						
357	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	10	821.25	--	8213	--	9280	5.82	58
		яма		821.25	--	8213	--	113	--	--
358	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки	1.5	1976.06	126.11	2964	189	337	0.98	1
		м3		142.31	47.81	213	72	118	0.23	--
359	Е0111-4-5)	проливка щебеночного основания битумом	10	120.45	11.73	1204	117	745	0.28	3
		м2		56.15	4.39	562	44	123	0.02	--
360	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под подпорки	2.2	8970.61	122.90	19735	270	1954	5.07	11
		м3		799.54	46.44	1759	102	105	0.23	--
361	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	252.00	4.77	4536	86	951	0.24	4
		м2		42.95	1.80	773	32	118	0.01	--
362	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10.5	251.77	--	2644	--	2987	1.77	19
		м3		251.77	--	2644	--	113	--	--
363	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подпорки	10.5	1976.06	126.11	20749	1324	2356	0.98	10
		м3		142.31	47.81	1494	502	118	0.23	2
364	Е0111-4-5)	проливка щебеночного основания битумом	70	120.45	11.73	8431	821	5213	0.28	20
				56.15	4.39	3931	307	123	0.02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
365	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	7	7404.64	82.51	51832	578	1884	1.55	11
				225.11	31.16	1576	218	105	0.15	1
		м3								
366	Е0106-36-4	Железнение поверхности	70	69.94	0.29	4896	20	4344	0.33	23
				59.00	0.11	4130	8	105	–	–
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге		2 994 470	~~2997015~~	33438			2225
			Тенге			~~352096~~	9615			70
		С коэффициентом 1,206051	Тенге		3611 484	~~3614553~~				
		С коэффициентом 1,014	Тенге		3662 045	~~3665157~~				
		С коэффициентом 1,823	Тенге		6675 908	~~6681581~~				
		С коэффициентом 1,02	Тенге		6809 426	~~6815212~~				
		С понижающим коэффициентом 0,8710	Тенге		5931 010	~~5936050~~				
		С НДС 12%	Тенге			~~6648376~~				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге		6642731	~~6648376~~				

Заказчик

Подрядчик

"Стройальянс НС"

Исключенной 1х03 158 дерлтз,
ЦУКС М. Олладнов

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____ А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 8 от "30" июля 2010 г.

Поставщик **ТОО "Стройальянс НС"**
РНН и адрес поставщика **620200213397 г.Астана, пр-т Республики, д.20, кв.1 БИН 020240003986 КОд 17**
Регистрационный номер свидетельства: Серия **62001** № **0001749** от **07/11/2009 г.**
ИИК поставщика: **KZ978560000000093501** в **ф-л АО "БанкЦентрКредит" г. Астана** БИК **KCJBKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № **66- ЦУКС** от **14.04.2010 г.**
Условия оплаты по договору (контракту) **БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ**
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) **РК, Астанинская дистанция сигнализации и связи на ст. Жайнак**
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления _____
Товаро- транспоортная накладная № _____ от _____
Грузоотправитель _____
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель _____
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель **АО "НК"Казакстан темір жолы"**
РНН и адрес покупателя **620100210058 г. Астана, ул. Кунаева, 6**
ИИК покупателя: **KZ376010111000018002** в **АРФ АО "Народный банк Казахстана"** БИК **HSBKKZKX**

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (масса)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Став	Сумма		Став	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт базы складов для хранения мат-лов и оборудования	тенге	.000	0.00	4 338 935.71	12	520 672.29	4 859 608.00	---	---
Всего по счету					4 338 935.71		520 672.29	4 859 608.00		-----

Директор
_____ /Нуржанов К. Т./
(Ф. И. О., подпись)

Главный бухгалтер
_____ /Есмаганбетова З.К./
(Ф. И. О., подпись)

М. П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Гл. бухгалтер
(должность)
_____ /Есмаганбетова З.К./
(Ф. И. О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НКТЖ"-
"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№66-ЦУКС	14.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	**17 036 848**										
в том числе за месяц		**4 338 936**								**520 672**	**4 859 608**
в том числе оборудование											
Всего к оплате:	**4 859 608**	**(четыре миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот восемь) тенге**									

Заказчик: **Заместитель директора филиала АО "НК" КТЖ"-**
"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Рысбеков У.А. _____

Подрядчик: **Заместитель директора ТОО "Стройальянс-НС"**

Беделов Н.Б. _____

Заказчик: АО Национальная Компания Казахстан Темир Жолы
Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"

Форма 2В

Наименование стройки: Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования на ст.Жайнак филиала АО НК "КТЖ"- Астанинская дистанция сигнализации и связи

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Склад№1										
		Фасад										
17	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	10	1373,02	3,74	13730	37	518	0,34	3		
		м2		56,15	1,45	562	14	90	0,01	–		
		Ворота										
41	Е0107-57-11	Монтаж уплотнителя из транспортерной ленты	12	2,05	0,06	25	1	34	0,01	–		
		м		1,99	0,03	24	–	140	–	–		
42	СЛимцена	Стоимость транспортерной ленты	1,8	200,00	–	360	–	–	–	–		
		м2		–	–	–	–	–	–	–		
		Электромонтажные работы										
43	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток,распредкоробок	5	8,42	–	42	–	45	0,06	–		
		шт		8,42	–	42	–	108	–	–		
44	Е0167-5-9	Демонтаж кабеля проложенного в металлич гофротрубе диаметром 25мм	105	27,31	0,49	2868	51	3049	0,17	11		
		м		26,82	0,07	2816	7	108	–	–		
~~45~~	~~Е0167-17-1~~	~~Монтаж электроприборов и аппаратов – распредкоробок, выключатель, розетка~~	~~5~~	~~37,55~~	~~–~~	~~188~~	~~–~~	~~103~~	~~0,24~~			
		шт		37,55	–	188	–	108	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134,00	–	134	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	
47	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	1	116,00	–	116	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	
48	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип УП92 УХЛ2	0,003	26100,00	–	78	–	–	–	
		1000шт		–	–	–	–	–	–	
50	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	10	758,30	283,00	7583	2830	4959	2,48	2
		шт		441,00	81,00	4410	810	95	0,47	
51	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	10	6550,00	–	65500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
52	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	10	537,00	–	5370	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
53	Ц0108-407-1	Трубы стальные гофрированные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	125,60	64,10	7536	3846	3260	0,26	16
		м		41,40	15,80	2484	948	95	0,09	5
54	СЛимцена	Металлическая гофрированная труба д 25мм	60	70,00	–	4200	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
55	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	60	8,50	0,10	510	6	416	0,05	3
		м		7,30	–	438	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С151601-166	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,06	74400,00	–	4464	–	–	–	
		1000м		–	–	–	–	–	–	
62	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1,59	134638,70	851,78	214076	1354	24379	109,25	17
		т		16870,50	165,94	26824	264	90	0,81	
63	Е0115-172-4	Масляная окраска по огрунтованной поверхности металлических конструкций стеллажей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	132	165,98	0,09	21910	12	17218	0,74	9
		м2		124,20	0,02	16394	3	105	–	-
64	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	300	230,10	1,90	69029	570	45591	0,81	24.
		м2		128,09	0,70	38426	210	118	–	
65	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	250	6,08	–	1520	–	1520	0,05	1:
		м2		6,08	–	1520	–	100	–	-
66	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	15	27,10	–	407	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
67	Е010333-А18 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	15	127,20	127,20	1908	1908	382	–	–
		т		–	25,44	–	382	100	0,53	8
						496222				
		Склад№2								
		Фасад								
85	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	10	1373,02	3,74	13730	37	518	0,34	3
		м2		56,15	1,45	562	14	90	0,01	–
		Ворота								
109	Е0107-57-11	Монтаж уплотнителя из транспортерной ленты	12	2,05	0,06	25	1	34	0,01	–
		м		1,99	0,03	24	–	140	–	–
110	СЛимцена	Стоимость транспортерной ленты	1,8	200,00	–	360	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										470
		м2		–	–	–	–	–	–	
		Электромонтажные работы								
113	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распределкоробок, выключатель, розетка	5	37,55	–	188	–	203	0,24	
		шт		37,55	–	188	–	108	–	-
114	С151801-11	Выключатель однoклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134,00	–	134	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
115	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	1	116,00	–	116	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
116	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,003	26100,00	–	78	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
117	Е0167-7-3	Демонтаж светильников	10	9,32	0,23	93	2	99	0,06	1
		шт		9,09	0,05	91	–	108	–	–
118	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	10	758,30	283,00	7583	2830	4959	2,48	25
		шт		441,00	81,00	4410	810	95	0,47	5
119	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-УI	10	6550,00	–	65500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
120	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	10	537,00	–	5370	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
121	Ц0108-407-1	Трубы стальные гофрированные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	125,60	64,10	7536	3846	3260	0,26	16
		м		41,40	15,80	2484	948	95	0,09	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5							470
122	СЛимцена	Металлическая гофрированная труба д 25мм	60	70,00	–	4200	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
123	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	60	8,50	0,10	510	6	416	0,05	3
		м		7,30	–	438	–	95	–	–
124	С151601-166	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,06	74400,00	–	4464	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
126	Ц0108-530-1 8к=0,6	Демонтаж пускателей магнитных взрывозащищенный, маслонаполненный, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	2	792,00	134,40	1584	269	1303	3,60	7
		шт		657,60	28,38	1315	57	95	0,16	–
130	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1,59	134638,70	851,78	214076	1354	24379	109,25	174
		т		16870,50	165,94	26824	264	90	0,81	1
131	Е0115-172-4	Масляная окраска по огрунтованной поверхности металлических конструкций стеллажей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	132	165,98	0,09	21910	12	17218	0,74	98
		м2		124,20	0,02	16394	3	105	–	–
				Склад№3						
				Фасад						
153	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	10	1373,02	3,74	13730	37	518	0,34	3
		м2		56,15	1,45	562	14	90	0,01	–
155	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,149	156133,00	991,77	23264	148	483	19,90	3
		т		3467,25	137,81	517	21	90	1,95	–
162	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под подворки	2,1	1976,06	126,11	4150	265	471	0,98	2
		м3		142,31	47,81	299	100	118	0,23	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0111-4-5	Обильная проливка щебеночного основания битумом	8,2	120,45	11,73	988	96	611	0,28	2
				56,15	4,39	460	36	123	0,02	–
		м2								
		Ворота								
177	Е0107-57-11	Монтаж уплотнителя из транспортерной ленты	12	2,05	0,06	25	1	34	0,01	
				1,99	0,03	24	–	140	–	–
		м								
178	СЛимцена	Стоимость транспортерной ленты	1,8	200,00		360	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
		Электромонтажные работы								
179	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	5	8,42	–	42		45	0,06	–
				8,42	–	42	–	108	–	–
		шт								
180	Е0167-5-9	Демонтаж кабеля проложенного в металлотрубе диаметром 25мм	105	27,31	0,49	2868	51	3049	0,17	18
				26,82	0,07	2816	7	108	–	–
		м								
181	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов – распределкоробок, выключатель, розетка	5	37,55		188		203	0,24	1
				37,55	–	188	–	108	–	–
		шт								
182	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134,00	–	134	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
183	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	1	116,00	–	116	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
184	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,003	26100,00	–	78	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		1000шт								
185	Е0167-7-3	Демонтаж светильников	10	9,32	0,23	93	2	99	0,06	1
				9,09	0,05	91	–	108	–	–
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
~~186~~	~~Ц0108-595-2~~	~~Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА~~	~~10~~	~~758,30~~	~~283,00~~	~~7583~~	~~2830~~	~~4959~~	~~2,48~~	~~25~~
		шт		441,00	81,00	4410	810	95	0,47	5
187	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	10	6550,00	–	65500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
188	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	10	537,00	–	5370	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
189	Ц0108-407-1	Трубы стальные гофрированные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	125,60	64,10	7536	3846	3260	0,26	16
		м		41,40	15,80	2484	948	95	0,09	5
190	СЛимцена	Металлическая гофрированная труба д 25мм	60	70,00	–	4200	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
191	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	60	8,50	0,10	510	6	416	0,05	3
		м		7,30	–	438	–	95	–	–
192	С151601-166	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,06	74400,00	–	4464	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
197	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	300	230,10	1,90	69029	570	45591	0,81	242
		м2	250	128,09	0,70	38426	210	118	–	1
198	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	~~360~~	6,08	–	~~2189~~ 1520	–	2189	0,05	17
		м2		6,08	–	2189	–	100	–	–
199	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	15	27,10	–	407	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е010333-А18 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	15	127,20	127,20	1908	1908	382	–	–
		т		–	25,44	–	382	100	0,53	8
				Склад№4						
				Кровля		32904				
207	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляциниз полиэтиленовой пленки	270	~~135,79~~ 121,87	1,24	~~36662~~	334	4435	0,08	22
		м2		13,33	0,47	3599	128	119	–	1
208	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	270	92,41	42,20	24950	11393	16810	0,36	98
		м2		58,74	10,44	15860	2817	90	0,04	10
209	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	297	1190,00	–	353430	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
210	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,05	525600,00	–	26280	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Фасад						
218	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	233	1373,02	3,74	319913	871	12080	0,34	80
		м2		56,15	1,45	13084	338	90	0,01	1
				Ворота						
236	Е0110-30-1	Установка полотен ворот (без стоимости)	26	205,55	42,02	5344	1093	5597	0,95	25
		м2		163,53	15,88	4252	413	120	0,11	3
237	Е0146-57-3)	Демонтаж мелких металлоконструкций(петель,навесов)	0,03	7897,50	–	237	–	237	46,62	1
		т		7897,50	–	237	–	100	–	–
238	Е0146-57-3	Монтаж мелких металлоконструкций (петель,навесов)	0,03	15194,01	1079,76	456	32	404	77,70	2
		т		13162,50	315,00	395	9	100	1,54	–
239	С12021-257	Петли и навесы из стального кругляка	0,03	130100,00	–	3903	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	СЛимцена	Замки навесные	4	500,00	–	2000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
~~242~~	~~Е0107-57-11~~	~~Монтаж уплотнителя из транспортерной ленты~~	~~12~~	~~2,05~~	~~0,06~~	~~25~~	~~1~~	~~34~~	~~0,01~~	~~–~~
				1,99	0,03	24	–	140	–	–
		м								
~~243~~	~~СЛимцена~~	~~Стоимость транспортерной ленты~~	~~1,8~~	~~200,00~~	~~–~~	~~360~~				~~–~~
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
				Электромонтажные работы						
244	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	5	8,42	–	42	–	45	0,06	–
				8,42	–	42	–	108	–	–
		шт								
245	Е0167-5-9	Демонтаж кабеля проложенного в металлич гофротрубе диаметром 25мм	105	27,31	0,49	2868	51	3049	0,17	18
				26,82	0,07	2816	7	108	–	–
		м								
250	Е0167-7-3	Демонтаж светильников	10	9,32	0,23	93	2	99	0,06	1
				9,09	0,05	91	–	108	–	–
		шт								
263	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1,59	134638,70	851,78	214076	1354	24379	109,25	174
				16870,50	165,94	26824	264	90	0,81	1
		т								
264	Е0115-172-4	Масляная окраска по огрунтованной поверхности металлических конструкций стеллажей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	132	165,98	0,09	21910	12	17218	0,74	98
				124,20	0,02	16394	3	105	–	–
		м2								
265	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	300	230,10	1,90	69029	570	45591	0,81	242
				128,09	0,70	38426	210	118	–	1
		м2								
266	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	250	6,08	–	1520	–	1520	0,05	17
				6,08	–	1520	–	100	–	–
		м2								
267	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	15	27,10	–	407	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10							470
268	Е010333-А18 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 т	15	127,20	127,20	1908	1908	382	–	–
		т		–	25,44	–	382	100	0,53	8
		Склад деревянный №7								
427	Е0106-1-1	Бетонирование входного порога м3	0,7	7404,64	82,51	5183	58	188	1,55	1
				225,11	31,16	158	22	105	0,15	–
428	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	3	69,94	0,29	210	1	186	0,33	1
				59,00	0,11	177	–	105	–	–
429	Е0101-164-2	Срезка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	4,8	251,77	–	1208	–	1366	1,77	9
				251,77	–	1208	–	113	–	–
430	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под отмостку м3	4,8	1976,06	126,11	9485	605	1077	0,98	5
				142,31	47,81	683	230	118	0,23	1
431	Е0111-4-5)	обильная проливка щебеночного основания битумом м2	32	120,45	11,73	3854	375	2383	0,28	9
				56,15	4,39	1797	140	123	0,02	1
432	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки м3	8	7404,64	82,51	59237	660	2153	1,55	12
				225,11	31,16	1801	249	105	0,15	1
433	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	32	69,94	0,29	2238	9	1986	0,33	11
				59,00	0,11	1888	4	105	–	–
480	Е0101-164-2	Срезка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	4,2	251,77	–	1057	–	1195	1,77	7
				251,77	–	1057	–	113	–	–
481	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания тол 15 см под отмостку м3	4,2	1976,06	126,11	8299	530	942	0,98	4
				142,31	47,81	598	201	118	0,23	1
482	Е0111-4-5)	обильная проливка щебеночного основания битумом	28	120,45	11,73	3373	328	2085	0,28	8
				56,15	4,39	1572	123	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
483	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	5,6	7404,64	82,51	41466	462	1507	1,55	9
				225,11	31,16	1261	175	105	0,15	1
		м3								
484	E0106-36-4	Железнение поверхности	28	69,94	0,29	1958	8	1738	0,33	9
				59,00	0,11	1652	3	105	–	–
		м2				2 196 476				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	2190 658		~~2207388~~	~~49391~~			2115
			Тенге			~~337888~~	~~12984~~			84
		С коэффициентом 1,206051	Тенге	2642 045		~~2662223~~				
		С коэффициентом 1,014	Тенге	2679 034		~~2699494~~				
		С коэффициентом 1,823	Тенге	4883 879		~~4921177~~				
		С коэффициентом 1,02	Тенге	4981 557		~~5019600~~				
		С понижающим коэффициентом 0,8710	Тенге	4338 936		~~4372072~~				
		С НДС 12%	Тенге	4859 608		~~4896721~~				
		~~ИТОГО~~	Тенге			~~4896721~~				
		Заказчик					Подрядчик			

Исключенным поз. 45; 177÷181; 186; 242; 243,
Исправленным поз. 198 верить,
ЦУКС М. Алмадинов

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК ҚТЖ"-"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№66-ЦУКС	14.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-ть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	**23 724 500**										
в том числе за месяц		**6 678 652**								**801 438**	**7 480 090**
в том числе оборудование											
Всего к оплате:	**7 480 090**	**(семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч девяносто) тенге**									

Заказчик: **Главный инженер филиала АО "НК" "КТЖ" "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"**

Карсакбаев Б.С.

Подрядчик: **Заместитель директора ТОО "Стройальянс-НС"**

Беделов Н.Б.

Заказчик: АО НК "КТЖ"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки: Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования на ст.Жайнак филиала АО НК "КТЖ"- Астанинская дистанция сигнализации и связи

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Склад№1								
		Фасад								
17	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом м2	10	1373.02	3.74	13730	37	518	0.34	3
				56.15	1.45	562	14	90	0.01	–
		Электромонтажные работы								
45	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распредкоробок, выключатель, розетка шт	5	37.55	–	188	–	203	0.24	1
				37.55	–	188	–	108	–	–
57	С151601-167	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2 1000м	0.015	104000.00	–	1560	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
58	Ц0108-530-1 8к=0,6	Демонтаж пускателей магнитных взрывозащищенный, маслонаполненный, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А шт	2	792.00	134.40	1584	269	1303	3.60	7
				657.60	28.38	1315	57	95	0.16	–
59	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А шт	2	2480.00	224.00	4960	448	2172	5.56	11
				1096.00	47.30	2192	95	95	0.27	1
60	СЛимцена	Стоимость пускателей магнитных ПМА 5-й величины	2	16300.00	–	32600	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
61	Е0109-53-3	демонтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1.59	9278.99	476.99	14754	758	12729	57.00	91
		т		8802.00	92.93	13995	148	90	0.46	1
				Склад№2						
				Фасад						
85	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	10	1373.02	3.74	13730	37	518	0.34	3
		м2		56.15	1.45	562	14	90	0.01	–
				Электромонтажные работы						
125	С151601-167	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0.015	104000.00	–	1560	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
127	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	2480.00	224.00	4960	448	2172	5.56	11
		шт		1096.00	47.30	2192	95	95	0.27	1
128	СЛимцена	Стоимость пускателей магнитных ПМА 5-й величины	2	16300.00	–	32600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
129	Е0109-53-3	Демонтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1.59	9278.99	476.99	14754	758	12729	57.00	91
		т		8802.00	92.93	13995	148	90	0.46	1
				Склад№3						
				Электромонтажные работы						
179	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	5	8.42	–	42	–	45	0.06	–
		шт		8.42	–	42	–	108	–	–
180	Е0167-5-9	Демонтаж кабеля проложенного в металлич гофротрубе диаметром 25мм	105	27.31	0.49	2868	51	3049	0.17	18
		м		26.82	0.07	2816	7	108	–	–
181	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распредкоробок, выключатель, розетка	5	37.55	–	188	–	203	0.24	1
		шт		37.55	–	188	–	108	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	10	758.30	283.00	7583	2830	4959	2.48	25
		шт		441.00	81.00	4410	810	95	0.47	5
193	С151601-167	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0.015	104000.00	–	1560	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
195	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	2480.00	224.00	4960	448	2172	5.56	11
		шт		1096.00	47.30	2192	95	95	0.27	1
196	С.Лимцена	Стоимость пускателей магнитных ПМА 5-й величины	2	16300.00	–	32600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
				Склад№4						
				Электромонтажные работы						
246	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распредкоробок, выключатель, розетка	5	37.55	–	188	–	203	0.24	1
		шт		37.55	–	188	–	108	–	–
247	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134.00	–	134	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
248	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	1	116.00	–	116	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
249	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0.003	26100.00	–	78	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
251	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	10	758.30	283.00	7583	2830	4959	2.48	25
		шт		441.00	81.00	4410	810	95	0.47	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	10	6550.00	–	65500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
253	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	10	537.00	–	5370	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
254	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	105	125.60	64.10	13188	6731	5706	0.26	27
		м		41.40	15.80	4347	1659	95	0.09	10
255	СЛимцена	Металлическая гофрированная труба д 25мм	105	70.00	–	7350	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
256	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	105	8.50	0.10	893	11	728	0.05	5
		м		7.30	–	767	–	95	–	–
257	С151601-166	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0.09	74400.00	–	6696	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
258	С151601-167	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0.015	104000.00	–	1560	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
259	Ц0108-530-1 8к=0,6	Демонтаж пускателей магнитных взрывозащищенный, маслонаполненный, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	2	792.00	134.40	1584	269	1303	3.60	7
		шт		657.60	28.38	1315	57	95	0.16	–
260	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	2480.00	224.00	4960	448	2172	5.56	11
		шт		1096.00	47.30	2192	95	95	0.27	1
261	СЛимцена	Стоимость пускателей магнитных ПМА 5-й величины	2	16300.00	–	32600	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
262	Е0109-53-3	демонтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1.59	9278.99	476.99	14754	758	12729	57.00	91
		т		8802.00	92.93	13995	148	90	0.46	1
				Склад№5						
270	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	270	48.37	4.36	13060	1177	14359	0.29	78
		м2		44.01	0.68	11883	184	119	0.01	1
271	Е0158-2-1	Разборка пароизоляции кровли из рулонных материалов	270	29.02	2.02	7835	545	8778	0.17	47
		м2		27.00	0.32	7290	86	119	–	1
272	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	270	24.15	2.64	6521	713	7056	0.15	41
		м2		21.51	0.45	5808	122	119	–	1
273	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев	270	43.95	2.35	11867	635	13498	0.27	73
		м2		41.60	0.41	11232 150992	111	119	–	1
274	Е0146-20-1	Монтаж обрешетки из металлического швеллера№10	1.13	134214.82	659.82	~~151663~~	746	4645	24.20	27
		т		4005.00	105.75	4526	119	100	2.40	3
275	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки	270	121.87	1.24	32904	334	4435	0.08	22
		м2		13.33	0.47	3599	128	119	–	1
276	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	270	92.41	6.54	24950	1765	14820	0.36	98
		м2		58.74	2.25	15860	606	90	0.04	10
277	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	297	1190.00	–	353430	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
278	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0.05	525600.00	–	26280	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	Е0109-24-1	Монтаж связевых горизонтальных раскосов из стального уголка 63х5мм	0.165	102557.51	351.43	16922	58	1572	64.98	11
		т		10453.50	132.19	1725	22	90	4.76	1
280	Е0113-16-8	Отрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	111	51.11	0.11	5673	12	513	0.03	3
		м2		5.07	0.06	563	7	90	–	–
281	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций кровли и стен белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	111	111.13	0.09	12335	10	8085	0.42	47
		м2		69.35	0.02	7697	3	105	–	–
		Фасад								
282	Е0109-23-1	Монтаж связей вертикальных раскосов из стального уголка	0.29	101331.56	356.20	29386	103	2446	57.62	17
		т		9237.38	135.00	2679	39	90	3.23	1
283	Е0146-57-3	Монтаж металлических пластин толщ.4мм для приварки связевых уголков	0.1	137294.01	1079.76	13729	108	1348	77.70	8
		т		13162.50	315.00	1316	31	100	1.54	–
284	Е0109-53-3	Монтаж каркасов из стального гнутого профиля коробчатого сечения 80х4 мм по всему периметру здания	1.95	165838.70	851.78	323385	1661	29899	109.25	213
		т		16870.50	165.94	32897	324	90	0.81	2
285	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций каркаса стен белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	85	111.13	0.09	9446	7	6191	0.42	36
		м2		69.35	0.02	5894	2	105	–	–
286	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	223	1373.02	3.74	306183	834	11561	0.34	77
		м2		56.15	1.45	12522	323	90	0.01	1
287	Е0115-179-4	Окраска фундаментных блоков за 2 раза кузбасским лаком	99	40.63	–	4022	–	3550	0.20	20
		м2		34.16	–	3381	–	105	–	–
288	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1.46	156133.00	991.77	227954	1448	4737	19.90	29
		т		3467.25	137.81	5062	201	90	1.95	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ворота								
303	Е0146-44-3	Демонтаж полотен воротных м2	36	63.35	9.51	2281	342	2068	0.36	13
				53.84	3.59	1938	129	100	0.02	1
304	Е0110-30-1	Установка полотен ворот (без стоимости) м2	~~26~~ 16	205.55	42.02	~~5344~~ 3289	1093	5597	0.95	25
				163.53	15.88	4252	413	120	0.11	3
305	Е0146-57-3)	Демонтаж мелких металлоконструкции т	0.03	7897.50	–	237	–	237	46.62	1
				7897.50	–	237	–	100	–	–
306	Е0146-57-3	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг т	0.03	15194.01	1079.76	456	32	404	77.70	2
				13162.50	315.00	395	9	100	1.54	–
307	С12021-257	Петли и навесы из стального кругляка т	0.03	130100.00	–	3903	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
308	С.Лимцена	Замки навесные шт	4	500.00	–	2000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
309	Е0107-57-11	Демонтаж уплотнителя из траспортерной ленты м	12	0.72	0.03	9	–	12	–	–
				0.69	0.02	8	–	140	–	–
		Электромонтажные работы								
312	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток шт	5	8.42	–	42	–	45	0.06	–
				8.42	–	42	–	108	–	–
313	Е0167-5-9	Демонтаж кабеля проложенного в металлич гофротрубе диаметром 25мм м	105	27.31	0.49	2868	51	3049	0.17	18
				26.82	0.07	2816	7	108	–	–
330	Е0109-53-3	демонтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий т	3.19	9278.99	476.99	29600	1522	25537	57.00	182
				8802.00	92.93	28078	296	90	0.46	1
331	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкци, закрепляемых на фундаментах внутри зданий т	3.19	134638.70	851.78	429497	2717	48912	109.25	349
				16870.50	165.94	53817	529	90	0.81	3
332	Е0115-172-4	Масляная окраска по огрунтованной поверхности металлических конструкций стеллажей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	264	165.98	0.09	43819	23	34435	0.74	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		124.20	0.02	32789	7	105	–	–
333	~~E0108-36-1~~	~~Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м~~	~~300~~	~~230.10~~	~~1.90~~	~~69029~~	~~570~~	~~45591~~	~~0.81~~	~~242~~
		м2	250	128.09	0.70	38426	210	118	–	1
334	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	~~360~~	6.08	–	~~2189~~ 1520	–	1970	0.05	17
		м2	250	6.08	–	2189	–	90	–	–
335	C01031-A26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	15	27.10	–	407	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
336	E010333-A18 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	15	127.20	127.20	1908	1908	382	–	–
		т		–	25.44	–	382	100	0.53	8
				Склад№6ПЭлектромонтажные работы						
398	E0109-53-3	демонтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1.59	9278.99	476.99	14754	758	12729	57.00	91
		т		8802.00	92.93	13995	148	90	0.46	1
399	E0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1.59	134638.70	851.78	214076	1354	24379	109.25	174
		т		16870.50	165.94	26824	264	90	0.81	1
400	E0115-172-4	Масляная окраска по огрунтованной поверхности металлических конструкций стеллажей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	132	165.98	0.09	21910	12	17218	0.74	98
		м2		124.20	0.02	16394	3	105	–	–
				Склад деревянный №7						
406	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	60	48.37	4.36	2902	262	3191	0.29	17
		м2		44.01	0.68	2641	41	119	0.01	–
407	E0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	60	136.55	0.93	8193	56	5658	0.50	30
				79.11	0.14	4747	8	119	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
409	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0.01	525600.00	–	5256	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
410	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	60	11.07	0.04	664	2	815	0.08	5
		1м2		11.03	0.02	662	1	123	–	–
411	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков с добавлением нов материалов 40%	15	200.84	1.86	3013	28	938	0.33	5
		1м2		50.56	0.29	758	4	123	–	–
412	Е0157-4-3	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень с настилкой 40% новых досок	15	303.21	0.26	4548	4	1614	0.54	8
		1м2		87.44	0.05	1312	1	123	–	–
413	Е0110-3-9	Обивка стен оцинкованным профлистом	90	47.87	2.39	4308	215	4792	0.29	26
		м2		43.47	0.90	3912	81	120	–	–
414	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	99	1190.00	–	117810	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
415	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0.015	525600.00	–	7884	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
434	Е0167-5-9	Демонтаж кабеля, проложенного в металлической гофротрубе диаметром 25мм	25	27.31	0.49	683	12	726	0.17	4
		м		26.82	0.07	671	2	108	–	–
435	Е0167-7-3	Демонтаж светильников	11	9.32	0.23	103	3	109	0.06	1
		шт		9.09	0.05	100	1	108	–	–
436	Е0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	11	253.61	1.61	2790	18	2997	1.44	16
		шт		252.00	0.25	2772	3	108	–	–
437	С151702-29	Светильники тип ЛП003Х20/Н-03-УХЛ4	11	861.00	–	9471	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
438	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток шт	21	8.42	–	177	–	191	0.06	1
				8.42	–	177	–	108	–	–
439	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распредкоробок, выключатель, розетка шт	21	37.55	–	789	–	852	0.24	5
				37.55	–	789	–	108	–	–
440	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	7	134.00	–	938	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
441	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С шт	7	116.00	–	812	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
442	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 1000шт	0.007	26100.00	–	183	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
443	Ц0108-599-2	Демонтаж осветительного щитка шт	1	239.24	16.84	239	17	213	1.20	1
				222.40	1.80	222	2	95	0.01	–
444	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг шт	1	1135.10	42.10	1135	42	532	3.00	3
				556.00	4.50	556	5	95	0.03	–
445	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 шт	1	11000.00	–	11000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
446	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	25	125.60	64.10	3140	1603	1359	0.26	7
				41.40	15.80	1035	395	95	0.09	2
447	СЛимцена	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА Д 25 мм м	25	70.00	–	1750	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	25	8.50	0.10	213	3	173	0.05	1
		м		7.30	–	183	–	95	–	–
449	С151601-166	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0.025	74400.00	–	1860	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
				Контрольный пост		36709				
450	Е0146-20-1	Монтаж обрешетки из металлического уголка 63х5 мм	0.37	97484.09	1184.34	~~36069~~	438	1586	24.20	9
		т		4005.00	281.25	1482	104	100	2.40	1
451	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	50	92.41	6.54	4620	327	2744	0.36	18
		м2		58.74	2.25	2937	112	90	0.04	2
452	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	55	1190.00	–	65450	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
453	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0.01	525600.00	–	5256	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
454	Е0109-53-3	Монтаж каркасов из металлического уголка 63х5 мм под облицовку стен профилированным листом	0.55	109738.70	851.78	60356	468	8433	109.25	60
		т		16870.50	165.94	9279	91	90	0.81	–
455	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	92	1373.02	3.74	126318	344	4770	0.34	32
		м2		56.15	1.45	5166	133	90	0.01	1
456	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	51	51.11	0.11	2607	6	236	0.03	1
		м2		5.07	0.06	259	3	90	–	–
457	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций каркаса стен белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	51	111.13	0.09	5667	4	3715	0.42	22
				69.35	0.02	3537	1	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
466	Е0134-56-2	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	90	774.22	5.59	69680	503	42986	2.45	220
		м2		395.89	2.14	35630	192	120	0.01	1
467	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми	90	301.21	5.40	27109	486	3687	0.21	19
		м2		32.09	2.05	2888	185	120	0.01	1
468	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	18	17.38	0.93	313	17	367	0.11	2
		1м2		16.45	0.14	296	3	123	–	–
469	Е0157-2-12	Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	18	16.89	0.87	304	16	358	0.11	2
		1м2		16.02	0.14	288	3	123	–	–
471	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	20	5.64	0.19	113	4	135	0.04	1
		1м		5.45	0.02	109	–	123	–	–
473	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	28	51.33	4.89	1437	137	1628	0.34	9
		1м2		46.44	0.83	1300	23	123	0.01	–
474	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	28	11.07	0.04	310	1	381	0.08	2
		1м2		11.03	0.02	309	1	123	–	–
485	Е0167-5-9	Демонтаж кабеля проложенного в металлической гофротрубе диаметром 25 мм	35	27.31	0.49	956	17	1016	0.17	6
		м		26.82	0.07	939	2	108	–	–
486	Е0167-7-3	Демонтаж светильников	5	9.32	0.23	47	1	49	0.06	–
		шт		9.09	0.05	45	–	108	–	–
487	Е0167-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	5	253.61	1.61	1268	8	1362	1.44	7
		шт		252.00	0.25	1260	1	108	–	–
488	С151702-29	Светильники тип ЛП003Х20/Н-03-УХЛ4	5	861.00	–	4305	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
489	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток шт	13	8.42	–	109	–	118	0.06	1
				8.42	–	109	–	108	–	–
490	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	13	37.55	–	488	–	527	0.24	3
				37.55	–	488	–	108	–	–
491	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	4	134.00	–	536	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
492	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С шт	5	116.00	–	580	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
493	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 1000шт	0.004	26100.00	–	104	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
494	Ц0108-599-2	Демонтаж осветительного щитка шт	1	239.24	16.84	239	17	213	1.20	1
				222.40	1.80	222	2	95	0.01	–
495	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг шт	1	1135.10	42.10	1135	42	532	3.00	3
				556.00	4.50	556	5	95	0.03	–
496	СПрайс-лист	Щиток осветительный, тип ОЩВ-6 шт	1	2615.00	–	2615	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
497	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	35	125.60	64.10	4396	2244	1902	0.26	9
				41.40	15.80	1449	553	95	0.09	3
498	СЛимцена	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА Д 25 мм м	35	70.00	–	2450	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	35	8.50	0.10	298	4	243	0.05	2
		м		7.30	–	256	–	95	–	–
500	С151601-166	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0.035	74400.00	–	2604	–	–	–	–
		1000м		– 1459,2	–	– 1459	–	–	–	–
501	Ц0109-1-1к= 0,3	Демонтаж эл.котлов	1	~~1506.50~~	338.70	~~1507~~	339	1083	6.60	7
		шт		1120.50	83.10	1121	83	90	0.48	–
504	Е0165-20-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	1	322.98	10.00	323	10	403	2.00	2
		прибор		312.98	1.58	313	2	128	0.01	–
506	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	10	165.84	1.99	1658	20	2101	0.75	7
		м		163.85	0.32	1639	3	128	–	–
				Электрооборудование складов						
508	Ц0108-524-2	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А	5	1785.90	45.90	8930	230	2631	3.00	15
		шт		547.00	6.80	2735	34	95	0.04	–
509	СЛимцена	Ящик ЯРВ-250	5	8028.00	–	40140	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
510	Ц0110-309-2 к=0,3	Демонтаж фотореле	1	13.50	–	14	–	14	–	–
		шт		13.50	–	14	–	101	–	–
513	Ц0108-530-4 к=0,3	Демонтаж пускателя магнитного общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	121.47	5.37	121	5	111	0.90	1
		шт		116.10	0.69	116	1	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782.90	17.90	783	18	370	3.00	3
		шт		387.00	2.30	387	2	95	0.01	–
515	СПрайс-лист	Стоимость пускателей магнитных ПМА-3	1	1490.00	–	1490	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	3371943	~~3 372 022~~	~~3443768~~	45639			3289
			Тенге			523661	11040			82

С коэффициентом 1,206051	Тенге	4 066 735	4153360	
С коэффициентом 1,014	Тенге	4 123 669	4211507	
С коэффициентом 1,823	Тенге	7 517 449	7677577	
С коэффициентом 1,02	Тенге	7 667 798	7831129	
С понижающим коэффициентом 0,871	Тенге	6 678 652	6820913	
С НДС 12%	Тенге	7 480 090	7639423	
~~ИТОГО~~	Тенге		7639423	
Заказчик			Подрядчик	

Исправленным поз. 304, 334, исключенной поз. 333 верить,
Ц.Ч/Сеи М. Алмадинов

Страниц - 15

СЧЕТ-ФАКТУРА №17 от 15 октября 2010 г. (1)

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(2)
РНН и адрес поставщика	620 200 213 397 г.Астана, пр.Республики, д.20, кв. 1	(2а)
Св-во о постановке на учет по НДС	свидетельство: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г. БИН 020 240 003 986	
Расчетный счет поставщика	KZ 978 560 000 000 093 501 в филиале АО "БанкЦентрКредит" г.Астана БИК 195 301 723, KCJBKZKX	(2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	№66-ЦУКС от 14.04.2010 г.	(3)
Условия оплаты по договору (контракту)		(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		(4)
Поставка товаров осуществлена по доверености	№ от	(5)
Способ отправления		(6)
Товарно-транспортная накладная	№ от	(7)
Грузоотправитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(8)
Грузополучатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(9)
Покупатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(10)
РНН и адрес покупателя	620 100 210 058 АО г.Астана ул.Кунаева, 6	(10а)
Расчетный счет покупателя	KZ 376 010 111 000 018 002 в АРФ "Народный Банк Казахстана" БИК 195 301 603, HSBKKZKX, КБЕ 16, БИН 020540003431	(10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК КТЖ"-"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак	шт	1	**5 110 061**	**5 110 061**	12%	**613 207**	**5 723 268**		
Всего по счету:					**5 110 061**	12%	**613 207**	**5 723 268**		

Руководитель организации

Нуржанов К.Т.

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен
(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Нуржанов К.Т.

Принял (ответственное лицо заказчика)

(Ф.И.О.,подпись)

"Стройальянс НС"

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК ҚТЖ"-
"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№66-ЦУКС	14.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	**28 834 561**										
в том числе за месяц		**5 110 061**								**613 207**	**5 723 268**
в том числе оборудование											
Всего к оплате:	**5 723 268**	**(пять миллионов семьсот двадцать три тысяча двести шестьдесят восемь) тенге**									

Заказчик: **Заместитель директора филиала АО "НК" ҚТЖ"-**
"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Рысбеков У.А.

Подрядчик: **Директор ТОО "Стройальянс-НС"**

Нуржанов К.Т.

Заказчик: АО НК "КТЖ"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования на ст.Жайнак филиала АО НК "КТЖ"- Астанинская дистанция сигнализации и связи

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь м-ц 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Склад№1								
		Фасад								
19	Е0109-34-5	Монтаж попорных конструкций стен из уголка 100х8мм	0.04	156133.00	991.77	6245	40	130	19.90	1
		т		3467.25	137.81	139	6	90	1.95	–
		Склад№2								
		Фасад								
87	Е0109-34-5	Монтаж попорных конструкций стен из уголка 100х8мм	0.04	156133.00	991.77	6245	40	130	19.90	1
		т		3467.25	137.81	139	6	90	1.95	–
		Склад№3								
155	Е0109-34-5	Монтаж попорных конструкций стен из уголка 100х8мм	0.04	156133.00	991.77	6245	40	130	19.90	1
		т		3467.25	137.81	139	6	90	1.95	–
		Склад№4								
218	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	10	1373.02	3.74	13730	37	518	0.34	3
		м2		56.15	1.45	562	14	90	0.01	–
220	Е0109-34-5	Монтаж попорных конструкций стен из уголка 100х8мм	0.04	156133.00	991.77	6245	40	130	19.90	1
				3467.25	137.81	139	6	90	1.95	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Склад№5								
		Фасад								
286	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	20	1373.02	3.74	27460	75	1037	0.34	7
		м2		56.15	1.45	1123	29	90	0.01	–
288	Е0109-34-5	Монтаж попорных конструкций стен из уголка 100х8мм	0.04	156133.00	991.77	6245	40	130	19.90	1
		т		3467.25	137.81	139	6	90	1.95	–
		Электромонтажные работы								
314	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распредкоробок, выключатель, розетка	5	37.55	–	188	–	203	0.24	1
		шт		37.55	–	188	–	108	–	–
315	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134.00	–	134	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
316	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	1	116.00	–	116	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
317	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0.003	26100.00	–	78	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
318	Е0167-7-3	Демонтаж светильников	10	9.32	0.23	93	2	99	0.06	1
		шт		9.09	0.05	91	–	108	–	–
319	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	10	758.30	283.00	7583	2830	4959	2.48	25
		шт		441.00	81.00	4410	810	95	0.47	5
320	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	10	6550.00	–	65500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	10	537.00	–	5370	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
322	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	105	125.60	64.10	13188	6731	5706	0.26	27
		м		41.40	15.80	4347	1659	95	0.09	10
323	СЛимцена	Металлическая гофрированная труба д 25мм	105	70.00	–	7350	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
324	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	105	8.50	0.10	893	11	728	0.05	5
		м		7.30	–	767	–	95	–	–
325	С151601-166	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0.09	74400.00	–	6696	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
326	С151601-167	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0.015	104000.00	–	1560	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
327	Ц0108-530-1 8к=0,6	Демонтаж пускателей магнитных взрывозащищенный, маслонаполненный, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	2	792.00	134.40	1584	269	1303	3.60	7
		шт		657.60	28.38	1315	57	95	0.16	–
328	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	2480.00	224.00	4960	448	2172	5.56	11
		шт		1096.00	47.30	2192	95	95	0.27	1
329	СЛимцена	Стоимость пускателей магнитных ПМА 5-й величины	2	16300.00	–	32600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

Склад№6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	270	48.37	4.36	13060	1177	14359	0.29	78
		м2		44.01	0.68	11883	184	119	0.01	1
342	Е0146-20-1	Монтаж обрешетки из металлического швеллера№10	1.13	~~135945.38~~ 134214,82	2390.38	~~153618~~ 150992	2701	5094	24.20	27
		т		4005.00	503.19	4526	569	100	2.40	3
347	Е0109-24-1	Монтаж связевых горизонтальных раскосов из стального уголка 63х5мм	0.165	102557.51	351.43	16922	58	1572	64.98	11
		т		10453.50	132.19	1725	22	90	4.76	1
348	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	111	51.11	0.11	5673	12	513	0.03	3
		м2		5.07	0.06	563	7	90	–	–
349	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций кровли и стен белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	111	111.13	0.09	12335	10	8085	0.42	47
		м2		69.35	0.02	7697	3	105	–	–
		Фасад								
350	Е0109-23-1	Монтаж связей вертикальных раскосов из стального уголка	0.29	101331.56	356.20	29386	103	2446	57.62	17
		т		9237.38	135.00	2679	39	90	3.23	1
351	Е0146-57-3	Монтаж металлических пластин толщ.4мм для приварки связевых уголков	0.1	137294.01	1079.76	13729	108	1348	77.70	8
		т		13162.50	315.00	1316	31	100	1.54	–
352	Е0109-53-3	Монтаж каркасов из стального гнутого профиля коробчатого сечения 80х4 мм по всему периметру здания	1.95	165838.70	851.78	323385	1661	29899	109.25	213
		т		16870.50	165.94	32897	324	90	0.81	2
353	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций каркаса стен белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	85	111.13	0.09	9446	7	6191	0.42	36
		м2		69.35	0.02	5894	2	105	–	–
355	Е0115-179-4	Окраска фундаментных блоков за 2 раза кузбасским лаком	99	40.63	–	4022	–	3550	0.20	20

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		34.16	–	3381	–	105	–	–
356	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа		1.5	156133.00	991.77	234199	1488	4867	19.90	30
			т		3467.25	137.81	5201	207	90	1.95	3
					Ворота						
371	Е0146-44-3	Демонтаж полотен воротных		36	63.35	9.51	2281	342	2068	0.36	13
			м2		53.84	3.59	1938	129	100	0.02	1
372	Е0110-30-1	Установка полотен ворот (без стоимости)		26	205.55	42.02	5344	1093	5597	0.95	25
			м2		163.53	15.88	4252	413	120	0.11	3
373	Е0146-57-3)	Демонтаж мелких металлоконструкции		0.03	7897.50	–	237	–	237	46.62	1
			т		7897.50	–	237	–	100	–	–
374	Е0146-57-3	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг		0.03	15194.01	1079.76	456	32	404	77.70	2
			т		13162.50	315.00	395	9	100	1.54	–
375	С12021-257	Петли и навесы из стального кругляка		0.03	130100.00	–	3903	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
376	СЛимцена	Замки навесные		4	500.00	–	2000	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
377	Е0107-57-11	Демонтаж уплотнителя из траспортерной ленты		12	0.72	0.03	9	–	12	–	–
			м		0.69	0.02	8	–	140	–	–
					Электромонтажные работы						
380	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток		5	8.42	–	42	–	45	0.06	–
			шт		8.42	–	42	–	108	–	–
381	Е0167-5-9	Демонтаж кабеля проложенного в металлич гофротрубе диаметром 25мм		105	27.31	0.49	2868	51	3049	0.17	18
			м		26.82	0.07	2816	7	108	–	–
401	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м		300	230.10	1.90	69029	570	45591	0.81	242
			м2		128.09	0.70	38426	210	118	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ м2	250	6.08	–	1520	–	1368	0.05	12
				6.08	–	1520	–	90	–	–
403	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	15	27.10	–	407	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
404	Е010333-А18 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 т	15	127.20	127.20	1908	1908	382	–	–
				–	25.44	–	382	100	0.53	8
		Склад деревянный №7								
408	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный м2	67.2	1190.00	–	79968	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
416	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	1.74	270.90	23.78	471	41	446	1.65	3
				247.12	8.98	430	16	100	0.04	–
417	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей с простым открыванием, двухстворчатых площадью проема до 2м2 м2	1.74	503.97	24.15	877	42	463	1.28	2
				213.70	7.99	372	14	120	0.04	–
418	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	1.74	9880.00	–	17191	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
419	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах м	1.3	25.56	0.47	33	1	35	0.16	–
				25.09	0.09	33	–	108	–	–
420	СЛимцена	Пластиковые подоконные доски шир 500 мм мп	1.3	1200.00	–	1560	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1.7	158.38	23.78	269	40	244	0.91	2
		м2		134.60	8.98	229	15	100	0.04	–
422	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1.7	379.71	40.10	646	68	670	1.71	3
		м2		313.09	15.16	532	26	120	0.07	–
423	С.Лимцена	Двери металлические однопольные, утепленные, огрунтованные и окрашенные с замком	1.7	9100.00	–	15470	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
424	Е0109-53-2	Монтаж металлических оконных решеток	0.04	191344.84	1453.68	7654	58	309	53.59	2
		т		8461.12	135.00	338	5	90	0.66	–
425	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	2	151.04	0.04	302	–	250	0.74	1
		м2		118.89	0.02	238	–	105	–	–
			Контрольный пост							
458	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	1.7	270.90	23.78	461	40	435	1.65	3
		м2		247.12	8.98	420	15	100	0.04	–
459	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1.7	158.38	23.78	269	40	244	0.91	2
		м2		134.60	8.98	229	15	100	0.04	–
460	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей с простым открыванием, двухстворчатых площадью проема до 2м2	1.7	503.97	24.15	857	41	452	1.28	2
		м2		213.70	7.99	363	14	120	0.04	–
461	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	1.7	9880.00	–	16796	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах	1.5	25.56	0.47	38	1	41	0.16	–
		м		25.09	0.09	38	–	108	–	–
463	СЛимцена	Пластиковые подоконные доски шир 500 мм	1.5	1200.00	–	1800	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
464	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	1.8	379.71	40.10	683	72	709	1.71	3
		м2		313.09	15.16	564	27	120	0.07	–
465	СЛимцена	Двери металлические однопольные, утепленные, огрунтованные и окрашенные с замком	1.8	9100.00	–	16380	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
470	Е0157-13-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	18	782.06	1.14	14077	21	1569	0.46	8
		1м2		70.67	0.18	1272	3	123	–	–
475	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	28	382.85	1.86	10720	52	1751	0.33	9
		1м2		50.56	0.29	1416	8	123	–	–
476	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	28	1920.69	5.23	53779	146	4165	0.75	21
		1м2		120.11	0.83	3363	23	123	0.01	–
477	Е0110-52-1	Огнезащита деревянного пола	28	21.41	1.14	600	32	195	0.03	1
		м2		5.38	0.42	151	12	120	–	–
				Противопожарное оборудование						
545	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0.95	136968.05	20485.80	130120	19462	32214	185.15	176
		т		33327.00	4349.75	31661	4132	90	16.28	15
546	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	45	51.11	0.11	2300	5	208	0.03	1
		м2		5.07	0.06	228	3	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
547	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	45	69.98	2.30	3149	104	1044	0.13	6
		м2		21.22	0.88	955	39	105	–	–
		Благоустройство территории								
561	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2175	0.35	0.35	765	765	241	–	–
		м2		–	0.11	–	248	97	–	1
566	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300	515	1652.72	8.29	851152	4269	87111	0.80	413
		м		124.98	2.20	64366	1131	133	0.01	4
568	Е0107-24-11	Демонтаж оград высотой до 1,7 м	582	391.99	192.19	228139	111855	205414	1.14	661
		м		199.80	52.30	116284	30441	140	0.19	109
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	2579987		~~2582615~~	~~159079~~			~~2214~~
			Тенге			~~366564~~	~~41418~~			~~170~~

С коэффициентом 1,206051	Тенге	3111596	~~3114765~~		
С коэффициентом 1,014	Тенге	3155158	~~3158372~~		
С коэффициентом 1,823	Тенге	5751853	~~5757712~~		
С коэффициентом 1,02	Тенге	5866890	~~5872867~~		
С понижающим коэффициентом 0,871	Тенге	5110061	~~5115267~~		
С НДС 12%	Тенге	5723268	~~5729099~~		
ИТОГО	Тенге		~~5729099~~		

Заказчик **Подрядчик**

Исправлено в поз. 342 верить,

ЦУКе М. Алмадинов

"Стройальянс НС"

СЧЕТ-ФАКТУРА №18 от 27 октября 2010 г. (1)

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(2)
РНН и адрес поставщика	620 200 213 397 г.Астана, пр.Республики, д.20, кв. 1	(2а)
Св-во о постановке на учет по НДС	свидетельство: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г. БИН 020 240 003 986	
Расчетный счет поставщика	KZ 978 560 000 000 093 501 в филиале АО "БанкЦентрКредит" г.Астана БИК 195 301 723, KCJBKZKX	(2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	№66-ЦУКС от 14.04.2010 г.	(3)
Условия оплаты по договору (контракту)		(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		(4)
Поставка товаров осуществлена по доверености	№ от	(5)
Способ отправления		(6)
Товарно-транспортная накладная	№ от	(7)
Грузоотправитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(8)
Грузополучатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(9)
Покупатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(10)
РНН и адрес покупателя	620 100 210 058 АО г.Астана ул.Кунаева, 6	(10а)
Расчетный счет покупателя	KZ 376 010 111 000 018 002 в АРФ "Народный Банк Казахстана" БИК 195 301 603, HSBKKZKX, КБЕ 16, БИН 020540003431	(10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК ҚТЖ"-"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак	шт	1	**13 618 656**	**13 618 656**	12%	**1 634 239**	**15 252 895**		
Всего по счету:					**13 618 656**	12%	**1 634 239**	**15 252 895**		

Руководитель организации

Нуржанов К.Т.

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен
(Ф.И.О.,подпись)

"Стройальянс НС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Нуржанов К.Т.

Принял (ответственное лицо заказчика)

(Ф.И.О.,подпись)

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК ҚТЖ"-
"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№66-ЦУКС	14.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	**42 453 217**										
в том числе за месяц		**13 618 656**								**1 634 239**	**15 252 895**
в том числе оборудование											
Всего к оплате:	**15 252 895**	**(пятнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто пять) тенге**									

Заказчик: **Главный инженер филиала АО "НК" КТЖ"-**
"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Карсакбаев Б.С.

Подрядчик: **Директор ТОО "Стройальянс-НС"**

Нуржанов К.Т.

Заказчик: АО НК КТЖ

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования на ст.Жайнак филиала АО "НК "КТЖ- "Астанинская дистанция сигнализации и связи"

А К Т
Приемки выполненных работ за октябрь м-ц 2010 г.
на включаемые виды работ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0107-25-11	Устройство столбов из квадратных труб сечением 100х100 мм(5,944т) с земляными работами и бетонированием (12,7 м3)	195	2661.80	1348.38	519052	262935	312947	4.54	886
		шт		768.49	377.84	149855	73678	140	1.41	275
2	Е0109-53-2	Устройство металлического ограждения из квадратных металлических труб сечением 100х100 мм (стойки-5,944 т), уголка 50х50 мм(6,854 т), уголка 45х45мм (гусак 0,213 т)	7.07	11244.84	1453.68	79467	10273	54674	53.59	379
		т		8461.12	135.00	59795	954	90	0.66	5
3	С12021-268	Сварная решетка ограждения из квадратных металлических трубы сечением 100х100мм (стойки-5,944т), уголка 50х50мм (6,854т), уголка 45х45мм (гусак-0,213)	13.01	134000.00	--	~~143474~~ 1743474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-172-3	Масляная металлического ограждения из стоек и уголка, количество окрасок 2	580	111.13	0.09	64453	51	42246	0.42	246
		м2		69.35	0.02	40220	14	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге		2406446	~~2106446~~	273263			1511
			Тенге			249895	74647			280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С коэффициентом ~~1,206051~~ 1,205022	Тенге	2859820		~~2540481~~				
		С коэффициентом 1,014	Тенге	2940417		~~2376048~~				
		С коэффициентом 1,823	Тенге	5360380		~~4696136~~				
		С коэффициентом 1,02	Тенге	5467588		~~4790058~~				
		С понижающим коэффициентом 0,871	Тенге	4762269		~~4172141~~				
		~~С НДС 12%~~	Тенге	571472		~~4672798~~				
		~~ИТОГО~~	Тенге	5333742		~~4672798~~				
		Заказчик				Подрядчик				

Исправленной поз. 3 верить,
ЦУКа М. Алмодинов

Заказчик: АО НК "КТЖ"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования на ст.Жайнак филиала АО НК "КТЖ"- Астанинская дистанция сигнализации и связи

Форма 2В

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь м-ц 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей всего; рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Склад№6								
		Кровля								
343	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки	270	121.87	1.24	32904	334	4435	0.08	22
		м2		13.33	0.47	3599	128	119	–	1
344	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	270	92.41	42.20	24950	11393	16810	0.36	98
		м2		58.74	10.44	15860	2817	90	0.04	10
345	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	297	1190.00	–	353430	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
346	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0.05	525600.00	–	26280	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Фасад								
354	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	243	1373.02	3.74	333643	908	12598	0.34	84
		м2		56.15	1.45	13646	352	90	0.01	1
		Внутренние работы								
368	Е0111-4-5	Обильная проливка щебеночного основания битумом	176	120.45	11.73	21199	2064	13106	0.28	49
		м2		56.15	4.39	9883	772	123	0.02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
369	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	176	335.41	31.30	59033	5509	8077	0.16	29
		м2		25.59	11.73	4503	2064	123	0.06	10
382	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распредкоробок, выключатель, розетка	5	37.55	–	188	–	203	0.24	1
		шт		37.55	–	188	–	108	–	–
383	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134.00	–	134	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
384	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	1	116.00	–	116	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
385	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0.003	26100.00	–	78	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
386	Е0167-7-3	Демонтаж светильников	10	9.32	0.23	93	2	99	0.06	1
		шт		9.09	0.05	91	–	108	–	–
387	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	10	758.30	283.00	7583	2830	4959	2.48	25
		шт		441.00	81.00	4410	810	95	0.47	5
388	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	10	6550.00	–	65500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
389	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	10	537.00	–	5370	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
390	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	105	125.60	64.10	13188	6731	5706	0.26	27
		м		41.40	15.80	4347	1659	95	0.09	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	СЛимцена	Металлическая гофрированная труба д 25мм	105	70.00	–	7350	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
392	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	105	8.50	0.10	893	11	728	0.05	5
		м		7.30	–	767	–	95	–	–
393	С151601-166	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0.09	74400.00	–	6696	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
394	С151601-167	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0.015	104000.00	–	1560	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
395	Ц0108-530-1 8к=0,6	Демонтаж пускателей магнитных взрывозащищенный, маслонаполненный, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	2	792.00	134.40	1584	269	1303	3.60	7
		шт		657.60	28.38	1315	57	95	0.16	–
396	Ц0108-530-1 8	монтаж пускателей магнитных взрывозащищенный, маслонаполненный, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	2	2480.00	224.00	4960	448	2172	6.00	12
		шт		1096.00	47.30	2192	95	95	0.27	1
397	СЛимцена	Стоимость пускателей 5-й величины	2	16300.00	–	32600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
				Контрольный пост						
505	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4668.28	85.75	4668	86	954	4.17	4
		1бак		714.15	30.94	714	31	128	0.16	–
507	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	10	1535.53	26.00	15355	260	2046	0.83	8
		м		150.08	9.74	1501	97	128	0.05	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
508	Ц0108-524-2	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А	2	1785.90	45.90	3572	92	1052	3.00	6
		шт		547.00	6.80	1094	14	95	0.04	–
509	СЛимцена	Ящик ЯРВ-250	2	8028.00	–	16056	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
				Противопожарное оборудование						
522	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	65	369.90	1.60	24044	104	20300	2.00	130
		шт		347.00	–	22555	–	90	–	–
523	СПрайс-лист	Извещатель дымовой	65	480.00	–	31200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
524	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	8	195.70	–	1566	–	1282	1.00	8
		шт		178.00	–	1424	–	90	–	–
525	СПрайс-лист	Извещатель ручной ИПР	8	660.00	–	5280	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
526	Е0167-12-9	Монтаж кабельного канала	435	32.10	0.26	13964	113	13492	0.20	86
		м		31.84	0.07	13850	30	97.2	–	–
527	СЛимцена	Кабельный канал 10х10мм	435	25.00	–	10875	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
528	Ц0110-671-1	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по деревянным основаниям	435	27.50	–	11963	–	7243	0.11	48
		м		18.50	–	8048	–	90	–	–
529	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0.435	3660.00	–	1592	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
530	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509.60	1.60	7510	2	6440	38.00	38
		шт		7155.00	–	7155	–	90	–	–
531	СПрайс-лист	Панель приемно-контрольная "ВЭРС-ПК12"	1	6500.00	–	6500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
532	Ц0110-683-1 3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	8	1980.00	–	15840	–	14256	25.00	200
		шт		1980.00	–	15840	–	90	–	–
533	СПрайс-лист	Тональная сирена "МАЯК-12-К"	8	960.00	–	7680	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
~~534~~	~~Ц0110-901-1 2~~	~~Коробка распределительная~~	~~52~~	~~85.50~~	~~0.20~~	~~4446~~	~~10~~	~~2179~~	~~0.23~~	~~12~~
		шт		38.00	0.10	1976	5	110	–	–
~~535~~	~~С151802-21~~	~~Коробка универсальная УК-II~~	~~52~~	~~59.00~~	~~–~~	~~3068~~	~~–~~	~~–~~	~~–~~	~~–~~
		шт		–	–	–	–	–	–	–
				Благоустройство территории						
562	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2175	319.30	41.60	694482	90484	58168	0.04	83
		м2		5.75	14.36	12506	31229	133	0.05	110
563	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3	40182.49	424.49	120547	1273	703	0.67	2
		т		–	176.18	–	529	133	0.73	2
564	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2175	513.22	19.19	1116254	41737	38057	0.04	84
		м2		6.83	6.33	14857	13757	133	0.02	48
565	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2175	397.12	19.19	863737	41737	38057	0.04	84
		м2		6.83	6.33	14857	13757	133	0.02	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
566	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	300	1652.72	8.29	495817	2487	50744	0.80	241
		м		124.98	2.20	37495	659	133	0.01	2
573	Е0107-25-1	Демонтаж ворот распашных металлических	1	3512.26	938.26	3512	938	3979	14.24	14
		шт		2574.00	267.81	2574	268	140	1.02	1
574	Е0107-25-9	Демонтаж калиток металлических	1	99.74	9.74	100	10	131	0.57	1
		шт		90.00	3.67	90	5	140	0.02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	4472446	~~4471556~~	~~4479070~~	~~209898~~			1408
			Тенге			~~217337~~	~~69202~~			254
		С коэффициентом 1,206051	Тенге	5392792		~~5401987~~				
		С коэффициентом 1,014	Тенге	5468291		~~5477615~~				
		С коэффициентом 1,823	Тенге	9968694		~~9985692~~				
		С коэффициентом 1,02	Тенге	10168068		~~10185405~~				
		С понижающим коэффициентом 0,871	Тенге	8856387		~~8871488~~				
		~~С НДС 12%~~	Тенге	1062766		~~9936067~~				
		~~ИТОГО~~	Тенге	9919153		~~9936067~~				
		Заказчик				Подрядчик				

"Стройальянс НС"

исключенным поз. 534; 535 верить,

С.Ж.Ка И. Ал М.Алмашов

СЧЕТ-ФАКТУРА №19 от 12 ноября 2010 г.

(1)

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"	(2)
РНН и адрес поставщика	620 200 213 397 г.Астана, пр.Республики, д.20, кв. 1	(2а)
Св-во о постановке на учет по НДС	свидетельство: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г. БИН 020 240 003 986	
ИИК поставщика	KZ 978 560 000 000 093 501 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX	(2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	№66-ЦУКС от 14.04.2010 г.	(3)
Условия оплаты по договору (контракту)	Безналичный расчет	(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	РК, Г. Астана	(4)
Поставка товаров осуществлена по доверености		(5)
Способ отправления		(6)
Товарно-транспортная накладная		(7)
Грузоотправитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(8)
Грузополучатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(9)
Покупатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(10)
РНН и адрес покупателя	620 100 210 058 АО г.Астана ул.Кунаева, 6	(10а)
ИИК покупателя	KZ 376 010 111 000 018 002 в "Народный Банк Казахстана" БИК HSBKKZKX БИН 020540003431	(10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК ҚТЖ"-"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак	шт	1	2 566 765	2 566 765	12%	308 012	2 874 777		
Всего по счету:					2 566 765	12%	308 012	2 874 777		

Руководитель организации

Нуржанов К.Т.

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

(Ф.И.О.,подпись)

"Стройальянс НС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Нуржанов К.Т.

Принял (ответственное лицо заказчика)

(Ф.И.О.,подпись)

15.11.10

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК " КТЖ"-
"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№66-ЦУКС	14.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	**45 019 982**										
в том числе за месяц		**2 566 765**								**308 012**	**2 874 777**
в том числе оборудование					**15 825**						
Всего к оплате:	**2 874 777**	**(Два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят семь) тенге**									

Заказчик: **Главный инженер филиала АО "НК" КТЖ"-**
"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Карсакбаев Б.С. _____

Подрядчик: **Директор ТОО "Стройальянс НС"**

Нуржанов К.Т. _____

Заказчик: АО НК КТЖ
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт базы сладов для хранения материалов и оборудования на ст.Жайнак филиала

А К Т
приемки выполненных работ за Н08БР6 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	176	305.06	19.44	53691	3421	5280	0.12	20
				17.08	7.31	3006	1287	123	0.04	6
502	Ц0109-1-1	Установка эл.котлов шт	1	4911.30	1129.00	4911	1129	3611	22.00	22
				3735.00	277.00	3735	277	90	1.61	2
503	СПрайс-лист	Эл.котел ЭВН-6кВт шт	1	9770.00	–	9770	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
534	Ц0110-901-1 2	Коробка распределительная шт	15	38.00	–	570	–	627	0.23	3
				38.00	–	570	–	110	–	–
535	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	15	59.00	–	885	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
536	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	10	251.77	–	2518	–	2845	1.77	18
				251.77	–	2518	–	113	–	–
537	Е0134-115-1	Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м опора	15	889.71	112.66	13346	1690	10900	3.86	58
				618.41	42.19	9276	633	110	0.21	3

85691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
538	С11021-6	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м	1.88	6220.00	–	11694	–	–	–	–
		м3	3	–	–	– 22214	–	–	–	–
539	Е0106-1-1	Бетонирование стоек	8	7404.64	82.51	59237	660	2153	1.55	12
		м3		225.11	31.16	1801	249	105	0.15	1
540	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	355	47.80	19.60	16969	6958	11285	0.15	53
		м		24.30	4.60	8627	1633	110	0.03	9
541	СПрайс-лист	Кабель связи П274	355	10.00	–	3550	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
542	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	10	78.60	1.60	786	16	641	–	–
		шт		67.50	–	675	–	95	–	–
543	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	10	101.00	–	1010	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
544	С11041-28	Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 13871-78/ ИЛЮТ 757531.018-01	0.1	6670.00	–	667	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
575	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных металлических (0,29т) с установкой столбов из труб д 200 (0,308 т)	1	7480.49	1466.04	7480	1466	5766	20.47	20
		шт		3700.13	418.45	3700	418	140	1.60	2
576	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей (0,075 т)	1	160.01	15.21	160	15	189	0.82	1
		шт		129.38	5.74	129	6	140	0.03	–
577	С12021-85	Ворота металлические (0,29т) со стойками из труб д200 мм (0,308т) и калиткой (0,075т)	0.673	120300.00	–	80962	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

145 492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
578	Е0115-172-2	Масляная окраска ворот и калиток металлических белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	28.8	69.98	2.30	2016	66	668	0.13	4
		м2		21.22	0.88	611	25	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		233199	~~270221~~	15422			212
			Тенге	в.т.ч. обор 9770		~~34647~~	4528			23
			Итого	без оборуд. 223429						
		С коэффициентом 1,206051	Тенге		269467	~~325900~~				
		С коэффициентом 1,014	Тенге		273239	~~330463~~				
		С коэффициентом 1,82323	Тенге	с оборуд. к=1,82323	513009 515990	~~602510~~				
		С коэффициентом 1,02	Тенге		526310	~~614560~~				
		С понижающим коэффициентом 0.871	Тенге		458416	~~535282~~				
		С НДС 12%	Тенге		513426	~~64234~~				
		ИТОГО	Тенге	в.т.ч. обор 15825		~~899516~~				

Заказчик

Подрядчик

"Стройальянс НС"

Исправленной поз. 539 верить,
ЦУКС М. Алмадинов

«КТЖ-УК-АК АО-НК-КТЖ»
6 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Заказчик: АО НК КТЖ

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС" Форма 2В

Наименование стройки Капитальный ремонт базы сладов для хранения материалов и оборудования на ст.Жайнак филиала АО "НК "КТЖ"- "Астанинская дистанция сигнализации и связи"

А К Т

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2010 г.

на включаемые виды работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			957			1004486				
4	Е0109-47-1	Облицовка ограждения стальным профилированным листом	984.3	1049.62	3.74	1033138	3680	51029	0.34	338
		м2		56.15	1.45	55273	1427	90	0.01	6
5	Е0114-36-1	Подвеска колюччей проволки	1737	4.98	0.06	8649	109	8622	0.03	47
		м		4.66	0.03	8090	43	106	–	–
6	СПрайс-лист	Стоимость колючей проволки	1737	30.00	–	52110	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
					1085245	1085245				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1093897	3788			385
			Тенге			63363	1470			6
		С коэффициентом 1,205022	Тенге		1283644	1318170				
		С коэффициентом 1,014	Тенге		1301615	1336624				
		С коэффициентом 1,82323	Тенге		2373144	2436974				
		С коэффициентом 1,02	Тенге		2420607	2485713				
		С понижающим коэффициентом 0.871	Тенге		2108349	2165056				
		С НДС 12%	Тенге		253002	259807				
		ИТОГО	Тенге		2361351	2424863				

Заказчик **Подрядчик**

Исправленной поз. 4 верить
Ст.Кен М. Алмодинов

АКТ
о приемке оборудования после монтажа

По объекту: **«Капитальный ремонт базы складов для хранения Материалов и оборудования филиала АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы» -«Астанинская дистанция сигнализации и связи» на ст. Жайнак**

«8» ноября 2010г

Мы нижеподписавшиеся:

Представитель заказчика Алмадинов М.С. гл.инспектор ЦУКС
Представитель эксплуатационной организации Андропов В.И. гл.инженер ШЧ-16
Представитель генподрядчика ТОО «Стройальянс НС» Нуржанов К.Т. директор
Установили:

1.Генеральным подрядчиком ТОО»Стройальянс НС» предъявлено к приемке следующее оборудование:

№	Наименование оборудования	Кол-во	Стоимость ед.тенге в ценах 2001года	Общая стоимость в ценах 2001года	Стоимость ед.тенге	Общая стоимость
1	Электрический котел «ЭВН-6кВт»	1шт	9 770	9 770	~~16 352~~ 15825	~~16 352~~ 15825
	Итого:			9 770		~~16 352~~ 15825
	С К=1,82323			17 813		
	С К=1,02			18 169		
	С К=~~0,9000~~ 0,871			~~16 352~~ 15825		

2.Монтажные работы по договору ТОО «Стройальянс НС» выполнены.
3.Предъявленное к приемке оборудование, указанное в настоящем акте считать принятым.

Подписи:
Представитель заказчика Алмадинов М.С.
Представитель эксплуатационной организации Андропов В.И.
Представитель генподрядчика Нуржанов К.Т.

ШЧ 16 Сигородубов

"Стройальянс НС"

СЧЕТ-ФАКТУРА №20 от 16 ноября 2010 г. (1)

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(2)
РНН и адрес поставщика	620 200 213 397 г.Астана, пр.Республики, д.20, кв. 1	(2а)
Св-во о постановке на учет по НДС	свидетельство: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г. БИН 020 240 003 986	
Расчетный счет поставщика	KZ 978 560 000 000 093 501 в филиале АО "БанкЦентрКредит" г.Астана БИК 195 301 723, KCJBKZKX	(2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	№66-ЦУКС от 14.04.2010 г.	(3)
Условия оплаты по договору (контракту)		(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		(4)
Поставка товаров осуществлена по доверености	№ от	(5)
Способ отправления		(6)
Товарно-транспортная накладная	№ от	(7)
Грузоотправитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(8)
Грузополучатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(9)
Покупатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(10)
РНН и адрес покупателя	620 100 210 058 АО г.Астана ул.Кунаева, 6	(10а)
Расчетный счет покупателя	KZ 376 010 111 000 018 002 в АРФ "Народный Банк Казахстана" БИК 195 301 603, HSBKKZKX, КБЕ 16, БИН 020540003431	(10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК ҚТЖ"-"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак	шт	1	**571 432**	**571 432**	12%	**68 572**	**640 004**		
Всего по счету:					**571 432**	12%	**68 572**	**640 004**		

Руководитель организации

Беделов Н.Б.

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен
(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Беделов Н.Б.

Принял (ответственное лицо заказчика)

(Ф.И.О.,подпись)

6.12.2010г

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК ҚТЖ"-
"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№66-ЦУКС	14.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	**45 582 414**										
в том числе за месяц		**571 432**								**68 572**	**640 004**
в том числе оборудование											
Всего к оплате:	**640 004**	**(шестьсот сорок тысяч четыре) тенге**									

Заказчик: **Заместитель директора филиала АО "НК" ҚТЖ"-**
"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Рысбеков У.А.

Подрядчик: **Заместитель директора ТОО "Стройальянс-НС"**

Беделов Н.Б.

Заказчик: АО НК КТЖ

Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"

Форма 2В

Наименование стройк Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования на ст.Жайнак филиала АО НК "КТЖ"- Астанинская дистанция

АКТ

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Склад№1										
		Электромонтажные работы										
49	Е0167-7-3	Демонтаж светильников	10	9.32	0.23	93	2	99	0.06	1		
		шт		9.09	0.05	91	–	108	–	–		
53	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	25	125.60	64.10	3140	1603	1359	0.26	7		
		м		41.40	15.80	1035	395	95	0.09	2		
54	СЛимцена	Металлическая гофрированная труба д25мм	25	70.00	–	1750	–	–	–	–		
		мп		–	–	–	–	–	–	–		
55	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	25	8.50	0.10	213	3	173	0.05	1		
		м		7.30	–	183	–	95	–	–		
56	С151601-166	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0.025	74400.00	–	1860	–	–	–	–		
		1000м		–	–	–	–	–	–	–		
68	Е0109-47-1	Изготовление указательных знаков из оцинков листа	1.5	598.62	3.74	898	6	78	0.34	1		
		м2		56.15	1.45	84	2	90	0.01	–		
		Склад№2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Электромонтажные работы						
121	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	25	125.60	64.10	3140	1603	1359	0.26	7
		м		41.40	15.80	1035	395	95	0.09	2
122	СЛимцена	Металлическая гофрированная труба д25мм	25	70.00	–	1750	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
123	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	25	8.50	0.10	213	3	173	0.05	1
		м		7.30	–	183	–	95	–	–
124	С151601-166	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0.025	74400.00	–	1860	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
136	Е0109-47-1	Изготовление указательных знаков из оцинков листа	1.5	598.62	3.74	898	6	78	0.34	1
		м2		56.15	1.45	84	2	90	0.01	–
				Склад№3						
				Фасад						
153	Е0109-47-1	Облицовка фасада стальным профилированным листом	10	1373.02	3.74	13730	37	518	0.34	3
		м2		56.15	1.45	562	14	90	0.01	–
				Электромонтажные работы						
189	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	25	125.60	64.10	3140	1603	1359	0.26	7
		м		41.40	15.80	1035	395	95	0.09	2
190	СЛимцена	Металлическая гофрированная труба д25мм	25	70.00	–	1750	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
191	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	25	8.50	0.10	213	3	173	0.05	1
		м		7.30	–	183	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	С151601-166	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0.025	74400.00	–	1860	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
201	Е0109-47-1	Изготовление указательных знаков из оцинков листа	1.5	598.62	3.74	898	6	78	0.34	1
		м2		56.15	1.45	84	2	90	0.01	–
				Склад№4						
269	Е0109-47-1	Изготовление указательных знаков из оцинков листа	1.5	598.62	3.74	898	6	78	0.34	1
		м2		56.15	1.45	84	2	90	0.01	–
				Склад№5						
333	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	300	230.10	1.90	69029	570	45591	0.81	242
		м2		128.09	0.70	38426	210	118	–	1
337	Е0109-47-1	Изготовление указательных знаков из оцинков листа	1.5	598.62	3.74	898	6	78	0.34	1
		м2		56.15	1.45	84	2	90	0.01	–
				Склад№6						
				Ворота						
378	Е0107-57-11	Устройство уплотнителя из транспортерной ленты	7	2.05	0.06	14	–	20	0.01	–
		м		1.99	0.03	14	–	140	–	–
379	СЛимцена	Стоимость транспортерной ленты	1.05	200.00	–	210	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
405	Е0109-47-1	Изготовление указательных знаков из оцинков листа	1.5	598.62	3.74	898	6	78	0.34	1
		м2		56.15	1.45	84	2	90	0.01	–
				Склад№7						
426	Е0110-7-1	Обшивка откосов досками обшивки	2	633.73	5.80	1267	12	165	0.42	1
		м2		66.76	2.20	134	4	120	0.01	–
				Контрольный пост						
467	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми	30	301.21	5.40	9036	162	1229	0.21	6
		м2		32.09	2.05	963	62	120	0.01	–
472	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	~~20~~ 14	178.36	0.09	~~3567~~ 2497	2	372	0.09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		15.12	0.02	302	–	123	–	–
478	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	~~18~~ 14	935.06	6.13	~~16831~~ 13091	110	1541	0.44	8
		м2		67.28	2.31	1211	42	123	0.01	–
479	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	5	163.27	0.07	816	–	627	0.74	4
		м2		119.45	0.02	597	–	105	–	–
				Противопожарное оборудование						
539	Е0106-1-1	Бетонирование стоек	5	7404.64	82.51	37023	413	1345	1.55	8
		м3		225.11	31.16	1126	156	105	0.15	1
				Технический водопровод						
548	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5	69.98	2.30	350	12	116	0.13	1
		м2		21.22	0.88	106	4	105	–	–
549	Е0118-13-1к =0,4	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	935.47	48.07	935	48	1159	5.20	5
		1насос		887.40	18.00	887	18	128	0.09	–
552	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	100	116.90	1.81	11690	181	14768	0.75	75
		м		115.09	0.29	11509	29	128	–	–
553	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	100	883.20	12.93	88320	1293	11946	0.50	50
		м		88.49	4.84	8849	484	128	0.02	2
554	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром ~~100~~ 50 мм	10	309.45	7.95	3095	80	3875	1.91	19
		шт		301.50	1.26	3015	13	128	0.01	–
555	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	521.42	49.05	5214	491	3995	1.69	17
		1шт		292.39	19.69	2924	197	128	0.09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
556	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	6880.00	–	68800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
557	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	285.00	–	5700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
558	Е0122-37-3 к=0,4	Демонтаж гидрантов пожарных	2	130.00	14.80	260	30	314	0.73	1
		шт		115.20	5.40	230	11	130	0.03	–
560	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	165.98	0.09	2490	1	1957	0.74	11
		м2		124.20	0.02	1863	–	105	–	–
579	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	43	27.10	–	1165	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
580	С010333-А18 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	43	127.20	–	5470	–	1094	0.53	23
		т		25.44	–	1094	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	288507357536		371382	8291			504
			Тенге			78061	2443			13
		С коэффициентом 1,206051	Тенге	347954		447906				
		С коэффициентом 1,014	Тенге	352825		454176				
		С коэффициентом 1,823	Тенге	643200		827963				
		С коэффициентом 1,02	Тенге	656064		844523				
		С понижающим коэффициентом 0,871	Тенге	571432		735579				
		С НДС 12%	Тенге			823849				
		ИТОГО	Тенге	640004		823849				

Исключенной поз. 467; Исправленным поз. 472; 478 верить,

Заказчик М. Алмадинов

Подрядчик

СЧЕТ-ФАКТУРА №21 от 16 ноября 2010 г. (1)

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(2)
РНН и адрес поставщика	620 200 213 397 г.Астана, пр.Республики, д.20, кв. 1	(2а)
Св-во о постановке на учет по НДС	свидетельство: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г. БИН 020 240 003 986	
Расчетный счет поставщика	KZ 978 560 000 000 093 501 в филиале АО "БанкЦентрКредит" г.Астана БИК 195 301 723, KCJBKZKX	(2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	№66-ЦУКС от 14.04.2010 г.	(3)
Условия оплаты по договору (контракту)		(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		(4)
Поставка товаров осуществлена по доверености	№ от	(5)
Способ отправления		(6)
Товарно-транспортная накладная	№ от	(7)
Грузоотправитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(8)
Грузополучатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(9)
Покупатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(10)
РНН и адрес покупателя	620 100 210 058 АО г.Астана ул.Кунаева, 6	(10а)
Расчетный счет покупателя	KZ 376 010 111 000 018 002 в АРФ "Народный Банк Казахстана" БИК 195 301 603, HSBKKZKX, КБЕ 16, БИН 020540003431	(10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК ҚТЖ"-"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак	шт	1	1 100 046	1 100 046	12%	132 006	1 232 052		
Всего по счету:					1 100 046	12%	132 006	1 232 052		

Руководитель организации

Беделов Н.Б.

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

(Ф.И.О.,подпись)

"Стройальянс НС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Беделов Н.Б.

Принял (ответственное лицо заказчика)

(Ф.И.О.,подпись)

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования филиала АО "НК ҚТЖ"-
"Астанинская дистанция сигнализация и связи" на станции Жайнак

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№66-ЦУКС	14.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	**46 682 460**										
в том числе за месяц		**1 100 046**								**132 006**	**1 232 052**
в том числе оборудование					**726 143**						
Всего к оплате:	**1 232 052**	**(один миллион двести тридцать две тысячи пятьдесят две) тенге**									

Заказчик: **Заместитель директора филиала АО "НК" ҚТЖ"-**
"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Рысбеков У.А.

Подрядчик: **Заместитель директора ТОО "Стройальянс-НС"**

Беделов Н.Б.

Заказчик: АО НК КТЖ

Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"

Форма 2В

Наименование строй: Капитальный ремонт базы складов для хранения материалов и оборудования на ст.Жайнак филиала АО "НК "КТЖ- "Астанинская дистанция сигнализации и связи"

А К Т

Приемки выполненных работ за ноябрь 2010 г.

включаемые виды работ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0107-247-2	Монтаж насоса артезианского	1	27469.00	13070.00	27469	13070	11097	54.00	54
		230 шт		9450.00 145900	2879.97	9450 145900	2880	90	16.70	17
9	СЛимцена	Насос артезианский марки ЭЦВ 8-25-300	1	228655.00	–	228655	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	Ц0108-84-4п рим	Установка станции управления скважинными насосами	1	4266.00	242.00	4266	242	3734	21.00	21
		шт		3870.00	60.80	3870	61	95	0.35	–
11	СЛимцена	Станция управления скважинными насосами СКЗ-100	1	46880.00	–	46880	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	Ц0107-245-4	Насос на пожарную емкость	1	7471.70	166.00	7472	166	6525	19.00	19
		шт		7223.00	27.00	7223	27	90	0.16	–
13	СЛимцена	Насос на пожарную емкость СВ2-СР 190 (СМН2-СР$_m$190)	1	134870.00	–	134870	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Ц0108-572-3	Шкаф металлический, устанавливаемый на стене для укрытия рубильников и пускателей	8	1299.30	68.30	10394	546	2512	2.00	16
		шт		317.00	13.50	2536	108	95	0.08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	СЛимцена	Стоимость шкафа металлического	8	5917.00	–	47336	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	Ц0108-633-8 к=0,3	Демонтаж вводно-распределительного шкафа	1	1818.60	9.60	1819	10	1719	11.10	11
		шт		1809.00	0.69	1809	1	95	–	–
17	Ц0108-633-8	Вводно-распределительный шкаф	1	9937.00	32.00	9937	32	5731	37.00	37
		шт		6030.00	2.30	6030	2	95	0.01	–
18	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700.00	–	120700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0127-14-2	Устройство отсыпки вдоль забора из песчано-гравийной смеси	75	1069.95	92.19	80246	6914	3908	0.17	12
		м3		24.59	14.59	1844	1094	133	0.05	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	637289	~~646739~~	~~720044~~	~~20980~~			171
			Тенге			~~32762~~	~~4173~~			22
		Стоимость оборудования -	Тенге	448350		~~531105~~				
		итого без обор.		188939						
		С коэффициентом ~~1,206051~~ 1,205022	Тенге	227676		~~227870~~				
		С коэффициентом 1,014	Тенге	230863		~~231060~~				
		С коэффициентом ~~1,823~~ с оборуд.	Тенге	679213		~~1389427~~				
		С коэффициентом ~~1,02~~ ск - 1.823	Тенге	1238205		~~1417216~~				
		С понижающим коэффициентом ~~0,871~~ ск - 1,02	Тенге	1262969		~~1234395~~				
		С НДС 12% ск - 0.871	Тенге	1100046		~~1382522~~				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге	1232052		~~1382522~~				
		Заказчик в т.ч оборуд.		726143		Подрядчик				

Исправленной поз. 9,13 верить,
СУКа М. Алимадинов

"Стройальянс НС"