Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4

ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12,
код учреждения3713751 БИН 040740002533

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17 БИН 940740000076

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар жырау-Жарокова-Жандосова

Договор № 25 от 01.04.2013г.

СПРАВКА № 1 за май 2013 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2013 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№ 25	01.04.2013				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар жырау-Жарокова-Жандосова	**37 243 431**	**33 253 063**	**14 596 076**	**14 596 076**					**3 990 368**	**37 243 431**
ИТОГО	**37 243 431**	**33 253 063**	**14 596 076**	**14 596 076**					**3 990 368**	**37 243 431**

Подрядчик
ТОО "Дала " _____

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы _____

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Форма N 2в

Договор № 25 от 01.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы

Наименование объекта: Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол.ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар Жырау-Жарокова-Жандосова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАНАЛОВ								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	33,85	58,44 / 2,75	55,64 / 16,18	1978 / 93	1883 / 548	0,02 / 0,06	1 / 2
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,55	537,16 / 537,16	-- / --	1369 / 1369	-- / --	3,42 / --	9 / --
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ								
11.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	678,92	58,44 / 2,75	55,64 / 16,18	39676 / 1866	37773 / 10984	0,02 / 0,06	13 / 38
12.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	51,10	537,16 / 537,16	-- / --	27450 / 27450	-- / --	3,42 / --	175 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /в местах пересечения с сущ. коммуникациями/	м3	33,64	447,64 / 447,64	-- / --	15057 / 15057	-- / --	2,85 / --	96 / --
		Раздел: ==БЕСКАНАЛЬНАЯ И КАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ==								
32.	ТОО КТЗ г.Астана	Трубопроводы из предизолированных труб Ст38х3-140х2-1-ППУ-ПЭ с ОДК	м	34,00	1293,04 / --	-- / --	43963 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	ТОО КТЗ	Трубопроводы из предизолированных труб Ст45-140х2-ППУ-ПЭ с ОДК	м	25,00	1399,50 / --	-- / --	34988 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	С130806-3 53	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана,диаметр трубы 57/140-2мм	м	551,52	1660,00 / --	-- / --	915523 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	С130806-3 54	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, диаметр трубы 76/140-1 мм	м	510,00	1760,00 / --	-- / --	897600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	С130806-3 56	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, диаметр трубы 89/160 мм	м	192,00	2230,00 / --	-- / --	428160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	С130806-3 58	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, диаметр трубы 108/180 мм	м	200,00	2670,00 / --	-- / --	534000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	С130806-3 60	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, диаметр трубы 133/225 мм	м	288,00	3800,00 / --	-- / --	1094400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	С130806-3 62	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, диаметр	м	95,00	4400,00 / --	-- / --	418000 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубы 159/250 мм								
40.	С130806-3 64	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, диаметр трубы 219/315 мм	м	571,00	7230,00	--	4128330	--	--	--
51.	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод Ст159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ с ОДК ст20	шт	8,00	13036,14	--	104289	--	--	--
52.	ТОО КТЗ г.Астана	Отвод Ст219х6-90°-1-ППУ-ПЭ с ОДК ст20	шт	20,00	21985,41	--	439708	--	--	--
53.	ТОО КТЗ г.Астана	Тройник с шаровым краном воздушника Ст159х4-32-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	24506,80	--	49014	--	--	--
54.	ТОО КТЗ г.Астан	Отвод Ст219х6-64°-1-ППУ-ПЭ с ОДК ст20	шт	4,00	28324,94	--	113300	--	--	--
59.	ТОО КТЗ г.Астана	Тройник параллельный Ст219х6-89х4-2-ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой g 4х40,5	шт	2,00	19013,04	--	38026	--	--	--
60.	ТОО КТЗ г.Астана	Тройник параллельный Ст219х6-76х3-2-ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой g 4х39,5	шт	10,00	17985,04	--	179850	--	--	--
61.	ТОО КТЗ г.Астана	Тройник параллельный Ст219х6-57х3-2-ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой g 4х34	шт	2,00	17475,29	--	34951	--	--	--
68.	ТОО КТЗ г.Астана	Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5-57х3-2-ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4х34	шт	2,00	11282,14	--	22564	--	--	--
72.	ТОО КТЗ г.Астана	Переход Ст219х6-159х4,5-1-ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	15251,09	--	30502	--	--	--
108.	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляйции стыка СРС 38/140-ПЭ-700 с ОДК	шт	10,00	3514,28	--	35143	--	--	--
109.	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляйции стыка СРС 45/140-ПЭ-700 с ОДК	шт	67,00	3511,32	--	235259	--	--	--
110.	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляйции стыка СРС	шт	131,00	3496,17	--	457998	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		57/140-ПЭ-700 с ОДК			--	--	--	--	--	--
111.	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляйции стыка СРС 76/140-ПЭ-700 с ОДК	шт	162,00	3474,36	--	562846	--	--	--
112.	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляйции стыка СРС 76/140-ПЭ-700 с ОДК	шт	30,00	3777,10	--	113313	--	--	--
113.	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляйции стыка СРС 108/180-ПЭ-700 с ОДК	шт	50,00	3999,26	--	199963	--	--	--
114.	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляйции стыка СРС 108/180-ПЭ-700 с ОДК	шт	30,00	5451,62	--	163549	--	--	--
115.	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляйции стыка СРС 159/250-ПЭ-700 с ОДК	шт	16,00	6202,02	--	99232	--	--	--
116.	ТОО КТЗ г.Астана	Комплект изоляйции стыка СРС 159/250-ПЭ-700 с ОДК	шт	76,00	9082,34	--	690258	--	--	--
128.	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран диам.38мм	шт	2,00	629,15	--	1258	--	--	--
129.	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран диам.57мм	шт	2,00	743,37	--	1487	--	--	--
130.	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран диам.76мм	шт	2,00	810,65	--	1621	--	--	--
131.	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран диам.89мм	шт	2,00	892,71	--	1785	--	--	--
132.	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран диам.108мм	шт	2,00	976,62	--	1953	--	--	--
133.	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран диам.133мм	шт	2,00	1067,55	--	2135	--	--	--
134.	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран диам.159мм	шт	2,00	1149,99	--	2300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	ТОО КТЗ г.Астана	Защитный экран диам.219мм	шт	2,00	-- 1342,58	-- --	-- 2685	-- --	-- --	-- --
137.	ТОО КТЗ г.Астана	Лента маркировочная	м	666,00	-- 34,38	-- --	-- 22895	-- --	-- --	-- --
138.	ТОО КТЗ г.Астана	Полиэтиленовый мат 2000х1400х15	шт	72,00	-- 1657,89	-- --	-- 119368	-- --	-- --	-- --
139.	ТОО КТЗ г.Астана	Неподвижная диэлектрическая опора Ст219х6-315-15-2-ППУ-ПЭ-Д	шт	2,00	-- 45798,00	-- --	-- 91596	-- --	-- --	-- --
140.	ТОО КТЗ г.Астана	Неподвижная диэлектрическая опора Ст76х4-140-15-2-ППУ-ПЭ-Д	шт	8,00	-- 14346,18	-- --	-- 114769	-- --	-- --	-- --
141.	ТОО КТЗ г.Астана	Неподвижная диэлектрическая опора Ст57х3-140-15-2-ППУ-ПЭ-Д	шт	4,00	-- 13052,03	-- --	-- 52208	-- --	-- --	-- --
		Раздел: ==ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ==								
211.	Е0124-2-7	Демонтаж диаметром 200 мм	км	0,365	157473,07 92994,75	64478,32 18088,18	57478 33943	23535 6602	494,73 89,44	181 33
212.	Е0124-2-6	Демонтаж диаметром 150 мм	км	0,29	144344,83 86940,00	57404,83 16478,23	41860 25213	16647 4779	461,61 82,88	134 24
213.	Е0124-2-4	Демонтаж диаметром 100 мм	км	0,287	99088,99 62876,25	36212,74 11754,50	28439 18045	10393 3374	340,86 61,06	98 18
214.	Е0124-2-3	Демонтаж диаметром 80 мм	км	0,199	87883,15 54958,50	32924,65 11735,87	17489 10937	6552 2335	303,60 60,97	60 12
215.	Е0124-2-2	Демонтаж диаметром 70 мм	км	0,596	85288,00 53095,50	32192,50 11729,65	50832 31645	19187 6991	295,32 60,94	176 36
216.	Е0124-2-1	Демонтаж диаметром 50 мм	км	0,107	84477,88	32003,38	9039	3424	292,56	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					52474,50	11740,52	5615	1256	60,98	7
225.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	24,41	31,16	31,16	761	761	--	--
					--	21,82	--	532	0,46	11
226.	Е010333-А 30-1	Транспорт мусора строительного	т	24,41	202,86	202,86	4951	4951	--	--
					--	40,57	--	990	0,85	21
		Раздел: СНОС ДЕРЕВЬЕВ								
231.	Е0101-191 -1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	30,00	11,30	0,79	339	24	0,06	2
					10,51	0,29	315	9	0,00	0
232.	Е0101-191 -5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	145,00	28,30	1,64	4104	238	0,15	22
					26,66	0,62	3865	90	0,00	1
233.	Е0101-192 -5	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт	хвост	145,00	66,06	59,13	9579	8574	0,13	19
					6,93	22,66	1006	3286	0,07	11
234.	Е0101-197 -2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	145,00	39,71	39,71	5758	5758	--	--
					--	13,23	--	1919	0,04	6
235.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	67,42	31,17	31,17	2101	2101	--	--
					--	21,82	--	1471	0,46	31
236.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	67,42	202,86	202,86	13678	13678	--	--
					--	40,57	--	2736	0,85	57
		Раздел: == ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ==								
249.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	336,00	9,86	--	3311	--	0,07	23
					9,86	--	3311	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	21,17	31,16	31,16	660	660	--	--
					--	21,82	--	462	0,46	10
251.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	21,17	202,86	202,86	4294	4294	--	--
					--	40,57	--	859	0,85	18

ИТОГО:

	12835664	175081	1039
	179755	52182	395

Накладные расходы :

На общестроительные работы 280399

Всего накладных расходов: 280399

Итого с накладными 13116063

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 786964

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 13903027

Итого с временными, 1,2 % 14069863

Итого с зимними удорожаниями, 2,34 % 14399098

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 14455377

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 14596076

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 32601042

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 652021

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 33253063

Налог на добавленную стоимость, 12 % 3990368

Итого с НДС 37243431

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй» Объемы и качество подтверждаю Тех.надзор АЛИМБЕКОВ О.Ч.

Бэлко-строй

DALA