Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4

ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12,
код учреждения3713751 БИН 040740002533

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17 БИН 940740000076

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар жырау-Жарокова-Жандосова

Договор № 25 от 01.04.2013г.

СПРАВКА № 2 за июнь 2013 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№ 25	01.04.2013				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар жырау-Жарокова-Жандосова	**66 329 523**	**25 969 725**	**25 609 852**	**11 013 776**					**3 116 367**	**29 086 092**
ИТОГО	**66 329 523**	**25 969 725**	**25 609 852**	**11 013 776**					**3 116 367**	**29 086 092**

Подрядчик
ТОО "Дала " _____

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы _____

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 25 от 01.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы

Наименование объекта: Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар Жырау-Жарокова-Жандосова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ==								
11	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1613,09	58,44	55,64	94269	89749	29616	0,02	31
				2,75	16,18	4434	26098	97	0,06	89
12	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	121,41	537,17	-	65217	-	73695	3,42	416
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			537,17	-	65217	-	113	-	-
13	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /в местах пересечения с сущ. коммуникациями/ м3	79,92	447,64	-	35775	-	40426	2,85	228
				447,64	-	35775	-	113	-	-
19	С143008-92	-Песок природный м3	245,87	990	-	243414	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
					==БЕСКАНАЛЬНАЯ И КАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ==					
41	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0257	138118,84	56798,21	3551	1460	3130	359,61	9
		т		72191,25	21455,55	1856	552	130	104,79	3
42	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст45х3-90°-2-ППУ-ПЭ с ОДК укороченный	3	6917,66	-	20753	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст57х3-90°-2-ППУ-ПЭ с ОДК укороченный	2	6862,58	-	13725	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст38х3-90°-2-ППУ-ПЭ с ОДК ст20	2	4232,14	-	8464	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст45х3-90°-1-ППУ-ПЭ с ОДК ст20	2	4446,91	-	8894	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст57х3-90°-1-ППУ-ПЭ с ОДК ст20	54	5077,91	-	274207	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст76х4-90°-1-ППУ-ПЭ с ОДК ст20	46	6273,73	-	288592	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст89х3-90°-1-ППУ-ПЭ с ОДК ст20	14	6561,69	-	91864	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст108х4-90°-1-ППУ-ПЭ с ОДК ст20	28	8127,53	-	227571	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст133х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ с ОДК ст20	20	10796,05	-	215921	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст133х4,5-91°-1-ППУ-ПЭ с ОДК ст20	2	11217,82	-	22436	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст133х4,5-92°-1-ППУ-ПЭ с ОДК ст20	2	11567,14	-	23134	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст133х4,5-97°-1-ППУ-ПЭ с ОДК ст20	2	11567,14	-	23134	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст76х3-68°-1-ППУ-ПЭ с ОДК ст20	2	6192,04	-	12384	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник параллельный Ст133х4,5-108х4-1-ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой g 5х46	2	12981,43	-	25963	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник параллельный Ст108х4-76х3-1-ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой g 4х39,5	2	10443,4	-	20887	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник параллельный Ст108х4-57х3-1-ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой g 4х39,5 шт	4	10101,1	-	40404	-	-	-	-
65	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник параллельный Ст89х3,5-57х3-1-ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой g 4х39,5 шт	4	7337,96	-	29352	-	-	-	-
66	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник параллельный Ст76х3-57х3-1-ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой g 4х34 шт	4	7279,92	-	29120	-	-	-	-
67	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник параллельный Ст57х3-38х3-1-ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой g 4х39,5 шт	2	13115,61	-	26231	-	-	-	-
69	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление стандартное Ст76х3-57х3-2-ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4х39,5 шт	26	7488,41	-	194699	-	-	-	-
70	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление стандартное Ст76х3-45х3-2-ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4х39,5 шт	32	7195,27	-	230249	-	-	-	-
71	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник нестандартный Ст57х3-45х3-2-ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой g 4х34,Н шт	4	7120,23	-	28481	-	-	-	-
73	ТОО КТЗ г.Астана	-Переход Ст133х4-108х4-1-ППУ-ПЭ с ОДК шт	2	7895,39	-	15791	-	-	-	-
74	ТОО КТЗ г.Астана	-Переход Ст89х4-76х3-1-ППУ-ПЭ с ОДК шт	2	5495,98	-	10992	-	-	-	-
75	ТОО КТЗ г.Астана	-Переход Ст76х3-57х3-1-ППУ-ПЭ с ОДК шт	4	4862,03	-	19448	-	-	-	-
76	ТОО КТЗ г.Астана	-Переход Ст108х4-76х3-1-ППУ-ПЭ с ОДК шт	4	6171,34	-	24685	-	-	-	-
77	ТОО КТЗ г.Астана	-Переход Ст57х3-38х3-1-ППУ-ПЭ с ОДК шт	2	4494,6	-	8989	-	-	-	-
81	ТОО КТЗ г.Астана	-Кран шаровый Ст38х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1300мм шт	2	16896,41	-	33793	-	-	-	-
82	ТОО КТЗ г.Астана	-Кран шаровый Ст45х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1500мм шт	2	18164,32	-	36329	-	-	-	-
83	ТОО КТЗ	-Кран шаровый шт	2	18321,42	-	36643	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г.Астана	Ст45х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1600мм		-	-	-	-	-	-	-
84	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Кран шаровый Ст45х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 2000мм	2	19091,77	-	38184	-	-	-	-
85	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Кран шаровый Ст45х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 2100мм	4	19492,48	-	77970	-	-	-	-
86	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Кран шаровый Ст45х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 2200мм	2	19460,32	-	38921	-	-	-	-
87	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Кран шаровый Ст45х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 2300мм	2	19635,16	-	39270	-	-	-	-
88	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Кран шаровый Ст45х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 2400мм	4	19698,74	-	78795	-	-	-	-
89	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Кран шаровый Ст45х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 2700мм	2	20360,79	-	40722	-	-	-	-
90	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Кран шаровый Ст45х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 3000мм	2	21639,78	-	43280	-	-	-	-
91	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Кран шаровый Ст57х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1000мм	4	18670,37	-	74681	-	-	-	-
92	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Кран шаровый Ст57х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1200мм	2	19064,42	-	38129	-	-	-	-
93	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Кран шаровый Ст57х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1300мм	2	19207,11	-	38414	-	-	-	-
94	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Кран шаровый Ст57х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1500мм	4	23377,15	-	93509	-	-	-	-
95	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Кран шаровый Ст57х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1600мм	2	19876,54	-	39753	-	-	-	-
96	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Кран шаровый Ст57х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 2200мм	2	20780,34	-	41561	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	ТОО КТЗ г.Астана	-Кран шаровый Ст57х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 2300мм шт	4	21223,93	-	84896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	ТОО КТЗ г.Астана	-Кран шаровый Ст76х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 700мм шт	2	22978,29	-	45957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	ТОО КТЗ г.Астана	-Кран шаровый Ст76х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1100мм шт	2	23682,48	-	47365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	ТОО КТЗ г.Астана	-Кран шаровый Ст76х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1200мм шт	2	23965,26	-	47931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	ТОО КТЗ г.Астана	-Кран шаровый Ст76х3-2-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1250мм шт	2	24334,91	-	48670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	ТОО КТЗ г.Астана	-Кран шаровый Ст76х3-1-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1500мм шт	2	24683,87	-	49368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	ТОО КТЗ г.Астана	-Кран шаровый Ст76х3-1-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1700мм шт	4	25321,88	-	101288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	ТОО КТЗ г.Астана	-Кран шаровый Ст76х3-1-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 2100мм шт	2	25787,28	-	51575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	ТОО КТЗ г.Астана	-Кран шаровый Ст89х4-1-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1400мм шт	2	28946,69	-	57893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	ТОО КТЗ г.Астана	-Кран шаровый Ст108х4-1-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 1000мм шт	2	35418,92	-	70838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	ТОО КТЗ г.Астана	-Кран шаровый с воздушником Ст108х4-1-ППУ-ПЭ-КМС-НП с ОДК А 500мм шт	2	45599,5	-	91199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	ТОО КТЗ г.Астана	-Металлическая заглушка изоляции 45-2-ППУ-ПЭ-200 шт	22	1159,23	-	25503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	ТОО КТЗ г.Астана	-Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ПЭ-200 шт	20	1159,23	-	23185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	ТОО КТЗ г.Астана	-Металлическая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ-200 шт	20	1757,32	-	35146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	ТОО КТЗ г.Астана	-Металлическая заглушка изоляции 38-2-ППУ-ПЭ-200 шт	14	2060,07	-	28841	-	-	-	-
121	ТОО КТЗ г.Астана	-Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ПЭ-200 с кабелем вывода шт	14	1159,23	-	16229	-	-	-	-
122	ТОО КТЗ г.Астана	-Металлическая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ-200 с кабелем вывода шт	14	1148,51	-	16079	-	-	-	-
123	ТОО КТЗ г.Астана	-Кольцевая прокладка 38/140 шт	2	421,77	-	844	-	-	-	-
124	ТОО КТЗ г.Астана	-Кольцевая прокладка 57/140 шт	12	403,66	-	4844	-	-	-	-
125	ТОО КТЗ г.Астана	-Кольцевая прокладка 76/140 шт	14	381,85	-	5346	-	-	-	-
126	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм шт	4	243	-	972	-	-	-	-
127	ТОО КТЗ г.Астана	-Т-образный ключ шт	6	8518,99	-	51114	-	-	-	-
137	ТОО КТЗ г.Астана	-Лента маркировочная м	1809	34,38	-	62189	-	-	-	-
142	ТОО КТЗ г.Астана	-Стартовый компенсатор ССК-25-200-315 шт	2	110002,45	-	220005	-	-	-	-
143	ТОО КТЗ г.Астана	-Муфта к компенсатору Д-219/315 шт	2	12927,09	-	25854	-	-	-	-
		==СИСТЕМА ОДК==								
148	ТОО КТЗ г.Астана	-Детектор повреждений переносной "Пикон" шт	1	19930,87	-	19931	-	-	-	-
150	ТОО КТЗ г.Астана	-Импульсный рефлектометр "Рейс-105-Р" шт	1	303963,57	-	303964	-	-	-	-
154	ТОО КТЗ г.Астана	-Кабель соединительный 5х1,5 NYM шт	20	1187,69	-	23754	-	-	-	-
156	ТОО КТЗ г.Астана	-Терминал промежуточный КТ-12 шт	10	5996,07	-	59961	-	-	-	-
157	ТОО КТЗ г.Астана	-Элемент трубопровода с кабелем Ст219х6-1-ППУ-ПЭ L-1000мм шт	4	9499,31	-	37997	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	ТОО КТЗ г.Астана	-Элемент трубопровода с кабелем Ст108х4-1-ППУ-ПЭ L-1000мм шт	2	4699,38 - -	- - -	9399 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
159	ТОО КТЗ г.Астана	-Элемент трубопровода с кабелем Ст89х4-1-ППУ-ПЭ L-1000мм шт	2	10162,47 - -	- - -	20325 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
160	ТОО КТЗ г.Астана	-Элемент трубопровода с кабелем Ст76х3-1-ППУ-ПЭ L-1000мм шт	8	9637,56 - -	- - -	77100 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
161	ТОО КТЗ г.Астана	-Элемент трубопровода с кабелем Ст57х3-1-ППУ-ПЭ L-1000мм шт	2	9006,93 - -	- - -	18014 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
162	ТОО КТЗ г.Астана	-Элемент трубопровода с кабелем Ст38х3-1-ППУ-ПЭ L-1000мм шт	2	7017,84 - -	- - -	14036 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
163	ТОО КТЗ г.Астана	-Ковер наземный шт	6	16387,77 -	- -	98327 -	- -	- -	- -	- -
164	ТОО КТЗ г.Астана	-Ковер настенный шт	2	10634,88 -	- -	21270 -	- -	- -	- -	- -
		== УЗЛЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ==								
		== Узлы пересечения с электрокабелем. ==								
183	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	1,06	22220,81 10919,25	488,06 183,71	23632 11613	519 195	15350 130	68,2 0,9	73 1
		== Узел пересечения с водопроводом /4 пересеч./ ==								
184	Е0106-13-1	-Заделка бетоном м3	0,235	6413,64 564,08	99,59 37,63	1507 133	23 9	148 105	3,52 0,18	1 -
		==Пересечение теплосети с телефонной канализацией/1шт/==								
185	Е0107-61-1	-Укладка плит м3	0,66	2156,29 652,05	649,1 224,81	1423 430	428 148	810 140	3,83 0,87	3 1
186	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты перекрытия м3	0,66	23000 -	- -	15180 -	- -	- -	- -	- -
187	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен м3	0,7	6413,64	99,59	4490	70	442	3,52	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				564,08	37,63	395	26	105	0,18	-
		==Узел прохода предизолированных труб через ж/б конструкц/13шт/==								
188	Е0106-13-1	-Заделка бетоном м3	0,65	6413,64	99,59	4169	65	411	3,52	2
				564,08	37,63	367	24	105	0,18	-
		== Футляры для пересечения с коммуникациями ==								
189	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /футляр/ км	0,0115	306413,06	132979,68	3524	1529	2917	761,3	9
				144900	50233,73	1666	578	130	245,34	3
190	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм/футляр/ км	0,0173	231930,36	98793,23	4012	1709	3318	579,6	10
				110227,5	37319,51	1907	646	130	182,28	3
191	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм/футляр/ км	0,0056	175323,15	75911,27	982	425	796	432,4	2
				80730	28677,26	452	161	130	140,06	1
192	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм/футляр/ км	0,0063	79078,47	12276,22	498	77	498	310,5	2
				56148,75	4636,8	354	29	130	22,64	-
193	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/из стали В-10, 426х7 мм м	11,5	6181,2	-	71084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10 325х7 мм м	17,37	3702,6	-	64311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 219х6 мм м	5,62	2295	-	12903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 108х5 мм м	6,33	899,64	-	5690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	40,7	267,06	0,32	10869	13	8947	0,97	40
				168,97	0,13	6877	5	130	-	-
198	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	6	4900,76	643,77	29405	3863	11930	9,19	55
				1518,86	10,68	9113	64	130	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Е0122-20-10-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции "БИОМ-И"на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0115	883356,79	177772,66	10159	2044	2090	422,74	5
		км		72657	67155,98	836	772	130	327,98	4
200	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции "БИОМ-И"на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0173	672786,98	120032,08	11639	2077	2626	410,21	7
		км		71440,88	45343,35	1236	784	130	221,46	4
201	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции "БИОМ-И" на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0056	472853,63	93086,47	2648	521	662	320,28	2
		км		55708,88	35164,12	312	197	130	171,74	1
202	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции "БИОМ-И" на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0063	238471,34	34887,99	1502	220	443	235,52	1
		км		40882,5	13178,14	258	83	130	64,37	-
203	Е0146-13-1	Продольная резка стальной трубы с двух сторон	81,4	513,68	46,46	41813	3782	25485	1,7	139
		м		313,09	-	25485	-	100	-	-
204	Е0146-13-1	Сварка трубы с двух сторон	81,4	513,68	46,46	41813	3782	25485	1,7	139
		м		313,09	-	25485	-	100	-	-
		==ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ==								
217	Е0124-13-1	Демонтаж арматуры диаметром до 50 мм	4	487,74	268,83	1951	1075	1473	1,19	5
		шт		218,9	64,27	876	257	130	0,26	1
218	Е0124-13-2	Демонтаж арматуры диаметром 80 мм	14	788,19	441,98	11035	6188	8239	1,9	27
		шт		346,21	106,5	4847	1491	130	0,43	6
219	Е0124-13-4	Демонтаж арматуры диаметром 150 мм	4	1332,67	675,96	5331	2704	4210	3,55	14
		шт		656,71	152,92	2627	612	130	0,63	3
221	Е0107-62-4	Демонтаж ж/б опор	3,94	875,55	457,41	3450	1802	3154	2,53	10
		м3		418,14	153,7	1647	606	140	0,53	2
222	Е0126-12-2	Демонтаж изоляции	1422,6	98,1	34,6	139563	49227	108672	0,37	524
		м2		63,5	12,89	90336	18336	100	0,06	90
223	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	1403,4	122,71	18,07	172211	25361	156436	0,62	876
		м2		104,64	6,83	146850	9587	100	0,03	46
225	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	16,6	31,17	31,17	517	517	362	-	-
		т		-	21,82	-	362	100	0,46	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е010333-А30-1	Транспорт мусора строительного	16,6	202,86	202,86	3368	3368	674	-	-
		т		-	40,57	-	674	100	0,85	14
		== ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ==								
		== Тип 2==								
240	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	271,35	469,33	195,05	127350	52927	100672	1,78	484
		м3		274,28	4,68	74423	1270	133	0,02	4
241	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	488,42	31,17	31,17	15222	15222	10655	-	-
		т		-	21,82	-	10655	100	0,46	225
242	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	488,42	202,86	202,86	99081	99081	19816	-	-
		т		-	40,57	-	19816	100	0,85	416
		== Тротуар ==								
256	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	114,1	141,28	-	16120	-	21439	0,88	101
		м		141,28	-	16120	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6044202	369828			3215
			Тенге			531925	94038			925

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			6044201,537
Накладные расходы			685031,23
Ненормируемые и непредвиденные затраты			380722,7
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			7109955,5
Итого с временными зданиями и сооружениями	6726100,324 X 1,2 %	80713,204	6806813,5
Итого с зимними удорожаниями	6806813,528 X 2,34 %	159279,437	6966093
Итого с затратами на выслугу лет	6806813,528 X 1 %	68068,135	7034161,1
Итого с затратами на доп. отпуска	6806813,528 X 0,4 %	27227,254	7061388,4
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	7445243,496 X 2,234		16632674
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	16632673,97 X 2 %	332653,479	16965327
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2035839,3
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			19001167

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Бэлко-строй» Объемы и качество подтверждаю Тех.надзор АЛИМБЕКОВ О.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ДАЛА

Бэлко-строй

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 25 от 01.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы

Наименование объекта: Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол, ТК-К3Б-7(север) в квартале улиц Ауэзова-Бухар Жырау-Жарокова-Жандосова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==Ж/б конструкции==								
		==Каналы 620х460.Сечение 9-9 /24 м/==								
1	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания м3	2,35	1335,64	111,63	3141	263	474	0,9	2
				129,38	41,4	304	97	118	0,21	-
2	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	4,84	2156,29	649,1	10428	3139	5937	3,83	19
				652,05	224,81	3153	1087	140	0,87	4
3	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	2,88	23900	-	68832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	1,28	23300	-	29824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
5	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 м3	0,62	22000 / -	- / -	13640 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
6	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки опорные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские м3	0,056	28288 / -	- / -	1584 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
7	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	4,84	256 / -	- / -	1238 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
8	Е0108-4-2	-Гидроизоляция стеклотканью горизонтальная оклеечная в 1 слой м2	64,9	609,46 / 25,42	8,21 / 3,08	39554 / 1649	533 / 200	2182 / 118	0,16 / 0,02	11 / 1
9	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	23,52	206,94 / 60,03	11,44 / 4,3	4867 / 1412	269 / 101	1861 / 123	0,41 / 0,02	10 / -
10	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом м2	28,32	739,32 / 36,23	12,89 / 4,84	20937 / 1026	365 / 137	1372 / 118	0,23 / 0,02	7 / 1
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	23,52	206,94 / 60,03	11,44 / 4,3	4867 / 1412	269 / 101	1861 / 123	0,41 / 0,02	10 / -
12	Е0146-31-1	-Резка лотков в углах поворота "болгаркой"/прим/. м	4,36	48,94 / 26,19	22,76 / 8,59	213 / 114	99 / 37	152 / 100	0,16 / 0,04	1 / -
		==Неподвижные опоры Н2-Н7 /6шт/==								
13	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7.5 м3	1,02	5460,03 / 225,11	75,91 / 28,67	5569 / 230	77 / 29	272 / 105	1,55 / 0,14	2 / -
14	Е0107-62-3	-Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона кл.В25 м3	8,1	9642,8 / 1529,21	285,26 / 105,6	78107 / 12387	2311 / 855	18539 / 140	9,03 / 0,49	73 / 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,1	128	-	1037	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3996	65900	-	26334	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		==Неподвижные опоры Н8 /1шт/==								
17	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7.5	0,14	5460,03	75,91	764	11	37	1,55	-
		м3		225,11	28,67	32	4	105	0,14	-
18	Е0107-62-3	-Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона кл.В25	0,9	9642,8	285,26	8679	257	2060	9,03	8
		м3		1529,21	105,6	1376	95	140	0,49	-
19	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,9	128	-	115	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,052	65900	-	3427	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /гильзы/	0,0076	38704,51	349,88	293	3	303	227,7	2
		1т		38036,25	131,96	288	1	105	0,64	-
22	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/ диам. 76х3 мм	1,4	377	-	528	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		==Плиты разгрузочные /102+69+99+78+171+162=681м/==								
23	Е0107-1-3	-Укладка плит при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	227	720,31	488,21	163511	110823	128397	1,39	316
		шт		232,1	171,91	52688	39024	140	0,7	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские м3	92,06	23300	-	2144998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя м2	1614,78	251,62	4,39	406304	7094	84999	0,24	394
				42,95	1,66	69359	2674	118	0,01	13
26	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	51,46	128	-	6587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	40,67	256	-	10412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Узлы трубопроводов УТ2-УТ3;УТ5;УТ8;УТ10;УТ11а;УТ13.==								
36	Е0123-13-1	-Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м м3	0,7	25001,8	5782,59	17501	4048	6557	31,17	22
				5039,93	2165,48	3528	1516	130	10,58	7
37	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,7	256	-	179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,7	29600	-	20720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,1	4475	-	9398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К06 шт	14	998 / -	- / -	13972 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
41	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	7	17100 / -	- / -	119700 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
42	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов т	0,1008	177199,02 / 9315	2100,01 / 794,36	17862 / 939	212 / 80	1427 / 140	49,11 / 3,88	5 / -
43	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	2,52	50,94 / 9,57	0,05 / -	128 / 24	- / -	22 / 90	0,05 / -	- / -
44	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен м2	15,3	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	3849 / 657	67 / 25	805 / 118	0,24 / 0,01	4 / -
45	Е0106-20-1	-Засыпка песка м3	0,4621	1631,31 / 276,86	314,95 / 118,98	754 / 128	146 / 55	192 / 105	2,04 / 0,58	1 / -
		Узлы трубопроводов УТ4. /1шт/==								
46	Е0123-13-1	-Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м м3	0,1	25001,8 / 5039,93	5782,59 / 2165,48	2500 / 504	578 / 217	937 / 130	31,17 / 10,58	3 / 1
47	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,1	29600 / -	- / -	2960 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,3	4475 -	- -	1343 -	- -	- -	- -	- -
49	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К06 шт	2	998 -	- -	1996 -	- -	- -	- -	- -
50	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,1	256 -	- -	26 -	- -	- -	- -	- -
51	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	17100 -	- -	17100 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов т	0,0144	177199,02 9315	2100,01 794,36	2552 134	30 11	204 140	49,11 3,88	1 -
53	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,36	50,94 9,57	0,05 -	18 3	- -	3 90	0,05 -	- -
54	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен м2	2,19	251,62 42,95	4,39 1,66	550 94	10 4	115 118	0,24 0,01	1 -
55	Е0106-20-1	-Засыпка песка м3	0,066	1631,31 276,86	314,95 118,98	108 18	21 8	27 105	2,04 0,58	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==Узел "2"==								
56	Е0106-13-3	-Устройство железобетонной заглушки из бетона В15	0,2	9341,81	414,55	1868	83	381	10,34	2
		м3		1656	156,6	331	31	105	0,76	-
57	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0068	67700	-	460	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен	1,5	251,62	4,39	376	7	79	0,24	-
		м2		42,95	1,66	64	2	118	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3291709	130713			891
			Тенге			151854	46394			193

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			3291708,557
Накладные расходы			259193,6
Ненормируемые и непредвиденные затраты			213054,13
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3763956,3
Итого с временными зданиями и сооружениями	3763956,281 X 1,2 %	45167,475	3809123,8
Итого с зимними удорожаниями	3809123,756 X 2,34 %	89133,496	3898257,3
Итого с затратами на выслугу лет	3809123,756 X 1 %	38091,238	3936348,5
Итого с затратами на доп. отпуска	3809123,756 X 0,4 %	15236,495	3951585
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	3951584,985 X 2,234		8827840,9
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	8827840,856 X 2 %	176556,817	9004397,7
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1080527,7
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			10084925

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор АЛИМБЕКОВ О.У.