Заказчик: ***КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы***
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, код учреждения3713751 БИН 040740002533

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"***
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17 БИН 940740000076

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар жырау-Жарокова-Жандосова

Договор № 25 от 01.04.2013г.

С П Р А В К А № 3 за июль 2013 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№ 25	*01.04.2013*				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар жырау-Жарокова-Жандосова	**91 721 354**	**22 671 278**	**35 086 743**	**9 476 891**					**2 720 553**	**25 391 831**
ИТОГО	**91 721 354**	**22 671 278**	**35 086 743**	**9 476 891**					**2 720 553**	**25 391 831**

Подрядчик
ТОО "Дала "

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 25 от 01.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы

Наименование объекта: Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол, ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар Жырау-Жарокова-Жандосова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАНАЛОВ ==										
3	Е0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	2,55	45,68	43,49	116	111	37	0,01	-		
		м3		2,15	12,65	5	32	97	0,04	-		
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	70,98	202,86	202,86	14399	14399	2880	-	-		
		т		-	40,57	-	2880	100	0,85	60		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	36,4	4,33	3,73	157	136	65	-	-		
		м3		0,55	1,29	20	47	97	-	-		
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в резерве для обратной засыпки/	24,39	45,68	43,49	1114	1061	350	0,01	-		
		м3		2,15	12,65	52	308	97	0,04	1		
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	47,56	202,86	202,86	9647	9647	1929	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		-	40,57	-	1929	100	0,85	41
		т								
8	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,88	154,22	-	752	-	850	1,12	5
				154,22	-	752	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	19,51	7,45	7,45	145	145	46	-	-
				-	2,42	-	47	97	0,01	-
		м3								
10	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19,51	24,78	5,19	483	101	371	0,12	2
		м3		19,58	-	382	-	97	-	-
		== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ==								
11	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1740,72	58,44	55,64	101727	96850	31959	0,02	33
				2,75	16,18	4784	28163	97	0,06	96
		м3								
12	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	131,03	537,17	-	70385	-	79535	3,42	448
	т.ч.			537,17	-	70385	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
13	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /в местах пересечения с сущ. коммуникациями/	86,24	447,64	-	38604	-	43623	2,85	246
				447,64	-	38604	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-17-14-	Погрузка грунта после ручной разработки	503,34	45,68	43,49	22993	21890	7225	0,01	8
		м3		2,15	12,65	1082	6366	97	0,04	22
15	Е010333-А30-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	8845,33	202,86	202,86	1794363	1794363	358873	-	-
	-1	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		-	40,57	-	358873	100	0,85	7536
		т								
16	Е0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4536,06	4,33	3,73	19620	16922	8096	-	17
		м3		0,55	1,29	2504	5842	97	-	19
17	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	659,39	45,68	43,49	30122	28676	9465	0,01	10
				2,15	12,65	1418	8340	97	0,04	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки, в т.ч. для засыпки пустот после демонтажа каналов и камер м3								
18	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	1285,82	202,86	202,86	260841	260841	52168	-	-
				-	40,57	-	52168	100	0,85	1096
19	С143008-92	Песок природный м3	368,81	990	-	365122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	131,88	154,22	-	20338	-	22981	1,12	147
				154,22	-	20338	-	113	-	-
21	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	527,51	7,45	7,45	3931	3931	1238	-	-
				-	2,42	-	1276	97	0,01	5
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	527,51	24,78	5,19	13071	2740	10021	0,12	66
				19,58	-	10331	-	97	-	-
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	527,51	16,16	13,8	8525	7278	2569	0,01	7
				1,86	3,16	983	1665	97	0,01	7
		==БЕСКАНАЛЬНАЯ И КАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ==								
24	Е0124-9-1	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром до 50 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,558	233399,3	81823,62	130237	45658	124640	834,9	466
				148781,25	23041,13	83020	12857	130	109,24	61
25	Е0124-9-2	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 70 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,51	238498,5	82391,62	121634	42020	116663	855,6	436
				152921,25	23041,13	77990	11751	130	109,24	56
26	Е0124-9-3	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,192	249442,22	85895,47	47893	16492	45780	890,1	171
				160166,25	23245,53	30752	4463	130	110,23	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0124-9-4	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,2	277892,7	93014,45	55579	18603	52879	986,7	197
		км		179831,25	23550,85	35966	4710	130	111,72	22
28	Е0124-9-5	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 125 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,288	310925,93	103040,93	89547	29676	85490	1113,2	321
		км		201825	26514,97	58126	7636	130	126,51	36
29	Е0124-9-6	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,095	365381,97	152633,59	34711	14500	30090	1121,25	107
		км		206223,75	37416,11	19591	3555	130	170,56	16
30	Е0124-9-7	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,571	408064,23	165898,48	233005	94728	202262	1265	722
		км		233133,75	39346,39	133119	22467	130	178,79	102
31	Е0124-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,052	176730,97	53338,97	9190	2774	7235	487,6	25
		км		87457,5	19567,54	4548	1018	130	101,63	5
41	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	4,69	138118,84	56798,21	647777	266384	570965	359,61	1687
		т		72191,25	21455,55	338577	100627	130	104,79	491
78	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	20	864,64	448,06	17293	8961	12271	1,99	40
		компл		364,84	107,12	7297	2142	130	0,44	9
144	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50мм с гидравлическим испытанием	0,07	70436,41	7806,78	4931	546	5048	290,95	20
		км		52526,25	2949,75	3677	206	130	14,4	1
145	С130806-65	-Трубы электросварные	10	279	-	2790	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
146	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х3 мм м	60	231 -	- -	13860 -	- -	- -	- -	- -
147	Е0122-20-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции"БИОМ-И" на стальные трубопроводы диам.до 50мм км	0,07	160767,61 40572	33971,16 12834	11254 2840	2378 898	4860 130	233,34 62,68	16 4
		==УЧАСТОК СЕТИ ОТ ВВОДА В ЗДАНИЕ ДО ЭЛЕВАТОРНОГО УЗЛА==								
165	Е0124-4-1	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С км	0,117	139790,92 85387,5	50680,29 18806,81	16356 9990	5930 2200	15848 130	476,1 98,57	56 12
166	Е0124-4-2	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С км	0,382	141542,14 86422,5	51128,76 18817,16	54069 33013	19531 7188	52262 130	480,7 98,61	184 38
167	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 57х3 мм м	108,07	284,58 -	- -	30755 -	- -	- -	- -	- -
168	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 38х3 мм м	10,1	199,92 -	- -	2019 -	- -	- -	- -	- -
169	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 76х3 мм м	385,82	384,54 -	- -	148363 -	- -	- -	- -	- -
170	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм шт	14	277 -	- -	3878 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	12	227 -	- -	2724 -	- -	- -	- -	- -
172	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 38х3 мм шт	12	208 -	- -	2496 -	- -	- -	- -	- -
173	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	169	517,79 63,4	9,74 3,62	87507 10715	1646 612	11327 100	0,38 0,02	64 3
174	Е0126-3-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	382	504,79 68,31	10,8 4,14	192829 26094	4125 1581	27676 100	0,4 0,02	154 7
175	Е0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	551	132,9 39,33	8,51 3,11	73227 21671	4689 1711	23382 100	0,25 0,02	139 9
176	С11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм м2	294	262 -	- -	77028 -	- -	- -	- -	- -
177	С12021-262	-Опоры скользящие т	0,1132	107900 -	- -	12219 -	- -	- -	- -	- -
178	С12021-263	-Опоры неподвижные т	0,0032	107900 -	- -	345 -	- -	- -	- -	- -
		== ТРУБЫ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ ==								
179	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,088	70436,41 52526,25	7806,78 2949,75	6198 4622	687 260	6346 130	290,95 14,4	26 1
180	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 57х3 мм м	44,18	284,58 -	- -	12572 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 45х3 мм м	44,18	235,62 -	- -	10409 -	- -	- -	- -	- -
182	Е0122-20-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.до 50 мм км	0,088	160767,61 40572	33971,16 12834	14148 3570	2989 1129	6110 130	233,34 62,68	21 6
		== ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ==								
205	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 в 4 слоя м2	121,03	759,04 13,06	0,64 0,23	91866 1581	78 28	1448 90	0,06 -	8 -
206	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	551	114,46 66,24	11,42 4,4	63068 36498	6292 2427	38925 100	0,39 0,02	212 11
207	С11031-84	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 50 мм м3	10,45	16100 -	- -	168245 -	- -	- -	- -	- -
208	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	551	119,76 34,42	7,35 2,85	65988 18965	4049 1571	20537 100	0,22 0,01	122 8
209	С11011-941	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,294	179500 -	- -	52768 -	- -	- -	- -	- -
210	Е0122-13-1	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм км	0,07	155601,8 32085	26919,05 10168,88	10892 2246	1884 712	3845 130	182,85 49,67	13 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ==								
220	Е0107-61-1	-Демонтаж каналов и опорных подушек	64,6	1040,92	519,28	67243	33545	63443	3,06	198
		м3		521,64	179,85	33698	11618	140	0,69	45
224	Е0107-62-2	-Демонтаж ж/б камер	129,2	1577,09	384,77	203760	49712	241124	7,29	941
		м3		1192,32	140,74	154048	18184	140	0,63	82
225	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	420,2	31,17	31,17	13096	13096	9167	-	-
		т		-	21,82	-	9167	100	0,46	193
226	Е010333-А30--1	Транспорт мусора строительного	420,2	202,86	202,86	85242	85242	17048	-	-
		т		-	40,57	-	17048	100	0,85	358
		== РАЗНЫЕ РАБОТЫ ==								
230	Е0125-122-4-	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	18	2074,58	1338,38	37342	24091	18052	1,59	29
		шт		331,2	504,56	5962	9082	120	3,23	58

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5802810	3059397		7365
	Тенге	1309818	724788		10573

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			5802809,856
Накладные расходы			2449003,3
Ненормируемые и непредвиденные затраты			495108,82
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			8746922
Итого с временными зданиями и сооружениями	8746922,01 X 1,2 %	104963,064	8851885,1
Итого с зимними удорожаниями	8851885,074 X 2,34 %	207134,111	9059019,2
Итого с затратами на выслугу лет	8851885,074 X 1 %	88518,851	9147538
Итого с затратами на доп. отпуска	8851885,074 X 0,4 %	35407,54	9182945,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	9182945,576 X 2,234		20514700
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	20514700,417 X 2 %	410294,008	20924994
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2510999,3
Итого с налогом на добавленную			23435994

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор МАЛИМБЕКОВ О.У.

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 25 от 01.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы

Наименование объекта: Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол, ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар Жырау-Жарокова-Жандосова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		==Ж/б конструкции== Узлы трубопроводов УТ6./3шт/==										
59	Е0123-13-1	-Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м м3	0,5	25001,8	5782,59	12501	2891	4684	31,17	16		
				5039,93	2165,48	2520	1083	130	10,58	5		
60	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,41	29600	-	12136	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
61	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,6	4475	-	2685	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,3	5887,5	-	1766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К06 шт	4	998	-	3992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,5	256	-	128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	3	17100	-	51300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов т	0,0288	177199,02	2100,01	5103	60	408	49,11	1
				9315	794,36	268	23	140	3,88	-
67	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,72	50,94	0,05	37	-	6	0,05	-
				9,57	-	7	-	90	-	-
68	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен м2	6,84	251,62	4,39	1721	30	360	0,24	2
				42,95	1,66	294	11	118	0,01	-
		Дренажный колодец ДК-5 /1шт/==								
69	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5 м3	0,23	5460,03	75,91	1256	17	61	1,55	-
				225,11	28,67	52	7	105	0,14	-
70	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,0 м в сухих грунтах м3	1,09	13624,16	2919,33	14850	3182	5860	18,25	20
				3042,13	1093,23	3316	1192	130	5,34	6
71	С143018-24 Изм. и доп.вып.6	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,из	0,28	29600	-	8288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3								
72	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ м	0,9	4475 -	- -	4028 -	- -	- -	- -	- -
73	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К06 шт	1	998 -	- -	998 -	- -	- -	- -	- -
74	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,8	4710 -	- -	8478 -	- -	- -	- -	- -
75	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59м Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,6	5181 -	- -	3109 -	- -	- -	- -	- -
76	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,09	256 -	- -	279 -	- -	- -	- -	- -
77	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	17100 -	- -	17100 -	- -	- -	- -	- -
78	С12021-267	-Стремянка СХ-34 т	0,054	133700 -	- -	7220 -	- -	- -	- -	- -
79	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,0784	177199,02	2100,01	13892	165	1110	49,11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов								
		т		9315	794,36	730	62	140	3,88	-
80	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,31	50,94	0,05	169	-	29	0,05	-
		м2		9,57	-	32	-	90	-	-
81	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	2	49,83	23,54	100	47	70	0,15	-
		отверст.		26,29	8,9	53	18	100	0,04	-
82	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	2	815,86	-	1632	-	693	2,07	4
		1сальник		346,73	-	693	-	100	-	-
83	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен	13,04	251,62	4,39	3282	57	687	0,24	3
		м2		42,95	1,66	560	22	118	0,01	-
84	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3,4	216,03	39,43	734	134	77	0,05	-
		м2		6,91	10,11	23	34	133	0,03	-
85	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонной однослойной отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,4	366,45	-	1246	-	129	0,17	1
		м2		28,46	-	97	-	133	-	-
		Узлы трубопроводов УТ7;УТ14/4шт/.==								
86	Е0123-13-1	-Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м	0,4	25001,8	5782,59	10001	2313	3747	31,17	12
		м3		5039,93	2165,48	2016	866	130	10,58	4
87	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,4	29600	-	11840	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
88	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	1,2	4475	-	5370	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
89	С143018-40 Изм. и доп.вып.6	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К06	8	998	-	7984	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4	256	-	102	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
91	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100	-	68400	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
92	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов	0,0576	177199,02	2100,01	10207	121	815	49,11	3
		т		9315	794,36	537	46	140	3,88	-
93	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,44	50,94	0,05	73	-	12	0,05	-
		м2		9,57	-	14	-	90	-	-
94	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен	8,74	251,62	4,39	2199	38	460	0,24	2
		м2		42,95	1,66	375	14	118	0,01	-
		Дренажный колодец ДК-4;ДК-6 /2шт/==								
95	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,46	5460,03	75,91	2512	35	123	1,55	1
		м3		225,11	28,67	104	13	105	0,14	-
96	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,0 м в сухих грунтах	1,8	13624,16	2919,33	24523	5255	9677	18,25	33
		м3		3042,13	1093,23	5476	1968	130	5,34	10
97	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,56	29600	-	16576	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
98	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/	1,2	4475	-	5370	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К06 шт	4	998	-	3992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	3,6	4710	-	16956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,8	256	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	17100	-	34200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	С12021-267	-Стремянка СХ-28 т	0,0884	133700	-	11819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов т	0,1216	177199,02	2100,01	21547	255	1721	49,11	6
				9315	794,36	1133	97	140	3,88	-
105	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	5,25	50,94	0,05	267	-	45	0,05	-
				9,57	-	50	-	90	-	-
106	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 отверст.	2	49,83	23,54	100	47	70	0,15	-
				26,29	8,9	53	18	100	0,04	-
107	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм 1сальник	2	815,86	-	1632	-	693	2,07	4
				346,73	-	693	-	100	-	-
108	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен м2	21,24	251,62	4,39	5344	93	1118	0,24	5
				42,95	1,66	912	35	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	6,8	216,03	39,43	1469	268	154	0,05	-
		м2		6,91	10,11	47	69	133	0,03	-
110	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонной однослойной отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,8	366,45	-	2492	-	257	0,17	1
		м2		28,46	-	194	-	133	-	-
		Узлы трубопроводов УТ9;УТ15 /7шт/.==								
111	Е0123-13-1	-Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м	0,7	25001,8	5782,59	17501	4048	6557	31,17	22
		м3		5039,93	2165,48	3528	1516	130	10,58	7
112	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,7	29600	-	20720	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
113	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	2,1	4475	-	9398	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
114	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7	256	-	179	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
115	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К06	14	998	-	13972	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	7	17100	-	119700	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов	0,1008	177199,02	2100,01	17862	212	1427	49,11	5
		т		9315	794,36	939	80	140	3,88	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	2,52	50,94	0,05	128	-	22	0,05	-
				9,57	-	24	-	90	-	-
119	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен м2	15,3	251,62	4,39	3849	67	805	0,24	4
				42,95	1,66	657	25	118	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			646774	19338			150
			Тенге			25396	7198			35

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.			
Итого прямых затрат			646773,714
Накладные расходы			41876,4
Ненормируемые и непредвиденные затраты			41319,05
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			729969,17
Итого с временными зданиями и сооружениями	729969,168 X 1,2 %	8759,63	738728,8
Итого с зимними удорожаниями	738728,798 X 2,34 %	17286,254	756015,05
Итого с затратами на выслугу лет	738728,798 X 1 %	7387,288	763402,34
Итого с затратами на доп. отпуска	738728,798 X 0,4 %	2954,915	766357,26
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	766357,255 X 2,234		1712042,1
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1712042,108 X 2 %	34240,842	1746283
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		209553,95
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			1955837

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех. надзор АЛИМБЕКОВ О.У.