Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального

050001 г.Алматы, пл.Республики, 4

ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KMFKZ2A, КБЕ 12,
код учреждения3713751 БИН 040740002533

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17 БИН 940740000076

Типовая форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомитета

Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар жырау-Жарокова-Жандосова

Договор № 25 от 01.04.2013г.

СПРАВКА № 4 за август 2013 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№ 25	01.04.2013				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар жырау-Жарокова-Жандосова	**110 697 165**	**16 942 688**	**39 864 727**	**4 777 984**					**2 033 123**	**18 975 811**
ИТОГО	**110 697 165**	**16 942 688**	**39 864 727**	**4 777 984**					**2 033 123**	**18 975 811**

Подрядчик

ТОО "Дала "

Заказчик

КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 25 от 01.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы

Наименование обьекта: Зона АО"АлТС"Участок трассы ТМ2 от 1КЗ-21 до УРСол.ТК-КЗБ-7(север) в квартале улиц Ауэзова-Бухар Жырау-Жарокова-Жандосова.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		==Ж/б конструкции== Дренажный колодец ДК-3,ДК-7.==														
120	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5 м3	0,3	5460,03		75,91		1638		23		80	1,55		-	
				225,11		28,67		68		9		105	0,14		-	
121	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,0 м в сухих грунтах м3	2,6	13624,16		2919,33		35423		7590		13978	18,25		47	
				3042,13		1093,23		7910		2842		130	5,34		14	
123	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,56	29600		-		16576		-		-	-		-	
				-		-		-		-		-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ м	1,2	4475 -	- -	5370 -	- -	- -	- -	- -
125	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К06 шт	4	998 -	- -	3992 -	- -	- -	- -	- -
126	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	5,4	4710 -	- -	25434 -	- -	- -	- -	- -
127	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,2	5181 -	- -	6217 -	- -	- -	- -	- -
128	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	17100 -	- -	34200 -	- -	- -	- -	- -
129	С12021-267	-Стремянка СХ-40 т	0,1272	133700 -	- -	17007 -	- -	- -	- -	- -
130	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов т	0,1888	177199,02 9315	2100,01 794,36	33455 1759	396 150	2672 140	49,11 3,88	9 1
131	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	7,9	50,94	0,05	402	-	68	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115 за 2 раза м2		9,57	-	76	-	90	-	-
132	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 отверст.	3	49,83	23,54	149	71	106	0,15	-
				26,29	8,9	79	27	100	0,04	-
133	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм 1сальник	3	815,86	-	2448	-	1040	2,07	6
				346,73	-	1040	-	100	-	-
134	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен м2	32,99	251,62	4,39	8301	145	1736	0,24	8
				42,95	1,66	1417	55	118	0,01	-
135	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	6,8	216,03	39,43	1469	268	154	0,05	-
				6,91	10,11	47	69	133	0,03	-
135	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонной однослойной отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	6,8	366,45	-	2492	-	257	0,17	1
				28,46	-	194	-	133	-	-
		Узлы трубопроводов УТ11;УТ12;УТ16 /8шт/.==								
136	Е0123-13-1	-Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м м3	0,8	25001,8	5782,59	20001	4626	7494	31,17	25
				5039,93	2165,48	4032	1732	130	10,58	8
137	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,8	29600	-	23680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,4	4475	-	10740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,8	256	-	205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К06	16	998	-	15968	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
141	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	8	17100	-	136800	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
142	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов	0,1152	177199,02	2100,01	20413	242	1630	49,11	6
		т		9315	794,36	1073	92	140	3,88	-
143	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,88	50,94	0,05	147	-	25	0,05	-
		м2		9,57	-	28	-	90	-	-
144	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен	17,48	251,62	4,39	4398	77	920	0,24	4
		м2		42,95	1,66	751	29	118	0,01	-
		Дренажный колодец ДК-1,ДК-2,ДК-8==								
145	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,45	5460,03	75,91	2457	34	120	1,55	1
		м3		225,11	28,67	101	13	105	0,14	-
146	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,0 м в сухих грунтах	3,22	13624,16	2919,33	43870	9400	17311	18,25	59
		м3		3042,13	1093,23	9796	3520	130	5,34	17
147	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,84	29600	-	24864	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ м	2,4	4475	-	10740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К06 шт	3	998	-	2994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	5,4	4710	-	25434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,8	5181	-	9326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	3	17100	-	51300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	С12021-267	-Стремянка СХ-34 т	0,162	133700	-	21659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов т	0,2208	177199,02	2100,01	39126	464	3125	49,11	11
				9315	794,36	2057	175	140	3,88	1
155	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	9,57	50,94	0,05	487	-	82	0,05	-
				9,57	-	92	-	90	-	-
156	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 отверст.	6	49,83	23,54	299	141	211	0,15	1
				26,29	8,9	158	53	100	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	6	815,86	-	4895	-	2080	2,07	12
		1сальник		346,73	-	2080	-	100	-	-
158	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен	41,19	251,62	4,39	10365	181	2168	0,24	10
		м2		42,95	1,66	1769	68	118	0,01	-
159	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	10,2	216,03	39,43	2203	402	231	0,05	-
		м2		6,91	10,11	70	103	133	0,03	-
160	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонной однослойной отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,2	366,45	-	3738	-	386	0,17	2
		м2		28,46	-	290	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	680683	24061	205
	Тенге	34885	8937	43

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			680682,359
Накладные расходы			55875,08
Ненормируемые и непредвиденные затраты			44193,47
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			780750,91
Итого с временными зданиями и сооружениями	780750,914 X 1,2 %	9369,011	790119,93
Итого с зимними удорожаниями	790119,925 X 2,34 %	18488,806	808608,73
Итого с затратами на выслугу лет	790119,925 X 1 %	7901,199	816509,93
Итого с затратами на доп. отпуска	790119,925 X 0,4 %	3160,48	819670,41
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	819670,41 X 2,234		1831143,7
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1831143,696 X 2 %	36622,874	1867766,6
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		224132
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			2091898

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
Субподрядчик
Договор №25 от 01.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы

Наименование обьекта: Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол.ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар Жырау-Жарокова-Жандосова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0147-7-3	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м яма	439	1328,03	-	583007	-	341278	4,18	1837				
				602,63	-	264557	-	129	-	-				
2	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м шт	439	905,06	250,98	397321	110178	365368	3,4	1493				
				584	61,17	256378	26853	129	0,26	113				
3	С143012-38	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м шт	409	2030	-	830270	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	С143012-45	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с	30	649	-	19470	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143012-45	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м шт	30	649 -	- -	19470 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			1830069 520935	110178 26853			3330 113

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			1830068,241
Накладные расходы			706645,86
Ненормируемые и непредвиденные затраты			152202,86
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			2688917
Итого с временными зданиями и сооружениями	2688916,968 X 1,2 %	32267,004	2721184
Итого с зимними удорожаниями	2721183,972 X 2,34 %	63675,705	2784859,7
Итого с затратами на выслугу лет	2721183,972 X 1 %	27211,84	2812071,5
Итого с затратами на доп. отпуска	2721183,972 X 0,4 %	10884,736	2822956,3
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2822956,253 X 2,234		6306484,3
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	6306484,269 X 2 %	126129,685	6432614
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		771914
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			7204528

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Балко-строй

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор №25 от 01.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы

Наименование обьекта: Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол.ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар Жырау-Жарокова-Жандосова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ == Обратная засыпка								
17	Е01-01-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки, в т.ч. для засыпки пустот после демонтажа каналов и камер м3	2637,58	45,68	43,49	120490	114705	37860	0,01	39
				2,15	12,65	5672	33359	97	0,04	114
18	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	5143,26	202,86	202,86	1043362	1043362	208672	-	-
				-	40,57	-	208672	100	0,85	4382
20	Е01-01-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	527,51	154,22	-	81350	-	91925	1,12	590
				154,22	-	81350	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2110,06	7,45	7,45	15723	15723	4952	-	-
				-	2,42	-	5105	97	0,01	20
		м3								
22	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2110,06	24,78	5,19	52283	10959	40085	0,12	262
				19,58	-	41324	-	97	-	-
		м3								
23	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2110,06	16,16	13,8	34099	29113	10274	0,01	30
				1,86	3,16	3931	6661	97	0,01	30
		м3								
		==БЕСКАНАЛЬНАЯ И КАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ==								
41	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	4,69	138118,84	56798,21	647777	266384	570965	359,61	1687
				72191,25	21455,55	338577	100627	130	104,79	491
		т								
79	Е0124-13-2	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	18	1393,53	736,63	25083	13259	17656	3,17	57
				577,01	177,5	10386	3195	130	0,72	13
		компл								
136	Ц0108-281-3	-Раскатка ленты маркировочной	2,48	7288,15	4211,3	18075	10444	9563	18,4	46
		км		3053,25	802,72	7572	1991	100	4,66	12
		==СИСТЕМА ОДК==								
151	Ц0108-409-2	-Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	56	165,68	83,95	9278	4701	4148	0,33	19
				56,93	21,04	3188	1178	95	0,12	7
		м								
152	С130804-29	-Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметр 50 мм	0,056	86200	-	4827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
153	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	100	42,9	3,68	4290	368	3223	0,17	17
				33,12	0,81	3312	81	95	-	-
		м								
		==ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ==								
220	Е0107-61-1	-Демонтаж каналов и опорных подушек	89,2	1040,92	519,28	92850	46320	87602	3,06	273
				521,64	179,85	46530	16043	140	0,69	62
		м3								
225	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	89,2	31,17	31,17	2780	2780	1946	-	-
				-	21,82	-	1946	100	0,46	41
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е010333-А30-1	Транспорт мусора строительного	89,2	202,86	202,86	18095	18095	3619	-	-
		т		-	40,57	-	3619	100	0,85	76
		== РАЗНЫЕ РАБОТЫ ==								
227	Е0125-122-1-	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	49	1475,42	1007,08	72296	49347	36210	1,1	54
		шт		235,46	380,36	11538	18638	120	2,44	119
228	Е0125-122-2-	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	9	1868,56	1248,91	16817	11240	8328	1,41	13
		шт		300,15	470,92	2701	4238	120	3,01	27
229	Е0125-122-3-	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4	1939,91	1302,03	7760	5208	3850	1,46	6
		шт		310,5	491,62	1242	1966	120	3,15	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2267234	1642007			3092
			Тенге			557324	407319			5407

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			2267233,149
Накладные расходы			1140878
Ненормируемые и непредвиденные затраты			204486,71
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3612597,9
Итого с временными зданиями и сооружениями	3612597,906 X 1,2 %	43351,175	3655949,1
Итого с зимними удорожаниями	3655949,081 X 2,34 %	85549,208	3741498,3
Итого с затратами на выслугу лет	3655949,081 X 1 %	36559,491	3778057,8
Итого с затратами на доп. отпуска	3655949,081 X 0,4 %	14623,796	3792681,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	3792681,576 X 2,234		8472850,6
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	8472850,641 X 2 %	169457,013	8642308
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1037077
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			9679385

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: