Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12,
код учреждения3713751 БИН 040740002533

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17 БИН 940740000076

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар жырау-Жарокова-Жандосова

Договор № 25 от 01.04.2013г.

С П Р А В К А № 5 за октябрь 2013 г.
остоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№ 25	01.04.2013				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
	С начала годапо отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-7(север)в квартале улиц Ауэзова-Бухар жырау-Жарокова-Жандосова	**120 829 229**	**9 046 486**	**48 688 652**	**3 781 549**					**1 085 578**	**10 132 064**
ИТОГО	**120 829 229**	**9 046 486**	**48 688 652**	**3 781 549**					**1 085 578**	**10 132 064**

Подрядчик
ТОО "Дала " _____
«___»_____2013 г.

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
_____
«___»_____2013 г.

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 25 от 01.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы

Наименование объекта: Зона АО"АлТС"Участок трассы ТМ2 от 1КЗ-21 до УРСол.ТК-КЗБ-7(север) в квартале улиц Ауэзова-Бухар Жырау-Жарокова-Жандосова.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ковер наземный КН1-КН10 /10шт/==								
28	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5 м3	0,8	5460,03	75,91	4368	61	213	1,55	1
				225,11	28,67	180	23	105	0,14	-
29	Е0107-1-1	-Укладка опорной подушки шт	10	347,4	226,83	3474	2268	2775	0,75	7
				120,58	77,64	1206	776	140	0,29	3
30	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Плиты опорные ОП-6 из тяжелого бетона класса В15 м3	0,7	28288	-	19802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,15	256	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т	0,5	21639,87	12787,24	10820	6394	7101	48,88	24
				8694	4830,87	4347	2415	105	23,6	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен из бетона В15	1,5	6780,84	99,59	10171	149	948	3,52	5
		м3		564,08	37,63	846	56	105	0,18	-
34	Е0106-20-1	-Засыпка песка в ковер	1,45	1631,31	314,95	2368	457	603	2,04	3
		м3		276,86	118,98	402	173	105	0,58	1
35	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	13,94	251,62	4,39	3508	61	734	0,24	3
		м2		42,95	1,66	599	23	118	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			54549	9390			45
			Тенге			7580	3467			16

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			54548,587
Накладные расходы			12373,55
Ненормируемые и непредвиденные затраты			4015,35
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			70937,49
Итого с временными зданиями и сооружениями	70937,485 X 1,2 %	851,25	71788,74
Итого с зимними удорожаниями	71788,735 X 2,34 %	1679,856	73468,59
Итого с затратами на выслугу лет	71788,735 X 1 %	717,887	74186,48
Итого с затратами на доп. отпуска	71788,735 X 0,4 %	287,155	74473,63
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	74473,633 X 2,234		166374,1
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	166374,096 X 2 %	3327,482	169701
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		20364
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			190065

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех. надзор АЛИМБЕКОВ О.Ы.

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 25 от 01.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы

Наименование объекта: Зона АО"АлТС"Участок трассы ТМ2 от 1КЗ-21 до УРСол.ТК-КЗБ-7(север) в квартале улиц Ауэзова-Бухар Жырау-Жарокова-Жандосова.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Запорная арматура										
80	Е0124-13-3	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	4	1500,87	764,67	6003	3059	4273	3,51	14		
		компл		641,7	180,09	2567	720	130	0,75	3		
		==СИСТЕМА ОДК==										
149	Ц0111-350-9	-Установка импульсного рефлектомера"Рейс-105Р"	1	3037,56	6,24	3038	6	2205	16,1	16		
		шт		2447,78	2,59	2448	3	90	0,02	-		
155	Ц0111-350-8	-Установка терминала	10	2280	8,06	22800	81	17303	12,65	127		
		шт		1919,93	2,59	19199	26	90	0,02	-		
		СНОС ДЕРЕВЬЕВ										
237	Е0147-7-3	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	26	1328,03	-	34529	-	20212	4,18	109		
		яма		602,63	-	15668	-	129	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	26	905,06	250,98	23532	6525	21639	3,4	88
		шт		584	61,17	15184	1590	129	0,26	7
239	С143012-38	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	26	2030	-	52780	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		== ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ==								
		== Тип 2==								
243	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1621,2	121,79	20,5	197450	33233	28460	0,05	78
		м2		7,37	5,83	11951	9448	133	0,02	34
244	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=15	-Добавлять до толщины слоя 27см	1621,2	117,18	-	189972	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
245	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1621,2	387,54	17,65	628280	28621	27276	0,04	63
		м2		6,83	5,82	11074	9434	133	0,02	33
246	Е0127-54-6	-Добавить до толщины 10см.	1621,2	270,87	-	439139	-	149	-	1
		м2		0,07	-	112	-	133	-	-
247	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2184,5	446,96	17,65	976382	38566	36753	0,04	84
		м2.		6,83	5,82	14922	12712	133	0,02	44
248	Е0127-54-1	-Добавить до толщины 5см.	2184,5	105,07	-	229528	-	67	-	-
		м2		0,02	-	50	-	133	-	-
		== Тротуар ==								
252	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	499,5	395,15	18,41	197377	9195	8114	0,04	22
		м2		7,45	4,76	3722	2378	133	0,02	8
253	Е0127-48-3 т.ч. п1.37 К=6	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /толщ. 12см	499,5	334,62	-	167143	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	499,5	366,45	-	183041	-	18909	0,17	83
		м2		28,46	-	14217	-	133	-	-
255	Е0127-55-2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	499,5	57,09	-	28517	-	3041	0,03	13
		м2		4,58	-	2286	-	133	-	-
257	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	114,1	453,26	7,63	51717	870	19273	0,8	92
		м		124,98	2,02	14260	231	133	0,01	1
258	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Камни бетонные бортовые М-300	4,03	26700	-	107668	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
259	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Камни бетонные бортовые М-300	4,03	-26700	-	-107668	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
260	С2-13/1	-Компенсационное восстановление деревьев	1	-138322,65	-	-138323	-	-	-	-
		тг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3292905	120155			789
			Тенге			127662	36541			130

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			3292904,73
Накладные расходы			207673,02
Ненормируемые и непредвиденные затраты			210034,71
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3710612,5
Итого с временными зданиями и сооружениями	3710612,457 X 1,2 %	44527,349	3755139,8
Итого с зимними удорожаниями	3755139,806 X 2,34 %	87870,271	3843010,1
Итого с затратами на выслугу лет	3755139,806 X 1 %	37551,398	3880561,5
Итого с затратами на доп. отпуска	3755139,806 X 0,4 %	15020,559	3895582
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	3895582,034 X 2,234		8702730,3
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	8702730,264 X 2 %	174054,605	8876784,9
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1065214,1
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			9941999,0

ЗАКАЗЧИК :

ТОО «Бэлко-строй»

ПОДРЯДЧИК: