Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____ А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 2 от "27" мая 2010 г.

Поставщик **ТОО "Стройальянс НС"**
РНН и адрес поставщика **620200213397 г.Астана, пр-т Республики, д.20, кв.1 БИН 020240003986 КОд 17**
Регистрационный номер свидетельства: Серия **62001** № **0001749** от **07/11/2009 г.**
ИИК поставщика: **011467072** в **ф-л АО "БанкЦентрКредит" г. Астана** БИК **195301723**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № **96-ЦУКС** от **19.04.2010 г.**
Условия оплаты по договору (контракту) **Безналичный расчет**
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) **РК, Павлодарское отд. дороги на ст. Ерейментау**
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления _____
Товаро- транспортная накладная № _____ от _____
Грузоотправитель _____
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель _____
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель **АО "НК"Казахстан темир жолы"**
РНН и адрес покупателя **620100210058 г. Астана, ул. Кунаева, 6**
ИИК покупателя: **000421646** в **АРФ АО "Народный банк Казахстана"** БИК **195301603**

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (масса)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Став	Сумма		Став	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт служебно-бытового комплекса	тг	.000	0.00	3 031 034.82	12	363 724.18	3 394 759.00	---	---
Всего по счету					3 031 034.82		363 724.18	3 394 759.00		-----

Директор
_____ /Нуржанов К. Т./
(Ф. И. О., подпись)

Главный бухгалтер
_____ /Есмаганбетова З.К./
(Ф. И. О., подпись)

М. П.
"Стройальянс НС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Гл. бухгалтер
(должность)
_____ /Есмаганбетова З.К./
(Ф. И. О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт служебно-бытового комплекса филиала АО "НК КТЖ"-
"Павлодарское отделение дороги" на станции Ерейментау

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№96-ЦУКС	19.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:											
в том числе за месяц		**3 031 035**								**363 724**	**3 394 759**
в том числе оборудование											
Всего к оплате:	**3 394 759**	**(три миллиона триста девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) тенге**									

Заказчик:

Главный инженер филиала АО "НК" КТЖ"-
"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Карсакбаев Б.С. _____

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройальянс-НС"

Нурманов К.Т. _____

Наименование строй Капитальный ремонт служебно бытового вагончика филиала Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Павлодарское отделение дороги» на станции Ерейментау

А К Т
приемки выполненных работ за май 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	87	116.63	10.56	10147	919	11529	0.70	61
		1м2		106.07	1.67	9228	145	123	0.01	1
2	Е0162-36-4	Очистка стен и откосов от старой побелки и покраски	1105	37.04	--	40929	--	42975	0.26	284
		м2		37.04	--	40929	--	105	--	--
3	Е0162-36-4	Очистка потолка от старой побелки	388	37.04	--	14372	--	15090	0.26	100
		м2		37.04	--	14372	--	105	--	--
10 4	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок	52	190.73	28.53	9918	1484	10411	1.14	60
		м2		162.20	4.64	8434	241	120	0.04	2
?11 5	Е0155-9-7	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	30	1234.34	53.03	37030	1591	12344	2.34	70
		м2		339.71	8.98	10191	269	118	0.05	1
12 6	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60	319.60	5.08	19176	305	9906	0.85	51
		м2		156.03	1.21	9362	73	105	0.06	4
27 7	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	65	270.90	23.78	17609	1546	16646	1.65	108
				247.12	8.98	16063	584	100	0.04	3

28	8	[illegible]	Установка оконных блоков из ПХВ профилей 1,2 этажа	60.3	173.18	11.43	10312	1313	11130	1.08	65	
			м2		175.10	7.73	10558	466	120	0.04	2	
29	9	С12061-184	Блоки оконные 1,2 этажа из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	60.3	11500.00	--	693450	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
30	10	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок	34	77.13	0.47	2623	16	1027	0.16	5	
			м		25.09	0.09	853	3	120	--	--	
31	11	СЛимцена	Подоконники пластиковые	34	2200.00	--	74800	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
					Фасад.Кровля							
123	12	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	300	29.02	2.02	8706	606	8778	0.17	52	
			м2		27.00	0.32	8100	96	107.1	--	1	
124	13	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	300	384.32	5.68	115295	1703	11388	0.17	50	
			м2		29.76	2.14	8929	641	119	0.01	3	
125	14	СПрайс-лист	Бикрост ХКП	345	157.00	--	54165	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
126	15	СПрайс-лист	Бикрост ХПП	345	127.00	--	43815	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
127	16	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	300	358.97	192.06	107692	57619	88212	1.11	334	
			1м2		166.91	72.15	50073	21645	123	0.40	121	
128	17	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	300	164.02	19.93	49206	5978	16885	0.28	84	
			м2		39.85	7.45	11954	2235	119	0.04	11	
129	18	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	10500	5.62	0.18	58965	1838	2362	--	11	
			м2		0.13	0.06	1328	656	119	--	4	

130			теплоизоляционных материалов									
			м2		37.19	0.34	13240	114	119			1
131	20	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	122	27.10	--	3306	--	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--	--
132	21	С010333-А18 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	122	127.20	--	15518	--	3104	0.53	65	
			т		25.44	--	3104	--	100	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге		1500177	~~1619943~~	80670			1597	
				Тенге			236127	28730			166	
			Стоимость общестроительных работ - см = 1,239123	Тенге	1845 411		1619943					
			Материалы -	Тенге			131456					
			Всего заработная плата - см = 1,014	Тенге	187 1247			264857.00				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			940129					
			Местные материалы - см = 1,82323	Тенге	34 11714		349653					
			Транспортные расходы -	Тенге			15518					
			Накладные расходы - см = 1,02	Тенге	347 9948		303792					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152	
			Сметная заработная плата в Н.Р. - см = 0,8710	Тенге	30 31 035			45569.00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115424					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - с НДС 12%	Тенге	3399759		2039159					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1915	
			Сметная заработная плата -	Тенге				310426.00				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2039159					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1915	
			Сметная заработная плата -	Тенге				310426.00				

Заказчик: «КТЖ» ҰК» АҚ АО «НК «КТЖ» ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 5

ЦУК Берекенулов

Подрядчик: «Стройальянс НС» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Директор ТОО Нуржанов К.Т

СЧЕТ-ФАКТУРА №4 от 17 июня 2010 г. (1)

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(2)
ИН и адрес поставщика	620 200 213 397 г.Астана, пр.Республики, д.20, кв. 1	(2а)
Данные о постановке на учет по НДС	свидетельство: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г. БИН 020 240 003 986	
Расчетный счет поставщика	KZ978560000000093501 в филиале АО "БанкЦентрКредит" г.Астана, БИК KCJBKZKX	(2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	№96-ЦУКС от 19.04.2010 г.	(3)
Условия оплаты по договору (контракту)		(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		(4)
Поставка товаров осуществлена по доверености	№ от	(5)
Способ отправления		(6)
Товарно-транспортная накладная	№ от	(7)
Грузоотправитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(8)
Грузополучатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(9)
Покупатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(10)
ИН и адрес покупателя	620 100 210 058 АО г.Астана ул.Кунаева, 6	(10а)
Расчетный счет покупателя	KZ376010111000018002 в АРФ "Народный Банк Казахстана" БИК HSBKKZKX, КБЕ 16	(10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт служебно-бытового комплекса филиала АО "НК ҚТЖ"- "Павлодарское отделение дороги" на станции Ерейментау	шт	1	3 719 477	3 719 477	12%	446 337	4 165 814		
	Всего по счету:				3 719 477	12%	446 337	4 165 814		

Руководитель организации
Нуржанов К.Т.

Главный бухгалтер организации
Есмаганбетова З.К.
(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Нуржанов К.Т.

Принял (ответственное лицо заказчика)
21.06.2010 г
(Ф.И.О.,подпись)

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт служебно-бытового комплекса филиала АО "НК КТЖ"-
"Павлодарское отделение дороги" на станции Ерейментау

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№96-ЦУКС	19.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:											
в том числе за месяц		**3 719 477**								**446 337**	**4 165 814**
в том числе оборудование											
Всего к оплате:	**4 165 814**	**(четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч восемьсот четырнадцать) тенге**									

Заказчик: **Главный инженер филиала АО "НК" КТЖ"-**
"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Карсакбаев Б.С.

Подрядчик: **Директор ТОО "Стройальянс-НС"**

Нуржанов К.Т.

Заказчик: АО "НК КТЖ"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс"
Наименование строй: Капитальный ремонт здания служебно-бытового комплекса станции Ерымантау

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0115-64-4	Шпаклевка поверхностей потолков ветонитом м2	388	122,50	4,93	47531	1911	48598	0,64	247
				117,43	1,86	45561	723	105	0,01	4
5	С143002-56	Смесь ветонит кг	931,2	37,00	--	34454	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	388	312,25	2,82	121155	1096	38469	0,56	219
				93,41	1,01	36245	393	105	--	2
7	Е0115-64-3	Шпаклевка поверхностей стен и откосов-ветонит м2	841	89,20	4,29	75015	3606	76319	0,52	440
				84,79	1,64	71308	1377	105	0,01	7
8	С143002-56	Смесь ветонит кг	2018,4	37,00	--	74681	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	400	293,43	2,63	117370	1050	31824	0,45	179
				74,78	0,99	29914	395	105	--	2
11	Е0155-9-7	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих м2	10	1234,34	53,03	12343	530	4115	2,34	23
				339,71	8,98	3397	90	118	0,05	--

12	Е0112-01-3	Оштукатуривание ранее оштукатуренных поверхностей известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2		156,03	1,21	3121	24	105	0,06	1
13	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	42	668,23	7,91	28065	332	15993	2,06	86
				359,66	2,99	15106	125	105	0,01	1
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	68	217,02	12,44	14758	846	5412	0,41	28
				60,03	4,67	4082	318	123	0,02	2
~~21~~	~~Е0110-92-1~~	~~Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2~~ м2	~~58~~	~~392,85~~	~~24,17~~	~~22785~~	~~1402~~	~~11729~~	~~0,96~~	~~56~~
				~~160,30~~	~~8,22~~	~~9297~~	~~477~~	~~120~~	~~0,04~~	~~2~~
~~22~~	~~С12061-191~~	~~Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные~~ м2	~~58~~	~~18600,00~~	~~--~~	~~1078800~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
				~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
23	Е0110-90-2	Установка металлических дверей 2,2х1,3 с кодовым замком, огрунтованные и окрашенные м2	7,5	379,71	40,10	2848	301	2954	1,71	13
				313,09	15,16	2348	114	120	0,07	1
24	С12022-1	Двери металлические 2,2х1,3 с кодовым замком огрунтованные и окрашенные шт	7,5	12952,00	--	97140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	3	473,18	23,43	1420	70	658	1,05	3
				175,10	7,73	525	23	120	0,04	--
29	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2	3	11500,00	--	34500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

33	E0165-4-3	Демонтаж унитазов на сливной арматуре компл	[illegible]	138,13	1,04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	E0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной компл	2	161,43	4,65	323	9	403	0,99	2
				156,78	0,72	314	1	128	0,01	--
48	E0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм м	156	109,47	1,00	17077	156	21691	0,49	77
				108,47	0,16	16921	25	128	--	--
49	E0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 32 мм м	39	109,47	1,00	4269	39	5423	0,49	19
				108,47	0,16	4230	6	128	--	--
50	E0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм шт	4	309,45	7,95	1238	32	1550	1,91	8
				301,50	1,26	1206	5	128	0,01	--
51	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	156	768,12	9,94	119827	1550	15778	0,43	67
				75,30	3,71	11747	579	128	0,02	3
53	E0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	4	521,42	49,05	2086	196	1598	1,69	7
				292,39	19,69	1170	79	128	0,09	--
54	C130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	6880,00	--	27520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	8	285,00	--	2280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	E0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм 1кран	2	108,35	13,85	217	28	256	0,54	1
				94,50	5,40	189	11	128	0,02	--
57	E0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм 1кран	1	10292,87	28,86	10293	29	246	1,04	1
				181,13	11,25	181	11	128	0,05	--
58	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	103	668,23	7,91	68827	815	39221	2,06	212

59	Е0115-64-3	Шпаклевка поверхностей откосов ветонитом м2	103	89,30 84,79	4,39 1,64	9187 8733	444 169	9347 105	0,84 0,01	84 1
60	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для финишной отделки поверхности на гипсовой основе кг	247,2	37,00 --	-- --	9146 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	103	293,43 74,78	2,63 0,99	30223 7703	270 102	8195 105	0,45 --	46 1
62	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 32 мм 1шт	7	521,42 292,39	49,05 19,69	3650 2047	343 138	2796 128	1,69 0,09	12 1
63	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	7	584,00 --	-- --	4088 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	30	65,51 25,88	-- --	1965 776	-- --	994 128	0,14 --	4 --
65	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	30	197,20 181,24	15,96 2,52	5916 5437	479 76	7056 128	1,21 0,02	36 1
66	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВт	29,4	4350,80 124,72	42,11 14,96	127913 3667	1238 440	5256 128	0,78 0,07	23 2
67	Е0109-45-3	Монтаж металлопластиковых перегородок с двумя дверями м2	3	1111,24 1066,05	35,04 11,67	3334 3198	105 35	2910 90	5,73 0,05	17 --
68	СЛимцена	Металлопластиковые перегородки м2	3	9500,00 --	-- --	28500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм м	12	116,90 115,09	1,81 0,29	1403 1381	22 3	1772 128	0,75 --	9 --

		м		88,49	4,45	1063	53	138	0,04	
76	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	285	3,69	--	1052	--	1136	0,03	7
		м		3,69	--	1052	--	108	--	--
77	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки АППВ 2,5х2	285	24,84	--	7079	--	7646	0,15	43
		м		24,84	--	7079	--	108	--	--
78	С151607-152	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,285	9140,00	--	2605	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	48	29,35	2,80	1409	134	1400	0,18	9
		шт		26,55	0,45	1274	22	108	--	--
80	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	54	8,42	--	455	--	491	0,06	3
		шт		8,42	--	455	--	108	--	--
84	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	44	70,00	--	3080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков ОЩВ-12 с автоматами	2	748,66	50,03	1497	100	1326	3,45	7
		шт		595,13	18,84	1190	38	108	0,09	--
86	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	2	9460,00	--	18920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	СЛимцена	Автомат 15А	18	700,00	--	12600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	298	5,64	0,19	1681	57	2005	0,04	11
		1м		5,45	0,02	1624	6	123	--	--
99	Е0157-19-2	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 10 м2	180	527,14	1,66	94885	299	18256	0,52	93

103	E0146-39-5	Разборка облицовки стен из декоративных панелей	96	150,04	6,78	14404	651	14000	0,87	83
		м2		143,26	2,57	13753	247	100	0,01	1
104	E0134-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций	90	624,80	40,03	56232	3602	51302	3,45	311
		м2		584,78	15,25	52630	1373	95	0,07	7
105	E0134-60-15	Облицовка каркасов потолков плитами Армстронг	90	198,15	5,64	17833	507	18394	1,20	108
		м2		192,51	2,14	17326	192	105	0,01	1
106	C11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	92,7	1070,00	--	99189	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Фасад.Кровля						
164	E0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	130	63,63	0,09	8272	11	11118	0,34	45
		м		61,07	0,02	7938	3	140	--	--
165	E0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	218	25,16	0,05	5485	11	5052	0,14	31
		м2		22,05	0,02	4807	4	105	--	--
174	E0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	60	109,47	1,00	6568	60	8343	0,49	30
		м		108,47	0,16	6508	10	128	--	--
175	E0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	45	829,28	17,65	37318	794	7028	0,64	29
		м		115,40	6,61	5193	298	128	0,03	1
176	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	30	116,90	1,81	3507	54	4431	0,75	23
		м		115,09	0,29	3453	9	128	--	--
177	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	30	883,20	12,93	26496	388	3584	0,50	15
		м		88,49	4,84	2655	145	128	0,02	1

178	[illegible]	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм м	[illegible]	[illegible]	87,17	0,20	1918	4	128	--	--
180	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм м	14	51,07	0,69	715	10	905	0,33	5
				50,38	0,11	705	2	128	--	--
181	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	14	374,70	5,24	5246	73	1269	0,39	5
				68,83	1,97	964	28	128	0,01	--
182	E0165-3-2	Демонтаж вентиля шт	3	81,18	0,18	244	1	311	0,46	1
				81,00	0,02	243	--	128	--	--
183	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	3	521,42	49,05	1564	147	1198	1,69	5
				292,39	19,69	877	59	128	0,09	--
184	C130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	3	483,00	--	1449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
185	E0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм шт	4	309,45	7,95	1238	32	1550	1,91	8
				301,50	1,26	1206	5	128	0,01	--
189	E0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	18	145,63	3,27	2621	59	3292	0,85	15
				142,36	0,52	2562	9	128	--	--
190	E0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	18	732,58	13,23	13186	238	3274	0,81	14
				137,14	4,95	2468	89	128	0,02	--
195	E0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного 1м2	218	224,47	2,06	48934	449	12989	0,32	71
				47,99	0,45	10462	98	123	--	--
196	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	218	330,00	18,45	71940	4022	18024	0,42	91
				60,29	6,93	13144	1510	123	0,03	7

197	E0111-18-4	Добавлять на каждые 8 мм изменения толщины бетонных покрытий м2		1,94	0,31	1698	272	123		1
199	E0152-12-2	Водоотлив из подвала электрическими /механическими/ насосами м3	350	12,35	2,22	4323	777	3855	0,07	25
				10,13	0,36	3546	126	105	--	1
203	E0106-1-20	Устройство фундаментов и крыльца бетонных м3	8,2	8587,18	389,15	70415	3191	5632	3,24	27
				507,15	147,01	4159	1206	105	0,72	6
204	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов м2	6	432,97	8,93	2598	54	204	0,16	1
				25,42	3,35	152	20	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	1840914	440912	2942497	33647			3053
			Тенге			514460	11925			61
		С коэффициентом 1,2301279	Тенге	2264562		3619633				
		С коэффициентом 1,014	Тенге	2296266		3670308				
		С коэффициентом 1,82323	Тенге	4186621		6691816				
		С коэффициентом 1,02	Тенге	4270353		6825652				
		С понижающим коэффициентом 0,8710	Тенге	3719477		5945143				
		С НДС 12%	Тенге	4165814		6658560				
		ИТОГО	Тенге			6658560				

Заказчик

Позиция № 21,22 исключены

Подрядчик

"Стройальянс НС"

СЧЕТ-ФАКТУРА №6 от 30 июня 2010 г. (1)

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"	(2)
РНН и адрес поставщика	620 200 213 397 г.Астана, пр.Республики, д.20, кв. 1	(2а)
Св-во о постановке на учет по НДС	свидетельство: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г. БИН 020 240 003 986	
ИИК поставщика	KZ 978 560 000 000 093 501 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX	(2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	№96-ЦУКС от 19.04.2010 г.	(3)
Условия оплаты по договору (контракту)	Безналичный расчет	(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	РК, Г. Астана	(4)
Поставка товаров осуществлена по доверености		(5)
Способ отправления		(6)
Товарно-транспортная накладная		(7)
Грузоотправитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(8)
Грузополучатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(9)
Покупатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(10)
РНН и адрес покупателя	620 100 210 058 АО г.Астана ул.Кунаева, 6	(10а)
ИИК покупателя	KZ 376 010 111 000 018 002 в "Народный Банк Казахстана" БИК HSBKKZKX БИН 020540003431	(10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт служебно-бытового комплекса филиала АО "НК КТЖ"- "Павлодарское отделение дороги" на станции Ерейментау	шт	1	**5 471 641**	**5 471 641**	12%	**656 598**	**6 128 239**		
Всего по счету:					**5 471 641**	12%	**656 598**	**6 128 239**		

Руководитель организации

Нуржанов К.Т.

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Нуржанов К.Т.

Принял (ответственное лицо заказчика)

(Ф.И.О.,подпись)

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт служебно-бытового комплекса филиала АО "НК " ҚТЖ"-
"Павлодарское отделение дороги" на станции Ерейментау

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№96-ЦУКС	19.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	**12 222 153**										
в том числе за месяц		**5 471 641**								**656 598**	**6 128 239**
в том числе оборудование											
Всего к оплате:	**6 128 239**	**(Шесть миллионов сто двадцать восемь тысячи двести тридцать девять) тенге**									

Заказчик: **Главный инженер филиала АО "НК" ҚТЖ"-**
"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Рысбеков У.А.

Подрядчик: **Директор ТОО "Стройальянс НС"**

Нуржанов К.Т.

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование строй: Капитальный ремонт служебно-бытового комплекса филиала Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Павлодарское отделение дороги» на станции Ерейментау

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	375	293.43	2.63	110034	984	29835	0.45	168
				74.78	0.99	28044	370	105	--	2
12	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	24	319.60	5.08	7671	122	3963	0.85	20
				156.03	1.21	3745	29	105	0.06	2
14	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	420	17.38	0.93	7300	391	8570	0.11	48
				16.45	0.14	6909	59	123	--	1
15	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	300	934.88	5.94	280463	1782	25610	0.44	132
				67.28	2.13	20183	638	123	0.01	3
17	Е0157-20-1	Устройство покрытий из керамогранитных плиток на мастике 1м2	68	1699.37	5.84	115557	397	16707	1.22	83
				198.83	0.92	13520	63	123	0.01	1
18	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных 1м	35	76.60	2.26	2681	79	2160	0.29	10
				49.84	0.34	1744	12	123	--	--
19	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	3.5	1350.00	--	4725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов с наличниками	56	158.38	23.78	8869	1332	8040	0.91	51
		м2		134.60	8.98	7538	503	100	0.04	2
21	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	58	392.85	24.17	22785	1402	11729	0.96	56
		м2		160.30	8.22	9297	477	120	0.04	2
22	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	58	18600.00	–	1078800	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0110-90-2	Установка металлических дверей 2,2х1,3 с кодовым замком, огрунтованные и окрашенные	3.94	379.71	40.10	1496	158	1552	1.71	7
		м2		313.09	15.16	1234	60	120	0.07	–
24	С12022-1	Двери металлические 2,2х1,3 с кодовым замком огрунтованные и окрашенные	3.94	~~25100.00~~ 12 952	–	~~98894~~ 51031	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	3	473.18	23.43	1420	70	658	1.05	3
		м2		175.10	7.73	525	23	120	0.04	–
29	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	3	11500.00	–	34500	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0110-90-2	Демонтаж металлического дверного блока	5.75	379.71	40.10	2183	231	2265	1.71	10
		м2		313.09	15.16	1800	87	120	0.07	–
92	Ц0108-593-1 0	Светильник НП29-100 на 2 лампы	4	133.20	4.10	533	16	436	0.71	3
		шт		114.00	0.70	456	3	95	–	–
93	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	4	214.00	–	856	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
94	С151706-11	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	8	39.00	–	312	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
96	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1	40.78	0.50	41	1	44	0.26	–
		шт		40.28	0.09	40	–	108	–	–
101	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	150	178.36	0.09	26754	14	2793	0.09	14
		1м		15.12	0.02	2268	3	123	–	–
107	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	20	354.14	7.64	7083	153	7510	2.14	43
		шт		346.50	1.19	6930	24	108	0.01	–
108	С151702-24	Светильники под армстронг	20	2940.00	–	58800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
109	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	40	17.00	–	680	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
110	Е0134-56-2	Устройство каркасов акустических конструкций стен и откосов из деревянных брусков для декоративных панелей с огнезащитой	200	774.22	5.59	154844	1118	83585	2.45	490
		м2		395.89	2.14	79178	427	105	0.01	2
111	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен и откосов декоративными панелями	200	1534.74	7.66	306949	1533	33217	0.98	196
		м2		155.25	2.92	31050	585	105	0.01	3
112	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	29	9.32	0.23	270	7	286	0.06	2
		шт		9.09	0.05	264	1	108	–	–
113	Е0167-15-2	Монтаж люстры из 3 ламп	13	164.41	0.59	2137	8	2301	1.04	14
		шт		163.82	0.09	2130	1	108	–	–
114	СЛимцена	Люстры из 3 ламп	13	5500.00	–	71500	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	39	19.00	–	741	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
141 140	Е0157-2-9	Разборка бетонного покрытия отмостки	85	92.21	41.18	7838	3500	6891	0.38	33
		1м2		51.03	14.88	4338	1265	123	0.09	7
158 157	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий парапетных отливов из листовой оцинкованной стали	24	739.16	1.55	17740	37	5049	1.12	27
		м2		176.21	0.59	4229	14	119	–	–
164 163	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	130	63.63	0.09	8272	11	11118	0.34	45
		м		61.07	0.02	7938	3	140	–	–
173 172	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен и отковос декоративными панелями	13	1534.74	7.66	19952	100	2159	0.98	13
		м2		155.25	2.92	2018	38	105	0.01	–
193 192	Е0110-90-2	Установка металлической двери 2,1х0,9	8	379.71	40.10	3038	321	3151	1.71	14
		м2		313.09	15.16	2505	121	120	0.07	1
194 193	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	4	25100.00	–	100400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
205 204	Е0154-9-5	Устройство перекрытий крыльца по деревянным балкам	14	6791.99	16.03	95088	224	3624	1.42	20
		м2		213.17	2.57	2984	36	120	0.03	–
206 205	Е0110-11-5	Устройство перекрытий крыльца с укладкой балок и изоляцией	14	1826.15	57.65	25566	807	4800	1.69	24
		м2		263.93	21.77	3695	305	120	0.11	1
207 206	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	1.5	5450.00	–	8175	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
208 207	Е0110-14-1	Установка стропил	0.72	21903.70	417.85	15771	301	3512	25.42	18
		м3		3907.13	157.50	2813	113	120	0.78	1
209 208	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	14	222.05	3.72	3109	52	725	0.29	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42.95	0.59	601	8	119	0.01	–
210 209	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0.72	599.34	35.14	432	25	134	0.90	1
		м3		142.31	13.23	102	10	120	0.07	–
211 210	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	14	21.41	1.14	300	16	98	0.03	–
		м2		5.38	0.42	75	6	120	–	–
212 211	E0158-17-3	Устройство покрытия из профилированного листа	18	153.47	1.03	2763	19	1983	0.58	10
		м2		92.43	0.16	1664	3	119	–	–
213 212	C11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0.0031	525600.00	–	1629	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
214 213	E0134-62-1	Устройство каркаса под обшивку потолка	14	624.80	40.03	8747	560	8820	3.45	48
		м2		584.78	15.25	8187	214	105	0.07	1
215 214	C12031-105	Комплект деталей подвески потолков	14	773.00	–	10822	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
216 215	E0134-60-13	Облицовка каркасов потолков тамбура пластиком	14	1247.83	1.50	17470	21	2397	0.97	14
		м2		162.50	0.56	2275	8	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	2708127		~~2755986~~	~~15790~~			~~1619~~
			Тенге			~~260280~~	~~5509~~			~~31~~
		С коэффициентом 1,23012 1,19	Тенге	3331346		~~3390202~~				
		С коэффициентом 1,014	Тенге	3377985		~~3437665~~				
		С коэффициентом 1,82323	Тенге	6158845		~~6267653~~				
		С коэффициентом 1,02	Тенге	6282022		~~6393006~~				
		С понижающим коэффициентом 0,871	Тенге	5471641		~~5568308~~				
		С НДС 12%	Тенге	6128238		~~6236505~~				
		ИТОГО	Тенге			~~6236505~~				

Заказчик

"Стройальянс НС"

Подрядчик

ГУКС 5 Березнуцкий А.К.

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____ А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 7 от "28" июля 2010 г.

Поставщик **ТОО "Стройальянс НС"**
РНН и адрес поставщика **620200213397 г.Астана, пр-т Республики, д.20, кв.1 БИН 020240003986 КОд 17**
Регистрационный номер свидетельства: Серия **62001** № **0001749** от **07/11/2009 г.**
ИИК поставщика: **KZ978560000000093501** в **ф-л АО "БанкЦентрКредит" г. Астана** БИК **KCJBKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № **96-ЦУКС** от **19.04.2010 г.**
Условия оплаты по договору (контракту) **Безналичный расчет**
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) **РК, Павлодарское отд.дороги на ст. Ерейментау**
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления _____
Товаро- транспоортная накладная № _____ от _____
Грузоотправитель _____
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель _____
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель **АО "НК"Казакстан темір жолы"**
РНН и адрес покупателя **620100210058 г. Астана, ул. Кунаева, 6**
ИИК покупателя: **KZJ760101110000018002** в **АРФ АО "Народный банк Казахстана"** БИК **HSBKKZKX**

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (масса)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Став	Сумма		Став	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт служебно-бытового комп-са ст.Ерейментау	тенге	.000	0.00	2 511 890.18	12	301 426.82	2 813 317.00	---	---
Всего по счету					2 511 890.18		301 426.82	2 813 317.00		-----

Директор
_____ /Нуржанов К. Т./
(Ф. И. О., подпись)

Главный бухгалтер
_____ /Есмаганбетова З.К./
(Ф. И. О., подпись)

М. П.
"Стройальянс НС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Гл. бухгалтер
(должность)
_____ /Есмаганбетова З.К./
(Ф. И. О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт служебно-бытового комплекса филиала АО "НКТЖ"-
"Павлодарское отделение дороги" на станции Ерейментау

Э/п.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№96-ЦУКС	19.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	14 734 043										
в том числе за месяц		**2 511 890**								**301 427**	**2 813 317**
в том числе оборудование											
Всего к оплате:	**2 813 317**	**(два миллиона восемьсот тринадцать тысяч триста семьнадцать) тенге**									

Заказчик:

Заместитель директора филиала АО "НК"ҚТЖ"-
"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Рысбеков У.А. _____

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "Стройальянс-НС"

Беделов Н.Б. _____

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт служебно-бытового комплекса филиала Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Павлодарское отделение дороги» на станции Ерейментау

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	~~120~~ 55	934.88	6.13	~~142186~~ 51418	735	10271	0.44	53
		м2		67.28	2.31	8073	277	123	0.01	1
18	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	103	76.60	2.26	7890	233	6357	0.29	30
		1м		49.84	0.34	5134	35	123	–	–
19	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	10.3	1350.00	–	13905	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4.94	392.85	24.17	1941	119	999	0.96	5
		м2		160.30	8.22	792	41	120	0.04	–
22	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	4.94	18600.00	–	91884	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	9194.48	49.05	27583	147	1785	2.55	8
		комплект		445.05	19.69	1335	59	128	0.09	–
36	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	2	4022.73	17.38	8045	35	836	1.79	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				320.85	5.62	642	11	128	0.04	–
		комплект								
67	Е0109-45-3	Монтаж металлопластиковых перегородок с двумя дверями	9	1112.25	36.06	~~10010~~ 10001	324	8738	5.73	52
				1066.05	12.69	9594	114	90	0.05	–
		м2								
68	СЛим цена	Металлопластиковые перегородки	5.64	9500.00	–	53580	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
69	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3.36	18600.00	–	62496	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
81	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	98	37.55	–	3680	–	3974	0.24	23
				37.55	–	3680	–	108	–	–
		шт								
82	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	28	195.00	–	5460	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
83	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	26	156.00	–	4056	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
90	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86.34	1.96	86	2	99	0.47	–
				77.63	–	78	–	128	–	–
		1счетчик								
91	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760.00	–	5760	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
95	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен керамической плиткой по кирпичу и бетону	~~66~~ 63,5	1912.21	2.63	~~126206~~ 121425	~~173~~	~~26607~~	2.30	152
				382.95	0.99	25275	65	105	–	–
		м2								
97	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	1	181.55	0.69	182	1	195	0.89	1
				180.86	0.11	181	–	108	–	–
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	СЛим цена	Счетчик трехфазный	1	4600.00	–	4600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
101	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	148	178.36	0.09	26397	13	2756	0.09	14
		1м		15.12	0.02	2238	3	123	–	–
102	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных плиток на растворе	~~49~~ 22	1807.65	14.85	~~88575~~ 39768	728	14843	1.54	75
		1м2		243.95	2.32	11954	114	123	0.02	1
110	Е0134-56-2	Устройство каркасов акустических конструкций стен и откосов из деревянных брусков для декоративных панелей с огнезащитой	~~30~~ 13,4	774.22	5.59	~~23227~~ 10374	168	12538	2.45	73
		м2		395.89	2.14	11877	64	105	0.01	–
111	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен и откосов декоративными панелями	~~30~~ 13,4	1534.74	7.66	~~46042~~ 20565	230	4983	0.98	29
		м2		155.25	2.92	4658	88	105	0.01	–
113	Е0167-15-2	Монтаж люстры из 3 ламп	7	164.41	0.59	1151	4	1239	1.04	7
		шт		163.82	0.09	1147	1	108	–	–
114	СЛимцена	Люстры из 3 ламп	7	5500.00	–	38500	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
115	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	21	19.00	–	399	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
150	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под мусоросборный контейнер	0.9	1976.06	126.11	1778	114	202	0.98	1
		м3		142.31	47.81	128	43	118	0.23	–
151	Е0106-1-1	Устройство бетонной площадки под мусоросборный контейнер тол.10см	0.9	7404.64	82.51	6664	74	242	1.55	1
		м3		225.11	31.16	203	28	105	0.15	–
162	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен	275	285.78	0.07	78588	19	9664	0.20	55
		м2		33.45	0.02	9199	5	105	–	–
167	Ц0108-593-1 0	Светильник НП 29-100 на 2 лампы	18	~~146.32~~ 148	4.55	~~2634~~ 2664	82	2179	0.79	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		126.67	0.78	2280	14	95	–	–
168	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	18	214.00	–	3852	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
169	С151706-11	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	36	39.00	–	1404	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
170	Е0157-20-1	Устройство покрытий из керамогранитных плиток лестничных площадок, ступеней	12	1699.37	5.84	20392	70	2948	1.22	15
		1м2		198.83	0.92	2386	11	123	0.01	–
185	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521.42	49.05	2086	196	1598	1.69	7
		1шт		292.39	19.69	1170	79	128	0.09	–
186	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	5210.00	–	20840	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
187	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285.00	–	2280	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
190	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	10	118.01	1.59	1180	16	1493	0.69	7
		м		116.42	0.25	1164	3	128	–	–
191	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	10	417.37	4.44	4174	44	1710	0.77	8
		м		131.96	1.66	1320	17	128	0.01	–
200	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	4022.73	17.38	4023	17	418	1.79	2
		комплект		320.85	5.62	321	6	128	0.04	–
201	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1912.61	1.96	1913	2	185	0.81	1
		шт		144.90	–	145	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Ц0108-593-1 0	Светильник НП 29-100 на 2 лампы	~~8~~ 2	146.32	4.55	~~1171~~	293 ~~36~~	969	0.79	6
		шт		126.67	0.78	1013	6	95	–	–
217	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	~~8~~ 2	214.00	–	~~1712~~	428 ~~–~~	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
218	Е0109-45-3	Монтаж металлопластиковых перегородок с двумя дверями	~~40~~ 32	1112.25	36.06	~~44490~~	35592 1442	38835	5.73	229
		м2		1066.05	12.69	42642	507	90	0.05	2
219	СЛим цена	Металлопластиковые перегородки	~~37.38~~ 32	9500.00	–	~~355110~~	304000 –	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
220	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	~~2.63~~	~~18200.00~~	–	~~47866~~	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
242	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	1831.78	1.78	1832	2	1523	8.89	9
		шт		1692.21	–	1692	–	90	–	–
243	СЛим цена	Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-8	1	5000.00	–	5000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
244	Ц0110-682-1	Установка сигнального устройства	2	853.33	–	1707	–	1432	4.44	9
		шт		795.55	–	1591	–	90	–	–
245	СЛим цена	Устройство сигнальное	2	400.00	–	800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
246	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	21	411.00	1.78	8631	37	7287	2.22	47
		шт		385.56	–	8097	–	90	–	–
247	СЛим цена	Извещатель дымовой ИП212-41	21	530.00	–	11130	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	Ц0110-668-4	Извещатели ручные	2	217.44	–	435	–	356	1.11	2
				197.78	–	396	–	90	–	–
		шт								
249	СЛим цена	Извещатель ручной ИПР-3СУ	2	450.00	–	900	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
250	Ц0110-682-4	Световой настенный указатель	7	1996.66	–	13977	–	11844	11.11	78
				1880.00	–	13160	–	90	–	–
		шт								
251	СЛим цена	Указатель световой "Выход"	7	462.00	–	3234	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
252	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля КРВПМ 4х0,4	225	102.89	–	23150	–	15592	0.48	107
				77.00	–	17325	–	90	–	–
		м								
253	СЛим цена	Кабель КРВПМ 4х0,4	225	15.00	–	3375	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		мп								
~~254~~	~~Ц0110-350-2 3~~	~~Монтаж видеодомофон~~	~~1~~	~~487.67~~	~~10.22~~	~~488~~	~~10~~	~~482~~	~~2.22~~	~~2~~
				472.22	5.00	472	5	101	0.03	
		шт								
~~255~~	~~СЛим цена~~	~~Видеодомофон~~	~~1~~	~~14500.00~~	~~–~~	~~14500~~	~~–~~	~~–~~	~~–~~	~~–~~
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
256	Ц0108-409-2	Устройство кабельных каналов	225	163.67	81.05	36826	18236	16102	0.32	72
				55.00	20.33	12375	4575	95	0.12	27
		м								
257	СЛим цена	Кабельный канал	225	65.09	–	14645	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		мп								
258	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	24	37.55	–	901	–	973	0.24	6
				37.55	–	901	–	108	–	–
		шт								
259	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	24	70.00	–	1680	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
261	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств щита	1	2252.25	–	2252	–	1509	8.03	8
				1397.25	–	1397	–	108	–	–
		шкаф								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460.00	–	9460	–	–	–	–
		шт		–	–	–	~~13315~~ 40	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге		1243232	~~1520919~~	23311			1212
			Тенге			~~206031~~	6171			35
		С коэффициентом 1,230129	Тенге		1529336	~~1870927~~				
		С коэффициентом 1,014	Тенге		1550747	~~1897120~~				
		С коэффициентом 1,82323	Тенге		2827368	~~3458885~~				
		С коэффициентом 1,02	Тенге		2883915	~~3528063~~				
		С понижающим коэффициентом 0,871	Тенге		2511890	~~3072943~~				
		С НДС 12%	Тенге		2813317	~~3441696~~				
		ИТОГО	Тенге			~~3441696~~				

Заказчик

Позицию №220 исключить

По позициям №15, 95, 102, 110, 216, 111, 217, 218, 219 акт исп.

ЦУКС

Подрядчик

"Стройальянс НС"

АО «НК «КТЖ»
5 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

СЧЕТ-ФАКТУРА №11 от 31 августа 2010 г. (1)

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(2)
РНН и адрес поставщика	620 200 213 397 г.Астана, пр.Республики, д.20, кв. 1	(2а)
Св-во о постановке на учет по НДС	свидетельство: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г. БИН 020 240 003 986	
Расчетный счет поставщика	KZ 978 560 000 000 093 501 в филиале АО "БанкЦентрКредит" г.Астана, БИК KCJB KZKX	(2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	№96-ЦУКС от 19.04.2010 г.	(3)
Условия оплаты по договору (контракту)		(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		(4)
Поставка товаров осуществлена по доверености	№ от	(5)
Способ отправления		(6)
Товарно-транспортная накладная	№ от	(7)
Грузоотправитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(8)
Грузополучатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(9)
Покупатель	Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	(10)
РНН и адрес покупателя	620 100 210 058 АО г.Астана ул.Кунаева, 6	(10а)
Расчетный счет покупателя	KZ 376 010 111 000 018 002 в АРФ "Народный Банк Казахстана" БИК HSBK KZKX, КБЕ 16	(10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт служебно-бытового комплекса филиала АО "НК ҚТЖ"- "Павлодарское отделение дороги" на станции Ерейментау	шт	1	**11 872 763**	**11 872 763**	12%	**1 424 732**	**13 297 495**		
Всего по счету:					**11 872 763**	12%	**1 424 732**	**13 297 495**		

Руководитель организации

Беделов Н.Б.

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

(Ф.И.О.,подпись)

"Стройальянс НС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Беделов Н.Б.

Принял (ответственное лицо заказчика)

03.08.10

(Ф.И.О.,подпись)

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт служебно-бытового комплекса филиала АО "НКТЖ"-
"Павлодарское отделение дороги" на станции Ерейментау

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№96-ЦУКС	19.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	26 606 806										
в том числе за месяц		**11 872 763**								**1 424 732**	**13 297 495**
в том числе оборудование					**88 926**						
Всего к оплате:	**13 297 495**	**(тринадцать миллионов двести девяносто семь тысяч четыреста девяносто пять) тенге**									

Заказчик:

Главный инженер филиала АО "НК"ҚТЖ"-
"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Карсакбаев Б.С.

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "Стройальянс-НС"

Беделов Н.Б.

Заказчик: АО НК КТЖ

Подрядчик: ТОО "Стройальянс"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания служебно-бытового комплекса станции Ерейментау

Форма 2В

АКТ

приемки выполненных работ за август 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0134-63-2	Устройство каркаса и облицовки оконных откосов панелями типа Алюкобонд	115	787.03	80.64	90508	9273	89004	4.06	467
		м2		706.39	30.74	81235	3535	105	0.15	17
26	С11011-461	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,4 мм	120.75	4340.00	–	524055	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0117-1-9	Установка душевой кабины	2	12146.13	59.69	24292	119	819	1.78	4
		комплект		297.56	22.50	595	45	128	0.11	–
38	СПрайс-лист	Душевые кабины	2	78400.00	–	156800	–	–	–	–
		к-т		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей Аристон 100 л	2	1742.13	121.34	3484	243	4149	9.05	18
		комплект		1575.79	45.00	3152	90	128	0.23	–
40	СЛимцена	Аристон 100 л	2	20200.00	–	40400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
72	Е0109-43-2	Облицовка лестничной площадки запасного выхода из профилированного стального листа	15	382.87	153.38	5743	2301	2697	1.08	16
		м2		165.60	34.20	2484	513	90	0.13	2
73	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0.125	114900.00	–	14363	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
74	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	15.75	1190.00	–	18743	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
75	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0.002	525600.00	–	1051	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
88	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	35	108.94	0.13	3813	5	4114	0.62	22
		м		108.81	0.02	3808	1	108	–	–
89	С151602-53	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х35 мм2	0.035	660500.00	–	23118	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
133	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	~~1683.15~~ 750	135.63	0.78	101725	581	70327	0.50	374
		м2		79.18	0.29	59383	216	118	–	1
134	Е0134-56-7	Устройство каркасов стен фасада под керамогранит	462.52	339.23	13.20	156898	6105	160772	2.04	941
		м2		326.03	5.04	150793	2330	105	0.02	11
135	С12031-105	Комплект деталей подвески потолков	462.52	773.00	–	357528	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
136	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	462.52	129.17	2.90	59744	1341	61854	0.79	366
		м2		126.27	1.10	58402	509	105	0.01	2
137	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	46.25	5450.00	–	252073	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
138	Е0134-60-15	Облицовка каркасов фасада плитами "Керамогранит"	462.52	1683.15	5.64	778491	2607	94525	1.20	553
		м2		192.51	2.14	89040	989	105	0.01	5
142	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ.10см	8.5	7404.64	82.51	62939	701	2287	1.55	13
				225.11	31.16	1913	265	105	0.15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
143	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1500	0.35	0.35	528	528	166	–	–
		м2		–	0.11	–	171	97	–	1
144	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1500	483.11	22.13	724658	33194	30198	0.06	89
		м2		9.06	6.07	13593	9112	133	0.02	33
146	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1500	476.51	19.19	714765	28784	26246	0.04	58
		м2		6.83	6.33	10246	9488	133	0.02	33
148	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	251	577.72	8.29	145008	2080	42456	0.80	201
		м		124.98	2.20	31370	551	133	0.01	2
149	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	11.29	25000.00	–	282250	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
152	Е0158-18-3	Устройство свесов из листовой стали	48	561.17	1.17	26936	56	1893	0.21	10
		м		32.96	0.18	1582	9	119	–	–
153	Е0146-20-1	Монтаж металлоконструкций каркаса	0.43	11421.65	2914.90	4911	1253	2014	24.20	10
		т		4005.00	678.69	1722	292	100	2.40	1
154	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков 50х5мм	0.43	114900.00	–	49407	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
155	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21	22.68	0.06	476	1	127	0.03	1
		м2		6.68	0.03	140	1	90	–	–
156	Е0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	21	65.13	0.06	1368	1	61	0.02	–
		м2		3.19	0.03	67	1	90	–	–
165	Ц0107-245-4	Насос дренажного типа "Гном"	1	8301.88	184.44	8302	184	7250	19.00	19
				8025.55	30.00	8026	30	90	0.17	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
166	С131001-2	Насосы типа "Гном"	1	12800.00	–	12800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
218	Е0109-45-3	Монтаж перегородок металлопластиковых на лестничной площадке с дверью их ПХВ	8	1112.25	36.06	8898	288	7767	5.73	46
		м2		1066.05	12.69	8528	101	90	0.05	–
219	СЛимцена	Пластиковые перегородки из ПХВ профилей спаренные тепллозащитные, 2,1х1,25	5.38	9500.00	–	51110	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
220	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные 2,1х1,25	2	18200.00	–	36400	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
221	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	20	41.93	40.13	839	803	334	0.01	–
		м3		1.81	15.41	36	308	97	0.06	1
222	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб д100 мм	0.05	234232.88	–	11712	–	1736	201.25	10
		кан.-км		31567.50	–	1578	–	110	–	–
223	Ц0108-148-1	Кабели АВВГ16х3+10х1 в проложенных трубах	50	30,78 ~~30.12~~	2.33	1539 ~~1506~~	117	1066	0.11	6
		м		21.89	0.56	1094	28	95	–	–
224	С151601-129	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0.05	114600.00	–	5730	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
225	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под кабель	3	1145.08	190.65	3435	572	968	1.17	4
		м3		176.73	71.44	530	214	130	0.35	1
226	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом кабеля, проложенного в траншее	50	44.00	32.91	2200	1646	911	0.08	4
		м		10.99	8.19	549	409	95	0.05	2
227	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-125	0.75	14800.00	–	11100	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
				Устройство ограждения						
231	Е0107-25-11	Устройство металлических столбов из труб д-100 мм с рытьем ям	75	2211.36	1348.38	165852	101129	120364	4.54	341
		шт		768.49	377.84	57637	28338	140	1.41	106
232	С130806-80 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки из трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	210	1260.00	–	264600	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
233	Е0109-57-5	Монтаж металлического решетчатого ограждений из кругляка д 12мм-1,45т и уголка 40х44-1,82 т	3.33	26001.11	11140.23	86584	37097	42449	62.45	208
		т		11695.50	2468.47	38946	8220	90	9.48	32
234	С12021-268	Сварная решетка ограждения	3.3	134000.00	–	442200	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
235	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных 2х4 с запорными устройствами из уголка 63х5 и кругляка д 12мм(в одних воротах встроена калитка 0,9х2 м)	2	7480.49	1466.04	14961	2932	11532	20.47	41
		шт		3700.13	418.45	7400	837	140	1.60	3
236	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0.36	36982.82	21793.74	13314	7846	3834	47.61	17
		т		8797.50	3035.84	3167	1093	90	10.19	4
237	С12021-85	Ворота решетчатые распашные металлические 2х4 м с запорными устройствами из уголка 63х5 и кругляка д 12мм (в одних воротах встроена калитка 0,9х2 м)	0.36	120300.00	–	43308	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
238	Е0101-166-1	Засыпка вручную ям	7	140.51	–	984	–	1111	1.02	7
		м3		140.51	–	984	–	113	–	–
239	Е0106-1-20	Устройство бетонирования стоек	7	8587.18	389.15	60110	2724	4808	3.24	23
		м3		507.15	147.01	3550	1029	105	0.72	5
254	Ц0110-350-2 3	Монтаж видеодомофона	1	487.14	10.22	487	10	482	2.22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		472.22	5.00	472	5	101	0.03	–
255	СЛимцена	видеодомофон	1	14500.00	–	14500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
260	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	20	6.94	6.94	139	139	44	–	–
		м3		–	2.25	–	45	97	0.01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	5887179		~~5887183~~	~~244706~~			~~3874~~
		в т.ч. обор.	Тенге	54900		~~642025~~	~~68818~~			~~265~~
		итого без оборудов.		5832279						
		С коэффициентом 1,230129	Тенге	7174456		~~7241995~~				
		С коэффициентом 1,014	Тенге	7274898		~~7343382~~				
		с оборудов. С коэффициентом 1,82323	Тенге	13363908		~~13388675~~				
		С коэффициентом 1,02	Тенге	13631186		~~13656449~~				
		С понижающим коэффициентом 0.871	Тенге	11872763		~~11894767~~				
		С НДС 12%	Тенге	13297495		~~13322139~~				
		~~ИТОГО~~ в т.ч. обор.	Тенге	88926		~~13322139~~				

Заказчик

ЦУК ОЕ Беремкулов

ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Подрядчик

"Стройальянс НС"

СЧЕТ-ФАКТУРА №15 от 23 сентябрь 2010 г. (1)

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(2)
РНН и адрес поставщика	620 200 213 397 г.Астана, пр.Республики, д.20, кв. 1	(2а)
Св-во о постановке на учет по НДС	свидетельство: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г. БИН 020 240 003 986	
Расчетный счет поставщика	KZ 978 560 000 000 093 501 в филиале АО "БанкЦентрКредит" г.Астана, БИК KCJB KZKX	(2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	№96-ЦУКС от 19.04.2010 г.	(3)
Условия оплаты по договору (контракту)		(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		(4)
Поставка товаров осуществлена по доверености	№ от	(5)
Способ отправления		(6)
Товарно-транспортная накладная	№ от	(7)
Грузоотправитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс-НС"	(8)
Грузополучатель	Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы"	(9)
Покупатель	Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы"	(10)
РНН и адрес покупателя	620 100 210 058 АО г.Астана ул.Кунаева, 6	(10а)
Расчетный счет покупателя	KZ 376 010 111 000 018 002 в АРФ "Народный Банк Казахстана" БИК HSBK KZKX, КБЕ 16, БИН 020 540 003 431	(10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт служебно-бытового комплекса филиала АО "НК ҚТЖ"- "Павлодарское отделение дороги" на станции Ерейментау	шт	1	**5 328 677**	**5 328 677**	12%	**639 441**	**5 968 118**		
Всего по счету:					**5 328 677**	12%	**639 441**	**5 968 118**		

Руководитель организации

Беделов Н.Б.

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Беделов Н.Б.

Принял (ответственное лицо заказчика)

06.10.10

(Ф.И.О.,подпись)

Заказчик: АО "НК "Казакстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс-НС"
Наименование строительства и его адрес :Капитальный ремонт служебно-бытового комплекса филиала АО "НКТЖ"-
"Павлодарское отделение дороги" на станции Ерейментау

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма			
		номер	дата	наименование.код	наименование			код
		№96-ЦУКС	19.04.2010г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат									налог на добавленую стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9
Всего по стройке:	31 935 483										
в том числе за месяц		**5 328 677**								**639 441**	**5 968 118**
в том числе оборудование											
Всего к оплате:	**5 968 118**	**(пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысячи сто восемнадцать) тенге**									

Заказчик: **Заместитель директора филиала АО "НК"ҚТЖ"-**
"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Рысбеков У.А. _____

Подрядчик: **Заместитель директора ТОО "Стройальянс-НС"**

Беделов Н.Б. _____

Заказчик: АО НК "КТЖ"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания служебно-бытового комплекса станции Ерейментау

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0155-9-7	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича в архиве	12	1234.34	53.03	14812	636	4937	2.34	28
		м2		339.71	8.98	4077	108	118	0.05	1
41	Е0134-56-2	Устройство каркасов шкафов из деревянных брусков	143.2	587.85	5.59	84181	800	59844	2.45	351
		м2		395.89	2.14	56691	306	105	0.01	1
42	Е0134-60-2	Облицовка каркаса стен шкафов из ДВП	33.75	782.71	2.24	26416	76	5990	0.53	38
		м2		168.19	0.85	5676	29	105	–	–
43	Е0134-60-4	Облицовка каркасов лицевой стенки шкафа плитами ламинированными ДСП	71.6	400.74	7.66	28693	549	11891	0.98	70
		м2		155.25	2.92	11116	209	105	0.01	1
44	СЛимцена	Ламинированное ДСП	75.8	900.00	–	68220	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0110-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок	43	268.26	30.43	11535	1308	10230	1.24	53
		м2		186.75	11.50	8030	495	120	0.06	2
46	С12067-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10	43	1790.00	–	76970	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	7	843.00	–	5901	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
88	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	47	108.94	0.13	5120	6	4972	0.62	29
		м		108.81	0.02	5114	1	97.2	–	–
89	С151602-53	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х35 мм2	0.047	660500.00	–	31044	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
95	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	2.5	1912.29	2.63	4781	7	1008	2.30	6
		м2		382.95	0.99	957	2	105	–	–
99	Е0157-19-2	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 10 м2	185	527.14	1.66	97521	307	18764	0.52	96
		1м2		82.19	0.27	15205	50	123	–	1
102	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных плиток на растворе	27	1807.65	14.85	48807	401	8179	1.54	41
		1м2		243.95	2.32	6587	63	123	0.02	1
116	Е0134-56-2	Устройство каркасов шкафов из деревянных брусков	142	587.85	5.59	83475	793	59343	2.45	348
		м2		395.89	2.14	56216	304	105	0.01	1
117	Е0134-60-2	Облицовка каркаса стен шкафов из ~~ДВП~~ ДСП толщ 4 мм	33.75	782.71	2.24	26416	76	5990	0.53	38
		м2		168.19	0.85	5676	29	105	–	–
118	Е0134-60-4	Облицовка каркасов лицевой стенки шкафа плитами ламинированными ДСП	71	400.74	7.66	28453	544	11791	0.98	70
		м2		155.25	2.92	11023	208	105	0.01	1
119	СЛимцена	Ламинированное ДСП	74.55	900.00	–	67095	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0110-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок	43	268.26	30.43	11535	1308	10230	1.24	53
		м2		186.75	11.50	8030	495	120	0.06	2
121	С12067-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10	43	1790.00	–	76970	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
122	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	14	843.00	–	11802	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
134	Е0134-56-7	Устройство каркасов стен фасада под керамогранит	8	339.23	13.20	2714	106	2781	2.04	16
		м2		326.03	5.04	2608	40	105	0.02	–
135	С12031-105	Комплект деталей подвески потолков	8	773.00	–	6184	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
136	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	8	129.17	2.90	1033	23	1070	0.79	6
		м2		126.27	1.10	1010	9	105	0.01	–
137	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0.8	5450.00	–	4360	–	–	–	–
		м3		– 1683,15	–	– 13465	–	–	–	–
138	Е0134-60-15	Облицовка каркасов фасада плитами "Керамогранит"	8	~~1548.15~~	5.64	~~12385~~	45	1635	1.20	10
		м2		192.51	2.14	1540	17	105	0.01	–
139	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита рифленным на растворе	24	1807.65	14.85	43384	356	7270	1.54	37
		1м2		243.95	2.32	5855	56	123	0.02	1
145	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	10500	53.92	0.48	566197	5072	3603	–	4
		м2		0.06	0.20	604	2105	133	–	9
147	Е0127-54-1к =6 на объем	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9000	56.04	–	504374	–	138	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0.01	–	104	–	133	–	–
148	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	109	577.72	8.29	62972	903	18437	0.80	87
		м		124.98	2.20	13623	239	133	0.01	1
149	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	3.83	25000.00	–	95750	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
158	Е0162-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	32	99.01	0.07	3168	2	2105	0.38	12
		м2		62.64	0.02	2004	1	105	–	–
159	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Рваный камень"/ стен	42	632.83	3.20	26579	134	21392	2.93	123
		м2		483.86	1.21	20322	51	105	0.01	–
160	СЛимцена	Фасадные плитки типа Рваный камень	42	1100.00	–	46200	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
161	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	48	536.51	33.79	25752	1622	17820	2.06	99
		м2		347.96	5.62	16702	270	105	0.03	1
197	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарных плиток	218	1048.54	20.99	228582	4575	36518	0.83	182
		м2		128.34	7.85	27978	1711	123	0.04	8
199	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9194.48	49.05	9194	49	595	2.55	3
		комплект		445.05	19.69	445	20	128	0.09	–
228	Е0111-27-1	Устройство покрытий лестничных маршей на цементном растворе из тротуарных плиток	24	1048.54	20.99	25165	504	4020	0.83	20
		м2		128.34	7.85	3080	188	123	0.04	1
229	Е0115-15-1	Устройство накрывок из сплинтерного камня на цементном растворе из тротуарных плиток	10	632.83	3.20	6328	32	5093	2.93	29
				483.86	1.21	4839	12	105	0.01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
230	СЛимцена	Фасадные плитки накрывочная/	10	1100.00	–	11000	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
240	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	423	22.68	0.06	9594	26	2553	0.03	14
		м2		6.68	0.03	2826	11	90	–	–
241	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток ограждения и ворот за 2 раза	423	165.98	0.09	70210	37	55175	0.74	314
		м2		124.20	0.02	52537	11	105	–	–
141	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	85	651.22	30.69	55353	2608	5991	0.3	26
		м2		45.8	11.5	3893	977	123	0.06	5
171	Е0134-56-2	Устройство каркасов акустических конструкций стен лестничных площадок из деревянных брусков для декоративных панелей	13	774.22	5.59	10065	73	5433	2.45	32
				395.89	2.14	5147	28	105	0.01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	2637	370	2622991	20930			2368
			Тенге			381290	7258			35
		С коэффициентом 1,230129	Тенге	3244	305	3226617				
		С коэффициентом 1,014	Тенге	3289	725	3271790				
		С коэффициентом 1,82323	Тенге	5997	925	5965226				
		С коэффициентом 1,02	Тенге	6117	884	6084530				
		С понижающим коэффициентом 0.871	Тенге	5328	677	5299626				
		С НДС 12%	Тенге			5935581				
		ИТОГО	Тенге	5968	118	5935581				

Заказчик

Подрядчик

«КТЖ» АО «КТЖ» ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 5

"Стройальянс НС"