АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «28» 11 2012 г. г. Талдыкорган
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная приказом (постановлением) «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ № 193 от «26» ноября 2012 г.

В составе:

Председатель:

Самуратов С.З (Ф.И.О) — Заместитель начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

заместитель председателя:

Албеков А.М (Ф.И.О) — Директор ТОО «Проектдорстрой»

Члены комиссии:

Ниетбаев Е.К. (Ф.И.О.) — И. О начальника отдела развития автомобильных дорог ГУ «УПТиАД Алматинской области»

Кудайбергенов Н.К (Ф.И.О.) — Заместитель акима Енбекшиказахского района Алматинской области

Бошкулов А.Б (Ф.И.О.) — И.О начальника ГУ «ЖКХ, ПТ и АД» Енбекшиказахского района

Абишев Н.А (Ф.И.О) — Главный инспектор дорожно – технического отдела УДП ДВД Алматинской области

Сахипов Р.М. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «ДорИнжПроект»

Конурбаев Г.Н. Директор ТОО «РСУ -1»
(Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО « РСУ -1»**

Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Приканальная БАК», км 25 Енбекшиказахского района Алматинмкой области.**

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) на 2012 год договор № 238 от «21» мая 2012г.

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области».
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана:
ТОО «Проектдорстрой»
(наименование проектной организации)

5.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: май 2012 г.; Окончание работ: ноябрь 2012 г.

6.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Приканальная БАК», км 25 Енбекшиказахского района Алматинской области.**

7.**Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:**

всего тыс. тенге: 115 421, 270 тыс. тенге
в том числе СМР: 114 457, 530 тыс. тенге
технический надзор: 734, 820 тыс. тенге
авторский надзор: 228, 920 тыс. тенге

Фактические затраты:
всего тыс. тенге 110 348,645 тыс. тенге
в том числе СМР: 109 384,905 тыс. тенге
технический надзор: 734, 820 тыс. тенге
авторский надзор: 228, 920 тыс. тенге

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Приканальная БАК», км 25 Енбекшиказахского района Алматинмкой области.**

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ С. Самуратов
(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

_____ А.М. Албеков
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Е.К. Ниетбаев
(подпись, печать)

_____ Н.К Кудайбергенов
(подпись, печать)

_____ А.Б.Бошкулов
(подпись, печать)

_____ Н.А Абишев
(подпись, печать)

_____ Р.М. Сахипов
(подпись, печать)

_____ Г.Н. Конурбаев
(подпись, печать)

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РСУ-1»
Республика Казахстан, 040714 Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с/о. с. Жетыген, мкр. «Дорожник» 18А
ИИК KZ639650000040276959; Банк: Акционерное общество «Альянс Банк», РНН 090400016316; БИК IRTYKZKA; Кбе 17.

Справка о стоимости выполненых работ за ноябрь 2012 года
доп.соглашение №1 от 12.10.2012 года к договору №238 от 21 мая 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета
003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Приканальная БАК", км 25 Енбекшиказахского района	тыс. тенге	109 384,905	109 384,905	32 815,471	93 758,492	15 626,413	4 687,924	10 938,490
	Всего по акту:		109 384,905	109 384,905	32 815,471		15 626,413	4 687,924	10 938,490

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С. Самуралов
М.П.

Представитель заказчика _____ К. Муканов

Представитель тех. надзора:
Заместитель директора ТОО "ДорИнжПроект"
_____ **Базарбаев Н.Т.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Конурбаев Г.Н.**
М.П.

Форма-2

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

на **Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Приканальная БАК", км 25 Енбекшиказахского района**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Р ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ								
1	Е0130-18-1	Установка резиновых опорных частей	14	260,10	--	3641	--	1579	0,59	8
		шт		103,50	--	1449	--	109	--	--
2	С12021-183	Опорные части	0,157	179200,00	--	28134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-48-4	Электродуговая сварка закладных деталей	0,111	2452,13	545,76	272	61	123	5,25	1
		т		1230,75	--	137	--	90	--	--
4	С12021-256	Закладные детали	0,111	154700,00	--	17172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0130-23-8	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 24 м	7	34717,35	11285,13	243021	78996	42927	21,00	147
		шт		3712,50	1913,61	25988	13395	109	6,32	44

6	Е0130-13-1	Омоноличивание балок пролетного строения бетоном В30, F200, W6	8,1	11746,19	937,34	95144	7592	10541	4,88	40
		м3		918,00	275,85	7436	2234	109	1,10	9
7	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,424	111,00	--	935	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,424	259,00	--	2182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класс А-III, d 8 мм	0,407	53600,00	--	21815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0130-13-1	Устройство монолитной плиты из бетона В30, F300, W8	48	11746,19	937,34	563817	44992	62462	4,88	234
		м3		918,00	275,85	44064	13241	109	1,10	53
11	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	49,92	161,00	--	8037	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

12	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	49,92	805,00	--	40186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,145	67700,00	--	212917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12021-256	Закладные детали	0,545	154700,00	--	84312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции материалом Flexigum HP	265	116,53	13,70	30880	3630	31158	0,61	160
		м2		102,83	5,04	27250	1336	109	0,02	7
16	Спрайс	Flexigum HP	231,37	--	--	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0127-53-1	1 слой. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	199,2	24,52	15,35	4885	3058	2914	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1183	1008	133	0,02	4

18	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I								
			19,24	5780,00	--	111223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-53-1	2 слой. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			199,2	24,52	15,35	4885	3058	2914	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1183	1008	133	0,02	4
20	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I								
			19,24	5780,00	--	111223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0131-38-1	Заливка штрабы тиоколовой мастикой								
			48	54,50	43,13	2616	2070	948	0,06	3
		м		10,64	6,53	511	313	115	0,03	1
22	С11011-418	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ 0,5								
			185	655,00	--	121175	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0127-59-5	Установка металлического барьерного ограждения проезжей части								
			48	3842,07	21,62	184419	1038	12203	1,13	54
		м		185,85	5,30	8921	254	133	0,02	1
24	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4=3+1 см								
			36	54,76	--	1971	--	1185	0,14	5
		м2		24,75	--	891	--	133	--	--

25	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0.5 см								
			72	3,98	--	287	--	381	0,02	2
		м2		3,98	--	287	--	133	--	--
26	C143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I								
			3,4416	5780,00	--	19892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	E0130-73-1	Установка металлического сварного перильного ограждения								
			1,66	17298,09	124,87	28715	207	19501	61,00	101
		т		10732,50	45,00	17816	75	109	0,22	--
28	C12021-268	Сварная решетка ограждения								
			1,66	134000,00	--	222440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	E0130-80-1	Устройство деформационного шва закрытого типа без окаймления								
			21,8	8519,35	53,10	185722	1158	9500	2,19	48
		м		380,25	19,55	8289	426	109	0,10	2
30	E0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками								
			330	90,66	4,71	29918	1554	11388	0,16	52
		м2		29,93	1,73	9877	571	109	0,01	3
31	E0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками								
			330	106,01	14,71	34983	4854	15305	0,21	68
		м2		37,13	5,42	12253	1789	109	0,03	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			2416819	152269			936
			Тенге			167534	35650			136

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2035775				
		Материалы -	Тенге			536962				
		Всего заработная плата -	Тенге				185156			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			355907				
		Местные материалы -	Тенге			841324				
		Накладные расходы -	Тенге			205406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30811			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134471				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2375652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1073
		Сметная заработная плата -	Тенге				215967			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			381045				
		Материалы -	Тенге			10767				
		Всего заработная плата -	Тенге				18027			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			352058				
		Накладные расходы -	Тенге			19624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2944			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24040				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			424708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				20971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2800360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1185
		Сметная заработная плата -	Тенге				236938			
		РАЗДЕЛ 2.СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ								
32	Е0130-35-2	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью								
			25,6	6094,76	536,68	156026	13739	24510	4,39	112
		м3		744,75	133,61	19066	3420	109	0,49	13

33	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			7,68	111,00	--	852	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			7,68	259,00	--	1989	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0130-13-4	Объединение блоков переходных плит бетоном В30 F200 W6								
			2,4	14680,45	1678,21	35233	4028	7774	14,41	35
		м3		2470,50	501,12	5929	1203	109	2,02	5
36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			2,496	111,00	--	277	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			2,496	259,00	--	646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,202	50900,00	--	10282	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	194	322,22	13,70	62511	2658	22810	0,61	117
		м2		102,83	5,04	19949	978	109	0,02	5
40	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	28,75	4960,00	150,08	142600	4315	5863	0,55	16
		т		97,20	56,13	2795	1614	133	0,20	6
41	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 8=4+4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	96	24,52	15,35	2354	1474	1404	0,03	3
		м2		5,94	5,06	570	486	133	0,02	2
42	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	768	0,02	--	15	--	10	--	--
		м2		0,01	--	8	--	133	--	--
43	С143010-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	17,7888	4660,00	--	82896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0127-53-1	Слой 1. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	96	24,52	15,35	2354	1474	1404	0,03	3

		м2		5,94	5,06	570	486	133	0,02	2
45	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	9,2736	5780,00	--	53601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0127-53-1	Слой 2. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	96	24,52	15,35	2354	1474	1404	0,03	3
		м2		5,94	5,06	570	486	133	0,02	2
47	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	9,2736	5780,00	--	53601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под монолитные плиты	0,72	3073,57	38,67	2213	28	255	1,99	1
		м3		310,50	14,24	224	10	109	0,07	--
49	Е0130-7-1	Устройство монолитных плит сопряжения, бетон В20 F200 W6	1,1	10004,24	532,08	11005	585	679	2,55	3
		м3		434,25	131,85	478	145	109	0,43	--
50	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,122	111,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,122	259,00	--	291	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0101-17-10	Карьер. Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			150	53,81	51,34	8071	7700	2369	0,02	2
		м3		2,36	13,92	354	2088	97	0,05	7
53	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1								
			292,5	26,00	--	7605	--	1521	0,11	32
		т		5,20	--	1521	--	100	--	--
54	Е0101-35-3	Отсыпка конусов насыпи								
			150	14,62	14,62	2193	2193	742	--	--
		м3		--	5,10	--	765	97	0,02	3
55	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			150	25,65	5,38	3847	806	2949	0,13	19
		м3		20,27	--	3041	--	97	--	--
56	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			150	14,12	12,00	2118	1800	635	0,01	2
		м3		1,62	2,75	243	412	97	0,01	2
57	Е0101-159-1	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит до 8 см								
			41	953,31	202,18	39086	8289	13674	1,81	74
		м		290,25	53,57	11900	2196	97	0,19	8
58	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			11,726	111,00	--	1302	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

59	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			11,726	259,00	--	3037	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0101-158-1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см								
			193	574,22	75,60	110825	14591	47284	1,53	295
		м2		231,75	20,82	44728	4018	97	0,08	15
61	Е0101-158-2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, добавлять на каждый 1 см изменения толщины								
			386	12,01	0,09	4637	35	2048	0,04	14
		м2		5,42	0,05	2092	19	97	--	--
62	Е0130-7-1	Устройство дна канала бетоном В30 F300 W6								
			42,526	10850,84	532,08	461443	22627	26241	2,55	108
		м3		434,25	131,85	18467	5607	109	0,43	18
63	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			43,377	161,00	--	6984	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов								
			43,377	805,00	--	34918	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1307290	87817			841
			Тенге			132503	23933			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1307290				
	Материалы -		Тенге			121374				

		Всего заработная плата -	Тенге				156437			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10282				
		Местные материалы -	Тенге			949231				
		Транспортные расходы -	Тенге			7605				
		Накладные расходы -	Тенге			163576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88252				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1559119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1009
		Сметная заработная плата -	Тенге				180973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1559119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1009
		Сметная заработная плата -	Тенге				180973			
		РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО ПОДХОДОВ								
65	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
			83,3	1803,48	73,75	150230	6144	3661	0,14	12
		м3		21,38	11,67	1781	972	133	0,04	3
66	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3								
			555	716,96	22,78	397915	12645	9980	0,05	25
		м2		7,70	5,82	4274	3230	133	0,02	11
67	Е0127-53-1	1 слой. Устройство покрытия толщиной 3,5=4-0,5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			555	24,52	15,35	13609	8520	8120	0,03	19

		м2		5,94	5,06	3297	2808	133	0,02	10
68	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	555	-0,02	--	-11	--	-7	--	--
		м2		-0,01	--	-6	--	133	--	--
69	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	46,8975	5780,00	--	271068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0127-53-1	2 слой. Устройство покрытия толщиной 3,5=4-0,5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	555	24,52	15,35	13609	8520	8120	0,03	19
		м2		5,94	5,06	3297	2808	133	0,02	10
71	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	555	-0,02	--	-11	--	-7	--	--
		м2		-0,01	--	-6	--	133	--	--
72	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	46,8975	5780,00	--	271068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0127-59-5	Установка металлического барьерного ограждения проезжей части	124	3842,07	21,62	476417	2681	31524	1,13	140

			м		185,85	5,30	23045	657	133	0,02	3
74	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках									
				2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
			шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
75	Спрайс	Знак индивидуальный 1,5х0,8м 2 шт.									
				2,4	12992,14	--	31181	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
76	Спрайс	Стойки V-образные									
				2	5910,34	--	11821	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Спрайс	Комплект для крепления знаков									
				4	263,80	--	1055	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м									
				0,213	10970,65	1692,25	2337	360	307	3,18	1
			км		450,00	632,07	96	135	133	2,85	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1641783	39163			222
				Тенге			36791	10667			38
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1641783				
	Материалы -			Тенге			421999				
	Всего заработная плата -			Тенге				47457			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			44057				
	Местные материалы -			Тенге			1099774				
		Накладные расходы -		Тенге			63118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				9468			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			102294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1807195				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -		Тенге				56925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1807195				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						291
	Сметная заработная плата -	Тенге				56925		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5365893	279249		1999
		Тенге			336828	70250		259
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4984849			
Материалы -		Тенге			1080334			
Всего заработная плата -		Тенге				389050		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			410246			
Местные материалы -		Тенге			2890328			
Транспортные расходы -		Тенге			7605			
	Накладные расходы -	Тенге			432101			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						216
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64815		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325017			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5741966			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2372
	Сметная заработная плата -	Тенге				453865		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			381045			
Материалы -		Тенге			10767			
Всего заработная плата -		Тенге				18027		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			352058			
	Накладные расходы -	Тенге			19624			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2944		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24040			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			424708			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						112
	Сметная заработная плата -	Тенге				20971		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6166675			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6166675			
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:	Тенге			299873			
	Выслуга лет 1%	Тенге			61667			
	Затраты на дополнительные отпуска. 0,4%	Тенге			24667			

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г.		6552882
ИТОГО В ТЕКУЩМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге	13 678 583
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	273 572
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге	13 952 154
НДС (12%)	Тенге	1 674 259
Всего по форме	Тенге	15 626 413

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Представитель технадзора
ТОО "ДорИнжПроект"

Базарбаев Н.Т.

Представитель заказчика
ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Муканов К.Н.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта (томобильных дорог Алматинскогй облпсти" (
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «РСУ-1»**
Республика Казахстан, 040714 Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с/о. с. Жетыген, мкр. «Дорожник» 18А
ИИК KZ639650000040276959; Банк: Акционерное общество «Альянс Банк», РНН 090400016316; БИК IRTYKZKA; Кбе 17.

Справка о стоимости выполненых работ за август 2012 года
по договору №238 от 21 мая 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооруженний

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Приканальная БАК", км 25 Енбекшиказахского района	тыс. тенге	109 384,905	60 904,366	32 815,471	31 252,834	29 651,532	8 895,460	20 756,072
	Всего по акту:		109 384,905	60 904,366	32 815,471		29 651,532	8 895,460	20 756,072

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С. Керимкулов
М.П.

Представитель заказчика

Представитель тех. надзора:
Заместитель директора ТОО "ДорИнжПроект"
Базарбаев Н.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"
Конурбаев Г.Н.
М.П.

Форма-2

А К Т
приемки выполненных работ за август 2012 года

на **Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Приканальная БАК", км 25 Енбекшиказахского района**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге %	рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-170-	**Разработка ж.б. кладки фундаментов трубы**	12	1732,95	756,45	20795	9077	13241	5,97	72
		м3		976,50	--	11718	--	113	--	--
2	Е0101-17-10	**Карьер.Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	3300	53,81	51,34	177567	169411	52122	0,02	54
		м3		2,36	13,92	7788	45946	97	0,05	157
3	С010334-А8	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км**	6270	17,60	--	110352	--	22070	0,07	463
		т		3,52	--	22070	--	100	--	--

4	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	3300	7,57	7,57	24990	24990	7870	--	--
		м3		--	2,46	--	8113	97	0,01	31
5	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	9900	3,28	3,28	32471	32471	10226	--	--
		м3		--	1,06	--	10542	97	--	40
6	Е0101-133-3	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 50 см	3600	23,21	23,21	83554	83554	14370	--	--
		м3		--	4,12	--	14814	97	0,02	59
7	Е0101-135-	Полив водой уплотняемого грунта	3600	14,12	12,00	50823	43191	15243	0,01	44
		м3		1,62	2,75	5832	9882	97	0,01	44
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	300	25,65	5,38	7694	1613	5899	0,13	39
		м3		20,27	--	6081	--	97	--	--
9	С01031-	Погрузка мусора строительного при автомобильных	91	27,10	--	2466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С010333-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	91	51,30	--	4668	--	934	0,22	20
		т		10,26	--	934	--	100	--	--
11	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	209,3	27,10	--	5672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	209,3	26,00	--	5442	--	1088	0,11	23
		т		5,20	--	1088	--	100	--	--
13	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	144	27,10	--	3902	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С010333-А6- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1**	144	51,30	--	7387	--	1477	0,22	31
		т		10,26	--	1477	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			537784	364307			745
			Тенге			56989	89298			332
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			537784				
	Всего заработная плата -		Тенге				146287,00			
	Местные материалы -		Тенге			2168				
	Транспортные расходы -		Тенге			127849				
		Накладные расходы -	Тенге			144540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21681,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			723264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1149
		Сметная заработная плата -	Тенге				167968,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			723264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1149
		Сметная заработная плата -	Тенге				167968,00			
		РАЗДЕЛ 2.								
15	Е0105-74-4	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром**	84,18	104177,71	101961,83	8769958	8583419	455824	8,01	674
		м3		1504,88	3203,55	126685	269684	115	10,82	911
16	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С 2004	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В25 /М-300/**	33,3	8590,00	--	286047	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			9056005	8583419			674
			Тенге			126685	269684			911

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9056005				
		Материалы -	Тенге			59854				
		Всего заработная плата -	Тенге				396369,00			
		Местные материалы -	Тенге			286047				
		Накладные расходы -	Тенге			455824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68374,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			570710				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10082538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1813
		Сметная заработная плата -	Тенге				464742,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10082538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1813
		Сметная заработная плата -	Тенге				464742,00			
		РАЗДЕЛ 3.								
17	Е0101-17-9	**Карьер.Разработка грунта 3 группы с погрузкой на**	1560	42,21	40,26	65854	62807	19337	0,01	20
		м3		1,86	10,92	2902	17034	97	0,04	58
18	С010333-	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами**	2964	26,00	--	77064	--	15413	0,11	324
		т		5,20	--	15413	--	100	--	--
19	Е0101-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	1560	10,93	10,93	17056	17056	5371	--	--
		м3		--	3,55	--	5537	97	0,01	21
20	Е0101-24-	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт**	1560	8,28	8,28	12917	12917	4068	--	--
		м3		--	2,69	--	4194	97	0,01	16
21	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	1255	14,01	14,01	17577	17577	5837	--	--
		м3		--	4,80	--	6018	97	0,02	20
22	Е0101-130-7 к=4	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	1255	22,29	22,29	27972	27972	8165	--	--

			м3		--	6,71	--	8418	97	0,01	7
23	Е0101-135-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1255	14,12	12,00	17717	15057	5314	0,01	15
			м3	1,62	2,75	2033	3445	97	0,01	15
24	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	305	25,65	5,38	7822	1640	5997	0,13	39
			м3	20,27	--	6182	--	97	--	--
25	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	305	14,12	12,00	4306	3659	1291	0,01	4
			м3	1,62	2,75	494	837	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			248285	158684			402
			Тенге			27024	45483			141
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			248285				
		Всего заработная плата -	Тенге				72507,00			
		Местные материалы -	Тенге			925				
		Транспортные расходы -	Тенге			77064				
		Накладные расходы -	Тенге			70794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10619,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			338223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							579
		Сметная заработная плата -	Тенге				83126,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			338223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							579
		Сметная заработная плата -	Тенге				83126,00			
		РАЗДЕЛ 4.								
26	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	2000	10,93	10,93	21866	21866	6886	--	--
			м3	--	3,55	--	7099	97	0,01	27

27	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	14000	8,28	8,28	115922	115922	36507	–	–
		м3		–	2,69	–	37636	97	0,01	144
28	Е0101-17-9	Карьер.Разработка грунта 3 группы с погрузкой на	3500	42,21	40,26	147749	140914	43385	0,01	45
		м3		1,86	10,92	6510	38216	97	0,04	131
29	С010334-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров,	6650	9,10	–	60515	–	12103	0,04	254
		т		1,82	–	12103	–	100	–	–
30	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	3500	7,57	7,57	26505	26505	8347	–	–
		м3		–	2,46	–	8605	97	0,01	33
31	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	10500	3,28	3,28	34439	34439	10846	–	–
		м3		–	1,06	–	11181	97	–	43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			406996	339646			299
			Тенге			18613	102738			378
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			406996				
		Всего заработная плата -	Тенге				121351,00			
		Местные материалы -	Тенге			326				
		Транспортные расходы -	Тенге			60515				
		Накладные расходы -	Тенге			118074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17711,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31504				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			556574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			556574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		Сметная заработная плата -	Тенге				139062,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10208354**	**9553664**			**2285**
			Тенге			**257503**	**515461**			**1793**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**10208354**				
Материалы -			Тенге			**71614**				
Всего заработная плата -			Тенге				**772964,00**			
Местные материалы -			Тенге			**101189**				
		Накладные расходы -	Тенге			**829211**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**415**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**124382,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**662254**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**11699819**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4493**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**897346,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11699819**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4493**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**11699819**	**897346,00**			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:	Тенге			568939				
		Выслуга лет 1%	Тенге			116998				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			46799				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г.				12432555				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	Тенге			**25 955 473**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**519 109**				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**26 474 582**				

НДС (12%)	Тенге
Всего по форме	Тенге

3 176 950
29 651 532

ЗАКАЗЧИК:

С. Керимкулов.

ПОДРЯДЧИК:

Представитель технадзора
ТОО "ДорИнжПроект"

Базарбаев Н.Т.

Представитель заказчика
ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Муканов К.Н.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «РСУ-1»**
Республика Казахстан, 040714 Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с/о. с. Жетыген, мкр. «Дорожник» 18А
ИИК KZ639650000040276959; Банк: Акционерное общество «Альянс Банк», РНН 090400016316; БИК IRTYKZKA; Кбе 17.

Справка о стоимости выполненых работ за октябрь 2012 года
доп.соглашение №1 от 12.10.2012 года к договору №238 от 21 мая 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Приканальная БАК", км 25 Енбекшиказахского района	тыс. тенге	109 384,905	93 758,492	32 815,471	60 904,366	32 854,126	9 856,238	22 997,888
	Всего по акту:		109 384,905	93 758,492	32 815,471		32 854,126	9 856,238	22 997,888

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С. Самуратов
М.П.

Представитель заказчика_____ К. Жуканов

Представитель тех. надзора:
Заместитель директора ТОО "ДорИнжПроект"
_____ **Базарбаев Н.Т.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Конурбаев Г.Н.**
М.П.

Форма-.

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2012 года

на **Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Приканальная БАК", км 25 Енбекшиказахского района**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОПОРЫ МОСТА								
1	Е0105-74-4	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 800 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 4 группы	20,21	104177,71	101961,83	2105432	2060649	109431	8,01	162
		м3		1504,88	3203,55	30414	64744	115	10,82	219
2	Е0130-13-4	Устройство шкафной стенки, ригелей и открылков, бетон В25 F200 W6	27,8	14160,45	1678,21	393661	46654	90046	14,41	401
		м3		2470,50	501,12	68680	13931	109	2,02	56
3	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	28,912	111,00	--	3209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	28,912	259,00	--	7488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

5	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036	50600,00	--	1822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,6	68800,00	--	178880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7.	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,126	62100,00	--	7825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

8	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,426	59900,00	--	85417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-13-1	Устройство выравнивающего слоя, бетон В30 F200 W6	0,6	11746,19	937,34	7048	562	781	4,88	3
		м3		918,00	275,85	551	166	109	1,10	1
10	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,624	111,00	--	69	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,624	259,00	--	162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше, бетон В30 F300 W6	1	11746,19	937,34	11746	937	1301	4,88	5
		м3		918,00	275,85	918	276	109	1,10	1
13	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,04	161,00	--	167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

14	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов								
		м3	1,04	805,00	--	837	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,09	53000,00	--	4770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-256	Закладные детали								
		т	0,111	154700,00	--	17172	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-36-4	Устройство сливов из бетона Эмако S88c								
		м2	16,8	52,17	0,23	876	4	907	0,29	5
				51,30	0,09	862	2	105	--	--
18	Спрайс	Эмако S88c								
		кг	1200	45,48	--	54579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под ригели								
		м3	2,2	3073,57	38,67	6762	85	779	1,99	4
				310,50	14,24	683	31	109	0,07	--
20	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
		м2	420	322,22	13,70	135332	5754	49383	0,61	254
				102,83	5,04	43189	2117	109	0,02	10
21	Е0130-83-1	Окраска ж/б опор мостов перхлорвиниловыми красками								
		м2	150	90,66	4,71	13599	707	5176	0,16	24
				29,93	1,73	4490	260	109	0,01	1

22	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски опор перхлорвиниловыми красками	150	106,01	14,71	15902	2207	6957	0,21	31
		м2		37,13	5,42	5570	813	109	0,03	4
23	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	650	46,51	44,35	30231	28827	12098	0,02	10
		м3		2,16	17,03	1404	11068	97	0,07	45
24	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж.б стенок уступов, бетон В25 F300 W6	42	10340,84	532,08	434315	22348	25916	2,55	107
		м3		434,25	131,85	18239	5538	109	0,43	18
25	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	42,84	161,00	--	6897	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	42,84	805,00	--	34486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,024	52400,00	--	53658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

34	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	79,2	122,00 --	-- --	9662 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	79,2	139,00 --	-- --	11009 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	79,2	161,00 --	-- --	12751 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	79,2	805,00 --	-- --	63756 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Е0130-7-1	Омоноличивание бетоном Эмако S88c	м3	0,9	1579,04 434,25	532,08 131,85	1421 391	479 119	555 109	2,55 0,43	2 --
39	Спрайс	Эмако S88c	кг	1665	45,48 --	-- --	75728 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Е0130-13-1	Устройство монолитных стенок бетоном В30 F300 W6	м3	1,2	11746,19 918,00	937,34 275,85	14095 1102	1125 331	1562 109	4,88 1,10	6 1
41	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	1,248	161,00 --	-- --	201 --	-- --	-- --	-- --	-- --

42	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,248	805,00	--	1005	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05	52400,00	--	2620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0131-38-1	Заливка деформационного шва тиоколовой мастикой	75	54,50	43,13	4087	3235	1481	0,06	5
		м		10,64	6,53	798	490	115	0,03	2
45	С11011-418	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	1200	655,00	--	786000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0130-7-1	Устройство дна канала бетоном В30 F300 W6	344,074	10850,84	532,08	3733493	183076	212310	2,55	877
		м3		434,25	131,85	149414	45366	109	0,43	149
47	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	350,955	161,00	--	56504	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	350,955	805,00	--	282519	--	--	--	--

49	Е0130-64-17	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 4 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м (13 звеньев без стоимости)	м3	83,3	--	--	--	--	--	--	--
					2056,73	405,00	171326	33737	51237	2,64	220
50	Е0101-174-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную камня в транспортные средства	м3	160	459,00	105,30	38235	8771	109	0,36	30
					199,68	--	31949	--	36102	1,24	198
51	С010334-А4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,4 до 0,6 км	м3	420	199,68	--	31949	--	113	--	--
					9,10	--	3822	--	764	0,04	16
52	Е0101-156-1	Заполнение камнем вручную	т	160	1,82	--	764	--	100	--	--
					432,86	0,86	69258	138	67096	2,81	450
53	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	161,6	432,00	0,32	69120	51	97	--	--
					590,00	--	95344	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

54	Е0101-17-8	Карьер.Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			70	32,26	30,77	2259	2154	663	0,01	1
		м3		1,42	8,34	99	584	97	0,03	2
55	С010334-А4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,4 до 0,6 км								
			133	9,10	--	1210	--	242	0,04	5
		т		1,82	--	242	--	100	--	--
56	Е0101-156-1	Засыпка гравийно-галечниковым грунтом								
			70	432,86	0,86	30300	60	29355	2,81	197
		м3		432,00	0,32	30240	22	97	--	--
57	Е0101-17-9	Карьер.Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			155	42,21	40,26	6543	6240	1921	0,01	2
		м3		1,86	10,92	288	1692	97	0,04	6
58	С010334-А4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,4 до 0,6 км								
			302,25	9,10	--	2750	--	550	0,04	12
		т		1,82	--	550	--	100	--	--
59	Е0101-35-3	Обсыпка стенок канала с наружной стороны с перемещение грунтов 3 группы до 20 м								
			155	14,62	14,62	2266	2266	767	--	--
		м3		--	5,10	--	791	97	0,02	3
60	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			155	25,65	5,38	3975	833	3048	0,13	20
		м3		20,27	--	3142	--	97	--	--
61	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			155	14,12	12,00	2188	1860	656	0,01	2
		м3		1,62	2,75	251	425	97	0,01	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11386733	2485698			3658
	Тенге			602987	179787			632
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11274217				
Материалы -	Тенге			469341				
Всего заработная плата -	Тенге				782774			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1251298				
Местные материалы -	Тенге			6458667				
Транспортные расходы -	Тенге			7783				
Накладные расходы -	Тенге			845812				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							423
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126872			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			727202				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12847231				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4713
Сметная заработная плата -	Тенге				909646			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17172				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17172				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1030				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18202				
Стоимость прочих работ -	Тенге			95344				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5721				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			101065				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12966498				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4713
Сметная заработная плата -	Тенге				909646			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11386733	2485698			3658
	Тенге			602987	179787			632
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11274217				
Материалы -	Тенге			469341				
Всего заработная плата -	Тенге				782774			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1251298				
Местные материалы -	Тенге			6458667				
Транспортные расходы -	Тенге			7783				
Накладные расходы -	Тенге			845812				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						423
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126872		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			727202			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12847231			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4713
		Сметная заработная плата -	Тенге				909646		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			17172			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			17172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1030			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			18202			
Стоимость прочих работ -			Тенге			95344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5721			
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			101065			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12966498			

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:	Тенге	630535
Выслуга лет 1%	Тенге	129665
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	51866
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г.		13778564
ИТОГО В ТЕКУЩМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге	**28 758 864**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	**575 177**
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге	**29 334 041**
НДС (12%)	Тенге	**3 520 085**
Всего по форме	Тенге	**32 854 126**

ЗАКАЗЧИК: С. Самырбаев

ПОДРЯДЧИК:

Представитель технадзора
ТОО "ДорИнжПроект"

Базарбаев Н.Т.

Представитель заказчика
ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Муканов К.Н.