Приложение № 3-1

Типовая форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомитета

Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального х. йства города Алматы

050001 г.Алматы, пл.Республики, 4

ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, код учреждения3713751 БИН 040740002533

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97

АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17 БИН 940740000076

Наименование работ и его адрес: Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-10 (север,юг)в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова

Договор № 34 от 04.04.2013г.

С П Р А В К А № 1 за май 2013 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2013 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№ 34	*04.04.2013*				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-10 (север,юг)в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова	**39 608 158**	**35 364 427**	**15 522 836**	**15 522 836**					**4 243 731**	**39 608 158**
ИТОГО	**39 608 158**	**35 364 427**	**15 522 836**	**15 522 836**					**4 243 731**	**39 608 158**

Подрядчик

ТОО "Дала " _____

Заказчик

КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы _____

Заказчик: КГУ Управление энергетики и ко нального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 34 от 04.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование объекта: Зона АО"АлТС". Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол. ТК-К3Б-10 (север, юг) в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы для безканальной прокладки								
11.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1295,00	58,44	55,64	75680	72051	0,02	25
					2,75	16,18	3559	20952	0,06	72
12.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	97,58	537,16	--	52419	--	3,42	334
					537,16	--	52419	--	--	--
13.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /в местах пересечения с сущ. коммуникациями/	м3	50,99	447,64	--	22826	--	2,85	145
					447,64	--	22826	--	--	--
	ИТОГО:						150925	72051		504
							78804	20952		72

Всего накладных расходов:	108803
Итого с накладными	259728
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15584
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	275312
Итого с временными, 1,2 %	278616
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	285136
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	286250
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	289036
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	645576
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12912
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	658488
Налог на добавленную стоимость, 12 %	79019
Итого с НДС	737507

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 34 от 04.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование объекта: Зона АО"АлТС". Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол. ТК-К3Б-10 (север, юг) в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								
9.	С130806-366	Трубы стальные предизолированные Ст219х6/315-1-ППУ-ПЭ	м	712,00	7230,00	--	5147760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130806-362	Трубы стальные предизолированные Ст159х4,5/250-1-ППУ-ПЭ	м	790,00	4440,00	--	3507600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130806-360	Трубы стальные предизолированные Ст108х4/180-1-ППУ-ПЭ	м	202,00	3000,00	--	606000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130806-356	Трубы стальные предизолированные Ст89х4/160-1-ППУ-ПЭ	м	254,00	2230,00	--	566420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130806-356	Трубы стальные предизолированные Ст76х3/140-1-ППУ-ПЭ	м	386,00	1760,00	--	679360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130806-356	Трубы стальные предизолированные Ст57х3/140-2-ППУ-ПЭ	м	1320,00	1660,00	--	2191200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТТОО	Трубы стальные предизолированные Ст45х3/140-2-ППУ-ПЭ	м	12,00	1399,50	--	16794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТТОО	Трубы стальные предизолированные Ст32х3/140-2-ППУ-ПЭ	м	89,00	791,79	--	70470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ==								
301.	Е0124-2-7	Демонтаж трубопроводов диаметром 200 мм	км	0,634	157473,07	64478,32	99838	40879	494,73	314
					92994,75	18088,18	58959	11468	89,44	57
302.	Е0124-2-6	Демонтаж трубопроводов диаметром 150 мм	км	0,89	144344,83	57404,83	128467	51090	461,61	411
					86940,00	16478,23	77377	14666	82,88	74
303.	Е0124-2-4	Демонтаж трубопроводов диаметром 100 мм	км	0,424	99088,99	36212,74	42014	15354	340,86	145
					62876,25	11754,50	26660	4984	61,06	26
304.	Е0124-2-3	Демонтаж трубопроводов диаметром 80 мм	км	0,1644	87883,15	32924,65	14448	5413	303,60	50
					54958,50	11735,87	9035	1929	60,97	10
305.	Е0124-2-2	Демонтаж трубопроводов диаметром 65 мм	км	0,304	85288,00	32192,50	25928	9787	295,32	90
					53095,50	11729,65	16141	3566	60,94	19
306.	Е0124-2-1	Демонтаж трубопроводов диаметром 50 мм	км	0,751	84477,88	32003,38	63443	24035	292,56	220
					52474,50	11740,52	39408	8817	60,98	46
316.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	54,47	31,17	31,17	1698	1698	--	--
					--	21,82	--	1188	0,46	25
317.	Е010333-А 30-1	Транспорт мусора строительного	т	54,47	202,86	202,86	11050	11050	--	--
					--	40,57	--	2210	0,85	46
		Раздел: == ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ								
343.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	107,98	469,33	195,05	50676	21061	1,78	192
					274,27	4,68	29615	505	0,02	2
344.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	194,36	31,16	31,16	6057	6057	--	--
					--	21,82	--	4240	0,46	89
345.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	194,36	202,86	202,86	39427	39427	--	--
					--	40,57	--	7885	0,85	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ОЗЕЛЕНЕНИЕ ==								
356.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	9,00	54,65	4,45	492	40	0,29	3
					50,20	1,68	452	15	0,01	0
357.	Е0101-193 -7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	9,00	156,08	7,81	1405	70	0,93	8
					148,27	2,92	1334	26	0,02	0
362.	Е0147-121 -4	Выкопка кустов розы	шт	25,00	22,75	--	569	--	0,16	4
					22,75	--	569	--	--	--
365.	Е0147-19-11	Выкопка живой изгороди	м	40,00	60,03	--	2401	--	0,42	17
					60,03	--	2401	--	--	--
		ИТОГО:					13273517	225957		1452
							261951	61499		559

Накладные расходы :

На общестроительные работы	415606
Всего накладных расходов:	415606
Итого с накладными	13689123
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	821347
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14510470
Итого с временными, 1,2 %	14684596
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	15028216
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15086954
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15233800
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	34025429
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	680509
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34705938
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4164713
Итого с НДС	38870651

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Балко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Руководитель АЛИМБЕКОВ С.У.

ПОДРЯДЧИК: