Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4

ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, код учреждения3713751 БИН 040740002533

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17 БИН 940740000076

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-10 (север,юг)в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова

Договор № 34 от 04.04.2013г.

СПРАВКА № 2 за июнь 2013 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№ 34	04.04.2013				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-10 (север,юг)в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова	**107 023 251**	**60 192 047**	**41 942 538**	**26 419 702**					**7 223 046**	**67 415 093**
ИТОГО	**107 023 251**	**60 192 047**	**41 942 538**	**26 419 702**					**7 223 046**	**67 415 093**

Подрядчик

ТОО "Дала " _____

Заказчик

КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы _____

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 34 от 04.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование объекта: Зона АО"АлТС". Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол. ТК-К3Б-10 (север, юг) в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАНАЛА ==								
1	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	718,21	58,44	55,64	41972	39959	13186	0,02	14
				2,75	16,18	1974	11620	97	0,06	40
2	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	54,06	537,17	-	29038	-	32813	3,42	185
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			537,17	-	29038	-	113	-	-
		== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕЗКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ ==								
11	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1841,02	58,44	55,64	107589	102430	33801	0,02	35
				2,75	16,18	5060	29786	97	0,06	102
12	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы	138,73	537,17	-	74520	-	84208	3,42	475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		537,17	-	74520	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3	72,49	447,64	-	32450	-	36668	2,85	207
13	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /в местах пересечения с сущ. коммуникациями/		447,64	-	32450	-	113	-	-
		м3	641,1	990	-	634693	-	-	-	-
19	С143008-92	-Песок природный		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		==КАНАЛ 1280х460. СЕЧЕНИЕ 3-3 /71,2м/==	12,82	1335,64	111,63	17118	1431	2583	0,9	11
374	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты		129,38	41,4	1658	531	118	0,21	3
		м3	30,25	2156,29	649,1	65228	19635	37135	3,83	116
375	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты		652,05	224,81	19725	6801	140	0,87	26
		м3	30,25	128	-	3872	-	-	-	-
376	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3	16,56	22600	-	374256	-	-	-	-
377	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0		-	-	-	-	-	-	-
		м3	0,54	23900	-	12906	-	-	-	-
378	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5		-	-	-	-	-	-	-
		м3	10,12	23000	-	232760	-	-	-	-
379	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11 м2								
		м3								
380	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,33	25200	-	8316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
381	С143014-3	-Опорные подушки	0,45	28288	-	12730	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
382	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Подкладка ж/бетонная	2,25	22000	-	49500	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
383	Е0111-11-1	-Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	113,92	198,58	11,44	22622	1304	9014	0,41	47
				60,03	4,3	6839	490	123	0,02	2
		м2								
384	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	113,92	501,3	6,19	57108	705	22284	1,08	123
				214,76	2,59	24466	295	90	0,01	1
		м2								
385	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	113,92	262,19	1,81	29869	206	8755	0,46	52
				85,39	-	9727	-	90	-	-
		м2								
386	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	113,92	198,58	11,44	22622	1304	9014	0,41	47
				60,03	4,3	6839	490	123	0,02	2
		м2								
387	Е0113-39-5	-Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	20	651,57	1,81	13031	36	2422	0,71	14
				134,55	-	2691	-	90	-	-
		м2								
		== Неподвижные опоры Н5, Н9 ==								
388	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,6	5460,03	75,91	3276	46	160	1,55	1
				225,11	28,67	135	17	105	0,14	-
		м3								
389	Е0107-62-3	-Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	8,4	9642,8	285,26	81000	2396	19225	9,03	76
				1529,21	105,6	12845	887	140	0,49	4
		м3								
390	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,53	128	-	1091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм м3 т	0,9248	61200 --	- -	56598 -	- -	- -	- -	- -
392	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг /гильза/ 1т	0,0428	71934,76 11126,25	349,88 131,96	3079 476	15 6	506 105	66,7 0,64	3 -
393	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,07	50,94 9,57	0,05 -	55 10	- -	9 90	0,05 -	- -
		== Неподвижная опора Н7 ==								
394	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,2	5460,03 225,11	75,91 28,67	1092 45	15 6	53 105	1,55 0,14	- -
395	Е0107-62-3	-Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона м3	1,8	9642,8 1529,21	285,26 105,6	17357 2753	513 190	4120 140	9,03 0,49	16 1
396	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	1,83	128 -	- -	234 -	- -	- -	- -	- -
397	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,1376	61300 -	- -	8435 -	- -	- -	- -	- -
398	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг /гильза/ 1т	0,0214	71934,76 11126,25	349,88 131,96	1539 238	7 3	253 105	66,7 0,64	1 -
399	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,535	50,94 9,57	0,05 -	27 5	- -	5 90	0,05 -	- -
		==КАНАЛ 1000х460 /9м/==								
400	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	1,68	1335,64 129,38	111,63 41,4	2244 217	188 70	339 118	0,9 0,21	2 -
401	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	2,6	2156,29 652,05	649,1 224,81	5606 1695	1688 585	3192 140	3,83 0,87	10 2
402	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости	2,6	128	-	333	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
403	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	1,35	23900	-	32265	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
404	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,05	23300	-	24465	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
405	С143014-3	-Опорные подушки	0,06	28288	-	1697	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
406	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Подкладка ж/бетонная	0,14	22000	-	3080	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
407	Е0111-11-1	-Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	11,7	198,58	11,44	2323	134	926	0,41	5
				60,03	4,3	702	50	123	0,02	-
		м2								
408	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	11,7	501,3	6,19	5865	72	2289	1,08	13
				214,76	2,59	2513	30	90	0,01	-
		м2								
409	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	11,7	262,19	1,81	3068	21	899	0,46	5
				85,39	-	999	-	90	-	-
		м2								
410	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,7	198,58	11,44	2323	134	926	0,41	5
				60,03	4,3	702	50	123	0,02	-
		м2								
411	Е0113-39-5	-Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	1,3	651,57	1,81	847	2	157	0,71	1
				134,55	-	175	-	90	-	-
		м2								
		==КАНАЛ 620х460 /57,3м/==								
412	Е0108-3-1	-Устройство песчаного	3,02	1335,64	111,63	4039	338	609	0,9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основания под фундаменты м3		129,38	41,4	391	125	118	0,21	1
413	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	7,05	2156,29	649,1	15202	4576	8655	3,83	27
				652,05	224,81	4597	1585	140	0,87	6
414	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	7,05	128	-	902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
415	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	3,21	23900	-	76719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
416	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	2,88	23300	-	67104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
417	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	0,16	25200	-	4032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
418	С143014-3	-Опорные подушки м3	0,2	28288	-	5658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
419	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Подкладка ж/бетонная м3	0,5922	22000	-	13028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
420	Е0111-11-1	-Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм м2	57,3	198,58	11,44	11378	656	4534	0,41	23
				60,03	4,3	3440	246	123	0,02	1
421	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами	57,3	501,3	6,19	28724	355	11209	1,08	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой		214,76	2,59	12306	148	90	0,01	1
422	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	57,3	262,19	1,81	15023	103	4403	0,46	26
				85,39	-	4893	-	90	-	-
423	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	57,3	198,58	11,44	11378	656	4534	0,41	23
				60,03	4,3	3440	246	123	0,02	1
424	Е0113-39-5	-Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике м2	10,5	651,57	1,81	6841	19	1271	0,71	7
				134,55	-	1413	-	90	-	-
		== Неподвижные опоры Н6, Н8 ==								
425	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,4	5460,03	75,91	2184	30	107	1,55	1
				225,11	28,67	90	11	105	0,14	-
426	Е0107-62-3	-Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона м3	2,6	9642,8	285,26	25071	742	5951	9,03	23
				1529,21	105,6	3976	275	140	0,49	1
427	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	2,64	128	-	338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
428	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,2204	61300	-	13511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
429	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг /гильза/ 1т	0,0216	71934,76	349,88	1554	8	255	66,7	1
				11126,25	131,96	240	3	105	0,64	-
430	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,54	50,94	0,05	28	-	5	0,05	-
				9,57	-	5	-	90	-	-
		== НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н 1 ==								
431	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,3	5460,03	75,91	1638	23	80	1,55	-
				225,11	28,67	68	9	105	0,14	-
432	Е0107-62-3	-Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона м3	4,2	9642,8	285,26	40500	1198	9613	9,03	38
				1529,21	105,6	6423	444	140	0,49	2
433	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2	4,26	128	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
434	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	м3 0,4596	61200 -	- -	28128 -	- -	- -	- -	- -
		== НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОПОРЫ НО1-НО8 ==								
435	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	6,4	5460,03 225,11	75,91 28,67	34944 1441	486 183	1705 105	1,55 0,14	10 1
436	Е0107-62-3	-Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона м3	22,4	9313,76 1529,21	285,26 105,6	208628 34254	6390 2366	51268 140	9,03 0,49	202 11
437	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	23,62	256 -	- -	6046 -	- -	- -	- -	- -
438	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,096	73000 -	- -	7008 -	- -	- -	- -	- -
439	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	2,23	71934,76 11126,25	349,88 131,96	160213 24780	779 294	26328 105	66,7 0,64	149 1
440	Е0107-61-1	-Укладка плит м3	0,88	2156,29 652,05	649,1 224,81	1898 574	571 198	1080 140	3,83 0,87	3 1
441	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	0,88	25200 -	- -	22176 -	- -	- -	- -	- -
442	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	1,86	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	36455 26899	4695 217	24404 90	84,64 0,56	158 1
443	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	1,86	156260 -	- -	291119 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячекатанных профилей массой до 0,1 т из стали С-245								
444	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	137,65	50,94	0,05	7012	6	1185	0,05	7
		т		9,57	-	1317	-	90	-	-
		== НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н3, Н4, Н4а, Н8а, Н10, Н11 ==								
445	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,2	5460,03	75,91	6552	91	320	1,55	2
		м2		225,11	28,67	270	34	105	0,14	-
446	Е0107-62-3	-Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	7,8	9642,8	285,26	75214	2225	17852	9,03	70
		м3		1529,21	105,6	11928	824	140	0,49	4
447	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,92	128	-	1013	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
448	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6636	61300	-	40679	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		== НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н2 ==								
449	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,2	5460,03	75,91	1092	15	53	1,55	-
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	-
450	Е0107-62-3	-Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	1,3	9642,8	285,26	12536	371	2975	9,03	12
		м3		1529,21	105,6	1988	137	140	0,49	1
451	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,32	128	-	169	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
452	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1102	61300	-	6755	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		== ОП /18 шт/ ==								
453	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,9	5460,03	75,91	4914	68	240	1,55	1
		м3		225,11	28,67	203	26	105	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
454	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,34	7247,18	113,07	16958	265	2069	5,07	12
		м3		799,54	42,72	1871	100	105	0,21	-
455	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,39	256	-	611	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
456	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,4302	64638,01	349,88	27807	151	1789	23	10
		1т		3829,5	131,96	1647	57	105	0,64	-
457	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,76	50,94	0,05	548	-	93	0,05	1
		м2		9,57	-	103	-	90	-	-
458	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	251,62	4,39	4529	79	947	0,24	4
		м2		42,95	1,66	773	30	118	0,01	-
459	Е0109-43-1	-Монтаж металлоконструкций	0,6552	12884,67	5279,14	8442	3459	3774	29,1	19
		т		5433,75	966,13	3560	633	90	3,46	2
460	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С235	0,4643	178740	-	82981	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
461	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С245	0,1909	182976	-	34938	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
462	Е0101-162-3	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4,61	553,73	-	2552	-	2883	3,2	15
		м3		553,73	-	2552	-	113	-	-
463	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,81	154,22	-	433	-	489	1,12	3
		м3		154,22	-	433	-	113	-	-
464	Е0101-169-3	-Вывоз излишнего грунта из здания	1,8	393,4	82,9	708	149	714	2,13	4
		м3		310,5	40,5	559	73	113	0,2	-
465	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	2,7	2758,9	1273,67	7449	3439	5310	8,86	24
		м3		1485,23	481,27	4010	1299	100	2,35	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
466	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	8,37	31,17 -	31,17 21,82	261 -	261 183	183 100	- 0,46	- 4
467	Е010333-А30-1	Транспорт мусора строительного т	8,37	202,86 -	202,86 40,57	1698 -	1698 340	340 100	- 0,85	- 7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге			3587961 398986	206141 61996			2405 239

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.			
Итого прямых затрат			3587961,08
Накладные расходы			522170,4
Ненормируемые и непредвиденные затраты			246607,91
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			4356739,4
Итого с временными зданиями и сооружениями	4356739,395 X 1,2 %	52280,873	4409020,3
Итого с зимними удорожаниями	4409020,268 X 2,34 %	103171,074	4512191,3
Итого с затратами на выслугу лет	4409020,268 X 1 %	44090,203	4556281,5
Итого с затратами на доп. отпуска	4409020,268 X 0,4 %	17636,081	4573917,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	4573917,626 X 2,234		10218132
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	10218131,976 X 2 %	204362,64	10422495
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1250699,4
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			11673194

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор АЛИМБЕКОВ О.Y.

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 34 от 04.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование объекта: Зона АО"АлТС". Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол. ТК-К3Б-10 (север, юг) в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		== БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ==														
1	Е0124-9-7	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,36	408064,23	233133,75	165898,48	39346,39	145271	82996	59060	14007	126104 130	1265 178,79		450 64	
2	Е0124-9-6	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,59	365381,97	206223,75	152633,59	37416,11	215575	121672	90054	22076	186872 130	1121,25 170,56		662 101	
3	Е0124-9-4	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и	0,202	277892,7	179831,25	93014,45	23550,85	56134	36326	18789	4757	53408 130	986,7 111,72		199 23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		температуре 150 гр.С								
4	Е0124-9-3	км -Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,127	249442,22 160166,25	85895,47 23245,53	31679 20341	10909 2952	30281 130	890,1 110,23	113 14
5	Е0124-9-2	км -Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 70 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0772	238498,5 152921,25	82391,62 23041,13	18412 11806	6361 1779	17660 130	855,6 109,24	66 8
6	Е0124-9-1	км -Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 50 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,6135	233399,3 148781,25	81823,62 23041,13	143190 91277	50199 14136	137037 130	834,9 109,24	512 67
19	ТОО КТЗ г.Астана	км -Шаровый кран СТ 89х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 2086мм	2	30130,31	-	60261	-	-	-	-
20	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Шаровый кран СТ 89х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 1986мм	2	29832,01	-	59664	-	-	-	-
21	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Шаровый кран СТ 89х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 1486мм	2	29127,82	-	58256	-	-	-	-
22	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Шаровый кран СТ 89х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 1400мм	2	28884,59	-	57769	-	-	-	-
23	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Шаровый кран СТ 89х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 700мм	2	27787,83	-	55576	-	-	-	-
24	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Шаровый кран СТ 89х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 686мм	2	27787,83	-	55576	-	-	-	-
25	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Шаровый кран СТ 76х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 2062мм	2	25548,85	-	51098	-	-	-	-
26	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Шаровый кран СТ 76х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1062мм	6	29434,26	-	176606	-	-	-	-
27	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Шаровый кран СТ 76х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 662мм	2	27373,82	-	54748	-	-	-	-
28	ТОО КТЗ г.Астана	шт -Шаровый кран СТ 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1226мм	6	19207,11	-	115243	-	-	-	-
29	ТОО КТЗ	шт -Шаровый кран СТ 57х3 ППУ-ПЭ с	2	19064,42	-	38129	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г.Астана	ОДК А 1126мм		-	-	-	-	-	-	-
30	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1026мм	шт 6	18817,86	-	112907	-	-	-	-
31	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 926мм	шт 8	18670,37	-	149363	-	-	-	-
32	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 726мм	шт 4	18288,52	-	73154	-	-	-	-
33	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 426мм	шт 2	17741,81	-	35484	-	-	-	-
34	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1400мм	шт 4	19439,62	-	77758	-	-	-	-
35	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1700мм	шт 2	19780,8	-	39562	-	-	-	-
36	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1300мм	шт 2	19207,11	-	38414	-	-	-	-
37	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1200мм	шт 2	19064,42	-	38129	-	-	-	-
38	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1600мм	шт 2	19876,54	-	39753	-	-	-	-
39	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 2000мм	шт 2	20526,02	-	41052	-	-	-	-
40	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 700мм	шт 2	23730,9	-	47462	-	-	-	-
41	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 45х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 2200мм	шт 2	24442,85	-	48886	-	-	-	-
42	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 45х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1700мм	шт 2	24107,58	-	48215	-	-	-	-
43	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 45х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1400мм	шт 2	23587,11	-	47174	-	-	-	-
44	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 45х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 700мм	шт 2	22272,26	-	44545	-	-	-	-
45	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 32х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1603мм	шт 4	22264,86	-	89059	-	-	-	-
46	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 32х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1503мм	шт 2	22264,86	-	44530	-	-	-	-
47	ТОО КТЗ	-Шаровый кран СТ 32х3 ППУ-ПЭ с	шт 6	22137,33	-	132824	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г.Астана	ОДК А 1400мм								
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
48	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 32х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1300мм	4	22108,5	-	88434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
49	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 32х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1200мм	2	21796,15	-	43592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
50	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 32х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 900мм	2	21740,33	-	43481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
51	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 32х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 883мм	2	21740,33	-	43481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
52	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран с воздушником СТ 57х3-32-2 ППУ-ПЭ с ОДК Аст	4	32004,45	-	128018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
53	С130904-54	-Краны шаровые КМС, Dy 50 мм	4	5670	-	22680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
54	С130904-53	-Краны шаровые КМС, Dy 22 мм	4	1390	-	5560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
56	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник параллельный СТ 219х6-89х4 ППУ-ПЭ с ОДК ВСт20 с накладкой 4х41	4	27462,17	-	109849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
57	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник параллельный СТ 219х6-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК ВСт20 с накладкой 4х34	6	17475,29	-	104852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
58	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник параллельный СТ 219х6-76х3 ППУ-ПЭ с ОДК ВСт20 с накладкой 4х40	8	26864,07	-	214913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
59	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник параллельный СТ 159х4,5-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК ВСт20 с накладкой 4х34	14	19446,64	-	272253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
60	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник параллельный СТ 159х4,5-89х4 ППУ-ПЭ с ОДК ВСт20 с накладкой 4х41	4	24308,3	-	97233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
61	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник параллельный СТ 108х4-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК ВСт20 с накладкой 4х34	4	10101,1	-	40404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
62	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник параллельный СТ 89х4-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК ВСт20 с накладкой 4х34	2	8009,61	-	16019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
63	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройник параллельный СТ 76х3-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК ВСт20 с накладкой 4х34	4	7279,92	-	29120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С130810-135	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	2	495	-	990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление укороченное Ст 219х6-89х4 ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4х41	шт	4	12736,35	-	50945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление укороченное Ст 219х6-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4х40	шт	2	14245,27	-	28491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление укороченное Ст 159х4,5-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4х34	шт	2	17501,9	-	35004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление укороченное Ст 159х4,5-45х3 ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4х30	шт	4	8639,5	-	34558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление укороченное Ст 159х4,5-32х3 ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4х30	шт	8	8364,11	-	66913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление укороченное Ст 108х4-32х3 ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4х24	шт	8	6624,16	-	52993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление укороченное Ст 89х4-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4х34, Н 990мм	шт	2	6815,27	-	13631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление укороченное Ст 89х4-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4х34	шт	2	6815,27	-	13631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление укороченное Ст 89х4-45х3 ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4х30	шт	2	6248,22	-	12496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление укороченное Ст 76х3-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой	шт	4	6589,78	-	26359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4x34								
75	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление укороченное Ст 76x3-32x3 ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4x24	шт 6	5783,94	-	34704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление укороченное Ст 57x3-32x3 ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4x24	шт 4	5829,78	-	23319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	ТОО КТЗ г.Астана	-Тройниковое ответвление Ст 89x4-45x3 ППУ-ПЭ с ОДК с накладкой 4x30	шт 2	7903,15	-	15806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	ТОО КТЗ г.Астана	-Переход укороченный Ст 219x6-159x4,5 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 2	9128,92	-	18258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	ТОО КТЗ г.Астана	-Переход укороченный Ст 89x4-57x3 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 4	4451,35	-	17805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	ТОО КТЗ г.Астана	-Переход укороченный Ст 159x4,5-108x4 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 2	6322,52	-	12645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	ТОО КТЗ г.Астана	-Переход укороченный Ст 108x4-76x3 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 2	5237,23	-	10474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	ТОО КТЗ г.Астана	-Переход укороченный Ст 76x3-57x3 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 6	3818,5	-	22911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст 219x6-90 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 36	22097,04	-	795494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст 159x4,5-90 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 24	13036,14	-	312867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст 108x4-90 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 10	8183,72	-	81837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст 89x4-90 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 22	8645,42	-	190199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст 76x3,5-90 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 24	5933,65	-	142408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст 57x3-90 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 92	4651,7	-	427956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод укороченный Ст 57x3-90 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 6	3729,05	-	22374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод нестандартный Ст 32x3-90 ППУ-ПЭ с ОДК, L 500	шт 2	3140,93	-	6282	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	ТОО КТЗ г.Астана	-Диэлектрическая неподвижная опора Ст 219х6-460х24 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 2	- 46037,54	- -	- 92075	- -	- -	- -	- -
92	ТОО КТЗ г.Астана	-Диэлектрическая неподвижная опора Ст 159х4,5-400х20 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 6	- 30755,4	- -	- 184532	- -	- -	- -	- -
93	ТОО КТЗ г.Астана	-Диэлектрическая неподвижная опора Ст 89х4-295х15 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 2	- 16910,46	- -	- 33821	- -	- -	- -	- -
94	ТОО КТЗ г.Астана	-Диэлектрическая неподвижная опора Ст 57х3-255х16 ППУ-ПЭ с ОДК	шт 16	- 13030,22	- -	- 208484	- -	- -	- -	- -
95	ТОО КТЗ г.Астана	-Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК, L 1000	шт 4	- 6471,49	- -	- 25886	- -	- -	- -	- -
96	ТОО КТЗ г.Астана	-Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89х4 ППУ-ПЭ с ОДК, L 1000	шт 6	- 4070,24	- -	- 24421	- -	- -	- -	- -
97	ТОО КТЗ г.Астана	-Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76х3 ППУ-ПЭ с ОДК, L 1000	шт 6	- 3596,34	- -	- 21578	- -	- -	- -	- -
98	ТОО КТЗ г.Астана	-Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК, L 1000	шт 10	- 3407,08	- -	- 34071	- -	- -	- -	- -
99	ТОО КТЗ г.Астана	-Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и МЗИ Ст 219х6 ППУ-ПЭ с ОДК, L 2200	шт 6	- 22134,75	- -	- 132808	- -	- -	- -	- -
100	ТОО КТЗ г.Астана	-Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и МЗИ Ст 89х4 ППУ-ПЭ с ОДК, L 2200	шт 2	- 8745,96	- -	- 17492	- -	- -	- -	- -
101	ОО КТЗ г.Астана	-Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и МЗИ Ст 76х3 ППУ-ПЭ с ОДК, L 2200	шт 2	- 8630,63	- -	- 17261	- -	- -	- -	- -
102	ТОО КТЗ г.Астана	-Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и МЗИ Ст 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК, L 2200	шт 20	- 8872,38	- -	- 177448	- -	- -	- -	- -
103	ТОО КТЗ г.Астана	-Металлическая заглушка изоляции 89-1-ППУ-ПЭ200	шт 6	- 941,5	- -	- 5649	- -	- -	- -	- -
104	ТОО КТЗ г.Астана	-Металлическая заглушка изоляции 76-1-ППУ-ПЭ200	шт 4	- 1757,32	- -	- 7029	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	ТОО КТЗ г.Астана	-Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ПЭ200 шт	34	- 1159,23	- -	- 39414	- -	- -	- -	- -
106	ТОО КТЗ г.Астана	-Металлическая заглушка изоляции 45-2-ППУ-ПЭ200 шт	8	- 1159,23	- -	- 9274	- -	- -	- -	- -
107	ТОО КТЗ г.Астана	-Металлическая заглушка изоляции 32-2-ППУ-ПЭ200 шт	27	- 1140,75	- -	- 30800	- -	- -	- -	- -
108	ТОО КТЗ г.Астана	-Комплект изоляции стыка СРС 219/315-ПЭ-750 шт	188	- 8246,19	- -	- 1550284	- -	- -	- -	- -
109	ТОО КТЗ г.Астана	-Комплект изоляции стыка СРС 159/250-ПЭ-750 шт	208	- 5529,99	- -	- 1150238	- -	- -	- -	- -
110	ТОО КТЗ г.Астана	-Комплект изоляции стыка СРС 108/180-ПЭ-750 шт	71	- 3524,63	- -	- 250249	- -	- -	- -	- -
111	ТОО КТЗ г.Астана	-Комплект изоляции стыка СРС 89/160-ПЭ-750 шт	105	- 3347,2	- -	- 351456	- -	- -	- -	- -
112	ТОО КТЗ г.Астана	-Комплект изоляции стыка СРС 76/140-ПЭ-750 шт	126	- 3092,51	- -	- 389656	- -	- -	- -	- -
113	ТОО КТЗ г.Астана	-Комплект изоляции стыка СРС 57/140-ПЭ-750 шт	445	- 3092,51	- -	- 1376165	- -	- -	- -	- -
114	ТОО КТЗ г.Астана	-Комплект изоляции стыка СРС 45/140-ПЭ-750 шт	12	- 3092,51	- -	- 37110	- -	- -	- -	- -
115	ТОО КТЗ г.Астана	-Комплект изоляции стыка СРС 32/140-ПЭ-750 шт	42	- 3092,51	- -	- 129885	- -	- -	- -	- -
116	ТОО КТЗ г.Астана	-Пенопакет СРС 219/315-ПЭ-750 шт	170	- 836,15	- -	- 142146	- -	- -	- -	- -
117	ТОО КТЗ г.Астана	-Пенопакет СРС 159/250-ПЭ-750 шт	192	- 672,03	- -	- 129029	- -	- -	- -	- -
118	ТОО КТЗ г.Астана	-Пенопакет СРС 108/180-ПЭ-750 шт	71	- 474,63	- -	- 33699	- -	- -	- -	- -
119	ТОО КТЗ г.Астана	-Пенопакет СРС 89/160-ПЭ-750 шт	105	- 429,9	- -	- 45140	- -	- -	- -	- -
120	ТОО КТЗ г.Астана	-Пенопакет СРС 76/140-ПЭ-750 шт	146	- 381,85	- -	- 55750	- -	- -	- -	- -
121	ТОО КТЗ г.Астана	-Пенопакет СРС 57/140-ПЭ-750 шт	455	- 381,85	- -	- 173742	- -	- -	- -	- -
122	ТОО КТЗ г.Астана	-Пенопакет СРС 45/140-ПЭ-750 шт	12	- 381,85	- -	- 4582	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	ТОО КТЗ г.Астана	-Пенопакет СРС 32/140-ПЭ-750 шт	42	- 381,85	- -	- 16038	- -	- -	- -	- -
124	ТОО КТЗ г.Астана	-Манжета стенового ввода СВ-160 шт	8	- 2798,63	- -	- 22389	- -	- -	- -	- -
125	ТОО КТЗ г.Астана	-Манжета стенового ввода СВ-140 шт	240	- 2308,84	- -	- 554123	- -	- -	- -	- -
126	ТОО КТЗ г.Астана	-Манжета стенового ввода СВ-315 шт	8	- 4268	- -	- 34144	- -	- -	- -	- -
127	ТОО КТЗ г.Астана	-Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ шт	40	- 5028,74	- -	- 201150	- -	- -	- -	- -
128	ТОО КТЗ г.Астана	-Опора скользящая 57-2-ППУ-ПЭ шт	60	- 3976,71	- -	- 238603	- -	- -	- -	- -
129	ТОО КТЗ г.Астана	-Защитный экран Д-219 шт	2	- 1342,58	- -	- 2685	- -	- -	- -	- -
130	ТОО КТЗ г.Астана	-Защитный экран Д-150 шт	2	- 1149,99	- -	- 2300	- -	- -	- -	- -
131	ТОО КТЗ г.Астана	-Защитный экран Д-108 шт	2	- 976,62	- -	- 1953	- -	- -	- -	- -
132	ТОО КТЗ г.Астана	-Защитный экран Д-89 шт	2	- 892,71	- -	- 1785	- -	- -	- -	- -
133	ТОО КТЗ г.Астана	-Защитный экран Д-76 шт	2	- 810,65	- -	- 1621	- -	- -	- -	- -
134	ТОО КТЗ г.Астана	-Защитный экран Д-57 шт	2	- 743,37	- -	- 1487	- -	- -	- -	- -
135	Ц0108-281-4	-Раскатка маркировочной ленты км	1,3	- 32073,65	- 5808,65	- 41696	- 7551	- 35152	- 151,8	- 197
136	ТОО КТЗ г.Астана	-Лента маркировачная м	3160	25875 34,38	1164,92 -	33638 108633	1514 -	100 -	6,76 -	9 -
137	ТОО КТЗ г.Астана	-Т-образный ключ S 27 шт	3	- 8518,99	- -	- 25557	- -	- -	- -	- -
138	ТОО КТЗ г.Астана	-Полиэтиленовый мат 2000x1400x15 шт	55	- 1657,89	- -	- 91184	- -	- -	- -	- -
139	Е0124-11-2	-Установка сильфонных компенсаторов диаметром 150 мм	4	- 2424,12	- 1198,32	- 9696	- 4793	- 7060	- 5,55	- 22
140	ТОО КТЗ	-Сильфонный компенсатор шт	4	1091,93 101272,01	265,74 -	4368 405088	1063 -	130 -	1,08 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г.Астана	СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-150-150-ОДК								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		== УЗЛЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ ==								
222	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,79	22220,81	488,06	39664	871	25764	68,2	122
				10919,25	183,71	19491	328	130	0,9	2
		км								
		== УЗЛЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ БЕЗКАНАЛЬНОЙ СЕТИ С ГАЗОПРОВОДОМ /14шт//лист ТС-53/ ==								
223	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм /Патрубок/	1,4	279	-	391	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
224	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,8	6976,51	110,37	19534	309	2732	5,64	16
		м3		887,51	41,69	2485	117	105	0,2	1
225	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,16	251,62	4,39	795	14	166	0,24	1
				42,95	1,66	136	5	118	0,01	-
		м2								
226	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	3,46	543,66	491,91	1884	1704	859	0,33	1
				51,75	134,72	179	467	133	0,51	2
		т								
227	Е0127-72-1	-Заполнение футляра горячим битумом	3,46	390,53	390,53	1353	1353	747	0,67	2
		т		-	162,08	-	562	133	0,67	2
228	С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	3,46	23500	-	81428	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		== УЗЛЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КАНАЛЬНОЙ СЕТИ С ГАЗОПРОВОДОМ /3перес./ ==								
229	Е0109-61-12	-Монтаж ковера	0,252	23577,36	6309,63	5941	1590	3221	74,98	19
		т		14024,25	176,73	3534	45	90	0,76	-
230	С12021-250	-Ковер	0,252	154200	-	38858	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
231	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /Подушка под ковер/	1,8	6122,04	226,11	11020	407	753	2,06	4
				313,09	85,41	564	154	105	0,42	1
		м3								
232	С12041-4 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,036	50600	-	1822	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
233	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0007	149300 -	- -	99 -	- -	- -	- -	- -
234	Е0106-13-1	-Заделка бетоном м3	0,6	5747,94 564,08	99,59 37,63	3449 338	60 23	379 105	3,52 0,18	2 -
235	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	25,5	251,62 42,95	4,39 1,66	6416 1095	112 42	1342 118	0,24 0,01	6 -
236	С11011-374	-Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 2 мм м2	4,5	239 -	- -	1076 -	- -	- -	- -	- -
237	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	2,83	543,66 51,75	491,91 134,72	1541 147	1395 382	703 133	0,33 0,51	1 1
238	Е0127-72-1	-Заполнение футляра горячим битумом т	2,08	390,53 -	390,53 162,08	812 -	812 337	448 133	0,67 0,67	1 1
239	С11011-39	-Битум нефтяной строительный марки БН,БНСК т	2,08	18600 -	- -	38669 -	- -	- -	- -	- -
240	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой м2	25,5	501,3 214,76	6,19 2,59	12783 5476	158 66	4988 90	1,08 0,01	28 -
241	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	25,5	262,19 85,39	1,81 -	6686 2177	46 -	1960 90	0,46 -	12 -
242	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	11,09	25,47 4,78	0,02 -	282 53	- -	48 90	0,02 -	- -
		== УЗЛЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИЕЙ /7перес./ ==								
243	Е0107-61-1	-Укладка плит м3	4,62	2156,29 652,05	649,1 224,81	9962 3012	2999 1039	5672 140	3,83 0,87	18 4
244	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих	4,62	25200 -	- -	116424 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3								
245	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	4,9	6413,64	99,59	31427	488	3096	3,52	17
		м3		564,08	37,63	2764	184	105	0,18	1
		== УЗЛЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ВОДОПРОВОДОМ /3перес./ ==								
246	Е0106-13-1	-Заделка бетоном	0,3	6780,84	99,59	2034	30	190	3,52	1
		м3		564,08	37,63	169	11	105	0,18	-
		== ФУТЛЯРЫ ДЛЯ УЗЛОВ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С КОММУНИКАЦИЯМИ ==								
247	Е0122-8-10	-Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,015	306413,06	132979,68	4596	1995	3805	761,3	11
		км		144900	50233,73	2174	754	130	245,34	4
248	Е0122-8-8	-Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,015	231930,36	98793,23	3479	1482	2877	579,6	9
		км		110227,5	37319,51	1653	560	130	182,28	3
249	Е0122-8-6	-Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,088	175323,15	75911,27	15428	6680	12516	432,4	38
		км		80730	28677,26	7104	2524	130	140,06	12
250	С130806-124 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм м	15,06	5220	-	78613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
251	С130806-112	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм м	15,06	3427,2	-	51614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
252	С130806-100	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм м	88,35	1917,6	-	169424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
253	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	15	337,46	0,48	5062	7	3510	1,03	15
		м		179,84	0,18	2698	3	130	-	-
254	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	103	267,06	0,32	27507	33	22642	0,97	100
		м		168,97	0,13	17404	13	130	-	-
255	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	21	4900,76	643,77	102916	13519	41757	9,19	193
		футляр		1518,86	10,68	31896	224	130	0,02	-
256	Е0146-13-1	-Продольная резка стальной	274	513,68	46,46	140747	12729	85786	1,7	466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубы с двух сторон								
		м		313,09	-	85786	-	100	-	-
257	Е0146-13-1	-Сварка трубы с двух сторон	274	513,68	46,46	140747	12729	85786	1,7	466
		м		313,09	-	85786	-	100	-	-
258	Е0122-20-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,015	883356,79	177772,66	13250	2667	2726	422,74	6
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм		72657	67155,98	1090	1007	130	327,98	5
		км								
259	Е0122-20-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,015	672786,98	120032,08	10092	1800	2277	410,21	6
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм		71440,88	45343,35	1072	680	130	221,46	3
		км								
260	Е0122-20-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,088	472853,63	93086,47	41611	8192	10396	320,28	28
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм		55708,88	35164,12	4902	3094	130	171,74	15
		км								
		== СИСТЕМА ОДК ==								
267	ТОО КТЗ г.Астана	-Детектор повреждений переносной "Пикон"	1	19930,87	-	19931	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
268	ТОО КТЗ г.Астана	-Импульсный рефлектометр "Рейс 105-Р"	1	303963,57	-	303964	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
270	ТОО КТЗ г.Астана	-Кабель соединительный 3х1,5 NYM	30	881,62	-	26449	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
271	ТОО КТЗ г.Астана	-Кабель соединительный 5х1,5 NYM	26	1187,69	-	30880	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	Ц0111-350-8	-Установка терминалов	12	2280	8,06	27360	97	20763	12,65	152
		шт		1919,93	2,59	23039	31	90	0,02	-
	ТОО КТЗ г.Астана	-Терминал концевой КТ-13	12	6176,43	-	74117	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
273	ТОО КТЗ г.Астана	-Терминал промежуточный КТ-12Ш	13	5710,54	-	74237	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
274	ТОО КТЗ г.Астана	-Терминал концевой КТ-11	3	6176,43	-	18529	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
276	ТОО КТЗ г.Астана	-Ковер наземный	13	16387,77	-	213041	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	Е0109-53-3	-Монтаж ковера настенного	0,1886	18670,55	783,63	3521	148	2890	109,25	21
		т		16870,5	152,66	3182	29	90	0,75	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	ТОО КТЗ г.Астана	-Ковер настенный шт	15	10634,88 -	- -	159523 -	- -	- -	- -	- -
278	ТОО КТЗ г.Астана	-Контрольно-монтажный тестер "АМ-2002" шт	1	63203,88 -	- -	63204 -	- -	- -	- -	- -
279	С130804-29	-Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм 1000м	0,196	86200 -	- -	16895 -	- -	- -	- -	- -
		== ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ==								
297	Е0124-13-5	-Демонтаж задвижки диаметром 200 мм шт	2	1952,01 942,37	1009,64 233,81	3904 1885	2019 468	3058 130	5,06 1,62	10 3
298	Е0124-13-4	-Демонтаж задвижки диаметром 150 мм шт	8	1332,67 656,71	675,96 152,92	10661 5254	5408 1223	8420 130	3,55 1,06	28 8
299	Е0124-13-2	-Демонтаж задвижки диаметром 80 мм шт	16	788,19 346,21	441,98 106,5	12611 5539	7072 1704	9416 130	1,9 0,72	30 12
300	Е0124-13-1	-Демонтаж задвижки диаметром 50 мм шт	50	487,74 218,9	268,83 64,27	24387 10945	13442 3214	18406 130	1,19 0,44	60 22
312	Е0126-12-1	-Демонтаж теплоизоляции слоя м2	2922,2	133,6 69,55	64,05 24,07	390399 203245	187155 70329	273574 100	0,41 0,12	1190 343
313	Е0126-22-1	-Демонтаж покровного слоя м2	2922,2	122,71 104,64	18,07 6,83	358582 305775	52807 19962	325736 100	0,62 0,03	1825 97
315	Е0107-62-4	-Демонтаж ж/б щитовых опор м3	7,42	875,55 418,14	457,41 153,7	6497 3103	3394 1140	5940 140	2,53 0,53	19 4
316	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	27,85	31,17 -	31,17 21,82	868 -	868 608	608 100	- 0,46	- 13
317	Е010333-А30--1	-Транспорт мусора строительного т	27,85	202,86 -	202,86 40,57	5651 -	5651 1130	1130 100	- 0,85	- 24
		== Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия на территории АТС ==								
334	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	7,02	469,33 274,28	195,05 4,68	3295 1925	1369 33	2605 133	1,78 0,02	13 -
335	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	12,64	31,17 -	31,17 21,82	394 -	394 276	276 100	- 0,46	- 6
336	Е010333-А30--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	12,64	202,86 -	202,86 40,57	2563 -	2563 513	513 100	- 0,85	- 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		== ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ == == Тип 2==								
352	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	255	141,28	-	36026	-	47914	0,88	225
		м		141,28	-	36026	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			18040926	604283			7384
			Тенге			1285526	175562			890

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			18040925,86
Накладные расходы			1641969,1
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1147734,8
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			20830630
Итого с временными зданиями и сооружениями	20276647,946 X 1,2 %	243319,775	20519968
Итого с зимними удорожаниями	20519967,721 X 2,34 %	480167,245	21000135
Итого с затратами на выслугу лет	20519967,721 X 1 %	205199,677	21205335
Итого с затратами на доп. отпуска	20519967,721 X 0,4 %	82079,871	21287415
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	21841396,346 X 2,234		48793679
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	48793679,437 X 2 %	975873,589	49769553
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		5972346,4
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			55741899

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор АЛИМБЕКОВ О.Y.

ПОДРЯДЧИК: