Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, код учреждения3713751 БИН 040740002533

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17 БИН 940740000076

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-10 (север,юг)в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова
Договор № 34 от 04.04.2013г.

СПРАВКА № 3 за июль 2013 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№ 34	04.04.2013				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-10 (север,юг)в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова	**161 993 838**	**49 080 881**	**62 460 420**	**20 517 882**					**5 889 706**	**54 970 587**
ИТОГО	**161 993 838**	**49 080 881**	**62 460 420**	**20 517 882**					**5 889 706**	**54 970 587**

Подрядчик
ТОО "Дала"

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Форма N 2в

Договор № 34 от 04.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование объекта: Зона АО"АлТС". Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол. ТК-К3Б-10 (север, юг) в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАНАЛА ==														
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	689,98	58,44	2,75	55,64	16,18	40322	1896	38389	11163	12668 97	0,02 0,06	13 38		
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	51,78	537,17	537,17	-	-	27814	27814	-	-	31430 113	3,42 -	177 -		
3	Е0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки м3	105,84	45,68	2,15	43,49	12,65	4835	228	4603	1339	1519 97	0,01 0,04	2 5		
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	2952,35	202,86	-	202,86	40,57	598914	-	598914	119783	119783 100	- 0,85	- 2515		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1514,03	4,33	3,73	6549	5648	2702	-	6
		м3		0,55	1,29	836	1950	97	-	6
6	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в резерве для обратной засыпки/	202,53	45,68	43,49	9252	8808	2907	0,01	3
				2,15	12,65	436	2561	97	0,04	9
		м3								
7	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	394,92	202,86	202,86	80114	80114	16023	-	-
				-	40,57	-	16023	100	0,85	336
		т								
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40,51	154,22	-	6247	-	7059	1,12	45
				154,22	-	6247	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	162,02	7,45	7,45	1207	1207	380	-	-
				-	2,42	-	392	97	0,01	2
		м3								
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	162,02	24,78	5,19	4015	841	3078	0,12	20
		м3		19,58	-	3173	-	97	-	-
		== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕЗКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ ==								
11	Е0101-17-15	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1633,23	58,44	55,64	95446	90869	29986	0,02	31
				2,75	16,18	4489	26424	97	0,06	90
		м3								
12	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	189,13	537,17	-	101592	-	114799	3,42	647
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			537,17	-	101592	-	113	-	-
		м3								
13	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /в местах пересечения с сущ. коммуникациями/	228,01	447,64	-	102065	-	115334	2,85	650
				447,64	-	102065	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-17-14	-Погрузка грунта после ручной разработки	647,74	45,68	43,49	29590	28170	9298	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	11922,88	2,15 202,86 -	12,65 202,86 40,57	1393 2418675 -	8192 2418675 483735	97 483735 100	0,04 - 0,85	28 - 10158
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов (т)	6114,3	4,33	3,73	26447	22810	10913	-	23
17	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки (м3)	797,77	0,55 45,68 2,15	1,29 43,49 12,65	3375 36444 1716	7875 34694 10090	97 11451 97	- 0,01 0,04	26 12 34
18	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (м3)	1712,92	202,86 -	202,86 40,57	347484 -	347484 69497	69497 100	- 0,85	- 1459
19	С143008-92	Песок природный (т)	160,28	990	-	158677	-	-	-	-
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (м3)	179,25	- 154,22 154,22	- - -	- 27643 27643	- - -	- 31236 113	- 1,12 -	- 200 -
21	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (м3)	717	7,45 -	7,45 2,42	5343 -	5343 1735	1683 97	- 0,01	- 7
22	Е0101-134-1-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (м3)	717	24,78	5,19	17766	3724	13621	0,12	89
23	Е0101-135-1-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (м3)	717	19,58 16,16 1,86	- 13,8 3,16	14042 11587 1336	- 9892 2263	97 3491 97	- 0,01 0,01	- 10 10
		== СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ == == УЗЕЛ УТ 1 == == УТ 1-1 ==								
24	Е0123-13-1	Устройство узлов (м3)	0,27	33178,52	5782,59	8958	1561	2529	31,17	8
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (м3)	0,27	5039,93 256 -	2165,48 - -	1361 69 -	585 - -	130 - -	10,58 - -	3 - -
26	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и	1	17100	-	17100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,0769	1659,6	–	128	–	52	3,44	–
		м3		548,55	–	42	–	123	–	–
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,26	251,62	4,39	569	10	119	0,24	1
		м2		42,95	1,66	97	4	118	0,01	–
29	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0288	177199,02	2100,01	5103	60	408	49,11	1
		т		9315	794,36	268	23	140	3,88	–
30	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	50,94	0,05	37	–	6	0,05	–
		м2		9,57	–	7	–	90	–	–
		ДК 2 ==								
38	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,4	5460,03	75,91	2184	30	107	1,55	1
		м3		225,11	28,67	90	11	105	0,14	–
39	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,35	18964,31	1769,68	44566	4159	7702	11,1	26
		м3		1858,34	662,66	4367	1557	130	3,24	8
40	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	5	998	–	4990	–	–	–	–
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		–	–	–	–	–	–	–
41	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,35	256	–	602	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
42	С131104-16	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100	–	17100	–	–	–	–
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	комплект		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
43	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0928	177199,02 9315	2100,01 794,36	16444 864	195 74	1313 140	49,11 3,88	5 -
44	Е0106-11-8	-Установка сальника 1т	0,014	71934,76 11126,25	349,88 131,96	1007 156	5 2	165 105	66,7 0,64	1 -
45	С12021-267	-Стремянка т	0,0636	133700 -	- -	8503 -	- -	- -	- -	-
46	Е0113-55-1	-Гидроизоляция бетонных поверхностей Гидротекс-К м2	6,01	307,09 163,79	139,58 52,27	1844 984	838 314	1168 90	0,89 0,26	5 2
47	Прайс лист	-Окрасочная гидроизоляция Гидротекс-К кг	7,21	376,31 -	- -	2712 -	- -	- -	- -	-
48	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	16,74	251,62 42,95	4,39 1,66	4211 719	74 28	881 118	0,24 0,01	4 -
49	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	3,41	216,03 6,91	39,43 10,11	738 24	135 35	77 133	0,05 0,03	- -
50	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий. Отмостка м2	3,41	366,45 28,46	- -	1251 97	- -	129 133	0,17 -	1 -
51	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	5,47	50,94 9,57	0,05 -	279 52	- -	47 90	0,05 -	- -
52	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 отверст.	2	362,78 191,16	171,61 64,81	726 382	343 130	512 100	1,1 0,32	2 1
		УЗЕЛ УТ 2 == == УТ 2-1 - УТ 2-2 /2шт/ ==								
53	Е0123-13-1	-Устройство узлов м3	0,38	33178,52 5039,93	5782,59 2165,48	12608 1915	2197 823	3559 130	31,17 10,58	12 4
54	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,38	256 -	- -	97 -	- -	- -	- -	- -
55	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	17100 -	- -	34200 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
56	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,1539	1659,6	-	255	-	104	3,44	1
		м3		548,55	-	84	-	123	-	-
57	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,52	251,62	4,39	1138	20	238	0,24	1
		м2		42,95	1,66	194	7	118	0,01	-
58	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0288	177199,02	2100,01	5103	60	408	49,11	1
		т		9315	794,36	268	23	140	3,88	-
59	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	50,94	0,05	37	-	6	0,05	-
		м2		9,57	-	7	-	90	-	-
		== УЗЕЛ УТ 3 ==								
		== УТ 3-1 - УТ 3-2 /2шт/ ==								
60	Е0123-13-1	-Устройство узлов	0,42	33178,52	5782,59	13935	2429	3934	31,17	13
		м3		5039,93	2165,48	2117	910	130	10,58	4
61	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,42	256	-	108	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
62	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	17100	-	34200	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,1539	1659,6	-	255	-	104	3,44	1
		м3		548,55	-	84	-	123	-	-
64	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,01	251,62	4,39	758	13	159	0,24	1
		м2		42,95	1,66	129	5	118	0,01	-
65	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0288	177199,02	2100,01	5103	60	408	49,11	1
		т		9315	794,36	268	23	140	3,88	-
66	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	0,72	50,94	0,05	37	-	6	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2		9,57	-	7	-	90	-	-
		== УЗЕЛ УТ 3а ==								
		== УТ 3а-1 - УТ 3а-2 /2шт/ ==								
67	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,88	21853,38	2655,17	19231	2337	4145	15,95	14
		м3		2628,9	994,38	2313	875	130	4,86	4
68	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,88	256	-	225	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
69	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	17100	-	34200	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,1539	1659,6	-	255	-	104	3,44	1
		м3		548,55	-	84	-	123	-	-
71	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,8	251,62	4,39	2465	43	516	0,24	2
		м2		42,95	1,66	421	16	118	0,01	-
72	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,024	177199,02	2100,01	4253	50	340	49,11	1
		т		9315	794,36	224	19	140	3,88	-
73	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,6	50,94	0,05	31	-	5	0,05	-
		м2		9,57	-	6	-	90	-	-
		ДК 3 ==								
74	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,3	5460,03	75,91	1638	23	80	1,55	-
		м3		225,11	28,67	68	9	105	0,14	-
75	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,2	21853,38	2655,17	26224	3186	5652	15,95	19
		м3		2628,9	994,38	3155	1193	130	4,86	6
76	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	1	998	-	998	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
77	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3 шт	1	2270 -	- -	2270 -	- -	- -	- -	- -
78	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,2	256 -	- -	307 -	- -	- -	- -	- -
79	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	17100 -	- -	17100 -	- -	- -	- -	- -
80	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0768	177199,02 9315	2100,01 794,36	13609 715	161 61	1087 140	49,11 3,88	4 -
81	Е0106-11-8	-Установка сальника 1т	0,007	71934,76 11126,25	349,88 131,96	504 78	2 1	83 105	66,7 0,64	- -
82	С12021-267	-Стремянка т	0,054	133700 -	- -	7220 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0113-55-1	-Гидроизоляция бетонных поверхностей Гидротекс-К м2	3,61	307,09 163,79	139,58 52,27	1109 591	504 189	702 90	0,89 0,26	3 1
84	Прайс лист	-Окрасочная гидроизоляция Гидротекс-К кг	4,33	372,61 -	- -	1615 -	- -	- -	- -	- -
85	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	15,1	251,62 42,95	4,39 1,66	3800 649	66 25	795 118	0,24 0,01	4 -
86	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	3,41	216,03 6,91	39,43 10,11	738 24	135 35	77 133	0,05 0,03	- -
87	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий. Отмостка м2	3,41	366,45 28,46	- -	1251 97	- -	129 133	0,17 -	1 -
88	Е0113-26-6	-Окраска металлических	4,47	50,94	0,05	228	-	39	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2		9,57	-	43	-	90	-	-
89	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	1	362,78	171,61	363	172	256	1,1	1
		отверст.		191,16	64,81	191	65	100	0,32	-
		УЗЕЛ УТ 4 == == УТ 4-1 - УТ 4-4 /4шт/ ==								
90	Е0123-13-1	-Устройство узлов	0,76	33178,52	5782,59	25216	4395	7119	31,17	24
		м3		5039,93	2165,48	3830	1646	130	10,58	8
91	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,76	256	-	195	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
92	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100	-	68400	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,3077	1659,6	-	511	-	208	3,44	1
		м3		548,55	-	169	-	123	-	-
94	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,03	251,62	4,39	1517	26	317	0,24	1
		м2		42,95	1,66	259	10	118	0,01	-
95	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0576	177199,02	2100,01	10207	121	815	49,11	3
		т		9315	794,36	537	46	140	3,88	-
96	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,44	50,94	0,05	73	-	12	0,05	-
		м2		9,57	-	14	-	90	-	-
		ДК 4 ==								
97	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,58	5460,03	75,91	3167	44	155	1,55	1
		м3		225,11	28,67	131	17	105	0,14	-
98	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,67	18964,31	1769,68	31670	2955	5473	11,1	19
		м3		1858,34	662,66	3103	1107	130	3,24	5
99	С143018-40 Изм. и	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	3	998	-	2994	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
100	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,67	256	-	428	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
101	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100	-	17100	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
102	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,064	177199,02	2100,01	11341	134	906	49,11	3
		т		9315	794,36	596	51	140	3,88	-
103	Е0106-11-8	-Установка сальника	0,0087	71934,76	349,88	626	3	103	66,7	1
		1т		11126,25	131,96	97	1	105	0,64	-
104	С12021-267	-Стремянка	0,0442	133700	-	5910	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
105	Е0113-55-1	-Гидроизоляция бетонных поверхностей Гидротекс-К	6,01	307,09	139,58	1844	838	1168	0,89	5
		м2		163,79	52,27	984	314	90	0,26	2
106	Прайс лист	-Окрасочная гидроизоляция Гидротекс-К	7,21	376,31	-	2712	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
107	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,06	251,62	4,39	3287	57	688	0,24	3
		м2		42,95	1,66	561	22	118	0,01	-
108	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3,41	216,03	39,43	738	135	77	0,05	-
		м2		6,91	10,11	24	35	133	0,03	-
109	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий. Отмостка	3,41	366,45	-	1251	-	129	0,17	1
		м2		28,46	-	97	-	133	-	-
110	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,76	50,94	0,05	192	-	32	0,05	-
		м2		9,57	-	36	-	90	-	-
111	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100	1	362,78	171,61	363	172	256	1,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм, площадью до 500 см2		191,16	64,81	191	65	100	0,32	-
		отверст.								
		УЗЕЛ УТ 5 ==								
		== УТ 5-1 - УТ 5-2 /2шт/ ==								
112	Е0123-13-1	-Устройство узлов	0,38	33178,52	5782,59	12608	2197	3559	31,17	12
		м3								
113	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,38	5039,93 256 -	2165,48 - -	1915 97 -	823 - -	130 - -	10,58 - -	4 - -
		м3								
114	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	17100 -	- -	34200 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
115	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,1539	1659,6 548,55	- -	255 84	- -	104 123	3,44 -	1 -
		м3								
116	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,01	251,62 42,95	4,39 1,66	758 129	13 5	159 118	0,24 0,01	1 -
		м2								
117	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0288	177199,02 9315	2100,01 794,36	5103 268	60 23	408 140	49,11 3,88	1 -
		т								
118	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	50,94 9,57	0,05 -	37 7	- -	6 90	0,05 -	- -
		м2								
		== УЗЕЛ УТ 6 ==								
		== УТ 6-1 - УТ 6-6 /6шт/ ==								
119	Е0123-13-1	-Устройство узлов	1,14	33178,52	5782,59	37824	6592	10678	31,17	36
		м3								
120	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,14	5039,93 256 -	2165,48 - -	5746 292 -	2469 - -	130 - -	10,58 - -	12 - -
		м3								
121	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	17100 -	- -	102600 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
122	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,4616	1659,6	-	766	-	311	3,44	2
		м3		548,55	-	253	-	123	-	-
123	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,04	251,62	4,39	2275	40	476	0,24	2
		м2		42,95	1,66	388	15	118	0,01	-
124	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0864	177199,02	2100,01	15310	181	1223	49,11	4
		т		9315	794,36	805	69	140	3,88	-
125	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,16	50,94	0,05	110	-	19	0,05	-
		м2		9,57	-	21	-	90	-	-
		== УЗЕЛ УТ 6а ==								
		== УТ 6а-1 - УТ 6а-2 /2шт/ ==								
126	Е0123-13-1	-Устройство узлов	0,38	33178,52	5782,59	12608	2197	3559	31,17	12
		м3		5039,93	2165,48	1915	823	130	10,58	4
127	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,38	256	-	97	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
128	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	17100	-	34200	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
129	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,1539	1659,6	-	255	-	104	3,44	1
		м3		548,55	-	84	-	123	-	-
130	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,01	251,62	4,39	758	13	159	0,24	1
		м2		42,95	1,66	129	5	118	0,01	-
131	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0288	177199,02	2100,01	5103	60	408	49,11	1
		т		9315	794,36	268	23	140	3,88	-
132	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	0,72	50,94	0,05	37	-	6	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115 за 2 раза м2		9,57	-	7	-	90	-	-
		ДК 5 ==								
133	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,3	5460,03 225,11	75,91 28,67	1638 68	23 9	80 105	1,55 0,14	- -
134	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	0,83	21853,38 2628,9	2655,17 994,38	18138 2182	2204 825	3910 130	15,95 4,86	13 4
135	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6 шт	5	998 -	- -	4990 -	- -	- -	- -	- -
136	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,83	256 -	- -	212 -	- -	- -	- -	- -
137	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	17100 -	- -	17100 -	- -	- -	- -	- -
138	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0696	177199,02 9315	2100,01 794,36	12333 648	146 55	985 140	49,11 3,88	3 -
139	Е0106-11-8	-Установка сальника 1т	0,007	71934,76 11126,25	349,88 131,96	504 78	2 1	83 105	66,7 0,64	- -
140	С12021-267	-Стремянка т	0,0346	133700 -	- -	4626 -	- -	- -	- -	- -
141	Е0113-55-1	-Гидроизоляция бетонных поверхностей Гидротекс-К м2	3,61	307,09 163,79	139,58 52,27	1109 591	504 189	702 90	0,89 0,26	3 1
142	Прайс лист	-Окрасочная гидроизоляция Гидротекс-К кг	4,33	383,07 -	- -	1660 -	- -	- -	- -	- -
143	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	8,57	251,62 42,95	4,39 1,66	2157 368	38 14	451 118	0,24 0,01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3,41	216,03	39,43	738	135	77	0,05	-
		м2		6,91	10,11	24	35	133	0,03	-
145	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий. Отмостка	3,41	366,45	-	1251	-	129	0,17	1
		м2		28,46	-	97	-	133	-	-
146	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,44	50,94	0,05	175	-	30	0,05	-
		м2		9,57	-	33	-	90	-	-
147	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	1	362,78	171,61	363	172	256	1,1	1
		отверст.		191,16	64,81	191	65	100	0,32	-
		== УЗЕЛ УТ 7, УТ-8, УТ-9, УТ10 == == УТ 7-1 - УТ 7-2 /2шт/, УТ 8-1 - УТ 8-2 /2шт/, УТ 9-1 - УТ 9-2 /2шт/, УТ 10-1 - УТ 10-2 /4шт/, ==								
148	Е0123-13-1	-Устройство узлов	1,9	33178,52	5782,59	63039	10987	17797	31,17	59
		м3		5039,93	2165,48	9576	4114	130	10,58	20
149	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,9	256	-	486	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
150	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	10	17100	-	171000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
151	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,7693	1659,6	-	1277	-	519	3,44	3
		м3		548,55	-	422	-	123	-	-
152	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,07	251,62	4,39	3792	66	793	0,24	4
		м2		42,95	1,66	647	25	118	0,01	-
153	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,144	177199,02	2100,01	25517	302	2038	49,11	7
		т		9315	794,36	1341	114	140	3,88	1
154	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,6	50,94	0,05	183	-	31	0,05	-
		м2		9,57	-	34	-	90	-	-
		== УЗЕЛ УТ 11 == == УТ 11-1 - УТ 11-4 /4шт/ ==								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0123-13-1	-Устройство узлов м3	0,76	33178,52 5039,93	5782,59 2165,48	25216 3830	4395 1646	7119 130	31,17 10,58	24 8
156	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,76	256 -	- -	195 -	- -	- -	- -	- -
157	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	17100 -	- -	68400 -	- -	- -	- -	- -
158	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	0,3077	1659,6 548,55	- -	511 169	- -	208 123	3,44 -	1 -
159	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	6,03	251,62 42,95	4,39 1,66	1517 259	26 10	317 118	0,24 0,01	1 -
160	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0576	177199,02 9315	2100,01 794,36	10207 537	121 46	815 140	49,11 3,88	3 -
161	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,44	50,94 9,57	0,05 -	73 14	- -	12 90	0,05 -	- -
		ДК 6 ==								
162	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,3	5460,03 225,11	75,91 28,67	1638 68	23 9	80 105	1,55 0,14	- -
163	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	0,97	21853,38 2628,9	2655,17 994,38	21198 2550	2576 965	4569 130	15,95 4,86	15 5
164	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6 шт	4	998 -	- -	3992 -	- -	- -	- -	- -
165	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	0,97	256 -	- -	248 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 кг/см2								
		м3								
166	С131104-16	-Люк чугунный с шарниром и	1	17100	-	17100	-	-	-	-
	Изм. и	замком, тип Т /С250/, ГОСТ		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.7	3634-99		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	комплект								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
167	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,0672	177199,02	2100,01	11908	141	951	49,11	3
		элементов, монтажных изделий		---	---	---	---	---	---	---
		массой до 20 кг		9315	794,36	626	53	140	3,88	-
		т								
168	Е0106-11-8	-Установка сальника	0,007	71934,76	349,88	504	2	83	66,7	-
		1т		---	---	---	---	---	---	---
				11126,25	131,96	78	1	105	0,64	-
169	С12021-267	-Стремянка	0,0346	133700	-	4626	-	-	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
170	Е0113-55-1	-Гидроизоляция бетонных	3,61	307,09	139,58	1109	504	702	0,89	3
		поверхностей Гидротекс-К		---	---	---	---	---	---	---
		м2		163,79	52,27	591	189	90	0,26	1
171	Прайс	-Окрасочная гидроизоляция	4,33	372,61	-	1615	-	-	-	-
	лист	Гидротекс-К		---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
172	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная	10,61	251,62	4,39	2670	47	559	0,24	3
		битумная в 2 слоя по		---	---	---	---	---	---	---
		выравненной поверхности		42,95	1,66	456	18	118	0,01	-
		бутовой кладки кирпичу,								
		бетону стен, фундаментов								
		м2								
173	Е0127-26-1	-Устройство однослойных	3,41	216,03	39,43	738	135	77	0,05	-
		оснований толщиной 12 см из		---	---	---	---	---	---	---
		щебня фракции 70-120 мм		6,91	10,11	24	35	133	0,03	-
		м2								
174	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных	3,41	366,45	-	1251	-	129	0,17	1
		покрытий. Отмостка		---	---	---	---	---	---	---
		м2		28,46	-	97	-	133	-	-
175	Е0113-26-6	-Окраска металлических	3,38	50,94	0,05	172	-	29	0,05	-
		огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
		эмалью ПФ-115 за 2 раза		9,57	-	32	-	90	-	-
		м2								
176	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных	1	362,78	171,61	363	172	256	1,1	1
		стенах и полах толщиной 100		---	---	---	---	---	---	---
		мм, площадью до 500 см2		191,16	64,81	191	65	100	0,32	-
		отверст.								
		УЗЕЛ УТ 12 ==								
		== УТ 12-1 - УТ 12-4 /4шт/ ==								
177	Е0123-13-1	-Устройство узлов	0,76	33178,52	5782,59	25216	4395	7119	31,17	24
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				5039,93	2165,48	3830	1646	130	10,58	8
178	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	0,76	256	-	195	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
178	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100	-	68400	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
180	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,3077	1659,6	-	511	-	208	3,44	1
		м3		548,55	-	169	-	123	-	-
181	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,03	251,62	4,39	1517	26	317	0,24	1
		м2		42,95	1,66	259	10	118	0,01	-
182	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0576	177199,02	2100,01	10207	121	815	49,11	3
		т		9315	794,36	537	46	140	3,88	-
183	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,44	50,94	0,05	73	-	12	0,05	-
		м2		9,57	-	14	-	90	-	-
		== УЗЕЛ "1" ==								
184	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,2	9341,81	414,55	1868	83	381	10,34	2
		м3		1656	156,6	331	31	105	0,76	-
185	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,048	67700	-	3250	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
186	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,203	256	-	52	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
187	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,05	251,62	4,39	264	5	55	0,24	-
		м2		42,95	1,66	45	2	118	0,01	-
		== УЗЕЛ УТ 13 ==								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		== УТ 13-1 - УТ 13-6 /6шт/ ==								
188	Е0123-13-1	-Устройство узлов м3	1,14	33178,52 5039,93	5782,59 2165,48	37824 5746	6592 2469	10678 130	31,17 10,58	36 12
189	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,14	256 -	- -	292 -	- -	- -	- -	- -
190	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	6	17100 -	- -	102600 -	- -	- -	- -	- -
191	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	0,4616	1659,6 548,55	- -	766 253	- -	311 123	3,44 -	2 -
192	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	9,04	251,62 42,95	4,39 1,66	2275 388	40 15	476 118	0,24 0,01	2 -
193	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0864	177199,02 9315	2100,01 794,36	15310 805	181 69	1223 140	49,11 3,88	4 -
194	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	2,16	50,94 9,57	0,05 -	110 21	- -	19 90	0,05 -	- -
		ДК 9 ==								
195	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,3	5460,03 225,11	75,91 28,67	1638 68	23 9	80 105	1,55 0,14	- -
196	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	0,99	21853,38 2628,9	2655,17 994,38	21635 2603	2629 984	4663 130	15,95 4,86	16 5
197	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6 шт	1	998 -	- -	998 -	- -	- -	- -	- -
198	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	0,99	256	-	253	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
199	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100	-	17100	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
200	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0384	177199,02	2100,01	6804	81	543	49,11	2
		т		9315	794,36	358	31	140	3,88	-
201	Е0106-11-8	-Установка сальника	0,007	71934,76	349,88	504	2	83	66,7	-
		1т		11126,25	131,96	78	1	105	0,64	-
202	С12021-267	-Стремянка	0,0346	133700	-	4626	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
203	Е0113-55-1	-Гидроизоляция бетонных поверхностей Гидротекс-К	3,61	307,09	139,58	1109	504	702	0,89	3
		м2		163,79	52,27	591	189	90	0,26	1
204	Прайс лист	-Окрасочная гидроизоляция Гидротекс-К	4,33	383,07	-	1660	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
205	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,02	251,62	4,39	2773	48	580	0,24	3
		м2		42,95	1,66	473	18	118	0,01	-
206	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3,41	216,03	39,43	738	135	77	0,05	-
		м2		6,91	10,11	24	35	133	0,03	-
207	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий. Отмостка	3,41	366,45	-	1251	-	129	0,17	1
		м2		28,46	-	97	-	133	-	-
208	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,66	50,94	0,05	135	-	23	0,05	-
		м2		9,57	-	25	-	90	-	-
209	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	1	362,78	171,61	363	172	256	1,1	1
		отверст.		191,16	64,81	191	65	100	0,32	-
		УЗЕЛ УТ 14, УЗЕЛ УТ 15 == == УТ 14-1 - УТ 14-4 /4шт/, УТ 15-1 - УТ 15-6 /6шт/ ==								
210	Е0123-13-1	-Устройство узлов	1,9	33178,52	5782,59	63039	10987	17797	31,17	59
		м3		5039,93	2165,48	9576	4114	130	10,58	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,9	256	-	486	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
212	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	10	17100	-	171000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
213	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,7693	1659,6	-	1277	-	519	3,44	3
		м3		548,55	-	422	-	123	-	-
214	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,07	251,62	4,39	3792	66	793	0,24	4
		м2		42,95	1,66	647	25	118	0,01	-
215	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,144	177199,02	2100,01	25517	302	2038	49,11	7
		т		9315	794,36	1341	114	140	3,88	1
216	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,6	50,94	0,05	183	-	31	0,05	-
		м2		9,57	-	34	-	90	-	-
		== УЗЕЛ "1" ==								
217	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,6	9341,81	414,55	5605	249	1142	10,34	6
		м3		1656	156,6	994	94	105	0,76	-
218	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,144	67700	-	9749	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
219	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,609	256	-	156	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
220	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,15	251,62	4,39	793	14	166	0,24	1
				42,95	1,66	135	5	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 == УЗЕЛ УТ 15а == == УТ 15а-1 - УТ 15а-4 /4шт/ ==								
221	Е0123-13-1	-Устройство узлов м3	0,76	33178,52 5039,93	5782,59 2165,48	25216 3830	4395 1646	7119 130	31,17 10,58	24 8
222	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,76	256 -	- -	195 -	- -	- -	- -	- -
223	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	17100 -	- -	68400 -	- -	- -	- -	- -
224	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	0,3077	1659,6 548,55	- -	511 169	- -	208 123	3,44 -	1 -
225	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	6,03	251,62 42,95	4,39 1,66	1517 259	26 10	317 118	0,24 0,01	1 -
226	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0576	177199,02 9315	2100,01 794,36	10207 537	121 46	815 140	49,11 3,88	3 -
227	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,44	50,94 9,57	0,05 -	73 14	- -	12 90	0,05 -	- -
		ДК 7 ==								
228	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,3	5460,03 225,11	75,91 28,67	1638 68	23 9	80 105	1,55 0,14	- -
229	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	0,77	21853,38 2628,9	2655,17 994,38	16827 2024	2044 766	3627 130	15,95 4,86	12 4
230	С143018-40 Изм. и доп.вып.6	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6 шт	2	998 -	- -	1996 -	- -	- -	- -	- -
231	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,77	256 -	- -	197 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	17100 -	- -	17100 -	- -	- -	- -	- -
233	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0408	177199,02 9315	2100,01 794,36	7230 380	86 32	577 140	49,11 3,88	2 -
234	Е0106-11-8	-Установка сальника 1т	0,007	71934,76 11126,25	349,88 131,96	504 78	2 1	83 105	66,7 0,64	- -
235	С12021-267	-Стремянка т	0,0346	133700 -	- -	4626 -	- -	- -	- -	- -
236	Е0113-55-1	-Гидроизоляция бетонных поверхностей Гидротекс-К м2	3,61	307,09 163,79	139,58 52,27	1109 591	504 189	702 90	0,89 0,26	3 1
237	Прайс лист	-Окрасочная гидроизоляция Гидротекс-К кг	4,33	372,61 -	- -	1615 -	- -	- -	- -	- -
238	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	8,98	251,62 42,95	4,39 1,66	2260 386	39 15	473 118	0,24 0,01	2 -
239	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	3,41	216,03 6,91	39,43 10,11	738 24	135 35	77 133	0,05 0,03	- -
240	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий. Отмостка м2	3,41	366,45 28,46	- -	1251 97	- -	129 133	0,17 -	1 -
241	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	2,72	50,94 9,57	0,05 -	138 26	- -	23 90	0,05 -	- -
242	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 отверст.	1	362,78 191,16	171,61 64,81	363 191	172 65	256 100	1,1 0,32	1 -
		== УЗЕЛ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ ==								
468	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов м3	3,2	6780,84 564,08	99,59 37,63	21699 1805	319 120	2022 105	3,52 0,18	11 1
469	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 м3	3,2	128 -	- -	410 -	- -	- -	- -	- -
		== ПЛИТЫ РАЗГРУЗОЧНЫЕ ==								
470	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т шт	66	720,31 232,1	488,21 171,91	47541 15319	32222 11346	37331 140	1,39 0,7	92 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	33,22	23000	-	764060	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
472	Е0108-4-7	-Боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	639,6	251,62	4,39	160933	2810	33667	0,24	156
				42,95	1,66	27472	1059	118	0,01	5
		м2								
473	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	33,22	256	-	8504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7287953	3831564			2858
			Тенге			453320	811417			14951

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.			
Итого прямых затрат			7287952,942
Накладные расходы			1351926,2
Ненормируемые и непредвиденные затраты			518392,77
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			9158271,9
Итого с временными зданиями и сооружениями	9158271,897 X 1,2 %	109899,263	9268171,2
Итого с зимними удорожаниями	9268171,16 X 2,34 %	216875,205	9485046,4
Итого с затратами на выслугу лет	9268171,16 X 1 %	92681,712	9577728,1
Итого с затратами на доп. отпуска	9268171,16 X 0,4 %	37072,685	9614800,8
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	9614800,762 X 2,234		21479465
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	21479464,902 X 2 %	429589,298	21909054
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2629086,5
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			24538141

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Бэлко-строй» Объемы и качество подтверждаю Технадзор АЛИМБЕКОВ О.Ы.

ПОДРЯДЧИК:

ДАЛА

Бэлко-строй

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 34 от 04.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование объекта: Зона АО"АлТС". Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол. ТК-К3Б-10 (север, юг) в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		== БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ==										
1	Е0124-9-7	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,352	408064,23	165898,48	143639	58396	124687	1265	445		
				233133,75	39346,39	82063	13850	130	178,79	63		
4	Е0124-9-3	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,124	249442,22	85895,47	30931	10651	29566	890,1	110		
				160166,25	23245,53	19861	2882	130	110,23	14		
5	Е0124-9-2	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 70 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,306	238498,5	82391,62	72981	25212	69998	855,6	262		
				152921,25	23041,13	46794	7051	130	109,24	33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0124-9-1	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 50 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,62	233399,3	81823,62	144708	50731	138489	834,9	518
				148781,25	23041,13	92244	14286	130	109,24	68
		км								
7	Е0124-2-6 т.ч. п-1.7 п-3.5	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,2	263656,41	97535,22	52731	19507	46735	807,82	162
				152145	27604,61	30429	5521	130	138,13	28
		км								
8	Е0124-2-1 т.ч. п-1.7 п-3.5	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,194	149832,09	54015,47	29067	10479	28118	511,98	99
				91830,38	19658,9	17815	3814	130	101,63	20
		км								
17	Е0124-13-2	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	11	1393,53	736,63	15329	8103	10790	3,17	35
				577,01	177,5	6347	1953	130	0,72	8
		компл								
18	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	26	864,64	448,06	22481	11649	15952	1,99	52
				364,84	107,12	9486	2785	130	0,44	11
		компл								
	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 520мм	2	17741,81	-	35484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ТОО КТЗ г.Астана	-Шаровый кран СТ 32х3ППУ-ПЭ с ОДК А 1803мм	2	22264,86	-	44530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, сверх учтенных расценками на мнотаж трубопроводов	5,16	138118,84	56798,21	712141	292852	627696	359,61	1854
				72191,25	21455,55	372218	110625	130	104,79	540
		т								
88	ТОО КТЗ г.Астана	-Отвод Ст 57х3-90 ППУ-ПЭ с ОДК	2	4651,7	-	9303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
116	ТОО КТЗ г.Астана	-Пенопакет СРС 219/315-ПЭ-750	18	836,15	-	15051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
117	ТОО КТЗ г.Астана	-Пенопакет СРС 159/250-ПЭ-750	16	672,03	-	10752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	Е0124-9-3	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм	0,006	249442,22	85895,47	1497	515	1431	890,1	5
				160166,25	23245,53	961	139	130	110,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
142	Е0124-9-1	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 50 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,062	233399,3 / 148781,25	81823,62 / 23041,13	14471 / 9224	5073 / 1429	13849 / 130	834,9 / 109,24	52 / 7
143	С130806-76	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 89х4 мм км	6	595,68 / -	- / -	3574 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
144	С130806-59	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10 32х3 мм м	30,5	151,98 / -	- / -	4635 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
145	С130806-63	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 48х3 мм м	6	235,62 / -	- / -	1414 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
146	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 57х3 мм м	25,5	284,58 / -	- / -	7257 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
147	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм м	2	321 / -	- / -	642 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
148	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм 32х3 шт	27	208 / -	- / -	5616 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
149	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	29	227 / -	- / -	6583 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
150	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /штуцер/ шт	0,003	126700 / -	- / -	379 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
151	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ т	2	251	-	502	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
152	С12021-262	-Опоры скользящие шт	0,0272	107900	-	2935	-	-	-	-
153	Е0109-61-12	-Монтаж металлоконструкций узла направляющей опоры т	5,14	23577,36	6309,63	121151	32422	65674	74,98	385
154	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	4,46	14024,25 154200	176,73 -	72063 687145	908 -	90 -	0,76 -	4 -
155	С12021-262	-Опоры скользящие т	0,6822	107900	-	73614	-	-	-	-
156	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	226,09	50,94 9,57	0,05 -	11517 2163	10 -	1947 90	0,05 -	11 -
		ПРОКЛАДКА ПО ПОДВАЛАМ ЗДАНИЙ ==								
157	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм м	12	2558,26 333,79	52,13 19,52	30699 4005	626 234	5427 128	1,91 0,1	23 1
158	Е0124-4-3 т.ч. п-1.7 п-3.5	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более км	0,022	150713,09 93188,81	52763,77 18928,27	3316 2050	1161 416	3207 130	514,4 98,67	11 2
159	Е0124-4-2 т.ч. п-1.7 п-3.5	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более км	0,013	147069,55 90743,63	51867,54 18914,5	1912 1180	674 246	1853 130	504,74 98,61	7 1
160	Е0124-4-1 т.ч. п-1.7 п-3.5	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более км	0,285	145205,78 89656,88	51385 18900,74	41384 25552	14645 5387	40221 130	499,91 98,57	142 28
161	С130806-74	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 89х3 мм	1	451,86 -	- -	452 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С130806-68	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 76х3 мм (м)	22	384,54	-	8460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 57х3 мм (м)	285	284,58	-	81105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм (м)	7	321	-	2247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм (шт)	5	277	-	1385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм (шт)	100	227	-	22700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм (шт)	12	13,36	-	160	-	189	0,06	1
				12,29	-	148	-	128	-	-
168	С12021-262	-Опоры скользящие (м)	0,0391	107900	-	4215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		== ЭЛЕВАТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ==								
169	Е0118-19-1	-Установка элеваторов номер 1 и 2 (шт)	1	671,42	69,09	671	69	556	2,28	2
				408,83	25,88	409	26	128	0,13	-
170	С131206-68	-Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 1 (шт)	1	7500	-	7500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	Е0118-16-1	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм (1шт)	1	10349,22	87,66	10349	88	712	3,04	3
				522,68	33,64	523	34	128	0,16	-
172	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм (1шт)	7	517,49	45,13	3622	316	2782	1,69	12
				292,39	18,11	2047	127	128	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	517,49	45,13	2587	226	1987	1,69	8
				292,39	18,11	1462	91	128	0,08	-
		1шт								
174	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	6880	-	34400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
175	С130901-108	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	3520	-	7040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
176	С130901-109	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	4440	-	4440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
177	С130901-110	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	4760	-	4760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
178	С130901-111	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	6380	-	6380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
179	С130901-101	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	5320	-	5320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
180	С130903-15	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1570	-	1570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
181	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	330	-	3300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
182	С130809-28	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	169	-	676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
183	С130809-29	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	191	-	382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
184	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	225	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
185	С130809-31	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6	2	260	-	520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
186	С130809-32	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
187	Ц0111-350-2	-Приборы и средства автоматизации; регулятор температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	299,65	-	300	-	228	1,15	1
				253,58	-	254	-	90	-	-
		шт								
188	Прайс лист ОАО"Теплоконтроль"	-Регулятор температуры прямого действия РТ-ТС Dy 25	1	27915,01	-	27915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
189	Прайс лист ОАО"Теплоконтроль"	-Термодатчик ТД-6М	1	2208,93	-	2209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
190	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4894,23	58,52	9788	117	437	0,86	2
				150,08	20,7	300	41	128	0,1	-
		1фильтр								
191	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа,38х2-32х1,6 мм	1	251	-	251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
192	С130810-108	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3-38х2 мм	2	302	-	604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
193	С130810-108	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3-45х2 мм	1	302	-	302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
194	С130810-108	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	6	302	-	1812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
195	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	4	208	-	832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
196	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	1	227	-	227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
197	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	5	967,12	1,81	4836	9	414	0,36	2
				64,69	-	323	-	128	-	-
		комплект								
198	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	71,1	-	356	-	397	0,36	2
				62,1	-	311	-	128	-	-
		комплект								
199	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	5	352	-	1760	-	-	-	-
		шт								
200	Ц0112-698-1	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	11	459,57	21,62	5055	238	1514	0,67	7
				152,95	-	1682	-	90	-	-
		шт								
201	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	3,5	137,87	16,24	483	57	544	0,64	2
				115,4	6,08	404	21	128	0,03	-
		м								
202	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2,3	137,87	16,24	317	37	358	0,64	1
				115,4	6,08	265	14	128	0,03	-
		м								
203	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	1,4	159,57	18,39	223	26	252	0,75	1
				133,52	6,89	187	10	128	0,03	-
		м								
204	С130806-54	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 20х1 мм	3,5	33,66	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
205	С130806-56	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 20х2 мм	1	64,26	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
206	С130806-57	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10 32х2,2 мм	3,2	114,24	-	366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
207	С130806-60	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 40х2,5 мм	0,5	163,2	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
208	С130806-62	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	0,3	193,8	-	58	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 48х2,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
209	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 57х3 мм	2,3	284,58	-	655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
210	С130806-68	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 76х3 мм	1,4	384,54	-	538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
211	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12,2	12,59	-	154	-	192	0,06	1
				12,29	-	150	-	128	-	-
		м								
212	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19,95	200	-	3990	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
213	С130810-186	-Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм /дроссельная диафрагма/	0,0005	93100	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
214	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
215	Е0116-15-6	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	4	2699,14	270,19	10797	1081	8254	8,92	36
				1511,1	100,91	6044	404	128	0,49	2
		1шт								
216	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	972,61	103,65	1945	207	1418	2,99	6
				514,91	38,81	1030	78	128	0,18	-
		1шт								
217	С130904-77 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые КМС 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 200 мм	4	85600	-	342400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
218	С130904-55	-Краны шаровые КМС, Dy 80 мм	2	6680	-	13360	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	С130901-108	-Вентили проходные фланцевые 15с52нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	3520	-	3520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
220	С130809-28	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	169	-	338	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
221	Е0118-16-7	-Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	1	41901,98	436,75	41902	437	3070	13	13
		1шт		2235,6	163,01	2236	163	128	0,81	1
		== ТРУБЫ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДЫВАЕМОГО ВОДОПРОВОДА ==								
261	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,012	79078,47	12276,22	949	147	948	310,5	4
		км		56148,75	4636,8	674	56	130	22,64	-
262	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,007	72352,73	9340,85	506	65	512	292,1	2
		км		52785	3529,35	369	25	130	17,24	-
263	С130806-68	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 76х3 мм	7,03	384,54	-	2703	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
264	С130806-79	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 108х4 мм	12,05	728,28	-	8774	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
265	Е0122-20-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,012	238471,34	34887,99	2862	419	843	235,52	3
		км		40882,5	13178,14	491	158	130	64,37	1
266	Е0122-20-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,007	189666,1	34294,47	1328	240	490	234,37	2
		км		40882,5	12955,61	286	91	130	63,27	-
		==Система ОДК==								
	Е0109-53-3	-Монтаж ковера навесного	0,4614	18670,55	783,63	8615	362	7069	109,25	50
		т		16870,5	152,66	7784	70	90	0,75	-
		== ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ==								
280	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	77,61	759,04	0,64	58909	50	929	0,06	5
		м2		13,06	0,23	1014	18	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002									
281	Е0126-9-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	10	177,32 116,96	17,46 6,47	1773 1170	175 65	1234 100	0,68 0,03	7 -
282	Е0126-9-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м	27	115,06 68,57	11,96 4,4	3107 1852	323 119	1970 100	0,4 0,02	11 1
283	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м	301,7	97,17 55,89	9,74 3,62	29316 16862	2939 1093	17955 100	0,32 0,02	97 5
284	Е0126-7-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 30 мм м	8,5	72,37 52,01	13,82 5,17	615 442	117 44	486 100	0,29 0,03	2 -
285	С11031-85	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 60 мм м3	0,94	15500 -	- -	14570 -	- -	- -	- -	- -
286	С11031-84	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 50 мм м3	1,54	16100 -	- -	24794 -	- -	- -	- -	- -
287	С11031-83	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм м3	6,04	18400 -	- -	111136 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	С11031-82	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 30 мм	0,08	21400	-	1712	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
289	Е0126-23-12	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	196,45	14	1965	140	518	0,29	3
		м		46,58	5,18	466	52	100	0,03	-
290	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	27	158,52	10,36	4280	280	1432	0,31	8
		м		49,16	3,89	1327	105	100	0,02	-
291	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	310,2	119,76	7,35	37150	2280	11562	0,22	68
		м		34,42	2,85	10677	885	100	0,01	4
292	С11011-941	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,204	179500	-	36611	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		== РАЗНЫЕ РАБОТЫ ==								
293	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	1188	2588,43	1546,45	3075050	1837184	1475496	2,24	2664
		стык		450,23	584,77	534867	694713	120	3,74	4440
		Демонтаж бетонной отмостки								
	Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов	2,52	2795,18	1245,27	7044	3138	5301	9,51	24
		м3		1549,91	553,72	3906	1395	100	2,24	6
	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,02	878,35	84,82	1774	171	102	0,17	-
		м3		24,59	13,42	50	27	133	0,05	-
	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,52	5358,03	75,91	13502	191	672	1,55	4
		м3		225,11	28,67	567	72	105	0,14	-
		== ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ==								
307	Е0116-10-4	-Демонтаж трубопроводов в подвале, диам. 80 мм	98	69,6	9,57	6821	938	7980	0,33	33
		м		60,03	3,58	5883	351	128	0,02	2
308	Е0116-10-3	-Демонтаж трубопроводов в подвале, диам. 65 мм	156	60,76	7,36	9479	1147	11214	0,3	47
		м		53,41	2,76	8331	430	128	0,01	2
309	Е0116-10-2	-Демонтаж трубопроводов в подвале, диам. 50 мм	319	52,66	6,5	16797	2072	19842	0,25	81
		м		46,16	2,43	14725	776	128	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	Е0118-16-8	-Демонтаж грязевиков	1	1394,95	266,8	1395	267	1573	6,49	6
		1шт		1128,15	100,39	1128	100	128	0,49	-
311	Е0107-62-2	-Демонтаж ж/б камер	189,1	1577,09	384,77	298228	72760	352915	7,29	1378
		м3		1192,32	140,74	225468	26614	140	0,63	120
314	Е0107-61-1	-Демонтаж ж/б каналов и компенсаторных ниш	217,08	1040,92	519,28	225963	112725	213191	3,06	665
		м3		521,64	179,85	113238	39042	140	0,69	150
316	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	924,66	31,17	31,17	28817	28817	20172	-	-
		т		-	21,82	-	20172	100	0,46	425
317	Е010333-А30-1	-Транспорт мусора строительного	924,66	202,86	202,86	187577	187577	37515	-	-
		т		-	40,57	-	37515	100	0,85	788
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7277456	2800136			9439
			Тенге			1763806	996521			6785

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.			7277455,208
Итого прямых затрат			3440862,8
Накладные расходы			641291,68
Ненормируемые и непредвиденные затраты			11359610
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	11329485,76 X 1,2 %	135953,829	11465440
Итого с временными зданиями и сооружениями	11465439,589 X 2,34 %	268291,286	11733731
Итого с зимними удорожаниями	11465439,589 X 1 %	114654,396	11848385
Итого с затратами на выслугу лет	11465439,589 X 0,4 %	45861,758	11894247
Итого с затратами на доп. отпуска			26639045
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	11924370,966 X 2,234		27171827
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	26639044,738 X 2 %	532780,895	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		3260619
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			30432446

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор АЛИМБЕКОВ О.У.

ПОДРЯДЧИК: