Заказчик: ***КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы***
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4

ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, код учреждения3713751 БИН 040740002533

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"***
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17 БИН 940740000076

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-10 (север,юг)в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова

Договор № 34 от 04.04.2013г.

С П Р А В К А № 3 за август 2013 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№ 34	*04.04.2013*				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-10 (север,юг)в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова	**187 242 623**	**22 543 558**	**69 579 032**	**7 118 612**					**2 705 227**	**25 248 785**
ИТОГО	**187 242 623**	**22 543 558**	**69 579 032**	**7 118 612**					**2 705 227**	**25 248 785**

Подрядчик
ТОО "Дала " _____

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы _____

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 34 от 04.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование обьекта: Зона АО"АлТС". Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол. ТК-К3Б-10 (север, юг) в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАНАЛА ==												
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в резерве для обратной засыпки/ м3	932,1	45,68	43,49	42580	40536	13380	0,01	14				
				2,15	12,65	2004	11789	97	0,04	40				
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	1817,61	202,86	202,86	368720	368720	73744	-	-				
				-	40,57	-	73744	100	0,85	1549				
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	186,42	154,22	-	28749	-	32486	1,12	208				
				154,22	-	28749	-	113	-	-				
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	745,69	7,45	7,45	5556	5556	1750	-	-				
				-	2,42	-	1804	97	0,01	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
		м3								
10	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	745,69	24,78	5,19	18477	3873	14166	0,12	93
		м3		19,58	-	14604	-	97	-	-
		== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕЗКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ ==								
17	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки	3348	45,68	43,49	152943	145600	48058	0,01	50
		м3		2,15	12,65	7200	42344	97	0,04	145
18	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	6940	202,86	202,86	1407848	1407848	281570	-	-
		т		-	40,57	-	281570	100	0,85	5913
19	С143008-92	Песок природный	641,1	990	-	634689	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	520	154,22	-	80192	-	90617	1,12	581
		м3		154,22	-	80192	-	113	-	-
21	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3328	7,45	7,45	24798	24798	7810	-	-
		м3		-	2,42	-	8051	97	0,01	31
22	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3328	24,78	5,19	82461	17284	63222	0,12	413
		м3		19,58	-	65177	-	97	-	-
23	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3328	16,16	13,8	53781	45917	16205	0,01	47
		м3		1,86	3,16	6200	10506	97	0,01	47
		== СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ==								
		== КАМЕРА УТ-16, УТ-17 ==								
243	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,4	5460,03	75,91	29484	410	1439	1,55	8
		м3		225,11	28,67	1216	155	105	0,14	1
244	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	50,5	6262,2	908,4	316253	45876	136151	9,51	480
		м3		1612,01	313,66	81410	15841	140	1,2	60
245	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	7,14	9920	-	70829	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
246	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	3,61	9520	-	34367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
247	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	13,03	9150	-	119243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
248	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м3	4,6	8756,17	363,41	40278	1672	8262	9,49	44
				1573,2	137,3	7237	632	105	0,67	3
249	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0216	61200	-	1322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0078	62000	-	484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
251	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,72	9981,6	485,47	7187	350	8222	64,86	47
				9496,13	181,12	6837	130	118	0,89	1
	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока атурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм т	0,72	41200	-	29664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
252	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 с отверстием м3	4,88	23920	-	116730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
253	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 м3	1,32	24500 -	- -	32340 -	- -	- -	- -	- -
254	Е0107-1-15	-Укладка фундаментных балок длиной до 6 м шт	4	1349,2 747,79	378,28 132,3	5397 2991	1513 529	4928 140	4,31 0,53	17 2
255	С143015-65	-Балки фундаментные трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В25, длина до 6м /ГОСТ 28737-90/ м3	2,96	15700 -	- -	46472 -	- -	- -	- -	- -
256	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	2,96	129 -	- -	382 -	- -	- -	- -	- -
257	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	2,96	128 -	- -	379 -	- -	- -	- -	- -
258	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО.6 шт	16	998 -	- -	15968 -	- -	- -	- -	- -
259	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3 шт	8	2270 -	- -	18160 -	- -	- -	- -	- -
260	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	8	17100 -	- -	136800 -	- -	- -	- -	- -
261	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с	0,2768	15288,85	6297,25	4232	1743	1889	33,24	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждением		5796	1785,8	1604	494	90	6,28	2
262	С12021-267	-Стремянка т	0,2768	133700	-	37008	-	-	-	-
263	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг т	0,0656	- 71934,76	- 349,88	- 4719	- 23	- 775	- 66,7	- 4
264	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,0526	11126,25 64638,01	131,96 349,88	730 3400	9 18	105 219	0,64 23	- 1
265	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /гильза/ 1т	0,0296	3829,5 99004,51	131,96 349,88	201 2931	7 10	105 1186	0,64 227,7	- 7
266	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,2304	38036,25 177199,02 9315	131,96 2100,01 794,36	1126 40827 2146	4 484 183	105 3261 140	0,64 49,11 3,88	- 11 1
267	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	21,63	50,94 9,57	0,05 -	1102 207	1 -	186 90	0,05 -	1 -
268	Е0111-11-1	-Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм м2	49,58	198,58 60,03	11,44 4,3	9845 2976	567 213	3923 123	0,41 0,02	20 1
269	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой м2	49,58	501,3 214,76	6,19 2,59	24854 10648	307 128	9699 90	1,08 0,01	54 1
270	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	49,58	262,19 85,39	1,81 -	12999 4234	90 -	3810 90	0,46 -	23 -
271	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	49,58	198,58 60,03	11,44 4,3	9845 2976	567 213	3923 123	0,41 0,02	20 1
272	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /Уклон пола 20-120мм/ м2	36	198,58 60,03	11,44 4,3	7149 2161	412 155	2849 123	0,41 0,02	15 1
273	Е0111-11-2 К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	36	275,56 7,25	7,71 2,87	9920 261	277 103	448 123	0,05 0,01	2 -
		== УЗЕЛ УТ 19, УЗЕЛ УТ 20, УЗЕЛ УТ 21 == == УТ 19-1 - УТ 19-2 /2шт/, УТ 20-1 - УТ 20-2 /2шт/, УТ 21-1 - УТ 21-2 /2шт/, ==								
281	Е0123-13-1	-Устройство узлов м3	1,14	33178,52 5039,93	5782,59 2165,48	37824 5746	6592 2469	10678 130	31,17 10,58	36 12
282	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	1,14	256	-	292	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
283	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	17100	-	102600	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
284	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,4616	1659,6	-	766	-	311	3,44	2
		м3		548,55	-	253	-	123	-	-
285	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,04	251,62	4,39	2275	40	476	0,24	2
		м2		42,95	1,66	388	15	118	0,01	-
286	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0864	177199,02	2100,01	15310	181	1223	49,11	4
		т		9315	794,36	805	69	140	3,88	-
287	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,16	50,94	0,05	110	-	19	0,05	-
		м2		9,57	-	21	-	90	-	-
		== УЗЕЛ "1" ==								
288	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,8	9341,81	414,55	7473	332	1523	10,34	8
		м3		1656	156,6	1325	125	105	0,76	1
289	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,192	67700	-	12998	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
290	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,812	256	-	208	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
291	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,2	251,62	4,39	1057	18	221	0,24	1
		м2		42,95	1,66	180	7	118	0,01	-
		== УЗЕЛ УТ 22 ==								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		== УТ 22-1 - УТ 22-5 /5шт/ ==								
292	Е0123-13-1	-Устройство узлов м3	0,95	33178,52 5039,93	5782,59 2165,48	31520 4788	5493 2057	8899 130	31,17 10,58	30 10
293	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,95	256 -	- -	243 -	- -	- -	- -	- -
294	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	5	17100 -	- -	85500 -	- -	- -	- -	- -
295	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	0,3847	1659,6 548,55	- -	638 211	- -	260 123	3,44 -	1 -
296	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	7,54	251,62 42,95	4,39 1,66	1896 324	33 12	397 118	0,24 0,01	2 -
297	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,072	177199,02 9315	2100,01 794,36	12758 671	151 57	1019 140	49,11 3,88	4 -
298	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,8	50,94 9,57	0,05 -	92 17	- -	16 90	0,05 -	- -
		== УЗЕЛ УТ 23 - УЗЕЛ УТ 28 == == УТ 23-1 - УТ 23-4 /4шт/, УТ 24-1 - УТ 24-2 /2шт/, УТ 25-1 - УТ 25-2 /2шт/, УТ 26-1 - УТ 26-6 /6шт/, УТ 27-1 - УТ 27-2 /2шт/, УТ 28-1 - УТ 28-2 /2шт/ ==								
319	Е0123-13-1	-Устройство узлов м3	3,42	33178,52 5039,93	5782,59 2165,48	113471 17237	19776 7406	32035 130	31,17 10,58	107 36
320	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,42	256 -	- -	876 -	- -	- -	- -	- -
321	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	18	17100 -	- -	307800 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
322	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,38	1659,6	-	2298	-	934	3,44	5
				548,55	-	760	-	123	-	-
		м3								
323	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,13	251,62	4,39	6826	119	1428	0,24	7
				42,95	1,66	1165	45	118	0,01	-
		м2								
324	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2592	177199,02	2100,01	45930	544	3668	49,11	13
				9315	794,36	2414	206	140	3,88	1
		т								
325	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,48	50,94	0,05	330	-	56	0,05	-
				9,57	-	62	-	90	-	-
		м2								
		== УЗЕЛ "1" ==								
326	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	1,2	9341,81	414,55	11210	497	2284	10,34	12
				1656	156,6	1987	188	105	0,76	1
		м3								
327	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,288	67700	-	19498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
328	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,22	256	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
329	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,3	251,62	4,39	1585	28	332	0,24	2
				42,95	1,66	271	10	118	0,01	-
		м2								
		== КАМЕРА УТ 30 ==								
344	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,42	5460,03	75,91	13213	184	645	1,55	4
				225,11	28,67	545	69	105	0,14	-
		м3								
345	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенка из бетонных блоков	27,45	6262,2	908,4	171929	24940	74017	9,51	261
				1612,01	313,66	44258	8612	140	1,2	33
		м3								
346	С143003-14 Изм. и доп.вып.8	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из	1,11	9920	-	11061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3								
347	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	5,42	9520 --	- -	51551 -	- -	- -	- -	- -
348	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	8,14	9150 --	- -	74527 -	- -	- -	- -	- -
349	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м3	2,46	8756,17 1573,2	363,41 137,3	21540 3870	894 338	4418 105	9,49 0,67	23 2
350	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0172	61200 --	- -	1053 -	- -	- -	- -	- -
351	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0059	62000 --	- -	363 -	- -	- -	- -	- -
	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,36	9981,6 9496,13	485,47 181,12	3593 3419	175 65	4111 118	64,86 0,89	23 -
	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока атурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм т	0,36	41200 --	- -	14832 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	С143018-68	-Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 с отверстием м3	2,44	26312 --	- -	64201 -	- -	- -	- -	- -
353	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 м3	0,96	24500 --	- -	23520 -	- -	- -	- -	- -
354	Е0107-1-15	-Укладка фундаментных балок длиной до 6 м шт	1	1349,2 747,79	378,28 132,3	1349 748	378 132	1232 140	4,31 0,53	4 1
355	С143015-65	-Балки фундаментные трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В25, длина до 6м /ГОСТ 28737-90/ м3	1,3	15700 --	- -	20410 -	- -	- -	- -	- -
356	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	1,3	129 --	- -	168 -	- -	- -	- -	- -
357	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	1,3	128 --	- -	166 -	- -	- -	- -	- -
358	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	17100 --	- -	68400 -	- -	- -	- -	- -
359	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,1384	15288,85 5796	6297,25 1785,8	2116 802	872 247	944 90	33,24 6,28	5 1
360	С12021-267	-Стремянка т	0,1384	139640 --	- -	19326 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0474	19567,71	2519,98	928	119	621	84,64	4
				14438,25	116,44	684	6	90	0,56	-
		т								
362	С12021-237	-Кронштейн	0,0474	154400	-	7319	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
363	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0313	160140	-	5018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
364	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0377	99004,51	349,88	3732	13	1511	227,7	9
				38036,25	131,96	1434	5	105	0,64	-
		1т								
365	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0263	64638,01	349,88	1700	9	109	23	1
				3829,5	131,96	101	3	105	0,64	-
		1т								
366	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /гильза/	0,0074	99004,51	349,88	733	3	297	227,7	2
				38036,25	131,96	281	1	105	0,64	-
		1т								
367	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,92	50,94	0,05	149	-	25	0,05	-
				9,57	-	28	-	90	-	-
		м2								
368	Е0111-11-1	-Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	22,09	198,58	11,44	4387	253	1748	0,41	9
				60,03	4,3	1326	95	123	0,02	-
		м2								
369	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	22,09	501,3	6,19	11074	137	4321	1,08	24
				214,76	2,59	4744	57	90	0,01	-
		м2								
370	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	22,09	262,19	1,81	5792	40	1698	0,46	10
				85,39	-	1886	-	90	-	-
		м2								
371	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,09	198,58	11,44	4387	253	1748	0,41	9
				60,03	4,3	1326	95	123	0,02	-
		м2								
372	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /Уклон пола 20-120мм/	16	198,58	11,44	3177	183	1266	0,41	7
				60,03	4,3	960	69	123	0,02	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	E0111-11-2 К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	16	275,56	7,71	4409	123	199	0,05	1
				7,25	2,87	116	46	123	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5531181	2176835			2799
			Тенге			438240	471111			7905

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			5531180,558
Накладные расходы			998863,85
Ненормируемые и непредвиденные затраты			391802,71
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			6921847,1
Итого с временными зданиями и сооружениями	6921847,124 X 1,2 %	83062,165	7004909,3
Итого с зимними удорожаниями	7004909,289 X 2,34 %	163914,877	7168824,2
Итого с затратами на выслугу лет	7004909,289 X 1 %	70049,093	7238873,3
Итого с затратами на доп. отпуска	7004909,289 X 0,4 %	28019,637	7266892,9
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	7266892,896 X 2,234		16234239
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	16234238,73 X 2 %	324684,775	16558924
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1987070,8
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			18545994

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех.надзор АЛИМБЕКОВ О.Ч.

ПОДРЯДЧИК:

DALA

Бэлко-строй

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 34 от 04.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование объекта: Зона АО"АлТС". Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол. ТК-К3Б-10 (север, юг) в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		== БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ==								
17	Е0124-13-2	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	11	1393,53	736,63	15329	8103	10790	3,17	35
		компл		577,01	177,5	6347	1953	130	0,72	8
18	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	23	864,64	448,06	19887	10305	14112	1,99	46
		компл		364,84	107,12	8391	2464	130	0,44	10
55	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, сверх учтенных расценками на мнотаж трубопроводов	5,13	138118,84	56798,21	708550	291375	624531	359,61	1845
		т		72191,25	21455,55	370341	110067	130	104,79	538
135	Ц0108-281-4	-Раскатка маркировочной ленты	1,86	32073,65	5808,65	59657	10804	50294	151,8	282
		км		25875	1164,92	48128	2167	100	6,76	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разломка бортов ж/б лотков								
	Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов	39,3	2795,18	1245,27	109851	48939	82673	9,51	374
		м3		1549,91	553,72	60912	21761	100	2,24	88
	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	22,14	31,17	31,17	690	690	483	-	-
		т		-	21,82	-	483	100	0,46	10
	Е010333-А30--1	-Транспорт строительного мусора	22,14	202,86	202,86	4492	4492	898	-	-
		т		-	40,57	-	898	100	0,85	19
		Система ОДК								
	Ц0108-573-4-	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ковер настенный/	15	567,85	120,75	8518	1811	4495	2,3	35
		шт		292,1	23,34	4382	350	95	0,14	2
		== МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ==								
318	Е0146-66-1	-Демонтаж металлического гаража	3	6683,27	1624,71	20050	4874	16880	28,92	87
		гараж		5058,56	568,22	15176	1705	100	2,67	8
319	Е0146-66-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Восстановление металлического гаража	3	7848,24	2030,89	23545	6093	19583	33,26	100
		гараж		5817,35	710,27	17452	2131	100	3,34	10
320	У1-31-18	- Демонтаж ограды железобетонной глухой с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-2, строительные работы	24	1057,18	413,55	25372	9925	25784	3,86	93
		м		643,63	123,75	15447	2970	140	0,6	15
321	У1-31-18	-Восстановление ограды железобетонной глухой с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-2, строительные работы	24	11691,1	516,94	280586	12406	32230	4,83	116
		м		804,54	154,69	19309	3712	140	0,76	18
322	У1-31-18	-Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-2, строительные работы	24	-1321,48	-516,94	-31715	-12406	-32230	-4,83	-116
		м		-804,54	-154,69	-19309	-3712	140	-0,76	-18
323	У1-28-5	-Демонтаж навеса, строительные работы	1	15736,47	693,09	15736	693	18127	91,08	91
		навес		15043,38	189,39	15043	189	119	0,92	1
324	У1-28-6	-Демонтаж металлоконструкций навеса	1	4621,47	8,62	4621	9	4153	26,68	27
		навес		4612,85	1,72	4613	2	90	0,01	-
325	У1-28-5	-Восстановление навеса, строительные работы	1	104201,53	866,36	104202	866	22659	113,85	114
		навес		18804,23	236,74	18804	237	119	1,15	1
236	У1-28-6	-Восстановление металлоконструкций навеса /материалы б/у/	1	36768,04	10,78	36768	11	5191	33,35	33
		навес		5766,07	2,15	5766	2	90	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	У1-28-6	-Металлоконструкции навеса	1	-5776,84	-10,78	-5777	-11	-5191	-33,35	-33
		навес		-5766,07	-2,15	-5766	-2	90	-0,01	-
328	У1-42-1	-Демонтаж стола-скамьи	1	5412,53	1162,13	5413	1162	5455	25,76	26
		стол-ск.		4250,4	295,76	4250	296	120	1,47	1
329	У1-42-1	-Восстановление стола-скамьи	1	11867,22	1452,66	11867	1453	6819	32,2	32
		стол-ск.		5313	369,7	5313	370	120	1,84	2
330	У1-42-1	-Стол-скамья	1	-6765,66	-1452,66	-6766	-1453	-6819	-32,2	-32
		стол-ск.		-5313	-369,7	-5313	-370	120	-1,84	-2
331	У1-4-1	-Демонтаж беседки	1	10626,39	880,83	10626	881	11978	58,88	59
		беседка		9745,56	236,09	9746	236	120	1,2	1
332	У1-4-1	-Восстановление беседки /материалы б/у/	1	38939,52	1101,03	38940	1101	14972	73,6	74
		беседка		12181,95	295,11	12182	295	120	1,5	1
333	У1-4-1	-Беседка	1	-13282,98	-1101,03	-13283	-1101	-14972	-73,6	-74
		беседка		-12181,95	-295,11	-12182	-295	120	-1,5	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1447158	401023			3212
			Тенге			599031	147908			725

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			1447157,556
Накладные расходы			912894,97
Ненормируемые и непредвиденные затраты			141603,2
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			2501655,7
Итого с временными зданиями и сооружениями	2501655,731 X 1,2 %	30019,869	2531675,6
Итого с зимними удорожаниями	2531675,6 X 2,34 %	59241,209	2590916,8
Итого с затратами на выслугу лет	2531675,6 X 1 %	25316,756	2616233,6
Итого с затратами на доп. отпуска	2531675,6 X 0,4 %	10126,702	2626360,3
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2626360,267 X 2,234		5867288,8
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	5867288,836 X 2 %	117345,777	5984634,8
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		718156,2
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			6702791

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор АЛИМБЕКОВ О.Y.