Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4

ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, код учреждения3713751 БИН 040740002533

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17 БИН 940740000076

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-10 (север,юг)в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова
Договор № 34 от 04.04.2013г.

СПРАВКА № 5 за октябрь 2013 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№ 34	04.04.2013				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость, 12%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-10 (север,юг)в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова	**199 437 257,6**	**10 888 066,6**	**72 251 568**	**4 895 574**					**1 306 568**	**12 194 634,6**
ИТОГО	**199 437 257,6**	**10 888 066,6**	**72 251 568**	**4 895 574**					**1 306 568**	**12 194 634,6**

Подрядчик
ТОО "Дала " _____ «___»_____2013 г.

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы «___»_____2013 г. _____

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4

ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, учреждения3713751 БИН 040740002533 код

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17 БИН 940740000076

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отг 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-10 (север,юг)в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова

Договор № 34 от 04.04.2013г.

СПРАВКА № 5 за октябрь 2013 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№ 34	04.04.2013				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы. Зона АО"АлТС".Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до Ур1Сол ТК-К3Б-10 (север,юг)в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова	**199 437 257,6**	**10 888 066,6**	**72 251 568**	**4 895 574**					**1 306 568**	**12 194 634,6**
ИТОГО	**199 437 257,6**	**10 888 066,6**	**72 251 568**	**4 895 574**					**1 306 568**	**12 194 634,6**

Подрядчик

ТОО "Дала " _____ «___»_____2013 г.

Заказчик

КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы «___»_____2013 г. _____

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 34 от 04.04.2013г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование объекта: Зона АО"АлТС". Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол. ТК-К3Б-10 (север, юг) в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕЗКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ ==								
12	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	622,91	537,17 537,17	- -	334605 334605	- -	378104 113	3,42 -	2132 -
13	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /в местах пересечения с сущ. коммуникациями/ м3	64,95	447,64 447,64	- -	29074 29074	- -	32853 113	2,85 -	185 -
14	E0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки м3	817,05	45,68 2,15	43,49 12,65	37324 1757	35532 10334	11728 97	0,01 0,04	12 35
17	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки м3	1793,47	45,68 2,15	43,49 12,65	81929 3857	77996 22683	25744 97	0,01 0,04	27 78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2928,6	202,86	202,86	594096	594096	118819	-	-
		т		-	40,57	-	118819	100	0,85	2495
19	C143008-92	-Песок природный	613,54	-990	-	-607405	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	654,39	154,22	-	100917	-	114036	1,12	731
		м3		154,22	-	100917	-	113	-	-
21	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1369,54	7,45	7,45	10205	10205	3214	-	-
		м3		-	2,42	-	3313	97	0,01	13
22	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1369,54	24,78	5,19	33934	7113	26017	0,12	170
		м3		19,58	-	26822	-	97	-	-
23	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1369,54	16,16	13,8	22132	18896	6669	0,01	19
		м3		1,86	3,16	2551	4323	97	0,01	19
		== СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ==								
		== УЗЕЛ УТ 18 ==								
		== УТ 18-1 - УТ 18-2 /2шт/ ==								
274	E0123-13-1	-Устройство узлов	0,38	33178,52	5782,59	12608	2197	3559	31,17	12
		м3		5039,93	2165,48	1915	823	130	10,58	4
275	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,38	256	-	97	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
276	C131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	17100	-	34200	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
277	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,1539	1659,6	-	255	-	104	3,44	1
		м3		548,55	-	84	-	123	-	-
278	E0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	3,01	251,62	4,39	758	13	159	0,24	1
				42,95	1,66	129	5	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
279	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0288	177199,02	2100,01	5103	60	408	49,11	1
		т		9315	794,36	268	23	140	3,88	-
280	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	50,94	0,05	37	-	6	0,05	-
		м2		9,57	-	7	-	90	-	-
		ДК 8 ==								
299	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,3	5460,03	75,91	1638	23	80	1,55	-
		м3		225,11	28,67	68	9	105	0,14	-
300	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,05	21853,38	2655,17	22946	2788	4946	15,95	17
		м3		2628,9	994,38	2760	1044	130	4,86	5
301	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	1	998	-	998	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
302	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	1	2270	-	2270	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
303	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,05	256	-	269	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
304	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100	-	17100	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
305	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0384	177199,02	2100,01	6804	81	543	49,11	2
		т		9315	794,36	358	31	140	3,88	-
306	Е0106-11-8	-Установка сальника	0,014	71934,76	349,88	1007	5	165	66,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	С12021-267	-Стремянка 1т	0,0442	11126,25 133700	131,96 -	156 5910	2 -	105 -	0,64 -	- -
308	Е0113-55-1	-Гидроизоляция бетонных поверхностей Гидротекс-К т	3,61	307,09 -	139,58 -	1109 -	504 -	702 -	0,89 -	3 -
309	Прайс лист	-Окрасочная гидроизоляция Гидротекс-К м2	4,33	163,79 372,61	52,27 -	591 1615	189 -	90 -	0,26 -	1 -
310	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов кг	12,25	251,62 42,95	4,39 1,66	3081 526	54 20	645 118	0,24 0,01	3 -
311	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	3,41	216,03 6,91	39,43 10,11	738 24	135 35	77 133	0,05 0,03	- -
312	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий. Отмостка м2	3,41	366,45 28,46	- -	1251 97	- -	129 133	0,17 -	1 -
313	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	3,25	50,94 9,57	0,05 -	166 31	- -	28 90	0,05 -	- -
314	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 отверст.	1	362,78 191,16	171,61 64,81	363 191	172 65	256 100	1,1 0,32	1 -
		УЗЕЛ "1" ==								
315	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	0,2	9341,81 1656	414,55 156,6	1868 331	83 31	381 105	10,34 0,76	2 -
316	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,048	67700 -	- -	3250 -	- -	- -	- -	- -
317	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,203	256 -	- -	52 -	- -	- -	- -	- -
318	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	1,05	251,62 42,95	4,39 1,66	264 45	5 2	55 118	0,24 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен, фундаментов								
		м2								
		== УЗЕЛ УТ 29 ==								
		== УТ 29-1 - УТ 29-2 /2шт/ ==								
330	Е0123-13-1	-Устройство узлов	0,38	33178,52	5782,59	12608	2197	3559	31,17	12
		м3		5039,93	2165,48	1915	823	130	10,58	4
331	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,38	256	-	97	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
332	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	17100	-	34200	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
333	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,1539	1659,6	-	255	-	104	3,44	1
		м3		548,55	-	84	-	123	-	-
334	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,52	251,62	4,39	1138	20	238	0,24	1
				42,95	1,66	194	7	118	0,01	-
		м2								
335	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0288	177199,02	2100,01	5103	60	408	49,11	1
		т		9315	794,36	268	23	140	3,88	-
336	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	50,94	0,05	37	-	6	0,05	-
				9,57	-	7	-	90	-	-
		м2								
		== УЗЕЛ УТ 29 ==								
		== УТ 29-3 - УТ 29-4 /2шт/ ==								
337	Е0123-13-1	-Устройство узлов	0,32	33178,52	5782,59	10617	1850	2997	31,17	10
		м3		5039,93	2165,48	1613	693	130	10,58	3
338	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,32	256	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
339	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	17100	-	34200	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
340	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,1539	1659,6	-	255	-	104	3,44	1
		м3		548,55	-	84	-	123	-	-
341	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,01	251,62	4,39	758	13	159	0,24	1
		м2		42,95	1,66	129	5	118	0,01	-
342	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0144	177199,02	2100,01	2552	30	204	49,11	1
		т		9315	794,36	134	11	140	3,88	-
343	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,36	50,94	0,05	18	-	3	0,05	-
		м2		9,57	-	3	-	90	-	-
		== КОВЕР НАЗЕМНЫЙ КН /13шт/ ==								
474	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,04	5460,03	75,91	5678	79	277	1,55	2
		м3		225,11	28,67	234	30	105	0,14	-
475	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	1,95	6780,84	99,59	13223	194	1232	3,52	7
		м3		564,08	37,63	1100	73	105	0,18	-
476	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	13	363,83	198,59	4730	2582	2857	0,55	7
		шт		87,72	69,24	1140	900	140	0,27	4
477	С143014-3	-Опорные подушки	0,91	28288	-	25742	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	м3		-	-	-	-	-	-	-
478	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,9	256	-	742	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
479	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,6	251,62	4,39	10467	183	2190	0,24	10
		м2		42,95	1,66	1787	69	118	0,01	-
480	Е0106-20-1	-Засыпка ковера песком	2,08	1631,31	314,95	3393	655	865	2,04	4
		м3		276,86	118,98	576	247	105	0,58	1
		== КОВЕР НАСТЕННЫЙ /15шт/ ==								
481	Е0109-61-12	-Монтаж металлоконструкций	0,2529	23577,36	6309,63	5963	1596	3232	74,98	19
		т		14024,25	176,73	3547	45	90	0,76	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2529	160140	-	40499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
483	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	180	23,16	0,26	4169	48	3726	0,14	25
				22,9	0,1	4121	19	90	-	-
		шт								
484	С11011-135	-Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм	17,4	368	-	6403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			985500	759464			3422
			Тенге			524104	164696			2665

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			985499,083
Накладные расходы			751587,96
Ненормируемые и непредвиденные затраты			104225,27
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1841312,3
Итого с временными зданиями и сооружениями	1841312,317 X 1,2 %	22095,748	1863408,1
Итого с зимними удорожаниями	1863408,065 X 2,34 %	43603,749	1907011,8
Итого с затратами на выслугу лет	1863408,065 X 1 %	18634,081	1925645,9
Итого с затратами на доп. отпуска	1863408,065 X 0,4 %	7453,632	1933099,5
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	1933099,527 X 2,234		4318544,3
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	4318544,343 X 2 %	86370,887	4404915,2
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		528589,8
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			4933505

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор АЛИМБЕКОВ О.У.

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 34 от 04.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование объекта: Зона АО"АлТС". Участок трассы ТМ2 от 1К3-21 до УР1Сол. ТК-К3Б-10 (север, юг) в квартале улиц Жандосова-Жарокова-Тимирязева-Айманова.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ОДК ==								
269	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг / м	280	42,9 / 33,12	3,68 / 0,81	12012 / 9274	1030 / 225	9024 / 95	0,17 / -	48 / 1
272	Ц0111-350-8	-Установка терминалов / шт	16	2280 / 1919,93	8,06 / 2,59	36480 / 30719	129 / 41	27684 / 90	12,65 / 0,02	202 / -
275	Е0124-114-1	-Установка ковера наземного / шт	13	1042,42 / 558,9	333,89 / 126,79	13551 / 7266	4341 / 1648	11588 / 130	3,15 / 0,61	41 / 8
		== РАЗНЫЕ РАБОТЫ ==								
294	Е0122-38-5	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм / врезка	2	2351,95 / 840,94	453,51 / 170,78	4704 / 1682	907 / 342	2630 / 130	4,19 / 0,84	8 / 2
295	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм / врезка	8	837,28 / 416,59	138,2 / 51,75	6698 / 3333	1106 / 414	4871 / 130	2,14 / 0,25	17 / 2
296	Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть,	75	545,48	92,06	40911	6904	32040	1,5	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм		292,39	36,23	21929	2717	130	0,17	13
		врезка								
		== ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ==								
314	Е0107-61-1	-Демонтаж ж/б каналов и компенсаторных ниш	196,69	1040,92	519,28	204738	102137	193167	3,06	603
		м3		521,64	179,85	102601	35375	140	0,69	136
316	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	187,03	31,17	31,17	5829	5829	4080	-	-
		т		-	21,82	-	4080	100	0,46	86
317	Е010333-А30--1	Транспорт мусора строительного	187,03	202,86	202,86	37941	37941	7588	-	-
		т		-	40,57	-	7588	100	0,85	159
		== Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия на территории АТС ==								
337	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	54	121,79	20,5	6577	1107	948	0,05	3
		м2		7,37	5,83	398	315	133	0,02	1
338	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=15	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /до толщины 27см/	54	117,18	-	6328	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
339	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	54	387,54	17,65	20927	953	909	0,04	2
		м2		6,83	5,82	369	314	133	0,02	1
340	Е0127-54-6	-Добавить до толщины 10см.	54	541,75	-	29254	-	10	-	-
		м2		0,14	-	7	-	133	-	-
341	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	54	446,96	17,65	24136	953	909	0,04	2
		м2.		6,83	5,82	369	314	133	0,02	1
342	Е0127-54-1	-Добавить до толщины 5см.	54	105,07	-	5674	-	2	-	-
		м2		0,02	-	1	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		== ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ==								
		== Тип 2==								
346	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	554,5	121,79	20,5	67534	11367	9734	0,05	27
		м2		7,37	5,83	4087	3231	133	0,02	12
347	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=15	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /до толщины 27см/	554,5	117,18	-	64976	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
348	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	554,5	387,54	17,65	214891	9789	9329	0,04	21
		м2		6,83	5,82	3788	3227	133	0,02	11
349	Е0127-54-6	-Добавить до толщины 10см.	554,5	541,75	-	300398	-	102	-	1
		м2		0,14	-	77	-	133	-	-
350	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1050,5	520,38	17,65	546654	18546	17674	0,04	41
		м2.		6,83	5,82	7176	6113	133	0,02	21
351	Е0127-54-1	-Добавить до толщины 5см.	1050,5	123,46	-	129698	-	32	-	-
		м2		0,02	-	24	-	133	-	-
353	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	255	453,26	7,63	115581	1944	43073	0,8	205
		м		124,98	2,02	31870	515	133	0,01	2
354	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	10,31	26700	-	275411	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 м3	10,31	-26700 / -	- / -	-275411 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		== ОЗЕЛЕНЕНИЕ ==								
358	Е0147-7-3	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м яма	27	1328,03 / 602,63	- / -	35857 / 16271	- / -	20990 / 129	4,18 / -	113 / -
359	Е0147-9-5	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м шт	27	574,98 / 370,28	203,6 / 49,94	15525 / 9997	5497 / 1348	14636 / 129	2,13 / 0,21	58 / 6
360	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м шт	27	3760 / -	- / -	101520 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
361	Е0147-27-2	-Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см м2	90	119,81 / 119,81	- / -	10783 / 10783	- / -	13910 / 129	0,86 / -	77 / -
363	Е0147-7-3	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м яма	25	1328,03 / 602,63	- / -	33201 / 15066	- / -	19435 / 129	4,18 / -	105 / -
364	Е0147-9-1	-Посадка кустов розы шт	25	117,91 / 87,98	29,4 / 6,73	2948 / 2199	735 / 168	3054 / 129	0,45 / 0,03	11 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	Е0147-19-11-	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте	40	75,04	-	3002	-	3872	0,52	21
		м		75,04	-	3002	-	129	-	-
367	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	40	76,91	-	3076	-	3952	0,46	19
		м		76,59	-	3064	-	129	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2101403	211216			1736
			Тенге			285352	67976			464

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			2101402,019
Накладные расходы			455241,63
Ненормируемые и непредвиденные затраты			153398,66
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			2710042,3
Итого с временными зданиями и сооружениями	2710042,305 X 1,2 %	32520,508	2742562,8
Итого с зимними удорожаниями	2742562,813 X 2,34 %	64175,97	2806738,8
Итого с затратами на выслугу лет	2742562,813 X 1 %	27425,628	2834164,4
Итого с затратами на доп. отпуска	2742562,813 X 0,4 %	10970,251	2845134,7
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2845134,662 X 2,234		6356030,8
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	6356030,835 X 2 %	127120,617	6483151,5
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		777978,1
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			7261129,6

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Тех. надзор АЛИМБЕКОВ О.Ж.

Бэлко-строй

DALA