Счет-фактура № 9 от 14 ноября 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС" (1а) (2)

РНН и адрес поставщика:620200213397, Казахстан, г. Астана, пр-т Республики, д.20, кв.1 (2а)

БИН 020240003986, Свидетельство по НДС: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501, в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 96 от 24.09.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту):Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, Административное здание на ул. Валиханова, 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Финансовая академия" (10)

РНН и адрес покупателя:620300303818 Казахстан, г. Астана, ул. Есенберлина, 25 (10а)

ИИК покупателя: KZ55998BTB0000003073 в АО "Цесна банк" БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Демонтажные работы по ф. 2-В, 3-КС	тг	1	2 204 786.61	2 204 786.61	12%	264 574.39	2 469 361.00		
Всего по счету:					**2 204 786.61**		264 574.39	**2 469 361.00**		

Руководитель:
Директор Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

"Стройальянс НС"

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
гл. Бухгалтер
(должность)
Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

счет получил: _____
(Ф.И.О., подпись)

под-ач

Заказчик:АО "Финансовая академия"
Подрядчик:ТОО "Стройальянс-НС"

Форма №3 КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Наименование стройки: Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу: г.Астана, ул.Валиханова,11 (ул.Кенесары,150/1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2011г

(представляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационная правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		96	24.09.11 г.					

тенге

№№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат								Налоги с начала года		
		С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 2									
			В отчетный месяц	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящ. В СМР(в см. базисн. ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
					В отчетный период	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисл. в фонд занятости	Дорожный фонд	НДС
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:		2 469 361										264 574
в т.ч.			2 469 361									264 574

Заказчик (м.п.) Председатель Правления, Ректор С. Аудиманов

Подрядчик (м.п.) "Стройальянс НС"

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу: г.Астана, ул. Валиханова, 11 (ул.Кенесары,150/1)

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь м-ц 2011 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.первый этаж								
1	E0134-60-3	Демонтаж облицовки стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	160.17	115.88	1.20	18560	192	16781	0.68	110
		м2		114.68	0.45	18368	72	91	–	–
2	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	9.6	133.16	23.58	1278	226	1037	0.74	7
		м2		109.58	4.16	1052	40	95	0.02	–
3	E0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	49.1	16.90	–	830	–	788	0.12	6
		м2		16.90	–	830	–	95	–	–
4	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	47.56	51.33	4.89	2441	233	2495	0.34	16
		1м2		46.44	0.83	2209	39	111	0.01	–
5	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	47.56	11.07	0.04	526	2	583	0.08	4
		1м2		11.03	0.02	525	1	111	–	–
6	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	47.56	17.38	0.93	827	44	876	0.11	5
		1м2		16.45	0.14	782	7	111	–	–
7	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	174.22	116.63	10.56	20319	1840	20835	0.70	122
		1м2		106.07	1.67	18480	291	111	0.01	3
8	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	36	5.64	0.19	203	7	219	0.04	1
		1м		5.45	0.02	196	1	111	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0115-35-1	Разборка подвесных потолков из плит Армстронг м2	211.22	148.08	1.11	31277	234	29576	0.81	171
				146.97	0.42	31043	88	95	--	--
		Вестибюль								
10	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок м3	2.4	2719.44	399.69	6527	959	6073	15.88	38
				2319.75	63.00	5567	151	106.2	0.54	1
11	Е0156-11-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках шт	3	119.71	8.29	359	25	362	0.76	2
				111.42	0.18	334	1	108	-0.10	--
12	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен м2	6.93	59.88	6.55	415	45	407	0.36	3
				53.33	1.04	370	7	108	0.01	--
13	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	10.02	17.38	0.93	174	9	185	0.11	1
				16.45	0.14	165	1	111	--	--
14	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	38.58	116.63	10.56	4500	407	4614	0.70	27
				106.07	1.67	4092	64	111	0.01	1
15	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков м2	33.68	16.57	1.05	558	35	510	0.10	3
				15.52	0.41	523	14	95	--	--
16	Е0134-60-3	Демонтаж облицовки стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм м2	65.1	115.88	1.20	7544	78	6821	0.68	45
				114.68	0.45	7466	29	91	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			96339	4338			560
			Тенге			92001	807			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96339				
	Всего заработная плата -		Тенге				92807.00			
		Накладные расходы -	Тенге			92161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13824.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							613
		Сметная заработная плата -	Тенге				106631.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			199809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							613
		Сметная заработная плата -	Тенге				106631.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2. второй этаж										
17	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1.75	2719.44	399.69	4759	699	4428	15.88	28
		м3		2319.75	63.00	4060	110	106.2	0.54	1
18	Е0134-60-3	Демонтаж облицовки стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	110.14	115.88	1.20	12763	132	11539	0.68	75
		м2		114.68	0.45	12631	50	91	–	–
19	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	134.28	37.04	–	4974	–	4700	0.26	35
		м2		37.04	–	4974	–	94.5	–	–
20	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	11.2	133.16	23.58	1491	264	1210	0.74	8
		м2		109.58	4.16	1227	47	95	0.02	–
21	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	223.6	51.33	4.89	11477	1093	11732	0.34	75
		1м2		46.44	0.83	10384	186	111	0.01	2
22	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	223.6	11.07	0.04	2475	9	2743	0.08	17
		1м2		11.03	0.02	2466	4	111	–	–
23	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	223.6	17.38	0.93	3886	208	4118	0.11	25
		1м2		16.45	0.14	3678	31	111	–	–
24	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	107.4	116.63	10.56	12526	1134	12844	0.70	75
		1м2		106.07	1.67	11392	179	111	0.01	2
25	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	154.1	5.64	0.19	869	29	936	0.04	6
		1м		5.45	0.02	840	3	111	–	–
26	Е0115-35-1	Разборка подвесных потолков из плит Арметронг	52.5	296.15	2.21	15548	116	14702	1.62	85
		м2		293.94	0.83	15432	44	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			70769	3685			430
			Тенге			67083	654			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70769				
	Всего заработная плата -		Тенге				67737.00			
		Накладные расходы -	Тенге			68952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10343.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата -	Тенге				78080.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			148104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата -	Тенге				78080.00			
		РАЗДЕЛ 3. третий этаж								
27	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1.75	2719.44	399.69	4759	699	4428	15.88	28
		м3		2319.75	63.00	4060	110	106.2	0.54	1
28	Е0134-60-3	Демонтаж облицовки стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	29.2	115.88	1.20	3384	35	3059	0.68	20
		м2		114.68	0.45	3349	13	91	–	–
29	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	134.28	37.04	–	4974	–	4700	0.26	35
		м2		37.04	–	4974	–	94.5	–	–
30	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	11.2	133.16	23.58	1491	264	1210	0.74	8
		м2		109.58	4.16	1227	47	95	0.02	–
31	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	77.6	16.90	–	1311	–	1246	0.12	9
		м2		16.90	–	1311	–	95	–	–
32	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	268.8	51.33	4.89	13798	1314	14104	0.34	90
		1м2		46.44	0.83	12483	223	111	0.01	2
33	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	268.8	11.07	0.04	2976	11	3297	0.08	21
		1м2		11.03	0.02	2965	5	111	–	–
34	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	215.8	17.38	0.93	3751	201	3974	0.11	25
		1м2		16.45	0.14	3550	30	111	–	–
35	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	59.57	116.63	10.56	6948	629	7124	0.70	42
		1м2		106.07	1.67	6319	99	111	0.01	1
36	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	162	5.64	0.19	914	31	984	0.04	6
		1м		5.45	0.02	883	3	111	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0115-35-1	Разборка подвесных потолков из плит Армстронг	43	296.15	2.21	12734	95	12042	1.62	70
		м2		293.94	0.83	12639	36	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			57039	3279			353
			Тенге			53759	567			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57039				
	Всего заработная плата -		Тенге				54326.00			
		Накладные расходы -	Тенге			56168				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8425.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата -	Тенге				62752.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			119999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата -	Тенге				62752.00			
		РАЗДЕЛ 4. четвертый этаж								
38	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	8.08	2719.44	399.69	21973	3229	20446	15.88	128
		м3		2319.75	63.00	18744	509	106.2	0.54	4
39	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	112.5	37.04	–	4167	–	3938	0.26	29
		м2		37.04	–	4167	–	94.5	–	–
40	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	9.7	133.16	23.58	1292	229	1048	0.74	7
		м2		109.58	4.16	1063	40	95	0.02	–
41	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	292.3	51.33	4.89	15004	1429	15337	0.34	98
		1м2		46.44	0.83	13574	243	111	0.01	3
42	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	292.3	11.07	0.04	3236	12	3585	0.08	22
		1м2		11.03	0.02	3224	6	111	–	–
43	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	184	17.38	0.93	3198	171	3388	0.11	21
		1м2		16.45	0.14	3027	26	111	–	–
44	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	45.62	116.63	10.56	5321	482	5456	0.70	32
		1м2		106.07	1.67	4839	76	111	0.01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	173.6	5.64	0.19	979	33	1054	0.04	7
		1м		5.45	0.02	946	3	111	–	–
46	Е0115-35-1	Разборка подвесных потолков из плит Армстронг	98.71	296.15	2.21	29233	218	27643	1.62	160
		м2		293.94	0.83	29015	82	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			84402	5803			504
			Тенге			78599	985			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84402				
	Всего заработная плата -		Тенге				79584.00			
		Накладные расходы -	Тенге			81895				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12284.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				91868.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			176275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				91868.00			
		РАЗДЕЛ 5. пятый этаж								
47	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	3.62	2719.44	399.69	9844	1447	9160	15.88	57
		м3		2319.75	63.00	8397	228	106.2	0.54	2
48	Е0134-60-3	Демонтаж облицовки стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	9.04	115.88	1.20	1048	11	947	0.68	6
		м2		114.68	0.45	1037	4	91	–	–
49	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	149.23	37.04	–	5527	–	5223	0.26	38
		м2		37.04	–	5527	–	94.5	–	–
50	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	11.2	133.16	23.58	1491	264	1210	0.74	8
		м2		109.58	4.16	1227	47	95	0.02	–
51	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	15.1	16.90	–	255	–	242	0.12	2
		м2		16.90	–	255	–	95	–	–
52	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	265.93	51.33	4.89	13650	1300	13953	0.34	89
				46.44	0.83	12350	221	111	0.01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
53	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	265.93	11.07	0.04	2944	11	3262	0.08	20
		1м2		11.03	0.02	2933	5	111	–	–
54	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	265.93	17.38	0.93	4622	247	4897	0.11	30
		1м2		16.45	0.14	4375	37	111	–	–
55	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	55.7	116.63	10.56	6496	588	6661	0.70	39
		1м2		106.07	1.67	5908	93	111	0.01	1
56	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	168.3	5.64	0.19	949	32	1022	0.04	6
		1м		5.45	0.02	917	3	111	–	–
57	Е0115-35-1	Разборка подвесных потолков из плит Армстронг	30.8	296.15	2.21	9121	68	8625	1.62	50
		м2		293.94	0.83	9053	26	95	–	–
58	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок витражи	5.3	81.77	5.83	433	31	440	0.53	3
		м2		75.94	0.95	402	5	108	0.01	–
59	Е0156-2-2	Снятие остекленного витража	9.5	74.90	6.81	712	65	710	0.46	4
		м2		68.09	1.08	647	10	108	0.01	–
60	Е0156-3-3	Снятие подоконных досок в перегородке-витраже	1.5	123.25	6.63	185	10	191	0.79	1
		м2		116.62	1.04	175	2	108	0.01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			57279	4074			356
			Тенге			53205	681			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57279				
	Всего заработная плата -		Тенге				53885.00			
		Накладные расходы -	Тенге			56544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8482.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				62367.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			120652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				62367.00			
		РАЗДЕЛ 6. Подвал								
61	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	2.61	2719.44	399.69	7098	1043	6605	15.88	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2319.75	63.00	6055	164	106.2	0.54	1
62	Е0134-60-3	Демонтаж облицовки стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	200.57	115.88	1.20	23242	241	21014	0.68	137
		м2		114.68	0.45	23001	90	91	–	–
63	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	61.36	133.16	23.58	8171	1447	6630	0.74	46
		м2		109.58	4.16	6724	255	95	0.02	1
64	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	67.1	17.38	0.93	1166	62	1236	0.11	8
		1м2		16.45	0.14	1104	9	111	–	–
65	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	178.7	116.63	10.56	20842	1887	21371	0.70	125
		1м2		106.07	1.67	18955	298	111	0.01	3
66	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	49.4	5.64	0.19	279	9	300	0.04	2
		1м		5.45	0.02	269	1	111	–	–
67	Е0126-33-3	Демонтаж облицовки потолков плитами из пенопласта	0.78	4002.03	211.86	3122	165	2716	21.66	17
		м3		3790.17	78.75	2956	61	90	0.39	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			63918	4855			376
			Тенге			59063	880			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63918				
	Всего заработная плата -		Тенге				59944.00			
		Накладные расходы -	Тенге			59870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8981.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				68924.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			131216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				68924.00			
		РАЗДЕЛ 7.Лестницы								
68	Е0157-2-7	Разборка покрытия пола, лестничных площадок и ступеней из керамических плиток(включая лестницу в подвал) из керамических плиток	159.9	116.63	10.56	18649	1689	19122	0.70	112
				106.07	1.67	16961	267	111	0.01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
69	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	40.1	74.17	4.98	2974	200	3536	0.47	19
		м		69.19	0.79	2775	32	126	0.01	–
70	Е0126-33-3	Демонтаж облицовки потолков плитами из пенопласта	0.111	4002.03	211.86	444	24	387	21.66	2
		м3		3790.17	78.75	421	9	90	0.39	–
71	Е0163-11-1	Разборка облицовки стен и перегородок из пластиковых панелей (л.кл. в подвал)	57.1	12.89	1.05	736	60	664	0.07	4
		м2		11.84	0.41	676	23	95	–	–
72	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	349.9	37.04	–	12960	–	12247	0.26	90
		м2		37.04	–	12960	–	94.5	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			35764	1972			227
			Тенге			33792	331			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35764				
	Всего заработная плата -		Тенге				34123.00			
		Накладные расходы -	Тенге			35957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5393.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				39517.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			76024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				39517.00			
		РАЗДЕЛ 8.Двери								
73	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320.85	30.15	642	60	634	1.96	4
		шт		290.70	2.90	581	6	108	0.19	–
74	Е0156-11-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	9	119.71	8.29	1077	75	1085	0.76	7
		шт		111.42	0.18	1003	2	108	0.10	1
75	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	17.01	59.88	6.55	1019	111	999	0.36	6
		м2		53.33	1.04	907	18	108	0.01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2738	246			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2491	25			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2738				
	Всего заработная плата -		Тенге				2516.00			
		Накладные расходы -	Тенге			2718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				408.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				2924.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				2924.00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			468246	28253			2822
			Тенге			439994	4930			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			468246				
	Всего заработная плата -		Тенге				444923.00			
		Накладные расходы -	Тенге			454265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68140.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			977862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3091
		Сметная заработная плата -	Тенге				513063.00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			977862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3091
		Сметная заработная плата -	Тенге				513063.00			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	17 602
Итого	Тенге	995 464
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	26 280
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	13 936
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	1 035 680
В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге	1 888 045
С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге	1 925 806
С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге	1 815 513
НДС 12%	Тенге	217 810
Итого к оплате	**Тенге**	**2 033 822**

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу: г.Астана, ул. Валиханова, 11 (ул.Кенесары,150/1)

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь м-ц 2011 г.

на Отопление и вентиляция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1	E0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	434	51.07	0.69	22164	299	25200	0.33	144
		м		50.38	0.11	21865	48	115	–	–
2	E0165-1-3	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм**	168	116.90	1.81	19639	304	22292	0.75	127
		м		115.09	0.29	19335	49	115	–	–
3	E0165-19-1	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	265	197.20	15.96	52258	4229	56001	1.21	320
		шт		181.24	2.52	48029	668	115	0.02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			94062	4833			590
			Тенге			89229	764			7
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			94062				
	Всего заработная плата -		Тенге				89993.00			
		Накладные расходы -	Тенге			103492				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15524.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11853				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			209407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							649
		Сметная заработная плата -	Тенге				105517.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			209407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							649
		Сметная заработная плата -	Тенге				105517.00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			94062	4833			590
			Тенге			89229	764			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			94062				
	Всего заработная плата -		Тенге				89993.00			
		Накладные расходы -	Тенге			103492				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15524.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11853				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			209407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							649
		Сметная заработная плата -	Тенге				105517.00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			209407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							649
		Сметная заработная плата -	Тенге				105517.00			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	3 769
Итого	Тенге	213 176
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	5 628
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	2 984
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	221 789
В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге	404 321
С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге	412 407
С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге	388 874
НДС 12%	Тенге	46 665
Итого к оплате	**Тенге**	**435 539**

Председатель Правления, Ректор

Заказчик [illegible] Подоманапов

тех. [illegible] /Притуляк. В.А./

Подрядчик

"Стройальянс НС"

Счет-фактура № 10 от 15 ноября 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС" (2)

РНН и адрес поставщика:620200213397, Казахстан, г. Астана, пр-т Республики, д.20, кв.1 (2а)

БИН 020240003986, Свидетельство по НДС: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501, в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 96 от 24.09.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту):Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, Административное здание на ул. Валиханова, 11 (ул. Кенесары, 150/1)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Финансовая академия" (10)

РНН и адрес покупателя:620300303818 Казахстан, г. Астана, ул. Есенберлина, 25 (10а)

ИИК покупателя: KZ55998BTB0000003073 в АО "Цесна банк" БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР за ноябрь м-ц по ф. 2-В, 3-КС	тг	1	14 984 901.79	14 984 901.79	12%	1 798 188.21	16 783 090.00		
Всего по счету:					**14 984 901.79**		1 798 188.21	**16 783 090.00**		

Руководитель:
Директор Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП "Стройальянс НС"

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
гл. Бухгалтер
(должность)

Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

счет получил: _____
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик:АО "Финансовая академия"

Подрядчик:ТОО "Стройальянс НС"

Форма №3 КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Наименование стройки: Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу: г.Астана, ул.Валиханова,11 (ул.Кенесары,150/1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2011г

(представляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		96	24.09.11 г.				

тенге

№ № п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат								Налоги с начала года		
		С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 2									
			В отчетный месяц	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящ. В СМР(в см. базисн. ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Отчисл. в фонд занятости	Дорожный фонд	НДС
					В отчетный период	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:		19 252 451										2 062 763
в т.ч.			16 783 090									1 798 188

Заказчик (м.п.) Председатель Правления, Ректор Абдиханов

Подрядчик (м.п.) "Стройальянс НС"

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу: г.Астана, ул. Валиханова, 11 (ул.Кенесары,150/1)

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2011 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.первыйэтаж								
1	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	17.54	1186.44	42.96	20810	754	4340	1.39	24
		м2		217.35	16.09	3812	282	106	0.08	1
2	Е0146-22-1	**Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	15.73	10250.63	154.03	161242	2423	33318	14.63	230
		м3		2295.00	58.50	36100	920	90	0.28	4
3	Е0115-61-3к =2	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	86.54	383.92	5.08	33224	440	12928	0.85	74
		м2		156.03	1.21	13503	105	95	0.06	6
4	Е0110-86-3	**Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм**	10.1	2185.06	19.80	22069	200	5473	2.85	29
		м2		494.21	7.49	4992	76	108	0.04	--
5	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	234.2	281.19	12.44	65857	2913	16822	0.41	96
		м2		60.03	4.67	14059	1095	111	0.02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	468.4	47.05	0.84	22038	393	535	0.01	2
		м2		0.72	0.31	339	146	111	--	1
7	Е0111-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из керамзитобетона	234.2	346.57	16.79	81169	3932	21547	0.52	121
		м2		76.59	6.30	17937	1475	111	0.03	7
8	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	1405.2	58.17	0.84	81740	1177	1607	0.01	7
		м2		0.72	0.31	1018	439	111	--	2
9	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	155.8	585.67	1.61	91247	251	8675	0.32	50
		1м2		49.91	0.25	7776	39	111	--	--
10	Е0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	155.8	303.27	0.87	47249	136	4663	0.17	27
		1м2		26.82	0.14	4179	22	111	--	--
11	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	12.4	330.52	18.45	4098	229	926	0.42	5
		м2		60.29	6.93	748	86	111	0.03	--
12	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	122.6	1049.89	3.58	128717	438	37915	1.87	230
		м2		324.35	1.17	39765	144	95	0.01	1
13	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	160.17	133.23	1.49	21341	238	10638	0.43	68
		м2		69.35	0.56	11107	90	95	--	--
			Вестибюль							
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48.6	281.19	12.44	13666	604	3490	0.41	20
		м2		60.03	4.67	2917	227	111	0.02	1
15	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	97.2	47.05	0.84	4573	81	111	0.01	--
		м2		0.72	0.31	70	30	111	--	--
16	Е0111-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из керамзитобетона	48.6	346.57	16.79	16844	816	4471	0.52	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		76.59	6.30	3722	306	111	0.03	1
17	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	291.6	58.17	0.84	16962	244	333	0.01	1
		м2		0.72	0.31	211	91	111	–	–
18	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	48.6	585.67	1.61	28464	78	2706	0.32	16
		1м2		49.91	0.25	2426	12	111	–	–
19	Е0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	48.6	303.27	0.87	14739	42	1454	0.17	8
		1м2		26.82	0.14	1303	7	111	–	–
20	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	82.3	133.23	1.49	10966	122	5466	0.43	35
		м2		69.35	0.56	5707	46	95	–	–
21	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 8мм стен	51.3	89.20	4.29	4576	220	4212	0.52	27
		м2		84.79	1.64	4350	84	95	0.01	–
22	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	398.09	31.00	–	12341	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			903934	15730			1097
			Тенге			176042	5724			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			903934				
	Материалы -		Тенге			255889				
	Всего заработная плата -		Тенге				181766.00			
	Местные материалы -		Тенге			467934				
		Накладные расходы -	Тенге			181649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27247.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1150718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1221
		Сметная заработная плата -	Тенге				209013.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1150718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1221
		Сметная заработная плата -	Тенге				209013.00			
		РАЗДЕЛ 2.второй этаж								
23	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	31.64	1226.44	42.96	38805	1359	7829	1.39	44
		м2		217.35	16.09	6877	509	106	0.08	2
24	Е0115-61-3к =2	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	63.28	383.92	5.08	24294	322	9453	0.85	54
		м2		156.03	1.21	9874	77	95	0.06	4
25	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	178.5	281.19	12.44	50193	2220	12821	0.41	73
		м2		60.03	4.67	10715	834	111	0.02	4
26	Е0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	357	47.05	0.84	16798	299	411	0.01	2
		м2		0.72	0.31	259	112	111	–	1
27	Е0111-11-5	**Устройство стяжек толщиной 20 мм из керамзитобетона**	178.5	346.57	16.79	61863	2997	16424	0.52	92
		м2		76.59	6.30	13671	1125	111	0.03	5
28	Е0111-11-6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона**	1071	58.17	0.84	62302	897	1233	0.01	5
		м2		0.72	0.31	776	335	111	–	2
29	Е0157-16-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой**	52.95	585.67	1.61	31011	85	2948	0.32	17
		1м2		49.91	0.25	2643	13	111	–	–
30	Е0157-16-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой**	52.95	303.27	0.87	16058	46	1585	0.17	9
		1м2		26.82	0.14	1420	7	111	–	–
31	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	110.14	133.23	1.49	14675	164	7315	0.43	47
		м2		69.35	0.56	7638	62	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 8мм стен	564.2	89.20	4.29	50327	2419	46326	0.52	295
		м2		84.79	1.64	47838	924	95	0.01	4
33	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	5472.74	31.00	--	169655	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			535979	10808			639
			Тенге			101711	3998			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			535979				
	Материалы -		Тенге			41084				
	Всего заработная плата -		Тенге				105708.00			
	Местные материалы -		Тенге			341952				
		Накладные расходы -	Тенге			106344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15952.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			680863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							715
		Сметная заработная плата -	Тенге				121660.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			680863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							715
		Сметная заработная плата -	Тенге				121660.00			
		РАЗДЕЛ 3.третий этаж								
34	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	21.34	1226.44	42.96	26172	917	5280	1.39	30
		м2		217.35	16.09	4638	343	106	0.08	2
35	Е0115-61-3к =2	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	42.68	189.44	5.08	8085	217	6375	0.85	36
		м2		156.03	1.21	6659	52	95	0.06	3
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	173.35	281.19	12.44	48745	2156	12451	0.41	71
		м2		60.03	4.67	10406	810	111	0.02	4
37	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	346.7	47.05	0.84	16314	290	399	0.01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0.72	0.31	251	108	111	–	1
38	Е0111-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из керамзитобетона	173.35	346.57	16.79	60079	2910	15950	0.52	90
		м2		76.59	6.30	13277	1092	111	0.03	5
39	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	1040.1	58.17	0.84	60505	871	1197	0.01	5
		м2		0.72	0.31	754	325	111	–	2
40	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	49.25	585.67	1.61	28844	79	2742	0.32	16
		1м2		49.91	0.25	2458	12	111	–	–
41	Е0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	49.25	303.27	0.87	14936	43	1474	0.17	9
		1м2		26.82	0.14	1321	7	111	–	–
42	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	29.2	133.23	1.49	3891	43	1939	0.43	12
		м2		69.35	0.56	2025	16	95	–	–
43	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 8мм стен	597.3	89.20	4.29	53279	2561	49044	0.52	313
		м2		84.79	1.64	50645	978	95	0.01	5
44	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	5793.8	31.00	–	179608	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			500455	10088			583
			Тенге			92434	3745			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500455				
	Материалы -		Тенге			37674				
	Всего заработная плата -		Тенге				96179.00			
	Местные материалы -		Тенге			340172				
		Накладные расходы -	Тенге			96852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14528.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			633146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				110707.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			633146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				110707.00			

РАЗДЕЛ 4.четвертый этаж

45	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	58.4	1226.44	42.96	71624	2509	14451	1.39	81
		м2		217.35	16.09	12693	940	106	0.08	5
46	Е0115-61-3к =2	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	116.8	383.92	5.08	44842	594	17447	0.85	99
		м2		156.03	1.21	18225	142	95	0.06	8
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	183.9	281.19	12.44	51711	2287	13208	0.41	75
		м2		60.03	4.67	11040	860	111	0.02	4
48	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	367.8	47.05	0.84	17306	308	423	0.01	2
		м2		0.72	0.31	266	115	111	–	1
49	Е0111-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из керамзитобетона	367.8	346.57	16.79	127470	6174	33841	0.52	190
		м2		76.59	6.30	28170	2317	111	0.03	11
50	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	2206.8	58.17	0.84	128374	1848	2540	0.01	11
		м2		0.72	0.31	1599	690	111	–	3
51	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	57.2	585.67	1.61	33500	92	3185	0.32	18
		1м2		49.91	0.25	2855	14	111	–	–
52	Е0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	57.2	303.27	0.87	17347	50	1712	0.17	10
		1м2		26.82	0.14	1534	8	111	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 8мм стен	493.2	89.20	4.29	43993	2115	40496	0.52	258
		м2		84.79	1.64	41818	808	95	0.01	4
54	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	4784	31.00	–	148304	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			684471	15977			746
			Тенге			118200	5892			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			684471				
	Материалы -		Тенге			46205				
	Всего заработная плата -		Тенге				124092.00			
	Местные материалы -		Тенге			432834				
		Накладные расходы -	Тенге			127305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19096.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			860483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							845
		Сметная заработная плата -	Тенге				143188.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			860483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							845
		Сметная заработная плата -	Тенге				143188.00			
		РАЗДЕЛ 5.пятый этаж								
55	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	60.28	1226.44	42.96	73930	2590	14916	1.39	84
		м2		217.35	16.09	13102	970	106	0.08	5
56	Е0115-61-3к =2	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60.28	383.92	5.08	23143	306	9004	0.85	51
		м2		156.03	1.21	9406	73	95	0.06	4
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	170.05	281.19	12.44	47817	2115	12214	0.41	70
		м2		60.03	4.67	10208	795	111	0.02	4
58	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	340.1	47.05	0.84	16003	285	391	0.01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0.72	0.31	246	106	111	–	1
59	Е0111-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из керамзитобетона	170.05	346.57	16.79	58935	2855	15646	0.52	88
		м2		76.59	6.30	13024	1071	111	0.03	5
60	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	1020.3	58.17	0.84	59353	855	1174	0.01	5
		м2		0.72	0.31	739	319	111	–	2
61	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	42.25	585.67	1.61	24744	68	2352	0.32	14
		1м2		49.91	0.25	2109	11	111	–	–
62	Е0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	42.25	303.27	0.87	12813	37	1264	0.17	7
		1м2		26.82	0.14	1534	8	111	–	–
63	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	9.04	133.23	1.49	1204	13	600	0.43	4
		м2		69.35	0.56	627	5	95	–	–
64	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 8мм стен	600.2	89.20	4.29	53538	2573	49281	0.52	314
		м2		84.79	1.64	50891	983	95	0.01	5
65	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	5821.94	31.00	–	180480	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			551959	11697			639
			Тенге			101485	4339			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			551959				
	Материалы -		Тенге			33578				
	Всего заработная плата -		Тенге				105823.00			
	Местные материалы -		Тенге			344765				
		Накладные расходы -	Тенге			106846				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16027.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			698333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							717
		Сметная заработная плата -	Тенге				121850.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			698333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							717
		Сметная заработная плата -	Тенге				121850.00			
		РАЗДЕЛ 6.Подвал								
66	Е0146-22-1	**Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	0.47	10250.63	154.03	4818	72	995	14.63	7
		м3		2295.00	58.50	1079	27	90	0.28	--
67	Е0115-61-3к =2	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	3.78	383.92	5.08	1451	19	565	0.85	3
		м2		156.03	1.21	590	5	95	0.06	--
68	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	152.45	281.19	12.44	42868	1896	10950	0.41	62
		м2		60.03	4.67	9152	713	111	0.02	3
69	Е0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	304.9	47.05	0.84	14347	255	351	0.01	2
		м2		0.72	0.31	221	95	111	--	--
70	Е0111-11-5	**Устройство стяжек толщиной 20 мм из керамзитобетона**	152.45	346.57	16.79	52835	2559	14027	0.52	79
		м2		76.59	6.30	11676	960	111	0.03	5
71	Е0111-11-6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона**	914.7	58.17	0.84	53210	766	1053	0.01	5
		м2		0.72	0.31	663	286	111	--	1
72	Е0157-16-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой**	20.95	585.67	1.61	12270	34	1166	0.32	7
		1м2		49.91	0.25	1046	5	111	--	--
73	Е0157-16-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой**	20.95	303.27	0.87	6354	18	627	0.17	4
		1м2		26.82	0.14	562	3	111	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**188152**	**5620**			**168**
			Тенге			**24987**	**2095**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**188152**				
	Материалы -		Тенге			**15618**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27082.00**			
	Местные материалы -		Тенге			**141184**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29734**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4460.00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13073**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**230959**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**193**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31542.00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**230959**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**193**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31542.00**			
		РАЗДЕЛ 7.Кровля								
74	**Е0112-7-5ДМ**	**Демонтаж кровельного покрытия из металлочерепицы для вентиляционных шахт**	**3.8**	**259.31**	**8.20**	**985**	**31**	**1034**	**1.57**	**6**
				251.11	**3.08**	**954**	**12**	**107**	**0.02**	**--**
		м2								
75	**Е0158-1-3**	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев**	**0.21**	**43.95**	**2.35**	**9**	**--**	**10**	**0.27**	**--**
				41.60	**0.41**	**9**	**--**	**107**	**--**	**--**
		м2								
76	**Е0110-14-1**	**Установка стропил**	**0.26**	**21898.02**	**417.85**	**5693**	**109**	**1142**	**25.42**	**7**
				3907.13	**157.50**	**1016**	**41**	**108**	**0.78**	**--**
		м3								
77	**Е0108-6-9ДМ**	**Демонтаж кладки стен вентиляционных шахт из кирпича силикатного**	**1.02**	**1139.09**	**296.60**	**1162**	**303**	**1029**	**5.47**	**6**
				842.49	**110.25**	**859**	**112**	**106**	**0.54**	**1**
		м3								
78	**Е0108-6-9**	**Кладка стен вентиляционных шахт из кирпича**	**2.9**	**9065.56**	**370.75**	**26290**	**1075**	**3661**	**6.84**	**20**
				1053.11	**137.81**	**3054**	**400**	**106**	**0.68**	**2**
		м3								
79	**Е0109-62-1**	**Изготовление защитного фартука из оцинкованной стали**	**0.0429**	**39120.33**	**17950.75**	**1678**	**770**	**790**	**105.57**	**5**
				19002.60	**3737.57**	**815**	**160**	**81**	**12.78**	**1**
		т								
80	**С11011-864**	**Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм**	**0.0429**	**97200.00**	**--**	**4170**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
81	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали вокруг вентиляционной шахты	7.8	185.12	1.55	1444	12	1476	1.12	9
		м2		176.21	0.59	1374	5	107	–	–
82	Е0112-10-1	Устройство заделки стыков для разуклонной кровли из металлочерепицы	36	185.12	1.55	6664	56	6811	1.12	40
		м2		176.21	0.59	6344	21	107	–	–
83	СПрайс-лист	Конек для заделки стыков	69.7	619.00	–	43144	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
84	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	10	136.13	46.85	1361	469	1109	0.47	5
		шт		74.52	13.51	745	135	126	0.05	1
85	Е0126-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен вентшахт изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0.88	15560.87	472.78	13694	416	3389	23.05	20
		м3		4101.19	177.19	3609	156	90	0.86	1
86	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	22	1110.39	6.15	24429	135	4688	1.32	29
		м2		222.01	2.34	4884	51	95	0.01	–
87	Е0115-174-2	Двухслойная окраска по металлу фартуков вентиляционных шахт и заделок стыков разуклонной	43.8	56.71	2.45	2484	107	782	0.11	5
		м2		17.86	0.92	782	41	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			133208	3483			150
			Тенге			24446	1134			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131530				
	Материалы -		Тенге			22869				
	Всего заработная плата -		Тенге				24605.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47314				
	Местные материалы -		Тенге			39245				
		Накладные расходы -	Тенге			25130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3770.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				28374.00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1678				
	Материалы -		Тенге			93				
	Всего заработная плата -		Тенге				976.00			
		Накладные расходы -	Тенге			790				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1094.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			168676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				29468.00			
		РАЗДЕЛ 8.прочие работы								
88	E0158-4-1	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	108	14.39	1.29	1554	139	1542	0.09	10
		м		13.10	0.23	1415	25	107	–	–
89	E0158-18-4	**Устройство подоконных отливов из алюкобонда(без стоимости материала)**	108	253.64	0.56	27393	60	4733	0.26	28
		м		40.86	0.09	4413	10	107	–	–
		Главный вход								
90	E0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	47.57	116.63	10.56	5548	502	5689	0.70	33
		1м2		106.07	1.67	5046	79	111	0.01	1
91	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	0.81	25.23	5.65	20	5	14	0.12	–
		м3		19.58	–	16	–	87	–	–
92	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0.81	2884.55	126.11	2336	102	163	0.98	1
		м3		142.31	47.81	115	39	106	0.23	–
93	E0106-1-16	**Устройство железобетонных пандусов и площадок**	0.807	10749.80	245.78	8675	198	312	2.06	2
		м3		313.09	92.84	253	75	95	0.45	–
94	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0.0143	41200.00	–	589	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
95	Е0111-27-5	Устройство покрытий ступеней и площадок из нескользкого керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условияхвключая облицовку бордюров пандуса	38.81	1815.21	19.00	70448	737	8982	1.23	48
		м2		199.30	9.21	7735	358	111	0.05	2
96	Е0106-1-15	Устройство бордюров бетонных под ограждение пандуса	0.153	7364.12	125.81	1127	19	31	1.12	–
		м3		168.19	47.54	26	7	95	0.23	–
97	СПрайс-лист	Декоративные перила(материал, изготовление и монтаж)	10.2	11520.00	–	117504	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
				Крыльцо1						
98	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	7.08	116.63	10.56	826	75	847	0.70	5
		1м2		106.07	1.67	751	12	110.7	0.01	–
99	Е0111-27-5	Устройство покрытий ступеней и площадок из нескользкого керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условияхвключая облицовку бордюров пандуса	7.08	1815.21	19.00	12852	135	1638	1.23	9
		м2		199.30	9.21	1411	65	111	0.05	–
100	Е0115-172-4	Двухслойная окраска лестничных решеток ограждения	1.5	179.62	0.09	269		177	0.74	1
		м2		124.20	0.03	186		95	0.00	–
				Крыльцо2						
101	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	9.7	116.63	10.56	1131	102	1160	0.70	7
		1м2		106.07	1.67	1029	16	111	0.01	–
102	Е0111-27-5	Устройство покрытий ступеней и площадок из нескользкого керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условияхвключая облицовку бордюров пандуса	9.7	1815.21	19.00	17608	184	2244	1.23	12
		м2		199.30	9.21	1933	89	111	0.05	–
103	Е0115-174-2	Двухслойная окраска лестничных решеток ограждения	1.58	179.62	0.09	284		186	0.74	1
		м2		124.20	0.03	196	0	95	0.00	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			267786	2267			154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге				**24197**	**778**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**267786**				
		Материалы -	Тенге			**116281**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**24975.00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**118093**				
		Местные материалы -	Тенге			**20978**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27394**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4109.00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17711**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**312891**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**172**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29084.00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**312891**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**172**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29084.00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3765944**	**75670**			**4177**
			Тенге			**663501**	**27703**			**158**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3764266**				
		Материалы -	Тенге			**569198**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**690229.00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**165407**				
		Местные материалы -	Тенге			**2129064**				
		Накладные расходы -	Тенге			**701255**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**351**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**105188.00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**267931**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4733452**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4680**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**795417.00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1678**				
		Материалы -	Тенге			**93**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**976.00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**790**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**119.00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**148**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2617**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1094.00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4736069**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4685
		Сметная заработная плата -	Тенге				826119.00			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	85 249
Итого	Тенге	4 821 318
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	127 283
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	67 498
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	5 016 099
В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге	9 144 349
С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге	9 327 236
С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге	8 794 991
НДС 12%	Тенге	1 055 399
Итого к оплате	**Тенге**	**9 850 390**

Заказчик Председатель Правления, Ректор

Подрядчик

тех. надзор: /Притулек В.А/

10.11.11г.

14.11.11

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу: г.Астана, ул. Валиханова, 11 (ул.Кенесары,150/1)

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2011 г.

на Водоснабжение и канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Холодное водоснабжение								
1	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	36.4	546.39	15.24	19889	555	14320	1.89	69
		м		336.38	5.71	12244	208	115	0.03	1
2	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	46.5	374.70	5.24	17424	244	3787	0.39	18
		м		68.83	1.97	3200	92	115	0.01	–
3	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	11.4	372.70	5.24	4249	60	929	0.39	4
		м		68.83	1.97	785	23	115	0.01	–
4	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	20.4	481.70	5.24	9827	107	1661	0.39	8
		м		68.83	1.97	1404	40	115	0.01	–
5	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	73.1	707.20	12.92	51696	945	7846	0.50	36
		м		88.49	4.84	6469	354	115	0.02	2
6	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	2	823.17	19.99	1646	40	324	0.75	2
		м		133.52	7.49	267	15	115	0.04	–
7	C130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	2	302.00	–	604	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	12	227.00	--	2724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	2	277.00	--	554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	3.18	481.70	5.24	1532	17	259	0.39	1
		м		68.83	1.97	219	6	115	0.01	--
		Горячее водоснабжение								
11	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	14.5	546.39	15.24	7923	221	5705	1.89	27
		м		336.38	5.71	4877	83	115	0.03	--
12	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	72	374.70	5.24	26978	377	5863	0.39	28
		м		68.83	1.97	4956	142	115	0.01	1
13	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	21.2	372.70	5.24	7901	111	1726	0.39	8
		м		68.83	1.97	1459	42	115	0.01	--
14	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	17.5	481.70	5.24	8430	92	1426	0.39	7
		м		68.83	1.97	1204	35	115	0.01	--
		Канализация								
15	Е0165-10-2	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	32.3	54.19	0.19	1750	6	2007	0.28	9
		м		54.00	0.04	1744	1	115	--	--
16	Е0165-10-1	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	18	56.22	0.15	1012	3	1162	0.29	5
		м		56.07	0.03	1009	1	115	--	--
17	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	85	775.03	0.48	65878	41	13205	0.71	60
		м		135.00	0.09	11475	8	115	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	33.6	653.49	0.37	21957	12	5419	0.73	25
		м		140.18	0.07	4710	2	115	–	–
19	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	1	309.45	7.95	309	8	348	1.91	2
		шт		301.50	1.26	302	1	115	0.01	–
20	Е0116-12-4	Демонтажфланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	1	150.77	26.57	151	27	154	0.67	1
		1соедин.		124.20	10.13	124	10	115	0.05	–
21	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	1	1111.72	66.43	1112	66	386	1.68	2
		1соедин.		310.50	25.31	311	25	115	0.13	–
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	37	367.41	282.05	13594	10436	6654	0.48	18
		шт		79.96	73.73	2959	2728	117	0.28	10
23	СПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый 135 град д 100	9	104.00	–	936	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	СПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90 град д 100	8	143.00	–	1144	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	СПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый 135 град д 50	1	30.00	–	30	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	СПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90 град д 50	11	34.00	–	374	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	СПрайс-лист	Патрубок переходной полиэтиленовый д 100х50мм	8	77.00	–	616	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	65	538.68	415.54	35014	27010	17212	0.70	46
		шт		117.74	108.59	7653	7058	117	0.42	27
29	СПрайс-лист	Тройник полиэтиленовый прямой д 100х100мм	25	208.00	–	5200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	СПрайс-лист	Тройник полиэтиленовый прямой д 100х50мм	9	130.00	–	1170	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	СПрайс-лист	Тройник полиэтиленовый прямой д 50х50мм	22	61.00	–	1342	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
32	СПрайс-лист	Тройник полиэтиленовый косой 45 град д 100х100мм	9	1.00	–	9	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	СПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая д 100мм	11	78.00	–	858	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	СПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая д 50мм	13	32.00	–	416	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			314247	40376			375
			Тенге			67371	10873			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60703				
		Материалы -	Тенге			551				
		Всего заработная плата -	Тенге				20397.00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12095				
		Накладные расходы -	Тенге			23865				12
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3580.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5074				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89642				113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				23977.00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			253544				
		Материалы -	Тенге			190367				
		Всего заработная плата -	Тенге				57847.00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3882				
		Местные материалы -	Тенге			97				
		Накладные расходы -	Тенге			66565				33
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9985.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19207				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			339316				350
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				67831.00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			428958				463
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				91809.00			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	7 721
Итого	Тенге	436 679
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	11 528
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	6 114
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	454 321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге			828 227				
		С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге			844 792				
		С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге			796 585				
		НДС 12%	Тенге			95 590				
		Итого к оплате	**Тенге**			**892 175**				

Председатель Правления, Ректор

Заказчик С.В. Абдалиахатов

Подрядчик

"Стройальянс НС"

тех. надзор: Вѣнир Пинчуляк В.А.

10.11.11

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу: г.Астана, ул. Валиханова, 11 (ул.Кенесары,150/1)

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2011 г.

на Электромонтажные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
1	E0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	44	9.32	0.23	410	10	390	0.06	3
		шт		9.09	0.05	400	2	97	–	–
2	E0167-5-1	Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2	500	3.40	–	1700	–	1649	0.02	11
		м		3.40	–	1700	–	97	–	–
3	E0167-7-1	Демонтаж выключателей	10	8.42	–	84	–	81	0.06	1
		шт		8.42	–	84	–	97	–	–
		первый этаж								
4	E0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	85	9.32	0.23	792	20	754	0.06	5
		шт		9.09	0.05	773	4	97	–	–
5	E0167-7-1	Демонтаж выключателей	59	8.42	–	497	–	482	0.06	3
		шт		8.42	–	497	–	97	–	–
6	E0167-7-1	Демонтаж выключателей	54	8.42	–	455	–	441	0.06	3
		шт		8.42	–	455	–	97	–	–
7	E0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584.95	38.75	585	39	454	2.65	3
		шт		452.81	15.36	453	15	97	0.08	–
8	СПрайс-лист	Осветительный щиток УОЩВ-6 63/16	1	3612.00	–	3612	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	E0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	110	17.21	–	1893	–	1836	0.10	11
		м		17.21	–	1893	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1290	24.84	–	32044	–	31083	0.15	192
		м		24.84	–	32044	–	97	–	–
11	СПрайс-лист	Провод с медными жилами ПУНП сеч 3х2,5мм2	1200	41.00	–	49200	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
12	СПрайс-лист	Провод с медными жилами ПУНП сеч 3х4 мм2	200	89.00	–	17800	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
13	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0.085	18000.00	–	1530	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1290	113.54	73.85	146466	95266	78704	0.26	338
		м		39.69	28.10	51200	36249	90	0.15	199
		второй этаж								
15	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	120	9.32	0.23	1118	28	1064	0.06	8
		шт		9.09	0.05	1091	6	97	–	–
16	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	70	8.42	–	589	–	571	0.06	4
		шт		8.42	–	589	–	97	–	–
17	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	42	8.42	–	354	–	343	0.06	2
		шт		8.42	–	354	–	97	–	–
18	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584.95	38.75	585	39	454	2.65	3
		шт		452.81	15.36	453	15	97	0.08	–
19	СПрайс-лист	Осветительный щиток УОЩВ-6 63/16	1	3612.00	–	3612	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	160	17.21	–	2754	–	2671	0.10	16
		м		17.21	–	2754	–	97	–	–
21	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1140	24.84	–	28318	–	27468	0.15	170
		м		24.84	–	28318	–	97	–	–
22	СПрайс-лист	Провод с медными жилами ПУНП сеч 3х2,5мм2	1100	41.00	–	45100	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
23	СПрайс-лист	Провод с медными жилами ПУНП сеч 3х4 мм2	200	89.00	–	17800	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мп								
24	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0.077	18000.00	–	1386	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1140	113.54	73.85	129435	84189	69553	0.26	299
		м		39.69	28.10	45247	32034	90	0.15	176
		третий этаж								
26	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	120	9.32	0.23	1118	28	1064	0.06	8
		шт		9.09	0.05	1091	6	97	–	–
27	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	70	8.42	–	589	–	571	0.06	4
		шт		8.42	–	589	–	97	–	–
28	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	42	8.42	–	354	–	343	0.06	2
		шт		8.42	–	354	–	97	–	–
29	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584.95	38.75	585	39	454	2.65	3
		шт		452.81	15.36	453	15	97	0.08	–
30	СПрайс-лист	Осветительный щиток УОЩВ-6 63/16	1	3612.00	–	3612	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	160	17.21	–	2754	–	2671	0.10	16
		м		17.21	–	2754	–	97	–	–
32	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1140	24.84	–	28318	–	27468	0.15	170
		м		24.84	–	28318	–	97	–	–
33	СПрайс-лист	Провод с медными жилами ПУНП сеч 3х2,5мм2	1100	41.00	–	45100	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
34	СПрайс-лист	Провод с медными жилами ПУНП сеч 3х4 мм2	200	89.00	–	17800	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
35	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0.077	18000.00	–	1386	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1140	113.54	73.85	129435	84189	69553	0.26	299
				39.69	28.10	45247	32034	90	0.15	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		четвертый этаж								
37	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	120	9.32	0.23	1118	28	1064	0.06	8
		шт		9.09	0.05	1091	6	97	–	–
38	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	70	8.42	–	589	–	571	0.06	4
		шт		8.42	–	589	–	97	–	–
39	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	42	8.42	–	354	–	343	0.06	2
		шт		8.42	–	354	–	97	–	–
40	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584.95	38.75	585	39	454	2.65	3
		шт		452.81	15.36	453	15	97	0.08	–
41	СПрайс-лист	Осветительный щиток УОЩВ-6 63/16	1	3612.00	–	3612	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	160	17.21	–	2754	–	2671	0.10	16
		м		17.21	–	2754	–	97	–	–
43	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1140	24.84	–	28318	–	27468	0.15	170
		м		24.84	–	28318	–	97	–	–
44	СПрайс-лист	Провод с медными жилами ПУНП сеч 3х2,5мм2	1100	41.00	–	45100	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
45	СПрайс-лист	Провод с медными жилами ПУНП сеч 3х4 мм2	200	89.00	–	17800	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
46	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0.077	18000.00	–	1386	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1140	113.54	73.85	129435	84189	69553	0.26	299
		м		39.69	28.10	45247	32034	90	0.15	176
		пятый этаж								
48	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	120	9.32	0.23	1118	28	1064	0.06	8
		шт		9.09	0.05	1091	6	97	–	–
49	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	70	8.42	–	589	–	571	0.06	4
		шт		8.42	–	589	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	42	8.42	–	354	–	343	0.06	2
		шт		8.42	–	354	–	97	–	–
51	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584.95	38.75	585	39	454	2.65	3
		шт		452.81	15.36	453	15	97	0.08	–
52	СПрайс-лист	Осветительный щиток УОЩВ-6 63/16	1	3612.00	–	3612	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	160	17.21	–	2754	–	2671	0.10	16
		м		17.21	–	2754	–	97	–	–
54	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1140	24.84	–	28318	–	27468	0.15	170
		м		24.84	–	28318	–	97	–	–
55	СПрайс-лист	Провод с медными жилами ПУНП сеч 3х2,5мм2	1100	41.00	–	45100	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
56	СПрайс-лист	Провод с медными жилами ПУНП сеч 3х4 мм2	200	89.00	–	17800	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
57	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0.077	18000.00	–	1386	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
58	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1140	113.54	73.85	129435	84189	69553	0.26	299
		м		39.69	28.10	45247	32034	90	0.15	176
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			1181272	432356			2580
			Тенге			404716	164492			901
	Стоимость оборудования -		Тенге			18060				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			18060				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			499004				
	Материалы -		Тенге			467				
	Всего заработная плата -		Тенге				172636.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			325674				
		Накладные расходы -	Тенге			167798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25170.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40008				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			706810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				197806.00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			664208				
	Всего заработная плата -		Тенге				396572.00			
		Накладные расходы -	Тенге			356914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53537.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1082390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2614
		Сметная заработная плата -	Тенге				450109.00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1807260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3744
		Сметная заработная плата -	Тенге				647915.00			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	32 206
Итого	Тенге	1 839 466
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	48 562
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	25 753
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	1 931 840
В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге	3 521 744
С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге	3 592 179
С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге	3 387 197
НДС 12%	Тенге	406 464
Итого к оплате	**Тенге**	**3 793 660**

Заказчик Председатель Правления ректор С.Н. Абдамалаев

Подрядчик

Тех. надзор: Дрегулек В.А.

10.11.11.

14.11.11.

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу: г.Астана, ул. Валиханова, 11 (ул.Кенесары,150/1)

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2011 г.

на Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	215	287.19	–	61746	–	71008	1.79	384
		шт		287.19	–	61746	–	115	–	–
2	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	856	207.13	44.71	177303	38272	142945	0.81	692
		1кВт		128.46	16.75	109961	14337	115.01	0.08	70
3	E0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	300.4	168.82	0.07	50714	21	29157	0.63	190
		м2		102.15	0.02	30686	6	95	–	–
4	E0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	24	475.88	332.26	11421	7974	5857	0.94	23
		отверст		143.62	127.55	3447	3061	90	0.70	17
5	E0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	110	341.53	229.14	37569	25206	19868	0.73	81
		отверст		112.39	88.29	12363	9712	90	0.48	53
6	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	434	275.25	5.10	119459	2213	31817	0.35	153
		м		61.83	1.92	26835	833	115	0.01	4
7	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	168	646.27	18.18	108573	3054	24279	0.66	110
				118.86	6.81	19969	1144	115.01	0.03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
8	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	90.3	200.00	–	18060	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0153-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0.14	28469.59	769.82	3986	108	2000	95.84	13
		м3		15752.25	121.50	2205	17	90	0.73	–
10	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	110	299.79	3.80	32978	418	20935	1.32	145
		отверст		210.85	0.61	23194	67	90	–	–
11	Е0109-62-7	Изготовление гильз из листовой стали	0.0325	57770.90	20485.80	1878	666	992	185.15	6
		т		33327.00	4349.75	1083	141	81	16.28	1
12	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0.0325	97200.00	–	3159	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	65	172.97	0.07	11243	5	7377	0.74	48
		м2		119.45	0.02	7764	1	95	–	–
14	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	124	66.28	–	8219	–	3801	0.14	18
		комплект		26.65	–	3305	–	115	–	–
15	Е0110-35-1	Демонтаж решеток радиаторных	57	116.19	23.87	6623	1361	6239	0.62	36
		шт		92.32	9.02	5262	514	108	0.04	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			652926	79297			1898
			Тенге			307820	29834			153
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157691				
		Материалы -	Тенге			26296				
		Всего заработная плата -	Тенге				98300.00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3159				
		Местные материалы -	Тенге			4434				
		Накладные расходы -	Тенге			91240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13686.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							655
		Сметная заработная плата -	Тенге				111986.00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1878				
	Материалы -		Тенге			129				
	Всего заработная плата -		Тенге				1224.00			
		Накладные расходы -	Тенге			992				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1373.00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			493357				
	Материалы -		Тенге			209951				
	Всего заработная плата -		Тенге				238129.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18060				
		Накладные расходы -	Тенге			273986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41098.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46041				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			813384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1572
		Сметная заработная плата -	Тенге				279227.00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1080293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2234
		Сметная заработная плата -	Тенге				392586.00			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	19 445
Итого	Тенге	1 099 738
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	29 033
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	15 396
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	1 144 168
В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге	2 085 818
С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге	2 127 534
С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге	2 006 129
НДС 12%	Тенге	240 736
Итого к оплате	**Тенге**	**2 246 865**

Заказчик Председатель Правления Ректор С.А. Абдыманаков

Подрядчик "Строиальянс НС"

тех. надзор: [signature] / [signature] В.А. / Ю.И.И.

Счет-фактура № 11 от 20 декабря 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС" (2)

РНН и адрес поставщика:620200213397, Казахстан, г. Астана, пр-т Республики, д.20, кв.1 (2а)

БИН 020240003986, Свидетельство по НДС: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501, в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 96 от 24.09.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, Административное здание на ул. Валиханова, 11 (ул. Кенесары, 150/1)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Финансовая академия" (10)

РНН и адрес покупателя:620300303818 Казахстан, г. Астана, ул. Есенберлина, 25 (10а)

ИИК покупателя: KZ55998BTB0000003073 в АО "Цесна банк" БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР за декабрь м-ц по формам 2-В, 3-КС	тг	1	12 962 958.04	12 962 958.04	12%	1 555 554.96	14 518 513.00		
Всего по счету:					**12 962 958.04**		1 555 554.96	**14 518 513.00**		

Руководитель:
Директор Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

"Стройальянс НС"

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
гл. Бухгалтер
(должность)

Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

счет получил: Серазина Б.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик:АО "Финансовая академия"
Подрядчик:ТОО "Стройальянс НС"
Наименование стройки:Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания , расположенного по адресу: г.Астана, ул.Валиханова 11 (ул.Кенесары,150/1)

Форма №3 КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2011г

(представляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационная правовая форма: Наименование	Организационная правовая форма: Код
		96	24.09.11 г.				

тенге

№ № п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 2: В отчетный месяц	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	Из них: В отчетный период	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящ. В СМР(в см. базисн. ценах 2001г.	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налоги с начала года: Отчисл. в фонд занятости	Дорожный фонд	НДС
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:		33 770 964										3 618 318
в т.ч.			14 518 513									1 555 555

Заказчик (м.п.)

Подрядчик (м.п.)

07.12.11.

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу г.Астана, ул.Валиханова 11 (ул.Кенесары,150/1)

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь м-ц 2011 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.первыйэтаж								
1	E0115-37-9	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	122.6	1049.89	3.58	128717	438	37915	1.87	230
		м2		324.35	1.17	39765	144	95	0.01	1
2	E0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков**	245.5	122.50	4.93	30074	1209	27822	0.64	156
		м2		117.43	1.86	28828	457	95	0.01	2
3	C143002-55	**Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе**	555.32	31.00	–	17215	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
4	E0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	245.5	266.16	2.91	65342	715	11964	0.30	73
		м2		50.20	1.10	12324	270	95	0.01	1
5	E0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен**	494.1	89.20	4.29	44074	2118	40570	0.52	259
		м2		84.79	1.64	41895	809	95	0.01	4
6	C143002-55	**Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе**	4792.77	31.00	–	148576	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
7	E0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	247.05	259.86	2.35	64197	581	10719	0.27	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		44.77	0.90	11060	222	95	–	1
8	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	48.6	259.86	2.35	12629	114	2109	0.27	13
		м2		44.77	0.90	2176	44	95	–	–
9	Е0115-36-1	Устройство коробов из декоративного пластика с креплением на пристенный металлический каркас(сокрытиетруб в игровой комнате)	5.51	617.38	6.06	3402	33	1351	1.48	8
		м2		256.29	1.76	1412	10	95	0.01	–
10	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	0.0058	1048800.00	–	6073	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
				Вестибюль						
11	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	48.6	1014.20	3.58	49290	174	15030	1.87	91
		м2		324.35	1.17	15763	57	95	0.01	–
12	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	48.6	122.50	4.93	5954	239	5508	0.64	31
		м2		117.43	1.86	5707	91	95	0.01	–
13	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	164.9	31.00	–	5112	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	48.6	266.16	2.91	12935	142	2368	0.30	15
		м2		50.20	1.10	2440	53	95	0.01	–
15	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишная отделка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	51.3	89.20	4.29	4576	220	4212	0.52	27
		м2		84.79	1.64	4350	84	95	0.01	–
16	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	99.52	37.00	–	3682	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			888752	9173			1165
			Тенге			197517	3762			19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			888752				
	Материалы -		Тенге			510293				
	Всего заработная плата -		Тенге				201279.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6073				
	Местные материалы -		Тенге			213624				
		Накладные расходы -	Тенге			196554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29483.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1150424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1282
		Сметная заработная плата -	Тенге				230762.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1150424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1282
		Сметная заработная плата -	Тенге				230762.00			
		РАЗДЕЛ 2.второй этаж								
17	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	178.5	281.20	12.44	50193	2220	12821	0.41	73
		м2		60.03	4.67	10715	834	111	0.02	4
18	E0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	357	47.05	0.84	16798	299	411	0.01	2
		м2		0.72	0.31	259	112	111	--	1
19	E0111-11-5	**Устройство стяжек толщиной 20 мм из керамзитобетона**	178.5	346.58	16.79	61863	2997	16424	0.52	92
		м2		76.59	6.30	13671	1125	111	0.03	5
20	E0111-11-6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона**	1071	58.17	0.84	62302	897	1233	0.01	5
		м2		0.72	0.31	776	335	111	--	2
21	E0157-16-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой**	52.95	585.67	1.61	31011	85	2948	0.32	17
		1м2		49.91	0.25	2643	13	111	--	--
22	E0157-16-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой**	52.95	303.27	0.87	16058	46	1585	0.17	9
		1м2		26.82	0.14	1420	7	111	--	--
23	E0111-27-5	**Устройство покрытий из нескользкого керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях**	52.95	1815.21	19.00	96115	1006	12255	1.23	65
		м2		199.30	9.21	10553	488	111	0.05	2
24	E0115-35-1	**Устройство подвесных потолков Армстронг**	47.3	374.77	2.76	17727	131	16557	2.02	96
				367.43	1.04	17379	49	95	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
25	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	47.3	1070.00	–	50611	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	273.3	1049.89	3.58	286938	977	84519	1.87	512
		м2		324.35	1.17	88644	321	95	0.01	2
27	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	18.1	266.16	2.91	4817	53	883	0.30	5
		м2		50.20	1.10	909	20	95	0.01	–
28	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	273.3	122.50	4.93	33482	1346	30972	0.64	174
		м2		117.43	1.86	32093	509	95	0.01	2
29	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	618.2	31.00	–	19164	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	136.65	266.16	2.91	36370	398	6660	0.30	41
		м2		50.20	1.10	6859	150	95	0.01	1
31	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	90.3	1902.70	5.78	171815	521	25491	1.75	158
		м2		293.22	3.93	26477	354	95	0.02	2
32	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	282.1	259.86	2.35	73305	663	12240	0.27	75
		м2		44.77	0.90	12629	254	95	–	1
33	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	56.6	259.86	2.35	14708	133	2456	0.27	15
		м2		44.77	0.90	2534	51	95	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1043272	11772			1340
			Тенге			227561	4622			23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1043272				
	Материалы -		Тенге			555621				
	Всего заработная плата -		Тенге				232184.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50611				
	Местные материалы -		Тенге			209070				
		Накладные расходы -	Тенге			227455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34118.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1346971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1477
		Сметная заработная плата -	Тенге				266302.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1346971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1477
		Сметная заработная плата -	Тенге				266302.00			
		РАЗДЕЛ 3.третий этаж								
34	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	173.35	281.20	12.44	48745	2156	12451	0.41	71
		м2		60.03	4.67	10406	810	111	0.02	4
35	E0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	346.7	47.05	0.84	16314	290	399	0.01	2
		м2		0.72	0.31	251	108	111	--	1
36	E0111-11-5	**Устройство стяжек толщиной 20 мм из керамзитобетона**	173.35	346.58	16.79	60079	2910	15950	0.52	90
		м2		76.59	6.30	13277	1092	111	0.03	5
37	E0111-11-6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона**	1040.1	58.17	0.84	60505	871	1197	0.01	5
		м2		0.72	0.31	754	325	111	--	2
38	E0157-16-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой**	49.25	585.67	1.61	28844	79	2742	0.32	16
		1м2		49.91	0.25	2458	12	111	--	--
39	E0157-16-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой**	49.25	303.27	0.87	14936	43	1474	0.17	9
		1м2		26.82	0.14	1321	7	111	--	--
40	E0111-27-5	**Устройство покрытий из нескользкого керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях**	49.25	1815.21	19.00	89399	936	11399	1.23	61
		м2		199.30	9.21	9815	454	111	0.05	2
41	E0115-35-1	**Устройство подвесных потолков Армстронг**	47.3	374.77	2.76	17727	131	16558	2.02	96
				367.43	1.04	17379	49	95	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
42	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	47.3	1070.00	–	50611	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	269.8	1049.90	3.58	283263	965	83437	1.87	506
		м2		324.35	1.17	87509	317	95	0.01	2
44	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	18.1	266.16	2.91	4817	53	883	0.30	5
		м2		50.20	1.10	909	20	95	0.01	–
45	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	269.8	122.50	4.93	33053	1329	30576	0.64	172
		м2		117.43	1.86	31682	503	95	0.01	2
46	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	610.3	31.00	–	18919	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	134.9	266.16	2.91	35904	393	6574	0.30	40
		м2		50.20	1.10	6772	148	95	0.01	1
48	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	298.65	259.86	2.35	77606	702	12958	0.27	79
		м2		44.77	0.90	13370	269	95	–	1
49	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	56.6	259.86	2.35	14708	133	2456	0.27	15
		м2		44.77	0.90	2534	51	95	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			855425	10990			1166
			Тенге			198436	4165			20
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			855425				
Материалы -			Тенге			419030				
Всего заработная плата -			Тенге				202601.00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			50611				
Местные материалы -			Тенге			186935				
		Накладные расходы -	Тенге			199053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29858.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1117746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1286
		Сметная заработная плата -	Тенге				232459.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1117746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1286
		Сметная заработная плата -	Тенге				232459.00			
		РАЗДЕЛ 4.четвертый этаж								
50	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	183.9	281.19	12.44	51711	2287	13208	0.41	75
		м2		60.03	4.67	11040	860	111	0.02	4
53	E0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	367.8	47.05	0.84	17306	308	423	0.01	2
		м2		0.72	0.31	266	115	111	–	1
54	E0157-16-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой**	57.2	585.67	1.61	33500	92	3185	0.32	18
		1м2		49.91	0.25	2855	14	111	–	–
55	E0157-16-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой**	57.2	303.27	0.87	17347	50	1712	0.17	10
		1м2		26.82	0.14	1534	8	111	–	–
56	E0111-27-5	**Устройство покрытий из нескользкого керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях**	57.2	1815.21	19.00	103830	1087	13239	1.23	70
		м2		199.30	9.21	11400	527	111	0.05	3
57	E0115-35-1	**Устройство подвесных потолков Армстронг**	40.9	374.77	2.76	15328	113	14317	2.02	83
		м2		367.43	1.04	15028	42	95	0.01	–
58	C11011-651	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	40.9	1070.00	–	43763	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
59	E0115-37-9	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	275	1049.90	3.58	288723	983	85045	1.87	515
		м2		324.35	1.17	89195	323	95	0.01	2
60	E0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	18.1	266.16	2.91	4817	53	883	0.30	5
		м2		50.20	1.10	909	20	95	0.01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	275	122.51	4.93	33690	1354	31165	0.64	175
		м2		117.43	1.86	32292	512	95	0.01	3
62	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	620.5	31.00	–	19236	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
63	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	137.5	266.16	2.91	36597	400	6701	0.30	41
		м2		50.20	1.10	6902	151	95	0.01	1
64	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	90.3	1902.71	5.78	171815	521	25491	1.75	158
		м2		293.22	3.93	26477	354	95	0.02	2
65	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	246.6	259.86	2.35	64080	580	10699	0.27	66
		м2		44.77	0.90	11040	222	95	–	1
66	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	56.6	259.86	2.35	14708	133	2456	0.27	15
		м2		44.77	0.90	2534	51	95	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			916445	7962			1234
			Тенге			211472	3200			16
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			916445				
Материалы -			Тенге			559467				
Всего заработная плата -			Тенге				214672.00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			43763				
Местные материалы -			Тенге			106043				
		Накладные расходы -	Тенге			208525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31279.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67498				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1192469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1354
		Сметная заработная плата -	Тенге				245951.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1192469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1354
		Сметная заработная плата -	Тенге				245951.00			
		РАЗДЕЛ 5.пятый этаж								
67	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	170.05	281.19	12.44	47817	2115	12214	0.41	70
		м2		60.03	4.67	10208	795	111	0.02	4
68	E0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	340.1	47.05	0.84	16003	285	391	0.01	2
		м2		0.72	0.31	246	106	111	–	1
69	E0111-11-5	**Устройство стяжек толщиной 20 мм из керамзитобетона**	170.05	346.57	16.79	58935	2855	15646	0.52	88
		м2		76.59	6.30	13024	1071	111	0.03	5
70	E0111-11-6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона**	1020.3	58.17	0.84	59353	855	1174	0.01	5
		м2		0.72	0.31	739	319	111	–	2
71	E0157-16-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой**	42.25	585.67	1.61	24744	68	2352	0.32	14
		1м2		49.91	0.25	2109	11	111	–	–
72	E0157-16-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой**	42.25	303.27	0.87	12813	37	1264	0.17	7
		1м2		26.82	0.14	1133	6	111	–	–
73	E0111-27-5	**Устройство покрытий из нескользкого керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях**	42.25	1815.21	19.00	76692	803	9779	1.23	52
		м2		199.30	9.21	8420	389	111	0.05	2
74	E0115-35-1	**Устройство подвесных потолков Армстронг**	40.9	374.77	2.76	15328	113	14317	2.02	83
		м2		367.43	1.04	15028	42	95	0.01	–
75	C11011-651	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	40.9	1070.00	–	43763	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
76	E0115-37-9	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	277.3	1049.90	3.58	291137	991	85756	1.87	520
		м2		324.35	1.17	89941	326	95	0.01	2
77	E0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	18.1	266.16	2.91	4817	53	883	0.30	5
		м2		50.20	1.10	909	20	95	0.01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков**	277.3	122.50	4.93	33972	1366	31425	0.64	177
		м2		117.43	1.86	32562	516	95	0.01	3
79	С143002-55	**Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе**	627.3	31.00	–	19446	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
80	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	138.65	266.16	2.91	36903	404	6757	0.30	41
		м2		50.20	1.10	6960	153	95	0.01	1
81	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	300.1	259.86	2.35	77983	705	13021	0.27	80
		м2		44.77	0.90	13435	270	95	–	1
82	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	56.6	259.86	2.35	14708	133	2456	0.27	15
		м2		44.77	0.90	2534	51	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			834410	10781			1158
			Тенге			197249	4075			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834410				
	Материалы -		Тенге			408634				
	Всего заработная плата -		Тенге				201324.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43763				
	Местные материалы -		Тенге			183071				
		Накладные расходы -	Тенге			197438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29616.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1093758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1277
		Сметная заработная плата -	Тенге				230940.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1093758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1277
		Сметная заработная плата -	Тенге				230940.00			
		РАЗДЕЛ 6.Подвал								
83	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	152.45	281.19	12.44	42868	1896	10950	0.41	62
		м2		60.03	4.67	9152	713	111	0.02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	304.9	47.05	0.84	14347	255	351	0.01	2
		м2		0.72	0.31	221	95	111	–	–
85	Е0111-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из керамзитобетона	152.45	346.57	16.79	52835	2559	14027	0.52	79
		м2		76.59	6.30	11676	960	111	0.03	5
86	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	914.7	58.17	0.84	53210	766	1053	0.01	5
		м2		0.72	0.31	663	286	111	–	1
87	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	20.95	585.67	1.61	12270	34	1166	0.32	7
		1м2		49.91	0.25	1046	5	111	–	–
88	Е0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	20.95	303.27	0.87	6354	18	627	0.17	4
		1м2		26.82	0.14	562	3	111	–	–
89	Е0111-27-5	Устройство покрытий из нескользкого керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	41.9	1815.21	19.00	76057	796	9698	1.23	52
		м2		199.30	9.21	8350	386	111	0.05	2
90	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	301.3	122.51	4.93	36912	1484	34145	0.64	192
		м2		117.43	1.86	35381	561	95	0.01	3
91	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	681.5	31.00	–	21127	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
92	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	52.6	1902.70	5.78	100083	304	14849	1.75	92
		м2		293.22	3.93	15423	206	95	0.02	1
93	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	584.2	89.20	4.29	52111	2505	47967	0.52	306
		м2		84.79	1.64	49534	957	95	0.01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С143002-55	**Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе**	5725.16	31.00	–	177480	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
95	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	292.1	318.67	2.63	93082	767	21027	0.45	131
		м2		74.78	0.99	21845	288	95	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			738729	11384			930
			Тенге			153852	4461			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			738729				
	Материалы -		Тенге			231060				
	Всего заработная плата -		Тенге				158313.00			
	Местные материалы -		Тенге			353144				
		Накладные расходы -	Тенге			155862				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23379.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			948266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1030
		Сметная заработная плата -	Тенге				181692.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			948266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1030
		Сметная заработная плата -	Тенге				181692.00			
		РАЗДЕЛ 7.Лестницы								
96	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	159.9	281.19	12.44	44963	1989	11485	0.41	65
		м2		60.03	4.67	9599	748	111	0.02	4
97	Е0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	104.8	47.05	0.84	4931	88	121	0.01	1
		м2		0.72	0.31	76	33	111	–	–
98	Е0111-11-5	**Устройство стяжек толщиной 20 мм из керамзитобетона**	52.4	346.57	16.79	18160	880	4821	0.52	27
		м2		76.59	6.30	4013	330	111	0.03	2
99	Е0111-11-6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона**	314.4	58.17	0.84	18289	263	362	0.01	2
		м2		0.72	0.31	228	98	111	–	–
100	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	57.1	133.24	1.49	7608	85	3792	0.43	24
		м2		69.35	0.56	3960	32	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	203.5	89.20	4.29	18152	873	16709	0.52	107
		м2		84.79	1.64	17255	333	95	0.01	2
102	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1973.95	31.00	–	61192	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
103	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	90.75	122.51	4.93	11117	447	10285	0.64	58
		м2		117.43	1.86	10656	169	95	0.01	1
104	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	307.91	31.00	–	9545	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			193958	4624			283
			Тенге			45787	1743			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193958				
	Материалы -		Тенге			235				
	Всего заработная плата -		Тенге				47530.00			
	Местные материалы -		Тенге			143312				
		Накладные расходы -	Тенге			47575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7136.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			256024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				54666.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			256024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				54666.00			
		РАЗДЕЛ 8.Кровля								
		Узел сопряжения канализационного стояка с кровлей								
105	Е0116-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам.250 мм-защитный кожух стояка-узел сопряжения канализационного стояка с чердачной кровлей	0.7	4334.82	88.56	3034	62	352	2.28	2
		м		403.65	33.16	283	23	115	0.16	–
106	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	0.0011	316031.28	2481.03	348	3	69	310.50	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		52785.00	936.56	58	1	117	4.58	–
107	E0113-13-1	Покрытие п/цементной трубы битумной мастикой	0.37	15.14	0.09	6	–	3	0.05	–
		м2		9.27	0.02	3	–	81	–	–
108	E0126-3-16	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 70 мм	1.5	149.50	17.24	224	26	125	0.51	1
		м		86.17	6.48	129	10	90	0.03	–
109	C11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0.12	14800.00	–	1776	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
110	E0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (	0.0034	57770.90	20485.80	194	69	102	185.15	1
		Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (зонты, защитных коробов, воротники)		33327.00	4349.75	112	15	81	16.28	–
111	C11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0.0034	97200.00	–	326	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
112	C12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0.0054	122100.00	–	657	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
113	E0112-10-1	Устройство воротника из листовой оцинкованной стали	0.8	739.16	1.55	591	1	151	1.12	1
		м2		176.21	0.59	141	–	107	–	–
114	E0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	83.34	6.73	83	7	84	0.41	–
		шт		69.86	2.81	70	3	115	0.01	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			7239	167			5
			Тенге			796	52			–
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3270				
Материалы -			Тенге			773				
Всего заработная плата -			Тенге				343.00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2102				
Местные материалы -			Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			348				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				395.00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			850				
	Материалы -		Тенге			13				
	Всего заработная плата -		Тенге				126.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			657				
		Накладные расходы -	Тенге			102				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				142.00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3118				
	Материалы -		Тенге			2916				
	Всего заработная плата -		Тенге				378.00			
		Накладные расходы -	Тенге			435				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			8612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				981.00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			5159360	66852			7282
			Тенге			1232669	26082			128
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5474261				
	Материалы -		Тенге			2685113				
	Всего заработная плата -		Тенге				1258246.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			196922				
	Местные материалы -		Тенге			1395205				
		Накладные расходы -	Тенге			1232810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184922.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7109496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8024
		Сметная заработная плата -	Тенге				1443167.00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			850				
	Материалы -		Тенге			13				
	Всего заработная плата -		Тенге				126.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			657				
		Накладные расходы -	Тенге			102				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				142.00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3118				
	Материалы -		Тенге			2916				
	Всего заработная плата -		Тенге				378.00			
		Накладные расходы -	Тенге			435				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444.00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6770947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8027
		Сметная заработная плата -	Тенге				1443752.00			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	121 877
Итого	Тенге	6 892 824
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	181 971
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	96 500
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	7 171 294
В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге	13 073 269
С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге	13 334 735
С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге	12 573 807
НДС 12%	Тенге	1 508 857
Итого к оплате	**Тенге**	**14 082 663**

Заказчик **Подрядчик**

Тех. надзор: [illegible] (Притулян В.Н.)

7.12.2011г

Заказчик: АО "Финансовая академия" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания , расположенного по адресу г.Астана, ул.Валиханова,11 (ул.Кенесары,150/1)

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь м-ц 2011 г.

на Водоснабжение и канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Холодное водоснабжение								
1	E0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм** 1шт	4	521.42 292.39	49.05 19.69	2086 1170	196 79	1436 115	1.69 0.09	7 –
2	C130901-27	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм** шт	3	584.00 –	– –	1752 –	– –	– –	– –	– –
3	C130901-29	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм** шт	1	1060.00 –	– –	1060 –	– –	– –	– –	– –
4	E0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм** 1шт	3	521.42 292.39	49.05 19.69	1564 877	147 59	1077 115	1.69 0.09	5 –
5	C130902-2	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч476р2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм** шт	3	5210.00 –	– –	15630 –	– –	– –	– –	– –
6	E0116-12-1	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм** 1соедин.	6	928.97 204.41	46.24 16.88	5574 1226	277 101	1526 115	1.10 0.09	7 1
7	C130809-9	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм** шт	6	285.00 –	– –	1710 –	– –	– –	– –	– –
8	E0116-20-2	**Установка кранов поливочных, диам. 20 мм**	6	141.06	1.96	846	12	429	0.35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кран		62.10	–	373	–	115	–	–
9	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	371.00	–	2226	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4426.01	172.35	4426	172	1998	9.78	10
		1узел		1671.53	64.69	1672	65	115	0.31	–
11	СПрайс-лист	Счетчик холодной воды д 32	1	17002.00	–	17002	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521.42	49.05	1043	98	718	1.69	3
		1шт		292.39	19.69	585	39	115	0.09	–
13	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	5210.00	–	10420	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0116-10-2	Установка переходовиз стальных электросварных труб диам. 50 мм	1	642.28	17.65	642	18	140	0.64	1
		м		115.40	6.61	115	7	115	0.03	–
15	Е0116-10-5	Установка переходов из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1	1265.53	26.00	1266	26	184	0.83	1
		м		150.08	9.74	150	10	115	0.05	–
16	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251.00	–	502	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338.00	–	676	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	Ц0112-1208- 5	Фильтр сетчатый 16-250-2	1	59.70	–	60	–	53	0.30	–
		шт		58.50	–	59	–	90	–	–
19	С131207-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-32 мм	1	5730.00	–	5730	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	11.48	104.41	0.09	1199	1	756	0.42	5
		м2		69.35	0.02	796	–	95	–	–
21	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	5.87	159.26	0.09	935	1	693	0.74	4
		м2		124.20	0.02	729	–	95	–	–
		Канализация								
22	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	7.2	623.19	13.96	4487	101	540	0.46	3
		м		77.89	5.35	561	39	90	0.03	–
23	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	7.2	161.05	12.61	1160	91	264	0.23	2
		м		35.97	4.79	259	34	90	0.02	–
24	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0.0104	179500.00	–	1867	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
25	С12021-263	Опоры неподвижные	0.012	107900.00	–	1295	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			85156	1140			50
			Тенге			8571	433			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			60				
		Материалы -	Тенге			1				
		Всего заработная плата -	Тенге				59.00			
		Накладные расходы -	Тенге			53				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			119				
		Сметная заработная плата -	Тенге				66.00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26649				
		Материалы -	Тенге			5128				
		Всего заработная плата -	Тенге				2418.00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18869				
		Накладные расходы -	Тенге			2253				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				338.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2756.00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1295				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1295				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1372				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57153				
	Материалы -		Тенге			10333				
	Всего заработная плата -		Тенге				6527.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39706				
		Накладные расходы -	Тенге			7953				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1193.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3906				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			69012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7720.00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			101140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10543.00			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	1 821
Итого	Тенге	102 961
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	2 718
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	1 441
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	107 120
В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге	195 280
С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге	199 186
С понижающим коэффициентом к =0,9429364	Тенге	187 819
НДС 12%	Тенге	22 538
Итого к оплате	**Тенге**	**210 358**

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

тех. надзор [illegible] В.Н.

7.12.2011г

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу г.Астана, ул.Валиханова,11 (ул.Кенесары,150/1)

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь м-ц 2011 г.

на Электромонтажные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
1	Е0167-13-2	**Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2**	500	11.86	–	5930	–	5764	0.07	37
		м		11.86	–	5930	–	97.2	–	–
2	С151607-176	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	0.5	39800.00	–	19900	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Электроснабжение буфета								
3	Е0121-2-8	**Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте днам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами**	53	89.36	9.30	4736	493	3312	0.37	20
		м		58.74	5.66	3113	300	97	0.02	1
4	Е0121-4-3	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до**	53	18.72	2.43	993	129	863	0.09	5
		м		15.34	1.44	813	77	97	0.01	–
5	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2**	0.05	285100.00	–	14255	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0.003	35800.00	–	107	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	25	24.84	–	621	–	602	0.15	4
		м		24.84	–	621	–	97	–	–
8	СПрайс-лист	Провод с медными жилами ПУНП сечением 3х2,5мм2	25	41.00	–	1025	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	20	113.54	73.85	2271	1477	1220	0.26	5
		м		39.69	28.10	794	562	90	0.15	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			49838	2099			71
			Тенге			11271	939			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			46542				
		Материалы -	Тенге			1180				
		Всего заработная плата -	Тенге				10854.00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34262				
		Накладные расходы -	Тенге			10542				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1581.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3425				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			60509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				12435.00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3296				
		Всего заработная плата -	Тенге				1356.00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1025				
		Накладные расходы -	Тенге			1220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1539.00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			65296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				13974.00			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	338
Итого	Тенге	65 634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге			1 733				
		Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге			919				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			114 827				
		В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге			209 330				
		С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге			213 517				
		С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге			201 333				
		НДС 12%	Тенге			24 160				
		Итого к оплате	**Тенге**			**225 492**				

Заказчик **Подрядчик**

тех. надзор: В.Г. (Притчинек)

7.12.2011г

Счет-фактура № 12 от 21 декабря 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС" (2)

РНН и адрес поставщика:620200213397, Казахстан, г. Астана, пр-т Республики, д.20, кв.1 (2а)

БИН 020240003986, Свидетельство по НДС: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501, в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 96 от 24.09.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту):Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, Административное здание на ул. Валиханова, 11 (ул. Кенесары, 150/1)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Финансовая академия" (10)

РНН и адрес покупателя:620300303818 Казахстан, г. Астана, ул. Есенберлина, 25 (10а)

ИИК покупателя: KZ55998BTB0000003073 в АО "Цесна банк" БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР за декабрь м-ц по формам 2-В, 3-КС	тг	1	14 570 192.86	14 570 192.86	12%	1 748 423.14	16 318 616.00		
Всего по счету:					**14 570 192.86**		1 748 423.14	**16 318 616.00**		

Руководитель:
Директор Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

"Стройальянс НС"

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
гл. Бухгалтер
(должность)

Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

счет получил: _____
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик:АО "Финансовая академия"
Подрядчик:ТОО "Стройальянс НС"
Наименование стройки:Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания , расположенного по адресу: г.Астана, ул.Валиханова 11 (ул.Кенесары,150/1)

Форма №3 КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2011г
(представляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационная правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		96	24.09.11 г.					

тенге

№ № п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат								Налоги с начала года		
		С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 2									
			В отчетный месяц	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящ. В СМР(в см. базисн. ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Отчисл. в фонд занятости	Дорожный фонд	НДС
					В отчетный период	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:		50 089 580										5 366 741
в т.ч.			16 318 616									1 748 423

Заказчик
(м.п.)

Подрядчик
(м.п.)
"Стройальянс НС"

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу г.Астана, ул.Валиханова 11 (ул.Кенесары,150/1)

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2011 г.

на водоснабжение и канализацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Холодное водоснабжение								
1	С131103-13	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 20 мм**	30	400.00	–	12000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
2	Е0110-35-1	**Установка шкафов пожарных**	6	353.32	29.84	2120	179	821	0.78	5
		шт		115.40	11.27	692	68	108	0.06	–
3	СПрайс-лист	**Шкаф пожарный**	6	11058.00	–	66348	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	С130901-4	**Вентили пожарные 50-10 для воды Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	6	3630.00	–	21780	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	С131103-16	**Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм**	6	480.00	–	2880	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	С131103-3	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/**	24	194.00	–	4656	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	С131103-7	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм**	120	523.00	–	62760	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-лист	Огнетушитель порошковый	6	2540.00	--	15240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**187784**	**179**			**5**
			Тенге			**692**	**68**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**83708**				
	Материалы -		Тенге			**1248**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**760.00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**81588**				
		Накладные расходы -	Тенге			**821**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**123.00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5072**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**89601**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**883.00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**104076**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**104076**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6245**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**110321**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**199921**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**883.00**			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	3 599
Итого	Тенге	203 520
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	5 373
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	2 799
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	211 691
В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге	385 913
С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге	393 632
С применяемым коэффициентом к=0,9429364	Тенге	371 170
НДС 12%	Тенге	47 236
Итого к оплате	**Тенге**	**418 405**

Заказчик **Подрядчик**

21.12.11

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу г.Астана, ул.Валиханова 11 (ул.Кенесары,150/1)

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2011 г.

на Электромонтажные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
1	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	44	168.51	0.50	7414	22	7174	0.98	43
		шт		168.01	0.09	7392	4	97	–	–
2	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	44	871.00	–	38324	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	44	24.00	–	1056	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0167-17-1	Монтаж выключателей	10	37.55	–	376	–	365	0.24	2
		шт		37.55	–	376	–	97	–	–
5	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный пылевлагозащищенныйсо световой индикацией	10	215.00	–	2150	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-304(4 полки)	0.27	1315.00	–	355	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
7	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-302(2 полки)	0.15	973.00	–	146	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		1-ый этаж								
8	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп 2 шт	85	329.06	2.81	27970	239	26936	1.87	159
		шт		326.25	0.45	27731	38	97	–	–
9	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛСП 3902а 2х36 Вт	12	2035.00	–	24420	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛПО 3019 2х9 Вт	21	1105.00	–	23205	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛПО 3017 2х36 Вт	52	2180.00	–	113360	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	155	101.00	–	15655	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0167-17-1	Монтаж розеток и выключателей	68	37.55	–	2553	–	2477	0.24	16
		шт		37.55	–	2553	–	97	–	–
14	С151801-12	Выключатель одноклавишный	14	156.00	–	2184	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	СПрайс-лист	Розетка скрытой установки двухместная с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками	54	136.00	–	7344	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	СПрайс-лист	Коробка монтажная У2	68	30.00	–	2040	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	С11011-1	Алебастр /гипс строительный/	0.025	5860.00	–	147	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-304(4 полки)	2.2	1315.00	–	2893	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
19	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-302(2 полки)	1	973.00	–	973	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
20	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-306(6 полки)	0.2	1789.00	–	358	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		2-ой этаж								
21	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп 2 шт	96	329.06	2.81	31590	270	30421	1.87	180
		шт		326.25	0.45	31320	43	97	–	–
22	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛСП 3902а 2х36 Вт	10	2035.00	–	20350	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛПО 3019 2х9 Вт	28	1105.00	–	30940	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛПО 3017 2х36 Вт	68	2180.00	–	148240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	198	101.00	–	19998	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0167-17-1	Монтаж розеток и выключателей	56	37.55	–	2103	–	2040	0.24	13
		шт		37.55	–	2103	–	97	–	–
27	С151801-12	Выключатель одноклавишный	14	156.00	–	2184	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	СПрайс-лист	Розетка скрытой установки двухместная с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками	42	136.00	–	5712	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	СПрайс-лист	Коробка монтажная У2	56	30.00	–	1680	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	С11011-1	Алебастр /гипс строительный/	0.025	5860.00	–	147	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-304(4 полки)	2.2	1315.00	–	2893	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
32	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-302(2 полки)	1	973.00	–	973	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
33	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-306(6 полки)	0.2	1789.00	–	358	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
		3-ий этаж								
34	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп 2 шт	96	329.06	2.81	31590	270	30421	1.87	180
		шт		326.25	0.45	31320	43	97	–	–
35	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛСП 3902а 2х36 Вт	10	2035.00	–	20350	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
36	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛПО 3019 2х9 Вт	18	1105.00	–	19890	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
37	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛПО 3017 2х36 Вт	68	2180.00	–	148240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	198	101.00	–	19998	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0167-17-1	Монтаж розеток и выключателей	55	37.55	–	2065	–	2003	0.24	13
		шт		37.55	–	2065	–	97	–	–
40	С151801-12	Выключатель одноклавишный	13	156.00	–	2028	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	СПрайс-лист	Розетка скрытой установки двухместная с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками	42	136.00	–	5712	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
42	СПрайс-лист	Коробка монтажная У2	55	30.00	–	1650	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	С11011-1	Алебастр /гипс строительный/	0.025	5860.00	–	147	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-304(4 полки)	2.2	1315.00	–	2893	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
45	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-302(2 полки)	1	973.00	–	973	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
46	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-306(6 полки)	0.2	1789.00	–	358	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
			4-ый этаж							
47	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп 2 шт	96	329.06	2.81	31590	270	30421	1.87	180
		шт		326.25	0.45	31320	43	97	–	–
48	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛСП 3902а 2х36 Вт	10	2035.00	–	20350	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛПО 3019 2х9 Вт	18	1105.00	–	19890	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
50	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛПО 3017 2х36 Вт	68	2180.00	–	148240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
51	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	198	101.00	–	19998	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
52	Е0167-17-1	Монтаж розеток и выключателей	57	37.55	–	2140	–	2076	0.24	14
		шт		37.55	–	2140	–	97	–	–
53	С151801-12	Выключатель одноклавишный	15	156.00	–	2340	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
54	СПрайс-лист	Розетка скрытой установки двухместная с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками	42	136.00	–	5712	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
55	СПрайс-лист	Коробка монтажная У2	57	30.00	–	1710	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
56	С11011-1	Алебастр /гипс строительный/	0.025	5860.00	–	147	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
57	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-304(4 полки)	2.2	1315.00	–	2893	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
58	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-302(2 полки)	1	973.00	–	973	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
59	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-306(6 полки)	0.2	1789.00	–	358	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
				5-ый этаж						
60	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп 2 шт	96	329.06	2.81	31590	270	30421	1.87	180
		шт		326.25	0.45	31320	43	97	–	–
61	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛСП 3902а 2х36 Вт	10	2035.00	–	20350	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
62	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛПО 3019 2х9 Вт	18	1105.00	–	19890	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
63	СПрайс-лист	Потолочный светильник ЛПО 3017 2х36 Вт	68	2180.00	–	148240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
64	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	198	101.00	–	19998	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
65	Е0167-17-1	Монтаж розеток и выключателей	57	37.55	–	2140	–	2076	0.24	14
		шт		37.55	–	2140	–	97	–	–
66	С151801-12	Выключатель одноклавишный	15	156.00	–	2340	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
67	СПрайс-лист	Розетка скрытой установки двухместная с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками	42	136.00	–	5712	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
68	СПрайс-лист	Коробка монтажная У2	57	30.00	–	1710	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
69	С11011-1	Алебастр /гипс строительный/	0.025	5860.00	–	147	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
70	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-304(4 полки)	2.2	1315.00	–	2893	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
71	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-302(2 полки)	1	973.00	–	973	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
72	СПрайс-лист	Строительно-монтажная клемма 773-306(6 полки)	0.2	1789.00	–	358	–	–	–	–
		100шт		–	–	–	–	–	–	–
				Электроснабжение буфета						
73	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252.25	–	2252	–	1355	8.03	8
		шкаф		1397.25	–	1397	–	97	–	–
74	СПрайс-лист	Устройство вводное-трехфазное	1	18010.00	–	18010	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584.95	38.75	585	39	454	2.65	3
		шт		452.81	15.36	453	15	97	0.08	–
76	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000.00	–	11000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
77	Ц0108-531-2	Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	1	558.80	14.80	559	15	251	2.00	2
		шт		290.00	2.30	290	2	86	0.01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	СПрайс-лист	Пускатель ручной кнопочный	1	3160.00	–	3160	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
79	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501.20	13.20	501	13	197	1.00	1
				227.00	2.30	227	2	86	0.01	–
		шт								
80	СПрайс-лист	Автоматический выключатель ВА47-29	1	538.00	–	538	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
81	Е0167-17-1	Монтаж розеток	6	37.55	–	225	–	219	0.24	1
				37.55	–	225	–	97.2	–	–
		шт								
82	СПрайс-лист	Розетка скрытой установки одноместная с заземляющими контактами	5	79.00	–	395	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
83	СПрайс-лист	Коробка монтажная У2	5	30.00	–	150	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
84	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	1	123.90	0.70	124	1	96	0.65	1
				111.00	0.20	111	–	86	–	–
		шт								
85	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	1	126.00	–	126	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1346289	1407			1008
			Тенге			174485	235			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			21708				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21708				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			336747				
	Материалы -		Тенге			1476				
	Всего заработная плата -		Тенге				174720.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			159379				
		Накладные расходы -	Тенге			169402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25410.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30369				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			536518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1095
		Сметная заработная плата -	Тенге				200130.00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			987835				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			987835				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1047105				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1605330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1095
		Сметная заработная плата -	Тенге				200130.00			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	28 505
Итого	Тенге	1 633 835
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	42 560
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	22 171
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	1 698 566
В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге	3 096 486
С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге	3 158 416
С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге	2 978 185
НДС 12%	Тенге	379 010
Итого к оплате	**Тенге**	**3 357 195**

Заказчик **Подрядчик**

тех. надзор: [signature] /Трипуляк В.А./

21.12.11г

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу г.Астана, ул.Валиханова 11 (ул.Кенесары,150/1)

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2011 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.первыйэтаж										
1	Е0109-45-3	Монтаж перегородок из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	28.65	1112.25	36.06	31866	1033	25034	5.73	164
		м2		1066.05	12.69	30542	363	81	0.05	1
2	СПрайс-лист	Пластиковые перегородки без дверей	13.05	7471.00	–	97497	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
3	СПрайс-лист	Пластиковые перегородки с дверью	15.6	7761.00	–	121072	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0111-27-5	Устройство покрытий из нескользкого керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	155.8	1815.21	19.00	282810	2960	36059	1.23	192
		м2		199.30	9.21	31050	1435	111	0.05	7
5	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	66	967.17	6.13	63833	404	5097	0.44	29
		м2		67.28	2.31	4440	153	111	0.01	1
6	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	36.44	178.36	0.09	6499	3	613	0.09	3
		1м		15.12	0.02	551	1	111	–	–
7	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	17.6	57.79	2.01	1017	35	502	0.15	3
		1м		25.36	0.32	446	6	111	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	51.7	1902.70	5.78	98370	299	14594	1.75	90
		м2		293.22	3.93	15159	203	95	0.02	1
9	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	247.05	259.86	2.35	64197	581	10719	0.27	66
		м2		44.77	0.90	11060	222	95	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			767160	5315			547
			Тенге			93249	2383			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			735294				
	Материалы -		Тенге			449730				
	Всего заработная плата -		Тенге				64727.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			218568				
	Местные материалы -		Тенге			44017				
		Накладные расходы -	Тенге			67586				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10138.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			851052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				74865.00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31866				
	Материалы -		Тенге			291				
	Всего заработная плата -		Тенге				30906.00			
		Накладные расходы -	Тенге			25034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3755.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3414				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				34661.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			911366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							605
		Сметная заработная плата -	Тенге				109525.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.второй этаж								
10	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	251.1	967.17	6.13	242856	1538	19396	0.44	110
		м2		67.28	2.31	16893	581	111	0.01	3
11	Е0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	183.38	178.36	0.09	32708	17	3082	0.09	17
		1м		15.12	0.02	2773	4	111	--	--
12	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	136.65	266.16	2.91	36370	398	6660	0.30	41
		м2		50.20	1.10	6859	150	95	0.01	1
13	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	282.1	259.86	2.35	73305	663	12240	0.27	75
		м2		44.77	0.90	12629	254	95	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			385240	2615			243
			Тенге			39154	989			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385240				
	Материалы -		Тенге			335482				
	Всего заработная плата -		Тенге				40143.00			
		Накладные расходы -	Тенге			41377				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6207.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			452214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				46350.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			452214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				46350.00			
		РАЗДЕЛ 3.третий этаж								
14	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	248.2	967.17	6.13	240052	1520	19172	0.44	109
		м2		67.28	2.31	16698	574	111	0.01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	196.5	178.36	0.09	35048	18	3302	0.09	19
				15.12	0.02	2971	4	111	–	–
		1м								
16	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	134.9	266.16	2.91	35904	393	6574	0.30	40
				50.20	1.10	6772	148	95	0.01	1
		м2								
17	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	298.65	259.86	2.35	77606	702	12958	0.27	79
				44.77	0.90	13370	269	95	–	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			388610	2633			247
			Тенге			39811	995			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388610				
	Материалы -		Тенге			338275				
	Всего заработная плата -		Тенге				40806.00			
		Накладные расходы -	Тенге			42006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6301.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			456453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				47107.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			456453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				47107.00			
		РАЗДЕЛ 4.четвертый этаж								
18	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	161	967.17	6.13	155714	986	12436	0.44	71
				67.28	2.31	10831	372	111	0.01	2
		м2								
19	Е0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	224.2	178.36	0.09	39988	20	3767	0.09	21
				15.12	0.02	3390	4	111	–	–
		1м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого /замкового/ соединения	92.4	1339.85	3.70	123802	342	4790	0.22	20
		м2		45.55	1.15	4209	106	111	0.01	1
21	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	137.5	266.16	2.91	36597	400	6701	0.30	41
		м2		50.20	1.10	6902	151	95	0.01	1
22	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	246.6	259.86	2.35	64080	580	10699	0.27	66
		м2		44.77	0.90	11040	222	95	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			420182	2328			219
			Тенге			36372	856			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			420182				
	Материалы -		Тенге			376381				
	Всего заработная плата -		Тенге				37229.00			
		Накладные расходы -	Тенге			38395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5759.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			486091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				42988.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			486091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				42988.00			
		РАЗДЕЛ 5.пятый этаж								
23	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	255.6	967.17	6.13	247209	1566	19744	0.44	112
		м2		67.28	2.31	17195	591	111	0.01	3
24	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	251	178.36	0.09	44768	23	4218	0.09	24
		1м		15.12	0.02	3795	5	111	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	E0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	138.65	266.16	2.91	36903	404	6757	0.30	41
		м2		50.20	1.10	6960	153	95	0.01	1
26	E0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	300.1	259.86	2.35	77983	705	13021	0.27	80
		м2		44.77	0.90	13435	270	95	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			406862	2697			257
			Тенге			41386	1019			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			406862				
	Материалы -		Тенге			354651				
	Всего заработная плата -		Тенге				42405.00			
		Накладные расходы -	Тенге			43740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6561.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			477638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				48965.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			477638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				48965.00			
		РАЗДЕЛ 6.Подвал								
27	E0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	200.57	133.23	1.49	26724	298	13321	0.43	85
		м2		69.35	0.56	13909	113	95	–	1
28	E0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	292.1	318.67	2.63	93082	767	21027	0.45	131
		м2		74.78	0.99	21845	288	95	–	1
29	E0115-36-1	**Устройство коробов из декоративного пластика с креплением на пристенный металлический каркас**	1.9	617.38	6.06	1173	12	466	1.48	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		256.29	1.76	487	3	95	0.01	–
30	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	0.002	1048800.00	–	2098	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0134-56-5	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков	12	2484.34	21.13	29812	254	13001	7.19	86
		м2		1182.49	8.05	14190	97	91	0.04	–
32	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	12	1228.68	1.50	14744	18	1572	0.86	10
		м2		143.35	0.56	1720	7	91	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			167632	1348			316
			Тенге			52150	508			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167632				
	Материалы -		Тенге			99563				
	Всего заработная плата -		Тенге				52658.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2098				
	Местные материалы -		Тенге			12516				
		Накладные расходы -	Тенге			49387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7408.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата -	Тенге				60066.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			230039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата -	Тенге				60066.00			
		РАЗДЕЛ 7.Лестницы								
33	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе лестничных площадок и ступеней из ескольского керамогранита на клее из сухих смесей	159.9	1662.67	14.85	265861	2375	43711	1.54	246
		1м2		243.95	2.32	39008	371	111	0.02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	1119.3	43.00	–	48130	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
35	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	159.9	42.00	–	6716	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	203.5	89.20	4.29	18152	873	16709	0.52	107
		м2		84.79	1.64	17255	333	95	0.01	2
37	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1973.95	31.00	–	61192	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	407	259.86	2.35	105.763	956	17658	0.27	108
		м2		44.77	0.90	18221	366	95	–	2
39	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	51.4	1049.89	3.58	53965	184	15896	1.87	96
		м2		324.35	1.17	16671	60	95	0.01	–
40	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	51.4	122.50	4.93	6297	253	5825	0.64	33
		м2		117.43	1.86	6036	96	95	0.01	–
41	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	116.27	31.00	–	3604	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	51.4	266.16	2.91	13681	150	2505	0.30	15
		м2		50.20	1.10	2580	57	95	0.01	–
43	СПрайс-лист	Декоративные перила(материал, изготовление и монтаж)	40.1	11520.00	–	461952	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1045310**	**4790**			**605**
			Тенге			**99771**	**1283**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1045310				
		Материалы -	Тенге			321183				
		Всего заработная плата -	Тенге				101054.00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			461952				
		Местные материалы -	Тенге			154940				
		Накладные расходы -	Тенге			102306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15346.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1216473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата -	Тенге				116400.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1216473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата -	Тенге				116400.00			
		РАЗДЕЛ 8.Двери								
44	**E0156-23-1**	**Установка дверных коробок в каменных стенах**	**107.75**	**319.42**	**1.70**	**34416**	**183**	**13375**	**0.73**	**78**
		м2		**114.66**	**0.27**	**12355**	**29**	**108**	–	–
45	**E0156-23-4**	**Установка дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках**	**53.11**	**475.37**	**2.74**	**25247**	**146**	**6012**	**0.66**	**35**
		м2		**104.36**	**0.45**	**5543**	**24**	**108**	**0.01**	–
46	**E0156-24-5**	**Установка дверных полотен внутренних межкомнатных**	**78**	**243.23**	**15.06**	**18972**	**1175**	**19117**	**1.20**	**94**
		полотно		**224.53**	**2.41**	**17513**	**188**	**108**	**0.03**	**2**
47	**E0156-24-3**	**Установка дверных полотен наружных балконных без фрамуг**	**4**	**243.23**	**15.06**	**973**	**60**	**981**	**1.20**	**5**
		полотно		**224.53**	**2.41**	**898**	**10**	**108**	**0.03**	–
48	**C12061-174**	**Блоки балконные дверные однопольные с раздельными полотнами для обществ.зданий**	**6.72**	**6980.00**	–	**46906**	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
49	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние	18.9	3900.00	–	73710	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
50	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	13.44	4250.00	–	57120	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
51	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	121.8	4010.00	–	488418	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
52	С11011-786	Скобяные изделия балконных блоков с раздельными двойными однопольными полотнами	4	1220.00	–	4880	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
53	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500.00	–	9000	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
54	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	72	1380.00	–	99360	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
55	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	82	844.00	–	69208	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			928211	1564			212
			Тенге			36309	251			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			928211				
	Материалы -		Тенге			41737				
	Всего заработная плата -		Тенге				36559.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			848602				
		Накладные расходы -	Тенге			39484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5923.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1025756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				42482.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1025756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				42482.00			
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы								
56	Ц0108-67-7	**Установка бытовых кондиционеров без стоимости**	16	651.80	79.80	10429	1277	6004	2.00	32
		шкаф		416.00	20.30	6656	325	86	0.12	2
57	СПрайс-лист	**Кондиционер с монтажом**	20	26025.00	–	520500	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
58	СПрайс-лист	**Декоративные перила(материал, изготовление и монтаж)**	10.2	11520.00	–	117504	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
59	Е0109-45-3	**Монтаж перегородок из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	9.95	1112.25	36.06	11067	359	8694	5.73	57
		м2		1066.05	12.69	10607	126	81	0.05	1
60	СПрайс-лист	**Пластиковые перегородки с дверью**	9.95	7761.00	–	77222	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
61	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	1	844.00	–	844	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			737566	1636			89
			Тенге			17263	451			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			520500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			520500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10429				
	Материалы -		Тенге			2496				
	Всего заработная плата -		Тенге				6981.00			
		Накладные расходы -	Тенге			6004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				901.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			986				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7881.00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195570				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195570				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207304				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11067				
	Материалы -		Тенге			101				
	Всего заработная плата -		Тенге				10733.00			
		Накладные расходы -	Тенге			8694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1304.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1186				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				12038.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			766169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				19919.00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			5246771	24926			2735
			Тенге			455466	8734			47
	Стоимость оборудования -		Тенге			520500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			520500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10429				
	Материалы -		Тенге			2496				
	Всего заработная плата -		Тенге				6981.00			
		Накладные расходы -	Тенге			6004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				901.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			986				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7881.00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4672909				
	Материалы -		Тенге			2317002				
	Всего заработная плата -		Тенге				415580.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1726789				
	Местные материалы -		Тенге			211473				
		Накладные расходы -	Тенге			424280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63642.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5403021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2737
		Сметная заработная плата -	Тенге				479222.00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42933				
	Материалы -		Тенге			392				
	Всего заработная плата -		Тенге				41639.00			
		Накладные расходы -	Тенге			33728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5059.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4600				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			81260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				46698.00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6022200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3014
		Сметная заработная плата -	Тенге				533802.00			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	99 031
Итого	Тенге	6 121 231
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	147 859
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	77 024
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	6 346 114
В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге	11 568 965
С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге	11 800 345
С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге	11 126 974
НДС 12%	Тенге	1 416 041
Итого к оплате	**Тенге**	**12 543 016**

Заказчик

Подрядчик "Стройальянс НС"

тех. надзор: Алексеев / Григорьева В.А. 21.12.11.

Счет-фактура № 13 от 29 декабря 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС" (2)

РНН и адрес поставщика:620200213397, Казахстан, г. Астана, пр-т Республики, д.20, кв.1 (2а)

БИН 020240003986, Свидетельство по НДС: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501, в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 96 от 24.09.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту):Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, Административное здание на ул. Валиханова, 11 (ул. Кенесары, 150/1)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Финансовая академия" (10)

РНН и адрес покупателя:620300303818 Казахстан, г. Астана, ул. Есенберлина, 25 (10а)

ИИК покупателя: KZ55998BTB0000003073 в АО "Цесна банк" БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР за декабрь м-ц 2011г. по формам 2-В, 3-КС	тг	1	7 484 529.46	7 484 529.46	12%	898 143.54	8 382 673.00		
Всего по счету:					**7 484 529.46**		898 143.54	**8 382 673.00**		

Руководитель:
Директор Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
гл. Бухгалтер
(должность)
Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

счет получил: _____
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик:АО "Финансовая академия"
Подрядчик:ТОО "Стройальянс НС"
Наименование стройки:Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания , расположенного по адресу: г.Астана, ул.Валиханова 11 (ул.Кенесары,150/1)

Форма №3 КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2011г
(представляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационная правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		96	24.09.11 г.					

тенге

№ № п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат								Налоги с начала года		
		С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 2									
			В отчетный месяц	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящ. В СМР(в см. базисн. ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Отчисл. в фонд занятости	Дорожный фонд	НДС
					В отчетный период	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:		58 472 253										6 264 884
в т.ч.			8 382 673									898 144

Заказчик (м.п.) 07.02.12.

Подрядчик: (м.п.) "Стройальянс НС"

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу г.Астана, ул.Валиханова 11 (ул.Кенесары,150/1)

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2011 г.

на Пожарная сигнализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509.60	1.60	7510	2	5796	38.00	38
		шт		7155.00	--	7155	--	81	--	--
2	СПрайс-лист	Прибор охранно-пожарной сигнализации Гранит-24	1	10348.00	--	10348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-111-4	Сигнальное устройство	1	295.70	--	296	--	204	2.00	2
		компл		252.00	--	252	--	81	--	--
4	СПрайс-лист	Сигнальное устройство Маяк-12КП	1	655.00	--	655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	1648.60	1.60	1649	2	1234	8.00	8
		шт		1523.00	--	1523	--	81	--	--
6	СПрайс-лист	Блок бесперебойного питания Скат 2412М	1	16876.00	--	16876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-121-6	Аккумулятор кислотный стационарный, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	1	938.00	--	938	--	679	5.00	5
				790.00	--	790	--	86	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	СПрайс-лист	Аккумуляторная батарея12В 7А/ч	1	1224.00	–	1224	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1197.10	10.10	1197	10	447	3.00	3
		шт		518.00	2.30	518	2	86	0.01	–
10	СПрайс-лист	Щиток квартирный электричекий ЩК-1101	1	3396.00	–	3396	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	Ц0108-575-2	Блок резисторов(ящик сопротивления), снятый перед транспортировкой,массв до 15кг	21	83.80	13.90	1760	292	448	1.00	21
		шт		20.30	4.50	426	94	86	0.03	1
12	СПрайс-лист	Резистор МЛТ-0,5	21	7.00	–	147	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	2	742.00	305.00	1484	610	931	2.00	4
		коробка		398.00	72.00	796	144	99	0.42	1
14	СПрайс-лист	Коробка ТВС-20	2	1795.00	–	3590	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	100	369.90	1.60	36990	160	28107	2.00	200
		шт		347.00	–	34700	–	81	–	–
16	СПрайс-лист	Извещатель дымовой ИП212-41М в комплекте с КМЧ	100	521.00	–	52100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	Ц0108-591-1	Извещатель ручной	14	55.00	0.90	770	13	601	0.33	5
		шт		49.70	0.20	696	3	86	–	–
18	СПрайс-лист	Извещатель ручной	14	430.00	–	6020	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	16	115.10	2.80	1842	45	1410	0.64	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		102.00	0.50	1632	8	86	–	–
20	СПрайс-лист	Звонок электрический громкого боя МЗ-1 с кнопкой КЗПО	16	1286.00	–	20576	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	16	241.70	91.00	3867	1456	2156	0.82	13
		шт		131.00	25.70	2096	411	86	0.15	2
22	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ	16	457.00	–	7312	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	70	92.40	–	6468	–	5103	0.50	35
		шт		90.00	–	6300	–	81	–	–
24	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	70	59.00	–	4130	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	Ц0108-396-5	Кабельный канал по стенам и потолкам	300	177.50	116.00	53250	34800	22704	0.32	96
		м		54.90	33.10	16470	9930	86	0.19	58
26	СПрайс-лист	Кабельный канал 15х10	300	23.00	–	6900	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
27	Ц0108-399-1	Кабель в кабельном канале	300	10.00	4.50	3000	1350	1600	0.03	9
		м		4.90	1.30	1470	390	86	0.01	2
28	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0.3	28900.00	–	8670	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
29	Ц0108-399-2	кабель в кабельном канале, сечение до 35 мм2	50	14.00	6.40	700	320	374	0.04	2
		м		6.90	1.80	345	90	86	0.01	1
30	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0.05	60500.00	–	3025	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц0110-671-3	Провод при открытой проводки для систем ОПС провод одно двух и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам	1900	73.70	1.30	140030	2470	90647	0.33	627
		м		58.70	0.20	111530	380	81	–	2
32	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100	10.60	0.10	1060	10	765	0.06	6
		м		8.80	0.10	880	10	86	–	–
33	СПрайс-лист	Кабель КСПВ 4х0,5	2000	13.00	–	26000	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
34	СПрайс-лист	Дюбель -гвоздь ДГ4,5х10	4.16	482.00	–	2005	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
35	Ц0108-396-5	Кабельный канал по стенам	25	177.50	116.00	4438	2900	1892	0.32	8
		м		54.90	33.10	1373	827	86	0.19	5
36	СПрайс-лист	Кабельный канал 60х40	25	128.00	–	3200	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
37	Ц0108-409-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	25	147.30	73.00	3683	1825	1458	0.29	7
		м		49.50	18.30	1238	457	86	0.11	3
38	С130804-9	Трубы из полиэтилена , Dn 32 мм	2.5	999.00	–	2498	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
39	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по по стенам , диаметр до 25 мм	10	108.60	48.90	1086	489	445	0.22	2
		м		39.60	12.20	396	122	86	0.07	1
40	СПрайс-лист	Труба гофрированная ПВХ,д 16мм	10	14.00	–	140	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
41	С11011-678	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-0,8 мм, неоцинкованная	0.185	49.00	–	9	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	100	149.10	71.34	14910	7134	9425	0.46	46
		шт		77.76	26.96	7776	2696	90	0.13	13
43	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	44	24.40	–	1074	–	1002	0.13	6
		пар		23.00	–	1012	–	99	–	–
44	Ц0110-765-9	Проверка схем сигнализации	1	13372.10	3.10	13372	3	10716	79.00	79
		схема		13230.00	–	13230	–	81	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			480192	53890			1232
			Тенге			212603	15566			88
	Стоимость оборудования -		Тенге			32646				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			32646				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			430129				
	Материалы -		Тенге			34944				
	Всего заработная плата -		Тенге				217697.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143668				
		Накладные расходы -	Тенге			178719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26808.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36531				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			645380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1350
		Сметная заработная плата -	Тенге				244505.00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14919				
	Всего заработная плата -		Тенге				10472.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			9425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1414.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11886.00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2498				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2647				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			706483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1414
		Сметная заработная плата -	Тенге				256390.00			

Временные здания и сооружения	Тенге	9 703
Итого	Тенге	716 186
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	18 045
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	9 570
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	743 801
В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге	1 355 950
С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге	1 383 069
С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге	1 304 146
НДС 12%	Тенге	165 968
Итого к оплате	**Тенге**	**1 470 114**

Заказчик И.о. Председателя Правления, Ректора Г.М. Рыскельдинова

Подрядчик

"Стройальянс НС"

тех. надзор:

гл. инж.

ин. ст-ть

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу г.Астана, ул.Валиханова 11 (ул.Кенесары,150/1)

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2011 г.

на Видеонаблюдение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-350-2 2	**Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая**	5	4209.80	27.80	21049	139	17649	19.00	95
		шт		3870.00	9.00	19350	45	91	0.05	–
2	СПрайс-лист	**Видеокамера уличная цветная 228А**	4	3361.00	–	13444	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	СПрайс-лист	**Объектив VS 2810 GNV с автодиафрагммой DC**	4	2809.00	–	11236	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	СПрайс-лист	**Видеокамера купольная цветная, встроенный объектив**	1	14261.00	–	14261	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	СПрайс-лист	**Компютер Intel Core2Duo E6550 2.3 Ghz/FOXCONN 1024 Vhz/2X200 Gb SATA**	1	33622.00	–	33622	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	СПрайс-лист	**Монитор 19BenQ**	1	14381.00	–	14381	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	СПрайс-лист	**Источник бесперебойного питания UPS**	1	6012.00	–	6012	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	СПрайс-лист	**Плата видеозахвата Video Net Ro16**	1	75099.00	–	75099	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПрайс-лист	Кронштейн 116, стальной,бежевый	4	251.00	–	1004	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	СПрайс-лист	Термокожух герметичный для видеокамеры	4	1982.00	–	7928	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	СПрайс-лист	Коннектор BNC	5	59.00	–	295	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	5	1648.60	1.60	8243	8	6168	8.00	40
		шт		1523.00	–	7615	–	81	–	–
13	СПрайс-лист	Источник питания стабилизированный БП-1А-М	5	1272.00	–	6360	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Ц0108-396-5	Кабельный канал по стена и лоткам	185	177.70	116.00	32838	21460	14002	0.32	59
		м		54.90	33.10	10157	6123	86	0.19	36
15	СПрайс-лист	Кабельный канал 40х16	185	60.00	–	11100	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
16	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по стенам , диаметр до 25 мм	15	108.60	48.90	1629	734	668	0.22	3
		м		39.60	12.20	594	183	86	0.07	1
17	СПрайс-лист	Труба гофрированна ПВХ,д 20мм	15	18.00	–	270	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
18	Ц0108-399-1	Кабель в кабельном канале, сечение до 6мм2	555	10.00	4.50	5550	2498	2960	0.03	17
		м		4.90	1.30	2720	722	86	0.01	4
19	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	15	10.60	0.10	159	2	115	0.06	1
		м		8.80	0.10	132	2	86	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	30	5.40	0.10	162	3	95	0.02	1
		м		3.70	–	111	–	86	–	–
21	СПрайс-лист	Кабель радиочастотный коаксильный РК75-3,7-361 Ф	200	33.00	–	6600	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
22	СПрайс-лист	Кабель ШВВП 2х0,75	200	24.00	–	4800	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
23	СПрайс-лист	Кабель парной скрутки КВПЭФВПтр-5е 4х2х0,52UTP4	200	65.00	–	13000	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
24	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	30	24.40	–	732	–	683	0.13	4
		пар		23.00	–	690	–	99	–	–
25	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	11	149.10	71.34	1640	785	1037	0.46	5
		шт		77.76	26.96	855	297	90	0.13	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			291414	25629			225
			Тенге			42224	7373			42
	Стоимость оборудования -		Тенге			174415				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			174415				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			115396				
	Материалы -		Тенге			4188				
	Всего заработная плата -		Тенге				48442.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44997				
		Накладные расходы -	Тенге			43377				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6352.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9623				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			167206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				54794.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1640				
	Всего заработная плата -		Тенге				1152.00			
		Накладные расходы -	Тенге			1037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1307.00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			344414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				56102.00			

Временные здания и сооружения	Тенге	2 448
Итого	Тенге	346 862
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	4 553
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	2 414
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	353 829
В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге	645 030
С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге	657 931
С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге	620 387
НДС 12%	Тенге	78 952
Итого к оплате	**Тенге**	**699 338**

Заказчик И.о. Председателя ... Рактора
Г.М. Паспелдинова

Подрядчик

"Стройальянс НС"

тех. надзор:
гл. инж.
ин. ст-ль

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу г.Астана, ул.Валиханова 11 (ул.Кенесары,150/1)

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2011 г.

на Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	168	13.10	–	2201	–	2446	0.06	10
		м		12.66	–	2127	–	115	–	–
2	СПрайс-лист	Радиаторы с комплектующими и монтажом	64	855.00	–	54720	–	–	–	–
		секц		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	434	12.96	–	5625	–	6319	0.06	26
		м		12.66	–	5494	–	115	–	–
4	Е0110-35-1	Установка решеток радиаторных	57	185.32	29.84	10563	1701	7798	0.78	44
		шт		115.40	11.27	6578	643	108	0.06	3
5	СПрайс-лист	Решетки радиаторные	68	679.00	–	46172	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Вентиляция								
6	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	28.8	1911.25	11.44	55044	329	7640	1.40	40
		м2		226.41	4.27	6521	123	115	0.02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0120-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2	8	819.85	20.19	6559	162	1958	1.23	10
		шт		204.41	8.44	1635	68	115	0.04	–
8	E0153-14-3	Пробивка отверстий в стенах с размером стороны до 200 мм	8	593.74	428.27	4750	3426	2522	0.95	8
		отверст		165.47	166.44	1324	1332	95	0.91	7
9	E0153-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0.2	18563.39	488.84	3713	98	1206	44.42	9
		м3		6615.00	83.25	1323	17	90	0.44	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТ:	Тенге			189346	5716			147
			Тенге			25002	2181			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119918				
	Материалы -		Тенге			2336				
	Всего заработная плата -		Тенге				11216.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100892				
	Местные материалы -		Тенге			2240				
		Накладные расходы -	Тенге			11526				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1729.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				12945.00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			69428				
	Материалы -		Тенге			43314				
	Всего заработная плата -		Тенге				15968.00			
	Местные материалы -		Тенге			54				
		Накладные расходы -	Тенге			18363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2754.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5267				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			93058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				18722.00			
		ИТОГО ПО АКТ:	Тенге			232389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				31667.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения	Тенге			3 346				
		Итого	Тенге			235 735				
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге			6 223				
		Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге			3 300				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			245 259				
		В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге			447 107				
		С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге			456 050				
		С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге			430 026				
		НДС 12%	Тенге			54 726				
		Итого к оплате	**Тенге**			**484 752**				

Заказчик И.о. председателя ... Ректора
Г.М. Рыскелдин

Подрядчик

тех. надзор:
ед. инж.
ин. ст-ль

Заказчик: АО "Финансовая академия"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу г.Астана, ул.Валиханова 11 (ул.Кенесары,150/1)

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Холодное водоснабжение								
1	СПрайс-лист	**Тройник из пропилена д 20мм**	39	13.00	–	507	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
2	Е0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	2	12.73	–	25	–	28	0.06	–
		м		12.29	–	25	–	115	–	–
3	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	187.8	12.59	–	2364	–	2654	0.06	11
		м		12.29	–	2308	–	115	–	–
4	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	68	521.42	49.05	35456	3335	24404	1.69	115
		1шт		292.39	19.69	19882	1339	115	0.09	6
5	С130901-24	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	24	328.00	–	7872	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	С130901-25	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	19	371.00	–	7049	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	25	471.00	–	11775	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Горячее водоснабжение								
8	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	125.2	12.59	–	1576	–	1769	0.06	7
		м		12.29	–	1539	–	115	–	–
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	167	521.42	49.05	87077	8191	59934	1.69	282
		1шт		292.39	19.69	48829	3288	115	0.09	15
10	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	29	266.00	–	7714	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	90	313.00	–	28170	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	48	403.00	–	19344	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	18	521.42	49.05	9386	883	6460	1.69	30
		1шт		292.39	19.69	5263	354	115	0.09	2
14	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	17	499.00	–	8483	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	С130901-10	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	702.00	–	702	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
16	СПрайс-лист	Тройник из пропилена д 20мм	21	13.00	--	273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	521.42	49.05	3650	343	2512	1.69	12
				292.39	19.69	2047	138	115	0.09	1
		1шт								
18	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	408.00	--	2040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	325.00	--	650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Е0115-173-4	Двухслойная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п.	8.1	159.26	0.09	1290	1	956	0.74	6
				124.20	0.02	1006	--	95	--	--
		м2								
21	СПрайс-лист	Ревизия полиэтиленовая д 100 мм	12	404.00	--	4848	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Санитарно-техническое оборудование						
22	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	7	244.84	6.45	1714	45	1927	1.43	10
				238.39	1.04	1669	7	115	0.01	--
		компл								
23	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	7	101.59	3.33	711	23	795	0.61	4
				98.26	0.54	688	4	115	--	--
		компл								
24	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	1	293.06	0.56	293	1	336	1.66	2
				292.50	0.09	293	--	115	--	--
		шт								
25	Е0117-2-3	Демонтаж смесителя с душем	7	58.75	0.79	411	6	467	0.32	2
				57.96	--	406	--	115	--	--
		шт								
26	Е0165-12-9	Демонтаж трапов чугунных	1	151.66	1.36	152	1	173	0.86	1
				150.30	0.19	150	--	115	--	--
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	15	524.87	3.81	7873	57	8432	2.89	43
		компл		488.25	0.59	7324	9	115	0.01	–
28	С131101-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	15	5660.00	–	84900	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	2	5652.73	17.37	11305	35	751	1.79	4
		комплект		320.85	5.62	642	11	115	0.04	–
30	Е0117-2-3	Установка смесителей	18	162.61	1.96	2927	35	2999	0.81	14
		шт		144.90	–	2608	–	115	–	–
31	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	17	5840.00	–	99280	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
32	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором на 2 отделения	1	5840.00	–	5840	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	1	667.24	77.06	667	77	544	2.60	3
		комплект		445.05	28.13	445	28	115	0.14	–
34	СПрайс-лист	Мойка стальная эмалированная унифицированная на 2 отделения с установочным каркасом, полкой, пластмассовым сифоном,2-мя пластмассовыми	1	16300.00	–	16300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	13	756.13	6.67	9830	87	9839	3.77	49
		компл		657.00	1.13	8541	15	115	0.01	–
36	С131101-80	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой	13	3630.00	–	47190	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	13	3470.00	–	45110	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	13	68.18	–	886	–	1017	0.39	5
		м		68.02	–	884	–	115	–	–
39	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	13	659.00	–	8567	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	162.61	1.96	163	2	167	0.81	1
		шт		144.90	–	145	–	115	–	–
41	С131101-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	1	4420.00	–	4420	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0165-12-8	Установка писсуаров	8	342.68	1.65	2741	13	2838	1.83	15
		компл		308.25	0.23	2466	2	115	–	–
43	С131101-31	Писсуары настенные керамические с писсуарным краном без сифона	8	1700.00	–	13600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1742.13	121.34	1742	121	1864	9.05	9
		комплект		1575.79	45.00	1576	45	115	0.23	–
45	СПрайс-лист	Электроводонагреватель объемом 30 л	1	15654.00	–	15654	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен (опор четырехрядных) для крепления трубопроводов в подвале и из стального профиля-угока 50х5мм	0.0065	11543.91	3575.53	75	23	43	41.75	–
		т		7245.00	920.54	47	6	81	4.39	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен (опор четырехрядных) для крепления трубопроводов в подвале и из стального профиля-угока 50х5мм	0.0123	11543.91	3575.53	142	44	81	41.75	1
		т		7245.00	920.54	89	11	81	4.39	–
48	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен (опор четырехрядных) для крепления трубопроводов в подвале и из стального профиля-угока 50х5мм	0.03	11543.91	3575.53	346	107	198	41.75	1
		т		7245.00	920.54	217	28	81	4.39	–
49	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен (опор четырехрядных) для крепления трубопроводов в подвале и из стального профиля-угока 50х5мм	0.0486	11543.91	3575.53	561	174	321	41.75	2
		т		7245.00	920.54	352	45	81	4.39	–
50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	97.4	200.00	–	19480	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм приямок	0.2	11832.74	1658.79	2367	332	575	14.36	3
		м3		2458.13	570.30	492	114	95	2.15	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			645499	13937			632
			Тенге			109931	5444			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41239				
	Материалы -		Тенге			384				
	Всего заработная плата -		Тенге				1612.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37582				
	Местные материалы -		Тенге			1492				
		Накладные расходы -	Тенге			1531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				230.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1842.00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1124				
	Материалы -		Тенге			70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				795.00			
		Накладные расходы -	Тенге			644				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				892.00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			503136				
	Материалы -		Тенге			56162				
	Всего заработная плата -		Тенге				112967.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			422186				
	Местные материалы -		Тенге			543				
		Накладные расходы -	Тенге			129912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19487.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43983				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			677031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							708
		Сметная заработная плата -	Тенге				132454.00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			731581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							723
		Сметная заработная плата -	Тенге				135188.00			

Временные здания и сооружения	Тенге	10 535
Итого	Тенге	742 116
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	19 592
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	10 390
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	772 097
В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге	1 407 533
С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге	1 435 684
С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге	1 353 759
НДС 12%	Тенге	172 282
Итого к оплате	**Тенге**	**1 526 041**

Заказчик И.о. Председателя Правления, Ректора Г.М. Рысненко

Подрядчик "Стройальянс НС"

Тех. надзор:

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт с частичной перепланировкой административного здания, расположенного по адресу: г.Астана, ул.Валиханова,11(ул.Кенесары, д.150/1)

Наименование объекта -

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	2147,543 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1595 чел.-ч
Сметная заработная плата	292,973 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вестибюль								
1	**Е0111-27-5**	**Устройство покрытий из нескользкого керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях**	**48.6**	**1815.21**	**19.00**	**88219**	**923**	**11248**	**1.23**	**60**
		м2		**199.30**	**9.21**	**9686**	**448**	**111**	**0.05**	**2**
2	**Е0111-40-1**	**Устройство галтелей**	**33.4**	**18.81**	**0.20**	**628**	**7**	**693**	**0.10**	**3**
		м		**18.61**	**0.09**	**621**	**3**	**111**	–	–
3	**СПрайс-лист**	**Галтели**	**33.73**	**145.00**	–	**4891**	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
4	**С11011-1188 Изм.**	**Герметик силиконовый**	**0.2**	**3590.00**	–	**718**	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	14	1902.70	5.78	26638	81	3952	1.75	24
		м2		293.22	3.93	4105	55	95	0.02	–
6	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	3.93	1902.70	5.78	7478	23	1109	1.75	7
		м2		293.22	3.93	1152	15	95	0.02	–
7	Е0115-181-8	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами венецианка	51.3	1207.56	2.63	61948	135	44310	4.50	231
		м2		908.21	0.99	46591	51	95	–	–
8	СПрайс-лист	Пост охраны	1	26544.00	–	26544	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
				второй этаж						
9	Е0115-36-1	Устройство перегородок из ЛДСП на металлическом каркасе	11.98	450.43	6.06	5396	73	2937	1.48	18
		м2		256.29	1.76	3070	21	95	0.01	–
10	СПрайс-лист	Плиты ЛДСП (скромкой)-перегородоки	11.98	679.00	–	8134	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
11	СПрайс-лист	Труба профильная30х30х2мм	0.0289	79462.00	–	2300	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0.1043	114900.00	–	11984	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	СПрайс-лист	Анкерный болт	4	45.00	–	180	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0156-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах	3	230.34	15.06	691	45	694	1.14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полотно		211.64	2.41	635	7	108	0.03	–
15	СПрайс-лист	Дверные блоки из ЛДСП (скромкой)	3.68	725.00	–	2668	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
16	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380.00	–	4140	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0111-27-5	Устройство покрытий из нескольского керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	52.95	1815.21	19.00	96115	1006	12255	1.23	65
		м2		199.30	9.21	10553	488	111	0.05	2
				третий этаж						
18	Е0115-36-1	Устройство перегородок из ЛДСП на металлическом каркасе	11.98	450.43	6.06	5396	73	2937	1.48	18
		м2		256.29	1.76	3070	21	95	0.01	–
19	СПрайс-лист	Плиты ЛДСП (скромкой)-перегородоки	11.98	679.00	–	8134	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
20	СПрайс-лист	Труба профильная30х30х2мм	0.0289	79462.00	–	2300	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0.1043	114900.00	–	11984	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	СПрайс-лист	Анкерный болт	4	45.00	–	180	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0156-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах	3	230.34	15.06	691	45	694	1.14	3
		полотно		211.64	2.41	635	7	108	0.03	–
24	СПрайс-лист	Дверные блоки из ЛДСП (скромкой)	3.68	725.00	–	2668	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
25	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380.00	–	4140	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0111-27-5	Устройство покрытий из нескользкого керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	49.25	1815.21	19.00	89399	936	11399	1.23	61
		м2		199.30	9.21	9815	454	111	0.05	2
		четвертый этаж								
27	Е0115-36-1	Устройство перегородок из ЛДСП на металлическом каркасе	11.98	450.43	6.06	5396	73	2937	1.48	18
		м2		256.29	1.76	3070	21	95	0.01	–
28	СПрайс-лист	Плиты ЛДСП (скромкой)-перегородоки	11.98	679.00	–	8134	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
29	СПрайс-лист	Труба профильная30х30х2мм	0.0289	79462.00	–	2300	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0.1043	114900.00	–	11984	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	СПрайс-лист	Анкерный болт	4	45.00	–	180	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0111-27-5	Устройство покрытий из нескользкого керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	57.2	1815.21	19.00	103830	1087	13239	1.23	70
		м2		199.30	9.21	11400	527	111	0.05	3
		пятый этаж								
33	Е0115-36-1	Устройство перегородок из ЛДСП на металлическом каркасе	11.98	450.43	6.06	5396	73	2937	1.48	18
		м2		256.29	1.76	3070	21	95	0.01	–
34	СПрайс-лист	Плиты ЛДСП (скромкой)-перегородоки	11.98	679.00	–	8134	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
35	СПрайс-лист	Труба профильная30х30х2мм	0.0289	79462.00	–	2300	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
36	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0.1043	114900.00	–	11984	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	СПрайс-лист	Анкерный болт	4	45.00	–	180	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0111-27-5	Устройство покрытий из нескользкого керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	42.25	1815.21	19.00	76692	803	9779	1.23	52
		м2		199.30	9.21	8420	389	111	0.05	2
		Подвал								
39	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	263	967.17	6.13	254366	1611	20315	0.44	116
		м2		67.28	2.31	17693	608	111	0.01	3
40	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	301.3	1049.89	3.58	316332	1077	93179	1.87	565
		м2		324.35	1.17	97725	354	95	0.01	2
41	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	301.3	266.16	2.91	80193	878	14684	0.30	90
		м2		50.20	1.10	15125	331	95	0.01	2
		Лестницы								
42	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	90.75	266.16	2.91	24154	264	4423	0.30	27
		м2		50.20	1.10	4555	100	95	0.01	–
		Разные работы								
43	СПрайс-лист	Декоративные перила (материал, изготовление и монтаж)	10.2	-11520.00	–	-117504	–	–	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
		Оборудование								
44	СПрайс-лист	Мормит стационарный	1	42600.00	–	42600	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	СПрайс-лист	Шкаф холодильный	1	68370.00	–	68370	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	СПрайс-лист	Электроволновая печь	2	17286.00	–	34572	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	СПрайс-лист	Прилавок-витрина	2	93500.00	–	187000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	СПрайс-лист	Прилавок-витрина холодильная	1	98340.00	–	98340	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	СПрайс-лист	Холодильник	2	52819.00	–	105638	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1804135	9210			1449
			Тенге			250994	3922			20
	Стоимость оборудования -		Тенге			563064				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			563064				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1143135				
	Материалы -		Тенге			993226				
	Всего заработная плата -		Тенге				254915.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-55822				
	Местные материалы -		Тенге			61170				
		Накладные расходы -	Тенге			253720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38058.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1433666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1595
		Сметная заработная плата -	Тенге				292973.00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47936				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2876				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50812				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2044183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				292973.00			

Временные здания и сооружения	Тенге	21 328
Итого	Тенге	2 065 511
Затраты на производство работ в зимнее время 2,64%	Тенге	39 665
Затраты на выслугу лет и доп.отпуска 1,4%	Тенге	21 034
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	2 126 210
В ценах 2010 г. к =1,823	Тенге	3 876 081
С налогами, сборами обязательными платежами 2%	Тенге	3 953 602
С понижающим коэффициентом к=0,9429364	Тенге	3 727 996
НДС 12%	Тенге	474 432
Итого к оплате	**Тенге**	**4 202 428**

Заказчик И.о. Председателя Правления, Ренбергер Г.М. Рыскельдинова

Подрядчик "Стройальянс НС"

тех. надзор:

ек. инж.

ин. ст. пб