Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регул вание природопользования г.Алматы
050013 г.Алматы, пл.Республики, 15
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ 578 560 000 000 115 367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17
Наименование работ и его адрес: *Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».*
Договор № 12 с/к от 06.05.2013г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 12 с/к	**06.05.2013**				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».	40 326 256	23 214 286	19 361 065	12 482 878					2 785 714	26 000 000
ИТОГО	**40 326 256**	**23 214 286**							**2 785 714**	**26 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы _____ ***Оразалин Е.Н.***

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Дала " _____ **Рысбеков Б.А.**

Жуем.
Дала

АКТ № 2

от 17 июня 2013г.

за июнь 2013 года

Выполненных работ по договору №12 с/к от 6 мая 2013г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Дала»

Тема: «Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр.Абая перед зданием Казахского драматического театра им.М.Ауэзова в Алмалинском районе»

1	Общая сумма договора, тенге	177 733 410,40
2	Общая сумма выполненных работ за июнь, тенге	26 000 000
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	17 773 341,04
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	2 600 000
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	1 300 000
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	14 326 256
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	26 000 000
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	26 000 000
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	22 100 000

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Е. Оразалин_____

Подрядчик:

Директор
ТОО «Дала»

Б. Рысбеков_____

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
Заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы
_____Е.Оразалин
«____» _____ 2013г.

АКТ № 2

приемки выполненных работ по теме: «Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр.Абая перед зданием Казахского драматического театра им.М.Ауэзова в Алмалинском районе»

за июнь 2013года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, заместитель руководителя
КГУ УПР и ПР г.Алматы **Оразалин Е.Н.**

Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Темешев А.С.**

Члены комиссии:
Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сарбаева А.Т.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сергеев А.В.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Действующая на основании договора № 12 с/к от 6 мая 2013г. произвела «17» июнь 2013 года приемку выполненных работ ТОО «Дала» на **сумму 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) тенге** за июнь 2013 г. по теме: **«Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр.Абая перед зданием Казахского драматического театра им.М.Ауэзова в Алмалинском районе»**

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.

1. Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:
а) стоимость фактически выполненных работ за июнь составляет:
26 000 000 (двадцать шесть миллионов) тенге;
-согласно п.3 из суммы выполненных работ удерживается сумма в размере
1 300 000,00 (один миллион триста тысячи тенге) (5% от суммы выполненных работ) которые выплачиваются Подрядчику после выполнения работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

б) погашение аванса в июне 2013 года производится на сумму **2 600 000 (два миллиона шестьсот тысячи тенге);**

в) к оплате подлежит сумма в размере: **22 100 000 (двадцать два миллиона сто тысячи тенге).**

г) качественная оценка выполненных работ соответствует требованиям технической спецификации.

2. Приложение: форма о выполненной работе за июнь 2013г.
Подписи членов комиссии и подрядчика:

Темешев А.С.

Сарбаева А.Т.

Сергеев А.В.

Нурдаулетов Д.Т.

Рысбеков Б.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Дала»

Договор: № 12с/к от 06 мая 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».

Наименование объекта: Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Общестроительные работы по чаше фонтана Ф1										
1	Е0111-17-1	-Устройство мозаичного пола днищ из боя мраморных плит м2	313,12	479,94	30,23	150278	9466	77702	1,3	407		
				212,85	11,32	66647	3545	110,7	0,06	17		
2	С143011-202	-Мраморный бой толщиной 30мм+40мм м2	250,5	5630	-	1410288	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		Облицовка плиты покрытия фонтана чаши										
3	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя конструкций чаши м2	805,68	46,24	3,82	37255	3078	33190	0,21	171		
				37,35	1,44	30092	1160	106,2	0,01	6		
4	СПрайс	-Стоимость материала гидрохит кг	725,11	326,11	-	236468	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	Е0157-15-8	-Устройство стяжек легкобетонных площадью свыше 20 м2 1м2	447	267,23	14,01	119454	6262	31789	0,49	217		
				69,17	2,21	30919	988	99,63	0,01	5		
6	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	1,66	5239,08	327,33	8712	544	3164	11,6	19		
				1890	123,75	3143	206	94,5	0,6	1		
7	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	1,66	32300	-	53710	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,15	93997,62	304,24	14100	46	4705	198	30
		1т		33075	114,75	4961	17	94,5	0,56	-
9	Е0115-24-11	-Облицовка плиты покрытия полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4	369,15	4765,15	527,03	1759063	194555	1316411	17,9	6608
		м2		3465	308,59	1279111	113917	94,5	1,51	556
10	С143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм	372,84	10100	-	3765716	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Общестроительные работы по чаше фонтана Ф2								
11	Е0111-17-1	-Устройство мозаичного пола днищ из боя мраморных плит	236	479,94	30,23	113265	7134	58565	1,3	307
		м2		212,85	11,32	50233	2672	110,7	0,06	13
12	С143011-202	-Мраморный бой толщиной 30мм+40мм	188,8	5630	-	1062944	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Облицовка плиты покрытия фонтана чаши								
13	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по конструкций чаши	294,6	46,24	3,82	13622	1125	12136	0,21	62
		м2		37,35	1,44	11003	424	106,2	0,01	2
14	СПрайс	-Стоимость материала гидрохит	265,14	326,11	-	86466	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0157-15-8	-Устройство стяжек легкобетонных площадью свыше 20 м2	180	267,23	14,01	48102	2522	12801	0,49	87
		1м2		69,17	2,21	12451	398	99,63	0,01	2
16	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6696	5239,08	327,33	3508	219	1274	11,6	8
		1т		1890	123,75	1266	83	94,5	0,6	-
17	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,6696	32300	-	21628	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05	93997,62	304,24	4700	15	1568	198	10
		1т		33075	114,75	1654	6	94,5	0,56	-
		Облицовка накрывочных элементов								
19	Е0106-17-5	-Устройство железобетонных стен парапета, толщиной до 500 мм	20,88	8431,11	285,58	176042	5963	25659	7,16	150
		м3		1192,5	107,89	24899	2253	94,5	0,53	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,801	65900	-	52784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях отверст	280	77,2	0,5	21616	140	17416	0,46	129
				76,7	0,09	21476	25	81	-	-
		Ремонт тротуаров								
22	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	75	1178,76	68,13	88407	5110	3065	0,14	11
				21,38	12,76	1604	957	119,7	0,04	3
23	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС м3	30	1062,08	248,35	31862	7450	3978	0,22	6
				32,18	78,59	965	2358	119,7	0,27	8
24	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	500	799,96	42,08	399978	21040	43230	0,38	191
				57,38	14,85	28690	7425	119,7	0,07	36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9679967	264670			8412
			Тенге			1569113	136432			662

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.

Итого прямых затрат			9679966,6
Накладные расходы			1646652,1
Ненормируемые и непредвиденные затраты			679597,14
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			12006216
Итого с временными зданиями и сооружениями	12006215,884 X 1,2 %	144074,591	12150290
Итого с зимними удорожаниями	12150290,475 X 1,35 %	164028,921	12314319
Итого с затратами на выслугу лет	12150290,475 X 1 %	121502,905	12435822
Итого с затратами на доп. отпуска	12150290,475 X 0,4 %	48601,162	12484423
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	12484423,463 X 1,823		22759104
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	22759103,973 X 2 %	455182,079	23214286
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2785714
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			26000000

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Технадзор