Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регул ование природопользования г.Алматы
050013 г.Алматы, пл.Республики, 15
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ 578 560 000 000 115 367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17
Наименование работ и его адрес: *Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».*
Договор № 12 с/к от 06.05.2013г.

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 12 с/к	**06.05.2013**				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».	116 306 055	67 839 106	55 844 294	36 483 229					8 140 693	75 979 799
ИТОГО	**116 306 055**	**67 839 106**							**8 140 693**	**75 979 799**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы _____ ***Оразалин Е.Н.***

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Дала" _____ **Рысбеков Б.А.**

АКТ № 3

от 11 июля 2013г.

за июль 2013 года

Выполненных работ по договору №12 с/к от 6 мая 2013г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Дала»

Тема: «Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр.Абая перед зданием Казахского драматического театра им.М.Ауэзова в Алмалинском районе»

1	Общая сумма договора, тенге	177 733 410,40
2	Общая сумма выполненных работ за июль, тенге	75 979 799
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	17 773 341,04
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	7 597 980
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	3 798 990
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	40 326 256
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	75 979 799
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	75 979 799
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	64 582 829

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Е. Оразалин _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «Дала»

Б. Рысбеков _____

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
Заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы
_____Е.Оразалин
«____» _____2013г.

АКТ № 3

приемки выполненных работ по теме: «Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр.Абая перед зданием Казахского драматического театра им.М.Ауэзова в Алмалинском районе»

за июль 2013года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, заместитель руководителя
КГУ УПР и ПР г.Алматы **Оразалин Е.Н.**

Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Темешев А.С.**

Члены комиссии:
Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сарбаева А.Т.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сергеев А.В.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Действующая на основании договора № 12 с/к от 6 мая 2013г. произвела «11» июля 2013 года приемку выполненных работ ТОО «Дала» на **сумму 75 979 799 (семьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят девять тысячи семьсот девяноста девять) тенге** за июль 2013 г. по теме: «**Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр.Абая перед зданием Казахского драматического театра им.М.Ауэзова в Алмалинском районе»**

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.

1. Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:

а) стоимость фактически выполненных работ за июль составляет:
75 979 799 (семьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят девять тысячи семьсот девяноста девять) тенге;

-согласно п.3 из суммы выполненных работ удерживается сумма в размере

3 798 990 (три миллиона семьсот девяноста восемь тысячи девятьсот девяноста) тенге (5% от суммы выполненных работ) которые выплачиваются Подрядчику после выполнения работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

б) погашение аванса в июле 2013 года производится на сумму **7 597 980 (семь миллионов пятьсот девяноста семь тысячи девятьсот восемьдесят тенге);**

в) к оплате подлежит сумма в размере: **64 582 829 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот двадцать девять) тенге.**

г) качественная оценка выполненных работ соответствует требованиям технической спецификации.

2. Приложение: форма о выполненной работе за июль 2013г.
Подписи членов комиссии и подрядчика:

Темешев А.С.

Сарбаева А.Т.

Сергеев А.В.

Нурдаулетов Д.Т.

Рысбеков Б.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Дала»

Договор: № 12с/к от 06 мая 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».

Наименование объекта: Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Общестроительные работы по чаше фонтана Ф1										
1	Е0111-15-7	-Шлифовка покрытий днищ чаш м2	818	127,03 / 115,2	9,83 / 3,69	103911 / 94234	8041 / 3018	107658 / 110,7	0,69 / 0,02	564 / 15		
		Облицовка плиты покрытия фонтана чаши										
2	Е0115-24-11	-Облицовка плиты покрытия полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 м2	77,85	4765,15 / 3465	527,03 / 308,59	370959 / 269744	41029 / 24023	277610 / 94,5	17,9 / 1,51	1393 / 117		
3	С143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм м2	78,63	10100 / -	- / -	794131 / -	- / -	- / -	- / -	- / -		
		Облицовка стен чаши										
4	Е0115-24-11	-Облицовка стен чаши полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 м2	122,8	4765,15 / 3465	527,03 / 308,59	585160 / 425502	64720 / 37895	437910 / 94,5	17,9 / 1,51	2198 / 185		
5	С143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм м2	124,03	10100 / -	- / -	1252683 / -	- / -	- / -	- / -	- / -		
		Общестроительные работы по чаше фонтана Ф2										
6	Е0111-15-7	-Шлифовка покрытий днищ чаш	472	127,03	9,83	59958	4640	62120	0,69	326		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Облицовка плиты покрытия фонтана чаши		115,2	3,69	54374	1742	110,7	0,02	8
7	Е0115-24-11-	Облицовка плиты покрытия полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4	180	4765,15	527,03	857727	94866	641888	17,9	3222
				3465	308,59	623700	55546	94,5	1,51	271
		м2								
8	С143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм	181,8	10100	-	1836180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Облицовка стен чаши								
9	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4	78,3	4765,15	527,03	373111	41267	279221	17,9	1402
				3465	308,59	271310	24163	94,5	1,51	118
		м2								
10	С143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм	79,08	10100	-	798738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Облицовка существующих стен бассейна чаши фонтана Ф1								
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	105,8	197,62	9,95	20908	1053	6552	0,36	38
				52,2	3,74	5523	396	110,7	0,02	2
		м2								
12	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4	105,8	4765,15	527,03	504153	55760	377287	17,9	1894
				3465	308,59	366597	32649	94,5	1,51	159
		м2								
13	С143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм	106,86	10100	-	1079266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Ф2								
14	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	76,2	197,62	9,95	15058	758	4719	0,36	27
				52,2	3,74	3978	285	110,7	0,02	1
		м2								
15	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4	76,2	4765,15	527,03	363104	40160	271732	17,9	1364
				3465	308,59	264033	23515	94,5	1,51	115
		м2								
16	С143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм	76,96	10100	-	777316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Облицовка накрывочных элементов								
17	Е0115-30-1	-Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4	185,92	2960,22	590,09	550363	109709	417710	10,6	1971
				2031,75	345,73	377743	64278	94,5	1,69	314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Ремонт тротуаров								
18	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	86,25	1178,76	68,13	101671	5877	3525	0,14	12
		м3		21,38	12,76	1844	1101	119,7	0,04	4
19	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС	50	1062,08	248,35	53104	12417	6629	0,22	11
		м3		32,18	78,59	1609	3929	119,7	0,27	14
20	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1000	799,96	42,08	799955	42080	86459	0,38	381
		м2		57,38	14,85	57380	14850	119,7	0,07	73
		Устройство фонтана Ф1								
21	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	7,33	8706,34	360,48	63835	2643	10921	8,99	66
		м3		1440	136,17	10558	998	94,5	0,67	5
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,26	65900	-	17134	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,162	65000	-	10530	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0154-11-1	-Укладка металлических балок усиления перекрытия	5,74	8927,15	824,04	51260	4732	18074	29,26	168
		т		4182,75	135	24017	775	72,9	0,9	5
25	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	5,74	63600	-	365191	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0113-16-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	232,55	41,4	0,09	9627	21	840	0,02	5
		м2		4,41	0,05	1026	12	81	-	-
27	Е0113-26-1	-Окраска металлических поверхностей	232,55	62,4	0,05	14511	12	526	0,01	3
		м2		2,77	0,02	644	5	81	-	-
		Приямки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0152-1-3	-Разборка бетонной стяжки м3	0,576	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	2139 735	1405 547	1090 85,05	7,78 5,22	4 3
29	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2,3	32,23 1,42	30,77 8,34	74 3	71 19	20 87,3	0,01 0,03	- -
30	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	2,3	21,55 17,03	4,52 -	50 39	10 -	34 87,3	0,11 -	- -
31	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 м3	0,576	6760,94 695,25	98,32 37,15	3894 400	57 21	399 94,5	4,41 0,18	3 -
32	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0098	32300 -	- -	317 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	1,44	8706,34 1440	360,48 136,17	12537 2074	519 196	2145 94,5	8,99 0,67	13 1
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,086	65900 -	- -	5667 -	- -	- -	- -	- -
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,022	65000 -	- -	1430 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0109-53-2	-Монтаж решетки приямка т	0,117	9850,48 7357,5	1162,95 108	1153 861	136 13	708 81	46,6 0,53	5 -
		Устройство фонтана Ф2								
37	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	3,74	8706,34 1440	360,48 136,17	32544 5383	1347 509	5568 94,5	8,99 0,67	34 2
38	С12041-73 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,133	65900	-	8765	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,082	65000 -	- -	5330 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0154-11-1	-Укладка металлических балок усиления перекрытия т	2,65	8927,15 4182,75	824,04 135	23630 11072	2181 357	8332 72,9	29,26 0,9	77 2
41	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 т	2,65	63600 -	- -	168349 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0113-16-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз м2	107,2	41,4 4,41	0,09 0,05	4438 473	10 5	387 81	0,02 -	2 -
43	Е0113-26-1	-Окраска металлических поверхностей м2	107,2	62,4 2,77	0,05 0,02	6689 297	5 2	242 81	0,01 -	1 -
		Приямки под трубы								
44	Е0152-1-3	-Разборка бетонной стяжки м3	0,4	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	1486 510	975 380	757 85,05	7,78 5,22	3 2
45	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1,6	32,23 1,42	30,77 8,34	52 2	49 13	14 87,3	0,01 0,03	- -
46	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками м3	1,6	21,55 17,03	4,52 -	34 27	7 -	24 87,3	0,11 -	- -
47	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 м3	0,4	6760,94 695,25	98,32 37,15	2704 278	39 15	277 94,5	4,41 0,18	2 -
48	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0074	32300 -	- -	240 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
49	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	1,2	8706,34	360,48	10448	433	1787	8,99	11
		м3		1440	136,17	1728	163	94,5	0,67	1
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,064	65900	-	4218	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,016	65000	-	1040	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0109-53-2	-Монтаж решетки приямка	0,1088	9850,48	1162,95	1072	127	658	46,6	5
		т		7357,5	108	800	12	81	0,53	-
		Водоснабжение и канализация В1.2								
53	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	79,2	32,23	30,77	2553	2437	675	0,01	1
		м3		1,42	8,34	112	661	87,3	0,03	2
54	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	79,2	21,55	4,52	1706	358	1177	0,11	9
		м3		17,03	-	1349	-	87,3	-	-
55	Е0111-2-1	-Устройство подстилающих слоев песчаных	3,96	479,25	-	1898	-	2091	2,99	12
		м3		477	-	1889	-	110,7	-	-
56	С143008-92	-Песок природный	3,96	990	-	3920	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	50,4	7,57	7,57	382	382	108	-	-
		м3		-	2,46	-	124	87,3	0,01	-
58	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,6	134,1	-	751	-	764	0,97	5
		м3		134,1	-	751	-	101,7	-	-
59	Е0116-10-12	-Прокладка трубопроводов	50,3	6973,9	117,36	350787	5903	32142	2,91	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм		510,75	43,94	25691	2210	115,2	0,21	11
60	Е0116-10-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	94,1 м	4054,27	85	381507	7999	47599	2,31	217
				407,25	31,84	38322	2996	115,2	0,16	15
61	Е0116-10-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	117,3 м	3416,76	70,85	400786	8311	51015	1,98	232
				351	26,53	41172	3112	115,2	0,13	15
62	Е0116-10-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	219,7 м	2029,57	27,87	445897	6123	48258	1,04	228
				180,23	10,44	39597	2294	115,2	0,05	11
63	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1403 т	247994,13	49389,75	34794	6929	13367	312,7	44
				62775	18657	8807	2618	117	91,12	13
64	С130810-83	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	23 шт	711	-	16353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 250-800 мм	0,108 т	204796,82	39324,82	22118	4247	5715	147,7	16
				30375	14854,5	3281	1604	117	72,55	8
66	С130810-87	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	4 шт	2270	-	9080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Электротехническая часть								
		Кабели для подключения МК-3								
67	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	46 м3	32,23	30,77	1483	1415	392	0,01	-
				1,42	8,34	65	384	87,3	0,03	1
68	Е0152-1-3	-Разборка бетонной стяжки	0,288 м3	3714,23	2438,48	1070	702	545	7,78	2
				1275,75	950,21	367	274	85,05	5,22	2
69	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1160 м	27,7	2,1	32132	2436	20034	0,1	116
				19,7	0,5	22852	580	85,5	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,04	248700 -	- -	9948 -	- -	- -	- -	- -
71	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,4	60500 -	- -	24200 -	- -	- -	- -	- -
72	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 100 мм 10м	23	2130 -	- -	48990 -	- -	- -	- -	- -
73	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2 1000м	0,36	83100 -	- -	29916 -	- -	- -	- -	- -
74	С151602-35	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 2х6 мм2 1000м	0,3	88200 -	- -	26460 -	- -	- -	- -	- -
75	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,05	159700 -	- -	7985 -	- -	- -	- -	- -
76	Ц0108-545-3	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32 шт	3	1699,2 1026	24,2 2,3	5098 3078	73 7	2638 85,5	6 0,01	18 -
77	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40 шт	3	2690 -	- -	8070 -	- -	- -	- -	- -
		Освещение								
78	СПрайс	Светильник 250шт компл	1	4529346 -	- -	4529346 -	- -	- -	- -	- -
		Оборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Ц0108-572-1-	Щит металлический пустой 1500x1000x600	1	1759	86	1759	86	306	2	2
		шт		338	20,3	338	20	85,5	0,12	-
80	СПрайс	-Щит силовой	1	40809,41	-	40809	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	Ц0108-144-2-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	60	22,7	-	1362	-	1154	0,13	8
		шт		22,5	-	1350	-	85,5	-	-
82	СПрайс	-Клеммы WAGO 2001-1201	24	67,94	-	1631	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	СПрайс	-Клеммы WAGO 2001-1201	3	2637,89	-	7914	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
84	СПрайс	-Клеммы WAGO 2002-1292	1	1802,68	-	1803	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс	-Клеммы WAGO 2001-410	20	8696,34	-	173927	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс	-Клеммы WAGO 2009-110	1	6285,01	-	6285	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс	-Клеммы WAGO 2001-1401	1	3838,62	-	3839	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс	-Клеммы WAGO 2002-1492	20	1722,06	-	34441	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	Ц0108-599-5-	Шкаф WAGO устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1197,1	10,1	1197	10	445	3	3
		шт		518	2,3	518	2	85,5	0,01	-
90	СПрайс	-Шкаф WAGO 850-836 P65	1	10349,56	-	10350	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	Ц0108-572-1-	Щит силовой	6	1759	86	10554	516	1838	2	12
		шт		338	20,3	2028	122	85,5	0,12	1
92	СПрайс	-Автомат силовой ШЭ 4Р COMPACT NS X100-80A	1	2093,75	-	2094	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	СПрайс	-Автомат силовой ШЭ 3Р COMPACT NS X100-A	1	1367,35	-	1367	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94	СПрайс	-Автомат силовой ШЭ 3Р COMPACT NS X100-A	2	9353,53	-	18707	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	СПрайс	-Автомат силовой ШЭ 2Р 10А	1	7349,5	-	7350	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	СПрайс	-Автомат силовой ШЭ 2Р 6А	1	6964,94	-	6965	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	СПрайс	-Переходники ШЭ 14885	12	982,78	-	11793	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	СПрайс	-Динрейка WAGO210-112	6	720,17	-	4321	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	2940	66,8	18,1	196392	53214	60580	0,12	353
				20,3	3,8	59682	11172	85,5	0,02	65
		м								
100	С151602-51	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,02	306900	-	6138	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
101	С151602-50	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,04	208600	-	8344	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
102	С151602-61	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,51	82300	-	41973	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
103	С151601-116	-Кабель управления DMX 2х0,75	2,4	173500	-	416400	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
104	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	8690	60,5	2,8	525745	24332	413105	0,32	2781
				55,1	0,5	478819	4345	85,5	-	25
		м								
105	С151607-138	-Провода силовые с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1х2,5 мм2	8,69	16600	-	144254	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Оргтехника								
106	Ц0111-250-1	-Реле для измерения и регулирования уровня	602	210,04	-	126444	-	94354	1	602
		компл		193,5	-	116487	-	81	-	-
107	СПрайс	-Реле WAGO 788-324	150	1721,15	-	258173	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
108	СПрайс	-Реле WAGO 788-120	150	1308,98	-	196347	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
109	СПрайс	-Реле WAGO 788-101	150	688,46	-	103269	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
110	СПрайс	-Реле WAGO 859-402	150	2033,68	-	305052	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
111	СПрайс	-Реле уровня освещенности ZAME1 WZM-01/S1	1	1426,74	-	1427	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
112	СПрайс	-Реле контроля фаз Finder 72.31.8.400.0000	1	1227,45	-	1227	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
113	Ц0111-201-1	-Блок питания воздухом типа БПВ	2	271,53	4,74	543	9	426	2	4
		шт		263,25	-	527	-	81	-	-
114	СПрайс	-Импульсный промышленный блок питания 12В 20А	2	197731,31	-	395463	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
115	СПрайс	-Установка и стоимость контроллера WAGO 750-841	1	45000,41	-	45000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	СПрайс	-Установка и стоимость модуль ввода WAGO 750-402	3	8326,75	-	24980	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	СПрайс	-Установка и стоимость модуль ввода WAGO 750-459	2	14362,56	-	28725	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
118	СПрайс	-Установка и стоимость модуль ввода WAGO 750-1500	6	103775,47	-	622653	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	СПрайс	-Установка и стоимость модуль ввода WAGO 750-550	3	17582,47	-	52747	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	СПрайс	-Установка и стоимость модуль ввода WAGO 750-600	1	1531,37	-	1531	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
121	СПрайс	-Установка и стоимость DMX контроллер SRC-A1-100	1	14204,03	-	14204	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	СПрайс	-Установка и стоимость контроллер последовательности MP-9923S	1	10675,67	-	10676	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	Ц0131-13-1	-Монтаж усилителей	2	2668,89	1,57	5338	3	3864	14	28
		шт		2385	-	4770	-	81	-	-
124	СПрайс	- DMX усилитель LNA DIA12 12V-CE	1	109619,14	-	109619	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	СПрайс	-Усилитель 300 Вт/8 450Вт/4 900Вт/8 (Bridge) MX2000	1	21542,47	-	21542	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	СПрайс	-Установка и стоимость CD плейер PC-1007C	1	4212,29	-	4212	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
127	СПрайс	-Установка и стоимость электроклапана 12В	250	516,35	-	129088	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
128	СПрайс	-Установка и стоимость микшер SPIRIT E6	1	25907,86	-	25908	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
129	СПрайс	-Установка и стоимость	2	11187,48	-	22375	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150/250Вт,42-20000Гц (внешний водонепроницаемый громкоговоритель) DSP 1202								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	СПрайс	-Установка и стоимость Динрейка WAGO210-112	6	1132,34	-	6794	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
131	СПрайс	-Установка и стоимость термоусадка 6	20	36,37	-	727	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
132	СПрайс	-Установка и стоимость термоусадка 10	20	68,3	-	1366	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Фонтанная установка								
133	Ц0107-82-1	-Сборка и установка фонтанной установки	2	126097	7967	252194	15934	157299	101	202
		шт		94150	2948,03	188300	5896	81	17,1	34
134	СПрайс	-Фонтанная установка	2	166578,55	-	333157	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
135	Ц0107-82-1	-Сборка и установка фонтанной установки	2	126097	7967	252194	15934	157299	101	202
		шт		94150	2948,03	188300	5896	81	17,1	34
136	СПрайс	-Фонтанная установка	2	590132,89	-	1180266	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
137	Ц0107-82-1	-Сборка и установка фонтанной установки	2	126097	7967	252194	15934	157299	101	202
		шт		94150	2948,03	188300	5896	81	17,1	34
138	СПрайс	-Фонтанная установка	2	1202120,33	-	2404241	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Освещение территории								
139	Ц0108-593-5	-Светильник подводный с лампой PAR 56	42	314,3	120	13201	5040	5961	0,79	33
		шт		132	34	5544	1428	85,5	0,2	8
140	СПрайс	-Светильник подводный с лампой PAR 56	42	14403,32	-	604939	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
141	СПрайс	-Лампа 300Вт	43	4200,97	-	180642	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
142	Ц0108-595-1	-Светильник на опоре 150 Вт	10	731	282	7310	2820	4196	2,3	23
		шт		410	80,8	4100	808	85,5	0,47	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	СПрайс	-Светильник на опоре 150Вт шт	10	52812,17 -	- -	528122 -	- -	- -	- -	- -
144	СПрайс	-Лампа металлогалогеновая 150Вт шт	10	4463,11 -	- -	44631 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге			28781307 4304894	718302 343881			20709 1706

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.			28781306,1
Итого прямых затрат			4318470,8
Накладные расходы			1985986,6
Ненормируемые и непредвиденные затраты			35085764
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	35085763,528 X 1,2 %	421029,162	35506793
Итого с временными зданиями и сооружениями	35506792,69 X 1,35 %	479341,701	35986134
Итого с зимними удорожаниями	35506792,69 X 1 %	355067,927	36341202
Итого с затратами на выслугу лет	35506792,69 X 0,4 %	142027,171	36483229
Итого с затратами на доп. отпуска			66508927
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	36483229,489 X 1,823		67839106
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	66508927,358 X 2 %	1330178,547	8140692,7
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		75979799
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технадзор