Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы
050013 г.Алматы, пл.Республики, 15
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ 578 560 000 000 115 367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17
Наименование работ и его адрес: *Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».*
Договор № 12 с/к от 06.05.2013г.

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 12 с/к	**06.05.2013**				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».	171 502 950	49 282 942	78 327 523	22 483 229					5 913 953	55 196 895
ИТОГО	**171 502 950**	**49 282 942**							**5 913 953**	**55 196 895**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г Алматы _____ ***Оразалин Е.Н.***

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Дала " _____ **Рысбеков Б.А.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Дала»

Договор: № 12с/к от 06 мая 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».

Наименование объекта: Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Облицовка накрывочных элементов										
1	E0158-8-1	-Ремонт отдельных мест покрытия из гранитных плит м2	55,2	14193,02	16,31	783455	900	7091	0,83	46		
				130,7	2,57	7215	142	96,39	0,02	1		
2	E0111-15-7	-Шлифовка гранитных покрытий м2	278,88	127,03	9,83	35426	2741	36704	0,69	192		
				115,2	3,69	32127	1029	110,7	0,02	5		
3	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	69	197,62	9,95	13636	687	4273	0,36	25		
				52,2	3,74	3602	258	110,7	0,02	1		
4	E0115-24-11	-Облицовка стен парапета полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 м2	69	4765,15	527,03	328795	36365	246057	17,9	1235		
				3465	308,59	239085	21293	94,5	1,51	104		
5	C143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм м2	69,69	10100	-	703869	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		Ремонт тротуаров										
6	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	50,27	1178,76	68,13	59262	3425	2055	0,14	7		
				21,38	12,76	1075	642	119,7	0,04	2		
7	E0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС	30	1062,08	248,35	31862	7450	3978	0,22	6		
				32,18	78,59	965	2358	119,7	0,27	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м3 200	799,96 57,38	42,08 14,85	159991 11476	8416 2970	17292 119,7	0,38 0,07	76 15
9	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	м2 39	122,85 122,85	- -	4791 4791	- -	5735 119,7	0,77 -	30 -
10	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м 39	435,96 108,68	6,63 1,76	17002 4239	259 69	5156 119,7	0,7 0,01	27 -
11	С143019-82	-Камни бортовые БР 300.30.18	м 39	3670 -	- -	143130 -	- -	- -	- -	- -
		Водоснабжение и канализация								
12	Е0122-35-1	-Установка кранов, клапанов обратных диам. до 50 мм	шт 250	242,08 144	6,95 2,25	60520 36000	1738 563	42778 117	0,88 0,01	220 3
13	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт 250	1390 -	- -	347500 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0116-16-1	-Установка тройников,переходов на трубопроводах из напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	шт 500	322,61 150,75	5,38 2,25	161305 75375	2690 1125	88128 115,2	0,9 0,01	450 5
15	С130810-59	-Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20 мм	1шт 500	38 -	- -	19000 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0116-16-8	-Установка тройников,отводов на трубопроводах из напорных фланцевых труб диам. до 350 мм	шт 4	3017,4 1530	123,98 47,25	12070 6120	496 189	7268 115,2	9,45 0,23	38 1
17	С130810-126	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 325х8-273х8 мм	1шт 2	1200 -	- -	2400 -	- -	- -	- -	- -
18	С130810-125	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 273х7-159х6 мм	шт 2	939 -	- -	1878 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0117-2-3	-Установка насадок на фонтаны	шт 250	143,32	1,57	35830	393	36288	0,7	175
	прим		шт	126	-	31500	-	115,2	-	-
20	СПрайс	-Насадки на фонтаны из стальных труб диам.15мм	230	9567,52	-	2200530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс	-Насадки на фонтаны из стальных труб диам.15мм	20	11721,95	-	234439	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0113-27-2	-Окраска металлических поверхностей труб эмалью "Теккурила"	18,2	43,93	0,05	799	1	61	0,02	-
		м2		4,14	0,02	75	-	81	-	-
		Электротехническая часть								
		Прокладка кабеля для подпитки насосов								
23	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	51,8	218,93	-	11341	-	11533	1,54	80
		м3		218,93	-	11341	-	101,7	-	-
24	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	185	36,7	27,8	6790	5143	2483	0,06	11
		м		8,8	6,9	1628	1276	85,5	0,04	7
25	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	185	11,2	7,9	2072	1462	838	0,02	4
		м		3,3	2	611	370	85,5	0,01	2
26	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	185	32,4	23,7	5994	4385	2294	0,06	11
		м		8,6	5,9	1591	1092	85,5	0,03	6
27	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	185	18,8	14,2	3478	2627	1265	0,03	6
		м		4,5	3,5	833	648	85,5	0,02	4
28	С143008-92	-Песок природный	7,4	990	-	7326	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02 -04-2002	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1,48	11600	-	17168	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-145-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	370	18,5	2,6	6845	962	3353	0,06	22
		м		10,1	0,5	3737	185	85,5	-	1
31	СПрайс	-Кабель ВВГ 5x35	370	1626,56	-	601827	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44,4	134,1	-	5954	-	6055	0,97	43
		м3		134,1	-	5954	-	101,7	-	-
33	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44,4	21,55	4,52	957	201	660	0,11	5
		м3		17,03	-	756	-	87,3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фонтанная установка								
34	Ц0107-82-1	-Сборка и установка фонтанной установки	22	126097	7967	2774134	175274	1730287	101	2222
		шт		94150	2948,03	2071300	64857	81	17,1	376
35	СПрайс	-Фонтанная установка	22	590132,89	-	12982924	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			21784299	255613			4932
			Тенге			2551394	99063			542

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.			
Итого прямых затрат			21784298,3
Накладные расходы			2261632
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1442755,8
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			25488686
Итого с временными зданиями и сооружениями	25488686,145 X 1,2 %	305864,234	25794550
Итого с зимними удорожаниями	25794550,379 X 1,35 %	348226,43	26142777
Итого с затратами на выслугу лет	25794550,379 X 1 %	257945,504	26400722
Итого с затратами на доп. отпуска	25794550,379 X 0,4 %	103178,202	26503901
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	26503900,515 X 1,823		48316611
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	48316610,639 X 2 %	966332,213	49282942
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		5913953,1
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			55196895

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технадзор