*Заказчик: **КГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы***
050013 г.Алматы, пл.Республики, 15
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ 578 560 000 000 115 367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17
***Наименование работ и его адрес:** Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».*
Договор № 12 с/к от 06.05.2013г.

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 12 с/к	**06.05.2013**				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».	177 733 410,4	5 562 911	82 283 987	5 421 308					667 549	6 230 460,4
ИТОГО	**177 733 410,4**	**5 562 911**							**667 549**	**6 230 460,4**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г Алматы _____ ***Оразалин Е.Н.***

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Дала " _____ **Рысбеков Б.А.**

АКТ № 5

от 26 августа 2013г.

за август 2013 года

Выполненных работ по договору №12 с/к от 6 мая 2013г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Дала»

Тема: «Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр.Абая перед зданием Казахского драматического театра им.М.Ауэзова в Алмалинском районе»

1	Общая сумма договора, тенге	177 733 410,40
2	Общая сумма выполненных работ за август, тенге	6 230 460,4
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	17 773 341,04
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	623 046,44
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	311 522,72
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	171 502 950
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	6 230 460,4
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	6 230 460,4
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	5 295 891,24

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Е. Оразалин _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «Дала»

Б. Рысбеков _____

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
Заместитель руководителя Управления
природных ресурсов и регулирования
природопользования города Алматы
_____Е.Оразалин
«____» _____2013г.

АКТ № 5

приемки выполненных работ по теме: «Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр.Абая перед зданием Казахского драматического театра им.М.Ауэзова в Алмалинском районе»

за август 2013года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, заместитель руководителя
КГУ УПР и ПР г.Алматы **Оразалин Е.Н.**

Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Темешев А.С.**

Члены комиссии:
Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сарбаева А.Т.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сергеев А.В.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Действующая на основании договора № 12 с/к от 6 мая 2013г. произвела «26» августа 2013 года приемку выполненных работ ТОО «Дала» на **сумму 6 230 460,4 (шесть миллионов двести тридцать тысячи четыреста шестьдесят тенге сорок тиын)** за август 2013 г. по теме: **«Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр.Абая перед зданием Казахского драматического театра им.М.Ауэзова в Алмалинском районе»**

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.

1. Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:

а) стоимость фактически выполненных работ за август составляет:
6 230 460,4 (шесть миллионов двести тридцать тысячи четыреста шестьдесят тенге сорок тиын);

-согласно п.3 из суммы выполненных работ удерживается сумма в размере **311 523,02 (триста одиннадцать одна тысячи пятьсот двадцать два тенге семьдесят две тиын)**

(5% от суммы выполненных работ) которые выплачиваются Подрядчику после выполнения работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

б) погашение аванса в августе 2013 года производится на сумму **623 046,44 (шестьсот двадцать три тысячи сорок шесть тенге сорок четыре тиын);**

в) к оплате подлежит сумма в размере: **5 295 891,24 (пять миллионов двести девяноста пять тысячи восемьсот девяноста одна тенге двадцать четыре тиын).**

г) качественная оценка выполненных работ соответствует требованиям технической спецификации.

2. Приложение: форма о выполненной работе за август 2013г.
Подписи членов комиссии и подрядчика:

Темешев А.С.

Сарбаева А.Т.

Сергеев А.В.

Нурдаулетов Д.Т.

Рысбеков Б.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Дала»

Договор: № 12с/к от 06 мая 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».

Наименование объекта: Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт тротуаров								
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	350,98	1178,76	68,13	413722	23913	14343	0,14	51
		м3		21,38	12,76	7504	4479	119,7	0,04	15
2	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС	115,01	1062,08	248,35	122150	28563	15249	0,22	25
		м3		32,18	78,59	3701	9038	119,7	0,27	31
3	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	2050,1	799,96	42,08	1639988	86268	177250	0,38	781
		м2		57,38	14,85	117635	30444	119,7	0,07	149
		Установка насоса								
4	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования типа СУЗ-100	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
5	СПрайс	-Шкаф управления СУЗ	1	40746,99	-	40747	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0107-245-1	-Монтаж насоса консольного	1	6206,9	286	6207	286	4784	15	15
		шт		5850	56,3	5850	56	81	0,33	-
7	СПрайс	-Насос WILO TS 50H 111/111	1	9184,13	-	9184	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	С130801-39	-Обвязки ручных насосов из	1	8930	-	8930	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами, вентилем и обратным клапаном, диаметр 40 мм компл		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Благоустройство								
9	У1-43-1	-Скамья без спинки скамья	9	1056,77 671,55	385,22 129,72	9511 6044	3467 1167	9086 126	4,1 0,63	37 6
10	СПрайс	-Стоимость скамьи без спинки 2014 шт	9	33224,66 -	- -	299022 -	- -	- -	- -	- -
11	У1-49-4	-Урна а I, строительные работы урна	9	426,67 369,6	57,07 16,92	3840 3326	514 152	3287 94,5	2,2 0,08	20 1
12	СПрайс	-Стоимость урны 1 шт	9	8081,67 -	- -	72735 -	- -	- -	- -	- -
13	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	1185,91	27,1 -	27,1 18,97	32138 -	32138 22497	20247 90	- 0,4	- 474
14	Е01031-А26-2	-Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	1185,91	38,6 -	38,6 27,02	45776 -	45776 32043	28839 90	- 0,57	- 676
15	Е010332-А30-1	-Перевозка мусора строительного на 30 км т	1185,91	164,43 -	164,43 32,89	194999 -	194999 39000	35100 90	- 0,69	- 819
		Восстановление асфальтнобетонного покрытия								
16	Е0127-101-1	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 3 см м2	510	202,84 6,04	196,64 8,35	103450 3080	100288 4259	8785 119,7	0,03 0,03	18 17
17	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	0,357	44588,77 1253,25	4677,52 1525,5	15918 447	1670 545	1187 119,7	7,13 6,78	3 2
18	Е0127-72-1	-Подгрунтовка битумом т	0,357	40097,59 -	339,59 140,94	14315 -	121 50	60 119,7	0,58 0,58	- -
19	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	510	499,79 5,94	15,35 5,06	254895 3029	7829 2581	6715 119,7	0,03 0,02	17 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насосная станция								
20	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,3	6732,91	260,48	2020	78	200	3,94	1
				614,25	89,46	184	27	94,5	0,35	-
		м3								
21	Ц0107-220-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 0.9 т	3	11952	1309	35856	3927	18427	43	129
				7335	248	22005	744	81	1,44	4
		компл								
22	С131003-8	-Насосы центробежные, подача 315 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин	2	287500	-	575000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С131003-10	-Насосы центробежные, подача 220 м3/ч, напор 36 м, двигатель мощностью 22,5 кВт, 3000 об/мин	1	213100	-	213100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0116-10-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	14	3416,76	70,85	47835	992	6089	1,98	28
				351	26,53	4914	371	115,2	0,13	2
		м								
25	Е0116-10-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	18	4054,27	85	72977	1530	9105	2,31	42
				407,25	31,84	7331	573	115,2	0,16	3
		м								
26	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 250-800 мм	0,295	204796,82	39324,82	60415	11601	15611	147,7	44
				30375	14854,5	8961	4382	117	72,55	21
		т								
27	С130810-87	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	5	2270	-	11350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С130810-89	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	5	3660	-	18300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	4	2707,16	1459,53	10829	5838	6802	5,29	21
		шт		902,25	551,25	3609	2205	117	2,69	11
30	C130902-37	-Задвижки Dy 300 мм	4	45600	-	182400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	E0122-35-7	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	2070,39	1086,01	4141	2172	2506	3,86	
		шт		661,5	409,5	1323	819	117	2	4
32	C130902-36	-Задвижки Dy 250 мм	2	27200	-	54400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Разные работы Устройство решеток и настилов								
33	E0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,37	27935,09	9375,11	38271	12844	20515	91	125
		т		16380	2107,33	22441	2887	81	7,36	10
34	E0109-53-2	-Монтаж настилов, решеток, из полосовой и тонколистовой стали	1,37	9850,48	1162,95	13495	1593	8284	46,6	64
		т		7357,5	108	10080	148	81	0,53	1
35	C12021-268	-Решетка ограждения	0,93	134000	-	124620	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	C12021-145	-Стальные настилы	0,44	111100	-	48884	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт постамент памятника								
37	E0163-8-1	-Разборка облицовки покрытия из гранита плит	3,5	544,19	41,18	1905	144	1519	3,19	11
		м2		503,01	7,26	1761	25	85,05	0,04	-
38	E0115-24-11	-Облицовка плиты полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4	3,5	4765,15	527,03	16678	1845	12481	17,9	63
				3465	308,59	12128	1080	94,5	1,51	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм	3,54	10100	-	35704	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс	Изготовление сферы -Установка и стоимость сферы фонтана	1	510917,44	-	510917	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5369712	568893			1513
			Тенге			247625	159683			2263

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			5369711,043
Накладные расходы			428510,51
Ненормируемые и непредвиденные затраты			347893,32
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			6146114,9
Итого с временными зданиями и сооружениями	6146114,869 X 1,2 %	73753,378	6219868,2
Итого с зимними удорожаниями	6219868,247 X 1,35 %	83968,221	6303836,5
Итого с затратами на выслугу лет	6219868,247 X 1 %	62198,682	6366035,2
Итого с затратами на доп. отпуска	6219868,247 X 0,4 %	24879,473	6390914,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	6390914,623 X 1,823		11650637
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	11650637,358 X 2 %	233012,747	11883650
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1426038
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			13309688

С учетом сверхсметных затрат (1582308 тенге) и тендерной скидки (5496919,6 тенге) к оплате 6230460,4 тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Согласовано: Байтадиев Д.Е.

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы
050013 г.Алматы, пл.Республики, 15
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ 578 560 000 000 115 367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: *Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».*
Договор № 12 с/к от 06.05.2013г.

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 12 с/к	**06.05.2013**				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».	171 502 950	49 282 942	78 327 523	22 483 229					5 913 953	55 196 895
ИТОГО	**171 502 950**	**49 282 942**							**5 913 953**	**55 196 895**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г Алматы _____Оразалин Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Дала " _____Рысбеков Б.А.

Дала

АКТ № 4

от ____ августа 2013г.

за август 2013 года

Выполненных работ по договору №12 с/к от 6 мая 2013г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Дала»

Тема: «Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр.Абая перед зданием Казахского драматического театра им.М.Ауэзова в Алмалинском районе»

1	Общая сумма договора, тенге	177 733 410,40
2	Общая сумма выполненных работ за август, тенге	55 196 895
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	17 773 341,04
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	5 519 689
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	2 759 845
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	116 306 055
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	55 196 895
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	55 196 895
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	46 917 361

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Э. Кильдибаев

Подрядчик:

Директор
ТОО «Дала»

Б. Рысбеков

DALA

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
Заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы
_____Э.Кильдибаев
«____» _____2013г.

АКТ № 4

приемки выполненных работ по теме: «Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр.Абая перед зданием Казахского драматического театра им.М.Ауэзова в Алмалинском районе»

за август 2013года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, заместитель руководителя
КГУ УПР и ПР г.Алматы **Кильдибаев Э.З.**

Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Темешев А.С.**

Члены комиссии:
Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сарбаева А.Т.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сергеев А.В.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Действующая на основании договора № 12 с/к от 6 мая 2013г. произвела «__» августа 2013 года приемку выполненных работ ТОО «Дала» на **сумму 55 196 895 (пятьдесят пять миллионов сто девяноста шесть тысячи восемьсот девяноста пять) тенге** за август 2013 г. по теме: **«Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр.Абая перед зданием Казахского драматического театра им.М.Ауэзова в Алмалинском районе»**

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.

1. Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:
а) стоимость фактически выполненных работ за август составляет:
55 196 895 (пятьдесят пять миллионов сто девяноста шесть тысячи восемьсот девяноста пять) тенге;

-согласно п.3 из суммы выполненных работ удерживается сумма в размере

2 759 845 (два миллиона семьсот пятьдесят девять тысячи восемьсот сорок пять) тенге (5% от суммы выполненных работ) которые выплачиваются Подрядчику после выполнения работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

б) погашение аванса в августе 2013 года производится на сумму **5 519 689 (пять миллионов пятьсот девятнадцать тысячи шестьсот восемьдесят девять тенге);**

в) к оплате подлежит сумма в размере: **46 917 361 (сорок шесть миллионов девятьсот семнадцать тысячи триста шестьдесят один) тенге.**

г) качественная оценка выполненных работ соответствует требованиям технической спецификации.

2. Приложение: форма о выполненной работе за август 2013г.
Подписи членов комиссии и подрядчика:

Темешев А.С.

Сарбаева А.Т.

Сергеев А.В.

Нурдаулетов Д.Т.

Рысбеков Б.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Дала»

Договор: № 12с/к от 06 мая 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства города Алматы. Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».

Наименование объекта: Фонтан, расположенный по пр. Абая перед зданием Казахского драматического театра им. М.Ауэзова в Алмалинском районе».

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Облицовка накрывочных элементов								
1	E0158-8-1	-Ремонт отдельных мест покрытия из гранитных плит м2	55,2	14193,02	16,31	783455	900	7091	0,83	46
				130,7	2,57	7215	142	96,39	0,02	1
2	E0111-15-7	-Шлифовка гранитных покрытий м2	278,88	127,03	9,83	35426	2741	36704	0,69	192
				115,2	3,69	32127	1029	110,7	0,02	5
3	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	69	197,62	9,95	13636	687	4273	0,36	25
				52,2	3,74	3602	258	110,7	0,02	1
4	E0115-24-11	-Облицовка стен парапета полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 м2	69	4765,15	527,03	328795	36365	246057	17,9	1235
				3465	308,59	239085	21293	94,5	1,51	104
5	C143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм м2	69,69	10100	-	703869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт тротуаров								
6	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	50,27	1178,76	68,13	59262	3425	2055	0,14	7
				21,38	12,76	1075	642	119,7	0,04	2
7	E0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС	30	1062,08	248,35	31862	7450	3978	0,22	6
				32,18	78,59	965	2358	119,7	0,27	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
8	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	200	799,96	42,08	159991	8416	17292	0,38	76
				57,38	14,85	11476	2970	119,7	0,07	15
		м2								
9	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	39	122,85	-	4791	-	5735	0,77	30
				122,85	-	4791	-	119,7	-	-
		м								
10	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	39	435,96	6,63	17002	259	5156	0,7	27
				108,68	1,76	4239	69	119,7	0,01	-
		м								
11	С143019-82	-Камни бортовые БР 300.30.18	39	3670	-	143130	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Водоснабжение и канализация								
12	Е0122-35-1	-Установка кранов, клапанов обратных диам. до 50 мм	250	242,08	6,95	60520	1738	42778	0,88	220
		шт		144	2,25	36000	563	117	0,01	3
13	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	250	1390	-	347500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0116-16-1	-Установка тройников,переходов на трубопроводах из напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	500	322,61	5,38	161305	2690	88128	0,9	450
				150,75	2,25	75375	1125	115,2	0,01	5
		1шт								
15	С130810-59	-Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20 мм	500	38	-	19000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0116-16-8	-Установка тройников,отводов на трубопроводах из напорных фланцевых труб диам. до 350 мм	4	3017,4	123,98	12070	496	7268	9,45	38
				1530	47,25	6120	189	115,2	0,23	1
		1шт								
17	С130810-126	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 325х8-273х8 мм	2	1200	-	2400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130810-125	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 273х7-159х6 мм	2	939	-	1878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0117-2-3	-Установка насадок на фонтаны	250	143,32	1,57	35830	393	36288	0,7	175
	прим	шт		126	-	31500	-	115,2	-	-
20	СПрайс	-Насадки на фонтаны из стальных труб диам.15мм	230	9567,52	-	2200530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс	-Насадки на фонтаны из стальных труб диам.15мм	20	11721,95	-	234439	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0113-27-2	-Окраска металлических поверхностей труб эмалью "Теккурила"	18,2	43,93	0,05	799	1	61	0,02	-
		м2		4,14	0,02	75	-	81	-	-
		Электротехническая часть								
		Прокладка кабеля для подпитки насосов								
23	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	51,8	218,93	-	11341	-	11533	1,54	80
		м3		218,93	-	11341	-	101,7	-	-
24	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	185	36,7	27,8	6790	5143	2483	0,06	11
		м		8,8	6,9	1628	1276	85,5	0,04	7
25	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	185	11,2	7,9	2072	1462	838	0,02	4
		м		3,3	2	611	370	85,5	0,01	2
26	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	185	32,4	23,7	5994	4385	2294	0,06	11
		м		8,6	5,9	1591	1092	85,5	0,03	6
27	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	185	18,8	14,2	3478	2627	1265	0,03	6
		м		4,5	3,5	833	648	85,5	0,02	4
28	С143008-92	-Песок природный	7,4	990	-	7326	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02 -04-2002	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1,48	11600	-	17168	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-145-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	370	18,5	2,6	6845	962	3353	0,06	22
		м		10,1	0,5	3737	185	85,5	-	1
31	СПрайс	-Кабель ВВГ 5x35	370	1626,56	-	601827	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44,4	134,1	-	5954	-	6055	0,97	43
		м3		134,1	-	5954	-	101,7	-	-
33	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44,4	21,55	4,52	957	201	660	0,11	5
		м3		17,03	-	756	-	87,3	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Фонтанная установка									
34	Ц0107-82-1	-Сборка и установка фонтанной установки		22	126097	7967	2774134	175274	1730287	101	2222
			шт		94150	2948,03	2071300	64857	81	17,1	376
35	СПрайс	-Фонтанная установка		22	590132,89	-	12982924	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			21784299	255613			4932
				Тенге			2551394	99063			542

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.			
Итого прямых затрат			21784298,3
Накладные расходы			2261632
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1442755,8
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			25488686
Итого с временными зданиями и сооружениями	25488686,145 X 1,2 %	305864,234	25794550
Итого с зимними удорожаниями	25794550,379 X 1,35 %	348226,43	26142777
Итого с затратами на выслугу лет	25794550,379 X 1 %	257945,504	26400722
Итого с затратами на доп. отпуска	25794550,379 X 0,4 %	103178,202	26503901
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	26503900,515 X 1,823		48316611
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	48316610,639 X 2 %	966332,213	49282942
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		5913953,1
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			55196895

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технадзор