Счет-фактура № 2 от 17 июня 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС" (1а)

РНН и адрес поставщика:620200213397, Казахстан, г. Астана, пр-т Республики, д.20, кв.1 (2)

БИН 020240003986, Свидетельство по НДС: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г. (2а)

ИИК поставщика: KZ978560000000093501, в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №334-14-3Р от 02.06.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту):Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, объект АТС 395 в г. Астане

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Городской центр телекоммуникаций "Астанателеком" филиал Акционерного общества "Казахтелеком" (10)

РНН и адрес покупателя:031400135398 Казахстан, г. Астана, ул. Кенесары, 55 (10а)

ИИК покупателя: KZ279261501106923000 в АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт штукатурки фасада складов АТС 395 в г. Астане	тг	1	1 597 977.68	1 597 977.68	12%	191 757.32	1 789 735.00		
Всего по счету:					**1 597 977.68**		**191 757.32**	**1 789 735.00**		

Руководитель:
Директор Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
гл. Бухгалтер
(должность)

Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик : ГЦТ "Астанателеком" ф-ал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Объект: Капитальный ремонт штукатурки фасада складов АТС-395, г. Астана

договор № 334-14-3Р от 02.06.2011г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 г.

тенге

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)								Налоги на		Налог на добовленную стоимость
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты				
				СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 1991 года	на приобретение материалов	другие доп. расходы	отчислений в фонд занятости	дорожный фонд от общей	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту	1 789 735	1 789 735	802996	802996							191 757
	Удержано: аванс	270 000										
	Удержано: резерв 10%	178 974										

Итого к оплате **1 340 762**

Заказчик:

Генеральный директор _____ Е.Б. Куанышбеков

Зам .Генерального директора-
Административный директор _____ Н.К. Дюсенов

Гл. бухгалтер _____ С.А. Абдышева

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройальянс НС"

_____ К.Т. Нуржанов

Заказчик: **ГЦТ "Астанателеком"**
Подрядчик: **ТОО "Стройальянс НС"**
Объект: **Капитальный ремонт штукатурки фасада складов АТС-395, г. Астана**

АКТ
выполненных работ за июнь месяц

Основание: договор №334-14-3Р от 02.06.2011г.

Сметная стоимость, тыс.тенге **1 789.735**
Сметная заработная плата, тыс.тенге **467.411**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч **1.329**
Строительный объем,
Показатель на единицу объема, тенге

Зона: 16
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5.800	3176.24	335.84	18423	1948	5087	4.54000	26
				699.75	126.00	4059	731	106	0.61000	4
		1м3 кладки								
2	30-6-9	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-150	2.204	30700.00	0.00	67663	0	0	0.00000	0
		1000шт								
3	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	271.940	307.42	1.96	83600	533	28101	0.61100	166
				108.90	0.45	29614	122	95	0.02620	7
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
4	Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	271.940	10.56	0.90	2872	245	1812	0.04060	11
				6.71	0.34	1825	92	95	0.00160	0
		1м2 фасада								
5	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	275.000	481.50	0.00	132413	0	134664	2.78000	765
				481.50	0.00	132413	0	102	0.00000	0
		1м3 грунта								
6	Е47-3-2	Планировка участка вручную	228.000	14.63	0.00	3336	0	3873	0.10200	23
				14.63	0.00	3336	0	116	0.00000	0
		1м2								
7	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	21.405	2783.60	0.00	59583	0	12582	3.24000	69
				531.00	0.00	11366	0	111	0.00000	0

	1м3 подстилающего слоя							
8 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	142.700	121.67	9.38	17363	1339	8268	0.24300	35
			48.83	3.51	6968	501	111	0.01720	2
	1м2 изолируемой поверхности								
9 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	14.270	7246.57	66.01	103408	942	2976	1.35000	19
	1м3		195.75	24.93	2793	356	95	0.12180	2
10 Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	228.000	244.28	0.00	55696	0	15427	0.40000	91
			58.28	0.00	13288	0	116	0.00000	0
	1м2								
11 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	5.200	30.00	30.00	156	156	98	0.00000	0
	1т		0.00	21.00	0	109	90	0.44100	2
12 П9-7-2	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - разгрузка	3.800	22.90	22.90	87	87	55	0.00000	0
			0.00	16.03	0	61	90	0.33663	1
	1т								
	Итого дополнительный транспорт по смете				243	243			
						170			3
	Всего прямые затраты				**544 600**	**5 250**			**1 205**
					205 662	**1 972**			**18**
	Стоимость материалов, тенге				**333 688**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**212 943**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				31 941				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				106				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**45 453**				
	Всего по смете, тенге				**802 996**				
	Сметная заработная плата, тенге				**239 575**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 329**				
	Итого в базовых ценах 2001г.				802 996				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				239 575				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				333 688				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 329				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	1 566 645
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	467 411
В том числе материалы в текущих ценах	651 025
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	31 333
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 597 978
Итого в текущих ценах	1 597 978
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	191 757
Сметная стоимость строительства	1 789 735

Заказчик:

Заместитель Генерального директора
Административный директор — Н.К. Дюсенов

Начальник ОПО — Б.К. Малшибаев

Инженер ОПО
(расценки проверила) — А.Х. Каиржанова

Инженер ОПО
(объемы подтверждаю) — Е.Т. Оразалинов

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройальянс НС" — К.Т. Нуржанов