АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «30» октябрь 2012 г. с. Топар
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная приказом (постановлением) «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ № 181 от « 29 » октября 2012 г.

В составе:

Председатель:

Керимкулов С.С (Ф.И.О.) — Начальник ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

заместители председателя:

Самуратов С.З (Ф.И.О) — Заместитель начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Абишева Н.В (Ф.И.О) — Директор ТОО «Жетысу Жол»

Члены комиссии:

Ниетбаев Е.К. (Ф.И.О.) — И. О начальника отдела развития автомобильных дорог ГУ «УПТиАД Алматинской области»

Муканов К.Н (Ф.И.О) — Главный специалист отдела развития автомобильных дорог ГУ «УПТ и АД Алматинской области»

Рахымбаев Б.Р (Ф.И.О.) — Заместитель акима Балхашского района Алматинской области

Кажыкулов Е.А. (Ф.И.О.) — И.О начальника ГУ «ЖКХ, ПТ и АД» Балхашского района

Ким И.В. (Ф.И.О.) — Инспектор дорожно – технического отдела УДП ДВД Алматинской области

Сахипов Р.М. Директор ТОО «ДорИнжПроект»
(Ф.И.О.)

Конурбаев Г.Н. Директор ТОО «РСУ -1»
(Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО « РСУ -1»**

Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сункар – Каншенгель – Топар - Куйган», км 231+800- 232+250, 233+900 – 234+300, 240+000-240+500 Балхашского района Алматинской области**

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) на 2012 год договор № 73 от «09» апреля 2012г.

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области».
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана:
ТОО «Жетысу Жол»
(наименование проектной организации)

5.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: апрель 2012 г.; Окончание работ: октябрь 2012 г.

6.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сункар – Каншенгель – Топар - Куйган», км 231+800- 232+250, 233+900 – 234+300, 240+000-240+500 Балхашского района Алматинской области**

7.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего тыс. тенге: 93198,280 тыс. тенге
в том числе СМР: 92420,100 тыс. тенге
технический надзор: 593,340 тыс. тенге
авторский надзор: 184,840 тыс. тенге

Фактические затраты:
всего тыс. тенге 89948,180 тыс. тенге
в том числе СМР: 89170,000 тыс. тенге
технический надзор: 593,340 тыс. тенге
авторский надзор: 184,840 тыс. тенге

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сункар – Каншенгель – Топар - Куйган», км 231+800- 232+250, 233+900 – 234+300, 240+000-240+500 Балхашского района Алматинской области**

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ С.Керимкулов
(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

_____ С. Самуратов
(подпись, печать)

_____ Н. Абишева
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Е. Ниетбаев
(подпись, печать)

_____ К. Муканов
(подпись, печать)

_____ Б. Рахымбаев
(подпись, печать)

_____ Е.Кажыкулов
(подпись, печать)

_____ И. Ким
(подпись, печать)

_____ Р. Сахипов
(подпись, печать)

_____ Г. Конурбаев
(подпись, печать)

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транс га и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «РСУ-1»**
Республика Казахстан, 040714 Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с/о. с. Жетыген, мкр. «Дорожник» 18А
ИИК KZ639650000040276959; Банк: Акционерное общество «Альянс Банк», РНН 090400016316; БИК IRTYKZKA; Кбе 17.

Справка о стоимости выполненых работ за октябрь 2012 года
по договору № 73 от 09 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 432

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета
003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
432 - Капитальный ремонт дорог

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настояш акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган", км 231+800-232+250, 233+900-234+300, 240+000-240+500. Балхашского района	тыс. тенге	89 170.000	89 170.000	26 751.000	76 589.064	12 580.936	3 774.281	8 806.654
	Всего по акту:		89 170.000	89 170.000	26 751.000	76 589.064	12 580.936	3 774.281	8 806.654

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С. Сапуратов
М.П.

Представитель тех. надзора:
Заместитель директора ТОО "ДорИнжПроект"
Базарбаев Н.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"
Конурбаев Г.Н.
М.П.

Представитель заказчика _____ Ниятбаев

Капитальный ремонт автодороги "Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган",участки км 231+800-км232+250; км 233+900-км 234+300; км240+000-км
Наименование стр 240+500

Форма-2

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2012 года

на **Капитальный ремонт дороги**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
		гл.2.2.1.Рекультивация земель								
1	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м (10+10м)	558	6.01	6.01	3352	3352	1128	--	--
				--	2.08	--	1163	97	0.01	4
		м3								
2	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	558	4.75	4.75	2653	2653	893	--	--
				--	1.65	--	920	97	0.01	3
		м3								
3	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	5576	0.20	0.20	1131	1131	381	--	--
				--	0.07	--	392	97	--	1
		м2								
4	E0147-104-2	Вспашка целинных и залежных земель на глубину до 20 см	0.56	1489.21	1489.21	834	834	406	--	--
				--	562.41	--	315	129	2.18	1
		га								
5	E0147-126-2	Разбрасывание органических удобрений с механизированной загрузкой	0.56	390.34	390.34	219	219	107	--	--

				--	148.50	--	83	129	0.59	--
		га								
6	С11011-233	Суперфосфат	0.0084	86100.00	--	723	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
7	С11061-95 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С 2004	Аммиачная селитра	0.0056	66100.00	--	370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
8	Е0147-203-6	Боронование почвы	0.56	161.07	161.07	90	90	38	--	--
				--	52.66	--	29	129	0.25	--
		га								
9	Е0147-152-2	Посев многолетних трав	0.56	293.31	293.31	164	164	85	--	--
				--	117.45	--	66	129	0.45	--
		га								
10	С143012-18	Семена многолетних трав	8.4	515.00	--	4326	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		кг								
11	Е0147-203-8	Прикатывание почвы ПРЕДПОСЕВНОЕ	0.56	170.87	170.87	96	96	41	--	--
				--	56.89	--	32	129	0.29	--
		га								
12	Е0147-152-3	Прикатывание посевов трав ПОСЛЕПОСЕВНОЕ	0.56	292.82	292.82	164	164	89	--	--
				--	122.70	--	69	129	0.54	--
		га								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9796	8702			--
			Тенге			--	3070			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9796				
	Всего заработная плата -		Тенге				3070.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1093				
		Накладные расходы -	Тенге			3167				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				475,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				3545,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				3545,00			

РАЗДЕЛ 2.

гл.3.1.Устройство дорожной одежды

13	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	4,57	5930,77	4677.52	27104	21376	16890	7,13	33
				1253,25	1525.50	5727	6972	133	6,78	31
		т								
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,57	40097.59	339,59	183246	1552	857	0,58	3
				--	140.94	--	644	133	0,58	3
		т								
15	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 6 см (3+3см), типа БХ	3466,9	15.17	5,88	52610	20402	52087	0,05	156
				7,02	1.65	24338	5720	133	0,01	21
		м2								
16	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	20801,4	0,29	0,02	6032	416	5533	--	28
				0,19	0,01	3952	208	133	--	1
		м2								
17	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	494,39	5280,00	--	2610326	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
18	Е010333-А65 -1	Разница в перевозке (292км -227км) учтенная по нормативу, расстояние перевозки 65 км, класс груза 1	494,39	319,60	319,60	158004	158004	31601	--	--
				--	63,92	--	31601	100	1,34	664
		т								
19	Е0127-46-7	Одиночная поверхностная обработка ус овершенствованных покрытий битумом с применением щ ебня	11445	89,21	6,46	1020997	73934	78300	0,01	169
				2,34	1,49	26781	17053	133	0,01	60
		м2								

20	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	5033	25,20	20,37	126810	102525	83186	0,03	160
		м2		4.79	5,40	24108	27160	133	0,02	102
21	C143008-104	Смеси песчано-гравийные и природные	374,46	1400,00	--	524237	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	E010333-A4 1	Разница в перевозке (231км-22 7км) учтенная по нормативу, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	674,03	38,60	38,60	26017	26017	5203	--	--
		т		--	7,72	--	5203	100	0,16	109
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4735382	404227			549
			Тенге			84907	94561			991
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4735382				
	Материалы -		Тенге			752273				
	Всего заработная плата -		Тенге				179468,00			
	Местные материалы -		Тенге			3493975				
		Накладные расходы -	Тенге			273657				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33982,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5309581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1653
		Сметная заработная плата -	Тенге				213450,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5309581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1653
		Сметная заработная плата -	Тенге				213450,00			

РАЗДЕЛ 3.

гл.4.1.Установка дорожных знаков

23	E0101-24-6	Устройство присыпных берм из ПГС буль дозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещ нии 2 группы грунтов до 10 м	1,13	6,01	6,01	7	7	2	--	--
		м3		--	2,08	--	2	97	0,01	--
24	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природн ые	1,38	1400,00	--	1930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

25	Е0101-134-1	Уплотнение прибитных берм пневматичес кими трамбовками	1,13	21,55	4,52	24	5	19	0,11	--
		м3		17,03	--	19	--	97	--	--
26	Е0101-135-1	Полив водой	1,13	14,12	12,00	16	14	5	0,01	--
		м3		1,62	2,75	2	3	97	0,01	--
		Установка одностоечных знаков								
27	Е0101-163-2	Рытье котлована в грунтах 2 группы в ручную под фундаменты	2,16	353,25	--	763	--	862	2,33	5
		м3		353,25	--	763	--	113	--	--
28	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных п од фундаменты	0,68	297,12	33,87	202	23	204	1,94	1
		м3		263,25	12,47	179	8	109	0,06	--
29	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбо в	1,4	9488,15	95,97	13283	134	1188	4,90	7
		м3		771,75	36,25	1080	51	105	0,18	--
30	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02 04-2002 СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в к аркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,005	44700,00	--	224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02 04-2002 СН РК 8.02-04С 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока ар матурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,005	50800,00	--	254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0127-83-1	Установка дорожных знако в на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--

33	С-Прайс лист	Стоимо сть стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам	4	1335,42	--	5342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	0,312	10083,80	532,08	3146	166	193	2,55	1
		м3		434,25	131,85	135	41	109	0,43	--
35	СЦена пост	Стоимос ть дорожного знака треугольного (размер 900х900)	1	4742,75	--	4743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СЦена пост	Стоимост ь дорожного знака километрового 200х300	3	1046,33	--	3139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-сам освалами /работающими вне карьеров/, расстояние не ревозки 320 (200+92км) км, класс груза 1	0,08	702,50	702,50	56	56	11	--	--
		т		--	140,50	--	11	100	2,95	--
38	Е010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	7,36	2,80	2,80	21	21	4	--	--
		т		--	0,56	--	4	100	0,01	--
39	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /ар мокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобиль ных перевозках	0,08	232,80	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36160	1010			27
			Тенге			4204	234			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36160				
	Материалы -		Тенге			1903				
	Всего заработная плата -		Тенге				4438,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13701				
	Местные материалы -		Тенге			15323				
		Накладные расходы -	Тенге			5331				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				800,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43980				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5238,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			43980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5238,00			

РАЗДЕЛ 4.

гл.4.2.Разметка проезжей части

40	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	3,36	13884.02	1692.25	46623	5683	4833	3.18	11
				450.00	632.07	1511	2122	133	2.85	10
		км								
41	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,35	5077.69	1692.25	6855	2285	1943	3.18	4
				450.00	632.07	608	853	133	2.85	4
		км								
42	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0.095	10948.58	1692.25	1040	161	137	3.18	--
				450.00	632.07	43	60	133	2.85	--
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			54518	8128			15
			Тенге			2161	3036			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54518				
		Материалы -	Тенге			44228				
		Всего заработная плата -	Тенге				5197,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1037.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3686				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6234.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			65116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6234.00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4835855	422068			591
			Тенге			91272	100900			1017
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4835855				
		Материалы -	Тенге			798405				
		Всего заработная плата -	Тенге				192172.00			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14794				
Местные материалы -		Тенге			3509298				
	Накладные расходы -	Тенге			289068				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36294,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307495				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5432418				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1729
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1729
	Сметная заработная плата -	Тенге				228466,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5432418				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1729
	Сметная заработная плата -	Тенге				228466,00			
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:	Тенге			165037				
	Выслуга лет 1%	Тенге			54324				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			21730				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г.				5673509				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			11 012 724				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			220 254				
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			11 232 979				
	НДС (12%)	Тенге			1 347 957				
	Всего по форме	Тенге			12 580 936				

ЗАКАЗЧИК: С. Сарыпраев

ПОДРЯДЧИК:

Представитель технадзора
ТОО "ДорИнжПроект" Базарбаев Н.Т.

Представитель заказчика
ГУ "УПТ и АД Алматинской области" Муканов К.Н.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «РСУ-1»**
Республика Казахстан, 040714 Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с/о. с. Жетыген, мкр. «Дорожник» 18А
ИИК KZ639650000040276959; Банк: Акционерное общество «Альянс Банк», РНН 090400016316; БИК IRTYKZKA; Кбе 17.

Справка о стоимости выполненых работ за июнь 2012 года
по договору№ 73 от 09 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 432

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
432 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автодороги "Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган", участки км 231+800-км232+250; км 233+900-км 234+300; км 240+000-км 240+500	тыс. тенге	89 170,000	25 529,688	26 751,000	12 764,844	12 764,844	3 829,453	8 935,391
	Всего по акту:		89 170,000	25 529,688	26 751,000	12 764,844	12 764,844	3 829,453	8 935,391

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С. Сапуратов
М.П.

Представитель заказчика

Представитель тех. надзора:
Заместитель директора ТОО "ДорИнжПроек
Базарбаев Н.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"
Конурбаев Г.Н.
М.П.

Капитальный ремонт автодороги "Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган",участки км 231+800-км232+250; км 233+900-км 234+300; км240+000-км 240+500

Наименование строй

Форма-2

А К Т
приемки выполненных работ за июнь 2012 года

на **Капитальный ремонт дороги**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		гл.2.3.Устройство защитного (капилляропрерывающего) слоя из каменных материалов									
1	Е0138-3-1	Устройство капилляропрерывающего слоя из каменных материалов, толщиной 20см	1131,9	17,88	13,76	20243	15579	7079	0,01	17	
		м3		2,21	3,23	2501	3654	115	0,01	13	
2	С143008-	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	86,44	379,75	--	32825,59	--	--	--	--	
		м 3		--	--	--	--	--	--	--	
3	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 231 км (200+31км), класс груза 1	131,71	702,50	702,50	92528	92528	18506	--	--	
		т		--	140,50	--	18506	100	2,95	389	
4	Е010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	4083,07	2,80	2,80	11433	11433	2287	--	--	
		т		--	0,56	--	2287	100	0,01	48	
		гл.2.4.Устройство дорожных насыпей									
5	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузк ой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	6651	23,71	22,86	157667	152042	54450	0,01	37	
		м3		0,79	7,65	5254	50880	97	0,03	186	
6	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	3437	32,30	32,30	111015	111015	22203	--	--	

		т		--	6,46	--	22203	100	0,14	466
7	Е010333-А6 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	7204	51,30	51,30	369565	369565	73913	--	--
		т		--	10,26	--	73913	100	0,22	1552
8	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозе рами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	11152	10,85	10,85	120984	120984	40715	--	--
		м3		--	3,76	--	41974	97	0,01	137
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	11699	12,51	12,51	146327	146327	48580	--	--
		м3		--	4,28	--	50083	97	0,01	164
10	Е0101-130-	Добавлять за каждый последующий проход по одному	58495	1,27	1,27	74347	74347	21703	--	--
		м3		--	0,38	--	22374	97	--	73
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11699	13,62	12,00	159311	140359	49534	0,01	143
		м3		1,62	2,75	18952	32114	97	0,01	143
		гл.2.2.2.Планировочные и укрепительные работы								
12	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	18723	0,20	0,20	3798	3798	1278	--	--
		м2		--	0,07	--	1318	97	--	4
13	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одном у следу, при толщине слоя 20 см	3745	18,22	18,22	68234	68234	22999	--	--
		м3		--	6,33	--	23710	97	0,02	77
14	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	3745	0,53	0,53	1995	1995	678	--	--
		м3		--	0,19	--	699	97	--	2
15	Е0101-145-1 1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	7455	7,29	3,96	54382	29557	28907	0,02	169
		м2		3,33	0,67	24825	4975	97	--	17

16	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1091	1400,00	--	1527400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е010333-А4-1	Разница в перевозке (231км-227км) учтенная по нормативу, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	1963,8	38,60	38,60	75803	75803	15161	--	--
		т		--	7,72	--	15161	100	0,16	318
18	Е0101-12-7	Заполнение ячеек с подачей песчано-гравийной смеси экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1091	18,51	17,50	20198	19096	5732	0,01	8
		м3		1,01	4,41	1102	4807	97	0,02	17
19	Е0101-104-1	Уплотнение откосов каналов экскаваторами 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками	7455	41,69	41,69	310799	310799	86270	--	--
		м2		--	11,93	--	88938	97	0,04	318
		гл.3.1.Устройство дорожной одежды								
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	691,5	95,13	73,75	65785	51001	30395	0,14	100
		м3		21,38	11,67	14784	8069	133	0,04	28
21	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	843,63	1400,00	--	1181082	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е010333-А4-1	Разница в перевозке (231км-227км) учтенная по нормативу, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	1518,53	38,60	38,60	58615	58615	11723	--	--
		т		--	7,72	--	11723	100	0,16	246
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4631510	1853076			473
			Тенге			67419	477388			4200
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4631510				
		Материалы -	Тенге			2162				
		Всего заработная плата -	Тенге				544807,00			
		Местные материалы -	Тенге			2708853				
		Накладные расходы -	Тенге			542112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81317,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			310417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5484040				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4943
		Сметная заработная плата -	Тенге				626124,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5484040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13735
		Сметная заработная плата -	Тенге				1046334,00			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:	Тенге			166605				
		Выслуга лет 1%	Тенге			54840				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			21936				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г.				5727422				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			**11 173 708**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**223 474**				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**11 397 182**				
		НДС (12%)	Тенге			**1 367 662**				
		Всего по форме	Тенге			**12 764 844**				

ЗАКАЗЧИК: С. Сәмұрақов

ПОДРЯДЧИК:

Представитель технадзора
ТОО "ДорИнжПроект"

Базарбаев Н.Т.

Представитель заказчика
ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Муканов К.Н.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «РСУ-1»**
Республика Казахстан, 040714 Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с/о. с. Жетыген, мкр. «Дорожник» 18А
ИИК KZ639650000040276959; Банк: Акционерное общество «Альянс Банк», РНН 090400016316; БИК IRTYKZKA; Кбе 17.

Справка о стоимости выполненых работ за июль 2012 года
по договору№ 73 от 09 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 432

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета
003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
432 - Капитальный ремонт дорог

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автодороги "Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган", участки км 231+800-км232+250; км 233+900-км 234+300; км 240+000-км 240+500	тыс. тенге	89 170,000	51 059,376	26 751,000	25 529,688	25 529,688	7 658,906	17 870,782
	Всего по акту:		89 170,000	51 059,376	26 751,000	25 529,688	25 529,688	7 658,906	17 870,782

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С. Самуратов
М.П.

Представитель заказчика _____ Нурбаев Е.

Представитель тех. надзора:
Заместитель директора ТОО "ДорИнжПроект"
_____ **Базарбаев Н.Т.**
М.П.

Субподрядчик:
Директор ТОО «ДРСУ»
_____ **Капаев Е.С.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Конурбаев Г.Н.**
М.П.

Капитальный ремонт автодороги "Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган",участки км 231+800-км232+250; км 233+900-км 234+300; км240+000-км
Наименование строй 240+500

Форма-2

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2012 года

на **Капитальный ремонт дороги**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гл.2.2.2.Планировочные и укрепительные работы								
1	Е0127-81-6	Устройство георешетки при укреплении откосов	7455	4,94	--	36828	--	47295	0,03	242
		м2		4,77	--	35560	--	133	--	--
2	СПрайс-лист	Георешетка ОР10СН	7455	248,04	--	1849115	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,3	45800,00	--	59540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самсвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 292 км (200+92км), класс груза I	5,03	702,50	702,50	3534	3534	707	--	--
		т		--	140,50	--	707	100	2,95	15
5	Е010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние	462,76	2,80	2,80	1296	1296	259	--	--

		т		--	0,56	--	259	100	0,01	5
6	Е01031-А12- 2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	6,33	232,80	232,80	1474	1474	1032	--	--
		т		--	162,96	--	1032	100	3,42	22
		гл.3.1.Устройство дорожной одежды								
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2229	95,13	73,75	212053	164397	97976	0,14	321
		м3		21,38	11,67	47656	26010	133	0,04	91
8	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2719,38	1400,00	--	3807132	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е010333-А4- 1	Разница в перевозке (231км-227км) учтенная по нормативу, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	4894,88	38,60	38,60	188943	188943	37789	--	--
		т		--	7,72	--	37789	100	0,16	794
10	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции изщебня фракции 10-20 мм, 20-40мм методом заклинки	1275,6	38,28	33,28	48832	42454	27970	0,03	42
		м2		5,00	11,49	6378	14652	133	0,04	52
11	С143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 10-20 мм	191,34	2190,00	--	419035	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143008-36	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 20-40 мм	1735,84	2020,00	--	3506390	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10134169	402096			605

	Тенге			89594	80448			978
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10134169				
Материалы -	Тенге			1267				
Всего заработная плата -	Тенге				170043,00			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1908655				
Местные материалы -	Тенге			7732556				
Накладные расходы -	Тенге			213028				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31954,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			620832				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10968029				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1690
Сметная заработная плата -	Тенге				201997,00			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10968029				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13735
Сметная заработная плата -	Тенге				1046334,00			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:	Тенге			333209				
Выслуга лет 1%	Тенге			109680				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			43872				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г.				11454790				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			**22 347 416**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**446 948**				
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**22 794 364**				
НДС (12%)	Тенге			**2 735 324**				
Всего по форме	Тенге			**25 529 688**				

ЗАКАЗЧИК:

Представитель технадзора
ТОО "ДорИнжПроект"

Представитель заказчика
ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

С. Самрабаев

СУБПОДРЯДЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Базарбаев Н.Т.

Муканов К.Н.