Счет-фактура № 1 от 15 июня 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС" (1а)

РНН и адрес поставщика:620200213397, Казахстан, г. Астана, пр-т Республики, д.20, кв.1 (2)

БИН 020240003986, Свидетельство по НДС: серия 62001 № 0001749 от 07.11.2009г. (2а)

ИИК поставщика: KZ978560000000093501, в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №331-14-3Р от 02.06.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту):Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, объект АТС 33 в г. Астане

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Городской центр телекоммуникаций "Астанателеком" филиал Акционерного общества "Казахтелеком" (10)

РНН и адрес покупателя:031400135398 Казахстан, г. Астана, ул. Кенесары, 55 (10а)

ИИК покупателя: KZ279261501106923000 в АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли складов АТС 33 в г. Астане	тг	1	1 160 156.25	1 160 156.25	12%	139 218.75	1 299 375.00		
Всего по счету:					**1 160 156.25**		**139 218.75**	**1 299 375.00**		

Руководитель:
Директор Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

"Стройальянс НС"

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
гл. Бухгалтер
(должность)

Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик : ГЦТ "Астанателеком" ф-ал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Объект: Капитальный ремонт кровли складов АТС-33, г. Астана

договор № 331-14-ЗР от 02.06.2011г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 г.

тенге

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)										
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты		Налоги на		Налог на добовленную стоимость
				СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 1991 года	на приобретение материалов	другие доп. расходы	отчислений в фонд занятости	дорожный фонд от общей	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту	1 299 375	1 299 375	582987	582987							139 219
	Удержано: аванс	195 000										
	Удержано: резерв 10%	129 938										

Итого к оплате **974 438**

Заказчик:

Генеральный директор _____ Е.Б. Куанышбеков

Зам .Генерального директора
Административный директор _____ Н.К. Дюсенов

Гл. бухгалтер _____ С.А. Абдышева

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройальянс НС"

_____ К.Т. Нуржанов

Заказчик: **ГЦТ "Астанателеком"**
Подрядчик: **ТОО "Стройальянс НС"**
Объект: **Капитальный ремонт кровли складов МТО, г. Астана**

АКТ
выполненных работ за июнь месяц

Основание: Договор № 331-14-3Р от 02.06.2011г.

Сметная стоимость, тыс.тенге **1 299,375**
Сметная заработная плата, тыс.тенге **207,534**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч **,627**
Строительный объем,
Показатель на единицу объема, тенге

Зона: 16
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-14-1	Установка стропил	4,050	21304,82	334,28	86285	1354	15412	22,10000	90
		1м3 древесины в конструкции		3397,50	126,00	13760	510	108	0,62000	3
2	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	133,000	484,95	8,20	64498	1091	39319	1,71000	227
				272,95	3,08	36302	410	107	0,01500	2
		1м2 кровли								
3	счет	Профлист оцинкованный	133,000	1200,00		159600	0	0		0
		м2								
4	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,050	573,75	28,11	2324	114	588	0,78000	3
				123,75	10,58	501	43	108	0,05200	0
		1м3 древесины в конструкций								
5	Е10-3-5	Устройство карнизов	22,800	767,86	7,54	17507	172	5356	1,43000	33
		1м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	4894	65	108	0,01390	0
6	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	22,800	161,83	1,24	3690	28	3754	0,97200	22
				153,23	0,47	3494	11	107	0,00230	0
		1м2 покрытия								
7	1-1-458	Панели композиционные типа "ALUCOBOND",толщина 3 мм	22,800	1610,00	0,00	36708	0	0	0,00000	0
		м2								
8	Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с	96,000	136,99	1,65	13151	158	2282	0,13200	13

	подготовкой поверхности		24.53	0.63	2355	60	95	0.00300	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
9 Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы	4.760	407.25	0.00	1939	0	1972	2.64000	13
			407.25	0.00	1939	0	102	0.00000	0
	1м3 грунта								
10 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1.190	1424.53	0.00	1696	0	629	2.99000	4
			477.00	0.00	568	0	111	0.00000	0
	1м3 подстилающего слоя								
11 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2.380	2783.60	0.00	6625	0	1399	3.24000	8
			531.00	0.00	1264	0	111	0.00000	0
	1м3 подстилающего слоя								
12 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	24.000	121.67	9.38	2920	225	1390	0.24300	6
			48.83	3.51	1172	84	111	0.01720	0
	1м2 изолируемой поверхности								
13 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	2.400	7246.57	66.01	17392	158	501	1.35000	3
	1м3		195.75	24.93	470	60	95	0.12180	0
14 Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	3.960	4899.15	1881.00	19401	7449	16618	21.24100	84
	1м3 кладки		3018.15	538.09	11952	2131	118	2.91000	12
15 Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	31.000	551.69	15.70	17103	487	9929	1.74000	54
			302.60	2.43	9381	75	105	0.01320	0
	1м2								
	Всего прямые затраты				**450 839**	**11 236**			**560**
					88 052	**3 449**			**17**
	Стоимость материалов, тенге				**351 551**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**99 149**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				14 872				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				50				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**32 999**				
	Всего по смете, тенге				**582 987**				
	Сметная заработная плата, тенге				**106 373**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**627**				
	Итого в базовых ценах 2001г.				582 987				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				106 373				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				351 551				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								

Нормативная трудоемкость, чел-час	627
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	1 137 408
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	207 534
В том числе материалы в текущих ценах	685 876
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	22 748
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 160 156
Итого в текущих ценах	1 160 156
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	139 219
Сметная стоимость строительства	1 299 375

Заказчик:

Заместитель Генерального директора
Административный директор _____ Н.К. Дюсенов

Начальник ОПО _____ Б.К. Малшибаев

Инженер ОПО
(расценки проверила) _____ А.Х. Каиржанова

Инженер ОПО
(объемы подтверждаю) _____ Е.Т. Оразалинов

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройальянс НС" _____ К.Т. Нуржанов