Заказчик: ***ТОО "Алматинские тепловые сети"***

050026 г.Алматы, ул,Байзакова 221

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97

Типовая форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомитета

Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Капитальный ремонт трубопроводов.Капитальный ремонт тепловых сетей.Участок от ТК-9/1 доТК-9/14 диаметр участка 2Ду-300мм

Договор № 16Д0035Р от 21.07.2016 г

СПРАВКА № 1 19.08.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		16Д0035Р	*21.07.2016*				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено:	**20 911 381**	**18 670 876**	**6 818 786**	**6 818 786**					**2 240 505**	**20 911 381**
ИТОГО	**20 911 381**	**18 670 876**	**6 818 786**	**6 818 786**					**2 240 505**	**20 911 381**

Итого к оплате 20 911 381 (двадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч триста восемьдесят один) тенге

Заказчик:

Вр.и.о. Генерального директора
ТОО "Алматинские тепловые сети"

Байдурин М.С. _____

Дата подписания _____ ***2016г.***

Подрядчик:

ТОО "Дала" Директор

Рысбеков Б.А. _____

Дата подписания _____ ***2016г.***

Заказчик ТОО «Алматинские тепловые сети»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 16Д0035Р от 21.07.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт трубопроводов. Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок от ТК-9/1 до ТК-9/14 диаметр участка 2Ду-300мм

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубопроводов. Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок от ТК-9/1 доТК-9/14 диаметр участка 2Ду-300мм

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		Узел трубопроводов УТ1										
		Земляные работы										
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	221,55222	32,23		30,77	7141		6817	2099	0,01	2
				1,42		8,34	315		1849	97	0,03	6
		м3										
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	6,8521305	262,72		-	1800		-	2034	1,85	13
				262,72		-	1800		-	113	-	-
		м3										
3	Е010333-А30-1	-Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	399,707614	176,4		176,4	70508		70508	14102	-	-
				-		35,28	-		14102	100	0,74	296
		т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	228,404351	3,77	3,24	860	741	354	-	1
				0,48	1,12	110	256	97	-	1
		м3								
5	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	171,854732	26,2	25,02	4503	4300	1323	0,01	1
				1,15	6,79	198	1166	97	0,02	4
		м3								
		Опоры неподвижные Н1; Н2; Н3								
		Земляные работы								
55	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,6344262	32,23	30,77	343	327	101	0,01	-
				1,42	8,34	15	89	97	0,03	-
		м3								
56	Е0101-164-2-	-Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	0,3288998	262,72	-	86	-	98	1,85	1
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	86	-	113	-	-
		м3								
57	Е010333-А30-1	-Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	19,1858205	176,4	176,4	3384	3384	677	-	-
				-	35,28	-	677	100	0,74	14
		т								
58	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10,963326	3,77	3,24	41	36	17	-	-
				0,48	1,12	5	12	97	-	-
		м3								
		Канал КЛс								
		Земляные работы								
74	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1069,32923	32,23	30,77	34468	32904	10129	0,01	11
				1,42	8,34	1518	8924	97	0,03	31
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	E0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	33,0720381	262,72	-	8689	-	9818	1,85	61
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3		262,72	-	8689	-	113	-	-
76	E010333-A30-1	-Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1929,20222	176,4	176,4	340311	340311	68062	-	-
		т		-	35,28	-	68062	100	0,74	1429
77	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1102,40127	3,77	3,24	4153	3576	1711	-	4
		м3		0,48	1,12	529	1235	97	-	4
		Канал КЛс 1600х920 [505-5-С1-КЖ, лист 5]								
84	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под каналы	24,072	1395,2	152,52	33585	3671	6598	1,02	25
		м3		153,68	57,15	3699	1376	130	0,28	7
85	E0107-31-1	-Установка опор из плит	3,78	2794,95	1856,11	10565	7016	7466	4,93	19
		м3		812,93	597,97	3073	2260	140	2,37	9
86	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	3,78	20800	-	78624	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
87	E0107-61-2	-Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	37	1614,88	534,92	59750	19792	33500	2,56	95
		м3		461,25	185,47	17066	6862	140	0,72	27
88	C143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	37	22600	-	836200	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	37	129	-	4773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Резка стенок железобетонных лотков [505-5-С1-КЖ, лист 5, примичание 8]								
93	Е0109-52-1	-Резка стенок железобетонных лотков, плит покрытий по месту при помощи "болгарки"	22,2	134,76	5,38	2992	119	1169	0,34	8
				56,25	2,25	1249	50	90	0,01	-
		м								
		Уклон покрытия каналов [505-5-С1-КЖ, лист 5, сечение "1-1"]								
94	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /20/ мм из раствора готового кладочного тяжелого цементного марки М100 ГОСТ 28013-98	215,28	147,54	15,94	31762	3432	10404	0,24	52
				34,65	5,96	7459	1283	119	0,03	6
		м2								
95	Е0112-17-2 К=5	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	215,28	22,5	0,7	4844	151	205	-	1
				0,55	0,25	118	54	119	-	-
		м2								
		Подземная канальная прокладка								
		Канал КЛс								
2	С130806-495 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	249	10855	-	2702895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	С130806-552 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	12	50239	-	602868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	СКП ТОО "АлмаЗИТ"	-Скользящая опора Ст 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	35	4992,48	-	174737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	СКП ТОО "АлмаЗИТ"	-Неподвижная опора Ст 325х7-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	64551,33	-	387308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СКП ТОО "ТД КТЗ"	-Комплект изоляции стыка "Тумар" 325/450-650	45	8860,77	-	398735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Пересечение теплосети с газопроводом - 4 шт [505-5-С1-ТС, лист 8]								
45	Е0101-163-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах до нижней отметки трубы газопровода с креплениями на расстоянии до 1 м от трубопроводов, проложенных в каналах	342,72	406,24	-	139226	-	157325	2,68	918
	т.ч. п-3.182 К=1,15			406,24	-	139226	-	113	-	-
		м3								
46	Е0101-174-2-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	6,5489748	99,84	-	654	-	739	0,62	4
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			99,84	-	654	-	113	-	-
		м3								
		Деталь крепления электрокабеля [505-5-С1-ТС, лист 9]								
62	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях до нижней отметки электрического кабеля без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей с продолжением работы по заглублению до отметки дна траншей	7,975	284,61	-	2270	-	2565	2	16
	т.ч. п-3.181 К=1,3			284,61	-	2270	-	113	-	-
		м3								
63	Е0101-174-2-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2,3511	99,84	-	235	-	265	0,62	1
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-20			99,84	-	235	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	02 E010333-A30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,114425	176,4	176,4	726	726	145	-	-
				-	35,28	-	145	100	0,74	3
65	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	5,6239	134,1	-	754	-	852	0,97	5
				134,1	-	754	-	113	-	-
66	E0122-49-1	Подвешивание кабеля при пересечении их трассой канала трубопроводов при прокладке в населенных пунктах	0,0039	20732,9	424,4	81	2	49	59,3	-
				9495	159,75	37	1	130	0,78	-
67	C11011-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм	0,77175	34	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	E0110-5-1	Установка элементов каркаса короба из досок	1,21	22541,72	316,57	27275	383	5237	22,5	27
				3487,5	119,25	4220	144	120	0,58	1
69	E0109-34-1	Монтаж металлических конструкций подвесок подземных коммуникаций	0,174669	17355,77	2191,29	3032	383	1990	73,6	13
				12555	101,25	2193	18	90	0,49	-
70	C11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,17294	69700	-	12054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	C11011-5353 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,001729	51172	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,85243	21,8	0,05	149	-	36	0,03	-
				5,81	0,02	40	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2	6,85243	40,72	0,04	279	-	51	0,04	-
				8,32	-	57	-	90	-	-
		Деталь крепления телефонного кабеля [505-5-С1-ТС, лист 10]								
74	Е0101-164-2- т.ч. п-3.181 К=1,3	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях до нижней отметки электрического кабеля без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей с продолжением работы по заглублению до отметки дна траншей м3	8,565	284,61	-	2438	-	2755	2	17
				284,61	-	2438	-	113	-	-
75	Е0101-174-2- Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 м3	2,14635	99,84	-	214	-	242	0,62	1
				99,84	-	214	-	113	-	-
76	Е010333-А30-1	-Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	3,7561125	176,4	176,4	663	663	133	-	-
				-	35,28	-	133	100	0,74	3
77	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы м3	6,41865	134,1	-	861	-	973	0,97	6
				134,1	-	861	-	113	-	-
78	Е0122-49-1	-Подвешивание кабеля при пересечении их трассой канала трубопроводов при прокладке в населенных пунктах км	0,0039	20732,9	424,4	81	2	49	59,3	-
				9495	159,75	37	1	130	0,78	-
79	С11011-671	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм кг	1,1962125	34	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0109-34-1	-Монтаж металлических конструкций подвесок подземных коммуникаций	0,174669	17355,77	2191,29	3032	383	1990	73,6	13
				12555	101,25	2193	18	90	0,49	-
		т								
81	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,17294	69700	-	12054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	С11011-5353 Изм. и доп.вып.19	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,001729	51172	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,85243	21,8	0,05	149	-	36	0,03	-
				5,81	0,02	40	-	90	-	-
		м2								
84	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	6,85243	40,72	0,04	279	-	51	0,04	-
				8,32	-	57	-	90	-	-
		м2								
		Демонтажные работы наружных сетей								
1	Е0122-36-6	-Демонтаж стальных задвижек диаметром 300 мм	2	1300,88	597,53	2602	1195	2415	4,3	9
				703,35	225,45	1407	451	130	1,1	2
		шт								
2	Е0122-36-3	-Демонтаж стальных задвижек диаметром 150 мм	4	464	225,05	1856	900	1685	1,48	6
				238,95	85,05	956	340	130	0,41	2
		шт								
		Вскрытие асфальтового покрытия; разбор бортового камня								
3	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	7,35	408,11	169,61	3000	1247	2371	1,55	11
				238,5	4,07	1753	30	133	0,01	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований из песчано-гравийной смеси	13,23	66,75	51,25	883	678	442	0,12	2
				15,5	9,62	205	127	133	0,04	-
		м3								
5	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	213,5	8,57	-	1830	-	2433	0,06	13
				8,57	-	1830	-	133	-	-
		м2								
6	Е0127-18-3	-Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	32,025	96,07	73,68	3077	2360	1584	0,16	5
				22,39	14,8	717	474	133	0,06	2
		м3								
7	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	10	122,85	-	1229	-	1634	0,77	8
				122,85	-	1229	-	133	-	-
		м								
8	Е0127-20-2	-Разборка бортовых камней на щебеночном основании	61	79,88	-	4873	-	6481	0,57	34
				79,88	-	4873	-	133	-	-
		м								
9	Е0151-6-1	-Погрузка строительного мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	60,5887	112,5	-	6816	-	5951	0,83	50
				112,5	-	6816	-	87,3	-	-
		м3								
10	Е010333-А30-1	-Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	72,70644	176,4	176,4	12825	12825	2565	-	-
				-	35,28	-	2565	100	0,74	54
		т								
		Демонтаж арычной сети								
11	Е0127-8-1	-Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	10	473,54	280,94	4735	2809	3510	1,25	12
				192,6	71,28	1926	713	133	0,29	3
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6056400	521642			1466
			Тенге			223165	113415			1904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.			
Итого прямых затрат			6056398,781
Накладные расходы			376417,77
Ненормируемые и непредвиденные затраты			385969,05
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			6818785,6
Итого с временными зданиями и сооружениями	6818785,607 X 1,2 %	81825,427	6900611
Итого с зимними удорожаниями	6900611,034 X 2,34 %	161474,298	7062085,3
Итого с затратами на выслугу лет	6900611,034 X 1 %	69006,11	7131091,4
Итого с затратами на доп. отпуска	6900611,034 X 0,4 %	27602,444	7158693,9
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	7158693,886 X 2,557		18304780
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	18304780,267 X 2 %	366095,605	18670876
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2240505,1
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			20911381

ЗАКАЗЧИК:

Вр.и.о. Генерального директора _____ Байшурин М.Т.

Начальник УПРиТК _____ Ниязов И.Р.

Зам.начальника УПРиТК _____ Кулжанбаев Ж.А.

Начальник ОТК _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник района _____ Цой Ю.К.

Эксперт технадзор _____ Шакиров Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:

_____