Акт приемки
объекта в эксплуатацию после капитального ремонта

Город Аркалык «23» мая 2014 года
(город, поселок, село)

Собственник объекта: : **индивидуальный предприниматель Сантимирова А.А. город Аркалык, улица Тулегенова, 2 «А»**
(фамилия, имя отчество, адрес места проживания)
и генподрядчик (если объект сооружался генподрядным способом)
ТОО «Компания «Торгай Строй», зам.генерального директора Абенов К.С..
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших капитальный ремонт)
город Аркалык, улица Шакшак Жанибека, 88; 7-30-43; КСЛ № II-1506 от 28.01.2011 года
(адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)
УСТАНОВИЛ:
1. Капитальный ремонт помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений:
магазин «Сладкий хлеб», город Аркалык, улица Шакшак Жанибека, 83
(наименование объекта, месторасположение или адрес)
и привлеченной им генподрядной организацией
ТОО «Компания «Торгай Строй», зам.генерального директора Абенов К.С.
(наименование организаций, фамилия, имя отчество лица, осуществлявшего капитальный ремонт помещений)
2. Выполнены: : **капитальный ремонт облицовки фасада**
(виды работ)
3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **2 мая 2014 года;**
(месяц и год)
Окончание работ **23 мая 2014 года;**
(месяц и год)
4. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
420 кв.м., 1-этажное, 1260 куб.м.
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)
5. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды: **выполнены согласно СНиП**
(сведение о выполнении)
6. На основании подтверждения соответствия завершенного капитальный ремонтом помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
магазин «Сладкий хлеб», город Акалык, улица Шакшак Жанибека, 83
(наименование объекта)
7. Соответствие капитальный ремонтом нормативным требованиям, подтверждаю.
Собственник объекта **индивидуальный предприниматель Сантимирова А.А., город Аркалык, улица Тулегенова, 2 «А»**
23.05.2014 года
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и генподрядчик (если объект сооружался генподрядным способом)
ТОО «Кампания «Торгай Строй», зам.генерального директора Абенов К.С.
23.05.2014 года
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Наименование объекта: Капитальный ремонт облицовка фасада магазина "Сладкий хлеб"

Акт
приемки выполненных работ на 23 мая 2014 года
Капитальный ремонт облицовка фасада магазина "Сладкий хлеб"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е34-56-1	Устройство металлических конструкций на стенах под облицовку металлосайдингом	292	994,43	9,19	290374	2683	71065	1,6445	480
		м2 площади		263,93	3,51	77068	1025	91	0,01713	5
2	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	292	416,47	2,9	121609	847	33845	0,79235	231
		м2 поверхности		126,27	1,1	36871	321	91	0,00538	2
3	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	29,2	14600		426320				
		м3								
4	Е12-15-3	Устройство пленки ветрозащиной паропроницаемой в один слой	292	105,07	1,24	30680	362	4314	0,07981	23
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	3892	140	107	0,00225	1

5	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,3212	30400		9764				
		1000м2								
6	99-1-1(пл)	Анкер тарелчатый М8х150 для крепления утеплителя	1460	32		46720				
		шт								
7	Е34-60-5	Облицовка каркасов стен металлосайдингом	292	198,7	5,51	58020	1609	44083	1,02005	298
		м2 поверхности		163,79	2,11	47827	616	91	0,01025	3
8	99-1-2(пл)	Сайдинг металлический К=1.1	321,2	1100		353320				
		м2								
9	99-1-3(пл)	Планка начальная	80,1	88		7049				
		м2								
10	99-1-4(пл)	Угол наружный	200	250		50000				
		м								
11	99-1-5(пл)	Угол внутренний	250	220		55000				
		м								
12	99-1-6(пл)	Нащельник	120	423		50760				
		м								
13	99-1-7(пл)	Профиль П-образный 60/27	495	95		47025				
		м								
14	99-1-8(пл)	Подвес прямой	707	20		14140				
		шт								
15	99-1-9(пл)	Саморез для крепления металла т.2 мм с пресшайбой 6х40	4485	5		22425				
		шт								
16	99-1-10(пл)	Анкера 30 мм	1552	5		7760				
		шт								
17	99-1-11(пл)	Термопрокладка	640	2		1280				
		шт								
18	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	200	161,14	0,78	32228	156	16903	0,50025	100
		м2 вертикальной проекции		79,44	0,29	15888	58	106	0,00138	–
19	Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	35	194,46	0,77	6806	27	2251	0,4141	14
		м								

	60,01	0,11	2100	4	107	0,0012	–
Всего прямые затраты			**1631280**	**5684**			**1146**
			183646	**2164**			**11**
В том числе стоимость: материалов, тенге			1441952				
Накладные расходы, тенге			172461				
- заработная плата, тенге			25869				
- трудоемкость, чел-ч			86				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			108224				
Всего			**1911965**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			19120				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			7648				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1938733**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**4633572**				
- материалы, тенге			3446265				
- сметная заработная плата, тенге			569888				
Налог (2 %)			92671				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**4726243**				
НДС (12 %)			567149				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**5293392**				

ЗАКАЗЧИК: Индивидуальный предприниматель

Руководитель _____ Сантимирова А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "Торгай Строй"

Зам.генерального директора _____ Абенов К.С