Заказчик: ***ТОО "Алматинские тепловые сети"***

050026 г.Алматы, ул,Байзакова 221

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97

Типовая форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомитета

Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Капитальный ремонт трубопроводов.Капитальный ремонт тепловых сетей.Участок от ТК-3-14 до ТК-3-6 диаметр участка 2Ду-273мм

Договор № 16Д0036Р от 22.07.2016 г

СПРАВКА № 1 19.08.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		16Д0036Р	*22.07.2016*				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено:	**59 644 865**	**53 254 344**	**19 449 005**	**19 449 005**					**6 390 521**	**59 644 865**
ИТОГО	**59 644 865**	**53 254 344**	**19 449 005**	**19 449 005**					**6 390 521**	**59 644 865**

Итого к оплате 59 644 865 (пятьдесят девять миллионов шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) тенге

Заказчик:

Вр.и.о. Генерального директора
ТОО "Алматинские тепловые сети"

Байдурин М.С. _____

Дата подписания _____ ***2016г.***

Подрядчик:

ТОО "Дала" Директор

Рысбеков Б.А. _____

Дата подписания _____ ***2016г.***

Заказчик ТОО «Алматинские тепловые сети» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 16Д0036Р от 22.07.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт трубопроводов. Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок от ТК-3-14 до ТК-3-6 диаметр участка 2Ду-273мм

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубопроводов. Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок от ТК-3-14 до ТК-3-6 диаметр участка 2Ду-273мм

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Узел трубопроводов УТ1												
		Земляные работы												
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	230,188139	32,23	30,77	7420	7083	2180	0,01	2				
				1,42	8,34	327	1921	97	0,03	7				
		м3												
2	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	7,1192208	262,72	-	1870	-	2113	1,85	13				
				262,72	-	1870	-	113	-	-				
		м3												
3	Е010333-А30-1	-Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	415,287879	176,4	176,4	73257	73257	14651	-	-				
				-	35,28	-	14651	100	0,74	308				
		т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	237,307359	3,77	3,24	894	770	368	-	1
				0,48	1,12	114	266	97	-	1
		м3								
		Узел трубопроводов УТ2 /ТК3-11сущ./								
		Земляные работы								
55	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	361,126166	32,23	30,77	11640	11112	3421	0,01	4
				1,42	8,34	513	3014	97	0,03	10
		м3								
56	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	11,1688505	262,72	-	2934	-	3316	1,85	21
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	2934	-	113	-	-
		м3								
57	Е010333-А30-1	-Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	651,516279	176,4	176,4	114927	114927	22985	-	-
				-	35,28	-	22985	100	0,74	483
		т								
58	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	372,295016	3,77	3,24	1402	1208	578	-	1
				0,48	1,12	179	417	97	-	1
		м3								
		Узел трубопроводов УТ3 /ТК3-6сущ./								
		Земляные работы								
117	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,2114608	32,23	30,77	168	160	49	0,01	-
				1,42	8,34	7	43	97	0,03	-
		м3								
118	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	0,1611792	262,72	-	42	-	48	1,85	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	42	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	E010333-A30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	9,40212	176,4	176,4	1659	1659	332	-	-
				-	35,28	-	332	100	0,74	7
		т								
120	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5,37264	3,77	3,24	20	17	8	-	-
				0,48	1,12	3	6	97	-	-
		м3								
		Канал КЛс Земляные работы								
164	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4162,33815	32,23	30,77	134165	128076	39426	0,01	41
				1,42	8,34	5911	34735	97	0,03	119
		м3								
165	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	128,732108	262,72	-	33820	-	38217	1,85	238
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	33820	-	113	-	-
		м3								
166	E010333-A30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7509,37296	176,4	176,4	1324653	1324653	264931	-	-
				-	35,28	-	264931	100	0,74	5564
		т								
167	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4291,07026	3,77	3,24	16164	13920	6660	-	14
				0,48	1,12	2060	4806	97	-	16
		м3								
		Канал КЛс 1600х920 [505-2-С11-КЖ, лист 8]								
174	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под каналы	75,888	1395,2	152,52	105879	11574	20799	1,02	77
				153,68	57,15	11662	4337	130	0,28	21
		м3								
175	E0107-31-1	Установка опор из плит	9,81786	2794,95	1856,11	27440	18223	19393	4,93	48
		м3		812,93	597,97	7981	5871	140	2,37	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	9,81786	20800	-	204211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Е0107-61-2	-Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов м3	106,67	1614,88	534,92	172259	57060	96580	2,56	273
				461,25	185,47	49202	19784	140	0,72	77
178	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 м3	106,67	22600	-	2410742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	106,67	129	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
180	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	1,44	20800	-	29952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Изделие закладное МН-1 [505-2-С11-КЖ.И-МН-1]					
181	С12021-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций т	1,8848	122100	-	230134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Резка стенок железобетонных лотков [505-2-С11-КЖ, лист 8, примечание 9]								
182	Е0109-52-1	-Резка стенок железобетонных лотков, плит покрытий по месту при помощи "болгарки"	37	134,76	5,38	4986	199	1948	0,34	13
				56,25	2,25	2081	83	90	0,01	-
		м								
		Компенсатор П-образный К1 - 1 шт; К2 - 1 шт [505-2-С11-КЖ, лист 9]								
196	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под каналы	6,7712	1395,2	152,52	9447	1033	1856	1,02	7
				153,68	57,15	1041	387	130	0,28	2
		м3								
197	Е0107-31-1	-Установка опор из плит	2,12	2794,95	1856,11	5925	3935	4188	4,93	10
				812,93	597,97	1723	1268	140	2,37	5
		м3								
198	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,12	20800	-	44096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
199	Е0107-61-2	-Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	24,66	1614,88	534,92	39823	13191	22327	2,56	63
				461,25	185,47	11374	4574	140	0,72	18
		м3								
200	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	24,36	22600	-	550536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
201	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	24,36	129	-	3142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
202	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,3	20800	-	6240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изделие закладное МН-1 [505-2-С11-КЖ.И-МН-1]								
203	С12021-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,1672	122100	-	20415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Резка стенок железобетонных лотков [505-2-С11-КЖ, лист 9, примечание 5]								
210	Е0109-52-1	-Резка стенок железобетонных лотков, плит покрытий по месту при помощи "болгарки"	59,2	134,76	5,38	7978	318	3117	0,34	20
				56,25	2,25	3330	133	90	0,01	1
		м								
		Компенсатор П-образный К3 - 1 шт [505-2-С11-КЖ, лист 10]								
211	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под каналы	4,8576	1395,2	152,52	6777	741	1331	1,02	5
				153,68	57,15	747	278	130	0,28	1
		м3								
212	Е0107-31-1	-Установка опор из плит	1,33	2794,95	1856,11	3717	2469	2627	4,93	7
				812,93	597,97	1081	795	140	2,37	3
		м3								
213	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,33	20800	-	27664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
214	Е0107-61-2	-Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	8,22	1614,88	534,92	13274	4397	7442	2,56	21
				461,25	185,47	3791	1525	140	0,72	6
		м3								
215	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	8,2	22600	-	185320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8,2	129	-	1058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
218	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,165	20800	-	3432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Изделие закладное МН-1 [505-2-С11-КЖ.И-МН-1]					
219	С12021-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,1216	122100	-	14847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Подземная прокладка								
		Канал КЛс								
2	С130806-481 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	890	8563	-	7621070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	С130806-551 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	34	38545	-	1310530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	СКП ТОО "АлмаЗИТ"	-Скользящая опора Ст 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	134	4992,48	-	668992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	СКП ТОО "АлмаЗИТ"	-Неподвижная опора Ст 325х7-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10	64551,33	-	645513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СКП ТОО "ТД КТЗ"	-Комплект изоляции стыка "Тумар" 273/400-650	182	6876,7	-	1251560	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-		
		шт								
		Пересечение теплосети с газопроводом - 4 шт [505-2-С11-ТС.С; 505-2-С11-ТС, лист 9]								
54	Е0101-163-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах до нижней отметки трубы газопровода с креплениями на расстоянии до 1 м от трубопроводов, проложенных в каналах	342,72	406,24	-	139226	-	157325	2,68	918
	т.ч. п-3.182 К=1,15			406,24	-	139226	-	113	-	-
		м3								
55	Е0101-174-2-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	6,5489748	99,84	-	654	-	739	0,62	4
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			99,84	-	654	-	113	-	-
		м3								
56	Е010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	11,460706	176,4	176,4	2022	2022	404	-	-
				-	35,28	-	404	100	0,74	8
		т								
		Деталь крепления электрокабеля - 1 шт [505-2-С11-ТС.С; 505-2-С11-ТС, лист 10]								
71	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях до нижней отметки электрического кабеля без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей с продолжением работы по заглублению до отметки дна траншей	7,26	284,61	-	2066	-	2335	2	15
	т.ч. п-3.181 К=1,3			284,61	-	2066	-	113	-	-
		м3								
72	Е0101-174-2-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2,3511	99,84	-	235	-	265	0,62	1
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20			99,84	-	235	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м3								
73	Е010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,114425	176,4	176,4	726	726	145	-	-
				-	35,28	-	145	100	0,74	3
		т								
74	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	4,9089	134,1	-	658	-	744	0,97	5
				134,1	-	658	-	113	-	-
		м3								
75	Е0122-49-1	-Подвешивание кабеля при пересечении их трассой канала трубопроводов при прокладке в населенных пунктах	0,0039	20732,9	424,4	81	2	49	59,3	-
				9495	159,75	37	1	130	0,78	-
		км								
76	С11011-671	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм	0,77175	34	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
77	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса короба из досок	1,21	22541,72	316,57	27275	383	5237	22,5	27
				3487,5	119,25	4220	144	120	0,58	1
		м3								
78	Е0109-34-1	-Монтаж металлических конструкций подвесок подземных коммуникаций	0,174669	17355,77	2191,29	3032	383	1990	73,6	13
				12555	101,25	2193	18	90	0,49	-
		т								
79	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,17294	69700	-	12054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	С11011-5353- Изм. и доп.вып.19	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,001729	51172	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,85243	21,8	0,05	149	-	36	0,03	-
				5,81	0,02	40	-	90	-	-
		м2								
82	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	6,85243	40,72	0,04	279	-	51	0,04	-
				8,32	-	57	-	90	-	-
		м2								
		Деталь крепления телефонного кабеля - 1 шт [505-2-С11-ТС.С; 505-2-С11-ТС, лист 11]								
83	Е0101-164-2- т.ч. п-3.181 К=1,3	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях до нижней отметки электрического кабеля без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей с продолжением работы по заглублению до отметки дна траншей	8,565	284,61	-	2438	-	2755	2	17
				284,61	-	2438	-	113	-	-
		м3								
84	Е0101-174-2- Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 О2, СН РК 8.02-06-20 О2, СН РК 8.02-03-20 О2	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2,14635	99,84	-	214	-	242	0,62	1
				99,84	-	214	-	113	-	-
		м3								
85	Е010333-А30-1	-Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,7561125	176,4	176,4	663	663	133	-	-
				-	35,28	-	133	100	0,74	3
		т								
86	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	6,41865	134,1	-	861	-	973	0,97	6
				134,1	-	861	-	113	-	-
		м3								
87	Е0122-49-1	-Подвешивание кабеля при пересечении их трассой канала трубопроводов при прокладке в населенных пунктах	0,0039	20732,9	424,4	81	2	49	59,3	-
				9495	159,75	37	1	130	0,78	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С11011-671	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм	1,1962125	34	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
89	Е0109-34-1	-Монтаж металлических конструкций подвесок подземных коммуникаций	0,174669	17355,77	2191,29	3032	383	1990	73,6	13
				12555	101,25	2193	18	90	0,49	-
		т								
90	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,17294	69700	-	12054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
91	С11011-5353 Изм. и доп.вып.19	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,001729	51172	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,85243	21,8	0,05	149	-	36	0,03	-
				5,81	0,02	40	-	90	-	-
		м2								
93	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	6,85243	40,72	0,04	279	-	51	0,04	-
				8,32	-	57	-	90	-	-
		м2								
		Футляр для канализации								
94	Е0101-163-2 т.ч. п-3.182 К=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах до нижней отметки трубы канализации с креплениями на расстоянии до 1 м от канализационных труб	14,82	406,24	-	6020	-	6803	2,68	40
				406,24	-	6020	-	113	-	-
		м3								
95	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	1,323039	99,84	-	132	-	149	0,62	1
				99,84	-	132	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,3153183	176,4	176,4	408	408	82	-	-
				-	35,28	-	82	100	0,74	2
97	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	13,496961	134,1	-	1810	-	2045	0,97	13
				134,1	-	1810	-	113	-	-
			т / м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			17582599	1794955			1956
			Тенге			304981	388086			6689

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.			
Итого прямых затрат			17582598,594
Накладные расходы			765518,89
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1100887,1
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			19449005
Итого с временными зданиями и сооружениями	19449004,569 X 1,2 %	233388,055	19682393
Итого с зимними удорожаниями	19682392,624 X 2,34 %	460567,987	20142961
Итого с затратами на выслугу лет	19682392,624 X 1 %	196823,926	20339785
Итого с затратами на доп. отпуска	19682392,624 X 0,4 %	78729,57	20418514
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	20418514,107 X 2,557		52210141
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	52210140,572 X 2 %	1044202,811	53254343
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		6390521,2
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			59644865

ЗАКАЗЧИК:

Вр.и.о. Генерального директора _____ Байдурин М.Т.

Начальник УПРиТК _____ Ниязов Ж.Т.

Зам.начальника УПРиТК _____ Кулжанбаев Ж.А.

Начальник ОТК _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник района _____ Цой Ю.К.

Эксперт технадзор _____ Канатов С.

ПОДРЯДЧИК:

_____