Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

050026 г.Алматы, ул.Байзакова 221

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97

Типовая форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомитета

Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция трубопроводов. Реконструкция тепловых сетей.Участок от ТК-3-14 до ТК-3-6 диаметр участка 2Ду-273мм

Договор № 16Д0036Р от 22.07.2016 г

С П Р А В К А № 3 13.10.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		16Д0036Р	*22.07.2016*				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено:	**131 017 629,12**	**25 699 331**	**42 715 238**	**9 382 820**					**3 083 920**	**28 783 251**
ИТОГО	**131 017 629,12**	**25 699 331**	**42 715 238**	**9 382 820**					**3 083 920**	**28 783 251**

Итого к оплате 28 783 251,00 (двадцать восемь миллионов семьсот восемьдесят три тысячи двести пятьдесят один) тенге, 00 тиын

Заказчик:

Генеральный директор

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Нургазин Ж.М. _____

Дата подписания _____ ***2016г.***

Подрядчик:

ТОО "Дала" Директор

Рысбеков Б.А. _____

Дата подписания _____ ***2016г.***

Заказчик ТОО «Алматинские тепловые сети»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 16Д0036Р от 22.07.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция трубопроводов. Реконструкция тепловых сетей. Участок от ТК-3-14 до ТК-3-6 диаметр участка 2Ду-273мм

Наименование объекта: Реконструкция трубопроводов. Реконструкция тепловых сетей. Участок от ТК-3-14 до ТК-3-6 диаметр участка 2Ду-273мм

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N III	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Монтаж арычной сети										
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	33,8	218,93	-	7400	-	8362	1,54	52		
				218,93	-	7400	-	113	-	-		
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	15,08	134,1	-	2022	-	2285	0,97	15		
				134,1	-	2022	-	113	-	-		
3	E0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	52	5649,86	351,18	293793	18261	22812	1,56	81		
				240,75	89,1	12519	4633	133	0,36	19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление асфальтового покрытия и бортового камня								
		Тип 1 - дороги общегородского значения								
4	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3132	33,43	29,06	104703	91016	47029	0,01	29
				1,03	10,26	3226	32134	133	0,05	157
		м2								
5	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	626,4	864,08	73,75	541262	46199	27533	0,14	90
				21,38	11,67	13392	7309	133	0,04	26
		м3								
6	Е0127-48-3 К=2,5	-Устройство основания толщиной 6 /15/ см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	3132	979,44	40,02	3067610	125331	110596	0,1	298
				16,2	10,35	50738	32416	133	0,04	111
		м2								
7	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 /10/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3132	384,35	15,35	1203773	48081	45821	0,03	105
				5,94	5,06	18604	15848	133	0,02	55
		м2								
8	Е0127-54-6 К=12	-Нормы для корректировки таблиц 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3132	541,73	-	1696692	-	500	-	3
				0,12	-	376	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 /5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	3132	400,3 5,94	15,35 5,06	1253725 18604	48081 15848	45821 133	0,03 0,02	105 55
10	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки таблиц 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3132	94,18 0,02	- -	294965 63	- -	83 133	- -	1 -
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней м	42	435,64 108,68	6,63 1,76	18297 4565	278 74	6169 133	0,7 0,01	29 -
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	1,89	26700 -	- -	50463 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	8534706	377248		808
	Тенге	131509	108263		423

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.
Итого прямых затрат 8534705,042
Накладные расходы 317012,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					531103,07			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					9382820,3			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	9382820,296 X 1,2 %			112593,844	9495414,1			
		Итого с зимними удорожаниями	9495414,14 X 2,34 %			222192,691	9717606,8			
		Итого с затратами на выслугу лет	9495414,14 X 1 %			94954,141	9812561			
		Итого с затратами на доп. отпуска	9495414,14 X 0,4 %			37981,657	9850542,6			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015	9850542,629 X 2,557				25195423			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	25187837,502 X 2 %			503908,46	25699331			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				3083919,8			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					28783251			

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор _____ Кусаинов Ж.М.

Зам.ген.директора по кап.строительству _____ Бодяйкин Д.В.

Начальник УПРиТК _____ Тлеубаев И.Р.

Зам.начальника УПРиТК _____ Кулжанбаев Ж.А.

Начальник ОТК _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник района _____ Абенов Р.М.

Эксперт технадзор _____ Канатов С.

ПОДРЯДЧИК:

_____