Счет-фактура № 3 от 31 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку,товаров (работ, услуг): № 15 от 18.05.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:990340005550, ГККП Ясли сад № 12 "Қарлығаш" акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10, 199 квартал

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад №12 "Қарлығаш" акимата города Астаны

БИН и адрес местонахождения получателя: 990340005550, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10, 199 квартал

ИИК покупателя: KZ28998BTB0000002880 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГККП Ясли сад № 12 "Қарлығаш"	работа	1	3 960 914.29	3 960 914.29	12%	475 309.71	4 436 224.00		
Всего по счету:					**3 960 914.29**		**475 309.71**	**4 436 224.00**		

Руководитель:
Нуржанов К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Максимова О.Н.

(Ф.И.О., подпись)

"Стройальянс НС"

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приняла: 7.06.016.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад № 12 "Қарлығаш" акимата города-Астаны
Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад№12 «Карлыгаш»
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утвержден
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за май 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15	18.05.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт	4 436 224	3 960 914							475 310	4 436 224

Заказчик:
Заведующая
Государственного коммунального
казенного предприятия "Ясли сад № 12
"Қарлығаш" акимата города Астаны

Рябченко Л.П._____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»

Нуржанов К.Т._____

Заказчик: Государственнго коммунального казенного предприятие "Ясли сад № 12 "Қарлығаш" акимата города Астаны

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №12 "Карлыгаш" Управления образования города Астаны""

Наименование объекта - Капитальный ремонт ясли-сада №12 "Карлыгаш"

Акт приемки выполненных работ за май 2016 г.

на Ремонтно-строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски	2321,95	37,04	--	86005	--	81275	0,26	597
		м2		37,04	--	86005	--	94,5	--	--
2	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	270	133,16	23,58	35953	6367	29021	0,74	201
		м2		109,58	4,16	29587	1123	94,5	0,02	6
3	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	1251,65	145,46	4,29	182061	5366	102227	0,52	655
		м2		84,79	1,64	106127	2050	94,5	0,01	10
		ПОЛЫ-ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	681,7	17,38	0,93	11848	634	12520	0,11	78
		1м2		16,45	0,14	11214	95	110,7	--	1
5	Е0157-2-10	Разборка покрытия полов из ДВП	681,7	24,46	1,15	16674	784	17727	0,16	110
		1м2		23,31	0,18	15890	123	110,7	--	1
6	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	66,4	51,33	4,89	3408	325	3475	0,34	22
		1м2		46,44	0,83	3084	55	110,7	0,01	1
7	Е0110-32-1	Разборка деревянных лаг из брусков с шагом 0,5х0,5	0,94	4402,88	190,88	4139	179	4349	23,40	22
		м3		4212,00	71,55	3959	67	108	0,24	--
8	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	647,6	5,64	0,19	3652	123	3921	0,04	24
		1м		5,45	0,02	3529	13	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			218				
		Всего заработная плата -	Тенге				2014			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8267				
		Накладные расходы -	Тенге			1950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				292			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			757				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2307			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217350				
		Материалы -	Тенге			95693				
		Всего заработная плата -	Тенге				59557			
		Местные материалы -	Тенге			57796				
		Накладные расходы -	Тенге			60730				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16685				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			294765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							397
		Сметная заработная плата -	Тенге				68667			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75300				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4518				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			387957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							411
		Сметная заработная плата -	Тенге				70974			
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ								
		Отопление (демонтаж)								
35	Е0118-9-8 К=0,4	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	120,6	18,72	3,23	2257	390	2320	0,10	12
		м		15,48	1,22	1867	147	115,2	0,01	1
36	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	11	197,20	15,96	2169	176	2329	1,21	13
		шт		181,24	2,52	1994	28	115,2	0,02	--
37	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 25 мм	598	67,96	0,50	40640	299	46535	0,44	261
		м		67,46	0,09	40341	54	115,2	--	--
38	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 40 мм	189	100,07	1,00	18913	189	21605	0,64	121
		м		99,07	0,16	18724	30	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 80 мм	5	165,84	1,99	829	10	946	0,75	4
		м		163,85	0,32	819	2	115,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			64809	1064			410
			Тенге			63745	260			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64809				
	Всего заработная плата -		Тенге				64005			
	Сдача и испытание -		Тенге			66				
		Накладные расходы -	Тенге			73734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11060			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			146856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				75066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			146856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				75066			
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция								
		Демонтажные работы П1								
40	Е0120-3-2	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,5	109,48	5,53	821	41	916	0,65	5
		м2		103,95	2,07	780	16	115,2	0,01	–
41	Е0120-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	99,89	4,44	400	18	447	0,59	2
		м2		95,45	1,66	382	7	115,2	0,01	–
42	Е0120-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	99,89	4,44	499	22	559	0,59	3
		м2		95,45	1,66	477	8	115,2	0,01	–
43	Е0120-3-10	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22	86,53	3,84	1904	85	2132	0,51	11
		м2		82,69	1,44	1819	32	115,2	0,01	–
44	Е0120-31-1прим	Демонтаж оконной улитки с электродвигателем	1	447,40	15,54	447	16	504	2,52	3
		шт		431,87	5,67	432	6	115,2	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0120-12-5	Демонтаж решеток распределительных	4	81,44	6,78	326	27	357	0,45	2
		шт		74,66	2,84	299	11	115,2	0,01	--
		Демонтаж В1								
46	Е0120-33-1	Демонтаж крышного вентилятора	1	482,60	108,38	483	108	478	2,11	2
		шт		374,22	40,63	374	41	115,2	0,20	--
47	Е0120-3-2	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,8	109,48	5,53	88	4	98	0,65	1
		м2		103,95	2,07	83	2	115,2	0,01	--
48	Е0120-3-2	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,2	109,48	5,53	131	7	147	0,65	1
		м2		103,95	2,07	125	2	115,2	0,01	--
49	Е0120-3-10	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	32,5	86,53	3,84	2812	125	3150	0,51	17
		м2		82,69	1,44	2687	47	115,2	0,01	--
50	Е0120-29-1прим	Демонтаж фасонных изделий из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	34,5	391,31	2,92	13500	101	15474	2,42	83
		м2		388,40	0,94	13400	33	115,2	--	--
51	Е0120-21-1	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	36,94	2,92	37	3	40	0,21	--
		шт		34,02	0,94	34	1	115,2	--	--
52	Е0120-26-1	Демонтаж глушителей шума вентиляционных установок сечением 200x100 мм	1	78,52	3,86	79	4	88	0,46	--
		шт		74,66	1,89	75	2	115,2	0,01	--
53	Е0120-12-7	Демонтаж решеток вытяжных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200x200 мм	2	81,44	6,78	163	14	179	0,45	1
		шт		74,66	2,84	149	6	115,2	0,01	--
		Демонтаж В2								
54	Е0120-33-1	Демонтаж крышного вентилятора	1	482,60	108,38	483	108	478	2,11	2
		шт		374,22	40,63	374	41	115,2	0,20	--
55	Е0120-3-2	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	100	109,48	5,53	10948	553	12214	0,65	65
		м2		103,95	2,07	10395	207	115,2	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0120-3-2	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	109,48	5,53	657	33	733	0,65	4
		м2		103,95	2,07	624	12	115,2	0,01	–
57	Е0120-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	99,89	4,44	350	16	392	0,59	2
		м2		95,45	1,66	334	6	115,2	0,01	–
58	Е0120-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	99,89	4,44	799	36	895	0,59	5
		м2		95,45	1,66	764	13	115,2	0,01	–
59	Е0120-29-1прим	Демонтаж фасонных изделий из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	27,5	391,31	2,92	10761	80	12334	2,42	66
		м2		388,40	0,94	10681	26	115,2	–	–
60	Е0120-26-1	Демонтаж глушителей шума вентиляционных установок сечением 200х100 мм	1	78,52	3,86	79	4	88	0,46	–
		шт		74,66	1,89	75	2	115,2	0,01	–
61	Е0120-12-7	Демонтаж решеток вытяжных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	9	81,44	6,78	733	61	803	0,45	4
		шт		74,66	2,84	672	26	115,2	0,01	–
62	Е0120-13-5	Демонтаж клапанов обратных периметром до 1000 мм	3	73,13	2,26	219	7	248	0,43	1
		шт		70,88	0,95	213	3	115,2	–	–
				Демонтаж В3						
63	Е0120-33-1	Демонтаж крышного вентилятора	1	482,60	108,38	483	108	478	2,11	2
		шт		374,22	40,63	374	41	115,2	0,20	–
64	Е0120-3-2	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10	109,48	5,53	1095	55	1221	0,65	6
		м2		103,95	2,07	1040	21	115,2	0,01	–
65	Е0120-3-2	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	109,48	5,53	657	33	733	0,65	4
		м2		103,95	2,07	624	12	115,2	0,01	–
66	Е0120-29-1прим	Демонтаж фасонных изделий из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	27,5	391,31	2,92	10761	80	12334	2,42	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		388,40	0,94	10681	26	115,2	--	--
67	Е0120-26-1	Демонтаж глушителей шума вентиляционных установок сечением 200х100 мм	1	78,52	3,86	79	4	88	0,46	--
		шт		74,66	1,89	75	2	115,2	0,01	--
68	Е0120-12-7	Демонтаж решеток вытяжных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	6	81,44	6,78	489	41	536	0,45	3
		шт		74,66	2,84	448	17	115,2	0,01	--
69	Е0120-13-5	Демонтаж клапанов обратных периметром до 1000 мм	3	73,13	2,26	219	7	248	0,43	1
		шт		70,88	0,95	213	3	115,2	--	--
		Демонтаж ВЕ1-ВЕ11								
70	Е0120-21-1	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	11	36,94	2,92	406	32	443	0,21	2
		шт		34,02	0,94	374	10	115,2	--	--
71	Е0120-12-5	Демонтаж решеток вытяжных жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм	63	81,44	6,78	5131	427	5624	0,45	28
		шт		74,66	2,84	4703	179	115,2	0,01	1
72	Е0120-12-7	Демонтаж решеток вытяжных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х1500 мм	54	81,44	6,78	4398	366	4820	0,45	24
		шт		74,66	2,84	4031	153	115,2	0,01	1
73	Е0120-3-2	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18	109,48	5,53	1971	99	2198	0,65	12
		м2		103,95	2,07	1871	37	115,2	0,01	--
74	Е0120-3-9	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18	99,89	4,44	1798	80	2014	0,59	11
		м2		95,45	1,66	1718	30	115,2	0,01	--
75	Е0120-29-1прим	Демонтаж фасонных изделий из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,6	391,31	2,92	4931	37	5651	2,42	30
		м2		388,40	0,94	4894	12	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			79133	2842			471
			Тенге			76291	1090			5
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			79133				
	Всего заработная плата -		Тенге				77381			
	Сдача и испытание -		Тенге			3768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			89143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10097				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			178373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							521
		Сметная заработная плата -	Тенге				90753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			178373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							521
		Сметная заработная плата -	Тенге				90753			
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		демонтажные работы								
76	E0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств	1	486,00	--	486	--	472	2,79	3
		шкаф		486,00	--	486	--	97,2	--	--
77	E0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	77	29,35	2,80	2260	216	2021	0,18	14
		шт		26,55	0,45	2044	35	97,2	--	--
78	E0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	29	9,32	0,23	270	7	258	0,06	2
		шт		9,09	0,05	264	1	97,2	--	--
79	E0121-24-3	Демонтаж групповых осветительных щитков	12	167,65	12,40	2012	149	1868	0,90	11
		шт		155,25	4,92	1863	59	97,2	0,02	--
80	E0167-6-1	Демонтаж кабеля	2123	13,94	0,06	29595	127	28642	0,10	205
		м		13,88	--	29467	--	97,2	--	--
81	E0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	97	8,42	--	817	--	794	0,06	6
		шт		8,42	--	817	--	97,2	--	--
82	E0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	1850	42,56	19,79	78736	36611	55944	0,13	249
		м		22,77	7,47	42125	13819	100	0,04	68
		Монтажные работы								
83	E0121-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вводной панели, типа ВРУ-1-11-10	1	2252,25	--	2252	--	1358	8,03	8
		шкаф		1397,25	--	1397	--	97,2	--	--
84	E0121-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж распределительной панели, типа ВРУ-1-48-00	1	2252,25	--	2252	--	1358	8,03	8
		шкаф		1397,25	--	1397	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	1	91100,00	--	91100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			330480	37110			505
			Тенге			79860	13915			68
	Стоимость оборудования -		Тенге			211800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			211800				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			39944				
	Материалы -		Тенге			1710				
	Всего заработная плата -		Тенге				37831			
		Накладные расходы -	Тенге			36771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4603				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			81318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							275
		Сметная заработная плата -	Тенге				43346			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78736				
	Всего заработная плата -		Тенге				55944			
		Накладные расходы -	Тенге			55944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8392			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				64336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			435879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							620
		Сметная заработная плата -	Тенге				107682			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1147361	64217			3615
			Тенге			561792	21770			113
	Стоимость оборудования -		Тенге			211800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			211800				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			50612				
	Материалы -		Тенге			1928				
	Всего заработная плата -		Тенге				39845			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8267				
		Накладные расходы -	Тенге			38721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			4 436 224				

Заказчик:
Рябченко Л.П.

Подрядчик:
Тулжанов К.Т.

Технадзор:
Сергенкулов А.С.

Счет-фактура № 6 от 30 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Реслублики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 15 от 18.05.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:990340005550, ГККП Ясли сад № 12 "Қарлығаш" акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10, 199 квартал

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад №12 "Қарлығаш" акимата города Астаны

БИН и адрес местонахождения получателя: 990340005550, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10, 199 квартал

ИИК покупателя: KZ28998BTB0000002880 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГККП Ясли сад № 12 "Қарлығаш"	работа	1	3 593 194.64	3 593 194.64	12%	431 183.36	4 024 378.00		
Всего по счету:					3 593 194.64		431 183.36	4 024 378.00		

Руководитель: Нуржанов К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Максимова О.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

6

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад № 12 "Қарлығаш" акимата города Астаны
Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад№12 «Карлыгаш»
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утвержден
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за июнь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15	18.05.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №12 «Карлыгаш»	**8 460 602**	**3 593 195**							**431 183**	**4 024 378**

Заказчик:
Заведующая
Государственного коммунального
казенного предприятия "Ясли сад № 12
"Карлыгаш" акимата города Астаны
Рябченко Л.П._____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т._____

Заказчик: Государственно коммунального казенного предприятие "Ясли сад № 12 "Карлыгаш" акимата города Астаны

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №12 "Карлыгаш" Управления образования города Астаны""

Наименование объекта - Капитальный ремонт ясли-сада №12 "Карлыгаш"

Акт приемки выполненных работ за июнь 2016 г.

на Ремонтно-строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	489	178,76	4,93	87414	2408	55124	0,64	311
		м2		117,43	1,86	57422	911	94,5	0,01	4
		ПОЛЫ-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ТИП 5-123,3м2 (под теплые полы)								
23	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(толщ.50мм)	123,3	281,19	12,44	34671	1534	8832	0,41	50
		м2		60,03	4,67	7402	576	110,7	0,02	3
24	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	739,8	47,05	0,84	34811	620	849	0,01	4
		м2		0,72	0,31	536	231	110,7	--	1
25	Е0111-9-1прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенопласта(толщ.100мм)	123,3	1066,36	6,94	131483	855	7100	0,30	37
		м2		49,43	2,59	6094	319	110,7	0,01	2
26	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,295	5604,41	409,16	1653	121	649	13,34	4
		1т		2173,50	154,69	641	46	94,5	0,75	--
27	С12041-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм	0,295	77800,00	--	22951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**312983**	**5538**			**406**
			Тенге			**72095**	**2083**			**10**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			312983				
		Материалы -	Тенге			125612				
		Всего заработная плата -	Тенге				74178			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22951				
		Местные материалы -	Тенге			86787				
		Накладные расходы -	Тенге			72554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10883			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			408669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							452
		Сметная заработная плата -	Тенге				85061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			408669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							452
		Сметная заработная плата -	Тенге				85061			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
		ОТОПЛЕНИЕ (монтаж)								
101	Е0118-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка стальных радиаторов**	85,494	1764,63	23,96	150865	2048	12251	0,70	60
		1кВт		115,41	8,99	9867	768	115,2	0,04	4
102	С Прайс -лист	**Стальные отопительные приборы VR-PROF-33-40 L 0,4м**	5	4014,66	–	20073	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
103	С Прайс -лист	**Стальные отопительные приборы VR-PROF-33-40 L 0,5м**	4	4367,74	–	17471	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
104	С Прайс -лист	**Стальные отопительные приборы VR-PROF-33-40 L 0,6м**	5	5241,29	–	26206	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
105	С Прайс -лист	**Стальные отопительные приборы VR-PROF-33-40 L 0,7м**	6	6114,84	–	36689	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
106	С Прайс -лист	**Стальные отопительные приборы VR-PROF-33-40 L 0,8м**	2	6988,39	–	13977	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
107	С Прайс -лист	**Стальные отопительные приборы VR-PROF-33-40 L 0,9м**	10	5819,30	–	58193	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
108	С Прайс -лист	**Стальные отопительные приборы VR-PROF-33-40 L 1,0м**	2	6466,06	–	12932	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С Прайс -лист	Стальные отопительные приборы VR-PROF-33-40 L 1,2м	6	7016,04	–	42096	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
110	С Прайс -лист	Стальные отопительные приборы VR-PROF-33-40 L 1,4м	11	8212,41	–	90336	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
111	С Прайс -лист	Стальные отопительные приборы VR-PROF-33-40 L 1,5м	13	8799,01	–	114387	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
114	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	94,5	431,30	4,95	40758	468	6738	0,34	32
		м		60,03	1,86	5673	176	115,2	0,01	1
116	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	274	273,30	4,95	74884	1356	19536	0,34	94
		м		60,03	1,86	16448	510	115,2	0,01	3
117	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей термостатических на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
		1шт		292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
118	С130901-170 Изм. и доп.вып.18прим	Вентиль радиаторный термостатический, DN 25	8	2087,00	–	16696	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
122	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов шаровых полнопроходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	–
124	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	3510,00	–	14040	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
125	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов спускных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	40	521,42	49,05	20857	1962	14380	1,69	68
		1шт		292,39	19,69	11696	787	115,2	0,09	4
126	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	40	331,00	–	13240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			769958	6423			274
			Тенге			47192	2478			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			769958				
		Материалы -	Тенге			240006				
		Всего заработная плата -	Тенге				49670			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			476337				
		Сдача и испытание -	Тенге			347				
		Накладные расходы -	Тенге			57220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8583			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49631				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			876809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				58253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			876809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				58253			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
		Монтажные работы В1								
171	Е0120-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1774,57	338,69	1775	339	1386	6,07	6
		шт		1075,88	126,98	1076	127	115,2	0,62	1
172	С Цена ТОО "VTS Казахстан"	Вентилятор крышной VRK 40/31	1	63720,50	--	63720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0120-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сеченнем 200х100 мм	1	7150,34	12,08	7150	12	254	1,32	1
		шт		214,63	5,91	215	6	115,2	0,03	--
176	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	7455,06	73,85	7455	74	732	3,67	4
		шт		608,58	26,58	609	27	115,2	0,13	--
177	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,8	1212,35	17,27	970	14	281	1,86	1
		м2		298,86	6,47	239	5	115,2	0,03	--
178	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,2	1212,35	17,27	1455	21	422	1,86	2
		м2		298,86	6,47	359	8	115,2	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	32,5	1208,14	12,01	39265	390	9069	1,47	48
		м2		237,73	4,49	7726	146	115,2	0,02	1
180	Е0120-29-1прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фасонных изделий из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	34,5	1456,51	9,12	50250	315	44497	6,94	240
		м2		1116,64	2,95	38524	102	115,2	0,01	--
181	С131303-26 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	Фасонные изделия класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	34,5	925,00	--	31913	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
182	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,0193	58700,00	--	1133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука К-Flex	34,5	332,61	36,24	11475	1250	4209	0,69	24
		м2		126,26	9,31	4356	321	90	0,05	2
184	С11031-34	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою	0,345	6740,00	--	2325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
185	С11031-333 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся рулонная изоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST AD, толщина 10 мм	34,5	1159,00	--	39986	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			258871	2414			326
			Тенге			53103	741			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54919				
	Материалы -		Тенге			5869				
	Всего заработная плата -		Тенге				4677			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43444				
		Накладные расходы -	Тенге			4209				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				631			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5309			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			203952				
	Материалы -		Тенге			58408				
	Всего заработная плата -		Тенге				49167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95633				
	Сдача и испытание -		Тенге			2377				
		Накладные расходы -	Тенге			56641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15636				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			276228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				57663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			338904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				62972			
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		Монтажные работы								
311	E0121-24-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	2	666,89	45,21	1334	90	1051	3,04	6
		шт		522,68	17,92	1045	36	97,2	0,09	--
313	C151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	2	14900,00	--	29800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			31134	90			6
			Тенге			1045	36			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31134				
	Материалы -		Тенге			198				
	Всего заработная плата -		Тенге				1081			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29800				
		Накладные расходы -	Тенге			1051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1931				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			34116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1239			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1372945	14465			1012
			Тенге			173435	5339			26
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31134				
	Материалы -		Тенге			198				
	Всего заработная плата -		Тенге				1081			
	Стонмость материалов и конструкций -		Тенге			29800				
		Накладные расходы -	Тенге			1051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1931				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			34116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1239			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			367902				
	Материалы -		Тенге			131481				
	Всего заработная плата -		Тенге				78855			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66395				
	Местные материалы -		Тенге			86787				
		Накладные расходы -	Тенге			76763				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11514			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			471345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							480
		Сметная заработная плата -	Тенге				90370			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			973910				
	Материалы -		Тенге			298413				
	Всего заработная плата -		Тенге				98837			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			571970				
	Сдача и испытание -		Тенге			2724				
		Накладные расходы -	Тенге			113861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17079			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65266				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1153037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата -	Тенге				115916			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1658497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1133
		Сметная заработная плата -	Тенге				207525			

Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	23 882
Итого	Тенге	1 682 379
Дополнительные затраты 2,31%	Тенге	38 863
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	16 824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6 730				
		Итого	Тенге			1 744 796				
		В текущих ценах к=2,38968	Тенге			4 169 503				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			83 390				
		Итого	Тенге			4 252 893				
		Понижающий коэффициент к=0,844882334	Тенге			3 593 194				
		НДС 12%	Тенге			431 183				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			4 024 378				

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие
Ясли-сад № 12 "Карлыгаш" акимата города Астаны
Рябченко Л.П.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"
Нуржанов К.Т.

Технадзор:
ТОО "КОШЕК-БАТЫР КҰРЫЛЫС"
Сейсенбулек А.А.

Счет-фактура № 12 от 26 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 15 от 18.05.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:990340005550, ГККП Ясли сад № 12 "Қарлығаш" акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10, 199 квартал

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад №12 "Қарлығаш" акимата города Астаны

БИН и адрес местонахождения получателя: 990340005550, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10, 199 квартал

ИИК покупателя: KZ28998BTB0000002880 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГККП Ясли сад № 12 "Қарлығаш"	работа	1	13 351 799.11	13 351 799.11	12%	1 602 215.89	14 954 015.00		
Всего по счету:					**13 351 799.11**		**1 602 215.89**	**14 954 015.00**		

Руководитель:
Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получил: Бух. Бурлакова

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад № 12 "Қарлығаш" акимата города Астаны
Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад№12 «Карлығаш»
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утвержден
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за июль 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15	18.05.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №12 «Карлығаш»	23 414 617	13 351 799							1 602 216	14 954 015

Заказчик:
Заведующая
Государственного коммунального
казенного предприятия "Ясли сад № 12
"Карлығаш" акимата города Астаны
Рябченка Л.П._____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т._____

Заказчик: Государственнго коммунального казенного предприятие "Ясли сад № 12 "Қарлығаш" акимата города Астаны

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №12 "Карлыгаш" акимата города Астаны""

Наименование объекта - Капитальный ремонт ясли-сада №12 "Карлыгаш"

Акт приемки выполненных работ за июль 2016 г.

на Ремонтно-строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	700	145,46	4,29	101820	3001	57171	0,52	366
		м2		84,79	1,64	59353	1146	94,5	0,01	6
2	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен(финишка)	1951,65	145,46	4,29	283881	8368	159398	0,52	1022
		м2		84,79	1,64	165479	3196	94,5	0,01	15
3	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	870,125	257,97	2,35	224466	2045	37553	0,27	231
		м2		44,77	0,90	38955	783	94,5	--	4
4	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	270	1067,70	5,78	288279	1559	75093	1,75	472
		м2		293,22	3,93	79168	1060	93,6	0,02	5
5	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски	903,6	37,04	--	33469	--	31629	0,26	232
		м2		37,04	--	33469	--	94,5	--	--
6	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2им потолков	414,6	178,76	4,93	74115	2042	46737	0,64	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		117,43	1,86	48685	772	94,5	0,01	4
7	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	863,9	264,27	2,91	228303	2516	41879	0,30	258
		м2		50,20	1,10	43366	950	94,5	0,01	5
8	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	480	410,10	5,08	196850	2439	71326	0,85	408
		м2		156,03	1,21	74895	582	94,5	0,06	31
9	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	1	13060,64	305,59	13061	306	1218	6,70	7
		м3		1044,00	103,36	1044	103	106,2	0,40	–
10	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	30	713,89	3,58	21417	107	9229	1,87	56
		м2		324,35	1,17	9730	35	94,5	0,01	–
11	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка коробов и откосов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	75	648,58	6,06	48643	454	18289	1,48	111
		м2		256,29	1,76	19222	132	94,5	0,01	1
12	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	110,25	184,00	–	20286	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0155-1-5	Разборка деревянных каркасных шкафов(мойки)- 5шт	14,4	85,02	10,68	1224	154	1193	0,54	8
		м2		74,34	2,39	1070	34	108	0,02	–
14	Е0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	19,4	185,31	2,35	3595	46	1667	0,54	10
		м2		90,05	0,90	1747	17	94,5	–	–
15	Е0115-165-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	39,7	217,77	3,69	8646	146	4148	0,66	26
		м2		109,19	1,37	4335	55	94,5	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
16	E0101-164-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 2 группы вручную	3,94	251,77	--	992	--	1009	1,77	7
		м3		251,77	--	992	--	101,7	--	--
17	E0108-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство щебеночного основания	1,97	2413,06	126,11	4754	248	398	0,98	2
		м3		142,31	47,81	280	94	106,2	0,23	--
18	E0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	19,7	288,29	18,45	5679	363	1466	0,42	8
		м2		60,29	6,93	1188	136	110,7	0,03	1
19	E0111-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(толщ.10 см)	689,5	33,23	0,84	22911	577	1722	0,01	8
		м2		1,94	0,31	1340	215	110,7	--	1
		Полы								
20	E0157-4-1	Ремонт дощатых покрытий	70	168,69	0,26	11808	18	9960	0,80	56
		1м2		128,48	0,05	8994	4	110,7	--	--
21	E0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	345,2	281,19	12,44	97067	4293	24726	0,41	141
		м2		60,03	4,67	20722	1614	110,7	0,02	8
		ПОЛЫ-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ТИП 1-66,4м2								
22	E0110-32-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка деревянных лаг из брусков с шагом 0,5х0,5	0,94	29617,66	397,66	27841	374	8347	44,85	42
		м3		8073,00	149,06	7589	140	108	0,74	1
23	E0111-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий дощатых толщиной 30 мм	66,4	1551,87	10,67	103044	709	7617	0,63	42
		м2		99,62	4,00	6615	266	110,7	0,02	1
		ТИП 2-187,2м2								
24	E0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	37,44	978,97	14,65	36653	548	8410	1,22	46
		м2		197,43	5,49	7392	205	110,7	0,03	1
		ТИП 4-681,7м2								
25	E0111-35-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из фанеры	681,7	368,38	6,08	251127	4141	70259	0,57	390
		м2		90,83	2,28	61917	1551	110,7	0,01	8
26	C11011-586	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, марка Тс-400, толщина 4 мм	0,6817	224100,00	--	152769	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ОКНА						
27	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	2,5	74,90	6,81	187	17	187	0,46	1
		м2		68,09	1,08	170	3	108	0,01	–
28	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,5	537,52	23,97	1344	60	738	1,59	4
		м2		265,62	7,73	664	19	108	0,04	–
29	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,5	4472,00	–	11180	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
				ДВЕРИ						
30	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	104,1	59,88	6,55	6234	682	6113	0,36	38
		м2		53,33	1,04	5552	108	108	0,01	1
31	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	104,1	446,86	128,16	46518	13342	24620	1,03	108
		м2		174,40	44,59	18155	4642	108	0,17	18
32	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-14П внутренние	2,9	5300,00	–	15370	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
33	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	52,9	4010,00	–	212129	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
34	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	33,6	4250,00	–	142800	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
35	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	14,7	4250,00	–	62475	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0109-53-1	Демонтаж конструкций дверей металических	0,71	8415,39	679,89	5975	483	4586	49,26	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		7735,50	238,95	5492	170	81	1,17	1
37	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж конструкций дверей металлических	0,71	17023,17	1416,44	12086	1006	8813	94,42	67
		т		14826,38	497,81	10527	353	81	2,44	2
38	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	3	25100,00	--	75300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	8	37400,00	--	299200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
40	Е0159-5-1	Разборка металлических перил и поручней	38,9	74,17	4,98	2885	194	2205	0,47	18
		м		69,19	0,79	2691	31	81	0,01	--
41	Е0120-12-5	Демонтаж решеток вентиляционных жалюзийных стальных регулирующих	49	81,44	6,78	3990	332	4374	0,45	22
		шт		74,66	2,84	3658	139	115,2	0,01	1
42	Е0159-1-1	Разборка ограждений радиаторов из ДСП	82,62	293,96	47,90	24287	3957	22653	1,72	142
		м2		246,06	7,81	20329	645	108	0,06	5
43	Е0107-60-4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Установка металлических перил и поручней Н-1,2м, с просветом 10см	38,9	3762,11	4,12	146346	160	2187	0,25	10
		м		43,07	1,56	1675	61	126	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3331006	54689			4659
			Тенге			766462	19263			120
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2934454				
		Материалы -	Тенге			1071664				
		Всего заработная плата -	Тенге				765385			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			617009				
		Местные материалы -	Тенге			446128				
		Накладные расходы -	Тенге			749147				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							375
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112372			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221016				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3904617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5026
		Сметная заработная плата -	Тенге				877757			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			392561				
		Материалы -	Тенге			554				
		Всего заработная плата -	Тенге				16542			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			374500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			13399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2010			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24358				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			430318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				18552			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3990				
	Всего заработная плата -		Тенге				3797			
	Сдача и испытание -		Тенге			190				
		Накладные расходы -	Тенге			4374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			502				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4343802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5162
		Сметная заработная плата -	Тенге				900762			

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ (монтаж)

44	Е0118-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных радиаторов	85,494	1764,63	23,96	150865	2048	12251	0,70	60
		1кВт		115,41	8,99	9867	768	115,2	0,04	4
45	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	5	847,53	26,00	4238	130	921	0,83	4
		м		150,08	9,74	750	49	115,2	0,05	–
46	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	25	481,30	4,95	12033	124	1783	0,34	9
		м		60,03	1,86	1501	47	115,2	0,01	–
47	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	94,5	431,30	4,95	40758	468	6738	0,34	32
		м		60,03	1,86	5673	176	115,2	0,01	1
48	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	274	273,30	4,95	74884	1356	19536	0,34	94
		м		60,03	1,86	16448	510	115,2	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей термостатических на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
		1шт		292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
50	С130901-158 Изм. и доп.вып.18прим	Вентиль радиаторный термостатический, DN 20	4	566,00	–	2264	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
51	С130901-193 Изм. и доп.вып.18прим	Вентиль радиаторный термостатический DN 20	4	3328,00	–	13312	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			302524	4519			212
			Тенге			36578	1707			8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			302524				
		Материалы -	Тенге			245852				
		Всего заработная плата -	Тенге				38285			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15576				
		Сдача и испытание -	Тенге			347				
		Накладные расходы -	Тенге			44105				22
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6616			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			20798				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367427				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				44901			242
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			367427				
		Сметная заработная плата -	Тенге				44901			242
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
52	Е0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	3	1429,66	48,55	4289	146	4352	7,25	22
		шт		1241,61	17,72	3725	53	115,2	0,09	–
53	С Цена ТОО "Бонд и Ко	Вентилятор канальный ВКВ-315Е	1	17560,65	–	17561	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
54	С Цена ТОО "Бонд и Ко	Вентилятор центробежный радиальный канальный для метал.воздуховода 175кВт 250мм GDF 250 B	2	13450,71	–	26901	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
55	Е0120-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1162,24	148,60	1162	149	1151	5,88	6
		шт		942,76	56,11	943	56	115,2	0,28	–
56	С Цена ТОО "Бонд и Ко	Электронагреватель ЭНК 250/9	1	12329,82	–	12330	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Монтажные работы П1								
57	Е0120-12-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решетки приточной двухрядной алюминевой регулируемой размером 500х150 мм	4	1223,28	21,20	4893	85	1030	1,29	5
		шт		214,63	8,86	859	35	115,2	0,04	–
58	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,5	1212,35	17,27	9093	130	2638	1,86	14
		м2		298,86	6,47	2241	49	115,2	0,03	–
59	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1183,08	13,89	4732	56	1288	1,70	7
		м2		274,40	5,20	1098	21	115,2	0,03	–
60	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	1183,08	13,89	5915	69	1611	1,70	9
		м2		274,40	5,20	1372	26	115,2	0,03	–
61	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1100 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22	1208,14	12,01	26579	264	6139	1,47	32
		м2		237,73	4,49	5230	99	115,2	0,02	–
62	Е0120-29-1прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фасонных изделий из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	40	1456,51	9,12	58260	365	51591	6,94	278
		м2		1116,64	2,95	44665	118	115,2	0,01	1
63	С131303-26 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	Фасонные изделия класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	40	925,00	–	37000	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
64	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,03	58700,00	–	1761	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
65	Е0120-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных ДАР 1000х200	1	831,08	21,20	831	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	–
66	Е0120-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим приводом периметром 1100 мм	1	1018,34	72,83	1018	73	723	3,86	4
		шт		624,38	2,95	625	3	115,2	0,14	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С131306-16прим	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВУ 300х250	1	36200,00	--	36200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	40	332,61	36,24	13304	1450	4881	0,69	28
		м2		126,26	9,31	5050	373	90	0,05	2
69	С11031-34	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою	0,4	6740,00	--	2696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С11031-333 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся рулонная изоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST AD, толщина 10 мм	40	1159,00	--	46360	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы В1								
71	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток вытяжных размером 150х100 мм	1	353,08	21,20	353	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	--
72	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток вытяжных размером 150х150 мм	1	353,08	21,20	353	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	--
		Монтажные работы В2								
73	Е0120-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1774,57	338,69	1775	339	1386	6,07	6
		шт		1075,88	126,98	1076	127	115,2	0,62	1
74	С Цена ТОО "VTS Казахстан"	Вентилятор крышной VRK 40/31 L 500м3/ч	1	63720,50	--	63720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0120-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сеченнем 200х100 мм	1	7150,34	12,08	7150	12	254	1,32	1
		шт		214,63	5,91	215	6	115,2	0,03	--
76	Е0120-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов обратных периметром 500 мм	2	291,83	7,06	584	14	476	1,24	2
		шт		203,77	2,95	408	6	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С131306-47	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сеченнем 150х100 мм	2	6330,00	–	12660	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
78	Е0120-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов обратных периметром 700 мм	1	291,83	7,06	292	7	238	1,24	1
		шт		203,77	2,95	204	3	115,2	0,01	–
79	С131306-62	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1Ц, сеченнем 200х150 мм	1	6470,00	–	6470	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
80	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток вытяжных размером 150х150 мм	9	353,08	21,20	3178	191	2317	1,29	12
		шт		214,63	8,86	1932	80	115,2	0,04	–
		Монтажные работы В3								
81	Е0120-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1774,57	338,69	1775	339	1386	6,07	6
		шт		1075,88	126,98	1076	127	115,2	0,62	1
82	С Цена ТОО "VTS Казахстан"	Вентилятор крышной VRK 63/45 L 260м3/ч	1	76817,56	–	76818	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
83	Е0120-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сеченнем 200х100 мм	1	7150,34	12,08	7150	12	254	1,32	1
		шт		214,63	5,91	215	6	115,2	0,03	–
84	Е0120-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов обратных периметром 500 мм	3	291,83	7,06	875	21	714	1,24	4
		шт		203,77	2,95	611	9	115,2	0,01	–
85	С131306-47	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сеченнем 150х100 мм	3	6330,00	–	18990	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
86	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток вытяжных размером 150х150 мм	6	353,08	21,20	2118	127	1545	1,29	8
		шт		214,63	8,86	1288	53	115,2	0,04	–
		Монтажные работы ВЕ1-ВЕ11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	4	7455,06	73,85	29820	295	2927	3,67	15
		шт		608,58	26,58	2434	106	115,2	0,13	1
88	Е0120-12-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм	48	632,08	21,20	30340	1017	12358	1,29	62
		шт		214,63	8,86	10302	425	115,2	0,04	2
89	Е0120-12-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х150 мм	12	726,08	21,20	8713	254	3090	1,29	16
		шт		214,63	8,86	2576	106	115,2	0,04	--
90	Е0120-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт УП 1	1	567,91	30,31	568	30	571	3,12	3
		шт		483,60	11,81	484	12	115,2	0,05	--
91	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали , марки УП-1	1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			587309	5508			544
			Тенге			89271	1925			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			56792				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56792				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3408				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			60199				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64121				
		Материалы -	Тенге			6805				
		Всего заработная плата -	Тенге				5423			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50817				
		Накладные расходы -	Тенге			4881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6155			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			466396				
		Материалы -	Тенге			123539				
		Всего заработная плата -	Тенге				85773			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			254578				
		Сдача и испытание -	Тенге			4204				
		Накладные расходы -	Тенге			98811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14822			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			599119				574
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				100595			
		Сметная заработная плата -	Тенге			732460				606
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				106750			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД										
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ										
92	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб с вентилями диаметром 40 мм	77,9	88,41	1,24	6887	97	7841	0,57	44
		м		87,17	0,20	6791	16	115,2	–	–
93	Е0116-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	26,5	481,70	5,24	12765	139	2161	0,39	10
		м		68,83	1,97	1824	52	115,2	0,01	–
94	Е0116-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	20,8	374,70	5,24	7794	109	1697	0,39	8
		м		68,83	1,97	1432	41	115,2	0,01	–
95	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	30,6	546,39	15,24	16720	466	12059	1,89	58
		м		336,38	5,71	10293	175	115,2	0,03	1
САНФАЯНС										
96	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	7	293,06	0,56	2051	4	2359	1,66	12
		шт		292,50	0,09	2048	1	115,2	–	–
97	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	1	161,43	4,65	161	5	181	0,99	1
		компл		156,78	0,72	157	1	115,2	0,01	–
98	Е0117-5-2	Демонтаж моек на два отделения	6	179,46	24,66	1077	148	1132	0,90	5
		комплект		154,80	9,00	929	54	115,2	0,04	–
99	Е0165-4-4	Демонтаж ванн чугунных	2	477,11	22,41	954	45	1056	2,61	5
		компл		454,70	3,56	909	7	115,2	0,03	–
100	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб с вентилями диаметром 15 мм	20,2	51,07	0,69	1032	14	1175	0,33	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		50,38	0,11	1018	2	115,2	--	--
101	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	20,2	339,70	5,24	6862	106	1648	0,39	8
		м		68,83	1,97	1390	40	115,2	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			56303	1132			158
			Тенге			26790	388			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56303				
	Материалы -		Тенге			28381				
	Всего заработная плата -		Тенге				27178			
		Накладные расходы -	Тенге			31309				16
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4696			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5257				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92868				176
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч				31874			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			92868				176
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				31874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Монтажные работы

102	Е0121-24-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	2	666,89	45,21	1334	90	1051	3,04	6
		шт		522,68	17,92	1045	36	97,2	0,09	--
103	Е0121-24-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков на 24 однофазных групп, тип ОЩВ-24А УХЛ4	1	917,45	64,59	917	65	747	4,27	4
		шт		742,61	25,60	743	26	97,2	0,13	--
104	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	2	14900,00	--	29800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-24А УХЛ4	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ,в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1850	27,70	2,10	51245	3885	35502	0,10	185
		м		19,70	0,50	36445	925	95	--	5
107	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,6524	52100,00	--	86090	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С151601-342	Кабели силовые марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,2346	60500,00	--	14193	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
109	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	201,8	27,70	2,10	5590	424	3873	0,10	20
		м		19,70	0,50	3975	101	95	--	1
110	С151601-343прим	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,1071	79100,00	--	8472	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
111	С151601-343прим	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,01224	79100,00	--	968	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
112	С151601-344прим	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,04692	109800,00	--	5152	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
113	С151601-345прим	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,0102	175200,00	--	1787	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
114	С151601-348прим	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2	0,0306	534800,00	--	16365	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	20	60,40	15,60	1208	312	808	0,24	5
		м		38,70	3,80	774	76	95	0,02	--
116	С151601-364	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 240 мм2	0,02	1172400,00	--	23448	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	385	27,70	2,10	10665	809	7388	0,10	39
		м		19,70	0,50	7585	193	95	--	1
118	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,367	60500,00	--	22203	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
119	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,018	109800,00	--	1976	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 20 мм	1600	40,46	--	64735	--	47091	0,19	298
		м		30,28	--	48447	--	97,2	--	--
121	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 25 мм	70	40,46	--	2832	--	2060	0,19	13
		м		30,28	--	2120	--	97,2	--	--
122	Е0121-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм	35	57,28	--	2005	--	1083	0,20	7
		м		31,83	--	1114	--	97,2	--	--
123	С130804-28	Трубы из полиэтилена , Dн 20 мм	160	664,00	--	106240	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
124	С130804-8	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	7	777,00	--	5439	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
125	С130804-9	Трубы из полиэтилена , Dн 32 мм	3,5	999,00	--	3497	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,90	3,30	3714	198	1334	0,14	8
		м		23,00	0,40	1380	24	95	--	--
127	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			489465	5855			587
			Тенге			103976	1387			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			374290				
		Материалы -	Тенге			35405				
		Всего заработная плата -	Тенге				105363			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			229055				
		Накладные расходы -	Тенге			101273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15191			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28534				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			504096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата -	Тенге				120554			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			115176				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6911				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			122086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			626182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				120554			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4766608	71702			6161
			Тенге			1023076	24671			148
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			431082				
		Материалы -	Тенге			35405				
		Всего заработная плата -	Тенге				105363			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			285847				
		Накладные расходы -	Тенге			101273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15191			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31941				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			564296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата -	Тенге				120554			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2998576				
		Материалы -	Тенге			1078468				
		Всего заработная плата -	Тенге				770808			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			667826				
		Местные материалы -	Тенге			446128				
		Накладные расходы -	Тенге			754027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113104			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225156				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3977759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5058
		Сметная заработная плата -	Тенге				883912			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			392561				
		Материалы -	Тенге			554				
		Всего заработная плата -	Тенге				16542			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			374500				
		Накладные расходы -	Тенге			13399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2010			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24358				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			430318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				18552			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			944389				
		Материалы -	Тенге			397772				
		Всего заработная плата -	Тенге				155033			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			385330				
		Сдача и испытание -	Тенге			4741				
		Накладные расходы -	Тенге			178598				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26790			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67379				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1190366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1016
		Сметная заработная плата -	Тенге				181823			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6162739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6832
		Сметная заработная плата -	Тенге				1204841			

Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	88 743
Итого	Тенге	6 251 482
Дополнительные затраты 2,31%	Тенге	144 409
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	62 515
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	25 006
Итого	Тенге	6 483 412
В текущих ценах к=2,38968	Тенге	15 493 281
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	309 866
Итого	Тенге	15 803 147
Понижающий коэффициент к=0,844882334	Тенге	13 351 799
НДС 12%	Тенге	1 602 216
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**14 954 015**

Заказчик:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 12 "Карлыгаш" акимата города Астаны

Рябченко Л.П.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

Нурахинов К.П.

Технадзор:
ТОО "КОШЕК-БАТЫР КУРЫЛЫС"
Сейсенкулов А.С.

Счет-фактура № 13 от 24 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 15 от 18.05.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:990340005550, ГККП Ясли сад № 12 "Қарлығаш" акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10, 199 квартал

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад №12 "Қарлығаш" акимата города Астаны

БИН и адрес местонахождения получателя: 990340005550, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10, 199 квартал

ИИК покупателя: KZ28998BTB0000002880 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГККП Ясли сад № 12 "Қарлығаш"	работа	1	8 749 081.25	8 749 081.25	12%	1 049 889.75	9 798 971.00		
Всего по счету:					8 749 081.25		1 049 889.75	9 798 971.00		

Руководитель:
Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

"Стройальянс НС"

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получ.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад № 12 "Қарлығаш" акимата города Астаны
Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад№12 «Қарлығаш»
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утвержден
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за август 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15	18.05.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №12 «Қарлығаш»	**33 213 588**	**8 749 081**							**1 049 890**	**9 798 971**

Заказчик:
Заведующая
Государственного коммунального
казенного предприятия "Ясли сад № 12
"Қарлығаш" акимата города Астаны
Рябченко Л.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т.

Заказчик: Государственнго коммунального казенного предприятие "Ясли сад № 12 "Карлыгаш" акимата города Астаны

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №12 "Карлыгаш" акимата города Астаны""

Наименование объекта - Капитальный ремонт ясли-сада №12 "Карлыгаш"

Акт приемки выполненных работ за август 2016 г. (№1)

на Ремонтно-строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0115-55-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой	370,3	534,44	3,31	197904	1226	104442	1,64	609
		м2		297,56	0,90	110187	333	94,5	0,03	13
2	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	870,125	257,97	2,35	224466	2045	37553	0,27	231
		м2		44,77	0,90	38955	783	94,5	–	4
3	Е0115-252-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оклейка стен обоями на бумажной основе, по штукатурке и бетону	192	181,98	0,11	34940	22	19729	0,66	128
		м2		108,68	0,06	20866	12	94,5	–	–
4	С Цена	Обои виниловые	215,2	115,61	–	24880	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0134-56-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	14,4	767,35	5,59	11050	80	5674	2,45	35
		м2		395,89	2,14	5701	31	99	0,01	–
6	Е0134-60-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка каркасов ламинированным ДСП(мойки)	14,4	1924,52	7,66	27713	110	7936	3,52	51
		м2		553,73	2,92	7974	42	99	0,01	–
		Наружные работы								
7	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	8	111,73	9,64	894	77	667	0,46	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		77,41	0,48	619	4	107,1	–	–
8	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	216,82	324,24	2,45	70302	531	25775	0,70	152
		м2		125,24	0,56	27153	122	94,5	0,03	7
		КРОВЛЯ								
9	Е0112-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство желобов	26	1275,95	19,35	33175	503	3971	0,86	22
		м		135,33	7,26	3519	189	107,1	0,04	1
10	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали-СЛИВЫ	44	568,05	1,55	24994	68	8332	1,12	49
		м2		176,21	0,59	7753	26	107,1	–	–
		Полы								
11	Е0111-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	123,3	496,39	60,81	61205	7498	18579	0,69	85
		м2		113,33	22,79	13974	2810	110,7	0,11	14
12	Е0157-23-5прим	Устройство порожков металлических	42	20,35	0,09	855	4	704	0,09	4
		1м		15,12	0,02	635	1	110,7	–	–
13	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Порожек алюминиевый	42	343,00	–	14406	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЛЫ-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ТИП 2-187,2м2								
14	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	149,76	978,97	14,65	146610	2194	33641	1,22	183
		м2		197,43	5,49	29567	822	110,7	0,03	4
		ТИП 3-34,7м2								
15	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	34,7	1978,48	37,95	68653	1317	6227	0,92	32
		м2		152,78	9,32	5301	323	110,7	0,05	2
		ТИП 4-681,7м2								
16	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	548	935,06	6,13	512413	3357	42214	0,44	241
		м2		67,28	2,31	36867	1267	110,7	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1454461	19032			1826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			309072	6765			51
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			24880				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1493				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26373				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1429581				
	Материалы -		Тенге			927418				
	Всего заработная плата -		Тенге				315837			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14406				
	Местные материалы -		Тенге			159654				
		Накладные расходы -	Тенге			315444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47317			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1849726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2034
		Сметная заработная плата -	Тенге				363153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1876099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2034
		Сметная заработная плата -	Тенге				363153			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
		ОТОПЛЕНИЕ (монтаж)								
17	E0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	50	352,30	4,95	17615	248	3565	0,34	17
		м		60,03	1,86	3002	93	115,2	0,01	--
18	E0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов шаровых полнопроходных на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
19	E0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов шаровых полнопроходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
20	C130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3280,00	--	6560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	C130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510,00	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	26	521,42	49,05	13557	1275	9347	1,69	44
		1шт		292,39	19,69	7602	512	115,2	0,09	2
23	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	26	2580,00	--	67080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь для крепления труб	0,431	58700,00	--	25300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	75	22,68	0,06	1701	5	407	0,03	3
		м2		6,68	0,03	501	2	81	--	--
26	Е0113-26-21 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	75	20,12	0,03	1509	2	219	0,02	1
		м2		3,60	--	270	--	81	--	--
27	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	194	82,97	21,06	16095	4086	8694	0,24	47
		м		44,38	5,41	8609	1050	90	0,03	6
28	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	189	103,00	--	19467	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С11031-213 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	5	188,00	--	940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	5	12,73	--	64	--	71	0,06	--
		м		12,29	--	61	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	812	12,59	--	10226	--	11500	0,06	47
		м		12,29	--	9982	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			189219	5812			166
			Тенге			31197	1736			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65012				
	Материалы -		Тенге			5832				
	Всего заработная плата -		Тенге				10432			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45707				
		Накладные расходы -	Тенге			9320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11830			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			124207				
	Материалы -		Тенге			19970				
	Всего заработная плата -		Тенге				22501			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80660				
	Местные материалы -		Тенге			42				
		Накладные расходы -	Тенге			25921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3888			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9008				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			159136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				26389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			237927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				38219			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
		Тепловая завеса								
32	E0120-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка камер тепловой завесы ТВС-3	2	1500,84	130,36	3002	261	2789	6,56	13
		шт		1160,11	50,20	2320	100	115,2	0,24	--
33	С Цена АО "Келет"	Тепловая завеса ТВС-3	2	14097,09	--	28194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			31196	261			13
			Тенге			2320	100			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			28194				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			28194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3002				
	Материалы -		Тенге			421				
	Всего заработная плата -		Тенге				2421			
	Сдача и испытание -		Тенге			123				
		Накладные расходы -	Тенге			2789				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				418			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			347				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			34332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2839			
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ 1 ЭТАЖА								
		Монтажные работы по системе теплый пол								
34	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	160	27,70	2,10	4432	336	3070	0,10	16
		м		19,70	0,50	3152	80	95	–	–
35	Ц0108-410-1	Труба гофра по основанию пола, диаметр 25 мм	160	34,20	1,20	5472	192	3557	0,14	22
		м		23,20	0,20	3712	32	95	–	–
36	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3прим	Прокладка монтажной ленты	0,18	6469,41	5158,75	1164	929	487	6,30	1
		км		1310,66	724,68	236	130	133	4,20	1
37	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка пенофола	140	65,44	21,06	9162	2949	6274	0,24	34
		м		44,38	5,41	6213	758	90	0,03	4
38	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,3Ф	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	–
39	Ц0108-529-1	Контактор 2Р 25А	4	1627,30	34,30	6509	137	1993	3,00	12
		шт		520,00	4,50	2080	18	95	0,03	–
40	Ц0108-632-1	Регулятор Fenix 350	2	8035,00	32,00	16070	64	8769	26,00	52
		шт		4613,00	2,30	9226	5	95	0,01	–
41	Ц0108-83-1прим	Устройство Датчик к регулятору Fenix 350	2	357,80	–	716	–	534	2,00	4
		шт		281,00	–	562	–	95	–	–
42	Ц0108-641-7	Коробка КМ-205	2	3398,50	8,50	6797	17	4044	12,00	24
		шт		2126,00	2,30	4252	5	95	0,01	–
		Стоимость материалов по системе теплый пол								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С Прайс -лист Golfstrim-Astana	ADSV 18-2600-149,6m(Fenix)	8	19232,27	--	153858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С Прайс -лист Golfstrim-Astana	ADSV 18-2600-122,7m(Fenix)	2	15395,46	--	30791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С Прайс -лист Golfstrim-Astana	Монтажная лента	180	82,20	--	14796	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С Прайс -лист Golfstrim-Astana	Пенофол	140	112,09	--	15692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С Прайс -лист Golfstrim-Astana	Регулятор Fenix 350	2	7024,26	--	14049	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С Прайс -лист Golfstrim-Astana	Датчик к регулятору Fenix 350	2	1643,98	--	3288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,002	22300,00	--	45	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С Прайс -лист Golfstrim-Astana	Гофра диам.25мм	160	29,89	--	4782	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С Прайс -лист Golfstrim-Astana	Анкер 6х40	1500	1,87	--	2802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151801-10	Выключатель автоматический	10	343,00	--	3430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С Прайс -лист Golfstrim-Astana	Контактор 2Р 25А	4	216,71	--	867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,09	79100,00	--	7119	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
55	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,045	52100,00	--	2345	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**309198**	**4756**			**176**
			Тенге			**31703**	**1050**			**6**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			300036				
		Материалы -	Тенге			18876				
		Всего заработная плата -	Тенге				25783			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			253863				
		Накладные расходы -	Тенге			24633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3695			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19480				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			344149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				29477			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9162				
		Всего заработная плата -	Тенге				6971			
		Накладные расходы -	Тенге			6274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				941			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			360510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				37389			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД								
		ВОДОПРОВОД ПОЖАРНЫЙ								
56	**Е0116-20-1**	**Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм**	**4**	**72,24**	**9,24**	**289**	**37**	**307**	**0,36**	**1**
		1кран		**63,00**	**3,60**	**252**	**14**	**115,2**	**0,02**	**--**
57	**Е0165-18-5**	**Разборка трубопроводов на сварке диаметром 100 мм**	**66,3**	**165,84**	**1,99**	**10995**	**132**	**12539**	**0,75**	**49**
		м		**163,85**	**0,32**	**10863**	**21**	**115,2**	**--**	**--**
58	**Е0116-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**30,3**	**707,20**	**12,93**	**21428**	**392**	**3258**	**0,50**	**15**
		м		**88,49**	**4,84**	**2681**	**147**	**115,2**	**0,02**	**1**
59	**Е0116-7-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 70 мм**	**36**	**1099,41**	**15,26**	**39579**	**549**	**4669**	**0,64**	**23**
		м		**106,87**	**5,71**	**3847**	**206**	**115,2**	**0,03**	**1**
60	**Е0116-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка кранов пожарных диам. 50 мм**	**4**	**10292,87**	**28,86**	**41171**	**115**	**886**	**1,04**	**4**
		1кран		**181,13**	**11,25**	**725**	**45**	**115,2**	**0,05**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0110-35-1	Демонтаж Шкаф пожарных	4	99,38	19,10	398	76	378	0,54	2
		шт		80,28	7,22	321	29	108	0,04	--
62	Е0110-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка Шкаф пожарного	4	185,32	29,84	741	119	547	0,78	3
		шт		115,40	11,27	462	45	108	0,06	--
63	СПрайс-лист ИП "Квартет" Павленко О.В.	Шкаф пожарный	4	3549,49	--	14198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	У1-47-7	Щит- пожарный	2	32464,00	556,60	64928	1113	44740	96,00	192
		указат.		15823,50	155,10	31647	310	140	0,76	2
65	С СН РК 8.02-13-2004_5.3	Огнетушитель порошковый	2	2540,00	--	5080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	30	183,60	92,60	5508	2778	2494	0,40	12
		м		63,00	24,50	1890	735	95	0,14	4
67	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	30	306,00	--	9180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	40	523,00	--	20920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ								
69	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, на трубопроводах из стальных труб диам. 40 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	--
70	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	919,00	--	3676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	367,00	--	4404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	1,5	638,30	12,04	957	18	437	1,40	2
		м		248,15	4,50	372	7	115,2	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С130804-912 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 50х2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,419	92,00	–	131	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
74	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	–
75	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	3	4950,00	–	14850	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
76	С130904-138 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	1	5360,00	–	5360	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
77	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	–
78	С Цена	Счетчик с радиомодулем д 50мм	1	42967,54	–	42968	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
79	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	77,9	12,59	–	981	–	1103	0,06	4
		м		12,29	–	958	–	115,2	–	–
		САНФАЯНС								
80	Е0117-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на одно отделение	1	4022,73	17,38	4023	17	376	1,79	2
		комплект		320,85	5,62	321	6	115,2	0,04	–
81	Е0117-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на два отделения	6	9257,24	77,06	55543	462	3271	2,60	16
		комплект		445,05	28,13	2670	169	115,2	0,14	1
82	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	9	1812,61	1,96	16314	18	1502	0,81	7
		шт		144,90	–	1304	–	115,2	–	–
83	Е0117-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка купальных чугунных ванн	2	15363,29	117,43	30727	235	1397	3,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		561,49	45,00	1123	90	115,2	0,21	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			419306	6492			355
			Тенге			61987	1994			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			48476				
	Материалы -		Тенге			840				
	Всего заработная плата -		Тенге				2625			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42968				
		Накладные расходы -	Тенге			2494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				374			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3058				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			54027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				2999			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85345				
	Материалы -		Тенге			32328				
	Всего заработная плата -		Тенге				32814			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19278				
		Накладные расходы -	Тенге			45665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				39664			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			285486				
	Материалы -		Тенге			196889				
	Всего заработная плата -		Тенге				28542			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58521				
	Местные материалы -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			32909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4936			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19104				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			337498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				33478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			530397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							406
		Сметная заработная плата -	Тенге				76141			
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		Монтажные работы								
84	Е0121-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	59	438,21	111,23	25854	6562	20661	1,85	109
		шт		297,56	62,71	17556	3700	97,2	0,28	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С151702-18	Светильники тип ARS 4x18	59	3540,00	--	208860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	18	283,46	81,70	5102	1471	3805	1,09	20
		шт		174,40	43,07	3139	775	97,2	0,20	4
87	С151702-27	Светильники тип LTX 2x36	18	2480,00	--	44640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0121-18-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	29	893,65	243,30	25916	7056	21540	3,60	104
		шт		615,83	148,33	17859	4301	97,2	0,65	19
89	С151702-10	Светильники тип ЛСП18-36-001-УХЛ4	29	3300,00	--	95700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	4	154,18	--	617	--	555	0,89	4
		шт		142,83	--	571	--	97,2	--	--
91	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	4	462,00	--	1848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	38	39,82	--	1513	--	1252	0,22	8
		шт		33,90	--	1288	--	97,2	--	--
93	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	38	156,00	--	5928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0121-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	9	50,40	--	454	--	312	0,23	2
		шт		35,71	--	321	--	97,2	--	--
95	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	9	182,00	--	1638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	28	39,12	--	1095	--	923	0,22	6
		шт		33,90	--	949	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	28	126,00	–	3528	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
98	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	22	39,12	–	861	–	725	0,22	5
		шт		33,90	–	746	–	97,2	–	–
99	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	22	96,00	–	2112	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
100	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,097	16300,00	–	1581	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			427247	15089			258
			Тенге			42430	8777			39
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			427247				
	Материалы -		Тенге			3893				
	Всего заработная плата -		Тенге				51207			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			365835				
		Накладные расходы -	Тенге			49773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7466			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28621				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			505641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				58673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			505641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				58673			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
101	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	329	13,94	0,06	4586	20	4439	0,10	32
		м		13,88	–	4567	–	97,2	–	–
102	Ц0108-153-1	Прокладка кабельного канала ПХВ 30х17	329	328,90	95,90	108208	31551	67792	1,21	398
		м		200,00	16,90	65800	5560	95	0,10	32
103	С151803-13прим	Кабельный канал ПХВ 30х17	137,08333	1760,00	–	241267	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
104	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
105	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,0102	40600,00	--	414	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0108-398-1	Провода в лотках, провод, сечение доб мм2	319	5,40	2,30	1723	734	970	0,01	3
		м		2,50	0,70	798	223	95	--	1
107	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,32857	3660,00	--	1203	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-170-1	Муфта для кабеля	1	725,10	1,60	725	2	672	4,00	4
		шт		707,00	--	707	--	95	--	--
109	С151610-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная СП-15	1	1550,00	--	1550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0110-683-10	Пульт контроля и управления	1	2009,00	--	2009	--	1661	2,00	2
		шт		1845,00	--	1845	--	90	--	--
111	С Цена	Прибор ВЭРС ПК	1	7734,16	--	7734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			369696	32327			440
			Тенге			73913	5789			34
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			369696				
	Материалы -		Тенге			11288				
	Всего заработная плата -		Тенге				79702			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			252168				
		Накладные расходы -	Тенге			75725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26725				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			472145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				91060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			472145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				91060			
		РАЗДЕЛ 8. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
112	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	80	13,94	0,06	1115	5	1079	0,10	8
		м		13,88	--	1110	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	80	27,70	2,10	2216	168	1535	0,10	8
		м		19,70	0,50	1576	40	95	--	--
114	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,06	40600,00	--	2436	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
115	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,02	61700,00	--	1234	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
116	Ц0108-170-1	Муфта для кабеля	1	725,10	1,60	725	2	672	4,00	4
		шт		707,00	--	707	--	95	--	--
117	С151610-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная ССК-10	1	1550,00	--	1550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
119	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526,00	--	526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	5	107,30	--	537	--	500	1,00	5
		шт		99,00	--	495	--	101	--	--
121	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	5	222,00	--	1110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	108,60	48,90	6516	2934	2953	0,22	13
		м		39,60	12,20	2376	732	95	0,07	4
123	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	20	147,30	73,00	2946	1460	1288	0,29	6
		м		49,50	18,30	990	366	95	0,11	2
124	С130804-28	Трубы из полиэтилена Dн 20 мм	6	664,00	--	3984	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
125	С130804-9	Трубы из полиэтилена Dн 32 мм	2	999,00	--	1998	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			27635	4873			46
			Тенге			7652	1210			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21653				
	Материалы -		Тенге			2271				
	Всего заработная плата -		Тенге				8862			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6856				
		Накладные расходы -	Тенге			8544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1282			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1812				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			32009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10144			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5982				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5982				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			359				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6341				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			38349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10144			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3227956	88641			3279
			Тенге			560275	27421			156
	Стоимость оборудования -		Тенге			28194				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			28194				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1191987				
	Материалы -		Тенге			37167				
	Всего заработная плата -		Тенге				168178			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			946569				
		Накладные расходы -	Тенге			161168				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24175			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81189				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1434344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				192354			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1589099				
	Материалы -		Тенге			965578				
	Всего заработная плата -		Тенге				366054			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79391				
	Местные материалы -		Тенге			159654				
		Накладные расходы -	Тенге			376703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2083750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2359
		Сметная заработная плата -	Тенге				422559			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			418676				
	Материалы -		Тенге			217279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				53463			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145163				
	Местные материалы -		Тенге			45				
	Сдача и испытание -		Тенге			123				
		Накладные расходы -	Тенге			61619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28818				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			509113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата -	Тенге				62706			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4055401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3735
		Сметная заработная плата -	Тенге				677619			

Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	57 992
Итого	Тенге	4 113 393
Дополнительные затраты 2,31%	Тенге	94 368
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	40 852
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	16 341
Итого	Тенге	4 264 954
В текущих ценах к=2,38968	Тенге	10 191 874
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	203 837
Итого	Тенге	10 395 712
Понижающий коэффициент	Тенге	8 749 082
НДС 12%	Тенге	1 049 890
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	9 798 971

Заказчик:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 12 "Карлыгаш" акимата города Астаны

Рябченко Л.П. _____

Подрядчик:

ТОО "Стройальянс НС"

Шуранов Р.Т. _____

Технадзор:

ТОО "КӨШБК-БАТЫР ҚҰРЫЛЫС"

Сейсенкулов А.С. _____

Счет-фактура № 14 от 24 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 15 от 18.05.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:990340005550, ГККП Ясли сад № 12 "Қарлығаш" акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10, 199 квартал

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад №12 "Қарлығаш" акимата города Астаны

БИН и адрес местонахождения получателя: 990340005550, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ломоносова, д. 10, 199 квартал

ИИК покупателя: KZ28998BTB0000002880 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГККП Ясли сад № 12 "Қарлығаш"	работа	1	3 595 010.71	3 595 010.71	12%	431 401.29	4 026 412.00		
Всего по счету:					**3 595 010.71**		**431 401.29**	**4 026 412.00**		

Руководитель:
Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

"Стройальянс НС"

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад № 12 "Қарлығаш" акимата города Астаны

Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад№12 «Қарлығаш»

Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утвержден
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за август 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15	18.05.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №12 «Қарлығаш»	**37 240 000**	**3 595 011**							**431 401**	**4 026 412**

Заказчик:
Заведующая
Государственного коммунального
казенного предприятия "Ясли сад № 12
"Қарлығаш" акимата города Астаны
Рябченко Л.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т.

Программный [illegible] ABC-4 (редакция [illegible])

Заказчик государственного коммунального казенного предприят[illegible] Ясли-сад № 12 "Карлыгаш" акимата города Астаны

Подрядчик ТОО "Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №12 "Карлыгаш" акимата города Астаны"

Наименование объекта - Капитальный ремонт ясли-сада №12 "Карлыгаш"

Акт приемки выполненных работ за август 2016 г. (№2)

на Ремонтно-строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ТИП 4-681,7м2								
48	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	133,7	935,06	6,13	125018	819	10299	0,44	59
		м2		67,28	2,31	8995	309	110,7	0,01	2
		ТИП 5-123,3м2 (под теплые полы)								
54	Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(толщ.100мм)	123,3	288,29	18,45	35547	2275	9175	0,42	51
		м2		60,29	6,93	7434	854	110,7	0,03	4
55	Е0111-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1726,2	33,23	0,84	57358	1446	4311	0,01	21
		м2		1,94	0,31	3355	539	110,7	--	3
56	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	123,3	281,19	12,44	34671	1534	8832	0,41	50
		м2		60,03	4,67	7402	576	110,7	0,02	3
		ПЛИНТУСА								
57	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	647,6	178,36	0,09	115506	58	10854	0,09	61
		1м		15,12	0,02	9792	13	110,7	--	--
		ОКНА								
61	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Демонтаж 2-х камерного стеклопакета	2,5	104,76	11,12	262	28	263	0,56	1
		м2		93,64	3,71	234	9	108	0,01	--

2	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка 2-х камерного стеклопакета	2,5	406,32	23,17	1016	58	505	1,07	3
		м2		179,48	7,73	449	19	108	0,04	--
63	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,5	4472,00	--	11180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0156-14-1	Снятие дверных /оконных/ приборов врезных	13	18,74	--	244	--	263	0,14	2
		шт		18,74	--	244	--	108	--	--
65	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	13	77,90	--	1013	--	1073	0,39	5
		шт		76,46	--	994	--	108	--	--
66	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	12	844,00	--	10128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
73	Е0110-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и крепление наличников	252,2	97,17	0,40	24506	101	3730	0,09	23
		м		13,56	0,14	3419	35	108	--	--
74	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм оконных откосов плоских	83,9	311,11	7,65	26102	642	13122	0,93	78
		м2		162,60	2,90	13642	243	94,5	0,01	1
75	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	83,9	257,97	2,35	21644	197	3621	0,27	22
		м2		44,77	0,90	3756	76	94,5	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
84	Е0134-56-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Устройство каркасов из деревянных брусков для ограждения радиаторов	82,62	525,89	3,13	43449	259	16992	1,28	106

1	2		4	5			8	9	10	11
		м2		206,55	1,20	17065	99	99	0,01	--
85	E0134-60-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Облицовка каркасов для ограждения радиаторов неперфорированными плитами фанерой	82,62	688,57	1,25	56889	104	7216	0,55	46
		м2		87,75	0,48	7250	39	99	--	--
86	E0120-12-7 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	49	594,98	11,87	29154	582	6601	0,67	33
		шт		111,98	4,96	5487	243	115,2	0,02	1
87	E0110-35-1	Демонтаж штучных изделий - сушильных шкафов с полками	6	74,53	14,32	447	86	425	0,41	2
		шт		60,21	5,41	361	32	108	0,03	--
88	E0110-35-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Установка штучных изделий - сушильных шкафов с полками	6	264,96	16,71	1590	100	431	0,41	2
		шт		60,21	6,31	361	38	108	0,03	--
89	С Прайс-лист	Сушильные шкафы с полками	6	36765,27	--	220592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	E0110-35-1	Демонтаж штучных изделий - шкафа со стелажами 4000х900х2700	5	74,53	14,32	373	72	354	0,41	2
		шт		60,21	5,41	301	27	108	0,02	--
91	E0110-35-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Установка штучных изделий - шкафа со стелажами 4000х900х2700	5	264,96	16,71	1325	84	359	0,41	2
		шт		60,21	6,31	301	32	108	0,03	--
92	С Прайс-лист	Шкафа со стелажами 4000х900х2700	5	102748,48	--	513742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МУСОР								
93	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	62,7	27,10	27,10	1699	1699	1189	--	--
		т		--	18,97	--	1189	100	0,40	25
94	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	62,7	119,02	119,02	7463	7463	1493	--	--
		т		--	23,80	--	1493	100	0,50	31
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1340915	17604			569
			Тенге			90842	5866			72

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1311762				
Материалы -		Тенге			338054				
Всего заработная плата -		Тенге				90978			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			755642				
Местные материалы -		Тенге			115688				
	Накладные расходы -	Тенге			94509				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14176			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84376				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1490647				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							654
	Сметная заработная плата -	Тенге				105154			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29154				
Материалы -		Тенге			23085				
Всего заработная плата -		Тенге				5730			
Сдача и испытание -		Тенге			289				
	Накладные расходы -	Тенге			6601				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				990			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2145				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37900				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
	Сметная заработная плата -	Тенге				6720			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1528548				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691
	Сметная заработная плата -	Тенге				111875			

РАЗДЕЛ 2. СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

97	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	114,9	128,68	42,80	14785	4918	6450	0,36	42
		м2		58,74	10,56	6749	1214	81	0,04	4
98	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	117,198	896,00	--	105009	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,61	537,52	23,97	328	15	180	1,59	1
		м2		265,62	7,73	162	5	108	0,04	--
102	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,61	4472,00	--	2728	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**122850**	**4933**			**43**
			Тенге			**6911**	**1218**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108065				
	Материалы -		Тенге			151				
	Всего заработная плата -		Тенге				167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107737				
		Накладные расходы -	Тенге			180				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				194			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14785				
	Материалы -		Тенге			3117				
	Всего заработная плата -		Тенге				7963			
		Накладные расходы -	Тенге			6450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				968			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1274				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			137249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9124			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1463766**	**22537**			**612**
			Тенге			**97754**	**7085**			**76**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1419827				
	Материалы -		Тенге			338205				
	Всего заработная плата -		Тенге				91145			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			863379				
	Местные материалы -		Тенге			115688				
		Накладные расходы -	Тенге			94690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1605387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							655
		Сметная заработная плата -	Тенге				105348			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14785				
	Материалы -		Тенге			3117				
	Всего заработная плата -		Тенге				7963			
		Накладные расходы -	Тенге			6450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				968			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1274				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8931			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29154				
	Материалы -		Тенге			23085				

1	2	3		5	6	7		9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				5730			
	Сдача и испытание -		Тенге			289				
		Накладные расходы -	Тенге			6601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2145				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6720			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1665797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							742
		Сметная заработная плата -	Тенге				120999			

Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	23 987
Итого	Тенге	1 689 784
Дополнительные затраты 2,31%	Тенге	39 034
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	16 898
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	6 759
Итого	Тенге	1 752 475
В текущих ценах к=2,38968	Тенге	4 187 856
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	83 757
Итого	Тенге	4 271 613
Понижающий коэффициент	Тенге	3 595 011
НДС 12%	Тенге	431 401
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**4 026 412**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 12 "Карлыгаш" акимата города Астаны
Рябченко Л.П.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"
Нуржанов К.Т.

Технадзор:
ТОО "КӨШЕК-БАТЫР ҚҰРЫЛЫС"
Сейсенкулов А.С.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад № 12 "Қарлығаш" акимата города Астаны
Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад№12 «Қарлығаш»
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утвержден
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за август 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15	18.05.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад №12 «Қарлығаш»	**37 240 000**	**12 344 092**							**1 481 291**	**13 825 383**

Заказчик:
Заведующая
Государственного коммунального
казенного предприятия "Ясли сад № 12
"Қарлығаш" акимата города Астаны
Рябченко Л.П._____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т._____