Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

050001 г.Алматы, пл.Республики, 4

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97

Типовая форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомитета

Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: "Строительство канализационного коллектора от горнолыжного комплекса "Кок-Жайлау" в г.Алматы. Участок от ЭКО поста по ул.Дулати до места врезки. Внеплощадочные сети канализации. (1 очередь)"

Договор № 257 от 29.11.2016г. Доп. Соглашение №3 от 30.05.2018г.

СПРАВКА № 3 17.08.2018 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 257 № 3	29.11.2016г. 30.05.2018г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено:	**276 746 175**	**24 030 535**							**2 883 664**	**26 914 199**
ИТОГО	**276 746 175**	**24 030 535**							**2 883 664**	**26 914 199**

Итого к оплате 26 914 199 (двадцать шесть миллионов девятьсот четырнадцать тысяч сто девяносто девять) тенге, 00 тиын

Заказчик:

КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Заместитель руководителя

Жарманамбетов А.М. _____

Дата подписания _____ ***2018г.***

Подрядчик:

ТОО "Дала" Директор

Рысбеков Б.А. _____

Дата подписания _____ ***2018г.***

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 257 от 29.11.2016г.Доп.соглашение №3 от 30.05.2018г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство канализационного коллектора от горнолыжного комплекса «Кок-Жайлау» в г.Алматы. Участок от ЭКО поста по ул.Дулати до места врезки. (1 очередь)»

Наименование объекта: «Строительство канализационного коллектора от горнолыжного комплекса «Кок-Жайлау» в г.Алматы. Участок от ЭКО поста по ул.Дулати до места врезки. Внеплощадочные сети канализации. (1 очередь)»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство основания толщиной 12 см из черного щебня с плотностьюкаменных материалов 3 т/м3 и более	2108	882,93	16,01	1861215	33742	29775	0,04	80
				6,48	4,14	13660	8727	133	0,01	30
		м2								
142	Е0127-53-7	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	2108	355,64	15,35	749693	32361	30840	0,03	71
				5,94	5,06	12522	10666	133	0,02	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
143	Е0127-54-7 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	2108	330,59	-	696888	-	224	-	2
				0,08	-	169	-	133	-	-
		м2								
144	Е0127-53-2	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 типа Б	4419	409,98	15,35	1811699	67838	64650	0,03	148
				5,94	5,06	26249	22360	133	0,02	78
		м2								
145	Е0127-54-2 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотныммелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменныхматериалов 3 т/м3 и более	4419	96,78	-	427681	-	118	-	1
				0,02	-	88	-	133	-	-
		м2								
146	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2444	321,51	-	785760	-	80450	0,14	352
				24,75	-	60489	-	133	-	-
		м2								
147	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	2444	99,41	-	242962	-	25874	0,05	113
				7,96	-	19454	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			6575899	133941			767
			Тенге			132630	41754			145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.								
		Итого прямых затрат					6575898,4664			
		Накладные расходы					231931,01			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					408469,81			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					7216299,3			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	7216299,292502	X 1,5 %	108244,48938753		7324543,8			
		Итого с зимними удорожаниями	7324543,78188953	X 2,25 %	164802,2350925144		7489346			
		Итого с затратами на выслугу лет	7324543,78188953	X 1 %	73245,4378188953		7562591,5			
		Итого с затратами на доп. отпуска	7324543,78188953	X 0,4 %	29298,1751275581		7591889,6			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2018	7591889,6299284978	X 3,1032258065			23559348			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	23559347,8196938491	X 2 %	471186,956393877		24030535			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				2883664,2			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					26914199			

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: ПОДРЯДЧИК: