Согласовано:
Министр финансов РК
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г
Председатель Агентства РК по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000г

Приложение № 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. № 712

Счет-фактура № 18 от 23 июня 2009г. (1)

Поставщик: ТОО «СтройС»_____
РНН и его адрес: 182700217631 РК, ВКО, г. Семей ул. Чайжунусова,76
Свидетельство о поставке на учет по НДС: Серия 18305 № 0011650 от 01.01.2008г
Расчетный счет поставщика: 307853 Филиал АО АльянсБанк г. Семей БИК 193801701
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):договор №11 от 22 июня 2009 года
Условия оплаты по договору (контракту) перечислением_____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг) ГУ «Отдел культуры развития языков» Бескарагайского района ВКО
Поставка товаров осуществлена по
Способ отправки:_____
Товарно-транспортная накладная №_____от _____200 _г.
Подрядчик : ТОО «СтройС» 182700217631, РК, ВКО, г Семей, ул. Чайжунусова, 76
Покупатель:ГУ «Отдел культуры развития языков» Бескарагайского района ВКО
РНН :182100211135 ВКО Бескарагайский р-н с. Бескарагай, ул.Ауэзова 11
Расчетный счет покупателя: ИИК 000130575 БИК 195301070 ГУ Комитет Казначейства МФ РК г.Астана

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоим-ть товар-в без НДС	НДС		Всего стоим-ть реализ-ии	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	Кап.ремонт сельского клуба с.Н-Николаевка	Работа	1	3804464	3804464	12	456536	4261000		
Всего по счету:					**3804464**		**456536**	**4261000**		

Руководитель организации:

Шаяхметов С.Х._____
(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер организации:

_____
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер Исергепова К.Т._____
(Ф.И.О., подпись)

"SANA-2001" Версия 7-2.10 от 16.04.08 г Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел культуры и развития языков Бескарагайского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй С"

Наименование объекта: Капремонт здания сельского клуба в с. Ново-Николаевка"

Договор № 11 от 22 июня 2009г.

Акт №2
выполненных работ за октябрь 2009
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в уровне цен 2001 г.(цены с 15.11.2006)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 21. Кровля, отмостка										
229	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2*	585	1395,04 58,74	42,9 10,57	816098 34363	25096,5 6183	32842 81	0,36455 0,03775	213 22
232	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	112	369,95 52,43	14,76 5,54	41434 5872	1653,12 620	7206 111	0,361 0,027	40 3
233	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=14,000; *м2 покрытия*	1568	45,76 1,69	0,67 0,25	71752 2650	1050,56 392	3377 111	0,0104 0,0012	16 2
Раздел 22. Разные работы										
234	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	43,2	27,1	27,1	1171	1170,72	738	–	–

		т		–	18,97	–	820	90	0,03984	2
235 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза		43,2	45	45	1944	1944	350	–	–
		т		–	9	–	389	90	0,0189	1
	Всего прямые затраты					**932399**	**30915**			**269**
						42885	**8404**			**30**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					858599				
	Накладные расходы, тенге					44513				
	- заработная плата, тенге					6677				
	- трудоемкость, чел-ч					22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					58615				
	Всего					**1035527**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					22782				
	- сметная заработная плата, тенге					10480				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					64				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					10355				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					4142				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1072806**				
	Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1250 тенге					**1730436**				
	- материалы, тенге					1384920				
	- сметная заработная плата, тенге					133787				
	Налог(2%)					34609				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)					**1765045**				
	НДС(12%)					211805				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)					**1 976 850**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

SANA-2001" Версия 7-2.10 от 16.04.08 г Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел культуры и развития языков Бескарагайского района"
ІОДРЯДЧИК: ТОО "Строй С"
Наименование объекта: Капремонт здания сельского клуба в с. Ново-Николаевка"
оговор № 11 от 22 июня 2009г.

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2009г
(локальная смета 2-1-1)
Сантехнические работы

оставлен в уровне цен 2001 г.(цены с 15.11.2006)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Внутренние сети										
11	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе	252	67,96	0,5	17126	126	19576	0,4357	110
		м		67,46	0,09	17000	23	115	0,0007	–
12	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	19	475,88	332,26	9042	6312,94	4637	0,9443	18
		отверстие		143,62	127,55	2729	2423	90	0,702	13
13	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	4	341,53	229,14	1366	916,56	723	0,7339	3
		отверстие		112,39	88,29	450	353	90	0,484	2
14	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	19	209,4	2,32	3979	44,08	2800	1,09	21
		отверстие								

			163,35	0,36	3104	7	90	0,0022	–
15	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	4	304,62	3,8	1218	15,2	761	1,32	5
		отверстие		210,85	0,61	843	2	90	0,0044	–
16	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	235	376,25	5,1	88419	1198,5	17228	0,3518	83
		м трубопровода		61,83	1,92	14530	451	115	0,0094	2
17	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	25	304,25	5,1	7606	127,5	1833	0,3518	9
		м трубопровода		61,83	1,92	1546	48	115	0,0094	–
18	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	260	12,96	–	3370	–	3786	0,05934	15
		м трубопровода		12,66	–	3292	–	115	–	–
19	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	623		4984				
		шт								
20	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	58,5	4357,13	44,71	254892	2615,54	9769	0,80783	47
		кВт		128,46	16,75	7515	980	115	0,08176	5

21	E18-22-5								
	Установка кранов воздушных ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	50	66,28	–	3314	–	1533	0,14214	7
	комплект		26,65	–	1333	–	115	–	–
22	E18-18-1								
	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2 ктрр=1,3; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	82011,82	327,32	82012	327,32	2470	14,2025	14
	узел		2025,5	121,67	2026	122	115	0,59225	1
23	E18-16-7								
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 219 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	2	42021,27	488,97	84043	977,94	5716	13,38485	27
	шт		2302,67	182,5	4605	365	115	0,90125	2
24	E15-172-4								
	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	104,5	167,32	0,09	17485	9,41	12333	0,7429	78
	м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	12979	3	95	0,00013	–
Раздел 2. Пожарный водопровод									
28	E22-38-1								
	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	1	478,93	80,05	479	80,05	335	1,3	1
	врезка		254,25	31,5	254	32	117	0,15	–
29	E16-7-6								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм ктрр=1,3; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	85	621,24	13,31	52805	1131,35	9397	0,64734	55
	м трубопровода		91,15	4,98	7748	423	115	0,02433	2

30 9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	945		1890				
31 Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *кран*	4	10299,17	29,73	41197	118,92	911	1,06605	4
			186,56	11,59	746	46	115	0,0515	–
32 Е10-35-1	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и других изделий ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *изделие*	4	5528,32	29,84	22113	119,36	548	0,77855	3
			115,4	11,28	462	45	108	0,055	–
33 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	13,4	167,32	0,09	2242	1,21	1581	0,7429	10
			124,2	0,03	1664	–	95	0,00013	–
Раздел 3. Разные работы									
34 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	1,03	27,1	27,1	28	27,91	18	–	–
			–	18,97	–	20	90	0,03984	–
35 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	1,03	45	45	46	46,35	8	–	–
			–	9	–	9	90	0,0189	–
	Всего прямые затраты				**699656**	**14196**			**510**
					82826	**5352**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				602635				
	Накладные расходы, тенге				95963				
	- заработная плата, тенге				14394				

- трудоемкость, чел-ч	48
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47737
Всего	**843356**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	18554
- сметная заработная плата, тенге	8535
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	8434
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	3373
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**873717**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1250 тенге	**1409306**
- материалы, тенге	972050
- сметная заработная плата, тенге	198260
Налог(2%)	28186
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1437492**
НДС(12%)	172499
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1 609 991**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

NA-2001 Версия 7-2.10 от 16.04.08 г Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

ЗАЗЧИК: ГУ "Отдел культуры и развития языков Бескарагайского района"
ДРЯДЧИК: ТОО "Строй С"
именование объекта: Капремонт здания сельского клуба в с. Ново-Николаевка"
овор № 11 от 22 июня 2009г.

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2009г
(локальная смета 2-1-3)
Электромонтажные работы

авлен в уровне цен 2001 г.(цены с 15.11.2006)

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	2252,25	–	2252	–	1355	8,027	8
		шкаф		1397,25	–	1397	–	97	–	–
7	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	4	11750,3	51,67	47001	206,68	2389	3,45	14
		шт		595,13	20,48	2381	82	97	0,1	–
8	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2862	172	2862	172	500	3	3
		шт								

				540	40,5	540	41	86	0,237	–
10	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	848	113,54	73,85	96282	62624,8	51737	0,2624	223
		м борозды								
				39,69	28,1	33657	23829	90	0,154	131
11	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	848	58,49	0,77	49600	652,96	35702	0,238	202
		м борозды								
				46,67	0,11	39576	93	90	0,0007	1
12	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	682	3,69	–	2517	–	2441	0,0254	17
		м								
				3,69	–	2517	–	97	–	–
13	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	682	24,84	–	16941	–	16433	0,1492	102
		м провода								
				24,84	–	16941	–	97	–	–
14	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	43	8,42	–	362	–	351	0,0584	3
		шт								
				8,42	–	362	–	97	–	–
15	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	43	54,01	–	2322	–	1567	0,239	10
		шт								
				37,55	–	1615	–	97	–	–
16	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	18	156		2808				
		шт								
17	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	23	145		3335				
		шт								
19	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	10	5134,33	2,81	51343	28,1	2537	1,6	16
		шт								
				261	0,45	2610	5	97	0,0045	–
25	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,9	27,1	27,1	133	132,79	84	–	–
		т								
				–	18,97	–	93	90	0,03984	–

26 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	*т*	4,9	45	45	221	220,5	40	–	–
				–	9	–	44	90	0,0189	–
	Всего прямые затраты					**277979**	**64038**			**598**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**101596** 112345	**24187**			**132**
	Накладные расходы, тенге					115136				
	- заработная плата, тенге					17270				
	- трудоемкость, чел-ч					58				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					23587				
	Всего					**416702**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					9167				
	- сметная заработная плата, тенге					4217				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					26				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					4167				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					1667				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**431703**				
	Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1250 тенге					**696337**				
	- материалы, тенге					181212				
	- сметная заработная плата, тенге					246957				
	Налог(2%)					13927				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)					**710264**				
	НДС(12%)					85232				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)					**795 496**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР