**Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства энергетики РК**

**Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"**

**Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт кровли и парапета административного здания , который находится- г.Астана, ул.Мангилик ел 11/1.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

**СПРАВКА**

о стоимости оказанных услуг за октябрь 2018года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | **номер** | **дата** | наименование | код | наименование | код |
| | | №59-18-К | 20.06.2018г. | | | | |

| **Стоимость оказанных услуг в тенге** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | | дополнительные затраты | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | налог на добав-ленную стоимость | **Всего к оплате** |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт кровли и парапета административного здания , который находится- г.Астана, ул.Мангилик ел 11/1. | **11 950 400** | **10 670 000** | | | | | | | **1 280 400** | **11 950 400** |

**Заказчик:**
Заместитель генерального директора
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства энергетики Республики Казахстан

**Султанов Н.К.** _____

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Стройальянс НС"

**Нуржанов К.Т.** _____

Форма 2В

**Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства энергетики РК**

**Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"**

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт кровли и парапета административного здания , который находится- г.Астана, ул.Мангилик ел 11/1.

# Акт
## приемки выполненных работ за октябрь 2018год
Капитальный ремонт

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Демонтаждые работы** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Демонтаж основной кровли** | | | | | | | | |
| 1 | 12-080101-0201 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий кровли и примыканий / *м2 кровли* | 1324,5 | 146,35 / 146,05 | 0,3 / – | 193840 / 193449 | 391 / – | 114328 / 59,1 | 0,1741 / – | 230,59545 / – |
| 2 | 12-080101-1701 | Демонтаж обшивки парапета и алюкобонда ктрр1=0,6; ктрм1=7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; / *м2* | 267,2 | 911,53 / 275,1 | 1,66 / 0,93 | 243560 / 73508 | 444 / 249 | 43590 / 59,1 | 0,3 / 0,0098 | 80,16 / 2,61856 |
| 3 | 41-310104-0501 | Мусор строительный. Погрузка / *т* | 1,5 | 79 | | 119 | | | | |
| 4 | 41-020101-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км / *т* | 1,5 | 598,52 | | 898 | | | | |
| | | **1.2 Демонтаж кровли одноэтажной части** | | | | | | | | |
| 5 | 12-080101-0201 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий кровли и примыканий / *м2 кровли* | 326,5 | 146,35 | 0,29 | 47783 | 96 | 28183 | 0,1741 | 56,84365 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 146,06 | – | 47687 | – | 59,1 | – | – |
| 6 | 12-080101-1701 | Демонтаж обшивки парапета и алюкобонда ктрр1=0,6; ктрм1=7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | 117 | 911,52 | 1,66 | 106648 | 194 | 19087 | 0,3 | 35,1 |
| | | *м2* | | 275,1 | 0,93 | 32187 | 109 | 59,1 | 0,0098 | 1,1466 |
| | **1.3 Демонтаж кровли выступающих частей здания** | | | | | | | | | |
| 7 | 12-080101-0201 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий кровли и примыканий | 106,5 | 146,35 | 0,29 | 15586 | 31 | 9193 | 0,1741 | 18,54165 |
| | | *м2 кровли* | | 146,06 | – | 15555 | – | 59,1 | – | – |
| 8 | 12-080101-1701 | Демонтаж обшивки парапета и алюкобонда ктрр1=0,6; ктрм1=7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | 63 | 911,52 | 1,67 | 57426 | 105 | 10277 | 0,3 | 18,9 |
| | | *м2* | | 275,1 | 0,92 | 17331 | 58 | 59,1 | 0,0098 | 0,6174 |
| | **Раздел 2 Кровля основная** | | | | | | | | | |
| | **2.1 Основной кровельный ковер** | | | | | | | | | |
| 9 | 12-080101-2001 | Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ. 40мм | 1108 | 1108,36 | 45,05 | 1228062 | 49920 | 271944 | 0,4277 | 473,8916 |
| | | *м2* | | 402,45 | 12,84 | 445918 | 14224 | 59,1 | 0,0124 | 13,7392 |
| 10 | 11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой д.3 Вр-1 | 1,22988 | 219466,13 | 1217,19 | 269917 | 1497 | 7915 | 13,34 | 16,4066 |
| | | *т* | | 12706,93 | 562,66 | 15628 | 692 | 48,5 | 0,475 | 0,58419 |
| 11 | 11-120101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом (разуклонка) | 6,5 | 10000,92 | 1553,08 | 65006 | 10095 | 11198 | 3,1165 | 20,25725 |
| | | *м3 утеплителя* | | 2614,46 | 440 | 16994 | 2860 | 56,4 | 0,425 | 2,7625 |
| 12 | 11-120101-0212 | Кровли плоские. Грунтовка праймером | 1108 | 194,37 | 13,33 | 215365 | 14770 | 86645 | 0,14226 | 157,62408 |
| | | *м2 кровли* | | 133,86 | 4,79 | 148320 | 5306 | 56,4 | 0,004 | 4,432 |
| 13 | 11-120101-0208 | Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя | 1108 | 238,74 | 18,64 | 264528 | 20650 | 134521 | 0,207 | 229,356 |
| | | *м2 кровли* | | 209,35 | 5,92 | 231955 | 6558 | 56,4 | 0,00538 | 5,96104 |
| 14 | 21-100403-2207 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +100 °С до +105 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=1,150; | 1274,2 | 878,07 | | 1118837 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | |
| 15 | 21-100403-2217 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +100 °С до +105 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,150; | 1274,2 | 751,02 | | 956950 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 16 | 21-100403-1503 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=1,150; | 1274,2 | 475,02 | | 605270 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 17 | 11-201601-0101 | Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка существующего вентилятора | 1 | 8605 | 975 | 8605 | 975 | 3866 | 5,7845 | 5,7845 |
| | | *вентилятор* | | 5989 | 411 | 5989 | 411 | 60,4 | 0,35 | 0,35 |
| **2.2 Примыкания, парапет** | | | | | | | | | | |
| 18 | 11-120101-0407 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков | 216,5 | 479,82 | 14,59 | 103881 | 3159 | 36604 | 0,31786 | 68,81669 |
| | | *м примыканий* | | 295,16 | 4,61 | 63903 | 998 | 56,4 | 0,004 | 0,866 |
| 19 | 21-100403-2207 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +100 °С до +105 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=0,850; | 184,025 | 878,07 | | 161587 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 20 | 21-100403-1503 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=0,650; | 140,725 | 475,02 | | 66847 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство свесов и фартука (узел 1,3, парапет,оголовок шахты,зонт, короб шахты) *м2 покрытия* | 189,285 | 1062,01 | 11,11 | 201022 | 2103 | 109802 | 1,1178 | 211,58277 |
| | | | | 1025,04 | 3,49 | 194024 | 661 | 56,4 | 0,00338 | 0,63978 |
| 22 | 21-100105-0309 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *м2* | 175,785 | 2376,44 | | 417743 | | | | |
| 23 | 21-100105-0308 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *м2* | 13,5 | 1911,65 | | 25807 | | | | |
| 24 | 11-080201-0109 | Стены приямков и каналов. Кладка(восстановление вентшахт) *м3 кладки* | 2,5 | 28559,2 | 1686,8 | 71398 | 4217 | 8359 | 6,8425 | 17,10625 |
| | | | | 6116 | 466 | 15290 | 1165 | 50,8 | 0,45 | 1,125 |
| 25 | 11-460101-0803 | Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном(примыкания) *м3* | 2,5 | 61659,6 | 889,6 | 154149 | 2224 | 28942 | 24,61 | 61,525 |
| | | | | 22377,2 | 412 | 55943 | 1030 | 50,8 | 0,35 | 0,875 |
| 26 | 11-160801-0101 | Воронки водосточные. Установка *воронка* | 4 | 13583 | 380,25 | 54332 | 1521 | 7595 | 2,967 | 11,868 |
| | | | | 3117,75 | 26 | 12471 | 104 | 60,4 | 0,025 | 0,1 |
| 27 | 11-150108-1701 | Стены фасадов зданий. Облицовка искусственнымиплитами на металлическом каркасе(верхний ряд фасада по существующему каркасу) *м2 поверхности облицовки* | 9 | 5596,89 | 26,44 | 50372 | 238 | 15919 | 3,105 | 27,945 |
| | | | | 3214,56 | 13,11 | 28931 | 118 | 54,8 | 0,01338 | 0,12042 |
| 28 | 11-090102-0103 | Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж каркаса парапета *т конструкций* | 0,61356 | 56543,78 | 17390,31 | 34693 | 10670 | 12147 | 25,53 | 15,66419 |
| | | | | 27241,02 | 5267,62 | 16714 | 3232 | 60,9 | 4,425 | 2,715 |
| 29 | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *т* | 0,61356 | 346364,86 | | 212516 | | | | |
| 30 | 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; *м2* | 30,68 | 65,38 | 1,08 | 2006 | 33 | 402 | 0,0245 | 0,75166 |
| | | | | 23,92 | 0,26 | 734 | 8 | 54,2 | 0,00025 | 0,00767 |

**Раздел 3 Кровля одноэтажной части здания**

**3.1 Основной кровельный ковер**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 12-080101-2001 | Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ. 40мм | 285 | 1108,36 | 45,06 | 315883 | 12841 | 69950 | 0,4277 | 121,8945 |
| | *м2* | | 402,45 | 12,84 | 114699 | 3659 | 59,1 | 0,0124 | 3,534 |
| 32 11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой д.3 Вр-1 | 0,31635 | 219465,78 | 1217,01 | 69428 | 385 | 2036 | 13,34 | 4,22011 |
| | *т* | | 12707,44 | 562,67 | 4020 | 178 | 48,5 | 0,475 | 0,15027 |
| 33 11-120101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом (разуклонка) | 3 | 10000,67 | 1553 | 30002 | 4659 | 5168 | 3,1165 | 9,3495 |
| | *м3 утеплителя* | | 2614,33 | 440 | 7843 | 1320 | 56,4 | 0,425 | 1,275 |
| 34 11-120101-0212 | Кровли плоские. Грунтовка праймером | 285 | 194,37 | 13,33 | 55396 | 3799 | 22287 | 0,14226 | 40,5441 |
| | *м2 кровли* | | 133,86 | 4,79 | 38151 | 1365 | 56,4 | 0,004 | 1,14 |
| 35 11-120101-0208 | Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя | 285 | 238,74 | 18,64 | 68042 | 5312 | 34601 | 0,207 | 58,995 |
| | *м2 кровли* | | 209,34 | 5,92 | 59663 | 1687 | 56,4 | 0,00538 | 1,5333 |
| 36 21-100403-2207 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +100 °С до +105 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=1,150; | 327,75 | 878,07 | | 287787 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 37 21-100403-2217 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +100 °С до +105 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,150; | 327,75 | 751,02 | | 246147 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | 239,51 | 0,88 | 6826 | 25 | 59,1 | 0,0009 | 0,02565 |
| 45 11-460101-0803 | Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном(примыкания) | 1,1 | 61658,18 | 889,09 | 67824 | 978 | 12735 | 24,61 | 27,071 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 22377,27 | 411,82 | 24615 | 453 | 50,8 | 0,35 | 0,385 |
| 46 11-090306-0201 | Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж козырька | 0,10556 | 105617,66 | 12987,87 | 11149 | 1371 | 5256 | 75,555 | 7,97559 |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 80617,66 | 1146,27 | 8510 | 121 | 60,9 | 0,975 | 0,10292 |
| 47 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,10556 | 346364,86 | | 36562 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 48 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; | 5,28 | 65,34 | 0,95 | 345 | 5 | 69 | 0,0245 | 0,12936 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 23,86 | 0,38 | 126 | 2 | 54,2 | 0,00025 | 0,00132 |
| 49 11-120101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | 56 | 3174,14 | 19,04 | 177752 | 1066 | 20063 | 0,65125 | 36,47 |
| | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | 627,91 | 7,32 | 35163 | 410 | 56,4 | 0,00563 | 0,31528 |

**Раздел 4 Кровля выступающей части здания**

**4.1 Основной кровельный ковер**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 12-080101-2001 | Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ. 40мм | 75 | 1108,37 | 45,07 | 83128 | 3380 | 18408 | 0,4277 | 32,0775 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 402,45 | 12,84 | 30184 | 963 | 59,1 | 0,0124 | 0,93 |
| 51 11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой д.3 Вр-1 | 0,08325 | 219471,47 | 1225,23 | 18271 | 102 | 536 | 13,34 | 1,11056 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 12708,71 | 564,56 | 1058 | 47 | 48,5 | 0,475 | 0,03954 |
| 52 11-120101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом (разуклонка) | 0,5 | 10000 | 1552 | 5000 | 776 | 861 | 3,1165 | 1,55825 |
| | *м3 утеплителя* | | | | | | | | |
| | | | 2614 | 440 | 1307 | 220 | 56,4 | 0,425 | 0,2125 |
| 53 11-120101-0212 | Кровли плоские. Грунтовка праймером | 75 | 194,37 | 13,33 | 14578 | 1000 | 5865 | 0,14226 | 10,6695 |
| | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | 133,87 | 4,79 | 10040 | 359 | 56,4 | 0,004 | 0,3 |
| 54 11-120101-0208 | Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя | 75 | 238,75 | 18,64 | 17906 | 1398 | 9105 | 0,207 | 15,525 |
| | *м2 кровли* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 209,35 | 5,91 | 15701 | 443 | 56,4 | 0,00538 | 0,4035 |
| 55 | 21-100403-2207 | | | | | | | | |
| | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +100 °С до +105 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=1,150; | 86,25 | 878,07 | | 75734 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 56 | 21-100403-2217 | | | | | | | | |
| | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +100 °С до +105 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,150; | 86,25 | 751,02 | | 64775 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 57 | 21-100403-1503 | | | | | | | | |
| | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=1,150; | 86,25 | 475,02 | | 40970 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| **4.2 Примыкания и парапет** | | | | | | | | | |
| 58 | 11-120101-0407 | | | | | | | | |
| | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков | 31,5 | 479,84 | 14,6 | 15115 | 460 | 5326 | 0,31786 | 10,01259 |
| | *м примыканий* | | | | | | | | |
| | | | 295,17 | 4,63 | 9298 | 146 | 56,4 | 0,004 | 0,126 |
| 59 | 21-100403-2207 | | | | | | | | |
| | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +100 °С до +105 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=0,850; | 26,775 | 878,07 | | 23510 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 21-100403-1503 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=0,650; | 20,475 | 475,02 | | 9726 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 61 | 11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство свесов и фартука (узел 1,3, парапет) | 35,8 | 1061,96 | 11,09 | 38018 | 397 | 20767 | 1,1178 | 40,01724 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 1025,03 | 3,49 | 36696 | 125 | 56,4 | 0,00338 | 0,121 |
| 62 | 21-100105-0309 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | 35,8 | 2376,44 | | 85077 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 63 | 11-460101-0803 | Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном(примыкания) | 0,7 | 61658,57 | 888,57 | 43161 | 622 | 8104 | 24,61 | 17,227 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 22377,14 | 411,43 | 15664 | 288 | 50,8 | 0,35 | 0,245 |

**Раздел 5 Проемы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 11-100402-0502 | Установка коробок металлических с навеской полотен | 1,62 | 2054,94 | 116,67 | 3329 | 189 | 1824 | 1,7135 | 2,77587 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 1828,4 | 54,32 | 2962 | 88 | 59,8 | 0,046 | 0,07452 |
| 65 | 21-090402-0201 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | 1,62 | 31957,18 | | 51771 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 66 | 21-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | 3 | 428,38 | | 1285 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 67 | 21-090404-0303 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | 1 | 3230,32 | | 3230 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 68 | 11-060301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка ершей для усиления дверного блока | 0,00048 | 377083,33 | – | 181 | – | 52 | 227,7 | 0,1093 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 222916,67 | – | 107 | – | 48,5 | 0,45 | 0,00022 |

**Раздел 6 Разное**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 12-150103-0801 | Канал вентиляционный. Прочистка | 165 | 177,36 | 0,16 | 29264 | 26 | 16731 | 0,187 | 30,855 |
| | *м канала* | | 171,48 | 0,09 | 28294 | 15 | 59,1 | 0,0001 | 0,0165 |
| 70 11-250210-0201 | Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром до 100 мм(прочистка ливневой канализации) прим. | 0,128 | 341312,5 | 259570,31 | 43688 | 33225 | 12536 | 80,5 | 10,304 |
| | *км трубопровода* | | 81414,06 | 85429,69 | 10421 | 10935 | 58,7 | 75,375 | 9,648 |
| 71 11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками вывески | 16,5 | 358,55 | – | 5916 | – | 3206 | 0,391 | 6,4515 |
| | *м2* | | 358,55 | – | 5916 | – | 54,2 | – | – |
| 72 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 16,5 | 73,09 | 1,33 | 1206 | 22 | 350 | 0,03393 | 0,55985 |
| | *м2* | | 38,85 | 0,24 | 641 | 4 | 54,2 | 0,00025 | 0,00413 |
| 73 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; | 33 | 65,39 | 1,06 | 2158 | 35 | 433 | 0,0245 | 0,8085 |
| | *м2* | | 23,94 | 0,24 | 790 | 8 | 54,2 | 0,00025 | 0,00825 |
| 74 13-380101-0101 | Оборудование и материальные ресурсы. Перемещениевывески горизонтальное на расстояние до 40 м | 2,5 | 563,2 | 60 | 1408 | 150 | 532 | 0,6 | 1,5 |
| | *т* | | 503,2 | 20,8 | 1258 | 52 | 40,6 | 0,03 | 0,075 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **9486745** | | | | **2347** |
| | | | | | | | | | **60** |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 2 187 972 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 196 974 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 61 138 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 7 100 782 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | 1 017 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 1 289 832 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 10 776 577 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | | | | 387 957 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | 11 164 534 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 893 162 | | | | |
| | **Всего** | | | | **12 057 696** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 144 692 | | | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 268 453 |
| **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)** | **12 470 841** |
| в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070) | **13 343 800** |
| Коэффициент скидки | 0,7996223 |
| Итого с учетом скидки | 10670000 |
| НДС (12 %) | 1 280 400 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **11 950 400** |

**Заказчик:**
Заместитель генерального директора

Республиканское государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения «Казгидромет»
Министерства энергетики Республики Казахстан

**Султанов Н.К.** _____

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Стройальянс НС"

**Нуржанов К.Т.** _____

**Технический надзор:**
Директор
ТОО "БартИман"

**Авхадов Х.А.** _____

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 268 453 |
| **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)** | **12 470 841** |
| в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070) | **13 343 800** |
| Коэффициент скидки | 0,7996223 |
| Итого с учетом скидки | 10670000 |
| НДС (12 %) | 1 280 400 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **11 950 400** |

**Заказчик:**
Заместитель генерального директора

Республиканское государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения «Казгидромет»
Министерства энергетики Республики Казахстан

**Султанов Н.К.** _____

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Стройальянс НС"

"Стройальянс НС"

**Нуржанов К.Т.** _____

**Технический надзор:**
Директор
ТОО "БартИман"

**Авхадов Х.А.** _____

«БартИман»