Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" Акимата города Астаны

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №26 "Үміт" акимата города Астаны" по адресу: г. Астана, Амлматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за июль месяц 2018года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		54	**25.06.2018**	МБ	1230001		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №26 "Үміт" акимата города Астаны" по адресу: г. Астана, Амлматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова,	**17 628 265**	**15 739 522**							**1 888 743**	**17 628 265**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" Акимата города Астаны
Заведующая _____ Сажнова З. И.

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"
Директор _____ Нуржанов К.Т.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" Акимата города Астаны **Форма 2В**

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №26 "Үміт" акимата города Астаны" по адресу: г. Астана, Амлматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33"

Акт 1

приемки выполненных работ за июль месяц 2018год

Капитальный ремонт здания Ясл-сад №26 "Үміт"

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	11-460201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены и цоколь)	1742	196,4	–	342129	–	173806	0,2282	397,5244
		м2		196,4	–	342137	–	50,8	–	–
2	11-090601-0102	Демонтаж решеток на окнах	0,306	27630,72	1326,8	8455	406	4943	27,96	8,55576
		т конструкций		26303,92	222,22	8049	68	60,9	0,217	0,0664
3	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обшивка карниза	112	212,95	10,55	23850	1182	13601	0,2268	25,4016
		м2 кровли		202,39	3,08	22668	345	59,1	0,0029	0,3248
4	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка кладки вентшахт	39,3	9410,08	2471,45	369816	97128	162912	7,1	279,03
		м3		6938,63	1221,48	272688	48004	50,8	1,15	45,195
5	11-070512-0111	Конструкции мелкие (парапеты) массой до 0,5 т. Демонтаж	61	854,54	29,02	52127	1770	31581	0,824	50,264
		шт. сборных конструкций		825,52	8,16	50357	498	62,1	0,00768	0,46848
6	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж отмостки толщ.30 мм	5,64	2642,73	4,26	14905	24	9063	2,928	16,51392
		м3 подстилающего слоя		2638,48	–	14881	–	60,9	–	–
7	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия крылец и пандуса	71	680,42	23,1	48310	1640	28151	0,6987	49,6077
		м2		657,32	13,55	46670	962	59,1	0,0144	1,0224

8	12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка ограждения крылец и тамбура *м решетки*	32	451,41	0,81	14445	26	7841	0,473	15,136
				414,59	–	13267	–	59,1	–	–
9	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *т*	35	536		18760				
10	41-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км *т*	35	773,71		27080				
	Раздел 2 Наружная отделка									
11	11-150213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *м2*	1124,25	6681,34	227,76	7511502	256056	1941594	2,59038	2912,23472
				2960,96	190,52	3328859	214196	54,8	0,17938	201,66797
12	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 толщ.30 мм *м3*	33,73	16690,19		562960				
13	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов(с отбивкой штукатурки) *м2*	86,6	3868,34	0,47	334998	41	169765	3,234	280,0644
				3316,99	–	287251	–	59,1	–	–
14	12-110103-0401	Основание под штукатурку из стекло- сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство *м2*	86,6	1199,87	2,66	103909	230	36016	0,816	70,6656
				702,31	1,39	60820	120	59,1	0,0013	0,11258
15	12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску : огрунтовка с земли и лесов в 2 слоя *м2*	173,25	106,48	5,03	18448	872	3815	0,039	6,75675
				37,15	0,1	6437	18	59,1	0,0001	0,01733
16	12-120102-0601	Фасады простые. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов(стены и откосы) *м2*	1210,88	682,04	1,05	825864	1266	278104	0,402	486,77376
				388,08	0,53	469922	643	59,1	0,0005	0,60544
17	11-150213-0105	Цоколь. Нанесение грунтовки бетон-контакт в 2 слоя *м2*	243	124,58	0,02	30273	6	5951	0,0475	11,5425

18	11-150107-0105	Цоколь. Облицовка гладкая плиткой "Рваный камень" на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		44,69	–	10859	–	54,8	–	–
		м2 поверхности облицовки	121,5	5068,61	25,26	615836	3069	119286	1,748	212,382
				1772,05	19,52	215304	2372	54,8	0,02063	2,50655
19	11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2(очистка и заделка швов стеновых панелей)								
		м3 заделки	2,6	83052,86	876,57	215938	2279	89688	75,58	196,508
				67447,71	456,86	175364	1187	50,8	0,43	1,118
20	12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м								
		м	128,3	920,67	2,09	118124	269	29630	0,4141	53,12903
				389,58	1,18	49983	152	59,1	0,0012	0,15396
23	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка								
		м2 вертикальной проекции	1124,25	673,41	1,77	757076	1987	272714	0,50025	562,40606
				476,58	0,93	535793	1045	50,8	0,00088	0,98934
	Раздел 3 Элементы крылец и пандуса									
26	21-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91								
		м2	71	2573,33		182706				
	Раздел 4 Навес - 5 шт.									
31	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж навеса с покрытием								
		м2 покрытия	12,5	543,36	173,36	6792	2167	3031	0,36455	4,55688
				351,92	46,24	4399	578	60,9	0,03341	0,41763
32	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86								
		т	0,6366	209750,26		133527				
33	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		т	0,008	192663,79		1541				
34	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	31,95	81,53	1,35	2605	43	695	0,03393	1,08406

			39,87	0,25	1274	8	54,2	0,00025	0,00799
Раздел 6 Кровля									
45 11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов (ветровая и лобовая доски)	140	3114,91	22,99	436088	3218	130525	1,6445	230,23
	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой		1547,11	11,95	216596	1673	59,8	0,01125	1,575
46 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита карниза	140	219,88	2,41	30783	338	2791	0,03335	4,669
	м2 обработанной поверхности		32,19	1,15	4507	161	59,8	0,00099	0,1386
47 11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (накладки,подкладка, брусок)	1,916	35439,98	947,29	67903	1815	27968	25,875	49,5765
	м3 древесины в конструкции		23932,15	478,08	45854	916	59,8	0,45	0,8622
48 11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	1,916	7238	37,58	13868	72	2412	2,162	4,14239
	м3 древесины в конструкции		2087,16	17,75	3999	34	59,8	0,015	0,02874
54 21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения(ограждение кровли)	1,29735	397863,22		516168				
	т								
55 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянок с ограждением	0,3005	65946,76	23534,11	19817	7072	7784	33,235	9,98712
	т конструкций		34482,53	8049,92	10362	2419	60,9	6,5575	1,97053
56 21-060208-0501	Стремянки с ограждением	0,3005	300015,83		90155				
	т								
57 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз окраска лестницы с ограждением, ограждение кровли	40	81,53	1,35	3261	54	869	0,03393	1,3572
	м2		39,85	0,25	1594	10	54,2	0,00025	0,01
59 11-100104-0204	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву(обшивка карнизов)	70,9	316,49	2,78	22439	197	12536	0,32085	22,74827
	м2 потолков		294,22	1,46	20860	104	59,8	0,00138	0,09784
	Всего прямые затраты				**13542458**				**5963**
									259
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 220 754				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	383 227
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	275 513
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 892 645
- перевозка грузов, тенге	45 840
Накладные расходы I уровня, тенге	3 567 072
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 109 530
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	615 943
Итого, тенге	17 725 473
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 418 038
Всего	**19 143 511**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	229 722
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	426 211
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**19 799 444**
2018 -100% (Иинф=1,06)	20 987 411
Коэффициент скидки	0,749950636
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г с учетом скидки	**15 739 522**
НДС (12 %)	1 888 743
Всего по акту с учетом НДС	**17 628 265**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" акимата города Астаны
Заведующая _____ Сажнова З. И.

Исполнитель ТОО "Стройальянс НС"
Директор _____ Нуржанов К.Т.

Технический надзор ТОО "Исаев"
Директор _____ Исаев Л.Т.