Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" Акимата города Астаны

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №26 "Үміт" акимата города Астаны" по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за август 2018года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		54	**25.06.2018**	МБ	1230001		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №26 "Үміт" акимата города Астаны" по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33"	**34 081 600**	**14 690 478**							**1 762 857**	**16 453 335**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" Акимата города Астаны
Заведующая _____ **Сажнова З. И.**

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"
Директор _____ **Нуржанов К.Т.**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" Акимата города Астаны **Форма 2В**

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №26 "Үміт" акимата города Астаны" по адресу: г. Астана, Амлматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33"

Акт 2

приемки выполненных работ за август месяц 2018год

Капитальный ремонт здания Ясли-сад №26

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Наружная отделка								
1	11-150213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	374,75	6681,34	227,76	2503834	85352	647198	2,59038	970,74491
		м2		2960,96	190,52	1109620	71399	54,8	0,17938	67,22266
2	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 толщ.30 мм	11,24	16690,19		187598				
		м3								
3	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов(с отбивкой штукатурки)	28,9	3868,34	0,48	111795	14	56654	3,234	93,4626
		м2		3316,99	–	95861	–	59,1	–	–
4	12-110103-0401	Основание под штукатурку из стекло- сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	28,9	1199,9	2,66	34677	77	12019	0,816	23,5824
		м2		702,32	1,38	20297	40	59,1	0,0013	0,03757
5	12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску : огрунтовка с земли и лесов в 2 слоя	57,75	106,49	5,04	6150	291	1272	0,039	2,25225
		м2		37,16	0,1	2146	6	59,1	0,0001	0,00578

8	12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка ограждения крылец и тамбура	32	451,41	0,81	14445	26	7841	0,473	15,136
		м решетки		414,59	–	13267	–	59,1	–	–
9	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	35	536		18760				
		т								
10	41-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	35	773,71		27080				
		т								

Раздел 2 Наружная отделка

11	11-150213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	1124,25	6681,34	227,76	7511502	256056	1941594	2,59038	2912,23472
		м2		2960,96	190,52	3328859	214196	54,8	0,17938	201,66797
12	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 толщ.30 мм	33,73	16690,19		562960				
		м3								
13	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов(с отбивкой штукатурки)	86,6	3868,34	0,47	334998	41	169765	3,234	280,0644
		м2		3316,99	–	287251	–	59,1	–	–
14	12-110103-0401	Основание под штукатурку из стекло- сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	86,6	1199,87	2,66	103909	230	36016	0,816	70,6656
		м2		702,31	1,39	60820	120	59,1	0,0013	0,11258
15	12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску : огрунтовка с земли и лесов в 2 слоя	173,25	106,48	5,03	18448	872	3815	0,039	6,75675
		м2		37,15	0,1	6437	18	59,1	0,0001	0,01733
16	12-120102-0601	Фасады простые. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов(стены и откосы)	1210,88	682,04	1,05	825864	1266	278104	0,402	486,77376
		м2		388,08	0,53	469922	643	59,1	0,0005	0,60544
17	11-150213-0105	Цоколь. Нанесение грунтовки бетон-контакт в 2 слоя	243	124,58	0,02	30273	6	5951	0,0475	11,5425
		м2								

18	11-150107-0105	Цоколь. Облицовка гладкая плиткой "Рваный камень" на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		44,69	–	10859	–	54,8	–	–
		м2 поверхности облицовки	121,5	5068,61	25,26	615836	3069	119286	1,748	212,382
19	11-460303-0103			1772,05	19,52	215304	2372	54,8	0,02063	2,50655
		Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2(очистка и заделка швов стеновых панелей)	2,6	83052,86	876,57	215938	2279	89688	75,58	196,508
		м3 заделки		67447,71	456,86	175364	1187	50,8	0,43	1,118
20	12-080101-2501									
		Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	128,3	920,67	2,09	118124	269	29630	0,4141	53,12903
		м		389,58	1,18	49983	152	59,1	0,0012	0,15396
23	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	1124,25	673,41	1,77	757076	1987	272714	0,50025	562,40606
		м2 вертикальной проекции		476,58	0,93	535793	1045	50,8	0,00088	0,98934
	Раздел 3 Элементы крылец и пандуса									
26	21-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	71	2573,33		182706				
		м2								
	Раздел 4 Навес - 5 шт.									
31	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж навеса с покрытием	12,5	543,36	173,36	6792	2167	3031	0,36455	4,55688
		м2 покрытия		351,92	46,24	4399	578	60,9	0,03341	0,41763
32	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,6366	209750,26		133527				
		т								
33	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,008	192663,79		1541				
		т								
34	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,95	81,53	1,35	2605	43	695	0,03393	1,08406
		м2								

			39,87	0,25	1274	8	54,2	0,00025	0,00799
Раздел 6 Кровля									
45 11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов (ветровая и лобовая доски)	140	3114,91	22,99	436088	3218	130525	1,6445	230,23
	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой		1547,11	11,95	216596	1673	59,8	0,01125	1,575
46 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита карниза	140	219,88	2,41	30783	338	2791	0,03335	4,669
	м2 обработанной поверхности		32,19	1,15	4507	161	59,8	0,00099	0,1386
47 11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (накладки,подкладка, брусок)	1,916	35439,98	947,29	67903	1815	27968	25,875	49,5765
	м3 древесины в конструкции		23932,15	478,08	45854	916	59,8	0,45	0,8622
48 11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	1,916	7238	37,58	13868	72	2412	2,162	4,14239
	м3 древесины в конструкции		2087,16	17,75	3999	34	59,8	0,015	0,02874
54 21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения(ограждение кровли)	1,29735	397863,22		516168				
	т								
55 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянок с ограждением	0,3005	65946,76	23534,11	19817	7072	7784	33,235	9,98712
	т конструкций		34482,53	8049,92	10362	2419	60,9	6,5575	1,97053
56 21-060208-0501	Стремянки с ограждением	0,3005	300015,83		90155				
	т								
57 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз окраска лестницы с ограждением, ограждение кровли	40	81,53	1,35	3261	54	869	0,03393	1,3572
	м2		39,85	0,25	1594	10	54,2	0,00025	0,01
59 11-100104-0204	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву(обшивка карнизов)	70,9	316,49	2,78	22439	197	12536	0,32085	22,74827
	м2 потолков		294,22	1,46	20860	104	59,8	0,00138	0,09784
	Всего прямые затраты				**13542458**				**5963**
									259
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 220 754				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	383 227
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	275 513
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 892 645
- перевозка грузов, тенге	45 840
Накладные расходы I уровня, тенге	3 567 072
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 109 530
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	615 943
Итого, тенге	17 725 473
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 418 038
Всего	**19 143 511**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	229 722
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	426 211
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**19 799 444**
2018 -100% (Иинф=1,06)	20 987 411
Коэффициент скидки	0,749950636
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г с учетом скидки	**15 739 522**
НДС (12 %)	1 888 743
Всего по акту с учетом НДС	**17 628 265**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" акимата города Астаны
Заведующая _____ Сажнова З. И.

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"
Директор _____ Нуржанов К.Т.

Технический надзор ТОО "Исаев"
Директор _____ Исаев Л.Т.