Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №12
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 15 » август 2016 г.

Заказчик **Вр.И.О. Руководителя ГУ " Городской отдел строительство " Мусин Ерлан Маратович 060005, Атырауская область, город Атырау, улица Смагулова, дом 52а**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации –

для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 15 июль 2016 г., ТОО «Dike», Директор – Сейфуллин Марат Бекетович, РК, г. Астана, пр. Республика, д. 34 , оф. 906**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **, ТОО «Товарищество Экспертов Строителей» Эксперт – Ермуханов К.Н АДС и ЖКХ №00983 от 26.04.2012г. АДС и ЖКХ №00984 от 26.04.2012г. АДС и ЖКХ №00985 от 26.04.2012г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 18 июля 2016 г., ТОО «Атырау Зем Строй», Руководитель группы – Коноплева Светлана Михайловна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция детского сада «Ак бота» в г .Атырау**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Атырауская область, город Атырау, мкр. СМП-136, 8 б**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю от **« 29 » 03.2014 г. № 180, ДГП «Атырау НПЦ зем»**;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___ г.
№_____
___;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», вход. №1028 от 22.12.2014 г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Атырау Зем Строй»,**
одна стадия рабочий проект (РП)
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ “Городской отдел строительства», приказ №76 от «4 » августа 2014 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь.2014 г.**;
месяц, год
окончание работ **август.2016 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**;
фактически, месяц: **20 (двадцать) месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

___

_____

___;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	**1977,1**	**1284,9**
Число этажей	этаж	**2**	**2**
Общий строительный объем	$м^3$	**10665,0**	**10665,0**
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	**108**	**1977,1**	**1284,9**	**108**	**1977,1**	**1284,9**
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных	**108**	**1977,1**	**1284,9**	**108**	**1977,1**	**1284,9**
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Здание детского дома-двухэтажное, трехсекционное, сложной формы, с размерами 71,2 х 19,0 м. Год постройки - 1978 год. Площадь застройки – 1284,9 м2; Общая площадь дома – 1977,1 м2; Строительный объем – 10665,0 м3; Фундаменты - ленточные, сборные железобетонные; Стены - из ракушеблока; Перегородки - из красного кирпича; Крыша - четырехскатная, шатровая, из деревянных конструкции, Кровля – из глинной черепицы.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **124.705.05** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **89682,94** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **19.477.64** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция детского сада г.Атырау»,мкр.СМП-136,8 б**
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик - Вр.И.О. Руководителя ГУ " Городской отдел строительство "

Мусин Ерлан Маратович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор - Директор ТОО"Товарищество Экспертов Строителей"

Нурмагамбетов Багытжан Хасанович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор – Директор ТОО "Атырау Зем Строй"

Есенгалиев Арсен Улукпанович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Генеральный подрядчик - Директор ТОО"Dike"

Сейфуллин Марат Бекетович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Договор №72
о государственных закупках работ по объекту
«Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау»

город Атырау **10 декабря 2014 года**

Администратор программы 467 ГУ «Городской отдел строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Жумашбаева С.А., действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Dike», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Зам.директора Кабылова Н.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и в соответствии с Протоколом об итогах государственных закупок способом из одного источника №28 от 10 декабря 2014 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик – по коду 467 – «Отдел строительства района (города областного значения)», по бюджетной программе 037 - «Строительство и реконструкция объектов образования», подпрограмме 015 - «За счет средств местного бюджета», специфике 431 - «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау», именуемое в дальнейшем «Работа».
1.2. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.
1.3. Вышеуказанная Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием, укрупненным перечнем объемов работ и стоимостных показателей (далее - Расчет договорной цены) и графиком выполнения работ, утвержденными Заказчиком, и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Сроки

2.1. Сроки выполнения работ в целом и их отдельных этапов определяются графиком производства работ на 2014-2015 г.г. (приложение №2).
2.2. Дата начала работ по договору – в течение 10 (десять) дней после подписания договора.
2.3. Дата окончания строительства и сдача Объекта Заказчику: не позднее 30 июня 2015г.
2.4. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, срок продолжительности строительства Объекта может быть изменен дополнительным соглашением Сторон.
2.5. Моментом начала выполнения работ считается дата регистрации настоящего Договора в Департаменте Казначейства по Атырауской области.
2.6. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами (Заказчиком и Подрядчиком). Датой вступления Договора в силу является дата регистрации настоящего Договора в Департаменте Казначейства по Атырауской области.
2.7. Подрядчик после выполнения всех работ, предусмотренных договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее, чем в пятидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (рабочая комиссия).
2.8. Состав и срок работы рабочей комиссии определяется Заказчиком в соответствии с Законодательством РК.
2.9. Рабочая комиссия оформляет акт и составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. После устранения всех замечаний и недоделок Подрядчик направляет письмо Заказчику о готовности объекта для предъявления Государственной приемочной комиссии. Дата подписания акта Государственной приемочной комиссии считается датой ввода объекта в эксплуатацию и датой исполнения Договора.

3. Сумма Договора, порядок и условия платежей

3.1. Настоящий договор в соответствии с п.п.5) п.6 ст.37 Закона заключается на срок более одного финансового года в связи с приобретением работ, срок выполнения которых в связи с длительностью исполнения обусловлен в следующем финансовом году, установленном в соответствующем бюджете, плане развития (бизнес-плане), плане финансирования.
Общая сумма настоящего договора составляет **124 705 056,00 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот пять тысяч пятьдесят шесть) тенге 00 тиын**, в том числе сумма НДС 13 361 256,00 (Тринадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят шесть) тенге 00 тиын, из них:

сумма договора на 2014 финансовый год составляет 34 500 000,00 (Тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 3 696 428,57 (Три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста двадцать восемь) тенге 57 тиын;
сумма договора на 2015 финансовый год составляет 90 205 056,00 (Девяносто миллионов двести пять тысяч пятьдесят шесть) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 9 664 827,43 (Девять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать семь) тенге 43 тиын.
3.3. Порядок и сроки оплаты суммы разницы от общей стоимости работ и предусмотренной п.3.2. общей суммой настоящего договора будет определен по мере уточнения, корректировки бюджета и внесения изменений в индивидуальный план финансирования Заказчика по обязательствам на текущий финансовый год путем заключения дополнительного соглашения в пределах срока действия настоящего договора.
3.4. Сумма Договора, указанная в п.3.2. настоящего договора, включает НДС, налоги, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
3.5. Сумма Договора включает в себя все затраты Подрядчика, оговоренные в укрупненном перечне объемов работ и стоимостных показателей (далее - Расчет договорной цены), приложение № 3 к настоящему Договору.
3.6. Сумма Договора является фиксированной и может быть изменена только в случаях, предусмотренных статьей 39 Закона, путем заключения дополнительного соглашения, которое с момента подписания будет являться неотъемлемой частью данного Договора.
3.7. Заказчик производит оплату по актам выполненных работ согласно форм, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170 (Форма акта приемки выполненных объемов работ, форма акта приемки выполненных работ, форма справки о стоимости выполненных работ и затрат), представленных Подрядчиком и подписанных Заказчиком. Оплата производится по факту выполнения работ по мере выделения лимита бюджетных средств, согласно детальных планов финансирования бюджетных программ по обязательствам и платежам.
3.8. Из суммы выполненных Подрядчиком работ Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.
3.9. Окончательный расчет 5% в сумме 6 235 253,00 (Шесть миллионов двести тридцать пять тысяч двести пятьдесят три) тенге 00 тиын, производится после завершения строительства и приемки объекта в эксплуатацию, согласно Акта Государственной приемочной комиссии о приемке завершенного объекта в эксплуатацию по установленной форме не позднее тридцати календарных дней со дня подписания Акта.
3.10. Акты по формам «Акта приемки выполненных объемов работ» и «Акта приемки выполненных работ», представляемые Подрядчиком в отношении работ, выполненных за отчетный период, являются основанием для определения стоимости выполненных работ, по которой производятся расчеты с подрядчиком, и не являются приемкой конечного результата работ.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик рассматривается как знакомый с площадкой, как согласный с характером места, где должны быть проведены подрядные работы, характером дорог, климатическими условиями и любых других особенностей, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.
4.2. Подрядчик не вправе заявлять какие-либо возражения в отношении трудностей, которые могут возникнуть во время выполнения указанных работ или в случае неожиданных обстоятельств, которые могут приостановить или замедлить выполнение работ или увеличить их стоимость, и Заказчик не принимает никаких требований, любым образом относящихся или связанных с настоящим пунктом кроме форс мажорных обстоятельств.
4.3. Подрядчик не вправе уступить, переоформить или передать настоящий Договор или любую его часть третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. В таком согласии не может быть необоснованно отказано, но в случае его предоставления оно не освобождает Подрядчика от любой ответственности или обязанности по настоящему Договору, и Подрядчик несет ответственность за действия, невыполнение обязательств и небрежность любого из субподрядчиков, агентов, служащих или рабочих. Кроме того, Подрядчик обязан быть и оставаться единственно ответственным за качественное, надлежащее и своевременное исполнение работ и исполнение положений настоящего Договора во всех отношениях, как если такой переуступки не существовало.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Вносить предложения по всем вопросам строительства Объекта;
4.4.2. Заключать договоры с субподрядными организациями на выполнение отдельных видов работ согласно статье 8 настоящего Договора.
4.4.3. Сдать Объект досрочно, по соглашению с Заказчиком;
4.4.4. Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего Договора.

4.5. Подрядчик обязан:
4.5.1. в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год, указанной в п.3.1. настоящего Договора, что составляет сумму в размере 1 035 000,00 (Один миллион тридцать пять тысяч) тенге 00 тиын. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на счет Заказчика, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

4.5.2. На основании сроков строительства, указанных Заказчиком, разработать и предоставить Заказчику к моменту подписания настоящего Договора график производства работ (приложение № 2);
4.5.3. Разработать и предоставить Заказчику к моменту подписания настоящего Договора укрупненный перечень объемов и стоимостных показателей по выполняемым работам по конструктивным элементам (приложение № 3);
4.5.4. Выполнить работы в соответствии с проектной документацией, перечнем работ, СНиП, с детальным графиком производства работ и в указанные в настоящем Договоре сроки;
4.5.5. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные здания и сооружения, необходимые для складирования (хранения) материалов и производства строительно-монтажных работ;
4.5.6. Обеспечить строительную площадку водой и энергоресурсами, выполнить ограждение и освещение стройплощадки;
4.5.7. Обеспечить за свой счет поставку, разгрузку, приемку, хранение и складирование на строительной площадке объекта необходимых для производства работ строительных материалов, конструкций, оборудования, а также строительной техники;
4.5.8. Применять все необходимые для осуществления настоящего Договора материалы и оборудование. Оборудование Подрядчика должно быть новым или в хорошем состоянии, а также такой мощности и конструкции, чтобы работы могли быть полностью выполнены в сроки, указанные в Договоре. Все оборудование Подрядчика должно быть современным и пригодным для безопасного и эффективного выполнения работ. Все такое оборудование полежит инспекции время от времени представителем Заказчика. Любое такое оборудование, признанное находящимся в опасном состоянии, должно быть немедленно удалено Подрядчиком с места производства работ и заменено или отремонтировано без дополнительных расходов для Заказчика и задержки завершения работ;
4.5.9. В течение всего времени выполнения подрядных работ соблюдать Законодательство РК в области охраны окружающей среды.
4.5.10. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ, предусмотренных настоящим Договором. Заказчик вправе отклонить любую часть или части работ, если они не будут отвечать требованиям Технических регламентов Республики Казахстан (ГОСТ СНиП) при этом оповестив Подрядчика с составлением актов о нарушении с предоставлением сроков их устранения.
4.5.11. За свой счет отремонтировать либо заново изготовить, либо заменить те материалы или их части или заново произвести часть работ, которые были признаны неприемлемыми Заказчиком в рамках законодательства и ГОСТ, СНиП.
4.5.12. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядных организаций;
4.5.13. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности;
4.5.14. В письменном виде известить Заказчика о возникновении факторов, которые могут повлиять на сроки окончания строительства, но ни в коем случае не позднее 3 рабочих дней после того, как Подрядчик узнал или обоснованно мог знать о факторе, который может повлиять на дату окончания работ;
4.5.15. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по соблюдению правил техники безопасности, противопожарной безопасности и промышленной санитарии, по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, во время строительных работ;
4.5.16. Согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на строительной площадке;
4.5.17. Обеспечить страхование персонала, объекта, в соответствии с законодательством Республики Казахстан за счет Подрядчика.
4.5.18. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения;

4.5.19. Предоставлять Заказчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ;
4.5.20. По окончании выполнения этапа работ или полного объема работ предоставить Заказчику: исполнительную документацию в объеме, предусмотренной СНиП и требованиями Заказчика, протокола лабораторных испытаний строительных материалов, сертификаты соответствия и паспорта готовой продукции на материалы и оборудование. По окончании строительства предоставить Заказчику гарантийное письмо, содержащее условия гарантии качества выполненных работ на гарантийный период, предусмотренный договором, и порядок устранения всевозможных недостатков, дефектов;
4.5.21. Ежемесячно, согласно п. 10.1, п. 10.2 настоящего Договора, осуществлять сдачу выполненных работ Заказчику;
4.5.22. Обеспечить за свой счет уборку строительной площадки и прилегающей к.ней территории, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора как в период выполнения работ, так и после его завершения;
4.5.23. Осуществить охрану Объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала строительства до его завершения и сдачи Объекта;
4.5.24. Вывести в недельный срок со дня подписания акта о приемки Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и механизмы, транспортные средства и другое имущество;
4.5.25. Сохранять все инженерные данные и технические записи, относящиеся к работам по настоящему Договору, в течение двух лет после окончательного завершения, Заказчик обладает правом доступа к ним в любое время в течение указанного периода;
4.5.26. Все расходы и платежи, которые могут быть понесены Подрядчиком в связи с выполнением своих обязательств, согласно настоящей статье, возлагаются на Подрядчика и рассматриваются как включенные и покрываемые договорной ценой;
4.5.27. Следовать требованиям и инструкциям Заказчика в отношении сохранности и безопасности, соблюдать все правила и положения, существующие на Объекте, включая проведение мер для обеспечения безопасности прилегающих или имеющихся строений, инженерных коммуникаций, машин и механизмов.
4.5.28. Участвовать в плановых совещаниях, организуемых Заказчиком.
4.5.29. Обеспечить комплексное испытание оборудования.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом строительства и качеством выполненных строительно-монтажных работ, соблюдением сроков их выполнения в соответствии с графиком производства работ, качеством предоставленных Подрядчиком оборудования и материалов, а также по вопросам целевого использованием авансируемых денежных средств, предоставляемых Заказчиком при этом не вмешиваясь в финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
5.1.2. Иметь свободный доступ в любое время во временные строения Подрядчика, склады, на рабочую территорию объекта.
5.1.3. Выдавать письменные предписания при выявлении отклонений от проектной документации и СНиП;
5.1.4. Вносить в журнал производства работ замечания, касающиеся хода и качества выполнения строительно-монтажных работ;
5.1.5. В случае строительства Объекта с нарушением проекта, СНиП, сроков строительства, а также несоблюдением других положений настоящего Договора Заказчик вправе приостановить строительство, прекратить финансирование или расторгнуть договор в одностороннем порядке, п. 17.
5.1.6. Заказчик имеет право требовать незамедлительного отстранения от работ, письменным уведомлением, любого из рабочих и инженерно-технических работников, которые, по мнению Заказчика, некомпетентны или недисциплинированны.
5.1.7. Для осуществления технического надзора привлекать действующие на рынке организации по оказанию инжиниринговых услуг.
5.1.8. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, с возвратом недоосвоенных средств и возмещением причиненных убытков, и привлечь другого Подрядчика для завершения работ, в порядке, прдусмотренном п.17 настояшего Договора «Расторжение договора».
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дня после подписания Договора Сторонами, передать под роспись полномочному Представителю Подрядчика проектно-сметную документацию, в согласованном Сторонами количестве экземпляров, в составе:

- Общая пояснительная записка;
- Генеральный план;
- Сметная документация;

- Рабочий проект;
- Проект организации строительства.

5.2.2. Ежемесячно, в течение 3-х рабочих дней, согласовывать предъявленные Подрядчиком акты приемки выполненных объемов работ, приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат;
5.2.3. Произвести оплату суммы договора в порядке и в сроки, установленные в Договоре (п. 3.7-3.9);
5.2.4. Назначить ответственного представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением работ;
5.2.5. Обеспечить непрерывный режим финансирования в соответствии с настоящим Договором;
5.2.6. Принять от Подрядчика Объект по результатам приемки рабочей и государственной комиссии, согласно установленному законодательству Республики Казахстан.

6. Производство работ

6.1. После подписания Договора Стороны сообщают друг другу, в письменной форме, о своих представителях на рабочей площадке (поименно каждого). Эта процедура должна быть повторена при любой замене лиц.
6.2. Подрядчик должен безвозмездно предоставить помещение на рабочей площадке (рабочее место) для представителей Заказчика.
6.3. Представитель Заказчика должен иметь свободный доступ во время всего периода работ во все части рабочей площади, на любые работы и в любое время.
6.4. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени, совместно с представителем Подрядчика осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.
6.5. На стадии строительства Подрядчик согласовывает все изменения принятых проектных решений с Заказчиком и проектной организацией.
6.6. Заказчик создает геодезическую разбивочную основу для строительства, а подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. По окончании строительства Подрядчик передает Заказчику схемы расположения, каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
6.7. Временное подсоединение коммуникаций на период строительства на стройплощадке и вновь построенных коммуникациях в точках подключения, а также оплату за пользование связью, водой, энергоресурсами осуществляет Подрядчик.
6.8. Подрядчик оформляет исполнительную документацию и ведет журнал производства работ, в котором отражается весь процесс производства работ, Заказчик излагает свои замечания, которые Подрядчик обязан устранить в сроки, согласованные с Заказчиком.

7. Обеспечение работ материалами, изделиями и оборудованием

7.1. Обеспечение строящегося Объекта строительными материалами и оборудованием возлагается на Подрядчика. Заказчик по согласованию с Подрядчиком имеет право взять поставку по определенным позициям строительных материалов и оборудования на себя.
7.2. Ответственность за качество применяемых в строительстве материалов и оборудования возлагается на Подрядчика, который обязан по первому требованию Заказчика либо других уполномоченных контролирующих государственных органов предоставить все необходимые документы, подтверждающие качество и соответствие применяемых на строительстве Объекта строительных материалов, изделий, комплектующих и оборудования.
7.3. Разгрузка, таможенное оформление, поставка строительных материалов и оборудования на Объект осуществляются за счет Подрядчика.
7.4. Применение некачественных либо несертифицированных материалов не допускается. В случае их использования замена на соответствующий материал производится Подрядчиком за свой счет.

8. Субподрядные работы

8.1. Подрядчик имеет право, по согласованию с Заказчиком, на основании договора субподряда, поручить выполнение отдельных видов работ специализированным организациям. в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать обязательства по Договору третьему лицу. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
8.2. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

8.3. Заказчик имеет право рекомендовать Подрядчику субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ. Рекомендация Заказчика о привлечении конкретной субподрядной организации оформляется в письменном виде.
8.4. Подрядчик осуществляет контроль и технический надзор за соответствием рабочему проекту, СНиП выполняемых субподрядчиком работ и несет ответственность перед Заказчиком за выполненные субподрядчиком работы.
8.5. На Подрядчика возлагаются:
- обеспечение строительной готовности Объекта;
- передача субподрядчику утвержденной проектной документации в части выполняемых работ;
- приемка выполненных работ;
- координация деятельности субподрядчиков, участвующих в строительстве Объекта.

9. Техника безопасности и охрана труда

9.1. Подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, за несоблюдение правил техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ.
9.2. Подрядчик назначает приказом ответственных лиц для осуществления надзора за соблюдением требований техники безопасности на местах проведения работ.
9.3. Подрядчик обеспечивает своих работников всеми средствами безопасности при производстве СМР, единой спецодеждой с названием фирмы (эмблема, логотип).

10. Сдача и приемка выполненных работ

10.1. К 10-му числу каждого месяца Подрядчик должен подготовить и передать на рассмотрение Заказчику:
- исполнительную документацию (в том числе исполнительные схемы, акты на скрытые работы, сертификаты качества, паспорта на материалы, протоколы лабораторных испытаний и др.);
- акта приемки выполненных объемов работ;
- акт приемки выполненных работ;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат.
10.2. Сдача выполненных работ осуществляется ежемесячно в течение 3-х календарных дней по факту выполнения работ и оформляется подписываемыми Сторонами актами приемки выполненных объемов работ, приемки выполненных работ, и справки о стоимости выполненных работ и затрат.
10.3. Если во время выполнения работ или приемки работ обнаружено, что поручаемая работа выполнена Подрядчиком некачественно или с иными недостатками, Стороны составляют акт, в котором Заказчик определяет разумный срок для устранения выявленных дефектов, недостатков работы и сумму причиненных Заказчику убытков.
10.4. Подрядчик при обнаружении Заказчиком дефектов недостатков выполненных работ обязан своими силами и без увеличения стоимости строительства устранить недостатки и дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком.
10.5. Если дефекты, указанные в акте, определенном в п. 10.3 настоящего Договора, не устранены в определенный Заказчиком срок, то Заказчик вправе в одностороннем порядке, не обращаясь в суд, расторгнуть договор и поручить выполнение работ и/или устранение дефектов, недостатков выполненных работ и повреждений третьему лицу. При этом Подрядчик по первому требованию Заказчика обязан возместить причиненные Заказчику убытки, включая расходы Заказчика на устранение недостатков. Заказчик вправе удержать из оплаты, причитающейся Подрядчику, в свою пользу сумму причиненных Заказчику убытков.

11. Сдача и приемка Объекта

11.1. Приемка завершенного строительством Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
11.2. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
11.3. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.
11.4. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала работы Рабочей комиссии всю исполнительную документацию в соответствии с СНиП в составе, определенном Заказчиком, а также технические паспорта, спецификации и технические инструкции по эксплуатации Объекта на оборудование, которое он поставляет согласно условиям Договора.
11.5. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.
11.6. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

11.7. Комиссия вправе затребовать все документы, которые определяли ход строительства, фиксировали завершение его отдельных этапов.
11.8. Датой ввода объекта в эксплуатацию считается день подписания акта приемки объекта государственной комиссией.

12.Риск случайной гибели Объекта

12.1. Все риски, связанные с разрушением или повреждением Объекта до подписания акта приемки объекта государственной комиссией, возлагаются на Подрядчика.
12.2. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

13.Форс-мажор

13.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативно-правовых актов, запрещающих или каким-либо образом препятствующих исполнению Сторонами обязательств по Договору.
13.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
13.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами по Договору, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, будет существовать свыше шести месяцев, то Стороны будут иметь право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

14.Гарантии качества

14.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами, техническими условиями и СНиП;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при предварительной и окончательной приемке Объекта, а также в период гарантийной эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийной эксплуатации Объекта.
14.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2 (два) года с даты подписания акта государственной приемки Объекта.
14.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан устранить их собственными силами за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки.
14.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и стоимость затрат, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
14.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта п. 15.4 обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. Затраты по проведению экспертизы относятся на счет Подрядчика.

15.Ответственность сторон

15.1. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары либо предоставить услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от суммы неисполненного либо ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.
15.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору со стороны получателя денег госучреждение обязано обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) 0,1% в размере неисполненного либо ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки.
15.3. Меры ответственности сторон не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.
15.4. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств, вытекающих из Договора.

15.5. Подрядчик несет полную ответственность за весь риск, который связан с убытками, уничтожением или порчей всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на строительных площадках, за ущерб причиненный собственности и здоровью занятых на строительстве Объекта, а также третьих лиц.
15.6. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.
15.7. Если обязательства, предусмотренные Договором, не исполняются Подрядчиком, или исполняются ненадлежащим образом, то Заказчик обязан:

- не позднее десяти рабочих дней по истечении истечении финансового года принять меры по взысканию неустойки в доход соответствующего бюджета;
- удержать обеспечение исполнения Договора;
- не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения Подрядчиком обязательств, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Заказчик может обеспечить взыскание неустойки двумя способами:

- первоначально требование может быть предъявлено Заказчиком в виде претензии к Подрядчику, с расчетом размера неустойки для осуществления ее оплаты Подрядчиком во внесудебном порядке;
- в случае, если неустойка не будет оплачена Подрядчиком в добровольном порядке, Заказчик, во исполнение п. 13 ст. 37 Закона должен обратиться в суд с иском о взыскании неустойки в доход соответствующего бюджета.

16.Внесение изменений в договор

16.1. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;
3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;
4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан,, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.
Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.
16.2. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:
1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;
2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;
3) задерживается авансовый платеж;
4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

17.Расторжение Договора

17.1. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
17.2. К существенным нарушениям применительно к условиям настоящего Договора относятся следующие нарушения, но не ограничивается перечисленным:

1) подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 10-ти дней с даты регистрации настоящего Договора в Департаменте Казначейства по Атырауской области по причинам, независящим от Заказчика, либо останавливает работы на этот срок, при том, что остановка не была санкционирована Заказчиком;
2) систематическое (2 и более раз) нарушение Подрядчиком сроков выполнения отдельных видов Работ, предусмотренных Графиком производства Работ (Приложение № к настоящему Договору), влекущее увеличение сроков завершения Работ более чем на 1 (один) месяц;
3) систематическое (2 и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований по качеству Работ;
4) аннулирование (отзыв или т.п.) либо приостановление действия лицензии Подрядчика;
5) иные случаи, предусмотренные настоящим договором и законодательством Республики Казахстан.

Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

6) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 60 дней;
7) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
8) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

17.3. Расторжение Договора производится путем извещения одной из Сторон, расторгающей Договор за 10 (десять) дней, в котором указываются причины расторжения Договора и срок в течение которого, Стороны обязаны обеспечить подписание соглашения о расторжении Договора. В случае получения отказа от расторжения договора или неполучения ответа в указанный пятидневный срок, Сторона инициализирующая расторжение Договора может обратиться в суд с требованием расторжения Договора.
17.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
17.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
17.6. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.
17.7. Когда Договор расторгается в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
17.8. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;
2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.
Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.
17.9. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.
17.10. Если Договор расторгнут до окончания выполнения работ, то Подрядчик обязан передать Заказчику в течение 5 (пять) рабочих дней, с момента прекращения работ, всю проектную документацию, исполнительную документацию, материалы и оборудование, не использованные в работе, и Стороны производят расчеты с учетом выполненной работы за вычетом неустойки, предусмотренной п.5.1 настоящего Договора.

18.Порядок разрешения споров

18.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в поцессе прямых переговоров все разногласия и споры возникающие между ними по Договору.
18.2 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами, а в случае невозможности разрешения споров путем переговоров - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством в Республике Казахстан.
18.3. Согласно ст.34 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, судебные споры между сторонами подсудны суду по месту нахождения Заказчика.

19.Заключительные положения

19.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии составления их письменной форме и подписания сторонами. Изменения и дополнения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
19.2. Любые находки, представляющие историческую или имеющую другую ценность, обнаруженные на строительной площадке являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить о находке Заказчика и передать их по акту.
19.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр для Заказчика, второй для Подрядчика.
19.4. Официальные отношения между Заказчиком и Подрядчиком, касающиеся вопросов строительства Объекта, имеют силу только в письменном виде.
19.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия сторон.

20.Срок действия Договора

20.1. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора и действует до 31 декабря 2015 года.

Приложения к договору:

1. Техническая спецификация объекта (приложение № 1);
2. График производства работ (приложение № 2);
3. Укрупненный перечень объемов и стоимостных показателей по выполняемым работам по конструктивным элементам (Расчет договорной цены) (приложение № 3).

21.Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик
ГУ «Городской отдел строительства»
Адрес: г.Атырау, ул. Смагулова, 52а
Код ГУ 467 12 51
ИИК KZ31070103KSN1510000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 020740003270

Руководитель
_____ **Жумашбаев С.А.**
М.П.

Подрядчик
ТОО «Dike»
Адрес: Астана, Сарыаркинский район, проспект Республики, 34 А, офис 906, БЦ НурТау
БИН 030840016436
ИИК KZ69914012203KZ0008J
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»
Кбе 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС серии 62001 № 0019467 от 17.07.2013 г.
e-mail: _____
тел.:8(7172) 27-68-65
тел/факс: 8(7172) 27-68-65

Зам. директора
Кабылов Н.С.
М.П.

Зарегистрировано в Департаменте Казначейства по Атырауской области
№ _____ от «_____» _____2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору №72
о государственных закупках работ по объекту:
«Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау»
от «10» декабря 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
«Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Наименование объекта	«Реконструкция детского сада «Ак Бота» в г.Атырау»
2	Основание для строительства	Развитие объектов образования
3	Место строительство	г. Атырау, мкр.СМП-136, строение №6-8
4	Вид строительства	Реконструкция
5	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не предъявляется
6	Особые условия строительства	Реконструкция существующего здания детского дома под детский сад на 170 мест
7	Основные технико-экономические показатели	Детский сад организован для детей в возрасте от 1-го года до 7-ми лет. В соответствии с заданием на проектирование предусмотрены: - семь групп среднего и старшего возраста; - две группы младшего и ясельного возраста.
8	Основные требования к технологическому оборудованию	Предусмотреть высококачественные и долговечные материалы.
9	Основные требования к инженерному оборудованию	В состав помещений детского сада входят: помещения для детей, групповые ячейки зал для музыкальных и гимнастических занятий, медицинские помещения, служебно – бытовые помещения, кабинет заведующего, служебные помещения, кладовые, гардероб с душевой, комната персонала, санузлы для персонала, помещение предметов уборки, пищеблок, постирочная.
10	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в соответствии с нормативными документами.
11	Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий	В соответствии с требованиями действующего в РК законодательства по охране природной среды.
12	Основные требования к архитектурно-планировочному решению	Реконструкция существующего здания под детский сад предусмотрена исходя из условий сущестующих площадей. Проектом предусмотривается рациональная перепланировка помещений в соответствии с требованиями нормативов без изменения конструктивной схемы здания. Основные конструктивные решения – устройство дополнительных перегородок и пробивка проемов в ненесущих стенах.
13	Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов	Не требуется

14	Требования по энергосбережению	В соответствии с требованиями строительных норм.
15	Количество экземпляров исполнительно технической документации	2 экземпляра
16	Гарантийный срок эксплуатации объекта	24 месяцев

Заказчик
ГУ «Городской отдел строительства»

Адрес: г.Атырау, ул. Смагулова, 52а

Код ГУ 467 12 51

ИИК KZ31070103KSN1510000

ГУ Комитет Казначейства МФ РК

БИК KKMFKZ2A

БИН 020740003270

Руководитель

_____ **Жумашбаев С.А.**

М.П.

Подрядчик
ТОО «Dike»

Адрес: Астана, Сарыаркинский район, проспект Республики, 34 А, офис 906, БЦ НурТау

БИН 030840016436

ИИК KZ69914012203KZ0008J

БИК SABRKZKA

ДБ АО «Сбербанк»

Кбе 17

Свидетельство о постановке на учет по НДС серии 62001 № 0019467 от 17.07.2013г.

e-mail

тел.: 8(7172)27-68-65

тел/факс: 8(7172)27-68-65

Зам.Директора

_____ **Кабылов Н.С.**

М.П.

Дополнительное соглашение №1
к договору о государственных закупках работ №72 от 10 декабря 2014 года
по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау»

город Атырау **07 апреля 2015 года**

Администратор программы 467 ГУ «Городской отдел строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Жумашбаева С.А., действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Dike», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Зам.директора Кабылова Н.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании со ст.39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), и в соответствии с п.185 Правил исполнения бюджета и его кассового облуживания, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540, пришли к соглашению о внесении изменений в Договор о государственных закупках работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау» от 10 декабря 2014 года №72 о нижеследующем:

1. Заказчик – по коду 467 – «Отдел строительства района (города областного значения)», по бюджетной программе 037 - «Строительство и реконструкция объектов образования», подпрограмме 015 - «За счет средств местного бюджета», специфике 431 - «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» поручил, а Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау».

В связи с уточнением местного бюджета и внесением изменений в индивидуальный план финансирования Заказчика по обязательствам на текущий финансовый год на основании решения Атырауского городского маслихата Атырауской области от 05 декабря 2014 года №227 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 10 декабря 2013 года №155 «О бюджете города на 2014-2016 годы», стороны, согласно пункту 3.3. Договора, пришли к взаимному соглашению внести в Договор о государственных закупках работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау» от 10 декабря 2014 года №72 следующие изменения в части изменения порядка финансирования по годам:

1.1. Пункт 3.1. Раздела 3 Договора «Сумма Договора, порядок и условия платежей» на последующий срок действия Договор изложить в следующей редакции:

«Общая стоимость работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау» составляет 124 705 056,00 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот пять тысяч пятьдесят шесть) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 13 361 256,00 (Тринадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят шесть) тенге 00 тиын

Настоящий договор в соответствии с п.п.5) п.6 ст.37 Закона заключается на срок более одного финансового года в связи с приобретением работ, срок выполнения которых в связи с длительностью исполнения обусловлен в следующем финансовом году, установленном в соответствующем бюджете, плане развития (бизнес-плане), плане финансирования.

Общая сумма настоящего договора составляет 65 500 000,00 (Шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 7 017 857,14 (Семь миллионов семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) тенге 14 тиын, из них:

сумма договора на 2014 финансовый год составляет 34 500 000,00 (Тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 3 696 428,57 (Три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста двадцать восемь) тенге 57 тиын;

сумма договора на 2015 финансовый год составляет 31 000 000,00 (Тридцать один миллион) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 3 321 428,57 (Три миллиона триста двадцать одна тысяча четыреста двадцать восемь) тенге 57 тиын»;

1.2. Порядок и сроки оплаты суммы разницы от установленной п.3.1. Договора общей стоимости работ и общей суммой договора, в размере 59 205 056,00 (Пятьдесят девять миллионов двести пять тысяч пятьдесят шесть) тенге 00 тиын, будут определены по мере уточнения, корректировки бюджета и внесения изменений в индивидуальный план финансирования Заказчика по обязательствам на текущий финансовый год путем заключения дополнительного соглашения в пределах срока действия настоящего договора».

2. В части незатронутых настоящим Дополнительным соглашением условий Договор о государственных закупках работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау» от 10 декабря 2014 года №72 остается неизменным.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после обязательной регистрации в территориальных подразделениях казначейства и действует до 31 декабря 2015 года.

5.Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик **ГУ «Городской отдел строительства»** Адрес: г.Атырау, ул. Смагулова, 52а Код ГУ 467 12 51 ИИК KZ31070103KSN1510000 ГУ Комитет Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A БИН 020740003270	**Подрядчик** **ТОО «Dike»** Адрес: Астана, Сарыаркинский район, проспект Республики, 34 А, офис 906, БЦ НурТау БИН 030840016436 ИИК KZ69914012203KZ0008J БИК SABRKZKA ДБ АО «Сбербанк» Кбе 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС серии 62001 № 0019467 от 17.07.2013г. тел/факс: 8(7172) 27-68-65
Руководитель _____ **Жумашбаев С.А.** М.П.	**Зам.директора** _____ **Кабылов Н.С.** М.П.

Зарегистрировано в Департаменте Казначейства по Атырауской области
№ _____ от «_____» _____2015 г.

Дополнительное соглашение №2
к договору о государственных закупках работ №72 от 10 декабря 2014 года
по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау»

город Атырау **27 июня 2015 года**

Администратор программы 467 ГУ «Городской отдел строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Жумашбаева С.А., действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Dike», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Зам.директора Кабылова Н.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании со ст.39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), и в соответствии с п.185 Правил исполнения бюджета и его кассового облуживания, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540, пришли к соглашению о внесении изменений в Договор о государственных закупках работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау» от 10 декабря 2014 года №72 о нижеследующем:

1. Заказчик – по коду 467 – «Отдел строительства района (города областного значения)», по бюджетной программе 037 - «Строительство и реконструкция объектов образования», подпрограмме 015 - «За счет средств местного бюджета», специфике 431 - «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» поручил, а Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау».

В связи с уточнением местного бюджета и внесением изменений в индивидуальный план финансирования Заказчика по обязательствам на текущий финансовый год на основании решения Атырауского городского маслихата Атырауской области от 19 июня 2015 года №278 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 19 декабря 2014 года №234 «О бюджете города на 2015-2017 годы», изменением финансирования по годам за счет государственного бюджета и переносом сроков сдачи объекта в эксплуатацию на 2016 год, стороны пришли к взаимному соглашению внести в Договор о государственных закупках работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау» от 10 декабря 2014 года №72 следующие изменения в части увеличения суммы договора на 2015 финансовый год на сумму 50 552 000,00 (Пятьдесят миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи) тенге 00 тиын, а также изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в связи с изменением финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора (пп.7) п.2. ст.39 Закона):

1.1. Пункт 3.1. Раздела 3 Договора «Сумма Договора, порядок и условия платежей» на последующий срок действия Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Настоящий договор в соответствии с п.п.5) п.6 ст.37 Закона заключается на срок более одного финансового года в связи с приобретением работ, срок выполнения которых в связи с длительностью исполнения обусловлен в следующем финансовом году, установленном в соответствующем бюджете, плане развития (бизнес-плане), плане финансирования.

Общая сумма настоящего договора составляет 124 705 056,00 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот пять тысяч пятьдесят шесть) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 13 361 256,00 (Тринадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят шесть) тенге 00 тиын, из них:

сумма договора на 2014 финансовый год составляет 34 500 000,00 (Тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 3 696 428,57 (Три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста двадцать восемь) тенге 57 тиын;

сумма договора на 2015 финансовый год составляет 81 552 000,00 (Восемьдесят один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 8 737 714,29 (Восемь миллионов семьсот тридцать семь тысяч семьсот четырнадцать) тенге 29 тиын;

сумма договора на 2016 финансовый год составляет размере 8 653 056,00 (Восемь миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи пятьдесят шесть) тенге 00 тиын, в том числе сумма 927 113,14 (Девятьсот двадцать семь тысяч сто тринадцать) тенге 14 тиын»;

1.2. Пункт 2.3. Раздела 2 Договора «Сроки» на последующий срок действия Договора изложить в следующей редакции:

«2.3. Дата окончания строительства и сдача Объекта Заказчику: не позднее 30 марта 2016г.».

2. В части незатронутых настоящим Дополнительным соглашением условий Договор о государственных закупках работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау» от 10 декабря 2014 года №72 остается неизменным.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после обязательной регистрации в территориальных подразделениях казначейства и действует до 31 декабря 2016 года.

5.Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик **ГУ «Городской отдел строительства»** Адрес: г.Атырау, ул. Смагулова, 52а Код ГУ 467 12 51 ИИК KZ31070103KSN1510000 ГУ Комитет Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A БИН 020740003270	**Подрядчик** **ТОО «Dike»** Адрес: Астана, Сарыаркинский район, проспект Республики, 34 А, офис 906, БЦ НурТау БИН 030840016436 ИИК KZ69914012203KZ0008J БИК SABRKZKA ДБ АО «Сбербанк» Кбе 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС серии 62001 № 0019467 от 17.07.2013г. тел/факс: 8(7172) 27-68-65
Руководитель _____ Жумашбаев С.А. М.П.	**Зам.директора** _____ Кабылов Н.С. М.П.

Зарегистрировано в Департаменте Казначейства по Атырауской области
№ _____ от «_____» _____2015 г.

Дополнительное соглашение №3
к договору о государственных закупках работ №72 от 10 декабря 2014 года
по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау»

город Атырау **25 декабря 2015 года**

Администратор программы 467 ГУ «Городской отдел строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице вр.и.о.руководителя Кусаиын М.Ж. действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Dike», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Зам.директора Кабылова Н.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании со ст.39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), и в соответствии с п.185 Правил исполнения бюджета и его кассового облуживания, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540, пришли к соглашению о внесении изменений в Договор о государственных закупках работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау» от 10 декабря 2014 года №72 о нижеследующем:

1. Заказчик – по коду 467 – «Отдел строительства района (города областного значения)», по бюджетной программе 037 - «Строительство и реконструкция объектов образования», подпрограмме 015 - «За счет средств местного бюджета», специфике 431 - «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» поручил, а Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау».

В связи с уточнением местного бюджета и внесением изменений в индивидуальный план финансирования Заказчика по обязательствам на текущий финансовый год на основании решения Атырауского городского маслихата Атырауской области от 18 декабря 2015 года №314 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 19 декабря 2014 года №234 «О бюджете города на 2015-2017 годы», а также в связи с изменением финансирования по годам за счет государственного бюджета и переносом сроков сдачи объекта в эксплуатацию на 2016 год, стороны пришли к взаимному соглашению внести в Договор о государственных закупках работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау» от 10 декабря 2014 года №72 следующие изменения в части уменьшения суммы договора на 2015 год бюджетной подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму 8 549 625,00 (восемь миллионов пятьсот сорок девять тысяч шестьсот двадцать пять) тенге 00 тиын, за счет переноса на 2016 год.

1.1. Пункт 3.1. Раздела 3 Договора «Сумма Договора, порядок и условия платежей» на последующий срок действия Договора изложить в следующей редакции:

Общая сумма настоящего договора составляет 124 705 056,00 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот пять тысяч пятьдесят шесть) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 13 361 256,00 (тринадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят шесть) тенге 00 тиын, из них:

сумма договора на 2014 финансовый год составляет 34 500 000,00 (Тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 3 696 428,57 (Три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста двадцать восемь) тенге 57 тиын;

сумма договора на 2015 финансовый год составляет 73 002 375,00 (семьдесят три миллиона две тысячи триста семьдесят пять) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 7 821 683,04 (семь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят три) тенге 04 тиын»;

сумма договора на 2016 финансовый год составляет 17 202 681,00 (семнадцать миллионов двести две тысячи шестьсот восемьдесят один) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 1 843 144,39 (один миллион восемьсот сорок три тысячи сто сорок четыре) тенге 39 тиын»;

2. В части незатронутых настоящим Дополнительным соглашением условий Договор о государственных закупках работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау» от 10 декабря 2014 года №72 остается неизменным.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после обязательной регистрации в территориальных подразделениях казначейства и действует до 31 декабря 2016 года.

5.Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик
ГУ «Городской отдел строительства»
Адрес: г.Атырау, ул. Смагулова, 52а
Код ГУ 467 12 51
ИИК KZ31070103KSN1510000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 020740003270

Вр.и.о.руководителя
_____ **Кусаинын М.Ж.**
М.П.

Подрядчик
ТОО «Dike»
Адрес: Астана, Сарыаркинский район, проспект Республики, 34 А, офис 906, БЦ НурТау
БИН 030840016436
ИИК KZ699140122O3KZ0008J
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»
Кбе 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС серии 62001 № 0019467 от 17.07.2013г.
тел/факс: 8(7172) 27-68-65

Зам.директора
_____ **Кабылов Н.С.**
М.П.

Зарегистрировано в Департаменте Казначейства по Атырауской области
№ _____ от «_____» _____2015 г.

Дополнительное соглашение №4
к договору о государственных закупках работ №72 от10 декабря 2014 года
по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау»

город Атырау **11 апреля 2016 года**

Администратор программы 467 ГУ «Городской отдел строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Вр.и.о.руководителя Уалиева А.Ж. действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Dike», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Зам.директора Кабылова Н.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании со ст.45 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), и в соответствии с п.185 Правил исполнения бюджета и его кассового облуживания, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540, пришли к соглашению о внесении изменений в Договор о государственных закупках работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау» от 10 декабря 2014 года №72 о нижеследующем:

1.Заказчик – по коду 467 – «Отдел строительства района (города областного значения)», по бюджетной программе 037 - «Строительство и реконструкция объектов образования», подпрограмме 015 - «За счет средств местного бюджета», специфике 431 - «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»поручил, а Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау».

В связи с уточнением местного бюджета и внесением изменений в индивидуальный план финансирования Заказчика по обязательствам на текущий финансовый год на основании решения Атырауского городского маслихата Атырауской области от 18 декабря 2015 года №316 «О бюджете города на 2016-2018 годы», а также в связи с изменением финансирования по годам за счет государственного бюджета, стороны пришли к взаимному соглашению внести в Договор о государственных закупках работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау» от 10 декабря 2014 года №72 следующие изменения в части изменения сроков исполнения договора в связи с изменением финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора.

1.1. Пункт 3.1. Раздела 3 Договора «Сумма Договора, порядок и условия платежей» на последующий срок действия Договора изложить в следующей редакции:

Общая сумма настоящего договора составляет 124 705 056,00 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот пять тысяч пятьдесят шесть) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 13 361 256,00 (тринадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят шесть) тенге 00тиын, из них:

сумма договора на 2014 финансовый год составляет 34 500 000,00 (Тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 3 696 428,57 (Три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста двадцать восемь) тенге 57 тиын;

сумма договора на 2015 финансовый год составляет 73 002 375,00 (Семьдесят три миллиона две тысячи триста семьдесят пять) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 7 821 683,04 (Семь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят три) тенге 04 тиын»;

сумма договора на 2016 финансовый год составляет 17 202 681,00 (Семнадцать миллионов двести две тысячи шестьсот восемьдесят один) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 1 843 144,39 (Один миллион восемьсот сорок три тысячи сто сорок четыре) тенге 39тиын»;

1.2. Пункт 2.3. Раздела 2 Договора «Сроки» на последующий срок действия Договора изложить в следующей редакции:

«2.3. Дата окончания строительства и сдача Объекта Заказчику: не позднее 30 июня 2016г.».

1.3. Пункт 20.1 Раздела 20 Договора «Срок действия Договора» на последующий срок действия Договора изложить в следующей редакции:

«20.1. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2016 года».

2. В части незатронутых настоящим Дополнительным соглашением условий Договор о государственных закупках работ по объекту «Реконструкция детского сада «Ак бота» в г.Атырау» от 10 декабря 2014 года №72 остается неизменным.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

4.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после обязательной регистрации в территориальных подразделениях казначейства и действует до 31 декабря 2016 года.

5.Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик **ГУ «Городской отдел строительства»** Адрес: г.Атырау, ул. Смагулова, 52а Код ГУ 467 12 51 ИИК KZ31070103KSN1510000 ГУ Комитет Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A БИН 020740003270	**Подрядчик** **ТОО «Dike»** Адрес: Астана, Сарыаркинский район, проспект Республики, 34 А, офис 906, БЦ НурТау БИН 030840016436 ИИК KZ69914012203KZ0008J БИК SABRKZKA ДБ АО «Сбербанк» Кбе 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС серии 62001 № 0019467 от 17.07.2013г. тел/факс: 8(7172) 27-68-65
Вр.и.о.руководителя _____ **Уалиев А.Ж.** М.П.	**Зам.директора** _____ **Кабылов Н.С.** М.П.

Зарегистрировано в Департаменте Казначейства по Атырауской области
№ _____ от «_____» _____2016 г.

Заказчик: *ГУ "Городской отдел строительства"*
Подрядчик : *ТОО "DIKE"*

Наименование строительства: Реконструкция детского сада "Ак бота" в г. Атырау
Договор №72 от 10.12.2014г

АКТ
выполненных работ за апрель месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
1	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	130,93	2575,76	68,13	337233	8920	5945	0,14	19
		м3		21,38	12,76	2799	1671	133	0,04	6
2	E0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40(общ. толщиной 15см) мм**	872,84	390,89	34,29	341180	29930	17187	0,04	35
		м2		6,01	8,79	5246	7677	133	0,03	26
3	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	872,84	24,52	15,35	21403	13399	12770	0,03	29
		м2		5,94	5,06	5185	4417	133	0,02	15
4	E0127-54-3 K=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	872,84	0,08	--	70	--	46	--	--
		м2		0,04	--	35	--	133	--	--
5	E0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	872,84	24,52	15,35	21403	13399	12770	0,03	29
		м2		5,94	5,06	5185	4417	133	0,02	15
6	C143010-14	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые**	122,63	5130,00	--	629110	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**								
		т	81,77	6690,00	--	547052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1897451	65649			113
			Тенге			18449	18180			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1897451				
	Материалы -		Тенге			5673				
	Всего заработная плата -		Тенге				36630			
	Местные материалы -		Тенге			1807680				
		Накладные расходы -	Тенге			48717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2062939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				43937			
		ИТОГО в базовых ценах 2001г.	**Тенге**			2 062 938				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=2,38968	**Тенге**			4 929 756				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			98 595				
		ИТОГО	**Тенге**			5 028 351				
		НДС 12%	**Тенге**			603 402				
		ВСЕГО:	**Тенге**			5 631 753				

Заказчик :
Вр.и.о. руководителя ГУ "Городского отдела строительства" **Уалиев А.Ж.**

Технадзор:
Инженер по качеству и приемке работ ТОО "Товарищество экспертов строителей" **Ермуханов К.**

Инженер по качеству и приемке работ _____ (подпись)
Ф.И.О.

Подрядчик :
Зам. директора ТОО "DIKE" **Кабылов Н.**

Заказчик: Городской отдел строительства
Генподрядчик: ТОО "Dike"
Наименование объекта "Реконструкция детского сада " Ак Бота" в г. Атырау

АКТ

Выполненных работ за март месяц 2015г.

по объекту: "Реконструкция детского сада "Ак Бота" г.Атырау "

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КУХНЯ №60								
1	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	28,53	306,50	2,10	8744	60	1972	0,39	11
		м2		65,03	0,79	1855	23	105	--	--
2	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	31,7	434,19	3,94	13764	125	3448	0,55	18
		м2		102,11	1,49	3237	47	105	0,01	--
3	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,7	325,41	2,33	10315	74	2733	0,49	16
		м2		81,23	0,88	2575	28	105	--	--
4	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,7	277,89	9,95	8809	315	2181	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1655	119	123	0,02	1
5	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки по уклону	126,8	37,71	0,67	4782	85	137	--	1
		м2		0,63	0,25	80	32	123	--	--
6	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	31,7	972,56	11,72	30830	372	6865	1,06	34
		м2		171,68	4,39	5442	139	123	0,02	1
7	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5,49	168,08	4,07	923	22	788	0,74	4
		м2		135,68	0,97	745	5	105	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	5,67	1046,31	2,10	5933	12	1987	2,00	11
		м2		333,00	0,79	1888	4	105	--	--
		КУХНЯ №59								
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,9	277,89	9,95	3029	108	750	0,36	4
		м2		52,20	3,74	569	41	123	0,02	--
10	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки по уклону	26	37,71	0,67	981	17	28	--	--
		м2		0,63	0,25	16	6	123	--	--
11	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,9	972,56	11,72	10601	128	2361	1,06	12
		м2		171,68	4,39	1871	48	123	0,02	--
12	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	10,9	25,70	--	280	--	265	0,18	2
		м2		25,70	--	280	--	94,5	--	--
13	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	10,9	434,19	3,94	4733	43	1186	0,55	6
		м2		102,11	1,49	1113	16	105	0,01	--
14	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10,9	325,41	2,33	3547	25	940	0,49	5
		м2		81,23	0,88	885	10	105	--	--
15	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	17,94	25,70	--	461	--	436	0,18	3
		м2		25,70	--	461	--	94,5	--	--
16	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	17,94	358,58	3,43	6433	62	1414	0,46	8
		м2		73,73	1,31	1323	24	105	0,01	--
17	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	17,94	306,50	2,10	5499	38	1240	0,39	7
		м2		65,03	0,79	1167	14	105	--	--
		ТАМБУР №58								
18	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	5,1	173,10	1,88	883	10	423	0,47	2
		м2		78,30	0,72	399	4	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	1,31	25,70	--	34	--	32	0,18	--
		м2		25,70	--	34	--	94,5	--	--
20	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1,31	434,19	3,94	569	5	143	0,55	1
		м2		102,11	1,49	134	2	105	0,01	--
21	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,31	325,41	2,33	426	3	113	0,49	1
		м2		81,23	0,88	106	1	105	--	--
22	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	6,06	25,70	--	156	--	147	0,18	1
		м2		25,70	--	156	--	94,5	--	--
23	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	6,06	358,58	3,43	2173	21	477	0,46	3
		м2		73,73	1,31	447	8	105	0,01	--
24	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6,06	306,50	2,10	1857	13	419	0,39	2
		м2		65,03	0,79	394	5	105	--	--
		КЛАДОВАЯ №56,57								
25	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	12,57	1046,31	2,10	13152	26	4406	2,00	25
		м2		333,00	0,79	4186	10	105	--	--
26	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	12,97	25,70	--	333	--	315	0,18	2
		м2		25,70	--	333	--	94,5	--	--
27	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	12,97	358,58	3,43	4651	44	1022	0,46	6
		м2		73,73	1,31	956	17	105	0,01	--
28	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,97	306,50	2,10	3975	27	896	0,39	5
		м2		65,03	0,79	843	10	105	--	--
29	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	3,86	25,70	--	99	--	94	0,18	1
		м2		25,70	--	99	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	3,86	434,19	3,94	1676	15	420	0,55	2
		м2		102,11	1,49	394	6	105	0,01	--
31	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,86	325,41	2,33	1256	9	333	0,49	2
		м2		81,23	0,88	314	3	105	--	--
		Коридор №55								
32	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	11,14	173,10	1,88	1928	21	924	0,47	5
		м2		78,30	0,72	872	8	105	--	--
33	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	7,9	25,70	--	203	--	192	0,18	1
		м2		25,70	--	203	--	94,5	--	--
34	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	7,9	434,19	3,94	3430	31	859	0,55	4
		м2		102,11	1,49	807	12	105	0,01	--
35	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,9	325,41	2,33	2571	18	681	0,49	4
		м2		81,23	0,88	642	7	105	--	--
36	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	14,68	25,70	--	377	--	357	0,18	3
		м2		25,70	--	377	--	94,5	--	--
37	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	14,68	358,58	3,43	5264	50	1157	0,46	7
		м2		73,73	1,31	1082	19	105	0,01	--
38	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,68	306,50	2,10	4499	31	1015	0,39	6
		м2		65,03	0,79	955	12	105	--	--
		КЛАДОВАЯ №51								
39	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	10,8	235,22	4,37	2540	47	162	0,07	1
		м2		10,53	1,64	114	18	123	0,01	--
40	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,8	925,06	4,90	9991	53	802	0,38	4
		м2		58,50	1,85	632	20	123	0,01	--
41	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6	123,31	0,16	740	1	120	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		16,18	0,07	97	--	123	--	--
42	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	39,12	168,08	4,07	6575	159	5613	0,74	29
		м2		135,68	0,97	5308	38	105	0,05	2
43	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	19,2	173,10	1,88	3324	36	1593	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1503	14	105	--	--
44	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	19,6	306,50	2,10	6007	41	1355	0,39	8
		м2		65,03	0,79	1275	15	105	--	--
45	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	10,8	171,50	4,07	1852	44	1590	0,75	8
		м2		139,28	0,97	1504	10	105	0,05	1
46	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10,8	325,41	2,33	3514	25	931	0,49	5
		м2		81,23	0,88	877	10	105	--	--
		КЛАДОВАЯ №52								
47	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	35,52	358,58	3,43	12737	122	2799	0,46	16
		м2		73,73	1,31	2619	47	105	0,01	--
48	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	17,4	173,10	1,88	3012	33	1444	0,47	8
		м2		78,30	0,72	1362	13	105	--	--
49	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18,12	306,50	2,10	5554	38	1252	0,39	7
		м2		65,03	0,79	1178	14	105	--	--
50	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	8,2	171,50	4,07	1406	33	1208	0,75	6
		м2		139,28	0,97	1142	8	105	0,05	--
51	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,2	325,41	2,33	2668	19	707	0,49	4
		м2		81,23	0,88	666	7	105	--	--
		КЛАДОВАЯ №53								
52	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	7,02	358,58	3,43	2517	24	553	0,46	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	518	9	105	0,01	--
53	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону на высоту 1,5м	7,02	1046,31	2,10	7345	15	2460	2,00	14
		м2		333,00	0,79	2338	6	105	--	--
54	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	7,74	25,70	--	199	--	188	0,18	1
		м2		25,70	--	199	--	94,5	--	--
55	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	7,74	358,58	3,43	2775	27	610	0,46	4
		м2		73,73	1,31	571	10	105	0,01	--
56	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,74	306,50	2,10	2372	16	535	0,39	3
		м2		65,03	0,79	503	6	105	--	--
57	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	1,6	25,70	--	41	--	39	0,18	--
		м2		25,70	--	41	--	94,5	--	--
58	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1,6	434,19	3,94	695	6	174	0,55	1
		м2		102,11	1,49	163	2	105	0,01	--
59	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,6	325,41	2,33	521	4	138	0,49	1
		м2		81,23	0,88	130	1	105	--	--
		САНУЗЕЛ №54								
60	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1,9	168,08	4,07	319	8	273	0,74	1
		м2		135,68	0,97	258	2	105	0,05	--
61	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону на высоту 1,5м	0,3	1046,31	2,10	314	1	105	2,00	1
		м2		333,00	0,79	100	--	105	--	--
62	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	1,56	25,70	--	40	--	38	0,18	--
		м2		25,70	--	40	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1,56	358,58	3,43	559	5	123	0,46	1
		м2		73,73	1,31	115	2	105	0,01	--
64	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,56	306,50	2,10	478	3	108	0,39	1
		м2		65,03	0,79	101	1	105	--	--
65	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	2,6	25,70	--	67	--	63	0,18	--
		м2		25,70	--	67	--	94,5	--	--
66	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2,6	434,19	3,94	1129	10	283	0,55	1
		м2		102,11	1,49	265	4	105	0,01	--
67	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,6	325,41	2,33	846	6	224	0,49	1
		м2		81,23	0,88	211	2	105	--	--
		МОЕЧНАЯ №61								
68	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,6	277,89	9,95	4057	145	1005	0,36	5
		м2		52,20	3,74	762	55	123	0,02	--
69	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,6	75,43	1,34	1101	20	32	0,01	--
		м2		1,26	0,50	18	7	123	--	--
70	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	14,6	972,56	11,72	14199	171	3162	1,06	15
		м2		171,68	4,39	2507	64	123	0,02	--
71	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	24,97	358,58	3,43	8954	86	1967	0,46	11
		м2		73,73	1,31	1841	33	105	0,01	--
72	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,97	306,50	2,10	7653	52	1726	0,39	10
		м2		65,03	0,79	1624	20	105	--	--
73	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	14,6	434,19	3,94	6339	58	1588	0,55	8
		м2		102,11	1,49	1491	22	105	0,01	--
74	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,6	325,41	2,33	4751	34	1259	0,49	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		81,23	0,88	1186	13	105	--	--
				УМЫВАЛЬНАЯ №63						
75	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,6	277,89	9,95	4613	165	1142	0,36	6
		м2		52,20	3,74	867	62	123	0,02	--
76	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16,6	75,43	1,34	1252	22	36	0,01	--
		м2		1,26	0,50	21	8	123	--	--
77	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	16,6	972,56	11,72	16144	195	3595	1,06	18
		м2		171,68	4,39	2850	73	123	0,02	--
78	E0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	24,12	25,70	--	620	--	586	0,18	4
		м2		25,70	--	620	--	94,5	--	--
79	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	24,12	358,58	3,43	8649	83	1900	0,46	11
		м2		73,73	1,31	1778	32	105	0,01	--
80	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,12	306,50	2,10	7393	51	1667	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1569	19	105	--	--
81	E0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	16,6	25,70	--	427	--	403	0,18	3
		м2		25,70	--	427	--	94,5	--	--
82	E0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	16,6	171,50	4,07	2847	67	2445	0,75	12
		м2		139,28	0,97	2312	16	105	0,05	1
83	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16,6	325,41	2,33	5402	39	1431	0,49	8
		м2		81,23	0,88	1348	15	105	--	--
84	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	2	645,94	6,12	1292	12	302	0,81	2
		м2		141,39	2,32	283	5	105	0,01	--
				ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №62						
85	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	21,9	173,10	1,88	3791	41	1817	0,47	10
		м2	Страниц -	78,30	0,72	1715	16	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	23,1	358,58	3,43	8283	79	1820	0,46	11
		м2		73,73	1,31	1703	30	105	0,01	--
87	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	23,1	306,50	2,10	7080	49	1596	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1502	18	105	--	--
88	Е0115-165-8	Улучшенная окраска ступеней	19,8	173,10	1,88	3427	37	1643	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1550	14	105	--	--
89	Е0115-165-1	Улучшенная окраска перил	0,74	165,65	1,61	123	1	69	0,53	--
		м2		88,65	0,61	66	--	105	--	--
		КАБИНЕТ №50								
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,9	277,89	9,95	4141	148	1025	0,36	5
		м2		52,20	3,74	778	56	123	0,02	--
91	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,9	75,43	1,34	1124	20	32	0,01	--
		м2		1,26	0,50	19	7	123	--	--
92	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	14,82	123,31	0,16	1827	2	296	0,09	1
		м		16,18	0,07	240	1	123	--	--
93	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	22,08	168,08	4,07	3711	90	3168	0,74	16
		м2		135,68	0,97	2996	21	105	0,05	1
94	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	22,08	173,10	1,88	3822	42	1832	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1729	16	105	--	--
95	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	21,42	25,70	--	550	--	520	0,18	4
		м2		25,70	--	550	--	94,5	--	--
96	Е0115-61-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	21,42	171,50	4,07	3673	87	3154	0,75	16
		м2		139,28	0,97	2983	21	105	0,05	1
97	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,42	306,50	2,10	6565	45	1480	0,39	8
		м2		65,03	0,79	1393	17	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	13,12	358,58	3,43	4705	45	1034	0,46	6
		м2		73,73	1,31	967	17	105	0,01	--
99	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	13,12	173,10	1,88	2271	25	1089	0,47	6
		м2		78,30	0,72	1027	9	105	--	--
				СЕНСОРНЫЙ КАБИНЕТ №48						
100	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,6	277,89	9,95	8781	314	2174	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1650	118	123	0,02	1
101	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	31,6	925,06	4,90	29232	155	2346	0,38	12
		м2		58,50	1,85	1849	58	123	0,01	--
102	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	21,72	123,31	0,16	2678	3	434	0,09	2
		м		16,18	0,07	351	2	123	--	--
103	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	32,1	358,58	3,43	11510	110	2529	0,46	15
		м2		73,73	1,31	2367	42	105	0,01	--
104	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	32,1	306,50	2,10	9839	67	2218	0,39	13
		м2		65,03	0,79	2087	25	105	--	--
				ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ №47						
105	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50,9	277,89	9,95	14145	506	3502	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2657	190	123	0,02	1
106	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	50,9	75,43	1,34	3839	68	110	0,01	--
		м2		1,26	0,50	64	25	123	--	--
107	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	50,9	925,06	4,90	47086	249	3778	0,38	19
		м2		58,50	1,85	2978	94	123	0,01	--
108	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	28,18	123,31	0,16	3475	5	563	0,09	3
		м		16,18	0,07	456	2	123	--	--
109	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	77,4	358,58	3,43	27754	265	6099	0,46	35
		м2		73,73	1,31	5707	101	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	37,77	173,10	1,88	6538	71	3134	0,47	18
		м2		78,30	0,72	2957	27	105	--	--
111	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,63	306,50	2,10	12147	83	2739	0,39	15
		м2		65,03	0,79	2577	31	105	--	--
112	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	49,1	434,19	3,94	21319	193	5341	0,55	27
		м2		102,11	1,49	5014	73	105	0,01	--
113	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными +6составами	49,1	325,41	2,33	15978	114	4233	0,49	24
		м2		81,23	0,88	3988	43	105	--	--
		СКЛАД №45								
114	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,36	277,89	9,95	5936	213	1470	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1115	80	123	0,02	--
115	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	21,36	925,06	4,90	19759	105	1586	0,38	8
		м2		58,50	1,85	1250	40	123	0,01	--
116	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	22,2	123,31	0,16	2738	4	444	0,09	2
		м		16,18	0,07	359	2	123	--	--
117	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	65,91	358,58	3,43	23634	226	5193	0,46	30
		м2		73,73	1,31	4860	86	105	0,01	--
118	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	31,95	173,10	1,88	5531	60	2651	0,47	15
		м2		78,30	0,72	2502	23	105	--	--
119	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,96	306,50	2,10	10409	71	2347	0,39	13
		м2		65,03	0,79	2208	27	105	--	--
120	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	21,36	434,19	3,94	9274	84	2324	0,55	12
		м2		102,11	1,49	2181	32	105	0,01	--
121	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,36	325,41	2,33	6951	50	1842	0,49	10
		м2		81,23	0,88	1735	19	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ГЛАДИЛЬНАЯ №44						
122	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,5	277,89	9,95	2640	95	654	0,36	3
		м2		52,20	3,74	496	36	123	0,02	--
123	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,5	925,06	4,90	8788	47	705	0,38	4
		м2		58,50	1,85	556	18	123	0,01	--
124	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	11,8	123,31	0,16	1455	2	236	0,09	1
		м		16,18	0,07	191	1	123	--	--
125	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	36,12	358,58	3,43	12952	124	2846	0,46	16
		м2		73,73	1,31	2663	47	105	0,01	--
126	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	17,7	173,10	1,88	3064	33	1469	0,47	8
		м2		78,30	0,72	1386	13	105	--	--
127	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18,42	306,50	2,10	5646	39	1273	0,39	7
		м2		65,03	0,79	1198	15	105	--	--
128	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	9,5	434,19	3,94	4125	37	1033	0,55	5
		м2		102,11	1,49	970	14	105	0,01	--
129	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,5	325,41	2,33	3091	22	819	0,49	5
		м2		81,23	0,88	772	8	105	--	--
				ПРАЧЕЧНАЯ №42						
130	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,9	277,89	9,95	6920	248	1713	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1300	93	123	0,02	--
131	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24,9	75,43	1,34	1878	33	54	0,01	--
		м2		1,26	0,50	31	12	123	--	--
132	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	24,9	972,56	11,72	24217	292	5392	1,06	26
		м2		171,68	4,39	4275	109	123	0,02	1
133	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	65,88	358,58	3,43	23623	226	5191	0,46	30
			Страниц -	73,73	1,31	4857	86	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
134	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	31,5	173,10	1,88	5453	59	2614	0,47	15
		м2		78,30	0,72	2466	23	105	--	--
135	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34,38	306,50	2,10	10537	72	2376	0,39	13
		м2		65,03	0,79	2236	27	105	--	--
136	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	24,9	434,19	3,94	10811	98	2709	0,55	14
		м2		102,11	1,49	2543	37	105	0,01	--
137	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,9	325,41	2,33	8103	58	2147	0,49	12
		м2		81,23	0,88	2023	22	105	--	--
		СУШИЛКА №43								
138	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	3,8	208,02	0,18	790	1	570	0,84	3
		м2		142,88	0,07	543	--	105	--	--
		ТАМБУР №41								
139	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	13,38	358,58	3,43	4798	46	1054	0,46	6
		м2		73,73	1,31	987	18	105	0,01	--
140	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	5,97	173,10	1,88	1033	11	495	0,47	3
		м2		78,30	0,72	467	4	105	--	--
141	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,41	306,50	2,10	2271	16	512	0,39	3
		м2		65,03	0,79	482	6	105	--	--
142	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1,9	434,19	3,94	825	7	207	0,55	1
		м2		102,11	1,49	194	3	105	0,01	--
143	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,9	325,41	2,33	618	4	164	0,49	1
		м2		81,23	0,88	154	2	105	--	--
		КЛАДОВАЯ №40								
144	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	18,36	358,58	3,43	6584	63	1447	0,46	8
				73,73	1,31	1354	24	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
145	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	8,82	173,10	1,88	1527	17	732	0,47	4
		м2		78,30	0,72	691	6	105	--	--
146	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,54	306,50	2,10	2924	20	659	0,39	4
		м2		65,03	0,79	620	8	105	--	--
147	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2,6	434,19	3,94	1129	10	283	0,55	1
		м2		102,11	1,49	265	4	105	0,01	--
148	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,6	325,41	2,33	846	6	224	0,49	1
		м2		81,23	0,88	211	2	105	--	--
		ТАМБУР №39								
149	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	14,22	358,58	3,43	5099	49	1120	0,46	6
		м2		73,73	1,31	1048	19	105	0,01	--
150	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	6,39	173,10	1,88	1106	12	530	0,47	3
		м2		78,30	0,72	500	5	105	--	--
151	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,83	306,50	2,10	2400	16	541	0,39	3
		м2		65,03	0,79	509	6	105	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №38								
152	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	45	358,58	3,43	16136	154	3546	0,46	20
		м2		73,73	1,31	3318	59	105	0,01	--
153	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	21,9	173,10	1,88	3791	41	1817	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1715	16	105	--	--
154	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	23,1	306,50	2,10	7080	49	1596	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1502	18	105	--	--
155	Е0115-165-8	Улучшенная окраска ступеней	19,8	173,10	1,88	3427	37	1643	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1550	14	105	--	--
156	Е0115-165-1	Улучшенная окраска перил	0,74	165,65	1,61	123	1	69	0,53	--
				88,65	0,61	66	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		САНУЗЕЛ №30								
157	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	19,02	358,58	3,43	6820	65	1499	0,46	9
		м2		73,73	1,31	1402	25	105	0,01	--
158	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	19,02	306,50	2,10	5830	40	1314	0,39	7
		м2		65,03	0,79	1237	15	105	--	--
159	E0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	10,5	25,70	--	270	--	255	0,18	2
		м2		25,70	--	270	--	94,5	--	--
160	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	10,5	434,19	3,94	4559	41	1142	0,55	6
		м2		102,11	1,49	1072	16	105	0,01	--
161	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10,5	325,41	2,33	3417	24	905	0,49	5
		м2		81,23	0,88	853	9	105	--	--
		КЛАДОВАЯ №31								
162	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	11,49	134,45	3,39	1545	39	1420	0,65	7
		м2		117,00	0,72	1344	8	105	0,05	1
163	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11,49	1046,31	2,10	12022	24	4027	2,00	23
		м2		333,00	0,79	3826	9	105	--	--
164	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,4	277,89	9,95	1223	44	303	0,36	2
		м2		52,20	3,74	230	16	123	0,02	--
165	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,4	972,56	11,72	4279	52	953	1,06	5
		м2		171,68	4,39	755	19	123	0,02	--
166	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	12,21	358,58	3,43	4378	42	962	0,46	6
		м2		73,73	1,31	900	16	105	0,01	--
167	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,21	306,50	2,10	3742	26	844	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		65,03	0,79	794	10	105	--	--
168	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	4,4	434,19	3,94	1910	17	479	0,55	2
		м2		102,11	1,49	449	7	105	0,01	--
169	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,4	325,41	2,33	1432	10	379	0,49	2
		м2		81,23	0,88	357	4	105	--	--
		ИГРОВОЙ ЗАЛ №32								
170	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	46,9	277,89	9,95	13033	467	3227	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2448	175	123	0,02	1
171	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	46,9	925,06	4,90	43385	230	3481	0,38	18
		м2		58,50	1,85	2744	87	123	0,01	--
172	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	26,56	123,31	0,16	3275	4	531	0,09	2
		м		16,18	0,07	430	2	123	--	--
173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	79,59	358,58	3,43	28539	273	6271	0,46	36
		м2		73,73	1,31	5868	104	105	0,01	1
174	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	38,79	173,10	1,88	6715	73	3218	0,47	18
		м2		78,30	0,72	3037	28	105	--	--
175	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	40,8	306,50	2,10	12505	86	2820	0,39	16
		м2		65,03	0,79	2653	32	105	--	--
176	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	46,9	434,19	3,94	20364	185	5102	0,55	26
		м2		102,11	1,49	4789	70	105	0,01	--
177	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	46,9	325,41	2,33	15262	109	4044	0,49	23
		м2		81,23	0,88	3810	41	105	--	--
		СПАЛЬНЯ №33								
178	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,1	277,89	9,95	9198	329	2277	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1728	124	123	0,02	1
179	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	33,1	925,06	4,90	30619	162	2457	0,38	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,50	1,85	1936	61	123	0,01	--
180	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	22,24	123,31	0,16	2742	4	445	0,09	2
		м		16,18	0,07	360	2	123	--	--
181	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	65,19	358,58	3,43	23376	224	5136	0,46	30
		м2		73,73	1,31	4806	85	105	0,01	--
182	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	32,31	173,10	1,88	5593	61	2681	0,47	15
		м2		78,30	0,72	2530	23	105	--	--
183	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	32,88	306,50	2,10	10078	69	2272	0,39	13
		м2		65,03	0,79	2138	26	105	--	--
184	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	33,1	434,19	3,94	14372	130	3601	0,55	18
		м2		102,11	1,49	3380	49	105	0,01	--
185	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,1	325,41	2,33	10771	77	2854	0,49	16
		м2		81,23	0,88	2689	29	105	--	--
			РАЗДЕВАЛЬНЯ №34							
186	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16	277,89	9,95	4446	159	1101	0,36	6
		м2		52,20	3,74	835	60	123	0,02	--
187	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	16	925,06	4,90	14801	78	1188	0,38	6
		м2		58,50	1,85	936	30	123	0,01	--
188	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	15,34	123,31	0,16	1892	2	307	0,09	1
		м		16,18	0,07	248	1	123	--	--
189	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	47,16	358,58	3,43	16911	162	3716	0,46	21
		м2		73,73	1,31	3477	62	105	0,01	--
190	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	22,62	173,10	1,88	3916	43	1877	0,47	11
		м2		78,30	0,72	1771	16	105	--	--
191	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,54	306,50	2,10	7522	52	1696	0,39	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		65,03	0,79	1596	19	105	--	--
192	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	16	434,19	3,94	6947	63	1740	0,55	9
		м2		102,11	1,49	1634	24	105	0,01	--
193	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16	325,41	2,33	5207	37	1379	0,49	8
		м2		81,23	0,88	1300	14	105	--	--
		ТАМБУР №35								
194	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,6	277,89	9,95	723	26	179	0,36	1
		м2		52,20	3,74	136	10	123	0,02	--
195	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,6	75,43	1,34	196	3	6	0,01	--
		м2		1,26	0,50	3	1	123	--	--
196	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,6	972,56	11,72	2529	30	563	1,06	3
		м2		171,68	4,39	446	11	123	0,02	--
197	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	15,84	358,58	3,43	5680	54	1248	0,46	7
		м2		73,73	1,31	1168	21	105	0,01	--
198	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	7,2	173,10	1,88	1246	14	597	0,47	3
		м2		78,30	0,72	564	5	105	--	--
199	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,64	306,50	2,10	2648	18	597	0,39	3
		м2		65,03	0,79	562	7	105	--	--
200	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2,6	434,19	3,94	1129	10	283	0,55	1
		м2		102,11	1,49	265	4	105	0,01	--
201	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,6	325,41	2,33	846	6	224	0,49	1
		м2		81,23	0,88	211	2	105	--	--
		КАБИНЕТ №36								
202	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	3,4	41,98	0,66	143	2	124	0,24	1
		м2		38,48	0,11	131	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	8,6	184,03	4,37	1583	38	129	0,07	1
		м2		10,53	1,64	91	14	123	0,01	--
204	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8,6	925,06	4,90	7956	42	638	0,38	3
		м2		58,50	1,85	503	16	123	0,01	--
205	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	11,6	123,31	0,16	1430	2	232	0,09	1
		м		16,18	0,07	188	1	123	--	--
206	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	47,16	358,58	3,43	16911	162	3716	0,46	21
		м2		73,73	1,31	3477	62	105	0,01	--
207	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	17,85	173,10	1,88	3090	34	1481	0,47	8
		м2		78,30	0,72	1398	13	105	--	--
208	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16,92	306,50	2,10	5186	36	1169	0,39	7
		м2		65,03	0,79	1100	13	105	--	--
209	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	8,6	434,19	3,94	3734	34	936	0,55	5
		м2		102,11	1,49	878	13	105	0,01	--
210	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,6	325,41	2,33	2799	20	741	0,49	4
		м2		81,23	0,88	699	8	105	--	--
		КОРИДОР №37								
211	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2,4	925,06	4,90	2220	12	178	0,38	1
		м2		58,50	1,85	140	4	123	0,01	--
212	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	4,22	123,31	0,16	520	1	84	0,09	--
		м		16,18	0,07	68	--	123	--	--
213	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	14,1	358,58	3,43	5056	48	1111	0,46	6
		м2		73,73	1,31	1040	18	105	0,01	--
214	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	6,33	173,10	1,88	1096	12	525	0,47	3
				78,30	0,72	496	5	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
215	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,77	306,50	2,10	2382	16	537	0,39	3
		м2		65,03	0,79	505	6	105	--	--
216	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2,4	434,19	3,94	1042	9	261	0,55	1
		м2		102,11	1,49	245	4	105	0,01	--
217	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,4	325,41	2,33	781	6	207	0,49	1
		м2		81,23	0,88	195	2	105	--	--
		ФОЙЕ №1								
218	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	43,17	358,58	3,43	15480	148	3401	0,46	20
		м2		73,73	1,31	3183	57	105	0,01	--
219	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	43,17	306,50	2,10	13232	91	2984	0,39	17
		м2		65,03	0,79	2807	34	105	--	--
220	Е0115-180-2	Улучшенная окраска подвесного потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30,16	200,36	1,65	6043	50	797	0,15	5
		м2		24,53	0,63	740	19	105	--	--
		КОРИДОР №2								
221	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	59,73	358,58	3,43	21418	205	4706	0,46	27
		м2		73,73	1,31	4404	78	105	0,01	--
222	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	59,73	306,50	2,10	18307	125	4128	0,39	23
		м2		65,03	0,79	3884	47	105	--	--
223	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	30,7	434,19	3,94	13330	121	3340	0,55	17
		м2		102,11	1,49	3135	46	105	0,01	--
224	Е0115-180-2	Улучшенная окраска подвесного потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30,7	200,36	1,65	6151	51	811	0,15	5
		м2		24,53	0,63	753	19	105	--	--
		ФОЙЕ ГЛАВНОГО ВХОДА №1								
225	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	50,1	358,58	3,43	17965	172	3947	0,46	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	3694	66	105	0,01	--
226	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	50,1	306,50	2,10	15356	105	3462	0,39	20
		м2		65,03	0,79	3258	40	105	--	--
227	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	33,8	434,19	3,94	14676	133	3677	0,55	19
		м2		102,11	1,49	3451	50	105	0,01	--
228	Е0115-180-2	Улучшенная окраска подвесного потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,8	200,36	1,65	6772	56	893	0,15	5
		м2		24,53	0,63	829	21	105	--	--
		КОРИДОР №3								
229	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	59,67	358,58	3,43	21396	205	4702	0,46	27
		м2		73,73	1,31	4399	78	105	0,01	--
230	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	28,47	173,10	1,88	4928	54	2362	0,47	13
		м2		78,30	0,72	2229	20	105	--	--
231	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,2	306,50	2,10	9563	66	2156	0,39	12
		м2		65,03	0,79	2029	25	105	--	--
232	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	10	434,19	3,94	4342	39	1088	0,55	6
		м2		102,11	1,49	1021	15	105	0,01	--
233	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10	325,41	2,33	3254	23	862	0,49	5
		м2		81,23	0,88	812	9	105	--	--
234	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10	925,06	4,90	9251	49	742	0,38	4
		м2		58,50	1,85	585	18	123	0,01	--
235	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	27,14	123,31	0,16	3347	4	542	0,09	2
		м		16,18	0,07	439	2	123	--	--
		РАЗДЕВАЛКИ №5,6								
236	Е0115-37-2	Облицовка потолков анодированной вагонкой по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	15	1627,96	16,15	24419	242	17139	6,49	97
				1084,30	3,89	16265	58	105	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
237	С12031-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	15,3	2800,00	--	42840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	29,88	358,58	3,43	10714	102	2354	0,46	14
		м2		73,73	1,31	2203	39	105	0,01	--
239	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	29,88	306,50	2,10	9158	63	2065	0,39	12
		м2		65,03	0,79	1943	24	105	--	--
		ДУШЕВЫЕ №7,8								
240	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	20,64	41,98	0,66	866	14	753	0,24	5
		м2		38,48	0,11	794	2	94,5	--	--
241	Е0115-37-2	Облицовка потолков анодированной вагонкой по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	25,3	1627,96	16,15	41187	408	28908	6,49	164
		м2		1084,30	3,89	27433	98	105	0,02	1
242	С12031-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	25,81	2800,00	--	72257	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	41,28	358,58	3,43	14802	142	3253	0,46	19
		м2		73,73	1,31	3044	54	105	0,01	--
244	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	41,28	306,50	2,10	12652	87	2853	0,39	16
		м2		65,03	0,79	2684	33	105	--	--
		АКТОВЫЙ ЗАЛ №9								
245	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	82,3	41,98	0,66	3455	54	3001	0,24	20
		м2		38,48	0,11	3167	9	94,5	--	--
246	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	82,3	434,19	3,94	35734	324	8953	0,55	46
		м2		102,11	1,49	8404	123	105	0,01	1
247	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	82,3	325,41	2,33	26781	192	7096	0,49	40
		м2		81,23	0,88	6685	72	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	113,52	358,58	3,43	40706	389	8944	0,46	52
		м2		73,73	1,31	8370	149	105	0,01	1
249	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	113,52	306,50	2,10	34794	238	7845	0,39	44
		м2		65,03	0,79	7382	90	105	--	--
		КОРИДОР №10								
250	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	5,1	972,56	11,72	4960	60	1104	1,06	5
		м2		171,68	4,39	876	22	123	0,02	--
251	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	41,28	358,58	3,43	14802	142	3253	0,46	19
		м2		73,73	1,31	3044	54	105	0,01	--
252	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	19,92	173,10	1,88	3448	37	1653	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1560	14	105	--	--
253	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,36	306,50	2,10	6547	45	1476	0,39	8
		м2		65,03	0,79	1389	17	105	--	--
254	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	12,7	434,19	3,94	5514	50	1382	0,55	7
		м2		102,11	1,49	1297	19	105	0,01	--
255	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,7	325,41	2,33	4133	30	1095	0,49	6
		м2		81,23	0,88	1032	11	105	--	--
		КОРИДОР №11								
256	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	5	41,98	0,66	210	3	182	0,24	1
		м2		38,48	0,11	192	1	94,5	--	--
257	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10	925,06	4,90	9251	49	742	0,38	4
		м2		58,50	1,85	585	18	123	0,01	--
258	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	14,86	123,31	0,16	1832	2	297	0,09	1
		м		16,18	0,07	240	1	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	41,28	358,58	3,43	14802	142	3253	0,46	19
		м2		73,73	1,31	3044	54	105	0,01	--
260	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	19,92	173,10	1,88	3448	37	1653	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1560	14	105	--	--
261	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,36	306,50	2,10	6547	45	1476	0,39	8
		м2		65,03	0,79	1389	17	105	--	--
262	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	10	434,19	3,94	4342	39	1088	0,55	6
		м2		102,11	1,49	1021	15	105	0,01	--
263	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10	325,41	2,33	3254	23	862	0,49	5
		м2		81,23	0,88	812	9	105	--	--
				ИЗОЛЯТОР №12,13						
264	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	9,1	41,98	0,66	382	6	332	0,24	2
		м2		38,48	0,11	350	1	94,5	--	--
265	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,1	925,06	4,90	8418	45	675	0,38	3
		м2		58,50	1,85	532	17	123	0,01	--
266	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	14	123,31	0,16	1726	2	280	0,09	1
		м		16,18	0,07	227	1	123	--	--
267	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	9,1	434,19	3,94	3951	36	990	0,55	5
		м2		102,11	1,49	929	14	105	0,01	--
268	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,1	325,41	2,33	2961	21	785	0,49	4
		м2		81,23	0,88	739	8	105	--	--
269	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	41,91	25,70	--	1077	--	1018	0,18	7
		м2		25,70	--	1077	--	94,5	--	--
270	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	41,91	358,58	3,43	15028	144	3302	0,46	19
				73,73	1,31	3090	55	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
271	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	19,95	173,10	1,88	3453	38	1655	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1562	14	105	--	--
272	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,96	306,50	2,10	6731	46	1518	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1428	17	105	--	--
		САНУЗЕЛ №14								
273	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	2	41,98	0,66	84	1	73	0,24	--
		м2		38,48	0,11	77	--	94,5	--	--
274	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	10,7	358,58	3,43	3837	37	843	0,46	5
		м2		73,73	1,31	789	14	105	0,01	--
275	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,7	306,50	2,10	2667	18	601	0,39	3
		м2		65,03	0,79	566	7	105	--	--
276	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2	325,41	2,33	651	5	172	0,49	1
		м2		81,23	0,88	162	2	105	--	--
277	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2	434,19	3,94	868	8	218	0,55	1
		м2		102,11	1,49	204	3	105	0,01	--
		МЕДКАБИНЕТ №15								
278	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	9,4	41,98	0,66	395	6	343	0,24	2
		м2		38,48	0,11	362	1	94,5	--	--
279	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,4	925,06	4,90	8696	46	698	0,38	4
		м2		58,50	1,85	550	17	123	0,01	--
280	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	11,4	123,31	0,16	1406	2	228	0,09	1
		м		16,18	0,07	184	1	123	--	--
281	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	9,4	434,19	3,94	4081	37	1023	0,55	5
		м2		102,11	1,49	960	14	105	0,01	--
282	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,4	325,41	2,33	3059	22	810	0,49	5
				81,23	0,88	764	8	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
283	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	7,5	168,08	4,07	1261	30	1076	0,74	6
		м2		135,68	0,97	1018	7	105	0,05	--
284	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	31,06	358,58	3,43	11137	107	2447	0,46	14
		м2		73,73	1,31	2290	41	105	0,01	--
285	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	15,1	173,10	1,88	2614	28	1253	0,47	7
		м2		78,30	0,72	1182	11	105	--	--
286	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,96	306,50	2,10	4892	34	1103	0,39	6
		м2		65,03	0,79	1038	13	105	--	--
				МЕДКАБИНЕТ №16						
287	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	6,3	41,98	0,66	264	4	230	0,24	2
		м2		38,48	0,11	242	1	94,5	--	--
288	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,3	925,06	4,90	5828	31	468	0,38	2
		м2		58,50	1,85	369	12	123	0,01	--
289	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	9,4	123,31	0,16	1159	2	188	0,09	1
		м		16,18	0,07	152	1	123	--	--
290	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	6,3	434,19	3,94	2735	25	685	0,55	3
		м2		102,11	1,49	643	9	105	0,01	--
291	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,4	325,41	2,33	3059	22	810	0,49	5
		м2		81,23	0,88	764	8	105	--	--
292	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	26,67	358,58	3,43	9563	91	2101	0,46	12
		м2		73,73	1,31	1966	35	105	0,01	--
293	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	13,05	173,10	1,88	2259	25	1083	0,47	6
		м2		78,30	0,72	1022	9	105	--	--
294	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	13,62	306,50	2,10	4175	29	941	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		65,03	0,79	886	11	105	--	--
		ТАМБУР №17								
295	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,6	277,89	9,95	723	26	179	0,36	1
		м2		52,20	3,74	136	10	123	0,02	--
296	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,6	972,56	11,72	2529	30	563	1,06	3
		м2		171,68	4,39	446	11	123	0,02	--
297	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	15,84	358,58	3,43	5680	54	1248	0,46	7
		м2		73,73	1,31	1168	21	105	0,01	--
298	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	7,2	173,10	1,88	1246	14	597	0,47	3
		м2		78,30	0,72	564	5	105	--	--
299	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,64	306,50	2,10	2648	18	597	0,39	3
		м2		65,03	0,79	562	7	105	--	--
300	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2,6	434,19	3,94	1129	10	283	0,55	1
		м2		102,11	1,49	265	4	105	0,01	--
301	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,6	325,41	2,33	846	6	224	0,49	1
		м2		81,23	0,88	211	2	105	--	--
		КОРИДОР №18								
302	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	43,56	358,58	3,43	15620	149	3432	0,46	20
		м2		73,73	1,31	3212	57	105	0,01	--
303	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	18,9	173,10	1,88	3272	36	1568	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1480	14	105	--	--
304	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,66	306,50	2,10	7558	52	1704	0,39	10
		м2		65,03	0,79	1604	19	105	--	--
305	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	8,4	434,19	3,94	3647	33	914	0,55	5
				102,11	1,49	858	13	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
306	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,4	325,41	2,33	2733	20	724	0,49	4
		м2		81,23	0,88	682	7	105	--	--
307	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8,4	925,06	4,90	7771	41	624	0,38	3
		м2		58,50	1,85	491	16	123	0,01	--
308	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	14,2	123,31	0,16	1751	2	284	0,09	1
		м		16,18	0,07	230	1	123	--	--
				МЕДКАБИНЕТ №19						
309	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	5,9	41,98	0,66	248	4	215	0,24	1
		м2		38,48	0,11	227	1	94,5	--	--
310	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	11,8	434,19	3,94	5123	46	1284	0,55	7
		м2		102,11	1,49	1205	18	105	0,01	--
311	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	11,8	325,41	2,33	3840	27	1017	0,49	6
		м2		81,23	0,88	959	10	105	--	--
312	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	40,32	358,58	3,43	14458	138	3177	0,46	18
		м2		73,73	1,31	2973	53	105	0,01	--
313	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	19,8	173,10	1,88	3427	37	1643	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1550	14	105	--	--
314	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20,52	306,50	2,10	6289	43	1418	0,39	8
		м2		65,03	0,79	1334	16	105	--	--
315	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	11,8	925,06	4,90	10916	58	876	0,38	5
		м2		58,50	1,85	690	22	123	0,01	--
316	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	13,2	123,31	0,16	1628	2	264	0,09	1
		м		16,18	0,07	214	1	123	--	--
				МЕДКАБИНЕТ №20						
317	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	26,07	358,58	3,43	9348	89	2054	0,46	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	1922	34	105	0,01	--
318	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	12,75	173,10	1,88	2207	24	1058	0,47	6
		м2		78,30	0,72	998	9	105	--	--
319	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	13,32	306,50	2,10	4083	28	921	0,39	5
		м2		65,03	0,79	866	11	105	--	--
320	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	10,4	434,19	3,94	4516	41	1131	0,55	6
		м2		102,11	1,49	1062	15	105	0,01	--
321	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10,4	325,41	2,33	3384	24	897	0,49	5
		м2		81,23	0,88	845	9	105	--	--
322	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,4	925,06	4,90	9621	51	772	0,38	4
		м2		58,50	1,85	608	19	123	0,01	--
323	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	12,4	123,31	0,16	1529	2	248	0,09	1
		м		16,18	0,07	201	1	123	--	--
		САНУЗЕЛ №21								
324	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	10,3	41,98	0,66	432	7	376	0,24	2
		м2		38,48	0,11	396	1	94,5	--	--
325	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	10,3	434,19	3,94	4472	41	1120	0,55	6
		м2		102,11	1,49	1052	15	105	0,01	--
326	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10,3	325,41	2,33	3352	24	888	0,49	5
		м2		81,23	0,88	837	9	105	--	--
327	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	16,32	358,58	3,43	5852	56	1286	0,46	7
		м2		73,73	1,31	1203	21	105	0,01	--
328	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16,32	306,50	2,10	5002	34	1128	0,39	6
		м2		65,03	0,79	1061	13	105	--	--
		ДУШЕВАЯ №22								
329	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	1,93	41,98	0,66	81	1	70	0,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		38,48	0,11	74	--	94,5	--	--
330	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1,93	434,19	3,94	838	8	210	0,55	1
		м2		102,11	1,49	197	3	105	0,01	--
331	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,93	325,41	2,33	628	4	166	0,49	1
		м2		81,23	0,88	157	2	105	--	--
332	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	7,95	358,58	3,43	2851	27	626	0,46	4
		м2		73,73	1,31	586	10	105	0,01	--
333	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,95	306,50	2,10	2437	17	549	0,39	3
		м2		65,03	0,79	517	6	105	--	--
334	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1,93	972,56	11,72	1877	23	418	1,06	2
		м2		171,68	4,39	331	8	123	0,02	--
		КОРИДОР №23								
335	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки	8,2	41,98	0,66	344	5	299	0,24	2
		м2		38,48	0,11	316	1	94,5	--	--
336	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	3,6	434,19	3,94	1563	14	392	0,55	2
		м2		102,11	1,49	368	5	105	0,01	--
337	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,6	325,41	2,33	1171	8	310	0,49	2
		м2		81,23	0,88	292	3	105	--	--
338	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	17,19	168,08	4,07	2889	70	2466	0,74	13
		м2		135,68	0,97	2332	17	105	0,05	1
339	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,24	306,50	2,10	2832	19	639	0,39	4
		м2		65,03	0,79	601	7	105	--	--
340	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	7,95	173,10	1,88	1376	15	660	0,47	4
		м2		78,30	0,72	622	6	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИГРОВАЯ №24								
341	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки	42,12	41,98	0,66	1768	28	1536	0,24	10
		м2		38,48	0,11	1621	5	94,5	--	--
342	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	23,8	434,19	3,94	10334	94	2589	0,55	13
		м2		102,11	1,49	2430	35	105	0,01	--
343	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	18,82	168,08	4,07	3163	77	2700	0,74	14
		м2		135,68	0,97	2553	18	105	0,05	1
344	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	46,5	325,41	2,33	15132	108	4009	0,49	23
		м2		81,23	0,88	3777	41	105	--	--
345	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	73,94	358,58	3,43	26513	254	5826	0,46	34
		м2		73,73	1,31	5452	97	105	0,01	--
346	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37,64	306,50	2,10	11537	79	2601	0,39	15
		м2		65,03	0,79	2448	30	105	--	--
347	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	36,3	173,10	1,88	6284	68	3012	0,47	17
		м2		78,30	0,72	2842	26	105	--	--
348	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	46,5	925,06	4,90	43015	228	3452	0,38	18
		м2		58,50	1,85	2720	86	123	0,01	--
349	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	25,6	123,31	0,16	3157	4	512	0,09	2
		м		16,18	0,07	414	2	123	--	--
		СПАЛЬНЯ №25								
350	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	32,9	434,19	3,94	14285	130	3579	0,55	18
		м2		102,11	1,49	3359	49	105	0,01	--
351	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	32,9	325,41	2,33	10706	77	2836	0,49	16
		м2		81,23	0,88	2672	29	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	62,82	358,58	3,43	22526	215	4950	0,46	29
		м2		73,73	1,31	4632	82	105	0,01	--
353	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,62	306,50	2,10	9692	66	2185	0,39	12
		м2		65,03	0,79	2056	25	105	--	--
354	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	31,2	173,10	1,88	5401	59	2589	0,47	15
		м2		78,30	0,72	2443	22	105	--	--
355	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	32,9	925,06	4,90	30434	161	2442	0,38	13
		м2		58,50	1,85	1925	61	123	0,01	--
356	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	22,2	123,31	0,16	2738	4	444	0,09	2
		м		16,18	0,07	359	2	123	--	--
				ПРИЕМНАЯ №26,27						
357	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	10,3	434,19	3,94	4472	41	1120	0,55	6
		м2		102,11	1,49	1052	15	105	0,01	--
358	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10,3	325,41	2,33	3352	24	888	0,49	5
		м2		81,23	0,88	837	9	105	--	--
359	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	45,99	358,58	3,43	16491	158	3624	0,46	21
		м2		73,73	1,31	3391	60	105	0,01	--
360	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	23,64	306,50	2,10	7246	50	1634	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1537	19	105	--	--
361	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	22,35	173,10	1,88	3869	42	1854	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1750	16	105	--	--
362	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,3	925,06	4,90	9528	50	765	0,38	4
		м2		58,50	1,85	603	19	123	0,01	--
363	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	15,6	123,31	0,16	1924	2	312	0,09	1
				16,18	0,07	252	1	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
				ТАМБУР №28						
364	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений стен, потолка	2,24	41,98	0,66	94	1	82	0,24	1
		м2		38,48	0,11	86	--	94,5	--	--
365	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2,24	434,19	3,94	973	9	244	0,55	1
		м2		102,11	1,49	229	3	105	0,01	--
366	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,24	325,41	2,33	729	5	193	0,49	1
		м2		81,23	0,88	182	2	105	--	--
367	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	14,64	358,58	3,43	5250	50	1154	0,46	7
		м2		73,73	1,31	1079	19	105	0,01	--
368	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,04	306,50	2,10	2464	17	556	0,39	3
		м2		65,03	0,79	523	6	105	--	--
369	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	6,6	173,10	1,88	1142	12	548	0,47	3
		м2		78,30	0,72	517	5	105	--	--
370	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,24	972,56	11,72	2179	26	485	1,06	2
		м2		171,68	4,39	385	10	123	0,02	--
371	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,4	257,51	0,32	1133	1	226	0,24	1
		м		41,63	0,11	183	--	123	--	--
				ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №29						
372	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	45	358,58	3,43	16136	154	3546	0,46	20
		м2		73,73	1,31	3318	59	105	0,01	--
373	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	21,9	173,10	1,88	3791	41	1817	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1715	16	105	--	--
374	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	23,1	306,50	2,10	7080	49	1596	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1502	18	105	--	--
375	Е0115-165-8	Улучшенная окраска ступеней	19,8	173,10	1,88	3427	37	1643	0,47	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		78,30	0,72	1550	14	105	--	--
376	Е0115-165-1	Улучшенная окраска перил	0,74	165,65	1,61	123	1	69	0,53	--
		м2		88,65	0,61	66	--	105	--	--
		КОРИДОР №1 (вдоль фасада)								
377	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений стен, потолка	29	41,98	0,66	1217	19	1058	0,24	7
		м2		38,48	0,11	1116	3	94,5	--	--
378	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	30,7	168,08	4,07	5160	125	4405	0,74	23
		м2		135,68	0,97	4165	30	105	0,05	2
379	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	238,54	358,58	3,43	85536	818	18795	0,46	109
		м2		73,73	1,31	17588	312	105	0,01	2
380	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	117,05	173,10	1,88	20261	220	9712	0,47	55
		м2		78,30	0,72	9165	84	105	--	--
381	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	121,49	306,50	2,10	37237	255	8396	0,39	47
		м2		65,03	0,79	7900	96	105	--	--
382	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	17,4	972,56	11,72	16922	204	3768	1,06	18
		м2		171,68	4,39	2987	76	123	0,02	--
383	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	57,9	434,19	3,94	25140	228	6298	0,55	32
		м2		102,11	1,49	5912	86	105	0,01	--
384	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	57,9	325,41	2,33	18841	135	4992	0,49	28
		м2		81,23	0,88	4703	51	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2799132	25211			3680
			Тенге			612403	9308			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2684035				
	Материалы -		Тенге			1121845				
	Всего заработная плата -		Тенге				621710,00			
	Местные материалы -		Тенге			924577				
		Накладные расходы -	Тенге			664419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99663,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3549361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4067
		Сметная заработная плата -	Тенге				721373,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			115097				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115097				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6906				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			122003				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3671364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4067
		Сметная заработная плата -	Тенге				721373,00			
		РАЗДЕЛ 2..ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №1								
385	Е0115-165-8	**Улучшенная окраска ступеней**	19,8	173,10	1,88	3427	37	1643	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1550	14	105	--	--
386	Е0115-165-1	**Улучшенная окраска перил**	0,74	165,65	1,61	123	1	69	0,53	--
		м2		88,65	0,61	66	--	105	--	--
		СПАЛЬНЯ №2								
387	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	79,89	358,58	3,43	28647	274	6295	0,46	36
		м2		73,73	1,31	5890	105	105	0,01	1
388	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	40,44	306,50	2,10	12395	85	2795	0,39	16
		м2		65,03	0,79	2630	32	105	--	--
389	Е0115-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м**	39,45	173,10	1,88	6829	74	3273	0,47	18
		м2		78,30	0,72	3089	28	105	--	--
390	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	52,2	925,06	4,90	48288	256	3875	0,38	20
		м2		58,50	1,85	3054	97	123	0,01	--
391	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	28,4	123,31	0,16	3502	5	568	0,09	3
		м		16,18	0,07	460	2	123	--	--
		ИГРОВАЯ №3								
392	Е0115-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м**	42,9	173,10	1,88	7426	81	3559	0,47	20
		м2		78,30	0,72	3359	31	105	--	--
393	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	45,48 Страниц -	306,50	2,10	13940	96	3143	0,39	18
				65,03	0,79	2958	36	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
394	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	52,7	325,41	2,33	17149	123	4544	0,49	26
		м2		81,23	0,88	4281	46	105	--	--
395	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	52,2	925,06	4,90	48288	256	3875	0,38	20
		м2		58,50	1,85	3054	97	123	0,01	--
396	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	25,4	123,31	0,16	3132	4	508	0,09	2
		м		16,18	0,07	411	2	123	--	--
		УМЫВАЛЬНАЯ №4								
397	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	6,7	434,19	3,94	2909	26	729	0,55	4
		м2		102,11	1,49	684	10	105	0,01	--
398	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6,7	325,41	2,33	2180	16	578	0,49	3
		м2		81,23	0,88	544	6	105	--	--
		САНУЗЕЛ №5								
399	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,72	306,50	2,10	3899	27	879	0,39	5
		м2		65,03	0,79	827	10	105	--	--
400	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,8	325,41	2,33	1562	11	414	0,49	2
		м2		81,23	0,88	390	4	105	--	--
		КОРИДОР №6								
401	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	15,45	173,10	1,88	2674	29	1282	0,47	7
		м2		78,30	0,72	1210	11	105	--	--
402	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16,02	306,50	2,10	4910	34	1107	0,39	6
		м2		65,03	0,79	1042	13	105	--	--
403	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,6	325,41	2,33	2799	20	741	0,49	4
		м2		81,23	0,88	699	8	105	--	--
404	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8,6	925,06	4,90	7956	42	638	0,38	3
		м2		58,50	1,85	503	16	123	0,01	--
405	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	11	123,31	0,16	1356	2	220	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		16,18	0,07	178	1	123	--	--
		СТОЛОВАЯ №7								
406	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1,9	1046,31	2,10	1988	4	666	2,00	4
		м2		333,00	0,79	633	2	105	--	--
407	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	11,4	173,10	1,88	1973	21	946	0,47	5
		м2		78,30	0,72	893	8	105	--	--
408	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	26,42	306,50	2,10	8098	55	1826	0,39	10
		м2		65,03	0,79	1718	21	105	--	--
409	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	22,7	325,41	2,33	7387	53	1957	0,49	11
		м2		81,23	0,88	1844	20	105	--	--
410	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	22,7	925,06	4,90	20999	111	1685	0,38	9
		м2		58,50	1,85	1328	42	123	0,01	--
411	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	21,8	123,31	0,16	2688	3	436	0,09	2
		м		16,18	0,07	353	2	123	--	--
		КОРИДОР №8								
412	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	17,85	173,10	1,88	3090	34	1481	0,47	8
		м2		78,30	0,72	1398	13	105	--	--
413	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18,9	306,50	2,10	5793	40	1306	0,39	7
		м2		65,03	0,79	1229	15	105	--	--
414	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,4	325,41	2,33	2733	20	724	0,49	4
		м2		81,23	0,88	682	7	105	--	--
415	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8,4	925,06	4,90	7771	41	624	0,38	3
		м2		58,50	1,85	491	16	123	0,01	--
416	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	11,8	123,31	0,16	1455	2	236	0,09	1
		м		16,18	0,07	191	1	123	--	--
		КОРИДОР №10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	21,45	173,10	1,88	3713	40	1780	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1680	15	105	--	--
418	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	22,44	306,50	2,10	6878	47	1551	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1459	18	105	--	--
419	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18	325,41	2,33	5857	42	1552	0,49	9
		м2		81,23	0,88	1462	16	105	--	--
420	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18	925,06	4,90	16651	88	1336	0,38	7
		м2		58,50	1,85	1053	33	123	0,01	--
421	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	16,4	123,31	0,16	2022	3	328	0,09	1
		м		16,18	0,07	265	1	123	--	--
		САНУЗЕЛ №9								
422	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,18	306,50	2,10	2814	19	634	0,39	4
		м2		65,03	0,79	597	7	105	--	--
423	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	5	325,41	2,33	1627	12	431	0,49	2
		м2		81,23	0,88	406	4	105	--	--
		УМЫВАЛЬНАЯ №11								
424	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	11,52	306,50	2,10	3531	24	796	0,39	4
		м2		65,03	0,79	749	9	105	--	--
425	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,6	325,41	2,33	2799	20	741	0,49	4
		м2		81,23	0,88	699	8	105	--	--
		ИГРОВАЯ №12								
426	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	39,3	173,10	1,88	6803	74	3261	0,47	18
		м2		78,30	0,72	3077	28	105	--	--
427	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	87,54	306,50	2,10	26831	184	6050	0,39	34
		м2		65,03	0,79	5693	69	105	--	--
428	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	51	325,41	2,33	16596	119	4397	0,49	25
		м2		81,23	0,88	4143	45	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
429	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	51	925,06	4,90	47178	250	3786	0,38	19
		м2		58,50	1,85	2984	94	123	0,01	--
430	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	26,8	123,31	0,16	3305	4	536	0,09	2
		м		16,18	0,07	434	2	123	--	--
431	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	1	77,90	--	78	--	83	0,39	--
		шт		76,46	--	76	--	108	--	--
432	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				СПАЛЬНЯ №13						
433	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	38,55	173,10	1,88	6673	72	3199	0,47	18
		м2		78,30	0,72	3018	28	105	--	--
434	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	38,82	306,50	2,10	11898	82	2683	0,39	15
		м2		65,03	0,79	2524	31	105	--	--
435	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	47,1	325,41	2,33	15327	110	4061	0,49	23
		м2		81,23	0,88	3826	41	105	--	--
436	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	47,1	925,06	4,90	43570	231	3496	0,38	18
		м2		58,50	1,85	2755	87	123	0,01	--
437	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	27,8	123,31	0,16	3428	4	556	0,09	2
		м		16,18	0,07	450	2	123	--	--
				СПАЛЬНЯ №14						
438	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	40,44	173,10	1,88	7000	76	3355	0,47	19
		м2		78,30	0,72	3166	29	105	--	--
439	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	40,86	306,50	2,10	12524	86	2824	0,39	16
		м2		65,03	0,79	2657	32	105	--	--
440	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	48,3	325,41	2,33	15717	113	4164	0,49	24
		м2		81,23	0,88	3923	43	105	--	--
441	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	48,3	925,06	4,90	44680	237	3585	0,38	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,50	1,85	2826	89	123	0,01	--
442	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	28,36	123,31	0,16	3497	5	567	0,09	3
		м		16,18	0,07	459	2	123	--	--
		ИГРОВАЯ №15								
443	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
444	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	37,2	173,10	1,88	6439	70	3087	0,47	17
		м2		78,30	0,72	2913	27	105	--	--
445	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,06	306,50	2,10	11972	82	2699	0,39	15
		м2		65,03	0,79	2540	31	105	--	--
446	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	50,2	325,41	2,33	16336	117	4328	0,49	25
		м2		81,23	0,88	4078	44	105	--	--
447	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	50,2	925,06	4,90	46438	246	3726	0,38	19
		м2		58,50	1,85	2937	93	123	0,01	--
448	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	26,6	123,31	0,16	3280	4	532	0,09	2
		м		16,18	0,07	430	2	123	--	--
		КОРИДОР №16								
449	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	19,8	173,10	1,88	3427	37	1643	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1550	14	105	--	--
450	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20,94	306,50	2,10	6418	44	1447	0,39	8
		м2		65,03	0,79	1362	17	105	--	--
451	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15	325,41	2,33	4881	35	1293	0,49	7
		м2		81,23	0,88	1218	13	105	--	--
452	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	15	925,06	4,90	13876	74	1113	0,38	6
		м2		58,50	1,85	878	28	123	0,01	--
453	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	14,6	123,31	0,16	1800	2	292	0,09	1
				16,18	0,07	236	1	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		УМЫВАЛЬНАЯ №17								
454	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,6	325,41	2,33	2473	18	655	0,49	4
		м2		81,23	0,88	617	7	105	--	--
455	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,69	306,50	2,10	4809	33	1084	0,39	6
		м2		65,03	0,79	1020	12	105	--	--
		САНУЗЕЛ №18								
456	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,32	306,50	2,10	2550	17	575	0,39	3
		м2		65,03	0,79	541	7	105	--	--
457	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,2	325,41	2,33	1367	10	362	0,49	2
		м2		81,23	0,88	341	4	105	--	--
		УМЫВАЛЬНАЯ №19								
458	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,72	306,50	2,10	3899	27	879	0,39	5
		м2		65,03	0,79	827	10	105	--	--
459	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	5,8	325,41	2,33	1887	14	500	0,49	3
		м2		81,23	0,88	471	5	105	--	--
		САНУЗЕЛ №20								
460	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10,11	306,50	2,10	3099	21	699	0,39	4
		м2		65,03	0,79	657	8	105	--	--
461	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	5,8	325,41	2,33	1887	14	500	0,49	3
		м2		81,23	0,88	471	5	105	--	--
		ИГРОВАЯ №21								
462	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	40,8	173,10	1,88	7062	77	3385	0,47	19
		м2		78,30	0,72	3195	29	105	--	--
463	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	41,94	306,50	2,10	12855	88	2899	0,39	16
		м2		65,03	0,79	2727	33	105	--	--
464	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	50,1	325,41	2,33	16303	117	4319	0,49	25
		м2		81,23	0,88	4070	44	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
465	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	50,1	925,06	4,90	46346	245	3719	0,38	19
		м2		58,50	1,85	2931	93	123	0,01	--
466	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	27,8	123,31	0,16	3428	4	556	0,09	2
		м		16,18	0,07	450	2	123	--	--
		СПАЛЬНЯ №22								
467	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	46,6	325,41	2,33	15164	109	4018	0,49	23
		м2		81,23	0,88	3785	41	105	--	--
468	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	46,6	925,06	4,90	43108	228	3459	0,38	18
		м2		58,50	1,85	2726	86	123	0,01	--
469	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	28,6	123,31	0,16	3527	5	572	0,09	3
		м		16,18	0,07	463	2	123	--	--
		РАЗДЕВАЛЬНАЯ №23								
470	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	22,35	173,10	1,88	3869	42	1854	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1750	16	105	--	--
471	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	23,64	306,50	2,10	7246	50	1634	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1537	19	105	--	--
472	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	17,1	325,41	2,33	5565	40	1474	0,49	8
		м2		81,23	0,88	1389	15	105	--	--
473	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	17,1	925,06	4,90	15819	84	1269	0,38	7
		м2		58,50	1,85	1000	32	123	0,01	--
474	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	15,6	123,31	0,16	1924	2	312	0,09	1
		м		16,18	0,07	252	1	123	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №24								
475	Е0115-251-3	Оклейка стен стеклообоями	25,2	529,81	1,38	13351	35	2223	0,45	11
		м2		83,48	0,52	2104	13	105	--	--
476	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	21,9	173,10	1,88	3791	41	1817	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1715	16	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	36,2	306,50	2,10	11095	76	2502	0,39	14
		м2		65,03	0,79	2354	29	105	--	--
478	Е0115-165-8	Улучшенная окраска ступеней	19,8	173,10	1,88	3427	37	1643	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1550	14	105	--	--
479	Е0115-165-1	Улучшенная окраска перил	0,74	165,65	1,61	123	1	69	0,53	--
		м2		88,65	0,61	66	--	105	--	--
480	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	25,65	173,10	1,88	4440	48	2128	0,47	12
		м2		78,30	0,72	2008	18	105	--	--
481	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,26	306,50	2,10	9581	66	2160	0,39	12
		м2		65,03	0,79	2033	25	105	--	--
482	Е0162-36-1	Очистка вручную стен, потолков от набела, пыли, грязи	31,9	25,70	--	820	--	775	0,18	6
		м2		25,70	--	820	--	94,5	--	--
483	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,9	325,41	2,33	10381	74	2750	0,49	16
		м2		81,23	0,88	2591	28	105	--	--
		ТУАЛЕТ №25								
484	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,64	306,50	2,10	4487	31	1012	0,39	6
		м2		65,03	0,79	952	12	105	--	--
485	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	5	325,41	2,33	1627	12	431	0,49	2
		м2		81,23	0,88	406	4	105	--	--
		УМЫВАЛЬНАЯ №26								
486	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений стен, потолка	3,75	41,98	0,66	157	2	137	0,24	1
		м2		38,48	0,11	144	--	94,5	--	--
487	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	7,5	434,19	3,94	3256	30	816	0,55	4
		м2		102,11	1,49	766	11	105	0,01	--
488	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,4	306,50	2,10	4414	30	995	0,39	6
		м2		65,03	0,79	936	11	105	--	--
489	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,5	325,41	2,33	2441	17	647	0,49	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		81,23	0,88	609	7	105	--	--
		РАЗДЕВАЛЬНАЯ №27								
490	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	19,8	173,10	1,88	3427	37	1643	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1550	14	105	--	--
491	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20,94	306,50	2,10	6418	44	1447	0,39	8
		м2		65,03	0,79	1362	17	105	--	--
492	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,9	325,41	2,33	4849	35	1285	0,49	7
		м2		81,23	0,88	1210	13	105	--	--
493	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14,9	925,06	4,90	13783	73	1106	0,38	6
		м2		58,50	1,85	872	28	123	0,01	--
494	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	14,6	123,31	0,16	1800	2	292	0,09	1
		м		16,18	0,07	236	1	123	--	--
		ИГРОВАЯ №28								
495	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	37,71	173,10	1,88	6528	71	3129	0,47	18
		м2		78,30	0,72	2953	27	105	--	--
496	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,42	306,50	2,10	12082	83	2724	0,39	15
		м2		65,03	0,79	2563	31	105	--	--
497	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	49,3	325,41	2,33	16043	115	4250	0,49	24
		м2		81,23	0,88	4005	43	105	--	--
498	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	49,3	925,06	4,90	45605	242	3660	0,38	19
		м2		58,50	1,85	2884	91	123	0,01	--
499	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	27,8	123,31	0,16	3428	4	556	0,09	2
		м		16,18	0,07	450	2	123	--	--
		СПАЛЬНЯ №29								
500	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	39,06	173,10	1,88	6761	73	3241	0,47	18
		м2		78,30	0,72	3058	28	105	--	--
501	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,33	306,50	2,10	12055	83	2718	0,39	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		65,03	0,79	2558	31	105	--	--
502	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	48,5	325,41	2,33	15782	113	4181	0,49	24
		м2		81,23	0,88	3940	43	105	--	--
503	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	48,5	925,06	4,90	44865	238	3600	0,38	19
		м2		58,50	1,85	2837	90	123	0,01	--
504	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	28,14	123,31	0,16	3470	5	562	0,09	3
		м		16,18	0,07	455	2	123	--	--
			СПАЛЬНЯ №30							
505	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	39,87	173,10	1,88	6901	75	3308	0,47	19
		м2		78,30	0,72	3122	29	105	--	--
506	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	40,29	306,50	2,10	12349	85	2784	0,39	16
		м2		65,03	0,79	2620	32	105	--	--
507	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	47,5	434,19	3,94	20624	187	5167	0,55	26
		м2		102,11	1,49	4850	71	105	0,01	--
508	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	47,5	325,41	2,33	15457	111	4095	0,49	23
		м2		81,23	0,88	3858	42	105	--	--
509	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	47,5	925,06	4,90	43940	233	3526	0,38	18
		м2		58,50	1,85	2779	88	123	0,01	--
510	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	27,98	123,31	0,16	3450	4	559	0,09	3
		м		16,18	0,07	453	2	123	--	--
			ИГРОВАЯ №31							
511	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений стен, потолка	9	41,98	0,66	378	6	328	0,24	2
		м2		38,48	0,11	346	1	94,5	--	--
512	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	9	202,79	2,95	1825	27	908	0,57	5
		м2		94,95	1,10	855	10	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
513	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	77,58	358,58	3,43	27819	266	6113	0,46	35
		м2		73,73	1,31	5720	102	105	0,01	--
514	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	38,37	173,10	1,88	6642	72	3184	0,47	18
		м2		78,30	0,72	3004	28	105	--	--
515	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,21	306,50	2,10	12018	82	2710	0,39	15
		м2		65,03	0,79	2550	31	105	--	--
516	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	49,5	325,41	2,33	16108	115	4268	0,49	24
		м2		81,23	0,88	4021	44	105	--	--
517	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	49,5	925,06	4,90	45790	243	3674	0,38	19
		м2		58,50	1,85	2896	92	123	0,01	--
518	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	27,9	123,31	0,16	3440	4	558	0,09	3
		м		16,18	0,07	451	2	123	--	--
				БИБЛИОТЕКА №32						
519	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	24,6	173,10	1,88	4258	46	2041	0,47	12
		м2		78,30	0,72	1926	18	105	--	--
520	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	25,02	306,50	2,10	7669	53	1729	0,39	10
		м2		65,03	0,79	1627	20	105	--	--
521	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18,9	325,41	2,33	6150	44	1629	0,49	9
		м2		81,23	0,88	1535	17	105	--	--
522	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18,9	925,06	4,90	17484	93	1403	0,38	7
		м2		58,50	1,85	1106	35	123	0,01	--
523	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	17,8	123,31	0,16	2195	3	356	0,09	2
		м		16,18	0,07	288	1	123	--	--
				ТУАЛЕТ №33						
524	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	13,02	306,50	2,10	3991	27	900	0,39	5
		м2		65,03	0,79	847	10	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
525	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	5	325,41	2,33	1627	12	431	0,49	2
		м2		81,23	0,88	406	4	105	--	--
		УМЫВАЛЬНАЯ №34								
526	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	17,02	306,50	2,10	5217	36	1176	0,39	7
		м2		65,03	0,79	1107	13	105	--	--
527	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,6	325,41	2,33	3124	22	828	0,49	5
		м2		81,23	0,88	780	8	105	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №35								
528	Е0115-165-8	Улучшенная окраска ступеней	19,8	173,10	1,88	3427	37	1643	0,47	9
		м2		78,30	0,72	1550	14	105	--	--
529	Е0115-165-1	Улучшенная окраска перил	0,74	165,65	1,61	123	1	69	0,53	--
		м2		88,65	0,61	66	--	105	--	--
530	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	25,65	173,10	1,88	4440	48	2128	0,47	12
		м2		78,30	0,72	2008	18	105	--	--
531	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,26	306,50	2,10	9581	66	2160	0,39	12
		м2		65,03	0,79	2033	25	105	--	--
532	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	13,5	325,41	2,33	4393	31	1164	0,49	7
		м2		81,23	0,88	1097	12	105	--	--
		ПРИЕМНАЯ №36								
533	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	21,39	173,10	1,88	3703	40	1775	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1675	15	105	--	--
534	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	23,4	306,50	2,10	7172	49	1617	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1522	18	105	--	--
535	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	17,5	325,41	2,33	5695	41	1509	0,49	9
		м2		81,23	0,88	1422	15	105	--	--
536	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	17,5	925,06	4,90	16189	86	1299	0,38	7
		м2		58,50	1,85	1024	32	123	0,01	--
537	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	15	123,31	0,16	1850	2	300	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		16,18	0,07	243	1	123	--	--
		КАБИНЕТ №37								
538	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	1,89	323,78	83,13	612	157	381	0,80	2
		м2		138,83	29,17	262	55	120	0,12	--
539	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	1,89	4880,00	--	9223	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
540	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
541	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	28,47	173,10	1,88	4928	54	2362	0,47	13
		м2		78,30	0,72	2229	20	105	--	--
542	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30,48	306,50	2,10	9342	64	2107	0,39	12
		м2		65,03	0,79	1982	24	105	--	--
543	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30,5	325,41	2,33	9925	71	2630	0,49	15
		м2		81,23	0,88	2478	27	105	--	--
544	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	30,5	925,06	4,90	28214	149	2264	0,38	12
		м2		58,50	1,85	1784	56	123	0,01	--
545	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	20,48	123,31	0,16	2525	3	409	0,09	2
		м		16,18	0,07	331	1	123	--	--
		КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС №38								
546	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	39,51	173,10	1,88	6839	74	3278	0,47	18
		м2		78,30	0,72	3094	28	105	--	--
547	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	40,65	306,50	2,10	12459	85	2809	0,39	16
		м2		65,03	0,79	2643	32	105	--	--
548	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	47,7	325,41	2,33	15522	111	4112	0,49	23
		м2		81,23	0,88	3875	42	105	--	--
549	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	47,7	925,06	4,90	44125	234	3541	0,38	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,50	1,85	2790	88	123	0,01	--
550	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	27,74	123,31	0,16	3421	4	554	0,09	2
		м		16,18	0,07	449	2	123	--	--
		УМЫВАЛЬНАЯ №39								
551	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,97	306,50	2,10	4588	31	1035	0,39	6
		м2		65,03	0,79	973	12	105	--	--
552	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6,9	325,41	2,33	2245	16	595	0,49	3
		м2		81,23	0,88	560	6	105	--	--
		ТУАЛЕТ №40								
553	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	13,02	306,50	2,10	3991	27	900	0,39	5
		м2		65,03	0,79	847	10	105	--	--
554	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,7	325,41	2,33	1529	11	405	0,49	2
		м2		81,23	0,88	382	4	105	--	--
		КАБИНЕТ №41								
555	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(выравнивание пола)	2,8	277,89	9,95	778	28	193	0,36	1
		м2		52,20	3,74	146	10	123	0,02	--
556	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	32,52	173,10	1,88	5629	61	2698	0,47	15
		м2		78,30	0,72	2546	23	105	--	--
557	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,81	306,50	2,10	10363	71	2337	0,39	13
		м2		65,03	0,79	2199	27	105	--	--
558	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	17,6	325,41	2,33	5727	41	1517	0,49	9
		м2		81,23	0,88	1430	15	105	--	--
559	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	17,6	925,06	4,90	16281	86	1306	0,38	7
		м2		58,50	1,85	1030	33	123	0,01	--
560	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	22,38	123,31	0,16	2760	4	447	0,09	2
		м		16,18	0,07	362	2	123	--	--
		КОРИДОР №42								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
561	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	16,47	173,10	1,88	2851	31	1367	0,47	8
		м2		78,30	0,72	1290	12	105	--	--
562	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18,48	306,50	2,10	5664	39	1277	0,39	7
		м2		65,03	0,79	1202	15	105	--	--
563	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,1	325,41	2,33	2636	19	698	0,49	4
		м2		81,23	0,88	658	7	105	--	--
564	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8,1	925,06	4,90	7493	40	601	0,38	3
		м2		58,50	1,85	474	15	123	0,01	--
565	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	11,68	123,31	0,16	1440	2	233	0,09	1
		м		16,18	0,07	189	1	123	--	--
			КАБИНЕТ №43							
566	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,5м	21,3	173,10	1,88	3687	40	1767	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1668	15	105	--	--
567	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,72	306,50	2,10	6657	46	1501	0,39	8
		м2		65,03	0,79	1412	17	105	--	--
568	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,1	325,41	2,33	4914	35	1302	0,49	7
		м2		81,23	0,88	1227	13	105	--	--
569	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	15,1	925,06	4,90	13968	74	1121	0,38	6
		м2		58,50	1,85	883	28	123	0,01	--
570	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	15,6	123,31	0,16	1924	2	312	0,09	1
		м		16,18	0,07	252	1	123	--	--
			ОБЩЕЕ							
571	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений стен, потолка(1,2-й этаж)	13,1	41,98	0,66	550	9	478	0,24	3
		м2		38,48	0,11	504	1	94,5	--	--
572	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков(1,2-й этаж)	13,1	434,19	3,94	5688	52	1425	0,55	7
		м2		102,11	1,49	1338	20	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
573	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами(1,2-й этаж)	13,1	325,41	2,33	4263	31	1129	0,49	6
		м2		81,23	0,88	1064	12	105	--	--
574	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых(1-й этаж без фойе и коридоров)	851,6	235,22	4,37	200311	3721	12748	0,07	62
		м2		10,53	1,64	8967	1397	123	0,01	7
575	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,2	277,89	9,95	5058	181	1252	0,36	6
		м2		52,20	3,74	950	68	123	0,02	--
576	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18,2	75,43	1,34	1373	24	39	0,01	--
		м2		1,26	0,50	23	9	123	--	--
577	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"(фойе-комната охраника)	18,2	925,06	4,90	16836	89	1351	0,38	7
		м2		58,50	1,85	1065	34	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2001618	15561			1907
			Тенге			312714	5872			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2001618				
	Материалы -		Тенге			1586599				
	Всего заработная плата -		Тенге				318586,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11769				
	Местные материалы -		Тенге			74975				
		Накладные расходы -	Тенге			347578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52137,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2490148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2109
		Сметная заработная плата -	Тенге				370723,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2490148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2109
		Сметная заработная плата -	Тенге				370723,00			
		РАЗДЕЛ 3.ФАСАДЫ								
578	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом	45	553,28	2,13	24897	96	4142	0,56	25
		м2		86,85	0,81	3908	36	105	--	--
		ГЕНПЛАН УЧАСТКА								
579	Е0101-209-1	Расчистка площадей от камыша	0,1822	32275,00	32275,00	5881	5881	976	--	--
		га		--	7650,00	--	1394	70	25,00	5
580	У1-4-1к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж веранды	2	7025,99	670,19	14052	1340	15685	38,40	77
		беседка	Страниц	6355,80	179,63	12712	359	120	0,91	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
581	У1-28-3к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж навеса	1	1571,17	521,77	1571	522	1282	6,60	7
		навес		1049,40	171,74	1049	172	105	0,84	1
582	У1-21-21к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж качели с доской	2	2964,13	934,63	5928	1869	4776	12,60	25
		качели		2029,50	244,78	4059	490	105	1,19	2
583	У1-8-1к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж горки-скат	2	2791,22	1824,98	5582	3650	4424	5,88	12
		горка		966,24	613,91	1932	1228	140	3,01	6
584	У1-24-1к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж лестниц	2	4757,81	3579,71	9516	7159	5007	7,20	14
		лестница		1178,10	1206,11	2356	2412	105	5,88	12
585	У1-9-44к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж турника	1	677,97	361,17	678	361	457	1,92	2
		турник		316,80	118,44	317	118	105	0,58	1
586	У1-38-4к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж песочницы	2	964,64	128,09	1929	256	2088	5,10	10
		песочн.		836,55	33,56	1673	67	120	0,16	--
587	У1-24-3к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж лестниц с "грибочком"	2	3411,55	2557,18	6823	5114	3602	5,16	10
		лестница		854,37	860,66	1709	1721	105	4,20	8
588	У1-42-1к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж стол-скамья	2	3656,23	884,23	7312	1768	7193	16,80	34
		стол-ск.		2772,00	225,04	5544	450	120	1,12	2
589	У1-16-1к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж малых баскетбольных колец	2	503,58	52,14	1007	104	1117	2,76	6
		кольца		451,44	13,82	903	28	120	0,07	--
590	У1-21-1к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж качели	2	83,47	14,17	167	28	154	0,42	1
		качели		69,30	3,95	139	8	105	0,02	--
591	У1-16-1к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж больших баскетбольных колец	2	503,58	52,14	1007	104	1117	2,76	6
		кольца		451,44	13,82	903	28	120	0,07	--
592	У1-43-2к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж скамейки	5	333,10	3,06	1665	15	1491	1,92	10
		скамья		330,04	1,31	1650	7	90	--	--
593	Е0107-24-2	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м	36	401,24	282,44	14445	10168	9981	0,73	26
		м		118,80	79,24	4277	2853	140	0,30	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**102462**	**38438**			**264**
			Тенге			**43131**	**11370**			**50**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100797				
	Материалы -		Тенге			20893				
	Всего заработная плата -		Тенге				52845,00			
		Накладные расходы -	Тенге			62000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9300,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				62145,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1665				
	Всего заработная плата -		Тенге				1657,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				224,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1880,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			175911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							346
		Сметная заработная плата -	Тенге				64025,00			
		РАЗДЕЛ 4.В1								
594	**Е0116-7-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**125**	**693,07**	**10,34**	**86634**	**1293**	**12931**	**0,43**	**54**
		м		**76,95**	**3,87**	**9619**	**484**	**128**	**0,02**	**2**
595	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**22**	**362,67**	**4,19**	**7979**	**92**	**1730**	**0,34**	**7**
		м		**59,85**	**1,58**	**1317**	**35**	**128**	**0,01**	**--**
596	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**57**	**364,67**	**4,19**	**20786**	**239**	**4482**	**0,34**	**19**
		м		**59,85**	**1,58**	**3411**	**90**	**128**	**0,01**	**--**
597	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**84**	**329,67**	**4,19**	**27692**	**352**	**6605**	**0,34**	**28**
		м		**59,85**	**1,58**	**5027**	**133**	**128**	**0,01**	**1**
598	**Е0116-26-1**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1**	**75,82**	**1,57**	**76**	**2**	**86**	**0,41**	**--**
		1счетчик		**67,50**	**--**	**68**	**--**	**128**	**--**	**--**
599	**С131102-18**	**Счетчики /водомеры/ холодной воды**	**1**	**5760,00**	**--**	**5760**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
600	**Е0118-22-2**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**1**	**859,96**	**1,67**	**860**	**2**	**53**	**0,23**	**--**
		комплект		**41,72**	**--**	**42**	**--**	**128**	**--**	**--**
601	**Е0116-15-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**3**	**473,47**	**39,24**	**1420**	**118**	**1037**	**1,47**	**4**
		1шт		**254,25**	**15,75**	**763**	**47**	**128**	**0,07**	**--**
602	**С130902-30**	**Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм**	**3**	**3590,00**	**--**	**10770**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт	Страниц -	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
603	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	51	473,47	39,24	24147	2001	17626	1,47	75
		1шт		254,25	15,75	12967	803	128	0,07	4
604	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	7	1390,00	--	9730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
605	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	44	1250,00	--	55000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
606	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	6	10263,47	23,09	61581	139	1279	0,90	5
		1кран		157,50	9,00	945	54	128	0,04	--
607	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	202,00	--	1212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
608	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	22	227,00	--	4994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
609	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4 мм	2	495,00	--	990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
610	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	36	148,40	0,07	5342	3	4083	0,65	23
		м2		108,00	0,02	3888	1	105	--	--
611	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	2	7932,57	1,57	15865	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
612	Прайс	Огнетушитель порошковый ОП-2	4	2940,00	--	11760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			353095	4242			218
			Тенге			38153	1647			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5342				
	Материалы -		Тенге			1452				
	Всего заработная плата -		Тенге				3889,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				612,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4501,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			335993				
	Материалы -		Тенге			208535				
	Всего заработная плата -		Тенге				35911,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88954				
		Накладные расходы -	Тенге			45966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6895,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22918				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			404876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				42805,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			11760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			706				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			12466				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			426102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				47307,00			
		РАЗДЕЛ 5.ТЗ								
613	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	9	404,02	5,28	3636	48	2195	1,05	9
		м		188,55	1,98	1697	18	128	0,01	--
614	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	60	409,13	7,90	24548	474	18025	1,29	77
		м		231,75	2,95	13905	177	128	0,01	1
615	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	4	499,47	12,19	1998	49	1521	1,64	7
		м		292,50	4,57	1170	18	128	0,02	--
616	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 16 мм**	35	499,47	12,19	17482	427	13309	1,64	57
		м		292,50	4,57	10238	160	128	0,02	1
617	Е0116-7-8	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.76 мм**	7	1082,42	12,21	7577	85	874	0,56	4
		м		92,93	4,57	651	32	128	0,02	--
618	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт	Страниц -	254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
619	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
620	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	9	2580,00	--	23220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
621	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	2760,00	--	5520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
622	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	1	3280,00	--	3280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
623	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	3510,00	--	3510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
624	Е0117-2-3	Установка термосмесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
625	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	2	589,20	6,95	1178	14	265	0,61	1
		шт		101,25	2,25	203	5	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			101691	1610			176
			Тенге			31420	614			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101691				
	Материалы -		Тенге			33131				
	Всего заработная плата -		Тенге				32034,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35530				
		Накладные расходы -	Тенге			41004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6151,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8562				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			151256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				38185,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			151256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				38185,00			
		РАЗДЕЛ 6.Электроосвещение								
626	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	20	47,00	0,20	940	4	866	0,29	6
		шт	Страниц -	45,50	0,10	910	2	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
627	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	107	123,90	0,70	13257	75	11303	0,65	70
		шт		111,00	0,20	11877	21	95	--	--
628	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	130	156,00	--	20280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
629	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,03	16100,00	--	483	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
630	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	522,9	175,20	75,70	91612	39584	46347	0,44	230
		м		72,70	20,60	38015	10772	95	0,12	62
631	Прайс	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,12	40296,00	--	4836	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
632	Прайс	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,2	59626,00	--	11925	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
633	Прайс	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2029	389159,00	--	78960	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
634	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
635	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
636	С151801-47	Автомат 16А,220В	3	377,00	--	1131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
637	С151801-61	Автомат 25А,220В	4	370,00	--	1480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
638	С151801-62	Автомат 50А,380В	2	433,00	--	866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
639	С151801-64	Автомат 100А,380В	1	414,00	--	414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
640	С151702-33	Светильники тип ЛП01-2Х40/11-01-УХЛ4.2	68	2290,00	--	155720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
641	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
642	С151801-40	Счетчик Меркурий	1	2090,00	--	2090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
643	С151801-77прим	Трансформатор тока 100/5А	3	8870,00	--	26610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
644	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали	14	93,50	3,10	1309	43	435	0,18	3
		м		32,40	0,30	454	4	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			418175	39888			322
			Тенге			54022	10831			63
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			322454				
	Материалы -		Тенге			19470				
	Всего заработная плата -		Тенге				64854,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			209074				
		Накладные расходы -	Тенге			61611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9242,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23044				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			407109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				74095,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			95721				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5743				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			101464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			508573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				74095,00			

РАЗДЕЛ 7.Пожарнапя сигнализация

645	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые,концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
646	С151801-75	Прибор ГРАНИТ-12	1	7810,00	--	7810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
647	Ц0108-121-6	Аккумулятор	1	938,00	--	938	--	751	5,00	5
		шт		790,00	--	790	--	95	--	--
648	С151801-114	Аккумулятор 7,0А	1	2680,00	--	2680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
649	Ц0110-668-2	Извещатели ПС ручной	20	369,90	1,60	7398	32	6246	2,00	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		347,00	--	6940	--	90	--	--
650	С151801-66	Извещатель пожарный ручной ИПС	20	705,00	--	14100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
651	Е0121-17-1	Монтаж светового указателя	23	169,86	57,56	3907	1324	3050	0,55	13
		шт		86,85	35,93	1998	826	108	0,16	4
652	С151704-1	Указатель световой "Выход"СУВ-М-УЗ	23	457,00	--	10511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
653	Ц0110-667-6	Приборы ПС приемно-контрольные, сигнальные,концентратор блок базовый на 10 лучей	22	3100,60	1,60	68213	35	58806	16,00	352
		шт		2970,00	--	65340	--	90	--	--
654	С151801-74	Сирена строб	22	2530,00	--	55660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
655	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электронно-контактный, магнито-контактный в нормальном исполнении	85	153,50	--	13048	--	11016	1,00	85
		шт		144,00	--	12240	--	90	--	--
656	С151801-64	Извещатель дымовой	85	414,00	--	35190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
657	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6мм с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	2172	94,79	10,91	205879	23691	199881	0,48	1049
		м кабеля		78,30	6,91	170068	15008	108	0,03	65
658	С151601-351	Кабели КСПВ	2,16	23500,00	--	50807	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
659	С130804-28Тприм	кабельканал	152,7	664,00	--	101393	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
660	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 в,марка ВВГ,число жил и сечение 3х2,5мм2	0,01	60500,00	--	605	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
661	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов- выключатель,розетка	1	37,55	--	38	--	36	0,24	--
		шт		37,55	--	38	--	97,2	--	--
662	С151801-151	Розетка штепсельная пластмасовая с цилиндрическим контактом для скрытой эдектропроводки, тип РШ-Ц-2-С	1	145,00	--	145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Страниц - Тенге			582808	25084			1567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**261688**	**15834**			**69**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**481415**				
	Материалы -		Тенге			**17136**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**277522,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**177508**				
		Накладные расходы -	Тенге			**283634**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**142**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**42545,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45903**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**810952**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1778**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**320067,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**101393**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**101393**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6084**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**107476**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**918428**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1778**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**320067,00**			
		РАЗДЕЛ 8..1-ЭТАЖ								
663	**Е0110-91-2**	**Установка пластиковых перегородок (для СУ)**	**15,4**	**378,28**	**18,53**	**5825**	**285**	**2998**	**0,93**	**14**
		м2		**156,07**	**6,18**	**2403**	**95**	**120**	**0,03**	**--**
664	**Прайс**	**Перегородки из ПХВ профилей (для СУ)**	**15,4**	**5206,00**	**--**	**80172**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
665	**Е0110-92-1**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в перегородках площадью проема до 3 м2**	**10,4**	**367,11**	**19,34**	**3816**	**201**	**1821**	**0,83**	**9**
		м2		**139,39**	**6,57**	**1449**	**68**	**120**	**0,03**	**--**
666	**С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	**10,4**	**13000,00**	**--**	**135135**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
667	**С11011-817**	**Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава**	**9**	**688,00**	**--**	**6192**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
668	**Е0109-44-4**	**Монтаж металлопластиковых перегородок с устройством окна 3,0х1,5 и двери 0,9х2,1**	**24**	**3617,59**	**202,91**	**86822**	**4870**	**17630**	**3,81**	**91**
		м2		**765,00**	**51,20**	**18360**	**1229**	**90**	**0,17**	**4**
669	**Прайс**	**Перегородки металлопластиковые**	**15,4**	**6022,00**	**--**	**92739**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**410702**	**5356**			**114**
			Страниц -			**22212**	**1392**			**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150969				
	Материалы -		Тенге			5303				
	Всего заработная плата -		Тенге				4016,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141327				
		Накладные расходы -	Тенге			4819				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				723,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4739,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			86822				
	Материалы -		Тенге			63592				
	Всего заработная плата -		Тенге				19589,00			
		Накладные расходы -	Тенге			17630				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2644,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6267				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				22233,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			172911				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10375				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			183286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			459140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				26972,00			
		РАЗДЕЛ 9..2-ЭТАЖ								
670	**Е0110-91-2**	**Установка пластиковых перегородок (для СУ)**	**20,1**	**378,28**	**18,53**	**7603**	**373**	**3914**	**0,93**	**19**
		м2		**156,07**	**6,18**	**3137**	**124**	**120**	**0,03**	**1**
671	**Прайс**	**Перегородки из ПХВ профилей (для СУ)**	**20,1**	**5206,00**	**--**	**104641**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
672	**Е0110-92-1**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в перегородках площадью проема до 3 м2**	**16,17**	**367,11**	**19,34**	**5936**	**313**	**2832**	**0,83**	**13**
		м2		**139,39**	**6,57**	**2254**	**106**	**120**	**0,03**	**1**
673	**С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	**16,17**	**13000,00**	**--**	**210210**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
674	**С11011-817**	**Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава**	**14**	**688,00**	**--**	**9632**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
675	**Е0110-91-2**	**Установка пластиковых перегородок (для буфетных)**	**62,1**	**378,28**	**18,53**	**23491**	**1151**	**12091**	**0,93**	**58**
		м2	Страниц -	**156,07**	**6,18**	**9692**	**384**	**120**	**0,03**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
676	Прайс	Перегородки из ПХВ профилей (для буфетных)	62,1	5206,00	--	323293	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
677	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в перегородках площадью проема до 3 м2	8,82	367,11	19,34	3238	171	1545	0,83	7
		м2		139,39	6,57	1229	58	120	0,03	--
678	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	8,82	13000,00	--	114660	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
679	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	6	688,00	--	4128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			806832	2007			98
			Тенге			16312	673			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			378898				
	Материалы -		Тенге			21949				
	Всего заработная плата -		Тенге				16985,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			338630				
		Накладные расходы -	Тенге			20382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3057,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			423237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20042,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			427933				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25676				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			453609				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			876846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20042,00			

РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ

Тип 1 помещения №№ 161,162,164,165,166,168,169

680	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	57	358,97	192,06	20461	10948	15084	1,11	63
		1м2		166,91	72,15	9514	4113	110,7	0,40	23
681	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57	277,89	9,95	15840	567	3922	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2975	213	123	0,02	1
682	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	57	75,43	1,34	4299	76	123	0,01	1
		м2	Страниц -	1,26	0,50	72	28	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	Е0111-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/	57	594,09	30,23	33863	1723	15717	1,30	74
		м2		212,85	11,32	12132	645	123	0,06	3
		Тип 2 помещения №№ 163, 170,137,157,158,159,160								
684	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	115,9	323,65	18,42	37511	2135	13238	0,42	48
		м2		85,95	6,91	9962	801	123	0,03	4
685	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	69,54	6107,36	261,86	424706	18210	51192	3,44	239
		м3		499,50	99,00	34735	6884	123	0,48	33
686	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	115,9	277,89	9,95	32208	1153	7975	0,36	41
		м2		52,20	3,74	6050	433	123	0,02	2
687	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	115,9	972,56	11,72	112719	1358	25100	1,06	123
		м2		171,68	4,39	19898	509	123	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**681608**	**36170**			**610**
			Тенге			**95338**	**13627**			**69**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			681608				
	Материалы -		Тенге			99192				
	Всего заработная плата -		Тенге				108965,00			
	Местные материалы -		Тенге			450907				
		Накладные расходы -	Тенге			132351				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19853,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			862796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							745
		Сметная заработная плата -	Тенге				128818,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			862796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							745
		Сметная заработная плата -	Тенге				128818,00			
		РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕМЫЧКИ								
688	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	13	394,96	250,96	5134	3262	3985	0,81	11
		шт		130,73	88,22	1699	1147	140	0,37	5
689	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,104	27500,00	--	2860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
690	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0969	13864,97	4022,39	1344	390	886	56,50	5
		т		9090,00	1071,86	881	104	90	3,81	--
691	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0969	114900,00	--	11134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			Об-2-1шт							
692	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0497	13864,97	4022,39	689	200	455	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	452	53	90	3,81	--
693	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0497	114900,00	--	5711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			26871	3852			19
			Тенге			3032	1304			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7994				
	Всего заработная плата -		Тенге				2846,00			
	Местные материалы -		Тенге			3033				
		Накладные расходы -	Тенге			3985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				598,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3444,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18877				
	Материалы -		Тенге			110				
	Всего заработная плата -		Тенге				1490,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16844				
		Накладные расходы -	Тенге			1341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1213				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1691,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			34129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5135,00			
		РАЗДЕЛ 12.ПРОЕМЫ								
			.1-этаж							
694	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	24,00	398,48	102,53	9707	2498	5476	0,90	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		151,65	35,67	3694	869	120	0,14	3
695	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,12	323,78	83,13	1010	259	629	0,80	2
		м2		138,83	29,17	433	91	120	0,12	--
696	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010,00	--	37895	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
697	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
698	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	11,97	5960,00	--	71341	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
699	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13АПЩ	3,12	6390,00	--	19937	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
700	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380,00	--	19320	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
701	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
702	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	15	583,00	--	8745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Окна						
703	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,8	828,63	71,29	1492	128	643	1,64	3
		м2		272,25	25,25	490	45	120	0,10	--
704	С12061-23	Блоки оконные одностворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-6 для жилья	1,8	7860,00	--	14148	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				.2-этаж						
				Окна						
705	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,8	828,63	71,29	1492	128	643	1,64	3
				272,25	25,25	490	45	120	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
706	С12061-23	**Блоки оконные одностворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-6 для жилья**	1,8	7860,00	--	14148	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
707	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	9,87	398,48	102,53	3933	1012	2219	0,90	9
		м2		151,65	35,67	1497	352	120	0,14	1
708	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	5,67	4010,00	--	22737	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
709	С12063-2	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ**	4,8	4810,00	--	23088	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
710	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
711	С11011-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами**	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**270838**	**4026**			**39**
			Тенге			**6604**	**1403**			**6**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**270838**				
		Материалы -	Тенге			**7003**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8007,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**253205**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9609**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1441,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16827**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**297274**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9448,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**297274**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9448,00**			
		РАЗДЕЛ 13.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
712	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	71	434,19	3,94	30827	280	7723	0,55	39
		м2	Страниц -	102,11	1,49	7250	106	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	44,4	325,41	2,33	14448	103	3828	0,49	22
		м2		81,23	0,88	3607	39	105	--	--
714	Е0115-37-3	Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа с установкой каркасов	26,6	2653,03	22,42	70571	596	47893	10,23	272
		м2		1709,15	5,60	45463	149	105	0,03	1
715	С11011-653	Плиты подвесного потолка	26,6	862,00	--	22929	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
716	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	25,3	1046,31	2,10	26472	53	8867	2,00	51
		м2		333,00	0,79	8425	20	105	--	--
717	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	222,7	168,08	4,07	37431	905	31954	0,74	165
		м2		135,68	0,97	30216	216	105	0,05	12
718	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	222,7	110,87	1,19	24691	265	14205	0,37	82
		м2		60,30	0,45	13429	100	105	--	--
719	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	58,9	306,50	2,10	18053	124	4071	0,39	23
		м2		65,03	0,79	3830	47	105	--	--
720	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	221	173,10	1,88	38255	415	18337	0,47	103
		м2		78,30	0,72	17304	159	105	--	1
721	Е0115-37-3	Облицовка потолков теплоизоляционными сендвич-панелями по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа с установкой каркасов	12,2	2653,03	22,42	32367	273	21966	10,23	125
		м2		1709,15	5,60	20852	68	105	0,03	--
722	Е0115-36-1	Облицовка стен теплоизоляционными сендвич-панелями с креплением на пристенный металлический каркас	42	604,19	4,85	25376	203	9890	1,29	54
		м2		222,86	1,41	9360	59	105	0,01	--
723	С12023-9 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Панели потолочные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 50 мм	12,2	3360,00	--	40992	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
724	С12023-1	**Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм - ПТС 110-0.7**	**42**	**6460,00**	--	**271320**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**665033**	**3219**			**936**
			Тенге			**159736**	**963**			**15**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**352721**				
		Материалы -	Тенге			**129399**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**160699,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**22929**				
		Местные материалы -	Тенге			**37438**				
		Накладные расходы -	Тенге			**168734**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25310,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**31287**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**552743**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1036**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186009,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**312312**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**312312**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18739**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**331051**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**883793**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1036**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186009,00**			

РАЗДЕЛ 14.ЛЕСТНИЦА Лм-1

725	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**0,454**	**13711,47**	**5475,87**	**6225**	**2486**	**2694**	**28,90**	**13**
		т		**5040,00**	**1552,87**	**2288**	**705**	**90**	**5,46**	**2**
726	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0,352**	**133700,00**	--	**47062**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
727	С12021-268	**Сварная решетка ограждения**	**0,098**	**134000,00**	--	**13132**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
728	Е0106-22-8	**Устройство монолитных участков приведенной толщиной до 150 мм**	**0,8**	**16000,89**	**327,70**	**12801**	**262**	**1684**	**11,60**	**9**
		м3		**1881,00**	**123,80**	**1505**	**99**	**105**	**0,60**	--
729	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0013**	**50600,00**	--	**66**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
730	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**0,0155** Страниц -	**58600,00**	--	**908**	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С- 2004	т		--	--	--	--	--	--	--
731	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	0,0597	13864,97	4022,39	828	240	546	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	543	64	90	3,81	--
732	С12021-260	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	0,0597	114900,00	--	6860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
733	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,0148	70437,87	304,24	1042	5	152	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	143	2	105	0,56	--
734	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, лестниц, количество окрасок 2**	101,4	148,40	0,07	15047	7	11501	0,65	66
		м2		108,00	0,02	10951	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			103724	3000			92
			Тенге			15430	872			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29617				
		Материалы -	Тенге			6838				
		Всего заработная плата -	Тенге				12702,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			974				
		Местные материалы -	Тенге			8932				
		Накладные расходы -	Тенге			13337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2001,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				14703,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74107				
		Материалы -	Тенге			1496				
		Всего заработная плата -	Тенге				3600,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67054				
		Накладные расходы -	Тенге			3240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				486,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4641				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			81987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4086,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			127519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18788,00			
		РАЗДЕЛ 15.ЛЕСТНИЦА Лм-2								
735	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,046	13711,47	5475,87	6115	2442	2646	28,90	13
			Одинниц -							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5040,00	1552,87	2248	693	90	5,46	2
736	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,352	133700,00	--	47062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
737	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,09	134000,00	--	12060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
738	Е0106-22-8	Устройство монолитных участков приведенной толщиной до 150 мм	0,5	16000,89	327,70	8000	164	1053	11,60	6
		м3		1881,00	123,80	941	62	105	0,60	--
739	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0007	50600,00	--	33	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
740	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,009	58600,00	--	527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
741	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0381	13864,97	4022,39	528	153	348	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	346	41	90	3,81	--
742	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0381	114900,00	--	4378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
743	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0098	70437,87	304,24	690	3	101	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	95	1	105	0,56	--
744	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, лестниц, количество окрасок 2	110	148,40	0,07	16324	8	12476	0,65	71
		м2		108,00	0,02	11880	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			95563	2770			92
			Тенге			15509	799			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25420				
		Материалы -	Тенге			6187				
		Всего заработная плата -	Тенге				12981,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			560				
		Местные материалы -	Тенге			5582				
		Накладные расходы -	Тенге			13630				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2044,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				15025,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			70144				
	Материалы -		Тенге			1454				
	Всего заработная плата -		Тенге				3328,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63500				
		Накладные расходы -	Тенге			2995				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				449,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4388				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3777,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			118919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18802,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9420152	210433			10135
			Тенге			1687704	76509			386
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			803869				
	Материалы -		Тенге			36605				
	Всего заработная плата -		Тенге				342376,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			386582				
		Накладные расходы -	Тенге			345245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51787,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68947				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1218061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2193
		Сметная заработная плата -	Тенге				394163,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6689858				
	Материалы -		Тенге			3006661				
	Всего заработная плата -		Тенге				1324231,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			769395				
	Местные материалы -		Тенге			1505444				
		Накладные расходы -	Тенге			1444927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							722
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				216739,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			488087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8622872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8689
		Сметная заработная плата -	Тенге				1540970,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			679024				
	Материалы -		Тенге			66652				
	Всего заработная плата -		Тенге				29663,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			574807				
		Накладные расходы -	Тенге			26696				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4004,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42343				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			748063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				33667,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			539076				
	Материалы -		Тенге			241666				
	Всего заработная плата -		Тенге				67945,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			225877				
		Накладные расходы -	Тенге			86969				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13045,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37563				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			663608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				80990,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			708325				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42500				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			750825				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12003429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11473
		Сметная заработная плата -	Тенге				2049789,00			

Итого в базовых ценах 2001года	12 003 429
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	28 684 354
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	573 687
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29 258 041
Налог на добавленную стоимость, 12%	3 510 965
Итого с НДС	**32 769 006**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя "ГУ Городского отдела строительства" **Кайров С.**

Инженер по качеству (технадзор) ТОО " ТЭС" **Ермуханов К.Н.**

Инженер по качеству приемка работ
(подпись)
Ф.И.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Заместитель директора ТОО "Dike" **Кабылов Н.С.**