Ф № 3

Объект: Реконструкция водопровода а с. Алаколь Железинского района Павлодарской области

Полная сметная стоимость работ на 2010 год **49 662 263** тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту с начала года **46 307 433** тенге

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Железинского района"

Подрядчик: ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация»
г. Павлодар Центральный промрайон
АО «БТАБанк»
БИК ABKZ KZ KX ИИК KZ85319P010000415532

А К Т № 2 от 19.07.2010г
выполненных работ за июль 2010год
по договору № 12 от 23.04.2010 года.

Программа: 467 "Отдел строительства Железинского района"
012 "Развитие объектов водного хозяйства"
Подпрограмма: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п.п.	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм	Стоимость работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактич. вып.работ с начала года, тенге	В т.ч. за отчетный месяц, тенге	Удержание 5%, тенге	Сумма к оплате за отчетный месяц, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция водопровода в с.Алаколь Железинского района Павлодарской области	объект	49 662 263	14 898 678	6 927 932	1 006 448	23 214 326	46 307 433	23 093 107	1 154 655	15 010 520

Сумма прописью: (Пятнадцать миллионов десять тысяч пятьсот двадцать) тенге

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдела строительства Железинского района»

_____ **Н. М. Омельченко**

Подрядчик:

Директор ТОО фирмы «Ай-Су Мелиорация»

_____ **В. Г. Демченко**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Железинского района"

Форма № 2
"Реконструкция водопровода в с. Алаколь Железинского района Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

Договор № **12** от **23.04.2010года.**

А К Т № 2 от 19.07.2010г
приемки выполненных работ
за **июль** 2010г

Полная сметная стоимость объекта-**49 662,263** тыс.тенге
Стоимость работ,выполненных с начала строительства в текущих ценах- **46 307,433** тыс.тенге
Стоимость работ,выполненных по настоящему акту- **23 093,107** тыс.тенге

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат,единица измерения	Количество	Стоимость ед.,тенге				Общая стоимость,тенге				Накладные расходы	
				Всего	Зарплата рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. зарплата машинистов	Всего	Зарплата рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. зарплата машинистов	%	Всего
1	2	3	4	5			6	7	8				9
		СМ № 2-1-1 **Водопроводная сеть**						0	0	0	0		0
1	1-24-5	Срезка растительного грунта 1группы бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.),с перемещением до 10м м3	1980	4,85		4,85	1,68	9603	0	9603	3326	97	3227
2	1.-12-8 К=1,1	Разработка в отвал грунта 2 группы мокрый грунт экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	18170	25,7	1,41	24,29	6,11	466969	25620	441349	111019	97	132539
3	1-12-8. К=1,1	Разработка в отвал мокрого грунта 2группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, при пересечении линии электропередач м3	1534,5	25,7	1,41	24,29	6,11	39437	2164	37273	9376	97	11193
4	1-162-1 К=1,1	Разработка приямков в мокрых грунтах грунта 2группы вручную с креплением в траншеях шириной до 2м и глубиной до 2м м3	60	213,6	213,60			12816	12816	0	0	113	14482
5	1-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2м в неустойчивых и мокрых грунтах м2	240	483,56	40,73	6,82	2,54	116054	9775	1637	610	113	11735
6	1-173-1	Водоотлив из траншей м3	8905,02	289,15		289,15	186,62	2574886	0	2574886	1661855	97	1611999
7	22.-11-3	Монтаж сбросового переносного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110мм км	0,1	58881,69	33075,00	25695,31	6813,45	5888	3308	2570	681	130	5185

9	22.-8-3	Демонтаж сбросного переносного трубопровода из труб диаметром 100мм км	0,1	70153,47	48825,00	10674,97	4032,00	7015	4883	1067	403	130	6871
10	1-162-8	Доработка дна траншеи шириной до 2м и глубиной до 3м вручную в грунтах 2группы в мокрых грунтах м3	150	447,98	447,98			67197	67197	0	0	113	75933
24	22.-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160мм км	0,5	78245	41850,00	36133,62	9612,90	39123	20925	18067	4806	130	33451
25	22.-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм км	1,1	58881,69	33075	25695,31	6813,45	64770	36383	28265	7495	130	57040
31	99-1-1	Стоимость полиэтиленовых труб диам. 160мм м	500	1654,13				827065	0	0	0		0
32	99-1-1	Стоимость полиэтиленовых труб диам. 110мм м	1100	782,42				860662	0	0	0		0
45	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного ж/бетона в мокрых грунтах м3	28,2	32984,24	2362,50	2104,76	623,48	930156	66623	59354	17582	130	109466
46	11-4-10.	Люк тяжелый, ж/бетонные пробки шт	-4	13400				-53600	0	0	0		0
47	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 700мм м	26,6	4370				116242	0	0	0		0
49	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1.9м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1500мм м	17,2	9440				162368	0	0	0		0
62	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1.9м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000мм м	30,6	5860				179316	0	0	0		0
102	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного ж/бетона в сухих грунтах м3	25,5	23419,16	1435,50	1879,87	538,43	597189	36605	47937	13730	130	65436
107	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1.9м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000мм м	14,4	5860				84384	0	0	0		0
89	1-166-1	Обсыпка и присыпка труб вручную с уплотнением и подбивкой пазух м3	1490	122,18	122,18			182048	182048	0	0	113	205714
90	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов, грунт 1гр, бульдозерами с перемещением до 5м м3	18300	2,8		2,8	0,97	51240	0	51240	17751	97	17218
								0	0	0	0	97	0
		ИТОГО стоимость общестроительных работ:						**7340827**					**2361491**
		Накладные расходы:						**2361491**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:						**582139**					
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ:						**10284457**					
		ИТОГО в базисной стоимости						**10284457**					
		Временные здания и сооружения- 2,48%						**255055**					
		ИТОГО:						**10539512**					
		Удорожание СМР в зимнее время- 3,81%						**401555**					
		Выслуга лет- 1 %						**105395**					
		Дополнительные отпуска- 0,4%						**42158**					
		ИТОГО:						**11088620**					
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001года						**11088620**					
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах						**20214554**					

		Налоги,сборы,обязательные платежи- 2%						404291					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен						20618846					
		ИТОГО:						20618846					
		НДС 12%						2474261					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						23093107					

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства Железинского района"

_____ **Н. М. Омельченко**

Инспектор по строительству _____ Рамазанов К.К.

Подрядчик:

Директор ТОО фирмы "Ай-Су Мелиорация"

_____ **В.Г.Демченко**

Технический надзор ТОО "Бестау-С" _____ **К. К. Шадиев**

Ф № 3

Объект: Реконструкция водопровода в с. Алаколь
Железинского района Павлодарской области

Стоимость выполненных работ, согласно акта ф№2в за сентябрь 2010 г. 20 002 105 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района"

Подрядчик: ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация»
г. Павлодар Центральный промрайон
АО «БТАбанк»
БИК ABKZ KZ KX ИИК KZ85319P010000415532

А К Т № 1 от 25.02.2011г
на оплату выполненных работ за февраль 2011год
по договору № 12 от 23.04.2010 года, Доп.соглашение №1 от 23.02.2011г.

№ п.п.	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм	Стоимость работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактич. вып.работ с начала года, тенге	В т.ч. за отчетный месяц, тенге	Удержание 5%, тенге	Сумма к оплате за отчетный месяц, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция водопровода в с. Алаколь Железинского района Павлодарской области	объект	20 002 105	0.	0	0	0	20 002 105	20 002 105	1 000 105	19 002 000

Сумма прописью: (Девятнадцать миллионов две тысячи) тенге

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района»

_____ **У. А. Уралов**

Подрядчик:

Директор ТОО фирмы «Ай-Су Мелиорация»

_____ **В. Г. Демченко**

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Железинского района"

"Реконструкция водопровода в с. Алаколь Железинского района Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

Договор № 12 от 23.04.2010года.

А К Т № 2

выполненных работ за сентябрь 2010 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат,единица измерения	Количество	Стоимость ед.,тенге				Общая стоимость,тенге				Накладные расходы	
				Всего	Зарплата рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. зарплата машинистов	Всего	Зарплата рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. зарплата машинистов	%	Всего
1	2	3	4	5			6	7	8				9
		СМ № 2-1-1 **Водопроводная сеть**						0	0	0	0		0
1	1-24-5	Срезка растительного грунта 1группы бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.),с перемещением до 10м м3	1980	4,85		4,85	1,68	9603	0	9603	3326	97	3227
2	1.-12-8 К=1,1	Разработка в отвал грунта 2 группы мокрый грунт экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	24386	25,7	1,41	24,29	6,11	626720	34384	592336	148998	97	177881
3	1-12-8. К=1,1	Разработка в отвал мокрого грунта 2группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, при пересечении линии электропередач м3	1534,5	25,7	1,41	24,29	6,11	39437	2164	37273	9376	97	11193
4	1-162-1 К=1,1	Разработка приямков в мокрых грунтах грунта 2группы вручную с креплением в траншеях шириной до 2м и глубиной до 2м м3	60	213,6	213,60			12816	12816	0	0	113	14482
5	1-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2м в неустойчивых и мокрых грунтах м2	280	483,56	40,73	6,82	2,54	135397	11404	1910	711	113	13691
6	1-173-1	Водоотлив из траншей м3	2191	289,15		289,15	186,62	633528	0	633528	408884	97	396618
7	22.-11-3	Монтаж сбросового переносного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110мм км	0,1	58881,69	33075,00	25695,31	6813,45	5888	3308	2570	681	130	5185
9	22.-8-3	Демонтаж сбросного переносного трубопровода из труб диаметром 100мм км	0,1	70153,47	48825,00	10674,97	4032,00	7015	4883	1067	403	130	6871
10	1-162-8	Доработка дна траншеи шириной до 2м и глубиной до 3м вручную в грунтах 2группы в мокрых грунтах м3	150	447,98	447,98			67197	67197	0	0	113	75933

24	22.-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160мм км	0,596	78245	41850,00	36133,62	9612,90	46634	24943	21536	5729	130	39873
25	22.-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм км	0,649	58881,69	33075	25695,31	6813,45	38214	21466	16676	4422	130	33654
31	99-1-1	Стоимость полиэтиленовых труб диам. 160мм м	500	1654,13				827065	0	0	0		0
32	99-1-1	Стоимость полиэтиленовых труб диам. 110мм м	1100	782,42				860662	0	0	0		0
45	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного ж/бетона в мокрых грунтах м3	28,2	32984,24	2362,50	2104,76	623,48	930156	66623	59354	17582	130	109466
46	11-4-10.	Люк тяжелый, ж/бетонные пробки шт	18	13400				241200	0	0	0		0
47	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 700мм м	16,6	4370				72542	0	0	0		0
49	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1.9м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1500мм м	24,2	9440				228448	0	0	0		0
62	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1.9м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000мм м	42,6	5860				249636	0	0	0		0
102	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного ж/бетона в сухих грунтах м3	48,5	23419,16	1435,50	1879,87	538,43	1135829	69622	91174	26114	130	124456
107	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1.9м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000мм м	14,4	5860				84384	0	0	0		0
89	1-166-1	Обсыпка и присыпка труб вручную с уплотнением и подбивкой пазух м3	1925	122,18	122,18			235197	235197	0	0	113	265772
90	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов, грунт 1гр, бульдозерами с перемещением до 5м м3	23110,5	2,8		2,8	0,97	64709	0	64709	22417	97	21745
								0	0	0	0	97	0
		ИТОГО стоимость общестроительных работ:						6 552 277	554 004	1 531 735			1 300 048
		Накладные расходы:						1 300 048					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:						471 139					
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ:						8 323 464					
		ИТОГО в базисной стоимости						8 323 464					
		Временные здания и сооружения- 2,48%						206 422					
		ИТОГО:						8 529 886					
		Удорожание СМР в зимнее время- 3,81%						324 989					
		Выслуга лет- 1 %						85 299					
		Дополнительные отпуска- 0,4%						34 120					
		ИТОГО:						8 974 293					
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001года						8 974 293					
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах						17 508 845					

		Налоги,сборы,обязательные платежи- 2%						350 177					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен						17 859 022					
		ИТОГО:						17 859 022					
		НДС 12%						2 143 083					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						**20 002 105**					

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства Железинского района"

_____**Н.М. Омельченко**

Инспектор по строительству _____Алдыбаев Н.К.

Технический надзор ТОО "Бестау-С" _____**К. К. Шадиев**

Подрядчик:

Директор ТОО фирмы "Ай-Су Мелиорация"

_____**В.Г.Демченко**

Ф № 3

Объект: Реконструкция водопровода в с. Алаколь
Железинского района Павлодарской области

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района"

Подрядчик: ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация»
г. Павлодар Центральный промрайон
АО «БТАбанк»
БИК ABKZ KZ KX ИИК KZ85319P010000415532

А К Т № 3 от 27.08.2012г
выполненных работ за август 2012год
по договору № 12 от 23.04.2010 года, Доп.соглашение №10 от 26.04.2012г.

№ п.п.	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм	Стоимость работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактич. вып.работ с начала года, тенге	В т.ч. за отчетный месяц, тенге	Удержание 5%, тенге	Сумма к оплате за отчетный месяц, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция водопровода в с. Алаколь Железинского района Павлодарской области	объект	258 542 520	77 562 756	6 785 208	17 190 087	178 624 870	201 242 229	22 617 359	1 130 868	14 701 283

Сумма прописью: (Четырнадцать миллионов семьсот одна тысяча двести восемьдесят три) тенге

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района»

_____ **У. А. Уралов**

Подрядчик:

Директор ТОО фирмы «Ай-Су Мелиорация»

_____ **В. Г. Демченко**

Форма № 2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района"**

"Реконструкция водопровода в с. Алаколь Железинского района"

Подрядчик: **ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"**

Договор № **12** от **23.04.2010г, доп.соглаш. № 10 от 26.04.2012г.**

А К Т № 3 от 27.08.2012г

приемки выполненных работ

за **август** 2012г

Полная сметная стоимость объекта-**258 542,520** тыс.тенге

Стоимость работ,выполненных с начала строительства в текущих ценах- **201 242,229** тыс.тенге

Стоимость работ,выполненных по настоящему акту- **22 617,359** тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Раздел 1.Водопроводная сеть													
138	Е27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	250	4083,11	238,50	169,61	4,07	1020778	59625	42403	1018	133	80655
139	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	740	89,76	21,38	68,13	12,76	66422	15821	50416	9442	133	33601
140	С8-92	Песок природный (Ц/о 1540-754,4х1,5)	м3	814	408,40				332438	0	0	0		0
141	С010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	т	1221	772,75	154,55			943528	188706	0	0	100	188706
142	С010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять до 292 км, класс груза 1	т	87912	3,08	0,62			270769	54505	0	0	100	54505
143	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	5000	32,98	5,00	27,83	9,47	164900	25000	139150	47350	133	96226
144	С8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм (ц/о 2380-1041.1,6)	м3	75	714,40				53580					
145	С8-27	Щебень из природного камня для стпроительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм (ц/о 2090-1041.1,6)	м3	945	424,40				401058					
146	С010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	т	1632	772,75	154,55			1261128	252226	0	0	100	252226

147	С010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять до 292 км, класс груза 1	т	300288	3,08	0,62			924887	186179	0	0	100	186179
1	**Раздел 2.Узел подключения жилых домов**													
154	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д 1000 мм	м3	22,85	12 565,20	2362,50	2 104,76	623,48	287115	53983	48094	14247	130	88699
158	С018-24 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (отпускная цена и реквизит см. техн.ч.разд.2 п.8) (ц/о 35100-1119.2,5+160)	м3	12,98	32 462,50				421363	0	0	0		0
159	С010332-А20 0-1	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, растояние перевозки 196- 200 км, класас груза 1	т	32,5	772,75	154,55			25114	5023	0	0	100	5023
160	С010332-А20 1-1	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/ растояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класас груза 1	т	2763,07	3,08	0,62			8510	1713	0	0	100	1713
161	С143018-43	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-3	шт	48	3799,00				182352	0	0	0		0
162	С018-36 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ (отпускная цена и реквизит см.техн.ч.разд.2 п.8) (ц/о12100-1,47:0,9.1119+160.0,59:0,9)	м	27	10377,19				280184	0	0	0		0
164	С010332-А20 0-1	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, растояние перевозки 196- 200 км, класас груза 1	т	50,38	772,75	154,55			38931	7786	0	0	100	7786
165	С010332-А20 1-1	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/ растояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класас груза 1	т	4283,8	3,08	0,62			13194	2656	0	0	100	2656
166	Счет	Люк тяжелый, ж/б пробки	шт	45	13400,00				603000	0	0	0		0
		Итого по акту							7 299 251					997 972
		Накладные расходы							997 972					
		Итого							8 297 224					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							497 833					
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г.							8 795 057					
		Временные здания и сооружения 2,48%							218 117					
		Итого							9 013 175					
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,81%							343 402					
		Выслуга лет 1%							90 132					
		Доп. отпуска 0,4%							36 053					
		ИТОГО							9 482 761					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах							19 798 108					

		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							395 962					
		Итого							20 194 071					
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12 %)							2 423 288					
		ВСЕГО по акту							**22 617 359**					

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района"

_____ **У. А. Уралов**

Гл.специалист_____ **Л. Е. Солодухина**

Технический надзор ТОО "Бестау-С" _____ **К. К. Шадиев**

Подрядчик:

Директор ТОО фирмы "Ай-Су Мелиорация"

_____ **В.Г. Демченко**

АКТ

государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «25» октября 2012 г. **с.Алаколь**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Железинского района от «24 » октября 2012 года № 1-53-р в составе:

Аужанов Баулыбай Ильяшевич	- заместитель акима района, председатель комиссии
Органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора	
Акылтаев Дамир Заирович	- главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области, заместитель председателя
Членов комиссии – представителей генерального проектировщика	
Тулегенов Булат Мубаракович	- начальник авторского и технического надзора ТОО «KazСтройПроект-ПВ»
генерального подрядчика	
Демченко Василий Григорьевич	-директор ТООфирма«Ай-Су Мелиорация»
Местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства	
Уразгулов Жандарбек Камитович	-и. о. начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства района
Органов государственно санитарно-эпидемиологической надзора	
Карыбжанов Аянбек Елемесович	- начальник УГСЭН по Железинскому району
органов государственной противопожарной службы	
Козкин Даурен Кайроллаевич	- старший инженер отдела по ЧС Железинского района департамента по ЧС Павлодарской области
эксплуатационной организации	
Идрисов Нурболат Зарлыханович	- аким Алакольского сельского округа

Величко Виктор Михайлович	- начальник Железинского района электрических сетей АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания»
Солодухина Людмила Евгеньевна	-главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и строительства района

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация»** совместно с заказчиком **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района»**,предъявлен к приемке в эксплуатацию **Реконструкция водопровода в с. Алаколь Железинского района Павлодарской области.**
по адресу: **Павлодарская область, Железинский район, с.Алаколь**

2. Строительство осуществлено на основании Разрешения на производство строительно-монтажных работ от 04 июня 2010 года № 145 выданного ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области».

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация» выполнившим строительно-монтажные работы**
субподрядными организациями - нет

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «KazСтройПроект-ПВ»**

выполнившим **проектно-сметную документацию, рабочий проект**
и субподрядными организациями - **нет**

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района»**

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному,** повторно-применяемому)

7.Проектно-сметная документация утверждена **ГУ«Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района» «15» 06. 2009г № 28**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июнь 2010 года, окончание работ октябрь 2012 года
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или ПОС - ; фактически

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты, журнал производства работ, журнал авторского надзора, разрешение на производство строительно-монтажных работ, проектно-сметная документация.**

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или по основным видам услуг):

Мощность производи-тельность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди)
Водопроводная сеть	**км**	**19,2**		**19,237**	
Водонапорная башня на 50 м3	**шт**	**1**		**1**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренных проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Водопроводная сеть: трубопровод из полиэтиленовых труб д=160мм, д=110мм, д=63мм, д=25мм, колодцы водопроводные из сборных ж/бетонных элементов, водонапорная башня Рожновского на 50 м3**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнены

(сведения о выполнении)

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 329 960,718 тыс. тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, прочие _____ тыс. тенге..

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических_____,

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкции)

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **Реконструкция водопровода в с. Алаколь Железинского района Павлодарской области**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию

Председатель рабочей комиссии — **Б. И. Аужанов**

Заместитель председателя — **Д. З. Акылтаев**

Члены приемочной комиссии

Б. М. Тулегенов

В. Г. Демченко

Ж.К.Уразгулов

А.Карыбжанов

Д. К. Козкин

Н. З. Идрисов

А. М. Величко

Л. Е. Солодухина