Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Историко-культурный центр первого Президента» Управления культуры , архивов и документации Карагандинской области
Исполнитель: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт КГКП «Историко-культурный центр Первого Президента» по адресу: г.Темиртау, пр.Республики,40

Утвержден

приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства от «2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за август 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		48	05.07.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту КГКП "Историко-культурный центр первого Президента"	**44 898 390**	**40 087 848**							**4 810 542**	**44 898 390**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области

Руководитель_____**Саргизова С.Ж.**

Исполнитель:

ТОО «Стройальянс НС»

Директор_____**Нуржанов К.Т.**

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области

Исполнитель ТОО "Стройальянс НС"

Наименование объекта Капитальный ремонт КГКП "Историко-культурный центр Первого Президента'

АКТ приемки выполненных работ за август 2018 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/смета 2-1-1/

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ЦОКОЛЬНЫЙ ЗТАЖ НА ОТМ.-3,600						
		С/У,КУРИТЕЛЬНАЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ						
1	**Е12-130103-0105 12-130103-**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**12,0000**		**822,96**	**9875**	**59,1 3153**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	0,743	8,916	579,67	5168	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,2388	694,59	166	
		Итого оплата труда:				**444,52**	**5334**	
1. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,1968	1513,37	298	
1. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	0,3936	394,95	155	
1. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,042	1240,38	52	
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**505**	
		Итого прямые затраты:				**472,81**	**5674**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				735,52	8826	
		НР второго уровня	%	3,6		26,48	318	
		Накладные расходы	%	--		289,19	3470	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,96	732	
2	**Е12-070101-0207 12-070101-**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**5,0000**		**806,86**	**4034**	**59,1 1323**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	3,494	627,84	2193	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,072	627,84	45	
		Итого оплата труда:				**447,71**	**2239**	
2. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,072	1240,38	89	
		Итого эксплуатация машин:				**17,86**	**89**	
		Итого прямые затраты:				**456,53**	**2283**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				721,13	3606	
		НР второго уровня	%	3,6		25,96	130	
		Накладные расходы	%	--		290,56	1453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	299	
3	**Е11-150108-1401 11-150108-**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка**	**м2**	**7,1000**		**874,96**	**6212**	**54,8 1883**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,82	5,822	553,94	3225	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	0,37914	557,85	212	
		Итого оплата труда:				**484,02**	**3437**	
3. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	0,37985	11,03	4	
3. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,05396	1240,38	67	
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	0,32518	1487,64	484	
		Итого эксплуатация машин:				**62,52**	**444**	
		Итого прямые затраты:				**516,75**	**3669**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				782,00	5552	
		НР второго уровня	%	3,6		28,15	200	
		Накладные расходы	%	--		293,40	2083	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,81	460	
4	**Е11-150108-1401 11-150108-**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство.**	**м2**	**7,1000**		**1763,58**	**12521**	**54,8 3833**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1,179	8,369	796,29	6664	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	0,37914	871,64	330	
		Итого оплата труда:				**985,18**	**6995**	
4. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	0,37985	11,03	4	
4. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,05396	1240,38	67	
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	0,32518	1487,64	484	
		Итого эксплуатация машин:				**97,69**	**694**	
		Итого прямые затраты:				**1036,32**	**7358**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1576,20	11191	
		НР второго уровня	%	3,6		56,74	403	
		Накладные расходы	%	--		596,62	4236	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,64	928	
5	**С122-030301-0105 22-030301-0105 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте/"ARMSTRONG"/**	**м2**	**7,1000**		**1230,77**	**8738**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1100,00**	**7810**	
		НР второго уровня	%	3,6		39,60	281	
		Накладные расходы	%	--		39,60	281	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,17	647	
6	**Е12-120104-0508 12-120104-**	**Очистка потолков вручную от водоэмульсионной окраски с лестниц**	**м2**	**7,1000**		**268,91**	**1909**	**59,1 634**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,263	1,867	574,38	1073	
		Итого оплата труда:				**151,06**	**1073**	
		Итого прямые затраты:				**151,06**	**1073**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				240,34	1706	
		НР второго уровня	%	3,6		8,65	61	
		Накладные расходы	%	--		97,93	695	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,92	141	
7	**Е12-120104-0504 12-120104-**	**Очистка вручную стен и колонн от краски масляной, перхлорвиниловой**	**м2**	**12,5000**		**262,78**	**3285**	**59,1 1091**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,257	3,213	574,38	1845	
		Итого оплата труда:				**147,62**	**1845**	
		Итого прямые затраты:				**147,62**	**1845**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				234,86	2936	
		НР второго уровня	%	3,6		8,45	106	
		Накладные расходы	%	--		95,70	1196	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,46	243	
8	**Е11-150203-0503 11-150203-**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной**	**м2 оштукатур**	**32,4000**		**844,89**	**27375**	**54,8 6139**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	13,786	778,03	10726	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,60588	786,97	477	
		Итого оплата труда:				**345,77**	**11203**	
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01296	2959,60	38	
8. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,05184	1240,38	64	
8. 5	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0167	0,54108	725,20	392	
		Итого эксплуатация машин:				**19,10**	**619**	
8. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,20412	24,00	5	
8. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	2,91	94,284	74,00	6977	
		Итого материалов:				**215,49**	**6982**	
		Итого прямые затраты:				**565,64**	**18327**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				755,12	24466	
		НР второго уровня	%	3,6		27,18	881	
		Накладные расходы	%	--		216,67	7020	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,58	2028	
9	**Е11-150203-0504 11-150203-**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной**	**м2 оштукатур**	**16,2000**		**1058,19**	**17143**	**54,8 3953**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,5175	8,384	827,34	6936	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,35316	787,12	278	
		Итого оплата труда:				**445,31**	**7214**	
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0081	2959,60	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,02916	1240,38	36	
9. 5	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0195	0,3159	725,20	229	
		Итого эксплуатация машин:				**22,32**	**362**	
9. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,11988	24,00	3	
9. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	3,393	54,967	74,00	4068	
		Итого материалов:				**251,26**	**4070**	
		Итого прямые затраты:				**701,73**	**11368**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				945,76	15321	
		НР второго уровня	%	3,6		34,05	552	
		Накладные расходы	%	--		278,08	4505	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,38	1270	
10	**Е11-150405-0101 11-150405-**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по**	**м2 окрашивае**	**133,2000**		**361,16**	**48107**	**54,8 8852**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,1587	21,139	759,16	16048	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,11988	874,80	105	
		Итого оплата труда:				**121,27**	**16153**	
10. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01332	1240,38	17	
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,10656	1487,64	159	
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**219**	
10. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,1332	84,66	11	
10. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,52	69,264	244,97	16968	
10. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,003	0,3996	162,18	65	
10. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,05	6,66	125,12	833	
		Итого материалов:				**134,21**	**17877**	
		Итого прямые затраты:				**256,33**	**34144**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				322,79	42995	
		НР второго уровня	%	3,6		11,62	1548	
		Накладные расходы	%	--		78,07	10399	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,75	3563	
11	**Е11-150405-0102 11-150405-**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по**	**м2 окрашивае**	**66,6000**		**400,08**	**26646**	**54,8 4939**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,1771	11,795	759,16	8954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0666	875,92	58	
		Итого оплата труда:				**135,32**	**9013**	
11. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00666	1240,38	8	
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,05994	1487,64	89	
		Итого эксплуатация машин:				**1,83**	**122**	
11. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,07326	84,66	6	
11. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,57	37,962	244,97	9300	
11. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0033	0,21978	162,18	36	
11. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,055	3,663	125,12	458	
		Итого материалов:				**147,14**	**9800**	
		Итого прямые затраты:				**283,42**	**18876**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				357,58	23815	
		НР второго уровня	%	3,6		12,87	857	
		Накладные расходы	%	--		87,03	5796	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,64	1974	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**112425**	**35800**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**112425**	
Материалы -			Тенге				**38729**	
Всего заработная плата -			Тенге				**64504**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7810**	
		Накладные расходы -	Тенге				**41135**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**35799**	**35799**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5336**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**12285**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**165845**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64504**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**165845**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64504**	
РАЗДЕЛ 2. КОРИДОРЫ И ПОМЕЩЕНИЯ НА ОТМ.-3,600								
12	**Е11-150203-0503 11-150203-**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной**	**м2 оштукатур**	**2614,0000**		**844,89**	**2208552**	**54,8 495305**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	1112,257	778,03	865372	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	48,882	786,97	38468	
		Итого оплата труда:				**345,77**	**903840**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	1,046	2959,60	3095	
12. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	4,182	1240,38	5188	
12. 5	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0167	43,654	725,20	31658	
		Итого эксплуатация машин:				**19,10**	**49925**	
12. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	16,468	24,00	395	
12. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	2,91	7606,74	74,00	562899	
		Итого материалов:				**215,49**	**563294**	
		Итого прямые затраты:				**565,64**	**1478591**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				755,12	1973896	
		НР второго уровня	%	3,6		27,18	71060	
		Накладные расходы	%	--		216,67	566365	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,58	163596	
13	**Е11-150405-0105 11-150405-**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашивае**	**1857,2000**		**533,64**	**991078**	**54,8 206232**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	493,365	759,16	374544	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,043	876,85	1791	
		Итого оплата труда:				**202,64**	**376335**	
13. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,18572	1240,38	230	
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,857	1487,64	2763	
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**3742**	
13. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	5,757	84,66	487	
13. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	1170,036	244,97	286624	
13. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0084	15,6	162,18	2530	
13. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,05	92,86	125,12	11619	
		Итого материалов:				**162,21**	**301260**	
		Итого прямые затраты:				**365,90**	**679545**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				476,94	885777	
		НР второго уровня	%	3,6		17,17	31888	
		Накладные расходы	%	--		128,21	238119	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,53	73413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**Е12-120102-0702 12-120102-**	**Стены простые. Подготовка поверхностей под отделку составом с наполнителем из минерала крупнозернистого: огрунтовка с лестниц**	**м2**	**756,8000**		**147,52**	**111642**	**59,1 14250**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,05	37,84	635,79	24058	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,07568	708,84	54	
		Итого оплата труда:				**31,86**	**24112**	
14. 3	664 С (31-060102-0201)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0218	16,498	91,99	1518	
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,07568	1487,64	113	
14. 5	2517 С (31-040301-0201)	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0436	32,996	90,11	2973	
		Итого эксплуатация машин:				**6,08**	**4604**	
14. 6	149231 С (22-040101-0902)	Грунтовка химостойкая, ХС-04	т	0,000161	0,121845	466725,48	56868	
		Итого материалов:				**75,14**	**56868**	
		Итого прямые затраты:				**113,02**	**85530**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				131,84	99780	
		НР второго уровня	%	3,6		4,75	3592	
		Накладные расходы	%	--		23,58	17842	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,93	8270	
15	**Е11-150212-0208 11-150212-**	**Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5 мм**	**м2 отделывае**	**756,8000**		**3780,51**	**2861089**	**54,8 236539**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	0,63595	481,287	889,43	428073	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	4,087	872,93	3567	
		Итого оплата труда:				**570,35**	**431640**	
15. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0167	12,639	11,03	139	
15. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,52976	1240,38	657	
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	3,557	1487,64	5291	
		Итого эксплуатация машин:				**10,06**	**7610**	
15. 6	102710 С (21-020402-1004)	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98	кг	4,5	3405,6	529,38	1802857	
15. 7	147832 С (21-130816-3530)	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16	121,088	677,28	82010	
15. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,52976	24,00	13	
		Итого материалов:				**2490,59**	**1884880**	
		Итого прямые затраты:				**3066,28**	**2320562**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3378,83	2557101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		121,64	92056	
		Накладные расходы	%	--		434,19	328594	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,04	211933	
16	**Е11-150405-0105 11-150405-**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашивае**	**756,8000**		**533,64**	**403859**	**54,8 84038**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	201,044	759,16	152625	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,83248	876,85	730	
		Итого оплата труда:				**202,64**	**153355**	
16. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,07568	1240,38	94	
16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,7568	1487,64	1126	
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**1525**	
16. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	2,346	84,66	199	
16. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	476,784	244,97	116798	
16. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0084	6,357	162,18	1031	
16. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,05	37,84	125,12	4735	
		Итого материалов:				**162,21**	**122762**	
		Итого прямые затраты:				**365,90**	**276911**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				476,94	360950	
		НР второго уровня	%	3,6		17,17	12994	
		Накладные расходы	%	--		128,21	97033	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,53	29916	
17	**Е12-030101-1401 12-030101-**	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементно-клеевым раствором**	**м трещин**	**12000,0000**		**484,49**	**5813914**	**59,1 1919502**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,41	4920	660,14	3247889	
		Итого оплата труда:				**270,66**	**3247889**	
17. 2	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	1200	24,00	28800	
		Итого материалов:				**2,40**	**28800**	
		Итого прямые затраты:				**273,06**	**3276689**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				433,02	5196191	
		НР второго уровня	%	3,6		15,59	187063	
		Накладные расходы	%	--		175,55	2106565	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,89	430660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**С122-050105-0102 22-050105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	**кг**	**648,0000**		**1462,71**	**947837**	
		Итого прямые затраты:				**1307,30**	**847130**	
		НР второго уровня	%	3,6		47,06	30497	
		Накладные расходы	%	--		47,06	30497	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,35	70210	
19	**Е11-150108-1401 11-150108-**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка**	**м2**	**400,0000**		**874,96**	**349985**	**54,8 106098**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,82	328	553,94	181694	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	21,36	557,85	11916	
		Итого оплата труда:				**484,02**	**193609**	
19. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	21,4	11,03	236	
19. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	3,04	1240,38	3771	
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	18,32	1487,64	27254	
		Итого эксплуатация машин:				**62,52**	**25008**	
		Итого прямые затраты:				**516,75**	**206702**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				782,00	312800	
		НР второго уровня	%	3,6		28,15	11261	
		Накладные расходы	%	--		293,40	117359	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,81	25925	
20	**Е11-150108-1401 11-150108-**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**400,0000**		**1763,58**	**705431**	**54,8 215951**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1,179	471,5	796,29	375453	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	21,36	871,64	18618	
		Итого оплата труда:				**985,18**	**394071**	
20. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	21,4	11,03	236	
20. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	3,04	1240,38	3771	
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	18,32	1487,64	27254	
		Итого эксплуатация машин:				**97,69**	**39075**	
		Итого прямые затраты:				**1036,32**	**414528**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1576,20	630479	
		НР второго уровня	%	3,6		56,74	22697	
		Накладные расходы	%	--		596,62	238648	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,64	52254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**С122-030301-0105 22-030301-0105 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте/"ARMSTRONG"/**	**м2**	**400,0000**		**1230,77**	**492307**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1100,00**	**440000**	
		НР второго уровня	%	3,6		39,60	15840	
		Накладные расходы	%	--		39,60	15840	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,17	36467	
22	**Е12-070101-0205 12-070101-**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**483,8000**		**118,80**	**57477**	**59,1 18939**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	55,105	574,38	31651	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,62894	627,84	395	
		Итого оплата труда:				**66,24**	**32046**	
22. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,62894	1240,38	780	
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**780**	
		Итого прямые затраты:				**67,03**	**32431**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				106,18	51370	
		НР второго уровня	%	3,6		3,82	1849	
		Накладные расходы	%	--		42,97	20789	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	4258	
23	**Е11-110101-1101 11-110101-**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**242,0000**		**854,64**	**206823**	**60,9 42058**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	99,075	672,70	66648	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,073	784,80	2412	
		Итого оплата труда:				**285,37**	**69060**	
23. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	21,949	11,54	253	
23. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,073	1240,38	3812	
		Итого эксплуатация машин:				**21,00**	**5082**	
23. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,937	14353,00	70858	
23. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	8,47	24,00	203	
		Итого материалов:				**293,64**	**71061**	
		Итого прямые затраты:				**590,05**	**142791**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				763,84	184849	
		НР второго уровня	%	3,6		27,50	6655	
		Накладные расходы	%	--		201,29	48712	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,31	15320	
24	**Е12-070101-0207 12-070101-**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**70,0000**		**806,86**	**56480**	**59,1 18522**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	48,909	627,84	30707	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,008	627,84	633	
		Итого оплата труда:				**447,71**	**31340**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,008	1240,38	1250	
		Итого эксплуатация машин:				**17,86**	**1250**	
		Итого прямые затраты:				**456,53**	**31957**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				721,13	50479	
		НР второго уровня	%	3,6		25,96	1817	
		Накладные расходы	%	--		290,56	20339	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	4184	
25	**Е11-110101-1103 11-110101-**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**70,0000**		**855,18**	**59862**	**60,9 12277**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,4209	29,463	660,54	19461	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,889	784,80	698	
		Итого оплата труда:				**287,99**	**20159**	
25. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	3,29	11,54	38	
25. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,889	1240,38	1103	
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**1426**	
25. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,428	14201,00	20279	
25. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,45	24,00	59	
		Итого материалов:				**290,54**	**20338**	
		Итого прямые затраты:				**588,93**	**41225**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				764,31	53502	
		НР второго уровня	%	3,6		27,52	1926	
		Накладные расходы	%	--		202,90	14203	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,35	4434	
26	**Е11-110101-1104 11-110101-**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**70,0000**		**184,39**	**12907**	**60,9 425**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,01012	0,7084	660,54	468	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,294	784,80	231	
		Итого оплата труда:				**9,98**	**699**	
26. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	3,248	11,54	37	
26. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,294	1240,38	365	
		Итого эксплуатация машин:				**7,18**	**503**	
26. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,714	14201,00	10140	
		Итого материалов:				**144,85**	**10140**	
		Итого прямые затраты:				**158,72**	**11110**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				164,79	11536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		5,93	415	
		Накладные расходы	%	--		12,01	841	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,66	956	
27	**Е12-070101-0301 12-070101-**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**227,7000**		**38,55**	**8777**	**59,1 2914**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0377	8,584	574,38	4931	
		Итого оплата труда:				**21,65**	**4931**	
		Итого прямые затраты:				**21,65**	**4931**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34,45	7845	
		НР второго уровня	%	3,6		1,24	282	
		Накладные расходы	%	--		14,04	3196	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	650	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10290634**	**3408850**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10290634**	
	Материалы -		Тенге				**3059402**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**5883085**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1287130**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3864942**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3373049**	**3373049**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**491893**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1132446**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15288023**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8392**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5883085**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15288023**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8392**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5883085**	
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЧНЫЕ ПРОЛЕТЫ						
28	**Е12-120104-0504 12-120104-**	**Очистка вручную стен от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**130,0000**		**262,78**	**34161**	**59,1 11341**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,257	33,41	574,38	19190	
		Итого оплата труда:				**147,62**	**19190**	
		Итого прямые затраты:				**147,62**	**19190**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				234,86	30531	
		НР второго уровня	%	3,6		8,45	1099	
		Накладные расходы	%	--		95,70	12440	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,46	2530	
29	**Е11-150203-0503 11-150203-**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной**	**м2 оштукатур**	**130,0000**		**1407,09**	**182921**	**54,8 24633**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	55,315	778,03	43037	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	2,431	786,97	1913	
		Итого оплата труда:				**345,77**	**44950**	
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,052	2959,60	154	
29. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,208	1240,38	258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 5	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0167	2,171	725,20	1574	
		Итого эксплуатация машин:				**19,10**	**2483**	
29. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,819	24,00	20	
29. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	1261	74,00	93314	
		Итого материалов:				**717,95**	**93334**	
		Итого прямые затраты:				**1068,10**	**138853**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1257,58	163486	
		НР второго уровня	%	3,6		45,27	5885	
		Накладные расходы	%	--		234,75	30518	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,23	13550	
30	**Е12-120101-1606 12-120101-**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35**	**м2**	**130,0000**		**1300,70**	**169091**	**59,1 29080**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,592	76,96	635,79	48930	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,416	658,21	274	
		Итого оплата труда:				**378,49**	**49204**	
30. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,26	1240,38	322	
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,156	1487,64	232	
		Итого эксплуатация машин:				**4,27**	**555**	
30. 5	135940 С (21-100502-1805)	Клей малярный жидкий	кг	0,0804	10,452	67,00	700	
30. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	1,42	184,6	244,97	45221	
30. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,032	4,16	162,18	675	
30. 8	147621 С (21-130816-1301)	Мел природный молотый	т	0,00051	0,0663	14040,30	931	
30. 9	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,102	13,26	120,36	1596	
30.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0048	0,624	24,00	15	
30.11	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	1,44	187,2	125,12	23422	
		Итого материалов:				**558,16**	**72561**	
		Итого прямые затраты:				**938,81**	**122046**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1162,50	151125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		41,85	5441	
		Накладные расходы	%	--		265,54	34520	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,35	12525	
31	**Е12-070101-0302 12-070101-**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**16,2000**		**146,01**	**2365**	**59,1 785**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1428	2,313	574,38	1329	
		Итого оплата труда:				**82,02**	**1329**	
		Итого прямые затраты:				**82,02**	**1329**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				130,50	2114	
		НР второго уровня	%	3,6		4,70	76	
		Накладные расходы	%	--		53,17	861	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,82	175	
32	**Е12-070101-0207 12-070101-**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**12,0000**		**806,86**	**9682**	**59,1 3175**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	8,384	627,84	5264	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,1728	627,84	108	
		Итого оплата труда:				**447,71**	**5373**	
32. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,1728	1240,38	214	
		Итого эксплуатация машин:				**17,86**	**214**	
		Итого прямые затраты:				**456,53**	**5478**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				721,13	8654	
		НР второго уровня	%	3,6		25,96	312	
		Накладные расходы	%	--		290,56	3487	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	717	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**286896**	**3477864**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**286896**	
	Материалы -		Тенге				**165894**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**120046**	
		Накладные расходы -	Тенге				**81827**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**69014**	**69014**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12813**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**29498**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**398221**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**179**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120046**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**398221**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**179**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120046**	
		РАЗДЕЛ 4. КИНОЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ НА ОТМ.-3,600,+0,000						
33	**Е12-120101-1606 12-120101-**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35**	**м2**	**194,0000**		**1300,70**	**252336**	**59,1 43396**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,592	114,848	635,79	73019	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,6208	658,22	409	
		Итого оплата труда:				**378,49**	**73428**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,388	1240,38	481	
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,2328	1487,64	346	
		Итого эксплуатация машин:				**4,27**	**828**	
33. 5	135940 С (21-100502-1805)	Клей малярный жидкий	кг	0,0804	15,598	67,00	1045	
33. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	1,42	275,48	244,97	67484	
33. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,032	6,208	162,18	1007	
33. 8	147621 С (21-130816-1301)	Мел природный молотый	т	0,00051	0,09894	14040,30	1389	
33. 9	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,102	19,788	120,36	2382	
33.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0048	0,9312	24,00	22	
33.11	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	1,44	279,36	125,12	34954	
		Итого материалов:				**558,16**	**108283**	
		Итого прямые затраты:				**938,81**	**182130**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1162,50	225526	
		НР второго уровня	%	3,6		41,85	8119	
		Накладные расходы	%	--		265,54	51515	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,35	18692	
34	**Е11-100112-0201 11-100112-**	**Сцена деревянная.Разборка ограждения с сохранением материала.**	**м ограждени**	**11,0000**		**1325,88**	**14585**	**59,8 4839**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,352	14,872	541,24	8049	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0649	645,80	42	
		Итого оплата труда:				**735,57**	**8091**	
34. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,0264	2585,01	68	
34. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0085	0,0935	15,45	1	
34. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0385	1487,64	57	
		Итого эксплуатация машин:				**9,23**	**102**	
34. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,021	0,231	197,54	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**4,15**	**46**	
		Итого прямые затраты:				**745,14**	**8197**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1185,01	13035	
		НР второго уровня	%	3,6		42,66	469	
		Накладные расходы	%	--		482,53	5308	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,21	1080	
35	**Е12-070101-0203 12-070101-**	**Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия/ламината/**	**м2**	**53,3000**		**458,90**	**24459**	**59,1 8039**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,437	23,292	574,38	13379	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,35711	627,84	224	
		Итого оплата труда:				**255,21**	**13603**	
35. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,35711	1240,38	443	
		Итого эксплуатация машин:				**8,31**	**443**	
		Итого прямые затраты:				**259,31**	**13821**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				410,14	21861	
		НР второго уровня	%	3,6		14,77	787	
		Накладные расходы	%	--		165,59	8826	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,99	1812	
36	**Е12-070101-0102 12-070101-**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**53,3000**		**78,42**	**4180**	**59,1 1388**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0767	4,088	574,38	2348	
		Итого оплата труда:				**44,05**	**2348**	
		Итого прямые затраты:				**44,05**	**2348**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				70,09	3736	
		НР второго уровня	%	3,6		2,52	134	
		Накладные расходы	%	--		28,56	1522	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,81	310	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**206496**	**3535526**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**206496**	
	Материалы -		Тенге				**108329**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**97470**	
		Накладные расходы -	Тенге				**67171**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**57661**	**57661**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9510**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**21893**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**295560**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**158**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97470**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**295560**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**158**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97470**	
		РАЗДЕЛ 5. 1 ЭТАЖ ОТМ.+0,000						
37	**Е11-110101-3103 11-110101-**	**Покрытия из мраморных плит. Разборка(тамбур и хол). Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**м2 покрытия**	**317,0000**		**1841,85**	**583867**	**60,9 193325**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,944	616,248	502,27	309524	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0454	14,392	550,52	7923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1001,41**	**317447**	
37. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	4,184	2959,60	12384	
37. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	3,677	1240,38	4561	
37. 5	1702 С (34-010401-0101)	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,017	5,389	943,63	5085	
37. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	1,141	1487,64	1698	
		Итого эксплуатация машин:				**59,88**	**18983**	
		Итого прямые затраты:				**1036,30**	**328507**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1646,16	521832	
		НР второго уровня	%	3,6		59,26	18786	
		Накладные расходы	%	--		669,12	212111	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,43	43249	
38	**Е11-110101-1101 11-110101-1**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**317,0000**		**854,64**	**270922**	**60,9 55092**
38. 1		Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	129,78	672,70	87303	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,026	784,80	3160	
		Итого оплата труда:				**285,37**	**90463**	
38. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	28,752	11,54	332	
38. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,026	1240,38	4994	
		Итого эксплуатация машин:				**21,00**	**6657**	
38. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,467	14353,00	92818	
38. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	11,095	24,00	266	
		Итого материалов:				**293,64**	**93084**	
		Итого прямые затраты:				**590,05**	**187044**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				763,84	242136	
		НР второго уровня	%	3,6		27,50	8717	
		Накладные расходы	%	--		201,29	63809	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,31	20068	
39	**Е11-150105-0101 11-150105-0**	**Ступени и подступенки. Разборка облицовки мраморных полированных плит**	**м2 поверхност**	**3,0000**		**4822,95**	**14469**	**54,8 4559**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	4,4	13,2	627,21	8279	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0256	0,0768	512,14	39	
		Итого оплата труда:				**2772,83**	**8318**	
39. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0039	0,0117	2959,60	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0283	0,0849	23,05	2	
39. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0217	0,0651	1240,38	81	
		Итого эксплуатация машин:				**31,29**	**94**	
		Итого прямые затраты:				**2791,00**	**8373**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4310,51	12932	
		НР второго уровня	%	3,6		155,18	466	
		Накладные расходы	%	--		1674,69	5024	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,26	1072	
40	**Е12-130103-0401 12-130103-**	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**	**437,0000**		**87,00**	**38019**	**59,1 12369**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,0731	31,945	635,79	20310	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,874	708,84	620	
		Итого оплата труда:				**47,89**	**20930**	
40. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,874	1487,64	1300	
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**1300**	
		Итого прямые затраты:				**49,45**	**21610**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77,76	33980	
		НР второго уровня	%	3,6		2,80	1223	
		Накладные расходы	%	--		31,10	13593	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	2816	
41	**Е11-260201-0505 11-260201-**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Разборка изоляции изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**43,7000**		**7842,59**	**342721**	**55,3 105666**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	7,576	331,071	553,94	183395	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	13,547	567,07	7682	
		Итого оплата труда:				**4372,47**	**191077**	
41. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	19,665	71,48	1406	
41. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	13,547	1487,64	20153	
		Итого эксплуатация машин:				**394,67**	**17247**	
		Итого прямые затраты:				**4591,35**	**200642**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7009,32	306307	
		НР второго уровня	%	3,6		252,34	11027	
		Накладные расходы	%	--		2670,31	116693	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,93	25387	
42	**Е11-260201-0101 11-260201-**	**Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3 изоляции**	**43,7000**		**29377,87**	**1283813**	**55,3 355103**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	875,748	708,84	620765	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	30,153	708,84	21374	
		Итого оплата труда:				**14694,25**	**642139**	
42. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	31,464	71,48	2249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	30,153	1487,64	44857	
		Итого эксплуатация машин:				**1077,94**	**47106**	
42. 5	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	2,185	29628,00	64737	
42. 6	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные	кг	2	87,4	297,84	26031	
42. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3,9	170,43	197,54	33667	
		Итого материалов:				**2847,49**	**124435**	
		Итого прямые затраты:				**18130,58**	**792306**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26256,50	1147409	
		НР второго уровня	%	3,6		945,23	41307	
		Накладные расходы	%	--		9071,16	396410	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2176,14	95097	
43	**С121-110205-9909 21-110205-9909 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные "Изотерм П75"**	**м3**	**43,7000**		**12806,70**	**559653**	
		Итого прямые затраты:				**11446,00**	**500190**	
		НР второго уровня	%	3,6		412,06	18007	
		Накладные расходы	%	--		412,06	18007	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		948,64	41456	
44	**Е11-260301-0802 11-260301-**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	**м2 поверхност**	**437,0000**		**493,10**	**215485**	**55,3 22786**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,1436	62,753	644,26	40429	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	1,093	708,84	774	
		Итого оплата труда:				**94,29**	**41204**	
44. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	1,093	1487,64	1625	
		Итого эксплуатация машин:				**3,72**	**1625**	
44. 4	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	кг	0,07423	32,439	3938,22	127750	
		Итого материалов:				**292,33**	**127750**	
		Итого прямые затраты:				**388,57**	**169805**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				440,71	192590	
		НР второго уровня	%	3,6		15,87	6933	
		Накладные расходы	%	--		68,01	29719	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,53	15962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Пленка пароизоляционная "Изоспан В"**	**м2**	**502,5500**		**247,27**	**124267**	
		Итого прямые затраты:				**221,00**	**111064**	
		НР второго уровня	%	3,6		7,96	3998	
		Накладные расходы	%	--		7,96	3998	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,32	9205	
46	**Е11-260301-0802 11-260301-**	**Слой гидроизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	**м2 поверхност**	**437,0000**		**493,10**	**215485**	**55,3 22786**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,1436	62,753	644,26	40429	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	1,093	708,84	774	
		Итого оплата труда:				**94,29**	**41204**	
46. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	1,093	1487,64	1625	
		Итого эксплуатация машин:				**3,72**	**1625**	
46. 4	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	кг	0,07423	32,439	3938,22	127750	
		Итого материалов:				**292,33**	**127750**	
		Итого прямые затраты:				**388,57**	**169805**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				440,71	192590	
		НР второго уровня	%	3,6		15,87	6933	
		Накладные расходы	%	--		68,01	29719	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,53	15962	
47	**С121-130810-0303 21-130810-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Пленка оберточная гидроизоляционная ветрозащитная "Изоспан А"**	**м2**	**502,5500**		**139,86**	**70287**	
		Итого прямые затраты:				**125,00**	**62819**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,50	2261	
		Накладные расходы	%	--		4,50	2261	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	5206	
48	**Е11-100404-0201 11-100404-**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем**	**м2 стен (за вычетом**	**437,0000**		**710,79**	**310615**	**59,8 90153**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	223,526	668,61	149451	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	1,573	829,80	1305	
		Итого оплата труда:				**344,98**	**150757**	
48. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,7866	2585,01	2033	
48. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	7,342	8,46	62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,7866	1487,64	1170	
48. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	1,049	146,05	153	
48. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	2,054	15,45	32	
		Итого эксплуатация машин:				**7,90**	**3451**	
48. 8	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	65,987	54,66	3607	
48. 9	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК 1168-2006	т	0,00001	0,00437	183600,00	802	
48.10	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	231,916	130,00	30149	
		Итого материалов:				**79,08**	**34558**	
		Итого прямые затраты:				**428,97**	**187460**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				635,27	277613	
		НР второго уровня	%	3,6		22,87	9994	
		Накладные расходы	%	--		229,17	100147	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,65	23009	
49	**С122-030201-0105 22-030201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97**	**м2**	**230,3646**		**482,24**	**111090**	
		Итого прямые затраты:				**431,00**	**99287**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,52	3574	
		Накладные расходы	%	--		15,52	3574	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	8229	
50	**С121-130208-0503 21-130208-0503 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**0,0070**		**7832,16**	**55**	
		Итого прямые затраты:				**7000,00**	**49**	
		НР второго уровня	%	3,6		252,00	2	
		Накладные расходы	%	--		252,00	2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,16	4	
51	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015**	**Лента разделительная для сопряжения потолка и стен**	**м**	**147,0942**		**55,94**	**8229**	
		Итого прямые затраты:				**50,00**	**7355**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,80	265	
		Накладные расходы	%	--		1,80	265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,14	610	
52	**С121-130809-1304 21-130809-1304 РСНБ РК 2015**	**Лента уплотнительная самоклеящаяся**	**м**	**465,5361**		**24,62**	**11459**	
		Итого прямые затраты:				**22,00**	**10242**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,79	369	
		Накладные расходы	%	--		0,79	369	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	849	
53	**С121-130809-1305 21-130809-1305 РСНБ РК 2015**	**Лента армирующая бумажная**	**м**	**460,7291**		**1,68**	**773**	
		Итого прямые затраты:				**1,50**	**691**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,05	25	
		Накладные расходы	%	--		0,05	25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,12	57	
54	**Е12-120102-0702 12-120102-**	**Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными составами: огрунтовка с лестниц**	**м2**	**437,0000**		**96,52**	**42178**	**59,1 8228**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,05	21,85	635,79	13892	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0437	708,84	31	
		Итого оплата труда:				**31,86**	**13923**	
54. 3	664 С (31-060102-0201)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0218	9,527	91,99	876	
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0437	1487,64	65	
54. 5	2517 С (31-040301-0201)	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0436	19,053	90,11	1717	
		Итого эксплуатация машин:				**6,08**	**2658**	
54. 6	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК 1168-2006	т	0,000161	0,070357	183600,00	12918	
		Итого материалов:				**29,56**	**12918**	
		Итого прямые затраты:				**67,43**	**29468**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86,26	37696	
		НР второго уровня	%	3,6		3,11	1357	
		Накладные расходы	%	--		21,93	9586	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,15	3124	
55	**Е11-150203-0503 11-150203-**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной**	**м2 оштукатур**	**437,0000**		**698,99**	**305459**	**54,8 62766**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	161,69	676,55	109391	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	8,172	629,57	5145	
		Итого оплата труда:				**262,10**	**114536**	
55. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1748	2959,60	517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,6992	1240,38	867	
55. 5	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0167	7,298	725,20	5292	
		Итого эксплуатация машин:				**15,28**	**6677**	
55. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	2,753	24,00	66	
55. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	2,91	1271,67	74,00	94104	
		Итого материалов:				**215,49**	**94170**	
		Итого прямые затраты:				**481,09**	**210238**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				624,72	273004	
		НР второго уровня	%	3,6		22,49	9828	
		Накладные расходы	%	--		166,12	72594	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,78	22627	
56	**Е11-150212-0208 11-150212-1**	**Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5 мм**	**м2 отделывае**	**437,0000**		**3538,78**	**1546445**	**54,8 103327**
56. 1		Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	0,553	241,661	773,42	186905	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	2,36	698,34	1648	
		Итого оплата труда:				**431,47**	**188553**	
56. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0167	7,298	11,03	80	
56. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,3059	1240,38	379	
56. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	2,054	1487,64	3055	
		Итого эксплуатация машин:				**8,04**	**3515**	
56. 6	102710 С (21-020402-1004)	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98	кг	4,5	1966,5	529,38	1041026	
56. 7	147832 С (21-130816-3530)	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16	69,92	677,28	47355	
56. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,3059	24,00	7	
		Итого материалов:				**2490,59**	**1088389**	
		Итого прямые затраты:				**2926,34**	**1278809**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3162,78	1382137	
		НР второго уровня	%	3,6		113,86	49757	
		Накладные расходы	%	--		350,31	153084	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,13	114551	
57	**Е11-150405-0105 11-150405-1**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашивае**	**437,0000**		**447,89**	**195729**	**54,8 36703**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,231	100,947	660,14	66639	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,4807	701,48	337	
		Итого оплата труда:				**153,26**	**66976**	
57. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0437	1240,38	54	
57. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,437	1487,64	650	
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**704**	
57. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,355	84,66	115	
57. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	275,31	244,97	67443	
57. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0084	3,671	162,18	595	
57. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,05	21,85	125,12	2734	
		Итого материалов:				**162,21**	**70887**	
		Итого прямые затраты:				**316,32**	**138230**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				400,30	174933	
		НР второго уровня	%	3,6		14,41	6298	
		Накладные расходы	%	--		98,40	43001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,18	14498	
58	**Е11-150108-1401 11-150108-**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка**	**м2**	**86,0000**		**874,96**	**75247**	**54,8 22811**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,82	70,52	553,94	39064	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	4,592	557,85	2562	
		Итого оплата труда:				**484,02**	**41626**	
58. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	4,601	11,03	51	
58. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,6536	1240,38	811	
58. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	3,939	1487,64	5860	
		Итого эксплуатация машин:				**62,52**	**5377**	
		Итого прямые затраты:				**516,75**	**44441**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				782,00	67252	
		НР второго уровня	%	3,6		28,15	2421	
		Накладные расходы	%	--		293,40	25232	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,81	5574	
59	**Е11-150108-1401 11-150108-**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**86,0000**		**1763,58**	**151668**	**54,8 46429**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1,179	101,373	796,29	80722	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	4,592	871,64	4003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**985,18**	**84725**	
59. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	4,601	11,03	51	
59. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,6536	1240,38	811	
59. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	3,939	1487,64	5860	
		Итого эксплуатация машин:				**97,69**	**8401**	
		Итого прямые затраты:				**1036,32**	**89124**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1576,20	135553	
		НР второго уровня	%	3,6		56,74	4880	
		Накладные расходы	%	--		596,62	51309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,64	11235	
60	**С122-030301-0105 22-030301-0105 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте/"ARMSTRONG"/**	**м2**	**86,0000**		**1230,77**	**105846**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1100,00**	**94600**	
		НР второго уровня	%	3,6		39,60	3406	
		Накладные расходы	%	--		39,60	3406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,17	7840	
61	**Е12-070101-0301 12-070101-**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**46,0000**		**38,55**	**1773**	**59,1 589**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0377	1,734	574,38	996	
		Итого оплата труда:				**21,65**	**996**	
		Итого прямые затраты:				**21,65**	**996**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34,45	1585	
		НР второго уровня	%	3,6		1,24	57	
		Накладные расходы	%	--		14,04	646	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	131	
62	**Е12-070101-0302 12-070101-**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**42,0000**		**146,01**	**6132**	**59,1 2036**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1428	5,998	574,38	3445	
		Итого оплата труда:				**82,02**	**3445**	
		Итого прямые затраты:				**82,02**	**3445**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				130,50	5481	
		НР второго уровня	%	3,6		4,70	197	
		Накладные расходы	%	--		53,17	2233	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,82	454	
63	**Е12-070101-0203 12-070101-**	**Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия**	**м2**	**115,0000**		**458,90**	**52774**	**59,1 17345**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,437	50,255	574,38	28865	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,7705	627,84	484	
		Итого оплата труда:				**255,21**	**29349**	
63. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,7705	1240,38	956	
		Итого эксплуатация машин:				**8,31**	**956**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**259,31**	**29821**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				410,14	47167	
		НР второго уровня	%	3,6		14,77	1698	
		Накладные расходы	%	--		165,59	19043	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,99	3909	
64	**Е12-070101-0301 12-070101-**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**62,0000**		**38,55**	**2390**	**59,1 793**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0377	2,337	574,38	1343	
		Итого оплата труда:				**21,65**	**1343**	
		Итого прямые затраты:				**21,65**	**1343**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34,45	2136	
		НР второго уровня	%	3,6		1,24	77	
		Накладные расходы	%	--		14,04	870	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	177	
65	**Е12-070101-0205 12-070101-**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**83,4000**		**118,80**	**9908**	**59,1 3265**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	9,499	574,38	5456	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,10842	627,84	68	
		Итого оплата труда:				**66,24**	**5524**	
65. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,10842	1240,38	134	
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**134**	
		Итого прямые затраты:				**67,03**	**5591**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				106,18	8856	
		НР второго уровня	%	3,6		3,82	319	
		Накладные расходы	%	--		42,97	3584	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	734	
66	**Е12-070101-0301 12-070101-**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**66,0000**		**38,55**	**2544**	**59,1 845**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0377	2,488	574,38	1429	
		Итого оплата труда:				**21,65**	**1429**	
		Итого прямые затраты:				**21,65**	**1429**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34,45	2274	
		НР второго уровня	%	3,6		1,24	82	
		Накладные расходы	%	--		14,04	926	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	188	
67	**Е11-150108-1401 11-150108-**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка**	**м2**	**83,4000**		**874,96**	**72972**	**54,8 22121**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,82	68,388	553,94	37883	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	4,454	557,85	2484	
		Итого оплата труда:				**484,02**	**40368**	
67. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	4,462	11,03	49	
67. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,63384	1240,38	786	
67. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	3,82	1487,64	5682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**62,52**	**5214**	
		Итого прямые затраты:				**516,75**	**43097**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				782,00	65219	
		НР второго уровня	%	3,6		28,15	2348	
		Накладные расходы	%	--		293,40	24469	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,81	5405	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4827880**	**4724623**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4827880**	
	Материалы -		Тенге				**1773940**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**2096332**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**886296**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1405708**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1189097**	**1189097**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**216611**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**498687**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6732275**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3278**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2096332**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6732275**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3278**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2096332**	
		РАЗДЕЛ 6. 2 ЭТАЖ НА ОТМ.+4,800						
68	**Е12-130103-0401 12-130103-**	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**	**56,0000**		**87,00**	**4872**	**59,1 1585**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,0731	4,094	635,79	2603	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,112	708,84	79	
		Итого оплата труда:				**47,89**	**2682**	
68. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,112	1487,64	167	
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**167**	
		Итого прямые затраты:				**49,45**	**2769**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77,76	4354	
		НР второго уровня	%	3,6		2,80	157	
		Накладные расходы	%	--		31,10	1742	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	361	
69	**Е12-070101-0207 12-070101-**	**Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**12,0000**		**806,86**	**9682**	**59,1 3175**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	8,384	627,84	5264	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,1728	627,84	108	
		Итого оплата труда:				**447,71**	**5373**	
69. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,1728	1240,38	214	
		Итого эксплуатация машин:				**17,86**	**214**	
		Итого прямые затраты:				**456,53**	**5478**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				721,13	8654	
		НР второго уровня	%	3,6		25,96	312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		290,56	3487	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	717	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**8248**	**4729383**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8248**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**8055**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5229**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4760**	**4760**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**469**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1078**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14554**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8055**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**14554**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8055**	
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА						
70	**Е11-090201-0201 11-090201-**	**Окна металлические. Защита листовой сталью сменной на болтах**	**т конструкц**	**1,5800**		**74300,02**	**117394**	**60,9 29902**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	43,7	69,046	684,49	47261	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,29	2,038	902,01	1838	
		Итого оплата труда:				**31075,80**	**49100**	
70. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,19	0,3002	2585,01	776	
70. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,84	1,327	2753,87	3655	
70. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,4108	1487,64	611	
70. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,18	3,444	23,38	81	
		Итого эксплуатация машин:				**3242,16**	**5123**	
70. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,037	0,05846	381819,66	22321	
70. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,0158	197,54	3	
70. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000948	328115,03	311	
		Итого материалов:				**14326,17**	**22635**	
		Итого прямые затраты:				**47480,54**	**75019**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				66405,71	104921	
		НР второго уровня	%	3,6		2390,61	3777	
		Накладные расходы	%	--		21315,77	33679	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5503,71	8696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	**С121-060209-0101 21-060209-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления/окон/**	**т**	**1,5800**		**204347,88**	**322870**	
		Итого прямые затраты:				**182636,10**	**288565**	
		НР второго уровня	%	3,6		6574,90	10388	
		Накладные расходы	%	--		6574,90	10388	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15136,88	23916	
72	**Е11-260101-1801 11-260101-**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из ПЕНОФОЛА С3010**	**м2 изолируем**	**186,0000**		**1120,31**	**208378**	**55,3 63544**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,69	128,34	840,12	107821	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	7,998	886,05	7087	
		Итого оплата труда:				**617,78**	**114908**	
72. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,043	7,998	1487,64	11898	
		Итого эксплуатация машин:				**79,96**	**14873**	
		Итого прямые затраты:				**659,64**	**122694**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1001,28	186238	
		НР второго уровня	%	3,6		36,05	6705	
		Накладные расходы	%	--		377,68	70249	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,99	15435	
73	**С121-110205-9905 21-110205-9905 РСНБ РК 2015**	**Материалы изоляционные ПЕНОФОЛ С3010**	**м2**	**189,7200**		**895,10**	**169819**	
		Итого прямые затраты:				**800,00**	**151776**	
		НР второго уровня	%	3,6		28,80	5464	
		Накладные расходы	%	--		28,80	5464	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,30	12579	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**638054**	**4822829**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**274470**	
Всего заработная плата -			Тенге				**114908**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**151776**	
Накладные расходы -			Тенге				**75712**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**63544**	**63544**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**12168**	
Сметная прибыль -			Тенге				**28015**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**378197**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**136**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**114908**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**363584**	
Материалы -			Тенге				**22635**	
Всего заработная плата -			Тенге				**49100**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**288565**	
Накладные расходы -			Тенге				**44067**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				29902	29902
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				14165	
		Сметная прибыль -	Тенге				32612	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				440264	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				71	
		Сметная заработная плата -	Тенге				49100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				818461	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				207	
		Сметная заработная плата -	Тенге				164008	
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ/КУПОЛ/						
74	**Е11-130601-0207 11-130601-**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**96,0000**		**487,07**	**46759**	**54,2 14689**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,391	37,536	722,02	27102	
		Итого оплата труда:				**282,31**	**27102**	
		Итого прямые затраты:				**282,31**	**27102**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				435,32	41791	
		НР второго уровня	%	3,6		15,67	1504	
		Накладные расходы	%	--		168,68	16194	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,08	3464	
75	**Е11-130301-0406 11-130301-**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на**	**м2**	**96,0000**		**101,14**	**9710**	**54,2 2110**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,044781	4,299	901,61	3876	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0192	886,05	17	
		Итого оплата труда:				**40,55**	**3893**	
75. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0096	2959,60	28	
75. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0096	30,20	0	
75. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0096	1487,64	14	
75. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,075	52,52	56	
		Итого эксплуатация машин:				**1,29**	**124**	
75. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00144	273897,54	394	
75. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00864	251554,47	2173	
		Итого материалов:				**26,75**	**2568**	
		Итого прямые затраты:				**68,42**	**6568**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,40	8678	
		НР второго уровня	%	3,6		3,25	312	
		Накладные расходы	%	--		25,23	2422	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,49	719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	**Е11-130301-1406 11-130301-**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на**	**м2**	**96,0000**		**77,78**	**7467**	**54,2 1303**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,032333	3,104	768,90	2387	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0192	886,05	17	
		Итого оплата труда:				**25,04**	**2404**	
76. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0096	2959,60	28	
76. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0096	30,20	0	
76. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0096	1487,64	14	
76. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,624	52,52	33	
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**95**	
76. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000014	0,001344	150397,10	202	
76. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00864	311039,00	2687	
		Итого материалов:				**30,10**	**2890**	
		Итого прямые затраты:				**55,95**	**5371**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				69,52	6674	
		НР второго уровня	%	3,6		2,50	240	
		Накладные расходы	%	--		16,07	1543	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,76	553	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**39041**	**4840931**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**39041**	
	Материалы -		Тенге				**5457**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**33398**	
		Накладные расходы -	Тенге				**20159**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18102**	**18102**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2057**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4736**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**63936**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33398**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**63936**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33398**	
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
77	**Е11-150108-1101 11-150108-**	**Ступени цельные гранитные толщиной 20мм. Разборка**	**м2 ступеней**	**200,0000**		**6192,24**	**1238447**	**54,8 388314**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,2)	чел-ч	5,2	1040	674,64	701626	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0679	13,58	513,72	6976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**3543,01**	**708602**	
77. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	2,4	2959,60	7103	
77. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	8	23,05	184	
77. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0559	11,18	1240,38	13867	
		Итого эксплуатация машин:				**84,62**	**16924**	
		Итого прямые затраты:				**3592,75**	**718550**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5534,32	1106863	
		НР второго уровня	%	3,6		199,24	39847	
		Накладные расходы	%	--		2140,80	428161	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		458,68	91737	
78	**Е11-150101-0103 11-150101-**	**Стены/боковые выступающие/. Разборка облицовки гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхност**	**264,0000**		**13109,85**	**3460999**	**54,8 1092030**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,8)	чел-ч	11,84	3125,76	635,68	1986983	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0427	11,273	511,98	5771	
		Итого оплата труда:				**7548,31**	**1992755**	
78. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0064	1,69	2959,60	5001	
78. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1538	40,603	23,05	936	
78. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0363	9,583	1240,38	11887	
		Итого эксплуатация машин:				**54,01**	**14259**	
		Итого прямые затраты:				**7580,46**	**2001242**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11716,94	3093271	
		НР второго уровня	%	3,6		421,81	111358	
		Накладные расходы	%	--		4558,29	1203387	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		971,10	256370	
79	**Е11-110101-3108 11-110101-**	**Покрытия из гранитных плит. Разборка. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**м2 покрытия**	**109,3000**		**2168,15**	**236979**	**60,9 78854**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,328	254,45	502,27	127803	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	3,104	540,60	1678	
		Итого оплата труда:				**1184,64**	**129481**	
79. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	1,443	2959,60	4270	
79. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	1,268	1240,38	1573	
79. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,39348	1487,64	585	
		Итого эксплуатация машин:				**47,05**	**5142**	
		Итого прямые затраты:				**1216,34**	**132946**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1937,78	211800	
		НР второго уровня	%	3,6		69,76	7625	
		Накладные расходы	%	--		791,21	86479	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,60	17554	
80	**Е12-130103-0401 12-130103-**	**Облицовка из цементностружчатых листов стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**	**264,0000**		**87,00**	**22968**	**59,1 7473**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,0731	19,298	635,79	12270	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,528	708,84	374	
		Итого оплата труда:				**47,89**	**12644**	
80. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,528	1487,64	785	
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**785**	
		Итого прямые затраты:				**49,45**	**13055**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77,76	20528	
		НР второго уровня	%	3,6		2,80	739	
		Накладные расходы	%	--		31,10	8212	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	1701	
81	**Е11-100404-0201 11-100404-**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем**	**м2 стен (за вычетом**	**264,0000**		**910,70**	**240425**	**59,8 71993**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,588225	155,291	768,90	119404	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,9504	1037,26	986	
		Итого оплата труда:				**456,02**	**120390**	
81. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,4752	2585,01	1228	
81. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	4,435	8,46	38	
81. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,4752	1487,64	707	
81. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,6336	146,05	93	
81. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	1,241	15,45	19	
		Итого эксплуатация машин:				**9,87**	**2606**	
81. 8	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	39,864	54,66	2179	
81. 9	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК 1168-2006	т	0,00001	0,00264	183600,00	485	
81.10	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	140,105	130,00	18214	
		Итого материалов:				**79,08**	**20877**	
		Итого прямые затраты:				**541,24**	**142887**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				813,94	214880	
		НР второго уровня	%	3,6		29,30	7736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		302,00	79729	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	17809	
82	**С122-030101-0101 22-030101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Плита цементностружечная фасадная , размерами 1200 мм х 2400 мм х 12 мм**	**м2**	**277,2000**		**1566,43**	**434215**	
		Итого прямые затраты:				**1400,00**	**388080**	
		НР второго уровня	%	3,6		50,40	13971	
		Накладные расходы	%	--		50,40	13971	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,03	32164	
83	**С121-130208-0503 21-130208-0503 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления плит цементностружечных, размерами 3,5 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**0,0042**		**7832,16**	**33**	
		Итого прямые затраты:				**7000,00**	**30**	
		НР второго уровня	%	3,6		252,00	1	
		Накладные расходы	%	--		252,00	1	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,16	2	
84	**Е11-110101-3108 11-110101-**	**Покрытия из гранитных плит. Разборка. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**м2 покрытия**	**301,0000**		**2168,15**	**652613**	**60,9 217156**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,328	700,728	502,27	351956	
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	8,548	540,60	4621	
		Итого оплата труда:				**1184,64**	**356577**	
84. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	3,973	2959,60	11759	
84. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	3,492	1240,38	4331	
84. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	1,084	1487,64	1612	
		Итого эксплуатация машин:				**47,05**	**14162**	
		Итого прямые затраты:				**1216,34**	**366118**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1937,78	583273	
		НР второго уровня	%	3,6		69,76	20998	
		Накладные расходы	%	--		791,21	238153	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,60	48342	
85	**Е12-130103-0401 12-130103-**	**Облицовка из цементностружчатых листов стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**	**301,0000**		**87,00**	**26187**	**59,1 8520**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,0731	22,003	635,79	13989	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,602	708,84	427	
		Итого оплата труда:				**47,89**	**14416**	
85. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,602	1487,64	896	
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**896**	
		Итого прямые затраты:				**49,45**	**14885**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77,76	23405	
		НР второго уровня	%	3,6		2,80	843	
		Накладные расходы	%	--		31,10	9362	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	1940	
86	**Е11-100404-0201 11-100404-**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем**	**м2 стен (за вычетом**	**301,0000**		**910,70**	**274121**	**59,8 82083**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,588225	177,056	768,90	136138	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	1,084	1037,26	1124	
		Итого оплата труда:				**456,02**	**137262**	
86. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,5418	2585,01	1401	
86. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	5,057	8,46	43	
86. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,5418	1487,64	806	
86. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,7224	146,05	106	
86. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	1,415	15,45	22	
		Итого эксплуатация машин:				**9,87**	**2971**	
86. 8	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	45,451	54,66	2484	
86. 9	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК 1168-2006	т	0,00001	0,00301	183600,00	553	
86.10	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	159,741	130,00	20766	
		Итого материалов:				**79,08**	**23803**	
		Итого прямые затраты:				**541,24**	**162913**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				813,94	244995	
		НР второго уровня	%	3,6		29,30	8820	
		Накладные расходы	%	--		302,00	90903	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	20305	
87	**С122-030101-0101 22-030101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Плита цементностружечная фасадная , размерами 1200 мм х 2400 мм х 12 мм**	**м2**	**316,0500**		**1566,43**	**495071**	
		Итого прямые затраты:				**1400,00**	**442470**	
		НР второго уровня	%	3,6		50,40	15929	
		Накладные расходы	%	--		50,40	15929	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,03	36672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	**С121-130208-0503 21-130208-0503 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80для крепления плит цементностружечных, размерами 3,5 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**0,0048**		**7832,16**	**38**	
		Итого прямые затраты:				**7000,00**	**34**	
		НР второго уровня	%	3,6		252,00	1	
		Накладные расходы	%	--		252,00	1	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,16	3	
89	**Е12-180101-2001 12-180101-**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель(над чиллерной)**	**м2 основания**	**84,0000**		**186,60**	**15674**	**59,1 5204**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,1868	15,691	561,14	8805	
		Итого оплата труда:				**104,82**	**8805**	
		Итого прямые затраты:				**104,82**	**8805**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				166,77	14009	
		НР второго уровня	%	3,6		6,00	504	
		Накладные расходы	%	--		67,95	5708	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,82	1161	
90	**Е11-110101-0401 11-110101-**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (над чиллерной). Устройство первого слоя**	**м2 изолируем**	**90,0000**		**1532,89**	**137960**	**60,9 25468**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,4784	43,056	953,97	41074	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,882	845,76	746	
		Итого оплата труда:				**464,67**	**41820**	
90. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	5,4	13,70	74	
90. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	7,245	517,07	3746	
90. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,351	1240,38	435	
90. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,531	1487,64	790	
		Итого эксплуатация машин:				**70,08**	**6307**	
90. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	100,8	227,46	22928	
90. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,3114	58564,32	18237	
90. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0126	31967,82	403	
90.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,45	84,66	38	
90.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,2079	20254,14	4211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель	т	0,00095	0,0855	54217,08	4636	
		Итого материалов:				**560,58**	**50452**	
		Итого прямые затраты:				**1087,04**	**97833**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1370,02	123302	
		НР второго уровня	%	3,6		49,32	4439	
		Накладные расходы	%	--		332,30	29907	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,55	10219	
91	**С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**140,0000**		**380,42**	**53259**	
		Итого прямые затраты:				**340,00**	**47600**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,24	1714	
		Накладные расходы	%	--		12,24	1714	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,18	3945	
92	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**140,0000**		**387,62**	**54267**	
		Итого прямые затраты:				**346,44**	**48502**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,47	1746	
		Накладные расходы	%	--		12,47	1746	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,71	4020	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**4585947**	**6818026**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4585947**	
	Материалы -		Тенге				**95133**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3522753**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**830613**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**96102**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2213363**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1977094**	**1977094**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**236269**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**543945**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7343255**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5594**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3522753**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**7343255**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5594**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3522753**	

РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ						
93	**Е11-330303-0211 11-330303-**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина**	**опора**	**18,0000**		**3824,24**	**68836**	**61,7 12614**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,65	11,7	708,84	8293	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,71	12,78	950,77	12151	
		Итого оплата труда:				**1135,79**	**20444**	
93. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,71	12,78	3178,01	40615	
		Итого эксплуатация машин:				**2256,39**	**40615**	
		Итого прямые затраты:				**2717,13**	**48908**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3417,92	61523	
		НР второго уровня	%	3,6		123,05	2215	
		Накладные расходы	%	--		823,83	14829	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,28	5099	
94	**Е11-330303-0501 11-330303-**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м3**	**3,1500**		**19935,50**	**62797**	**61,7 1806**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,48	4,662	627,84	2927	
		Итого оплата труда:				**929,20**	**2927**	
94. 2	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6	1,89	40,71	77	
		Итого эксплуатация машин:				**24,43**	**77**	
94. 3	100560 С (21-020101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,213	15971,00	51315	
		Итого материалов:				**16290,42**	**51315**	
		Итого прямые затраты:				**17244,05**	**54319**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17817,37	56125	
		НР второго уровня	%	3,6		641,43	2020	
		Накладные расходы	%	--		1214,74	3826	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1476,70	4652	
95	**Е11-060301-0407 11-060301-**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0565**		**393447,06**	**22238**	**48,5 3637**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	11,191	668,61	7482	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,020347	809,64	16	
		Итого оплата труда:				**132676,25**	**7499**	
95. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008478	2585,01	22	
95. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011869	1487,64	18	
		Итого эксплуатация машин:				**700,16**	**40**	
95. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	1	0,05652	154210,74	8716	
		Итого материалов:				**154210,74**	**8716**	
		Итого прямые затраты:				**287295,68**	**16238**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				351643,66	19875	
		НР второго уровня	%	3,6		12659,17	715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		77007,15	4352	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29144,23	1647	
96	**С123-070106-0307 23-070106-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Светильники уличные торшерного типа на опоре высотой 3,5м,тип LD 034 70 W E27**	**шт.**	**18,0000**		**68068,91**	**1225240**	
		Итого прямые затраты:				**60836,65**	**1095060**	
		НР второго уровня	%	3,6		2190,12	39422	
		Накладные расходы	%	--		2190,12	39422	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5042,14	90759	
97	**С123-070104-0201 23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Лампы металлогалогенные 150Вт,220В,цоколь RX7s**	**шт.**	**22,0000**		**14237,75**	**313230**	
		Итого прямые затраты:				**12725,00**	**279950**	
		НР второго уровня	%	3,6		458,10	10078	
		Накладные расходы	%	--		458,10	10078	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1054,65	23202	
98	**С123-070104-0202 23-070104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы металлогалогенные 70Вт,220В, цоколь Е27**	**шт.**	**18,0000**		**21370,61**	**384671**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19100,00**	**343800**	
		НР второго уровня	%	3,6		687,60	12377	
		Накладные расходы	%	--		687,60	12377	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1583,01	28494	
99	**С123-070202-0521 23-070202-0521 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190мм х 140 мм х 120 мм, типа У614У2**	**шт.**	**40,0000**		**828,82**	**33153**	
		Итого прямые затраты:				**740,76**	**29630**	
		НР второго уровня	%	3,6		26,67	1067	
		Накладные расходы	%	--		26,67	1067	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,39	2456	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
100	**Е11-010205-0302 11-010205-**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами**	**м3 грунта**	**69,8000**		**1692,16**	**118113**	**59,1** **39213**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	107,492	617,26	66351	
		Итого оплата труда:				**950,58**	**66351**	
		Итого прямые затраты:				**950,58**	**66351**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1512,37	105564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		54,45	3800	
		Накладные расходы	%	--		616,24	43013	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,35	8749	
101	**Е11-010205-0502 11-010205-**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**69,8000**		**970,94**	**67771**	**59,1 22500**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	67,846	561,14	38071	
		Итого оплата труда:				**545,43**	**38071**	
		Итого прямые затраты:				**545,43**	**38071**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				867,78	60571	
		НР второго уровня	%	3,6		31,24	2181	
		Накладные расходы	%	--		353,59	24680	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,92	5020	
102	**Е11-010102-0602 11-010102-**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**12,5000**		**16,38**	**205**	**59,1 40**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	0,0415	574,38	24	
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,046125	945,52	44	
		Итого оплата труда:				**5,40**	**67**	
102. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,001	1601,55	2	
102. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,045125	2607,15	118	
		Итого эксплуатация машин:				**9,54**	**119**	
		Итого прямые затраты:				**11,45**	**143**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14,64	183	
		НР второго уровня	%	3,6		0,53	7	
		Накладные расходы	%	--		3,72	46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,21	15	
		МОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
103	**Ц13-080201-0301 13-080201-**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**180,0000**		**362,37**	**65226**	**42,8 9657**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	10,8	708,84	7655	
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	17,964	829,80	14907	
		Итого оплата труда:				**125,34**	**22562**	
103. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	8,982	2753,87	24735	
103. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	8,982	1809,00	16248	
		Итого эксплуатация машин:				**227,69**	**40984**	
		Итого прямые затраты:				**270,22**	**48639**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				323,87	58296	
		НР второго уровня	%	3,6		11,66	2099	
		Накладные расходы	%	--		65,31	11755	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,84	4832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**11,1000**		**--**	**--**	
105	**Ц13-080201-0201 13-080201-**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**185,0000**		**251,45**	**46518**	**42,8 8287**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,11	20,35	708,84	14425	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	7,4	667,22	4937	
		Итого оплата труда:				**104,66**	**19362**	
105. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,7215	2753,87	1987	
105. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	5,957	2085,92	12426	
105. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	5,957	8,49	51	
105. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,7215	1809,00	1305	
		Итого эксплуатация машин:				**85,24**	**15769**	
105. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,00001	0,00185	113503,00	210	
105. 8	126265 С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,0185	112569,00	2083	
105. 9	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,074	163,00	12	
105.10	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,00148	281414,94	416	
105.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,01776	1669,74	30	
105.12	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,07585	2673,42	203	
105.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,000083	0,015392	361,08	6	
105.14	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123	кг	0,0006	0,111	1227,06	136	
		Итого материалов:				**16,73**	**3095**	
		Итого прямые затраты:				**179,94**	**33289**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				224,73	41576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		8,09	1497	
		Накладные расходы	%	--		52,89	9784	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,63	3446	
106	**Ц13-080201-0901 13-080201-**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**515,0000**		**241,60**	**124425**	**42,8 21203**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	51,5	708,84	36505	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	19,467	669,52	13033	
		Итого оплата труда:				**96,19**	**49539**	
106. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	2,008	2753,87	5531	
106. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	15,45	2085,92	32227	
106. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	15,45	8,49	131	
106. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	2,008	1809,00	3633	
		Итого эксплуатация машин:				**80,63**	**41523**	
106. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,206	163,00	34	
106. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,00412	281414,94	1159	
106. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,04944	1669,74	83	
106.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,021115	2673,42	56	
106.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,000005	0,002575	3979586,59	10247	
106.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,000083	0,042848	361,08	15	
106.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123	кг	0,0006	0,309	1227,06	379	
		Итого материалов:				**23,25**	**11974**	
		Итого прямые затраты:				**174,76**	**90002**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				215,93	111205	
		НР второго уровня	%	3,6		7,77	4003	
		Накладные расходы	%	--		48,94	25206	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,90	9217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	**С123-060137-0418 23-060137-0418 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2300**		**125316,28**	**28823**	
		Итого прямые затраты:				**112001,54**	**25760**	
		НР второго уровня	%	3,6		4032,06	927	
		Накладные расходы	%	--		4032,06	927	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9282,69	2135	
108	**С123-060131-1101 23-060131-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2000**		**66951,27**	**13390**	
		Итого прямые затраты:				**59837,76**	**11968**	
		НР второго уровня	%	3,6		2154,16	431	
		Накладные расходы	%	--		2154,16	431	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4959,35	992	
109	**С123-060131-0301 23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0850**		**32187,35**	**2736**	
		Итого прямые затраты:				**28767,47**	**2445**	
		НР второго уровня	%	3,6		1035,63	88	
		Накладные расходы	%	--		1035,63	88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,25	203	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2184573**	**6936983**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1960544**	
	Материалы -		Тенге				**15069**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**91463**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1788613**	
		Накладные расходы -	Тенге				**111135**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**39146**	**39146**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**71989**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**165734**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2237413**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**127**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91463**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**224030**	
	Материалы -		Тенге				**60031**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**135359**	
		Накладные расходы -	Тенге				**90748**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**79810**	**79810**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10938**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**25182**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**339960**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**216**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135359**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2577373**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**343**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**226822**	
		РАЗДЕЛ 11. ДЕМОНТАЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
		ДЕМОНТАЖ						
		В17						
110	**Е11-201401-0102 11-201401-**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,12 т. Демонтаж ВК315ЕР**	**вентилятор**	**1,0000**		**6514,72**	**6515**	**60,4 2137**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,938	6,938	502,27	3485	
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,084	0,084	639,65	54	
		Итого оплата труда:				**3538,69**	**3539**	
110. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0315	0,0315	2585,01	81	
110. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,173	2,173	41,74	91	
110. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0525	0,0525	1487,64	78	
		Итого эксплуатация машин:				**200,20**	**200**	
		Итого прямые затраты:				**3685,16**	**3685**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5822,54	5823	
		НР второго уровня	%	3,6		209,61	210	
		Накладные расходы	%	--		2346,98	2347	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		482,57	483	
111	**Е11-200501-0101 11-200501-**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Демонтаж ДКСк ф200**	**заслонка**	**1,0000**		**872,51**	**873**	**60,4 288**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,8904	0,8904	528,11	470	
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	567,08	6	
		Итого оплата труда:				**476,19**	**476**	
111. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2835	0,2835	41,74	12	
111. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1487,64	16	
		Итого эксплуатация машин:				**21,96**	**22**	
		Итого прямые затраты:				**492,19**	**492**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				779,81	780	
		НР второго уровня	%	3,6		28,07	28	
		Накладные расходы	%	--		315,69	316	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,63	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	**Е11-201001-0104 11-201001-**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Демонтаж ГТК**	**глушитель шума**	**1,0000**		**1244,62**	**1245**	**60,4 411**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,294	1,294	521,76	675	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	567,08	6	
		Итого оплата труда:				**680,90**	**681**	
112. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4095	0,4095	41,74	17	
112. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1487,64	16	
		Итого эксплуатация машин:				**26,17**	**26**	
		Итого прямые затраты:				**701,12**	**701**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1112,38	1112	
		НР второго уровня	%	3,6		40,05	40	
		Накладные расходы	%	--		451,31	451	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,19	92	
113	**Е11-202601-1002 11-202601-**	**Клапаны огнезадерживающий, производительность до 40 тыс м3/час. Демонтаж КОЗУ-2-200Х250**	**клапан**	**1,0000**		**5152,58**	**5153**	**60,4 1682**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	4,796	4,796	567,07	2720	
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,105	0,105	625,14	66	
		Итого оплата труда:				**2785,54**	**2786**	
113. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0315	0,0315	2585,01	81	
113. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,502	1,502	41,74	63	
113. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0735	0,0735	1487,64	109	
		Итого эксплуатация машин:				**202,75**	**203**	
		Итого прямые затраты:				**2922,66**	**2923**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4605,13	4605	
		НР второго уровня	%	3,6		165,78	166	
		Накладные расходы	%	--		1848,25	1848	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,67	382	
114	**Е11-200301-0210 11-200301-**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Демонтаж**	**решетка**	**4,0000**		**872,68**	**3491**	**60,4 1161**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,8988	3,595	528,11	1899	
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	567,07	24	
		Итого оплата труда:				**480,62**	**1922**	
114. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	11,03	13	
114. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1487,64	62	
		Итого эксплуатация машин:				**15,00**	**60**	
		Итого прямые затраты:				**489,66**	**1959**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				779,96	3120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		28,08	112	
		Накладные расходы	%	--		318,37	1273	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,64	259	
115	**Е11-200101-0405 11-200101-**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр до 355 мм. Разборка**	**м2 поверхност**	**3,9564**		**1123,21**	**4444**	**60,4 1476**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,184	4,686	515,41	2415	
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,043619	646,33	28	
		Итого оплата труда:				**617,58**	**2443**	
115. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,017863	2585,01	46	
115. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,016201	71,48	1	
115. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,067298	168,05	11	
115. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,025756	1487,64	38	
		Итого эксплуатация машин:				**19,61**	**78**	
115. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000004	0,000016	195385,08	3	
		Итого материалов:				**0,80**	**3**	
		Итого прямые затраты:				**630,86**	**2496**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1003,87	3972	
		НР второго уровня	%	3,6		36,14	143	
		Накладные расходы	%	--		409,15	1619	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,20	329	
116	**Е11-200101-0404 11-200101-**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр до 250 мм. Разборка**	**м2 поверхност**	**18,8400**		**1230,49**	**23182**	**60,4 7688**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,294	24,371	515,41	12561	
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,261122	643,32	168	
		Итого оплата труда:				**675,65**	**12729**	
116. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,102866	2585,01	266	
116. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,07715	71,48	6	
116. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,354098	168,05	60	
116. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,158256	1487,64	235	
		Итого эксплуатация машин:				**24,05**	**453**	
116. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000005	0,000085	195385,08	17	
		Итого материалов:				**0,88**	**17**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**691,66**	**13031**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1099,75	20719	
		НР второго уровня	%	3,6		39,59	746	
		Накладные расходы	%	--		447,68	8434	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,15	1717	
117	**Е11-200101-0403 11-200101-**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, периметр 800, 1000 мм. Разборка**	**м2 поверхност**	**6,4000**		**1122,44**	**7184**	**60,4 2386**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,184	7,58	515,41	3907	
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,068544	644,87	44	
		Итого оплата труда:				**617,36**	**3951**	
117. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,027552	2585,01	71	
117. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,026208	71,48	2	
117. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,108864	168,05	18	
117. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,040992	1487,64	61	
		Итого эксплуатация машин:				**19,05**	**122**	
117. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000004	0,000026	195385,08	5	
		Итого материалов:				**0,80**	**5**	
		Итого прямые затраты:				**630,30**	**4034**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1003,18	6420	
		НР второго уровня	%	3,6		36,11	231	
		Накладные расходы	%	--		409,00	2618	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,14	532	
		В18						
118	**Е11-201401-0102 11-201401-**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,12 т. Демонтаж ВК250ЕР**	**вентилятор**	**1,0000**		**6514,72**	**6515**	**60,4 2137**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,938	6,938	502,27	3485	
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,084	0,084	639,65	54	
		Итого оплата труда:				**3538,69**	**3539**	
118. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0315	0,0315	2585,01	81	
118. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,173	2,173	41,74	91	
118. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0525	0,0525	1487,64	78	
		Итого эксплуатация машин:				**200,20**	**200**	
		Итого прямые затраты:				**3685,16**	**3685**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5822,54	5823	
		НР второго уровня	%	3,6		209,61	210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2346,98	2347	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		482,57	483	
119	**Е11-200501-0101 11-200501-**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Демонтаж ДКСк ф200**	**заслонка**	**1,0000**		**872,51**	**873**	**60,4 288**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,8904	0,8904	528,11	470	
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	567,08	6	
		Итого оплата труда:				**476,19**	**476**	
119. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2835	0,2835	41,74	12	
119. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1487,64	16	
		Итого эксплуатация машин:				**21,96**	**22**	
		Итого прямые затраты:				**492,19**	**492**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				779,81	780	
		НР второго уровня	%	3,6		28,07	28	
		Накладные расходы	%	--		315,69	316	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,63	65	
120	**Е11-202601-1002 11-202601-**	**Клапаны огнезадерживающий, производительность до 40 тыс м3/час. Демонтаж КОЗК-2-Ф200**	**клапан**	**1,0000**		**5152,58**	**5153**	**60,4 1682**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	4,796	4,796	567,07	2720	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,105	0,105	625,14	66	
		Итого оплата труда:				**2785,54**	**2786**	
120. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0315	0,0315	2585,01	81	
120. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,502	1,502	41,74	63	
120. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0735	0,0735	1487,64	109	
		Итого эксплуатация машин:				**202,75**	**203**	
		Итого прямые затраты:				**2922,66**	**2923**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4605,13	4605	
		НР второго уровня	%	3,6		165,78	166	
		Накладные расходы	%	--		1848,25	1848	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,67	382	
121	**Е11-200101-0404 11-200101-**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр до 250 мм. Разборка**	**м2 поверхност**	**22,6080**		**1230,49**	**27819**	**60,4 9226**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,294	29,246	515,41	15073	
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,313347	643,32	202	
		Итого оплата труда:				**675,65**	**15275**	
121. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,12344	2585,01	319	
121. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,09258	71,48	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,424917	168,05	71	
121. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,189907	1487,64	283	
		Итого эксплуатация машин:				**24,05**	**544**	
121. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000004	0,000102	195385,08	20	
		Итого материалов:				**0,88**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**691,66**	**15637**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1099,75	24863	
		НР второго уровня	%	3,6		39,59	895	
		Накладные расходы	%	--		447,68	10121	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,15	2061	
		В19						
122	**Е11-201401-0102 11-201401-**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,12 т. Демонтаж ВК160ЕР**	**вентилятор**	**1,0000**		**6514,72**	**6515**	**60,4 2137**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,938	6,938	502,27	3485	
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,084	0,084	639,65	54	
		Итого оплата труда:				**3538,69**	**3539**	
122. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0315	0,0315	2585,01	81	
122. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,173	2,173	41,74	91	
122. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0525	0,0525	1487,64	78	
		Итого эксплуатация машин:				**200,20**	**200**	
		Итого прямые затраты:				**3685,16**	**3685**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5822,54	5823	
		НР второго уровня	%	3,6		209,61	210	
		Накладные расходы	%	--		2346,98	2347	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		482,57	483	
123	**Е11-200501-0101 11-200501-**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Демонтаж ДКСк ф160**	**заслонка**	**1,0000**		**872,51**	**873**	**60,4 288**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,8904	0,8904	528,11	470	
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	567,08	6	
		Итого оплата труда:				**476,19**	**476**	
123. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2835	0,2835	41,74	12	
123. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1487,64	16	
		Итого эксплуатация машин:				**21,96**	**22**	
		Итого прямые затраты:				**492,19**	**492**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				779,81	780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		28,07	28	
		Накладные расходы	%	--		315,69	316	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,63	65	
124	**Е11-202601-1002 11-202601-**	**Клапаны огнезадерживающий, производительность до 40 тыс м3/час. Демонтаж КОЗУ-2-Ф160**	**клапан**	**1,0000**		**5152,58**	**5153**	**60,4 1682**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	4,796	4,796	567,07	2720	
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,105	0,105	625,14	66	
		Итого оплата труда:				**2785,54**	**2786**	
124. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0315	0,0315	2585,01	81	
124. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,502	1,502	41,74	63	
124. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0735	0,0735	1487,64	109	
		Итого эксплуатация машин:				**202,75**	**203**	
		Итого прямые затраты:				**2922,66**	**2923**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4605,13	4605	
		НР второго уровня	%	3,6		165,78	166	
		Накладные расходы	%	--		1848,25	1848	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,67	382	
125	**Е11-200101-0404 11-200101-**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр до 250 мм. Разборка**	**м2 поверхност**	**18,5888**		**1230,49**	**22873**	**60,4 7586**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,294	24,046	515,41	12394	
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,257641	643,32	166	
		Итого оплата труда:				**675,65**	**12559**	
125. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,101495	2585,01	262	
125. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,076121	71,48	5	
125. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,349377	168,05	59	
125. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,156146	1487,64	232	
		Итого эксплуатация машин:				**24,05**	**447**	
125. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,000004	0,000084	195385,08	16	
		Итого материалов:				**0,88**	**16**	
		Итого прямые затраты:				**691,66**	**12857**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1099,75	20443	
		НР второго уровня	%	3,6		39,59	736	
		Накладные расходы	%	--		447,68	8322	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,15	1694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	**Е11-200701-0205 11-200701-**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Разборка 600х600х400(Н)толщ.0,7мм**	**зонт**	**1,0000**		**1469,52**	**1470**	**60,4 465**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,453	1,453	521,76	758	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	567,07	12	
		Итого оплата труда:				**770,13**	**770**	
126. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	0,4515	41,74	19	
126. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,168	0,168	168,05	28	
126. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	1487,64	31	
		Итого эксплуатация машин:				**62,65**	**63**	
126. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00014	0,00014	195385,08	27	
		Итого материалов:				**27,35**	**27**	
		Итого прямые затраты:				**848,23**	**848**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1313,39	1313	
		НР второго уровня	%	3,6		47,28	47	
		Накладные расходы	%	--		512,44	512	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,85	109	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**72863**	**6979703**
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**72863**	
Материалы -			Тенге				**88**	
Всего заработная плата -			Тенге				**70733**	
Сдача и испытание -			Тенге				**3465**	
		Накладные расходы -	Тенге				**46884**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**42723**	**42723**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4161**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9580**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**129326**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**136**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70733**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**129326**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**136**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70733**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**23253057**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**12064673**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**506770**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**222532**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10585512**	
		- перевозка грузов	Тенге				**96102**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**6979702**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**30232759**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				46884	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				42723	42723
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4161	
		Сметная прибыль -	Тенге				9580	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				129326	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				136	
		Сметная заработная плата -	Тенге				70733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				129326	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				136	
		Сметная заработная плата -	Тенге				70733	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				23253057	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				12064673	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				506770	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				222532	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				10585512	
		- перевозка грузов	Тенге				96102	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				6979702	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				30232759	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1088379	
	ИТОГО:		Тенге				31321138	
	Сметная прибыль		Тенге				2505691	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				33826829	

Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге	270 615
Итого	Тенге	34 097 444
В текущих ценах к=1	Тенге	34 097 444
Понижающий коэффициент к=0,91458964	Тенге	31 185 169
Итого с НДС 12%	**Тенге**	**34 927 389**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
Руководитель_____Саргизова С.Ж.

Исполнитель:
ТОО "Стройальянс НС"
Директор_____Нуржанов К.Т.

Технический надзор:
ТОО "Исаев Л.Т."
Директор_____Исаев Л.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинскої
Исполнитель ТОО "Стройальянс НС"
Наименование объекта Капитальный ремонт КГКП "Историко-культурный центр Первого Президента'

АКТ приемки выполненных работ за август 2018 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/смета 2-1-2/

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА (НА ОТМ.-3,600)						
		СТЕНЫ						
1	**Е12-130103-0401 12-130103-**	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**	**559,4000**		**87,00**	**48668**	**59,1 15834**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,0731	40,892	635,79	25999	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,119	708,84	793	
		Итого оплата труда:				**47,89**	**26792**	
1. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,119	1487,64	1664	
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**1664**	
		Итого прямые затраты:				**49,45**	**27663**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77,76	43497	
		НР второго уровня	%	3,6		2,80	1566	
		Накладные расходы	%	--		31,10	17400	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	3605	
2	**Е11-260201-0101 11-260201-**	**Поверхности стен. Разборка изоляции изделиями из плит Изотерм П75**	**м3 изоляции**	**55,9400**		**16958,13**	**948638**	**55,3 293342**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	16,032	896,83	567,07	508567	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	38,599	567,07	21888	
		Итого оплата труда:				**9482,58**	**530455**	
2. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	38,599	1487,64	57421	
		Итого эксплуатация машин:				**821,18**	**45937**	
		Итого прямые затраты:				**9912,48**	**554504**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15156,34	847846	
		НР второго уровня	%	3,6		545,63	30522	
		Накладные расходы	%	--		5789,49	323864	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1256,16	70269	
3	**Е11-130701-0701 11-130701-**	**Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-10**	**м2**	**559,4000**		**101,21**	**56616**	**54,2 9912**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,033005	18,463	722,02	13331	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	5,594	886,05	4957	
		Итого оплата труда:				**32,69**	**18287**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	5,594	1487,64	8322	
		Итого эксплуатация машин:				**18,60**	**10402**	
3. 4	146791 С (21-130703-1702)	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,000068	0,038039	445755,30	16956	
		Итого материалов:				**30,31**	**16956**	
		Итого прямые затраты:				**72,74**	**40689**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,46	50601	
		НР второго уровня	%	3,6		3,26	1822	
		Накладные расходы	%	--		20,97	11733	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,50	4194	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**622856**	**319088**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**622856**	
	Материалы -		Тенге				**16956**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**575534**	
		Накладные расходы -	Тенге				**352997**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**319087**	**319087**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**33910**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**78068**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1053922**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1001**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**575534**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1053922**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1001**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**575534**	
		РАЗДЕЛ 2. ПОТОЛОК						
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
4	**Е11-150108-1401 11-150108-**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка(тамбур-5шт,кружковая)**	**м2**	**77,9000**		**874,96**	**68160**	**54,8 20663**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,82	63,878	553,94	35385	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	4,16	557,85	2321	
		Итого оплата труда:				**484,02**	**37705**	
4. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	4,168	11,03	46	
4. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,59204	1240,38	734	
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	3,568	1487,64	5308	
		Итого эксплуатация машин:				**62,52**	**4870**	
		Итого прямые затраты:				**516,75**	**40255**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				782,00	60918	
		НР второго уровня	%	3,6		28,15	2193	
		Накладные расходы	%	--		293,40	22856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,81	5049	
5	**Е11-100403-0101 11-100403-**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.**	**м2 потолка**	**87,4000**		**765,42**	**66898**	**59,8 22248**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,78232	68,375	541,24	37007	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,29716	663,84	197	
		Итого оплата труда:				**425,68**	**37204**	
5. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,14858	2585,01	384	
5. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	2,465	8,46	21	
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,14858	1487,64	221	
5. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,2185	146,05	32	
5. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,69046	15,45	11	
		Итого эксплуатация машин:				**6,12**	**535**	
		Итого прямые затраты:				**429,54**	**37542**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				684,10	59790	
		НР второго уровня	%	3,6		24,63	2152	
		Накладные расходы	%	--		279,18	24401	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,70	4955	
6	**Е11-120101-1303 11-120101-**	**Покрытия. Разборка утепления потолков плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**165,3000**		**346,34**	**57250**	**56,4 17329**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,3224	53,293	560,72	29882	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	1,372	613,71	842	
		Итого оплата труда:				**185,87**	**30724**	
6. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,57855	3163,37	1830	
6. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,3306	2585,01	855	
6. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	3,042	517,07	1573	
6. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,46284	1487,64	689	
		Итого эксплуатация машин:				**23,94**	**3957**	
		Итого прямые затраты:				**204,71**	**33839**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				309,54	51168	
		НР второго уровня	%	3,6		11,14	1842	
		Накладные расходы	%	--		115,97	19171	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,65	4241	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**111636**	**379328**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**111636**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**105634**	
		Накладные расходы -	Тенге				**66427**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**60239**	**60239**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6188**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**14245**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**192308**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**191**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105634**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**192308**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**191**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105634**	
		РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы						
7	**Е11-120101-1503 11-120101-**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируем**	**165,3000**		**84,87**	**14029**	**56,4 4318**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	11,472	644,26	7391	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,34713	766,44	266	
		Итого оплата труда:				**46,32**	**7657**	
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,13224	3163,37	418	
7. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,08265	2585,01	214	
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,13224	1487,64	197	
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**829**	
		Итого прямые затраты:				**49,72**	**8220**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75,85	12538	
		НР второго уровня	%	3,6		2,73	451	
		Накладные расходы	%	--		28,86	4770	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,29	1039	
8	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Пленка пароизоляционная "Изоспан В"**	**м2**	**190,0950**		**247,27**	**47005**	
		Итого прямые затраты:				**221,00**	**42011**	
		НР второго уровня	%	3,6		7,96	1512	
		Накладные расходы	%	--		7,96	1512	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,32	3482	
9	**Е11-120101-1303 11-120101-**	**Покрытия. Утепление плитами "ИЗОТЕРМ П75" толщ.100мм**	**м2 утепляемог**	**165,3000**		**521,14**	**86145**	**56,4 26927**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	66,616	700,90	46691	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	1,372	767,14	1053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**288,83**	**47744**	
9. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,57855	3163,37	1830	
9. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,3306	2585,01	855	
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,46284	1487,64	689	
		Итого эксплуатация машин:				**20,41**	**3373**	
		Итого прямые затраты:				**302,87**	**50064**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				465,77	76992	
		НР второго уровня	%	3,6		16,77	2772	
		Накладные расходы	%	--		179,67	29699	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,60	6381	
10	**С121-110205-9909 21-110205-9909 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные "ИЗОТЕРМ П75"**	**м3**	**17,0259**		**11687,82**	**198996**	
		Итого прямые затраты:				**10446,00**	**177853**	
		НР второго уровня	%	3,6		376,06	6403	
		Накладные расходы	%	--		376,06	6403	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		865,76	14740	
11	**Е11-120101-1503 11-120101-**	**Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируем**	**165,3000**		**84,87**	**14029**	**56,4 4318**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	11,472	644,26	7391	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,34713	766,44	266	
		Итого оплата труда:				**46,32**	**7657**	
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,13224	3163,37	418	
11. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,08265	2585,01	214	
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,13224	1487,64	197	
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**829**	
		Итого прямые затраты:				**49,72**	**8220**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75,85	12538	
		НР второго уровня	%	3,6		2,73	451	
		Накладные расходы	%	--		28,86	4770	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,29	1039	
12	**С121-130810-0303 21-130810-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Пленка оберточная гидроизоляционная ветрозащитная "Изоспан А"**	**м2**	**190,0950**		**139,86**	**26587**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**125,00**	**23762**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,50	855	
		Накладные расходы	%	--		4,50	855	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	1969	
13	**Е11-150108-1401 11-150108-**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство.**	**м2**	**77,9000**		**1763,58**	**137383**	**54,8 42056**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1,179	91,825	796,29	73119	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	4,16	871,64	3626	
		Итого оплата труда:				**985,18**	**76745**	
13. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	4,168	11,03	46	
13. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,59204	1240,38	734	
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	3,568	1487,64	5308	
		Итого эксплуатация машин:				**97,69**	**7610**	
		Итого прямые затраты:				**1036,32**	**80729**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1576,20	122786	
		НР второго уровня	%	3,6		56,74	4420	
		Накладные расходы	%	--		596,62	46477	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,64	10176	
14	**С122-030301-0105 22-030301-0105 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте/"ARMSTRONG"/**	**м2**	**55,0000**		**1230,77**	**67692**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1100,00**	**60500**	
		НР второго уровня	%	3,6		39,60	2178	
		Накладные расходы	%	--		39,60	2178	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,17	5014	
15	**С122-030301-0106 22-030301-0106 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте/Люксалон/**	**м2**	**22,9000**		**1884,19**	**43148**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1684,00**	**38564**	
		НР второго уровня	%	3,6		60,62	1388	
		Накладные расходы	%	--		60,62	1388	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,57	3196	
16	**Е11-100403-0101 11-100403-**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.**	**м2**	**87,4000**		**2451,37**	**214250**	**59,8 45914**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,125	98,289	778,03	76472	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,29716	1037,26	308	
		Итого оплата труда:				**878,49**	**76780**	
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,14858	2585,01	384	
16. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	2,465	8,46	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,14858	1487,64	221	
16. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,2185	146,05	32	
16. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,69046	15,45	11	
		Итого эксплуатация машин:				**9,56**	**836**	
16. 8	131284 С (21-060902-0201)	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	59,415	56,16	3337	
16. 9	131286 С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	250,261	83,74	20957	
16.10	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	13,066	54,66	714	
16.11	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	57,378	5,00	287	
16.12	149136 С (22-030201-0105)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97	м2	1,03	90,022	431,00	38799	
16.13	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	32,076	130,00	4170	
		Итого материалов:				**781,05**	**68264**	
		Итого прямые затраты:				**1665,58**	**145572**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2190,92	191486	
		НР второго уровня	%	3,6		78,87	6893	
		Накладные расходы	%	--		604,21	52808	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,58	15870	
17	**С122-030201-0105 22-030201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97**	**м2**	**66,8426**		**482,24**	**32234**	
		Итого прямые затраты:				**431,00**	**28809**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,52	1037	
		Накладные расходы	%	--		15,52	1037	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	2388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**С122-030201-0405 22-030201-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97**	**м2**	**25,3032**		**595,50**	**15068**	
		Итого прямые затраты:				**532,23**	**13467**	
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	485	
		Накладные расходы	%	--		19,16	485	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,11	1116	
19	**С121-060903-0301 21-060903-0301 РСНБ РК 2015**	**Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**56,8100**		**205,87**	**11696**	
		Итого прямые затраты:				**184,00**	**10453**	
		НР второго уровня	%	3,6		6,62	376	
		Накладные расходы	%	--		6,62	376	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,25	866	
20	**С121-060904-0101 21-060904-0101 РСНБ РК 2015**	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**155,5720**		**333,43**	**51872**	
		Итого прямые затраты:				**298,00**	**46360**	
		НР второго уровня	%	3,6		10,73	1669	
		Накладные расходы	%	--		10,73	1669	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,70	3842	
21	**С121-060904-0201 21-060904-0201 РСНБ РК 2015**	**Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**13,9840**		**349,09**	**4882**	
		Итого прямые затраты:				**312,00**	**4363**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,23	157	
		Накладные расходы	%	--		11,23	157	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,86	362	
22	**С121-130208-0503 21-130208-0503 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**0,0020**		**7832,16**	**16**	
		Итого прямые затраты:				**7000,00**	**14**	
		НР второго уровня	%	3,6		252,00	1	
		Накладные расходы	%	--		252,00	1	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,16	1	
23	**С121-130211-0612 21-130211-0612 РСНБ РК 2015**	**Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2346,96**	**2347**	
		Итого прямые затраты:				**2097,60**	**2098**	
		НР второго уровня	%	3,6		75,51	76	
		Накладные расходы	%	--		75,51	76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,85	174	
24	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015**	**Лента разделительная для сопряжения потолка и стен**	**м**	**29,4188**		**55,94**	**1646**	
		Итого прямые затраты:				**50,00**	**1471**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,80	53	
		Накладные расходы	%	--		1,80	53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,14	122	
25	**С121-130809-1304 21-130809-1304 РСНБ РК 2015**	**Лента уплотнительная самоклеящаяся**	**м**	**93,1072**		**24,62**	**2292**	
		Итого прямые затраты:				**22,00**	**2048**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,79	74	
		Накладные расходы	%	--		0,79	74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	170	
26	**С121-130809-1305 21-130809-1305 РСНБ РК 2015**	**Лента армирующая бумажная**	**м**	**92,1458**		**1,68**	**155**	
		Итого прямые затраты:				**1,50**	**138**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,05	5	
		Накладные расходы	%	--		0,05	5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,12	11	
27	**Е11-150203-0504 11-150203-**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной**	**м2 оштукатур**	**87,4000**		**870,25**	**76060**	**54,8 16163**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	39,33	719,43	28295	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	1,905	629,70	1200	
		Итого оплата труда:				**337,47**	**29495**	
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0437	2959,60	129	
27. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,15732	1240,38	195	
27. 5	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0195	1,704	725,20	1236	
		Итого эксплуатация машин:				**17,85**	**1560**	
27. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,64676	24,00	16	
27. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	3,393	296,548	74,00	21945	
		Итого материалов:				**251,26**	**21960**	
		Итого прямые затраты:				**592,86**	**51816**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				777,79	67979	
		НР второго уровня	%	3,6		28,00	2447	
		Накладные расходы	%	--		212,93	18610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,46	5634	
28	**Е11-150405-0110 11-150405-**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2 окрашивае**	**87,4000**		**853,39**	**74587**	**54,8 17300**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,508	44,399	708,84	31472	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,13984	698,71	98	
		Итого оплата труда:				**361,21**	**31570**	
28. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,01748	1240,38	22	
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,12236	1487,64	182	
		Итого эксплуатация машин:				**2,33**	**204**	
28. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0036	0,31464	84,66	27	
28. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	55,062	244,97	13489	
28. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0088	0,76912	162,18	125	
28. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,37	32,338	125,12	4046	
		Итого материалов:				**202,36**	**17686**	
		Итого прямые затраты:				**564,78**	**49362**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				762,72	66662	
		НР второго уровня	%	3,6		27,46	2400	
		Накладные расходы	%	--		225,40	19700	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,21	5525	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**845893**	**536324**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**784716**	
	Материалы -		Тенге				**107910**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**277647**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**390735**	
		Накладные расходы -	Тенге				**190900**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**156999**	**156999**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**33901**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**78049**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1053666**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**372**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**277647**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**61177**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**61177**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2202**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5070**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**68449**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1122115**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**372**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				277647	
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОСТОК						
29	**Е12-080101-0402 12-080101-**	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**32,0000**		**116,00**	**3712**	**59,1 1232**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1104	3,533	590,26	2085	
		Итого оплата труда:				**65,16**	**2085**	
		Итого прямые затраты:				**65,16**	**2085**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				103,68	3318	
		НР второго уровня	%	3,6		3,73	119	
		Накладные расходы	%	--		42,24	1352	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,59	275	
30	**Е12-080101-0401 12-080101-**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**2,0000**		**93,09**	**186**	**59,1 62**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,091	0,182	574,38	105	
		Итого оплата труда:				**52,27**	**105**	
30. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,0024	30,20	0	
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**52,30**	**105**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83,20	166	
		НР второго уровня	%	3,6		3,00	6	
		Накладные расходы	%	--		33,89	68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,90	14	
31	**Е12-080101-1802 12-080101-**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов**	**м**	**2,0000**		**898,56**	**1797**	**59,1 158**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,2151	0,4302	617,26	266	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0024	654,83	2	
		Итого оплата труда:				**133,56**	**267**	
31. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0016	1240,38	2	
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	1487,64	1	
		Итого эксплуатация машин:				**1,59**	**3**	
31. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00306	0,00612	130442,00	798	
31. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,02	0,04	197,54	8	
31. 7	145992 С (21-130211-0201)	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,002	0,004	93345,30	373	
		Итого материалов:				**589,79**	**1180**	
		Итого прямые затраты:				**724,15**	**1448**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				803,09	1606	
		НР второго уровня	%	3,6		28,91	58	
		Накладные расходы	%	--		107,84	216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,56	133	
32	**Е12-080101-1901 12-080101-**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**32,0000**		**442,39**	**14156**	**59,1 4697**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,3504	11,213	708,84	7948	
		Итого оплата труда:				**248,38**	**7948**	
32. 2	2604 С (31-050602-1201)	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,0096	716,35	7	
		Итого эксплуатация машин:				**0,21**	**7**	
		Итого прямые затраты:				**248,59**	**7955**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				395,38	12652	
		НР второго уровня	%	3,6		14,23	455	
		Накладные расходы	%	--		161,02	5153	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,77	1049	
33	**С Т Прайс-лист ТОО"Тритон"**	**Водосточная труба Ф150мм L 3М**	**шт**	**11,0000**		**1577,62**	**17354**	
		Итого прямые затраты:				**1410,00**	**15510**	
		НР второго уровня	%	3,6		50,76	558	
		Накладные расходы	%	--		50,76	558	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	1285	
34	**С Т Прайс-лист ТОО"Тритон"**	**Воронка водосборная ф350/150мм**	**шт**	**6,0000**		**335,66**	**2014**	
		Итого прямые затраты:				**300,00**	**1800**	
		НР второго уровня	%	3,6		10,80	65	
		Накладные расходы	%	--		10,80	65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	149	
35	**С Т Прайс-лист ТОО"Тритон"**	**Колено трубы ф150мм**	**шт**	**6,0000**		**528,11**	**3169**	
		Итого прямые затраты:				**472,00**	**2832**	
		НР второго уровня	%	3,6		16,99	102	
		Накладные расходы	%	--		16,99	102	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,12	235	
36	**С Т Прайс-лист ТОО"Тритон"**	**Колено трубы сливное ф150мм**	**шт**	**2,0000**		**528,11**	**1056**	
		Итого прямые затраты:				**472,00**	**944**	
		НР второго уровня	%	3,6		16,99	34	
		Накладные расходы	%	--		16,99	34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,12	78	
37	**С Т Прайс-лист ТОО"Тритон"**	**Держатель трубы ф150мм**	**шт**	**36,0000**		**425,17**	**15306**	
		Итого прямые затраты:				**380,00**	**13680**	
		НР второго уровня	%	3,6		13,68	492	
		Накладные расходы	%	--		13,68	492	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,49	1134	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**46359**	**542473**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**46359**	
	Материалы -		Тенге				**1180**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**10405**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**34766**	
		Накладные расходы -	Тенге				**8040**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6149**	**6149**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1891**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4352**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**58751**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10405**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**58751**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10405**	
		РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТ ФАСАДА И КРОВЛИ						
		ДЕКОРОТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕСЕКАЮЩИЕ КУПОЛ ЗДАНИЯ И ОБРАМЛЯЮЩИЕ ВХОД В ЗДАНИЕ(2малых+2больших)						
38	**Е11-150108-1802 11-150108-**	**Фасад здания. Демонтаж декоротивного элемента с сохранением материала(узор)**	**м2**	**130,2000**		**889,66**	**115833**	**54,8** **36310**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,96128	125,159	528,11	66098	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,210924	760,62	160	
		Итого оплата труда:				**508,90**	**66258**	
38. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	3,815	15,63	60	
38. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	7,877	11,03	87	
38. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,210924	2585,01	545	
38. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	3,945	146,05	576	
38. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	8,463	15,45	131	
		Итого эксплуатация машин:				**8,59**	**1119**	
		Итого прямые затраты:				**516,26**	**67217**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				795,13	103526	
		НР второго уровня	%	3,6		28,62	3727	
		Накладные расходы	%	--		307,50	40036	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,90	8580	
39	**Е11-150108-1802 11-150108-**	**Фасад здания. Демонтаж облицовки из плит "Алюкобонд"**	**м2**	**1765,0000**		**889,66**	**1570246**	**54,8** **492214**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,96128	1696,659	528,11	896026	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	2,859	760,62	2175	
		Итого оплата труда:				**508,90**	**898201**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	51,715	15,63	808	
39. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	106,783	11,03	1178	
39. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	2,859	2585,01	7391	
39. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	53,48	146,05	7811	
39. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	114,725	15,45	1773	
		Итого эксплуатация машин:				**8,59**	**15168**	
		Итого прямые затраты:				**516,26**	**911195**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				795,13	1403409	
		НР второго уровня	%	3,6		28,62	50523	
		Накладные расходы	%	--		307,50	542737	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,90	116315	
40	**Е11-120101-1503 11-120101-**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируем**	**1765,0000**		**84,87**	**149791**	**56,4 / 46111**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	122,491	644,26	78916	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	3,707	766,44	2841	
		Итого оплата труда:				**46,32**	**81757**	
40. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	1,412	3163,37	4467	
40. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,8825	2585,01	2281	
40. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,412	1487,64	2101	
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**8848**	
		Итого прямые затраты:				**49,72**	**87765**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75,85	133875	
		НР второго уровня	%	3,6		2,73	4820	
		Накладные расходы	%	--		28,86	50930	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,29	11096	
41	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Пленка пароизоляционная "Изоспан В"**	**м2**	**2029,7500**		**247,27**	**501901**	
		Итого прямые затраты:				**221,00**	**448575**	
		НР второго уровня	%	3,6		7,96	16149	
		Накладные расходы	%	--		7,96	16149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,32	37178	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1514751**	**1117108**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1514751**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1046216**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**448575**	
		Накладные расходы -	Тенге				**649852**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**574634**	**574634**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**75218**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**173168**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2337771**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1951**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1046216**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2337771**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1951**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1046216**	
		РАЗДЕЛ 6. ДЕКОРОТИВНЫЙ КУПОЛ НАД АРКАМИ В КРОВЕЛЬНОМ ПРОСТРАНТВЕ						
42	**Е11-150108-1802 11-150108-**	**Фасад здания. Демонтаж декоротивного купола из облицовки из плит "Алюкобонд"**	**м2**	**11,0000**		**889,66**	**9786**	**54,8 3068**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,96128	10,574	528,11	5584	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,01782	760,62	14	
		Итого оплата труда:				**508,90**	**5598**	
42. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	0,3223	15,63	5	
42. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	0,6655	11,03	7	
42. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,01782	2585,01	46	
42. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	0,3333	146,05	49	
42. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	0,715	15,45	11	
		Итого эксплуатация машин:				**8,59**	**95**	
		Итого прямые затраты:				**516,26**	**5679**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				795,13	8746	
		НР второго уровня	%	3,6		28,62	315	
		Накладные расходы	%	--		307,50	3382	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,90	725	
43	**Е12-130103-0401 12-130103-**	**Облицовка из цементностружчатых листов декоротивного купола. Разборка**	**м2 облицовки**	**11,0000**		**87,00**	**957**	**59,1 311**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,0731	0,8041	635,79	511	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,022	708,84	16	
		Итого оплата труда:				**47,89**	**527**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,022	1487,64	33	
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**33**	
		Итого прямые затраты:				**49,45**	**544**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77,76	855	
		НР второго уровня	%	3,6		2,80	31	
		Накладные расходы	%	--		31,10	342	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	71	
44	**Е11-100403-0101 11-100403-**	**Потолки подвесные на существующем металлическом каркасе с обшивкой цементностружчатыми листами. Устройство**	**м2 потолка**	**11,0000**		**1643,66**	**18080**	**59,8 5779**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,125	12,37	778,03	9625	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0374	1037,26	39	
		Итого оплата труда:				**878,49**	**9663**	
44. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,0187	2585,01	48	
44. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,3102	8,46	3	
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0187	1487,64	28	
44. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,0275	146,05	4	
44. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,0869	15,45	1	
		Итого эксплуатация машин:				**9,56**	**105**	
44. 8	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	1,645	54,66	90	
44. 9	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	7,222	5,00	36	
44.10	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	4,037	130,00	525	
		Итого материалов:				**59,16**	**651**	
		Итого прямые затраты:				**943,69**	**10381**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1469,03	16159	
		НР второго уровня	%	3,6		52,88	582	
		Накладные расходы	%	--		578,22	6360	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,75	1339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	**С122-030101-0101 22-030101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Плита цементно-стружечная фасадная , размерами 1250мм х 2700 мм х 16 мм**	**м2**	**11,5500**		**2088,95**	**24127**	
		Итого прямые затраты:				**1867,00**	**21564**	
		НР второго уровня	%	3,6		67,21	776	
		Накладные расходы	%	--		67,21	776	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,74	1787	
46	**С121-130208-0503 21-130208-0503 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления плит цементностружечных, размерами 3,5 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**0,0002**		**7832,16**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**7000,00**	**1**	
		НР второго уровня	%	3,6		252,00	0	
		Накладные расходы	%	--		252,00	0	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,16	0	
47	**Е11-120101-1503 11-120101-**	**Пароизоляция прокладная. Устройство паропроницаемой мембраны "Изоспан Д"**	**м2 изолируем**	**11,0000**		**84,87**	**934**	**56,4 287**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	0,7634	644,26	492	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0231	766,44	18	
		Итого оплата труда:				**46,32**	**510**	
47. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0088	3163,37	28	
47. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0055	2585,01	14	
47. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0088	1487,64	13	
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**55**	
		Итого прямые затраты:				**49,72**	**547**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75,85	834	
		НР второго уровня	%	3,6		2,73	30	
		Накладные расходы	%	--		28,86	317	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,29	69	
48	**С121-130810-0304 21-130810-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Пленка парогидроизолиционная повыщенной прочности "Изоспан Д"**	**м2**	**12,6500**		**153,29**	**1939**	
		Итого прямые затраты:				**137,00**	**1733**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,93	62	
		Накладные расходы	%	--		4,93	62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,35	144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	**Е11-150108-1802 11-150108-**	**Фасад здания. Облицовка из листов "Алкан" с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля**	**м2**	**11,0000**		**2243,04**	**24673**	**54,8 4791**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,202	13,218	660,14	8725	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,01782	950,77	17	
		Итого оплата труда:				**794,76**	**8742**	
49. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	0,3223	15,63	5	
49. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	0,6655	11,03	7	
49. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,01782	2585,01	46	
49. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	0,3333	146,05	49	
49. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	0,715	15,45	11	
		Итого эксплуатация машин:				**10,74**	**118**	
49. 8	131286 С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,5	27,5	83,74	2303	
49. 9	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	2,904	593,64	1724	
49.10	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм	шт.	2,54	27,94	33,66	940	
49.11	146058 С (21-130211-0801)	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2,5	27,5	125,46	3450	
		Итого материалов:				**765,22**	**8417**	
		Итого прямые затраты:				**1569,18**	**17261**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2004,72	22052	
		НР второго уровня	%	3,6		72,17	794	
		Накладные расходы	%	--		507,70	5585	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,15	1828	
50	**С Т Прайс-лист АО ЭРГОНОМИК А119)**	**Облицовочные панели,тип "Алкан"**	**м2**	**3,8500**		**28896,43**	**111251**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**168961**	**1131344**
В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**57710**	
	Материалы -		Тенге				**9068**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**25040**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**23298**	
		Накладные расходы -	Тенге				**16826**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14236**	**14236**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2590	
		Сметная прибыль -	Тенге				5963	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				80498	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38	
		Сметная заработная плата -	Тенге				25040	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				111251	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				111251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				191750	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38	
		Сметная заработная плата -	Тенге				25040	
		РАЗДЕЛ 7. ОГРАЖДЕНИЯ НАД ЧИЛЛЕРАМИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА						
51	**Е11-120101-1201 11-120101-**	**Чиллерная.Демонтаж ограждения перилами**	**м ограждени**	**37,0000**		**64,55**	**2388**	**56,4 569**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,0472	1,746	521,76	911	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,1591	616,58	98	
		Итого оплата труда:				**27,28**	**1009**	
51. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0666	3163,37	211	
51. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0407	2585,01	105	
51. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	0,6993	168,05	118	
51. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0518	1487,64	77	
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**408**	
51. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,000005	0,000185	197175,18	36	
51. 8	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,1924	1087,32	209	
		Итого материалов:				**6,64**	**246**	
		Итого прямые затраты:				**42,30**	**1565**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				57,69	2134	
		НР второго уровня	%	3,6		2,08	77	
		Накладные расходы	%	--		17,46	646	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,78	177	
52	**Е11-120101-1201 11-120101-**	**Чиллерная, центральный и задний вход. Ограждение перилами**	**м ограждени**	**99,0000**		**118,39**	**11721**	**56,4 3073**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,06785	6,717	750,03	5038	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,4257	963,41	410	
		Итого оплата труда:				**55,03**	**5448**	
52. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,1782	3163,37	564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,1089	2585,01	282	
52. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	1,871	168,05	314	
52. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1386	1487,64	206	
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**1707**	
52. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,000005	0,000495	197175,18	98	
52. 8	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,5148	1087,32	560	
		Итого материалов:				**6,64**	**657**	
		Итого прямые затраты:				**74,77**	**7403**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				105,81	10476	
		НР второго уровня	%	3,6		3,81	377	
		Накладные расходы	%	--		34,85	3450	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,77	868	
53	**С121-061001-0401 21-061001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Ограждающие строительные конструкции алюминиевые**	**м**	**99,0000**		**12867,12**	**1273845**	
		Итого прямые затраты:				**11500,00**	**1138500**	
		НР второго уровня	%	3,6		414,00	40986	
		Накладные расходы	%	--		414,00	40986	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		953,12	94359	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1147468**	**1134986**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8968**	
	Материалы -		Тенге				**903**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**6457**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4096**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3642**	**3642**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**454**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1045**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14109**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6457**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1138500**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1138500**	
		Накладные расходы -	Тенге				**40986**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**94359**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1273845**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1287954**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6457**	
		РАЗДЕЛ 8. БЛАГОУСТРОЙСТВО						
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
54	**Е11-150105-0101 11-150105-**	**Ступени и подступенки. Разборка мраморных полированных плит**	**м2 поверхност**	**23,0000**		**5279,50**	**121429**	**54,8 34949**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	4,4	101,2	627,21	63473	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0256	0,5888	512,14	302	
		Итого оплата труда:				**2772,83**	**63775**	
54. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0039	0,0897	2959,60	265	
54. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0283	0,6509	23,05	15	
54. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0217	0,4991	1240,38	619	
		Итого эксплуатация машин:				**31,29**	**720**	
54. 6	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,46	17646,00	8117	
54. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2	4,6	163,00	750	
54. 8	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,0744	1,711	113,22	194	
54. 9	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,00007	0,00161	122499,96	197	
54.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,05	1,15	84,66	97	
54.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,001035	20254,14	21	
54.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0161	0,3703	24,00	9	
		Итого материалов:				**408,05**	**9385**	
		Итого прямые затраты:				**3199,05**	**73578**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4718,56	108527	
		НР второго уровня	%	3,6		169,87	3907	
		Накладные расходы	%	--		1689,38	38856	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,07	8995	
55	**Е12-180101-2001 12-180101-**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель с сохраненем материала**	**м2 основания**	**460,0000**		**186,60**	**85834**	**59,1 28497**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,1868	85,928	561,14	48218	
		Итого оплата труда:				**104,82**	**48218**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**104,82**	**48218**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				166,77	76714	
		НР второго уровня	%	3,6		6,00	2762	
		Накладные расходы	%	--		67,95	31258	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,82	6358	
56	**Е12-180101-1401 12-180101-**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка с сохранением материала**	**м**	**150,0000**		**1094,48**	**164171**	**59,1 44380**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,6826	102,39	635,79	65099	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,094	14,1	708,84	9995	
		Итого оплата труда:				**500,62**	**75093**	
56. 3	659 С (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,094	14,1	1456,98	20543	
56. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,282	42,3	394,95	16706	
		Итого эксплуатация машин:				**248,33**	**37250**	
		Итого прямые затраты:				**682,32**	**102348**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				978,19	146728	
		НР второго уровня	%	3,6		35,21	5282	
		Накладные расходы	%	--		331,08	49662	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,07	12161	
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ						
57	**Е11-010205-0302 11-010205-**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную под отмоску и перед входом в здание**	**м3 грунта**	**73,0000**		**2237,89**	**163366**	**59,1 54237**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,771	129,283	709,85	91771	
		Итого оплата труда:				**1257,14**	**91771**	
		Итого прямые затраты:				**1257,14**	**91771**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2000,11	146008	
		НР второго уровня	%	3,6		72,00	5256	
		Накладные расходы	%	--		814,98	59493	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,77	12101	
58	**Е11-010205-0302 11-010205-**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную корыта под искуственный газон и под ж/б лоток**	**м3 грунта**	**311,0000**		**2237,89**	**695983**	**59,1 231064**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,771	550,781	709,85	390971	
		Итого оплата труда:				**1257,14**	**390971**	
		Итого прямые затраты:				**1257,14**	**390971**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2000,11	622035	
		НР второго уровня	%	3,6		72,00	22393	
		Накладные расходы	%	--		814,98	253457	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,77	51554	
59	**Е11-010205-1302 11-010205-**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**672,0000**		**805,92**	**541576**	**59,1 179802**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,5)	чел-ч	0,713	479,136	634,96	304233	
		Итого оплата труда:				**452,73**	**304233**	
		Итого прямые затраты:				**452,73**	**304233**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				720,29	484034	
		НР второго уровня	%	3,6		25,93	17425	
		Накладные расходы	%	--		293,49	197227	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,70	40117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**672,0000**		**387,62**	**260484**	
		Итого прямые затраты:				**346,44**	**232808**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,47	8381	
		Накладные расходы	%	--		12,47	8381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,71	19295	
		УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ ПОД ОТМОСКУ						
61	**Е11-270403-0501 11-270403-**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм**	**м2**	**200,0000**		**240,79**	**48159**	**60,3 8317**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,04577	9,154	691,59	6331	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	6,63	1125,52	7462	
		Итого оплата труда:				**68,96**	**13793**	
61. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,68	5442,99	3701	
61. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,6	2959,60	1776	
61. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,47	2607,15	1225	
61. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	2,38	3198,60	7613	
61. 7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	1,72	3571,07	6142	
61. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,78	2894,85	2258	
		Итого эксплуатация машин:				**141,97**	**28394**	
		Итого прямые затраты:				**173,62**	**34725**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				215,21	43042	
		НР второго уровня	%	3,6		7,75	1550	
		Накладные расходы	%	--		49,33	9867	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,84	3567	
62	**С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,0000**		**3691,19**	**7382**	
		Итого прямые затраты:				**3299,00**	**6598**	
		НР второго уровня	%	3,6		118,76	238	
		Накладные расходы	%	--		118,76	238	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,42	547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	**С121-010201-0704 21-010201-0704 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**4,5400**		**3119,44**	**14162**	
		Итого прямые затраты:				**2788,00**	**12658**	
		НР второго уровня	%	3,6		100,37	456	
		Накладные расходы	%	--		100,37	456	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,07	1049	
64	**С121-010201-0507 21-010201-0507 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**24,2000**		**2882,23**	**69750**	
		Итого прямые затраты:				**2576,00**	**62339**	
		НР второго уровня	%	3,6		92,74	2244	
		Накладные расходы	%	--		92,74	2244	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,50	5167	
65	**С121-130703-1406 21-130703-1406 РСНБ РК 2015**	**Вода с открытых источников**	**м3**	**6,0000**		**27,97**	**168**	
		Итого прямые затраты:				**25,00**	**150**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,90	5	
		Накладные расходы	%	--		0,90	5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,07	12	
66	**Е11-270403-0503 11-270403-**	**Вычетается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя**	**м2**	**200,0000**		**-24,34**	**-4868**	**60,3** **-678**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,001426	0,2852	-691,59	-197	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00432	0,864	-1072,26	-926	
		Итого оплата труда:				**-5,62**	**-1124**	
66. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00166	0,332	-2959,60	-983	
66. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00136	0,272	-3198,60	-870	
66. 5	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0013	0,26	-3571,07	-928	
		Итого эксплуатация машин:				**-17,38**	**-3476**	
		Итого прямые затраты:				**-18,37**	**-3674**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-21,76	-2996	
		НР второго уровня	%	3,6		-0,78	-157	
		Накладные расходы	%	--		-4,17	-834	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1,80	-361	
67	**С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,1260**		**3691,19**	**465**	
		Итого прямые затраты:				**3299,00**	**416**	
		НР второго уровня	%	3,6		118,76	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		118,76	15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,42	34	
68	**С121-010201-0704 21-010201-0704 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,3780**		**3231,33**	**1221**	
		Итого прямые затраты:				**2888,00**	**1092**	
		НР второго уровня	%	3,6		103,97	39	
		Накладные расходы	%	--		103,97	39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,36	90	
69	**С121-010201-0507 21-010201-0507 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,0200**		**2882,23**	**5822**	
		Итого прямые затраты:				**2576,00**	**5204**	
		НР второго уровня	%	3,6		92,74	187	
		Накладные расходы	%	--		92,74	187	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,50	431	
70	**Е11-270401-0101 11-270401-**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**10,0000**		**1091,88**	**10919**	**60,3 1560**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1656	1,656	678,80	1124	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	1,357	1078,37	1463	
		Итого оплата труда:				**258,74**	**2587**	
70. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,155	5442,99	844	
70. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,429	2959,60	1270	
70. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,708	4742,89	3358	
70. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,065	2894,85	188	
		Итого эксплуатация машин:				**707,43**	**7074**	
		Итого прямые затраты:				**819,84**	**8198**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				975,86	9759	
		НР второго уровня	%	3,6		35,13	351	
		Накладные расходы	%	--		191,15	1912	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,88	809	
71	**С121-010401-0103 21-010401-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**10,0000**		**1859,58**	**18596**	
		Итого прямые затраты:				**1662,00**	**16620**	
		НР второго уровня	%	3,6		59,83	598	
		Накладные расходы	%	--		59,83	598	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,75	1377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	**С121-130703-1406 21-130703-1406 РСНБ РК 2015**	**Вода с открытых источников**	**м3**	**10,0000**		**27,97**	**280**	
		Итого прямые затраты:				**25,00**	**250**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,90	9	
		Накладные расходы	%	--		0,90	9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,07	21	
		ОТМОСКА						
73	**Е11-110101-1103 11-110101-**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**470,0000**		**855,18**	**401932**	**60,9 82431**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,4209	197,823	660,54	130669	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,969	784,80	4684	
		Итого оплата труда:				**287,99**	**135354**	
73. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	22,09	11,54	255	
73. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,969	1240,38	7404	
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**9573**	
73. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	9,588	14201,00	136159	
73. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	16,45	24,00	395	
		Итого материалов:				**290,54**	**136554**	
		Итого прямые затраты:				**588,93**	**276797**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				764,31	359227	
		НР второго уровня	%	3,6		27,52	12932	
		Накладные расходы	%	--		202,90	95363	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,35	29773	
74	**Е11-110101-1104 11-110101-**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**470,0000**		**1475,08**	**693288**	**60,9 22854**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,08096	38,051	660,54	25134	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	15,792	784,80	12394	
		Итого оплата труда:				**79,85**	**37528**	
74. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3712	174,464	11,54	2013	
74. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	15,792	1240,38	19588	
		Итого эксплуатация машин:				**57,45**	**27002**	
74. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	38,352	14201,00	544637	
		Итого материалов:				**1158,80**	**544637**	
		Итого прямые затраты:				**1269,73**	**596773**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1318,36	619627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		47,46	22307	
		Накладные расходы	%	--		96,09	45161	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,27	51355	
75	**Е11-060301-0410 11-060301-**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,5500**		**17869,51**	**9828**	**48,5 2772**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	13,34	7,337	750,03	5503	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,209	1013,38	212	
		Итого оплата труда:				**10390,49**	**5715**	
75. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,088	2585,01	227	
75. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,121	1487,64	180	
		Итого эксплуатация машин:				**926,10**	**509**	
		Итого прямые затраты:				**10931,50**	**6012**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15970,89	8784	
		НР второго уровня	%	3,6		574,95	316	
		Накладные расходы	%	--		5614,34	3088	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1323,67	728	
76	**С121-050309-0206 21-050309-0206 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром 6 мм,ГОСТ 23279-85**	**т**	**0,5500**		**185993,66**	**102297**	
		Итого прямые затраты:				**166232,00**	**91428**	
		НР второго уровня	%	3,6		5984,35	3291	
		Накладные расходы	%	--		5984,35	3291	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13777,31	7578	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2359512**	**1825171**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2359512**	
Материалы -			Тенге				**690576**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1167914**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**91828**	
Местные материалы -			Тенге				**104926**	
Транспортные расходы -			Тенге				**232808**	
		Накладные расходы -	Тенге				**799973**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**690184**	**690184**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**109789**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**252759**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3412244**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1746**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1167914**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3412244**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1746**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1167914**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**6817436**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3135661**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				79187	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3120396	
		- перевозка грузов	Тенге				232808	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1825172	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8642607	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				307129	
	ИТОГО:		Тенге				8949736	
	Сметная прибыль		Тенге				707079	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				9656815	

Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге	77 255
Итого	Тенге	9 734 070
В текущих ценах к=1	Тенге	9 734 070
Понижающий коэффициент к=0,91458964	Тенге	8 902 679
Итого с НДС 12%	**Тенге**	**9 971 001**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
Руководитель_____Саргизова С.Ж.

Исполнитель:
ТОО "Стройальянс НС"
Директор_____Нуржанов К.Т.

Технический надзор:
ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____Исаев Л.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Историко-культурный центр первого Президента» Управления культуры , архивов и документации Карагандинской области
Исполнитель: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт
КГКП «Историко-культурный центр Первого Президента» по адресу: г.Темиртау, пр.Республики,40

Утвержден

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за сентябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		48	05.07.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту КГКП «Историко-культурный центр первого Президента»	**89 905 419**	**40 184 847**							**4 822 182**	**45 007 029**

Заказчик
Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области

Руководитель_____**Саргизова С.Ж.**

Исполнитель
ТОО Стройальянс НС"

Директор_____**Нуржанов К.Т.**

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинско области

Исполнитель ТОО "Стройальянс НС"

Наименование объекта Капитальный ремонт КГКП "Историко-культурный центр Первого Президента'

АКТ приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /смета 2-1-1/

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
1	**Е11-150108-1101 11-150108-**	**Ступени цельные гранитные толщиной 20мм. Разборка**	**м2 ступеней**	**200,0000**		**6192,24**	**1238447**	**54,8 388314**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,2)	чел-ч	5,2	1040	674,64	701626	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0679	13,58	513,72	6976	
		Итого оплата труда:				**3543,01**	**708602**	
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	2,4	2959,60	7103	
1. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	8	23,05	184	
1. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0559	11,18	1240,38	13867	
		Итого эксплуатация машин:				**84,62**	**16924**	
		Итого прямые затраты:				**3592,75**	**718550**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5534,32	1106863	
		НР второго уровня	%	3,6		199,24	39847	
		Накладные расходы	%	--		2140,80	428161	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		458,68	91737	
2	**Е11-150108-1101 11-150108-**	**Ступени цельные гранитные толщиной 20 мм. Установка**	**м2 ступеней**	**200,0000**		**14776,76**	**2955353**	**54,8 800488**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,2)	чел-ч	7,475	1495	969,79	1449844	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0679	13,58	802,69	10901	
		Итого оплата труда:				**7303,72**	**1460744**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	2,4	2959,60	7103	
2. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	8	23,05	184	
2. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0559	11,18	1240,38	13867	
		Итого эксплуатация машин:				**132,22**	**26444**	
2. 6	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	7,2	17799,00	128153	
2. 7	128080 С (21-050307-1023)	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-90	кг	0,59	118	989,40	116749	
2. 8	135858 С (21-100501-1203)	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон"	кг	0,4	80	1440,24	115219	
2. 9	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,1053	21,06	113,22	2384	
2.10	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная	кг	0,02	4	498,78	1995	
2.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0153	3,06	24,00	73	
		Итого материалов:				**1822,87**	**364574**	
		Итого прямые затраты:				**9204,31**	**1840861**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13206,75	2641349	
		НР второго уровня	%	3,6		475,44	95089	
		Накладные расходы	%	--		4477,88	895576	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1094,58	218915	
3	**С122-010101-0700 22-010101-0700 РСНБ РК 2015**	**Ступени из гранита пиленные,шлифованные**	**м2**	**204,0000**		**34050,88**	**6946379**	
		Итого прямые затраты:				**30433,00**	**6208332**	
		НР второго уровня	%	3,6		1095,59	223500	
		Накладные расходы	%	--		1095,59	223500	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2522,29	514547	
4	**Е11-150101-0103 11-150101-**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхност**	**264,0000**		**28154,47**	**7432779**	**54,8 2254983**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,8)	чел-ч	17,02	4493,28	913,79	4105914	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0427	11,273	799,98	9018	
		Итого оплата труда:				**15586,86**	**4114932**	
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0064	1,69	2959,60	5001	
4. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1538	40,603	23,05	936	
4. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0363	9,583	1240,38	11887	
		Итого эксплуатация машин:				**84,39**	**22279**	
4. 6	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	9,24	17799,00	164463	
4. 7	131632 С (21-070204-0204)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000344	0,090816	23551,00	2139	
4. 8	135858 С (21-100501-1203)	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон"	кг	0,096	25,344	1440,24	36501	
4. 9	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,4048	106,867	113,22	12100	
4.10	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,00007	0,01848	122499,96	2264	
4.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,01188	20254,14	241	
4.12	147746 С (21-130816-3101)	Уголь древесный марки А	т	0,00096	0,25344	165719,40	42000	
4.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0268	7,075	24,00	170	
		Итого материалов:				**984,38**	**259877**	
		Итого прямые затраты:				**16621,48**	**4388070**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25163,08	6643053	
		НР второго уровня	%	3,6		905,87	239150	
		Накладные расходы	%	--		9447,47	2494133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2085,52	550576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**С122-010101-0303 22-010101-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые шлифованные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-89**	**м2**	**269,2800**		**28900,67**	**7782373**	
		Итого прямые затраты:				**25830,00**	**6955502**	
		НР второго уровня	%	3,6		929,88	250398	
		Накладные расходы	%	--		929,88	250398	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2140,79	576472	
6	**Е11-110101-3108 11-110101-**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**м2 покрытия**	**109,3000**		**4886,43**	**534087**	**60,9 162430**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,347	365,772	722,02	264094	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	3,104	844,69	2622	
		Итого оплата труда:				**2440,22**	**266716**	
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	1,443	2959,60	4270	
6. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	1,268	1240,38	1573	
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,39348	1487,64	585	
		Итого эксплуатация машин:				**73,51**	**8035**	
6. 6	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,027	2,951	14353,00	42357	
6. 7	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,01093	29628,00	324	
6. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	4,208	24,00	101	
		Итого материалов:				**391,42**	**42782**	
		Итого прямые затраты:				**2881,16**	**314911**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4367,25	477340	
		НР второго уровня	%	3,6		157,22	17184	
		Накладные расходы	%	--		1643,31	179614	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,96	39562	
7	**С122-010101-0303 22-010101-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые шлифованные, толщина 20 мм ГОСТ9480-89**	**м2**	**111,4860**		**28900,67**	**3222020**	
		Итого прямые затраты:				**25830,00**	**2879683**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		929,88	103669	
		Накладные расходы	%	--		929,88	103669	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2140,79	238668	
8	**Е11-110101-3108 11-110101-**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**м2 покрытия**	**301,0000**		**4886,43**	**1470815**	**60,9 447314**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,347	1007,297	722,02	727284	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	8,548	844,69	7221	
		Итого оплата труда:				**2440,22**	**734505**	
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	3,973	2959,60	11759	
8. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	3,492	1240,38	4331	
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	1,084	1487,64	1612	
		Итого эксплуатация машин:				**73,51**	**22128**	
8. 6	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,027	8,127	14353,00	116647	
8. 7	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0301	29628,00	892	
8. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	11,589	24,00	278	
		Итого материалов:				**391,42**	**117817**	
		Итого прямые затраты:				**2881,16**	**867228**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4367,25	1314542	
		НР второго уровня	%	3,6		157,22	47324	
		Накладные расходы	%	--		1643,31	494637	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,96	108949	
9	**С122-010101-0303 22-010101-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые шлифованные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-89**	**м2**	**307,0200**		**28900,67**	**8873084**	
		Итого прямые затраты:				**25830,00**	**7930327**	
		НР второго уровня	%	3,6		929,88	285492	
		Накладные расходы	%	--		929,88	285492	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2140,79	657265	
10	**Е11-110101-2701 11-110101-**	**Покрытия из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство (над чиллерной)**	**м2 покрытия**	**84,0000**		**1370,94**	**115159**	**60,9 31633**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,8349	70,132	703,75	49355	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	3,167	817,03	2587	
		Итого оплата труда:				**618,37**	**51943**	
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,3024	2959,60	895	
10. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	2,159	1240,38	2678	
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,7056	1487,64	1050	
		Итого эксплуатация машин:				**68,79**	**5778**	
10. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,092	13690,00	14949	
10. 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	2,57	439,62	1130	
10. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	3,234	24,00	78	
		Итого материалов:				**192,35**	**16157**	
		Итого прямые затраты:				**848,70**	**71290**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1225,28	102924	
		НР второго уровня	%	3,6		44,11	3705	
		Накладные расходы	%	--		420,70	35338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,55	8530	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**32174755**	**4085162**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32174755**	
Материалы -			Тенге				**801207**	
Всего заработная плата -			Тенге				**7337442**	
Местные материалы -			Тенге				**23973844**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5390518**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4085161**	**4085161**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1305357**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3005222**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40570495**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8525**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7337442**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**40570495**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8525**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7337442	
ИТОГО ПО АКТУ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				32174755	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7298117	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				101587	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				39325	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				24775051	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				4085161	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				36259916	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1305357	
		ИТОГО:	Тенге				37565273	
		Сметная прибыль	Тенге				3005222	
		ИТОГО по АКТУ:	Тенге				40570495	

Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге	324 564
Итого	Тенге	40 895 059
В текущих ценах к=1	Тенге	40 895 059
Понижающий коэффициент к=0,91458964	Тенге	37 402 197
Итого с НДС 12%	**Тенге**	**41 890 461**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
Руководитель _____ Саргизова С.Ж.

Исполнитель
ТОО Стройальянс НС"
Директор_____Нуржанов К.Т.

Технический надзор
ТОО "Исаев Л.Т."
Директор_____Исаев Л.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области

Исполнитель ТОО "Стройальянс НС'

Наименование объекта Капитальный ремонт КГКП "Историко-культурный центр Первого Президента

АКТ приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-АС/смета 2-1-2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ ФАСАДА И КРОВЛИ						
		ДЕКОРОТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕСЕКАЮЩИЕ КУПОЛ ЗДАНИЯ И ОБРАМЛЯЮЩИЕ ВХОД В ЗДАНИЕ(2малых+2больших`						
1	**Е11-120101-1303 11-120101-**	**Покрытия. Утепление плитами "ИЗОТЕРМ П75" толщ.200мм**	**м2 утепляемог**	**882,5000**		**521,14**	**459907**	**56,4** / **143759**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	355,648	700,90	249273	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	7,325	767,14	5619	
		Итого оплата труда:				**288,83**	**254892**	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	3,089	3163,37	9771	
1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,765	2585,01	4563	
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2,471	1487,64	3676	
		Итого эксплуатация машин:				**20,41**	**18009**	
		Итого прямые затраты:				**302,87**	**267283**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				465,77	411042	
		НР второго уровня	%	3,6		16,77	14798	
		Накладные расходы	%	--		179,67	158557	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,60	34067	
2	**С121-110205-9909 21-110205-9909 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные "ИЗОТЕРМ П75"**	**м3**	**181,7950**		**11687,82**	**2124787**	
		Итого прямые затраты:				**10446,00**	**1899031**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		376,06	68365	
		Накладные расходы	%	--		376,06	68365	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		865,76	157392	
3	**Е11-120101-1503 11-120101-**	**Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируем**	**1765,0000**		**84,87**	**149791**	**56,4 46111**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	122,491	644,26	78916	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	3,707	766,44	2841	
		Итого оплата труда:				**46,32**	**81757**	
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	1,412	3163,37	4467	
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,8825	2585,01	2281	
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,412	1487,64	2101	
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**8848**	
		Итого прямые затраты:				**49,72**	**87765**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75,85	133875	
		НР второго уровня	%	3,6		2,73	4820	
		Накладные расходы	%	--		28,86	50930	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,29	11096	
4	**С121-130810-0303 21-130810-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Пленка оберточная гидроизоляционная ветрозащитная "Изоспан А"**	**м2**	**2029,7500**		**139,86**	**283881**	
		Итого прямые затраты:				**125,00**	**253719**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,50	9134	
		Накладные расходы	%	--		4,50	9134	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	21028	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2507797**	**189870**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2507797**	
Всего заработная плата -			Тенге				**336649**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2152749**	
Накладные расходы -			Тенге				**286986**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**189870**	**189870**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**97116**	
Сметная прибыль -			Тенге				**223583**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3018365	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				489	
		Сметная заработная плата -	Тенге				336649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3018365	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				489	
		Сметная заработная плата -	Тенге				336649	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				2507797	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				328189	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				26858	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				8460	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2152749	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				189870	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2697667	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				97116	
	ИТОГО:		Тенге				2794783	
	Сметная прибыль		Тенге				223583	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				3018365	

Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге	24 147
Итого	Тенге	3 042 512
В текущих ценах к=1	Тенге	3 042 512
Понижающий коэффициент к=0,91458964	Тенге	2 782 650
Итого с НДС 12%	**Тенге**	**3 116 568**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
Руководитель_____Саргизова С.Ж.

Исполнитель
ТОО Стройальянс НС"
Директор_____Нуржанов К.Т.

Технический надзор
ТОО "Исаев Л.Т."
Директор_____Исаев Л.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Историко-культурный центр первого Президента» Управления культуры , архивов и документации Карагандинской области
Исполнитель: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт
КГКП «Историко-культурный центр Первого Президента» по адресу: г.Темиртау, пр.Республики,40

Утвержден

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 №170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за октябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		48	05.07.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту КГКП «Историко-культурный центр первого Президента»	**147 636 717**	**51 545 802**							**6 185 496**	**57 731 298**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие
"Историко-культурный центр первого Президента"
управления культуры, архивов и документации
Карагандинской области

Руководитель_____**Саргизова С.Ж.**

Исполнитель:

ТОО «Стройальянс НС»

Директор_____**Нуржанов К.Т.**

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской
Исполнитель ТОО "Стройальянс НС"
Наименование объекта Капитальный ремонт КГКП "Историко-культурный центр Первого Президента"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2018 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-АС/2-1-1/

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА (НА ОТМ.-3,600)						
		СТЕНЫ						
1	**Е11-260201-0101 11-260201-**	**Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3 изоляции**	**67,1280**		**29377,87**	**1972078**	**55,3 545477**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	1345,245	708,84	953564	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	46,318	708,84	32832	
		Итого оплата труда:				**14694,25**	**986396**	
1. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	48,332	71,48	3455	
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	46,318	1487,64	68905	
		Итого эксплуатация машин:				**1077,94**	**72360**	
1. 5	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	3,356	29628,00	99443	
1. 6	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные	кг	2	134,256	297,84	39987	
1. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3,9	261,799	197,54	51716	
		Итого материалов:				**2847,49**	**191146**	
		Итого прямые затраты:				**18130,58**	**1217069**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26256,50	1762546	
		НР второго уровня	%	3,6		945,23	63452	
		Накладные расходы	%	--		9071,16	608929	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2176,14	146080	
2	**С121-110205-9909 21-110205-9909 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные Изотерм П75**	**м3**	**69,1418**		**11687,82**	**808117**	
		Итого прямые затраты:				**10446,00**	**722256**	
		НР второго уровня	%	3,6		376,06	26001	
		Накладные расходы	%	--		376,06	26001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		865,76	59861	
3	**Е11-150207-0101 11-150207-**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатур**	**559,4000**		**3599,79**	**2013723**	**54,8 241313**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,15	643,31	676,55	435231	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	8,055	635,72	5121	
		Итого оплата труда:				**787,19**	**440352**	
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,78316	2959,60	2318	
3. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	7,272	1240,38	9020	
		Итого эксплуатация машин:				**20,27**	**11338**	
3. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	17,341	17287,98	299798	
3. 6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	1,08	604,152	1284,18	775840	
3. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,025	13,985	197,54	2763	
3. 8	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная	кг	0,12	67,128	498,78	33482	
3. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,05594	24,00	1	
		Итого материалов:				**1987,64**	**1111884**	
		Итого прямые затраты:				**2785,94**	**1558453**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3217,32	1799766	
		НР второго уровня	%	3,6		115,82	64792	
		Накладные расходы	%	--		547,20	306105	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,65	149165	
4	**Е11-150207-0201 11-150207-**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатур**	**559,4000**		**535,11**	**299343**	**54,8 46674**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,223	124,746	676,55	84397	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,175	658,70	774	
		Итого оплата труда:				**152,25**	**85171**	
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,44752	2959,60	1324	
4. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,72722	1240,38	902	
		Итого эксплуатация машин:				**3,98**	**2227**	
4. 5	128068 С (21-050307-1011)	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	7,272	182,57	1328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 6	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	3,6	2013,84	66,00	132913	
		Итого материалов:				**239,97**	**134241**	
		Итого прямые затраты:				**394,82**	**220865**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				478,26	267538	
		НР второго уровня	%	3,6		17,22	9631	
		Накладные расходы	%	--		100,65	56305	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,64	22174	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3718643**	**833464**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3718643**	
	Материалы -		Тенге				**1437271**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1511919**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**722256**	
		Накладные расходы -	Тенге				**997339**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**833464**	**833464**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**163875**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**377279**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5093261**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2169**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1511919**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5093261**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2169**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1511919**	
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ ФАСАДА И КРОВЛИ						
		ДЕКОРОТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕСЕКАЮЩИЕ КУПОЛ ЗДАНИЯ И ОБРАМЛЯЮЩИЕ ВХОД В ЗДАНИЕ(2малых+2больших)						
5	**Е11-120101-1303 11-120101-**	**Покрытия. Утепление плитами "ИЗОТЕРМ П75" толщ.200мм**	**м2 утепляемог**	**882,5000**		**521,14**	**459907**	**56,4 143759**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	355,648	700,90	249273	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	7,325	767,14	5619	
		Итого оплата труда:				**288,83**	**254892**	
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	3,089	3163,37	9771	
5. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,765	2585,01	4563	
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2,471	1487,64	3676	
		Итого эксплуатация машин:				**20,41**	**18009**	
		Итого прямые затраты:				**302,87**	**267283**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				465,77	411042	
		НР второго уровня	%	3,6		16,77	14798	
		Накладные расходы	%	--		179,67	158557	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,60	34067	
6	**С121-110205-9909 21-110205-9909 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные "ИЗОТЕРМ П75"**	**м3**	**181,7950**		**11687,82**	**2124787**	
		Итого прямые затраты:				**10446,00**	**1899031**	
		НР второго уровня	%	3,6		376,06	68365	
		Накладные расходы	%	--		376,06	68365	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		865,76	157392	
7	**Е11-090306-0201 11-090306-**	**Деталями крепления. Монтаж**	**т конструкц**	**0,0240**		**104852,78**	**2516**	**60,9 705**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	65,7	1,577	730,54	1152	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	0,00768	799,57	6	
		Итого оплата труда:				**48252,34**	**1158**	
7. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	25,7	0,6168	326,18	201	
7. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,3	0,0312	19,88	1	
7. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00288	2585,01	7	
7. 6	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	4,62	0,11088	30,20	3	
7. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,78	0,06672	184,80	12	
7. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0048	1487,64	7	
7. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,16	0,02784	23,38	1	
		Итого эксплуатация машин:				**9696,79**	**233**	
7.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00024	197,54	0	
7.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,0216	180,00	4	
7.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,3	0,0072	90,99	1	
7.13	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,03	0,00072	208172,82	150	
7.14	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000014	328115,03	5	
		Итого материалов:				**6633,33**	**159**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**64326,59**	**1544**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				93712,27	2249	
		НР второго уровня	%	3,6		3373,64	81	
		Накладные расходы	%	--		32759,32	786	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7766,87	186	
8	**С121-060405-1405 21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями/стяжные кольца/**	**т**	**0,0220**		**418912,30**	**9216**	
		Итого прямые затраты:				**374403,24**	**8237**	
		НР второго уровня	%	3,6		13478,52	297	
		Накладные расходы	%	--		13478,52	297	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31030,54	683	
9	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0020**		**427210,38**	**854**	
		Итого прямые затраты:				**381819,66**	**764**	
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	27	
		Накладные расходы	%	--		13745,51	27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31645,21	63	
10	**С121-060903-0300 21-060903-0300 РСНБ РК 2015**	**Элемент фасадный ЭФ1**	**шт.**	**80,0000**		**127,55**	**10204**	
		Итого прямые затраты:				**114,00**	**9120**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,10	328	
		Накладные расходы	%	--		4,10	328	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,45	756	
11	**Е11-150108-1802 11-150108-**	**Фасад здания. Облицовка из листов "Алкан" с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля**	**м2**	**1765,0000**		**2243,04**	**3958958**	**54,8 768712**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,202	2120,824	660,14	1400041	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	2,859	950,77	2719	
		Итого оплата труда:				**794,76**	**1402759**	
11. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	51,715	15,63	808	
11. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	106,783	11,03	1178	
11. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	2,859	2585,01	7391	
11. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	53,48	146,05	7811	
11. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	114,725	15,45	1773	
		Итого эксплуатация машин:				**10,74**	**18961**	
11. 8	131286 С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,5	4412,5	83,74	369503	
11. 9	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	465,96	593,64	276612	
11.10	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм	шт.	2,54	4483,1	33,66	150901	
11.11	146058 С (21-130211-0801)	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2,5	4412,5	125,46	553592	
		Итого материалов:				**765,22**	**1350609**	
		Итого прямые затраты:				**1569,18**	**2769610**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2004,72	3538322	
		НР второго уровня	%	3,6		72,17	127380	
		Накладные расходы	%	--		507,70	896092	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,15	293256	
12	**Е11-150108-1802 11-150108-**	**Фасад здания.Устройство декоротивного элемента без устройства каркаса(узор)**	**м2**	**130,2000**		**2008,80**	**261546**	**54,8 56706**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,202	156,448	660,14	103278	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,210924	950,77	201	
		Итого оплата труда:				**794,76**	**103478**	
12. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	3,815	15,63	60	
12. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	7,877	11,03	87	
12. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,210924	2585,01	545	
12. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	3,945	146,05	576	
12. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	8,463	15,45	131	
		Итого эксплуатация машин:				**10,74**	**1399**	
12. 8	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	34,373	593,64	20405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 9	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм	шт.	2,54	330,708	33,66	11132	
12.10	146058 С (21-130211-0801)	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2,5	325,5	125,46	40837	
		Итого материалов:				**555,87**	**72374**	
		Итого прямые затраты:				**1359,83**	**177050**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1795,37	233757	
		НР второго уровня	%	3,6		64,63	8415	
		Накладные расходы	%	--		500,16	65121	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,80	19374	
13	**Е11-200301-0101 11-200301-**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**32,0000**		**1450,42**	**46414**	**60,4 14479**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,124	35,952	660,14	23733	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,336	708,84	238	
		Итого оплата труда:				**749,11**	**23972**	
13. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	9,072	11,03	100	
13. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	4,032	168,05	678	
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,336	1487,64	500	
		Итого эксплуатация машин:				**39,92**	**1277**	
13. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0096	13690,00	131	
13. 7	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00043	0,01376	85271,00	1173	
13. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00011	0,00352	195385,08	688	
		Итого материалов:				**62,27**	**1993**	
		Итого прямые затраты:				**843,85**	**27003**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1296,32	41482	
		НР второго уровня	%	3,6		46,67	1493	
		Накладные расходы	%	--		499,13	15972	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,44	3438	
14	**С123-050301-1201 23-050301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Алюменивая решетка РВА10 750Х500(h)**	**шт**	**18,0000**		**16494,53**	**296902**	
		Итого прямые затраты:				**14742,00**	**265356**	
		НР второго уровня	%	3,6		530,71	9553	
		Накладные расходы	%	--		530,71	9553	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1221,82	21993	
15	**С123-050301-1202 23-050301-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Алюменивая решетка РВА10 850х600(h)**	**шт**	**14,0000**		**20439,70**	**286156**	
		Итого прямые затраты:				**18268,00**	**255752**	
		НР второго уровня	%	3,6		657,65	9207	
		Накладные расходы	%	--		657,65	9207	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1514,05	21197	
16	**Е11-120101-1201 11-120101-**	**Кровли. Ограждение перилами,поручнями декоративных элементов купола**	**м ограждени**	**94,5000**		**92,29**	**8722**	**56,4 2228**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,059	5,576	652,20	3636	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,40635	770,73	313	
		Итого оплата труда:				**41,79**	**3950**	
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,1701	3163,37	538	
16. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,10395	2585,01	269	
16. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	1,786	168,05	300	
16. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1323	1487,64	197	
		Итого эксплуатация машин:				**13,80**	**1304**	
16. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,000005	0,000472	197175,18	93	
16. 8	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,4914	1087,32	534	
		Итого материалов:				**6,64**	**627**	
		Итого прямые затраты:				**58,92**	**5568**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				82,49	7795	
		НР второго уровня	%	3,6		2,97	281	
		Накладные расходы	%	--		26,54	2508	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,84	646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**С121-061001-0401 21-061001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Ограждающие строительные конструкции алюминиевые**	**м**	**94,5000**		**12867,12**	**1215943**	
		Итого прямые затраты:				**11500,00**	**1086750**	
		НР второго уровня	%	3,6		414,00	39123	
		Накладные расходы	%	--		414,00	39123	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		953,12	90070	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6773067**	**1820053**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5119305**	
	Материалы -		Тенге				**1423610**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1765080**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1899794**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1190671**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**971405**	**971405**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**219266**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**504798**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6814774**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2649**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1765080**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1105651**	
	Материалы -		Тенге				**159**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1158**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1104107**	
		Накладные расходы -	Тенге				**40534**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**705**	**705**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**39829**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**91695**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1237880**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1158**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**548111**	
	Материалы -		Тенге				**1993**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**23972**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**521108**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**1191**	
		Накладные расходы -	Тенге				**34732**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14479**	**14479**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**20253**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**46627**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**629471**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23972**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8682124**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2687**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1790209**	
		РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО						
		ОТМОСКА						
18	**Е11-270401-0101 11-270401-**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**25,3000**		**1091,88**	**27624**	**60,3 3947**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1656	4,19	678,80	2844	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	3,433	1078,37	3702	
		Итого оплата труда:				**258,74**	**6546**	
18. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,39215	5442,99	2134	
18. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,085	2959,60	3212	
18. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,791	4742,89	8496	
18. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,16445	2894,85	476	
		Итого эксплуатация машин:				**707,43**	**17898**	
		Итого прямые затраты:				**819,84**	**20742**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				975,86	24689	
		НР второго уровня	%	3,6		35,13	889	
		Накладные расходы	%	--		191,15	4836	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,88	2046	
19	**С121-010401-0100 21-010401-0100 РСНБ РК 2015**	**Песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93**	**м3**	**25,3000**		**2833,00**	**71675**	
		Итого прямые затраты:				**2532,00**	**64060**	
		НР второго уровня	%	3,6		91,15	2306	
		Накладные расходы	%	--		91,15	2306	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,85	5309	
20	**Е11-270701-0302 11-270701-**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**м2**	**310,0000**		**578,21**	**179245**	**60,3 58498**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,43815	135,827	691,59	93936	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	3,038	1012,57	3076	
		Итого оплата труда:				**312,94**	**97012**	
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,031	2959,60	92	
20. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	1,271	2585,01	3286	
20. 5	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	15,903	15,90	253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,736	1487,64	2583	
		Итого эксплуатация машин:				**25,05**	**7766**	
		Итого прямые затраты:				**328,07**	**101702**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				516,77	160200	
		НР второго уровня	%	3,6		18,60	5767	
		Накладные расходы	%	--		207,31	64265	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,83	13277	
21	**Е11-270201-0401 11-270201-**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**150,0000**		**3948,49**	**592274**	**60,3 155687**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,794	269,1	709,85	191020	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3825	57,375	1170,67	67167	
		Итого оплата труда:				**1721,25**	**258188**	
21. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,75	2959,60	2220	
21. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0113	1,695	1513,37	2565	
21. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,36	54	2585,01	139591	
21. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0226	3,39	103,65	351	
21. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,93	1487,64	1384	
		Итого эксплуатация машин:				**1217,59**	**182638**	
		Итого прямые затраты:				**2491,05**	**373658**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3528,97	529345	
		НР второго уровня	%	3,6		127,04	19056	
		Накладные расходы	%	--		1164,96	174744	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,48	43872	
22	**С121-040303-9901 21-040303-9901 РСНБ РК 2015**	**Лотки железобетонные**	**м3**	**2,4000**		**68388,18**	**164132**	
		Итого прямые затраты:				**61122,00**	**146693**	
		НР второго уровня	%	3,6		2200,39	5281	
		Накладные расходы	%	--		2200,39	5281	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5065,79	12158	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**706854**	**2038185**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**706854**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**361746**	
	Местные материалы -		Тенге				**210752**	
		Накладные расходы -	Тенге				**251432**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**218133**	**218133**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**33299**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**76663**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1034950**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**473**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361746**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1034950**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**473**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361746**	
		РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН						
23	**Е11-270602-0901 11-270602-**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4080**		**1855,86**	**757**	**60,3 146**
23. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,23664	1020,37	241	
		Итого оплата труда:				**591,82**	**241**	
23. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,11832	3591,21	425	
		Итого эксплуатация машин:				**1301,81**	**531**	
		Итого прямые затраты:				**1301,81**	**531**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1658,68	677	
		НР второго уровня	%	3,6		59,71	24	
		Накладные расходы	%	--		416,58	170	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,47	56	
24	**С121-130104-9901 21-130104-9901 РСНБ РК 2015**	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ**	**т**	**0,4080**		**110451,36**	**45064**	
		Итого прямые затраты:				**98716,00**	**40276**	
		НР второго уровня	%	3,6		3553,78	1450	
		Накладные расходы	%	--		3553,78	1450	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8181,58	3338	
25	**Е11-110101-0204 11-110101-**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**204,0000**		**6456,13**	**1317051**	**60,9 380682**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,726	760,104	691,59	525678	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	112,2	886,05	99415	
		Итого оплата труда:				**3064,18**	**625093**	
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	18,36	2959,60	54338	
25. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	93,84	1513,37	142015	
25. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	189,72	103,65	19664	
		Итого эксплуатация машин:				**1323,64**	**270022**	
25. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	30,6	24,00	734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**3,60**	**734**	
		Итого прямые затраты:				**3904,09**	**796434**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5770,18	1177116	
		НР второго уровня	%	3,6		207,73	42376	
		Накладные расходы	%	--		2073,81	423058	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,23	97559	
26	**С121-010201-0601 21-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**34,0000**		**5146,85**	**174993**	
		Итого прямые затраты:				**4600,00**	**156400**	
		НР второго уровня	%	3,6		165,60	5630	
		Накладные расходы	%	--		165,60	5630	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,25	12962	
27	**С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**68,0000**		**4349,09**	**295738**	
		Итого прямые затраты:				**3887,00**	**264316**	
		НР второго уровня	%	3,6		139,93	9515	
		Накладные расходы	%	--		139,93	9515	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,15	21907	
28	**С121-010201-0604 21-010201-0604 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**102,0000**		**3231,33**	**329595**	
		Итого прямые затраты:				**2888,00**	**294576**	
		НР второго уровня	%	3,6		103,97	10605	
		Накладные расходы	%	--		103,97	10605	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,36	24414	
29	**Е11-270602-0901 11-270602-**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4080**		**1855,86**	**757**	**60,3** **146**
29. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,23664	1020,37	241	
		Итого оплата труда:				**591,82**	**241**	
29. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,11832	3591,21	425	
		Итого эксплуатация машин:				**1301,81**	**531**	
		Итого прямые затраты:				**1301,81**	**531**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1658,68	677	
		НР второго уровня	%	3,6		59,71	24	
		Накладные расходы	%	--		416,58	170	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,47	56	
30	**С121-130104-9901 21-130104-9901 РСНБ РК 2015**	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ**	**т**	**0,4080**		**110451,36**	**45064**	
		Итого прямые затраты:				**98716,00**	**40276**	
		НР второго уровня	%	3,6		3553,78	1450	
		Накладные расходы	%	--		3553,78	1450	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8181,58	3338	
31	**С121-010401-0100 21-010401-0100 РСНБ РК 2015**	**Песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93**	**м3**	**6,8000**		**2833,00**	**19264**	
		Итого прямые затраты:				**2532,00**	**17218**	
		НР второго уровня	%	3,6		91,15	620	
		Накладные расходы	%	--		91,15	620	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,85	1427	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1610558**	**2419159**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1610558**	
	Материалы -		Тенге				**734**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**625576**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**80552**	
	Местные материалы -		Тенге				**732510**	
		Накладные расходы -	Тенге				**452668**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**380973**	**380973**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**71695**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**165058**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2228284**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**873**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**625576**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2228284**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**873**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**625576**	
		РАЗДЕЛ 5. Ж/Б ЛОТОК						
32	**Е11-060101-0101 11-060101-**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,0000**		**19705,67**	**118234**	**48,5** **3452**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,553	9,315	660,54	6153	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,088	886,05	964	
		Итого оплата труда:				**1186,12**	**7117**	
32. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,88	11,54	33	
32. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,08	3163,37	3416	
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0078	1487,64	12	
		Итого эксплуатация машин:				**721,10**	**4327**	
32. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,12	13373,00	81843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,25	1,5	6598,38	9898	
32. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,012	24,00	0	
		Итого материалов:				**15290,10**	**91741**	
		Итого прямые затраты:				**17036,69**	**102220**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17611,96	105672	
		НР второго уровня	%	3,6		634,03	3804	
		Накладные расходы	%	--		1209,30	7256	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1459,68	8758	
33	**Е11-060101-0114 11-060101-**	**Бетонные основание. Устройство**	**м3**	**14,0000**		**19849,82**	**277898**	**48,5 6691**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,116	15,617	722,02	11276	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	2,821	893,40	2520	
		Итого оплата труда:				**985,43**	**13796**	
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0378	2959,60	112	
33. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,8162	40,71	33	
33. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	2,615	3163,37	8273	
33. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,0686	2585,01	177	
33. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,014	61,90	1	
33. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,0994	1487,64	148	
		Итого эксплуатация машин:				**780,72**	**10930**	
33. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,28	14981,00	213929	
33.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0056	33921,00	190	
33.11	133154 С (21-070602-0108)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,504	4884,78	2462	
33.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0014	46211,59	65	
33.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,02	0,28	197,54	55	
33.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная	10 м2	0,03	0,42	6598,38	2771	
33.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,1022	24,00	2	
		Итого материалов:				**15676,74**	**219474**	
		Итого прямые затраты:				**17262,86**	**241680**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17740,80	248371	
		НР второго уровня	%	3,6		638,67	8941	
		Накладные расходы	%	--		1116,60	15632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1470,36	20585	
34	**Е11-270201-0401 11-270201-**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**64,0000**		**3948,49**	**252704**	**60,3 66427**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,794	114,816	709,85	81502	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3825	24,48	1170,67	28658	
		Итого оплата труда:				**1721,25**	**110160**	
34. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,32	2959,60	947	
34. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0113	0,7232	1513,37	1094	
34. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,36	23,04	2585,01	59559	
34. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0226	1,446	103,65	150	
34. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,3968	1487,64	590	
		Итого эксплуатация машин:				**1217,59**	**77925**	
		Итого прямые затраты:				**2491,05**	**159428**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3528,97	225854	
		НР второго уровня	%	3,6		127,04	8131	
		Накладные расходы	%	--		1164,96	74557	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,48	18719	
35	**С121-040303-9901 21-040303-9901 РСНБ РК 2015**	**Лотки железобетонные**	**м3**	**7,8000**		**68388,18**	**533428**	
		Итого прямые затраты:				**61122,00**	**476752**	
		НР второго уровня	%	3,6		2200,39	17163	
		Накладные расходы	%	--		2200,39	17163	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5065,79	39513	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**980079**	**2495729**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**980079**	
	Материалы -		Тенге				**311215**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				131073	
		Местные материалы -	Тенге				476752	
		Накладные расходы -	Тенге				114609	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76569	76569
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				38040	
		Сметная прибыль -	Тенге				87575	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1182263	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				168	
		Сметная заработная плата -	Тенге				131073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1182263	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				168	
		Сметная заработная плата -	Тенге				131073	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге				13789202	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4166714	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				699675	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				253808	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8922813	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2495728	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				16284929	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				586257	
		ИТОГО:	Тенге				16871187	
		Сметная прибыль	Тенге				1349695	
		ИТОГО по смете:	Тенге				18220882	

Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге	145 767
Итого	Тенге	18 366 649
В текущих ценах к=1	Тенге	18 366 649
Понижающий коэффициент к=0,91458964	Тенге	16 797 947
Итого с НДС 12%	**Тенге**	**18 813 701**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
Руководитель _____ Саргизова С.Ж.

Исполнитель
ТОО Стройальянс НС"
Директор_____ Нуржанов К.Т.

Технический надзор
ТОО "Исаев Л.Т."
Директор_____ Исаев Л.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации
Исполнитель ТОО "Стройальянс НС"
Наименование объекта Капитальный ремонт КГКП "Историко-культурный центр Первого Президента"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2018 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/2-1-2/

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ЦОКОЛЬНЫЙ ЗТАЖ НА ОТМ.-3,600						
		С/У,КУРИТЕЛЬНАЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ						
1	**E11-150107-0105 11-150107-**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток**	**м2 поверхнос**	**12,0000**		**4294,79**	**51537**	**54,8 9029**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,748	20,976	778,03	16320	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,198	789,71	156	
		Итого оплата труда:				**1373,03**	**16476**	
1.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0096	2959,60	28	
1.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	0,156	687,30	107	
1.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,0324	1240,38	40	
		Итого эксплуатация машин:				**18,31**	**220**	
1.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,06	84,66	5	
1.7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	12	1496,34	17956	
1.8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	6	129,00	774	
1.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,1116	24,00	3	
1.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	45	39,00	1755	
		Итого материалов:				**1707,74**	**20493**	
		Итого прямые затраты:				**3086,05**	**37033**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3838,47	46062	
		НР второго уровня	%	3,6		138,19	1658	
		Накладные расходы	%	–		890,61	10687	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,13	3818	
2	**E11-110101-2705 11-110101-**	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**5,0000**		**6811,57**	**34058**	**60,9 2886**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,231	6,153	740,90	4558	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,045	0,225	799,20	180	
		Итого оплата труда:				**947,64**	**4738**	
2.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,018	2959,60	53	
2.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0156	0,078	687,30	54	
2.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,115	1240,38	143	
2.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,014	1487,64	21	
		Итого эксплуатация машин:				**67,59**	**338**	
2.7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,025	84,66	2	
2.8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	3	129,00	387	
2.9	150291 С (22-060301-1203)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	5,1	4194,24	21391	
2.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,005	24,00	0	
2.11	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	4,5	22,5	39,00	878	
		Итого материалов:				**4531,47**	**22657**	
		Итого прямые затраты:				**5510,74**	**27554**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6087,85	30439	
		НР второго уровня	%	3,6		219,16	1096	
		Накладные расходы	%	–		796,28	3981	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,56	2523	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**64586**	**11915**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**64586**	
		Материалы -	Тенге				**43150**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**21215**	
		Накладные расходы -	Тенге				**14669**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11915**	**11915**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2754**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6340**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**85595**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28	
		Сметная заработная плата -	Тенге				21215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85595	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28	
		Сметная заработная плата -	Тенге				21215	
		РАЗДЕЛ 2. КОРИДОРЫ И ПОМЕЩЕНИЯ НА ОТМ.-3,600						
3	**Е11-110101-2707 11-110101-**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**70,0000**		**5853,17**	**409722**	**60,9 30889**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	64,481	750,03	48362	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	2,677	881,04	2358	
		Итого оплата труда:				**724,58**	**50721**	
3. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	1,813	11,03	20	
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,0553	2585,01	143	
3. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,2975	1240,38	369	
3. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	2,352	53,56	126	
3. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	2,324	1809,00	4204	
3. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,616	160,46	99	
		Итого эксплуатация машин:				**88,59**	**6201**	
3. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	1,4	84,66	119	
3.10	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	52,5	129,00	6773	
3.11	150084 С (22-060301-0123)	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	71,4	3524,10	251621	
3.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,1344	24,00	3	
3.13	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	569,8	39,00	22222	
		Итого материалов:				**4010,53**	**280737**	
		Итого прямые затраты:				**4790,01**	**335301**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5231,28	366190	
		НР второго уровня	%	3,6		188,33	13183	
		Накладные расходы	%	--		629,60	44072	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,57	30350	
4	**Е11-110101-3905 11-110101-**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**60,4000**		**2940,60**	**177612**	**60,9 7496**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,2645	15,976	759,16	12128	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,199924	903,06	181	
		Итого оплата труда:				**203,79**	**12309**	
4. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,12684	11,03	1	
4. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,01812	2585,01	47	
4. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,020536	1240,38	25	
4. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,604	53,56	32	
4. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,161268	1809,00	292	
		Итого эксплуатация машин:				**8,23**	**497**	
4. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	3,624	129,00	467	
4. 9	150181 С (22-060301-0511)	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	61,004	2239,92	136644	
4.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00016	0,009664	24,00	0	
4.11	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	38,656	39,00	1508	
		Итого материалов:				**2295,02**	**138619**	
		Итого прямые затраты:				**2504,05**	**151245**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2628,16	158741	
		НР второго уровня	%	3,6		94,61	5715	
		Накладные расходы	%	--		218,72	13211	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,82	13156	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**486545**	**50300**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**486545**	
	Материалы -		Тенге				**419357**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**63029**	
		Накладные расходы -	Тенге				**57282**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**38385**	**38385**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**18897**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**43506**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**587334**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				83	
		Сметная заработная плата -	Тенге				63029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				587334	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				83	
		Сметная заработная плата -	Тенге				63029	
		РАЗДЕЛ 3. 1 ЭТАЖ ОТМ.+0,000						
5	**С122-010102-0303 22-010102-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-89**	**м2**	**317,0000**		**14049,78**	**4453779**	
		Итого прямые затраты:				**12557,00**	**3980569**	
		НР второго уровня	%	3,6		452,05	143300	
		Накладные расходы	%	--		452,05	143300	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1040,72	329910	
6	**Е11-150108-1401 11-150108-**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**83,4000**		**1763,58**	**147082**	**54,8 45026**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1,179	98,308	796,29	78282	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	4,454	871,64	3882	
		Итого оплата труда:				**985,18**	**82164**	
6. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	4,462	11,03	49	
6. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,63384	1240,38	786	
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	3,82	1487,64	5682	
		Итого эксплуатация машин:				**97,69**	**8147**	
		Итого прямые затраты:				**1036,32**	**86429**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1576,20	131455	
		НР второго уровня	%	3,6		56,74	4732	
		Накладные расходы	%	--		596,62	49758	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,64	10895	
7	**С122-030301-0105 22-030301-0105 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте/"ARMSTRONG"/**	**м2**	**83,4000**		**1230,77**	**102646**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1100,00**	**91740**	
		НР второго уровня	%	3,6		39,60	3303	
		Накладные расходы	%	--		39,60	3303	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,17	7603	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4158738**	**95326**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4158738**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**82164**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**91740**	
	Местные материалы -		Тенге				**3980569**	
		Накладные расходы -	Тенге				**196361**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**45026**	**45026**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**151335**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**348408**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4703507**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82164**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4703507**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82164**	
		РАЗДЕЛ 4. 2 ЭТАЖ НА ОТМ.+4,800						
8	**Е11-100404-0201 11-100404-**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем**	**м2 стен (за вычетом**	**56,0000**		**910,70**	**50999**	**59,8 15271**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,588225	32,941	768,90	25328	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,2016	1037,26	209	
		Итого оплата труда:				**456,02**	**25537**	
8. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,1008	2585,01	261	
8. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,9408	8,46	8	
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1008	1487,64	150	
8. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,1344	146,05	20	
8. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,2632	15,45	4	
		Итого эксплуатация машин:				**9,87**	**553**	
8. 8	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	8,456	54,66	462	
8. 9	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК 1168-2006	т	0,00001	0,00056	183600,00	103	
8.10	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	29,719	130,00	3863	
		Итого материалов:				**79,08**	**4429**	
		Итого прямые затраты:				**541,24**	**30309**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				813,94	45581	
		НР второго уровня	%	3,6		29,30	1641	
		Накладные расходы	%	--		302,00	16912	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	3778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**С122-030201-0105 22-030201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97**	**м2**	**59,0408**		**482,24**	**28472**	
		Итого прямые затраты:				**431,00**	**25447**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,52	916	
		Накладные расходы	%	--		15,52	916	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	2109	
10	**С121-130208-0503 21-130208-0503 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**0,0009**		**7832,16**	**7**	
		Итого прямые затраты:				**7000,00**	**6**	
		НР второго уровня	%	3,6		252,00	0	
		Накладные расходы	%	--		252,00	0	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,16	1	
11	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015**	**Лента разделительная для сопряжения потолка и стен**	**м**	**18,8496**		**55,94**	**1055**	
		Итого прямые затраты:				**50,00**	**942**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,80	34	
		Накладные расходы	%	--		1,80	34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,14	78	
12	**С121-130809-1304 21-130809-1304 РСНБ РК 2015**	**Лента уплотнительная самоклеящаяся**	**м**	**59,6568**		**24,62**	**1468**	
		Итого прямые затраты:				**22,00**	**1312**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,79	47	
		Накладные расходы	%	--		0,79	47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	109	
13	**С121-130809-1305 21-130809-1305 РСНБ РК 2015**	**Лента армирующая бумажная**	**м**	**59,0408**		**1,68**	**99**	
		Итого прямые затраты:				**1,50**	**89**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,05	3	
		Накладные расходы	%	--		0,05	3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,12	7	
14	**С121-060902-0102 21-060902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	**м**	**47,9584**		**119,96**	**5753**	
		Итого прямые затраты:				**107,21**	**5142**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,86	185	
		Накладные расходы	%	--		3,86	185	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,89	426	
15	**С121-060902-0404 21-060902-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм**	**м**	**118,7928**		**129,13**	**15340**	
		Итого прямые затраты:				**115,41**	**13710**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,15	494	
		Накладные расходы	%	--		4,15	494	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,57	1136	
16	**Е11-110101-2707 11-110101-**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**12,0000**		**5853,17**	**70238**	**60,9 5295**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	11,054	750,03	8291	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	0,45888	881,04	404	
		Итого оплата труда:				**724,58**	**8695**	
16. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	0,3108	11,03	3	
16. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,00948	2585,01	25	
16. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,051	1240,38	63	
16. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	0,4032	53,56	22	
16. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	0,3984	1809,00	721	
16. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,1056	160,46	17	
		Итого эксплуатация машин:				**88,59**	**1063**	
16. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,24	84,66	20	
16.10	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	9	129,00	1161	
16.11	150084 С (22-060301-0123)	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	12,24	3524,10	43135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,02304	24,00	1	
16.13	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	97,68	39,00	3810	
		Итого материалов:				**4010,53**	**48126**	
		Итого прямые затраты:				**4790,01**	**57480**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5231,28	62775	
		НР второго уровня	%	3,6		188,33	2260	
		Накладные расходы	%	--		629,60	7555	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,57	5203	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**134437**	**115892**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**115586**	
	Материалы -		Тенге				**52555**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**34232**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**27796**	
		Накладные расходы -	Тенге				**25468**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**20566**	**20566**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4902**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11284**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**152338**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34232**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**18851**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**18851**	
		Накладные расходы -	Тенге				**679**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1562**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**21093**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**173431**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34232**	
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ						
17	**Е11-100402-0502 11-100402-**	**Проемы дверные. Демонтаж коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**11,7600**		**1325,00**	**15582**	**59,8 5066**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,192	14,018	584,43	8193	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,432768	644,91	279	
		Итого оплата труда:				**720,38**	**8472**	
17. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,174048	2585,01	450	
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,25872	1487,64	385	
		Итого эксплуатация машин:				**56,79**	**668**	
		Итого прямые затраты:				**753,43**	**8860**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1184,22	13926	
		НР второго уровня	%	3,6		42,63	501	
		Накладные расходы	%	--		473,42	5567	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,15	1154	
18	**Е11-100402-0502 11-100402-**	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**11,7600**		**2697,96**	**31728**	**59,8 10384**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,714	20,151	840,12	16929	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,432768	1007,67	436	
		Итого оплата труда:				**1476,63**	**17365**	
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,174048	2585,01	450	
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,25872	1487,64	385	
		Итого эксплуатация машин:				**88,73**	**1043**	
		Итого прямые затраты:				**1528,28**	**17973**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2411,30	28357	
		НР второго уровня	%	3,6		86,81	1021	
		Накладные расходы	%	--		969,83	11405	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,85	2350	
19	**С121-060207-0201 21-060207-0201 РСНБ РК 2015**	**Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2,1.1,5/входная/**	**шт.**	**2,0000**		**123076,80**	**246154**	
		Итого прямые затраты:				**110000,00**	**220000**	
		НР второго уровня	%	3,6		3960,00	7920	
		Накладные расходы	%	--		3960,00	7920	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9116,80	18234	
20	**С121-060207-0202 21-060207-0202 РСНБ РК 2015**	**Двери стальные утепленные двупольные противопожарные 2ДСУ 2,1.1,3/вентиляционная камера/**	**шт.**	**2,0000**		**128671,20**	**257342**	
		Итого прямые затраты:				**115000,00**	**230000**	
		НР второго уровня	%	3,6		4140,00	8280	
		Накладные расходы	%	--		4140,00	8280	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9531,20	19062	
21	**С121-090404-0104 21-090404-0104 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг**	**шт.**	**2,0000**		**14433,55**	**28867**	
		Итого прямые затраты:				**12900,00**	**25800**	
		НР второго уровня	%	3,6		464,40	929	
		Накладные расходы	%	--		464,40	929	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1069,15	2138	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**502633**	**131342**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**26833**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**25837**	
		Накладные расходы -	Тенге				**16973**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				15450	15450
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1523	
		Сметная прибыль -	Тенге				3504	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				47310	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35	
		Сметная заработная плата -	Тенге				25837	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				475800	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				475800	
		Накладные расходы -	Тенге				17129	
		Сметная прибыль -	Тенге				39434	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				532363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				579673	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35	
		Сметная заработная плата -	Тенге				25837	
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
22	**Е11-150108-1101 11-150108-**	**Ступени цельные гранитные толщиной 20мм. Разборка**	**м2 ступеней**	**200,0000**		**-6192,24**	**-1238447**	**54,8 -388314**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,2)	чел-ч	5,2	1040	-674,64	-701626	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0679	13,58	-513,72	-6976	
		Итого оплата труда:				**-3543,01**	**-708602**	
22. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	2,4	-2959,60	-7103	
22. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	8	-23,05	-184	
22. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0559	11,18	-1240,38	-13867	
		Итого эксплуатация машин:				**-84,62**	**-16924**	
		Итого прямые затраты:				**-3592,75**	**-718550**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-5534,32	-330236	
		НР второго уровня	%	3,6		-199,24	-39847	
		Накладные расходы	%	--		-2140,80	-428161	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-458,68	-91737	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**-718550**	**-256972**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-718550**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**-708602**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-428161**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**-388314**	**-388314**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**-39847**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-91737**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-1238447**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-1054**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-708602**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**-1238447**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-1054**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-708602**	
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ/КУПОЛ/						
23	**Е11-130601-0207 11-130601-**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**96,0000**		**487,07**	**46759**	**54,2 14689**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,391	37,536	722,02	27102	
		Итого оплата труда:				**282,31**	**27102**	
		Итого прямые затраты:				**282,31**	**27102**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				435,32	41791	
		НР второго уровня	%	3,6		15,67	1504	
		Накладные расходы	%	--		168,68	16194	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,08	3464	
24	**Е11-130301-0406 11-130301-**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов**	**м2**	**96,0000**		**101,14**	**9710**	**54,2 2110**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,044781	4,299	901,61	3876	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0192	886,05	17	
		Итого оплата труда:				**40,55**	**3893**	
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0096	2959,60	28	
24. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0096	30,20	0	
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0096	1487,64	14	
24. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,075	52,52	56	
		Итого эксплуатация машин:				**1,29**	**124**	
24. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00144	273897,54	394	
24. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00864	251554,47	2173	
		Итого материалов:				**26,75**	**2568**	
		Итого прямые затраты:				**68,42**	**6568**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,40	8678	
		НР второго уровня	%	3,6		3,25	312	
		Накладные расходы	%	--		25,23	2422	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,49	719	
25	**Е11-130301-1406 11-130301-**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на**	**м2**	**96,0000**		**77,78**	**7467**	**54,2 1303**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,032333	3,104	768,90	2387	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0192	886,05	17	
		Итого оплата труда:				**25,04**	**2404**	
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0096	2959,60	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0096	30,20	0	
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0096	1487,64	14	
25. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,624	52,52	33	
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**95**	
25. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000014	0,001344	150397,10	202	
25. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00864	311039,00	2687	
		Итого материалов:				**30,10**	**2890**	
		Итого прямые затраты:				**55,95**	**5371**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				69,52	6674	
		НР второго уровня	%	3,6		2,50	240	
		Накладные расходы	%	--		16,07	1543	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,76	553	
26	**Е11-100114-0503 11-100114-**	**Настил рабочий ходовой толщиной 25 мм сплошной. Устройство по чердачному перекрытию**	**м2 покрытия**	**80,0000**		**1790,61**	**143249**	**59,8 8763**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,268	21,44	652,20	13983	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,784	854,49	670	
		Итого оплата труда:				**183,16**	**14653**	
26. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,472	2585,01	1220	
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,312	1487,64	464	
		Итого эксплуатация машин:				**21,05**	**1684**	
26. 5	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0263	2,104	32815,00	69043	
26. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0875	7	197,54	1383	
26. 7	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00072	0,0576	575927,00	33173	
		Итого материалов:				**1294,99**	**103599**	
		Итого прямые затраты:				**1490,83**	**119266**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1600,36	128029	
		НР второго уровня	%	3,6		57,61	4609	
		Накладные расходы	%	--		167,14	13372	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,64	10611	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**158307**	**-230107**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**158307**	
Материалы -			Тенге				**109056**	
Всего заработная плата -			Тенге				**48051**	
		Накладные расходы -	Тенге				**33531**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**26864**	**26864**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6667**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**15347**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**207185**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48051**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**207185**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48051**	
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЧННЫЕ ПРОЛЕТЫ						
27	**Е11-110101-2703 11-110101-**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,0000**		**3730,41**	**44765**	**60,9 6774**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,219	14,628	740,90	10838	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,3528	806,84	285	
		Итого оплата труда:				**926,88**	**11123**	
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0432	2959,60	128	
27. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,276	1240,38	342	
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0336	1487,64	50	
		Итого эксплуатация машин:				**54,19**	**650**	
27. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,156	13690,00	2136	
27. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	12,24	1588,14	19439	
27. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,3672	439,62	161	
27. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,462	24,00	11	
		Итого материалов:				**1812,25**	**21747**	
		Итого прямые затраты:				**2769,59**	**33235**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3334,06	40009	
		НР второго уровня	%	3,6		120,03	1440	
		Накладные расходы	%	--		684,49	8214	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,33	3316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Е11-110101-3904 11-110101-	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	16,2000		671,23	10874	60,9 / 2163
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,2714	4,397	806,04	3544	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00972	886,05	9	
		Итого оплата труда:				**219,29**	**3552**	
28. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00972	1487,64	14	
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**18**	
28. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,02592	13690,00	355	
28. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные	м	1,01	16,362	222,36	3638	
		Итого материалов:				**246,49**	**3993**	
		Итого прямые затраты:				**466,36**	**7555**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				599,91	9719	
		НР второго уровня	%	3,6		21,60	350	
		Накладные расходы	%	--		155,14	2513	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,72	805	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**40790**	**-221170**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40790**	
Материалы -			Тенге				**25740**	
Всего заработная плата -			Тенге				**14675**	
Накладные расходы -			Тенге				**10727**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**8937**	**8937**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1790**	
Сметная прибыль -			Тенге				**4121**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**55639**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**14675**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**55639**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**14675**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**4827488**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**-421505**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**4378**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**2106**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**5244615**	
- перевозка грузов			Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**-221170**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4606318**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**165827**	
ИТОГО:			Тенге				**4772145**	
Сметная прибыль			Тенге				**381772**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**5153917**	

Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге	41 231
Итого	Тенге	5 195 148
В текущих ценах к=1	Тенге	5 195 148
Понижающий коэффициент к=0,91458964	Тенге	4 751 429
Итого с НДС 12%	**Тенге**	**5 321 600**

Исполнитель
ТОО Стройальянс НС"

Директор_____Нуржанов К.Т.

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области

Руководитель_____Саргизова С.Ж.

Технический надзор
ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____Исаев Л.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской
Исполнитель ТОО "Стройальянс НС"
Наименование объекта Капитальный ремонт КГКП "Историко-культурный центр Первого Президента"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2018 г.

на включаемые работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.НОВЫЕ ВИДЫ РАБОТ						
		РЕМОНТ ФАСАДА И КРОВЛИ						
1	**Е11-150108-1802 11-150108-**	**Демонтаж кровли из фальцованного алюминиевых панелей**	**м2**	**2189,0000**		**889,66**	**1947461**	**54,8 / 610457**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,96128	2104,242	528,11	1111275	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	3,546	760,62	2697	
		Итого оплата труда:				**508,90**	**1113973**	
1. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	64,138	15,63	1002	
1. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	132,435	11,03	1461	
1. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	3,546	2585,01	9167	
1. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	66,327	146,05	9687	
1. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	142,285	15,45	2198	
		Итого эксплуатация машин:				**8,59**	**18812**	
		Итого прямые затраты:				**516,26**	**1130088**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				795,13	1740545	
		НР второго уровня	%	3,6		28,62	62660	
		Накладные расходы	%	--		307,50	673117	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,90	144256	
2	**Е11-120101-1503 11-120101-**	**Пароизоляция прокладная. Демонтаж**	**м2 изолируем**	**2189,0000**		**55,37**	**121216**	**56,4 / 36918**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,05552	121,533	515,41	62639	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	4,597	613,15	2819	
		Итого оплата труда:				**29,90**	**65458**	
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	1,751	3163,37	5540	
2. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,095	2585,01	2829	
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,751	1487,64	2605	
		Итого эксплуатация машин:				**4,01**	**8779**	
		Итого прямые затраты:				**32,63**	**71419**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				49,49	108337	
		НР второго уровня	%	3,6		1,78	3900	
		Накладные расходы	%	--		18,65	40818	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,10	8979	
3	**Е12-070101-0210 12-070101-**	**Разборка покрытия из древесностружечных плит в один слой**	**м2**	**1357,0000**		**168,04**	**228029**	**59,1 / 75242**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1617	219,427	574,38	126034	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	2,036	627,84	1278	
		Итого оплата труда:				**93,82**	**127312**	
3. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0015	2,036	1240,38	2525	
		Итого эксплуатация машин:				**1,86**	**2525**	
3. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0125	16,962	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**94,74**	**128559**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				150,18	203801	
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	7337	
		Накладные расходы	%	--		60,85	82578	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,45	16891	
4	**Е11-110101-0902 11-110101-**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит OSB. Устройство**	**м2 изолируем**	**1357,0000**		**95,02**	**128944**	**60,9 / 40076**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0733	99,468	574,38	57132	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	12,484	694,75	8674	
		Итого оплата труда:				**48,49**	**65806**	
4. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	2,171	1240,38	2693	
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	10,313	1487,64	15342	
		Итого эксплуатация машин:				**13,29**	**18035**	
		Итого прямые затраты:				**55,39**	**75168**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84,93	115244	
		НР второго уровня	%	3,6		3,06	4149	
		Накладные расходы	%	--		32,59	44225	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,04	9551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**С121-070509-0409 21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм**	**м2**	**1384,1400**		**1139,02**	**1576563**	
		Итого прямые затраты:				**1018,00**	**1409055**	
		НР второго уровня	%	3,6		36,65	50726	
		Накладные расходы	%	--		36,65	50726	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,37	116782	
6	**Е11-120101-1504 11-120101-**	**Подготовка основания перед укладкой самоклеющегося материала**	**м2 изолируем**	**3954,0000**		**112,89**	**446364**	**56,4 135201**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,093	367,722	644,26	236909	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	3,559	789,48	2809	
		Итого оплата труда:				**60,63**	**239718**	
6. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	1,582	3163,37	5003	
6. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	1,186	2585,01	3066	
6. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0086	34,004	517,07	17583	
6. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,7908	1487,64	1176	
		Итого эксплуатация машин:				**6,79**	**26829**	
		Итого прямые затраты:				**66,70**	**263737**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				100,89	398938	
		НР второго уровня	%	3,6		3,63	14362	
		Накладные расходы	%	--		37,83	149563	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,36	33064	
7	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Праймер Технониколь 01**	**кг**	**1186,2000**		**515,48**	**611467**	
		Итого прямые затраты:				**460,71**	**546499**	
		НР второго уровня	%	3,6		16,59	19674	
		Накладные расходы	%	--		16,59	19674	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,18	45294	
8	**Е11-120101-0210 11-120101-**	**Устройство покрытия в один слой**	**м2 кровли**	**3954,0000**		**96,55**	**381776**	**56,4 118503**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,075	296,55	692,43	205340	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	6,326	754,20	4771	
		Итого оплата труда:				**53,14**	**210111**	
8. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	3,163	3163,37	10006	
8. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	1,186	2585,01	3066	
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,977	1487,64	2941	
8. 6	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,024	94,896	14,29	1356	
		Итого эксплуатация машин:				**4,39**	**17370**	
		Итого прямые затраты:				**56,33**	**222710**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86,30	341213	
		НР второго уровня	%	3,6		3,11	12284	
		Накладные расходы	%	--		33,08	130787	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,15	28280	
9	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ Строительные системы**	**Подкладочный водонепроницаемый самоклеющийся ковер UNDEREP ULTRA**	**м2**	**4586,6400**		**919,08**	**4215489**	
		Итого прямые затраты:				**821,43**	**3767597**	
		НР второго уровня	%	3,6		29,57	135633	
		Накладные расходы	%	--		29,57	135633	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,08	312258	
10	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Байрус Строй 2015"**	**Восстановление элементов фальцованных алюминиевых панелей**	**м2**	**2189,0000**		**1750,00**	**3830750**	
		Итого прямые затраты:				**1564,06**	**3423736**	
		НР второго уровня	%	3,6		56,31	123255	
		Накладные расходы	%	--		56,31	123255	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,63	283759	
11	**Е12-120104-0303 12-120104-**	**Поверхности фальцованных алюминиевых панелей. Промывка**	**м2**	**2189,0000**		**88,19**	**193057**	**59,1 62054**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,082	179,498	584,96	104999	
		Итого оплата труда:				**47,97**	**104999**	
11. 2	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	2,189	84,66	185	
11. 3	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,02	43,78	120,36	5269	
11. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	1,532	24,00	37	
		Итого материалов:				**2,51**	**5491**	
		Итого прямые затраты:				**50,48**	**110491**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				78,82	172545	
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	6212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		31,19	68266	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,53	14301	
12	**Е11-150108-1802 11-150108-**	**Фасад здания.Устройство фальцованных алюминиевых панелей**	**м2**	**2189,0000**		**2008,80**	**4397259**	**54,8 953377**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,202	2630,302	660,14	1736368	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	3,546	950,77	3372	
		Итого оплата труда:				**794,76**	**1739739**	
12. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	64,138	15,63	1002	
12. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	132,435	11,03	1461	
12. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	3,546	2585,01	9167	
12. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	66,327	146,05	9687	
12. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	142,285	15,45	2198	
		Итого эксплуатация машин:				**10,74**	**23515**	
12. 8	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	577,896	593,64	343062	
12. 9	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм	шт.	2,54	5560,06	33,66	187152	
12.10	146058 С (21-130211-0801)	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2,5	5472,5	125,46	686580	
		Итого материалов:				**555,87**	**1216794**	
		Итого прямые затраты:				**1359,83**	**2976677**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1795,37	3930054	
		НР второго уровня	%	3,6		64,63	141482	
		Накладные расходы	%	--		500,16	1094859	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,80	325723	
13	**Е11-120101-0710 11-120101-**	**Кровли из черепицы полосной битумной. Устройство на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства**	**м2 кровли**	**320,0000**		**786,65**	**251727**	**56,4 68433**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5619	179,808	668,61	120221	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	1,472	756,17	1113	
		Итого оплата труда:				**379,17**	**121335**	
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0024	0,768	3163,37	2429	
13. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,288	2585,01	744	
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,416	1487,64	619	
		Итого эксплуатация машин:				**11,85**	**3793**	
13. 6	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00052	0,1664	130442,00	21706	
13. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные	т	0,00005	0,016	295123,74	4722	
13. 8	135406 С (21-100201-0104)	Черепица битумная (мягкая кровля)	м2	1,04	332,8	--	--	
13. 9	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,068	21,76	227,46	4950	
13.10	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00002	0,0064	180808,26	1157	
		Итого материалов:				**101,67**	**32534**	
		Итого прямые затраты:				**489,21**	**156548**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				703,07	224981	
		НР второго уровня	%	3,6		25,31	8099	
		Накладные расходы	%	--		239,16	76532	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,27	18646	
14	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ Строительные системы**	**Гибкая черепица Shinglas Вестен Синий**	**м2**	**332,8000**		**5594,40**	**1861816**	
		Итого прямые затраты:				**5000,00**	**1664000**	
		НР второго уровня	%	3,6		180,00	59904	
		Накладные расходы	%	--		180,00	59904	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,40	137912	
15	**Е11-110101-0902 11-110101-**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит OSB. Устройство**	**м2 изолируем**	**89,0000**		**95,02**	**8457**	**60,9 2628**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0733	6,524	574,38	3747	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	0,8188	694,75	569	
		Итого оплата труда:				**48,49**	**4316**	
15. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,1424	1240,38	177	
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	0,6764	1487,64	1006	
		Итого эксплуатация машин:				**13,29**	**1183**	
		Итого прямые затраты:				**55,39**	**4930**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84,93	7558	
		НР второго уровня	%	3,6		3,06	272	
		Накладные расходы	%	--		32,59	2901	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,04	626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**С121-070509-0409 21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм**	**м2**	**90,7800**		**1139,02**	**103400**	
		Итого прямые затраты:				**1018,00**	**92414**	
		НР второго уровня	%	3,6		36,65	3327	
		Накладные расходы	%	--		36,65	3327	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,37	7659	
17	**Е11-150108-1802 11-150108-**	**Устройство металлосайдинга**	**м2**	**89,0000**		**2008,80**	**178783**	**54,8 38762**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,202	106,942	660,14	70597	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,14418	950,77	137	
		Итого оплата труда:				**794,76**	**70734**	
17. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	2,608	15,63	41	
17. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	5,385	11,03	59	
17. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,14418	2585,01	373	
17. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	2,697	146,05	394	
17. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	5,785	15,45	89	
		Итого эксплуатация машин:				**10,74**	**956**	
17. 8	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	23,496	593,64	13948	
17. 9	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм	шт.	2,54	226,06	33,66	7609	
17.10	146058 С (21-130211-0801)	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2,5	222,5	125,46	27915	
		Итого материалов:				**555,87**	**49472**	
		Итого прямые затраты:				**1359,83**	**121025**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1795,37	159787	
		НР второго уровня	%	3,6		64,63	5752	
		Накладные расходы	%	--		500,16	44515	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,80	13243	
18	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Armada corp**	**Металлосайдинг"корабельная доска"**	**м2**	**90,7800**		**1978,02**	**179565**	
		Итого прямые затраты:				**1767,86**	**160486**	
		НР второго уровня	%	3,6		63,64	5777	
		Накладные расходы	%	--		63,64	5777	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,52	13301	
19	**Е11-150108-1802 11-150108-**	**Фасад здания. Демонтаж декоротивного элемента с сохранением материала(узор)**	**м2**	**38,0000**		**889,66**	**33807**	**54,8 10597**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,96128	36,529	528,11	19291	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,06156	760,62	47	
		Итого оплата труда:				**508,90**	**19338**	
19. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	1,113	15,63	17	
19. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	2,299	11,03	25	
19. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,06156	2585,01	159	
19. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	1,151	146,05	168	
19. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	2,47	15,45	38	
		Итого эксплуатация машин:				**8,59**	**327**	
		Итого прямые затраты:				**516,26**	**19618**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				795,13	30215	
		НР второго уровня	%	3,6		28,62	1088	
		Накладные расходы	%	--		307,50	11685	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,90	2504	
20	**Е11-080701-0102 11-080701-**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикаль**	**1400,0000**		**699,65**	**979509**	**50,8 197049**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,435	609	635,79	387196	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,98	708,84	695	
		Итого оплата труда:				**277,06**	**387891**	
20. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,98	1487,64	1458	
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1458**	
20. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,49	277989,78	136215	
20. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные	м3	0,00009	0,126	29921,70	3770	
20. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,034	47,6	3146,00	149750	
		Итого материалов:				**206,95**	**289735**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**484,56**	**678389**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				625,31	875437	
		НР второго уровня	%	3,6		22,51	31516	
		Накладные расходы	%	--		163,26	228564	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,83	72556	
		ОКНА						
21	**Е12-080101-0401 12-080101-**	**Отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**200,0000**		**93,09**	**18617**	**59.1 6178**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,091	18,2	574,38	10454	
		Итого оплата труда:				**52,27**	**10454**	
21. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,24	30,20	7	
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**7**	
21. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,002	0,4	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**52,30**	**10461**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83,20	16639	
		НР второго уровня	%	3,6		3,00	599	
		Накладные расходы	%	--		33,89	6777	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,90	1379	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
22	**Е11-110101-3108 11-110101-**	**Покрытия из гранитных плит. Разборка. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**м2 покрытия**	**49,6000**		**2168,15**	**107540**	**60.9 35784**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,328	115,469	502,27	57997	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,409	540,60	762	
		Итого оплата труда:				**1184,64**	**58758**	
22. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	0,65472	2959,60	1938	
22. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,57536	1240,38	714	
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,17856	1487,64	266	
		Итого эксплуатация машин:				**47,05**	**2334**	
		Итого прямые затраты:				**1216,34**	**60330**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1937,78	96114	
		НР второго уровня	%	3,6		69,76	3460	
		Накладные расходы	%	--		791,21	39244	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,60	7966	
23	**Е11-150101-0103 11-150101-**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхност**	**72,0000**		**28154,47**	**2027122**	**54.8 614995**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,8)	чел-ч	17,02	1225,44	913,79	1119795	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0427	3,074	799,98	2459	
		Итого оплата труда:				**15586,86**	**1122254**	
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0064	0,4608	2959,60	1364	
23. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1538	11,074	23,05	255	
23. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0363	2,614	1240,38	3242	
		Итого эксплуатация машин:				**84,39**	**6076**	
23. 6	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	2,52	17799,00	44853	
23. 7	131632 С (21-070204-0204)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000344	0,024768	23551,00	583	
23. 8	135858 С (21-100501-1203)	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон"	кг	0,096	6,912	1440,24	9955	
23. 9	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,4048	29,146	113,22	3300	
23.10	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,00007	0,00504	122499,96	617	
23.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,00324	20254,14	66	
23.12	147746 С (21-130816-3101)	Уголь древесный марки А	т	0,00096	0,06912	165719,40	11455	
23.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0268	1,93	24,00	46	
		Итого материалов:				**984,38**	**70875**	
		Итого прямые затраты:				**16621,48**	**1196746**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25163,08	1811742	
		НР второго уровня	%	3,6		905,87	65223	
		Накладные расходы	%	--		9447,47	680218	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2085,52	150157	
24	**С122-010101-0303 22-010101-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые шлифованные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-89**	**м2**	**73,4400**		**28900,67**	**2122465**	
		Итого прямые затраты:				**25830,00**	**1896955**	
		НР второго уровня	%	3,6		929,88	68290	
		Накладные расходы	%	--		929,88	68290	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2140,79	157220	
25	**Е11-060301-0410 11-060301-**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**4,8000**		**17869,51**	**85774**	**48.5 24189**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	13,34	64,032	750,03	48026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	1,824	1013,38	1848	
		Итого оплата труда:				**10390,49**	**49874**	
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,768	2585,01	1985	
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,056	1487,64	1571	
		Итого эксплуатация машин:				**926,10**	**4445**	
		Итого прямые затраты:				**10931,50**	**52471**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15970,89	76660	
		НР второго уровня	%	3,6		574,95	2760	
		Накладные расходы	%	--		5614,34	26949	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1323,67	6354	
26	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**4,8000**		**91790,68**	**440595**	
		Итого прямые затраты:				**82038,00**	**393782**	
		НР второго уровня	%	3,6		2953,37	14176	
		Накладные расходы	%	--		2953,37	14176	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6799,31	32637	
27	**Е11-110101-3108 11-110101-**	**Покрытия из гранитных плит. Разборка. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**м2 покрытия**	**16,0000**		**2168,15**	**34690**	**60,9 11543**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,328	37,248	502,27	18709	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,4544	540,60	246	
		Итого оплата труда:				**1184,64**	**18954**	
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	0,2112	2959,60	625	
27. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,1856	1240,38	230	
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0576	1487,64	86	
		Итого эксплуатация машин:				**47,05**	**753**	
		Итого прямые затраты:				**1216,34**	**19461**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1937,78	31005	
		НР второго уровня	%	3,6		69,76	1116	
		Накладные расходы	%	--		791,21	12659	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,60	2570	
28	**Ц13-080205-0903 13-080205-**	**Осветительные буквы.Демонтаж вне зданий**	**шт.**	**39,0000**		**2626,13**	**102419**	**42,8 19488**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	1,464	57,096	618,74	35327	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	15,6	654,12	10204	
		Итого оплата труда:				**1167,48**	**45532**	
28. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,78	2753,87	2148	
28. 4	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,36	14,04	3015,93	42344	
28. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,78	1809,00	1411	
		Итого эксплуатация машин:				**941,59**	**36722**	
		Итого прямые затраты:				**1847,42**	**72050**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2347,10	91537	
		НР второго уровня	%	3,6		84,50	3295	
		Накладные расходы	%	--		584,18	22783	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,53	7587	
29	**Е11-100102-0603 11-100102-**	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**м2 обшивки**	**16,0000**		**2066,34**	**33061**	**59,8 4675**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,753	12,048	644,26	7762	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,0784	708,84	56	
		Итого оплата труда:				**488,60**	**7818**	
29. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,12	15,45	2	
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0049	0,0784	1487,64	117	
		Итого эксплуатация машин:				**7,41**	**118**	
29. 5	132745 С (21-070508-0103)	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм	100 м2	0,01025	0,164	102807,84	16860	
29. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,042	0,672	197,54	133	
		Итого материалов:				**1062,08**	**16993**	
		Итого прямые затраты:				**1554,61**	**24874**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1846,79	29549	
		НР второго уровня	%	3,6		66,48	1064	
		Накладные расходы	%	--		358,67	5739	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,06	2449	
30	**С121-070509-0409 21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 12 мм**	**м2**	**16,3200**		**1139,02**	**18589**	
		Итого прямые затраты:				**1018,00**	**16614**	
		НР второго уровня	%	3,6		36,65	598	
		Накладные расходы	%	--		36,65	598	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,37	1377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Е11-080101-0305 11-080101-**	**Стены. Гидроизоляция боковая оклеечная**	**м2 поверхност**	**16,0000**		**585,54**	**9369**	**50,8 2698**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,468	7,488	700,90	5248	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,088	708,84	62	
		Итого оплата труда:				**331,92**	**5311**	
31. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,5728	517,07	296	
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,088	1487,64	131	
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**427**	
		Итого прямые затраты:				**354,71**	**5675**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				523,33	8373	
		НР второго уровня	%	3,6		18,84	301	
		Накладные расходы	%	--		187,46	2999	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,37	694	
32	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ Строительные системы**	**Подкладочный водонепроницаемый самоклеющийся ковер UNDEREP ULTRA**	**м2**	**18,5600**		**919,08**	**17058**	
		Итого прямые затраты:				**821,43**	**15246**	
		НР второго уровня	%	3,6		29,57	549	
		Накладные расходы	%	--		29,57	549	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,08	1264	
33	**С Т Прайс-лист ИП Ващенко**	**Изготовление и монтаж осветительных букв с подсветкой**	**шт**	**39,0000**		**22769,23**	**888000**	
		Итого прямые затраты:				**20350,02**	**793651**	
		НР второго уровня	%	3,6		732,60	28571	
		Накладные расходы	%	--		732,60	28571	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1686,61	65778	
		ОТМОСТКА						
34	**Е11-080101-0302 11-080101-**	**Отмостка. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхност**	**470,0000**		**526,24**	**247332**	**50,8 29513**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,16445	77,292	722,02	55806	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	2,585	886,05	2290	
		Итого оплата труда:				**123,61**	**58096**	
34. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	8,413	517,07	4350	
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	2,585	1487,64	3846	
		Итого эксплуатация машин:				**21,80**	**10245**	
34. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	11,75	10680,00	125490	
		Итого материалов:				**267,00**	**125490**	
		Итого прямые затраты:				**407,53**	**191540**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				470,33	221053	
		НР второго уровня	%	3,6		16,93	7958	
		Накладные расходы	%	--		79,73	37471	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	18321	
35	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ Строительные системы**	**Подкладочный водонепроницаемый самоклеющийся ковер UNDEREP ULTRA**	**м2**	**545,2000**		**919,08**	**501082**	
		Итого прямые затраты:				**821,43**	**447843**	
		НР второго уровня	%	3,6		29,57	16122	
		Накладные расходы	%	--		29,57	16122	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,08	37117	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**22220846**	**3098360**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**72050**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**45532**	
		Накладные расходы -	Тенге				**22783**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**19488**	**19488**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3295**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7587**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**102419**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45532**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22148796**	
	Материалы -		Тенге				**1807385**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**5602250**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12730923**	
	Местные материалы -		Тенге				**1896955**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3987069**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3078872**	**3078872**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**908197**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2090869**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28226734**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8564**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5602250**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**28329153**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8637**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5647781**	
		РАЗДЕЛ 2.ВИДЫ РАБОТ,ЗАЛОЖЕНННЫЕ В ОСНОВНОЙ СМЕТЕ И НЕДОСТАТОЧНЫЕ ПО ОБЪЕМУ						
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
36	**Е11-150108-1101 11-150108-**	**Ступени цельные гранитные толщиной 20 мм. Установка**	**м2 ступеней**	**85,0000**		**14776,76**	**1256025**	**54,8 340207**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,2)	чел-ч	7,475	635,375	969,79	616183	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0679	5,772	802,69	4633	
		Итого оплата труда:				**7303,72**	**620816**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	1,02	2959,60	3019	
36. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	3,4	23,05	78	
36. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0559	4,752	1240,38	5894	
		Итого эксплуатация машин:				**132,22**	**11239**	
36. 6	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	3,06	17799,00	54465	
36. 7	128080 С (21-050307-1023)	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-90	кг	0,59	50,15	989,40	49618	
36. 8	135858 С (21-100501-1203)	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон"	кг	0,4	34	1440,24	48968	
36. 9	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,1053	8,951	113,22	1013	
36.10	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная	кг	0,02	1,7	498,78	848	
36.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0153	1,301	24,00	31	
		Итого материалов:				**1822,87**	**154944**	
		Итого прямые затраты:				**9204,31**	**782366**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13206,75	1122573	
		НР второго уровня	%	3,6		475,44	40413	
		Накладные расходы	%	--		4477,88	380620	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1094,58	93039	
37	**С122-010101-0700 22-010101-0700 РСНБ РК 2015**	**Ступени из гранита пиленные,шлифованные**	**м2**	**86,7000**		**34050,88**	**2952211**	
		Итого прямые затраты:				**30433,00**	**2638541**	
		НР второго уровня	%	3,6		1095,59	94987	
		Накладные расходы	%	--		1095,59	94987	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2522,29	218682	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3420907**	**3438567**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3420907**	
		Материалы -	Тенге				**154944**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**620816**	
		Местные материалы -	Тенге				**2638541**	
		Накладные расходы -	Тенге				**475607**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**340207**	**340207**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**135400**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**311721**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4208236**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**641**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**620816**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4208236**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**641**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**620816**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**25641753**	
		Итого прямые затраты:						
		в том числе:	Тенге				**6217057**	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**195948**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**51541**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**19228748**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**3438567**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**29080320**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1046892**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**30127212**	
		ИТОГО:	Тенге				**2410177**	
		Сметная прибыль	Тенге				**32537389**	
		ИТОГО по смете:						

Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге	260 299
Итого	Тенге	32 797 688
В текущих ценах к=1	Тенге	32 797 688
Понижающий коэффициент к=0,91458964	Тенге	29 996 426
Итого с НДС 12%	**Тенге**	**33 595 997**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
Руководитель _____ Саргизова С.Ж.

Исполнитель
ТОО Стройальянс НС"
Директор _____ Нуржанов К.Т.

Технический надзор
ТОО "Исаев Л.Т."
Директор _____ Исаев Л.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Историко-культурный центр первого Президента» Управления культуры , архивов и документации Карагандинской области
Исполнитель: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт
КГКП «Историко-культурный центр Первого Президента» по адресу: г.Темиртау, пр.Республики,40

Утвержден

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за ноябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	-	48	05.07.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту КГКП «Историко-культурный центр первого Президента»	**215 040 000**	**60 181 503**							**7 221 780**	**67 403 283**

Заказчик
Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области

Руководитель _____ **Саргизова С.Ж.**

Исполнитель
ТОО Стройальянс НС"

Директор_____**Нуржанов К.Т.**

Заказчик Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документаци
Исполнитель ТОО "Стройальянс НС'
Наименование объекта Капитальный ремонт КГКП "Историко-культурный центр Первого Президента

АКТ приемки выполненных работ за ноябрь 2018 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. КОРИДОРЫ И ПОМЕЩЕНИЯ НА ОТМ.-3,600						
1	**E11-110101-3504 11-110101-**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**483,8000**		**712,88**	**344893**	**60,9 / 110283**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,49565	239,795	731,16	175328	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0141	6,822	844,40	5760	
		Итого оплата труда:				**374,30**	**181089**	
1. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0043	2,08	15,45	32	
1. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	2,806	1240,38	3481	
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	4,016	1487,64	5974	
		Итого эксплуатация машин:				**24,51**	**11858**	
1. 6	132746 С	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки OSB, толщиной 10 мм	100 м2	0,01027	4,969	1150,00	5714	
1. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,053	25,641	197,54	5065	
		Итого материалов:				**22,28**	**10779**	
		Итого прямые затраты:				**409,19**	**197966**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				637,14	308249	
		НР второго уровня	%	3,6		22,94	11097	
		Накладные расходы	%	--		250,89	121380	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,81	25548	
2	**E11-110101-3601 11-110101-**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат". Покрытия с рисунком, требующие подгонки на стыках, применен**	**м2 покрытия**	**483,8000**		**3708,67**	**1794254**	**60,9 / 111421**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,52716	255,04	703,75	179485	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,112	844,36	3472	
		Итого оплата труда:				**378,17**	**182958**	
2. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,693	1240,38	2100	
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	2,419	1487,64	3599	
		Итого эксплуатация машин:				**14,72**	**7124**	
2. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,2419	272244,00	65856	
2. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	2,419	84,66	205	
2. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове	м2	1,337	647,083	1915,56	1239525	
		Итого материалов:				**2698,61**	**1305586**	
		Итого прямые затраты:				**3084,32**	**1492195**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3314,63	1603616	
		НР второго уровня	%	3,6		119,33	57730	
		Накладные расходы	%	--		349,63	169151	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,72	132908	
3	**E11-110101-4001 11-110101-**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**227,7000**		**460,96**	**104961**	**60,9 / 11898**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	23,541	827,34	19476	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,06831	886,05	61	
		Итого оплата труда:				**85,80**	**19537**	
3. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,06831	1487,64	102	
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**127**	
3. 4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	0,0515	11,727	547,74	6423	
3. 5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката	м	1,01	229,977	243,00	55884	
		Итого материалов:				**273,64**	**62308**	
		Итого прямые затраты:				**359,73**	**81911**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				411,98	93809	
		НР второго уровня	%	3,6		14,83	3377	
		Накладные расходы	%	--		67,08	15275	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,15	7775	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1772072**	**233602**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1772072**	
Материалы -			Тенге				**1378673**	
Всего заработная плата -			Тенге				**383583**	
		Накладные расходы -	Тенге				**305806**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**233602**	**233602**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				72204	
		Сметная прибыль -	Тенге				166230	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2244108	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				529	
		Сметная заработная плата -	Тенге				383583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2244108	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				529	
		Сметная заработная плата -	Тенге				383583	
		РАЗДЕЛ 2. КИНОЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ НА ОТМ.-3,600,+0,000						
4	**Е11-110101-1203 11-110101-**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**53,3000**		**1655,21**	**88223**	**60,9 8799**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,3703	19,737	722,02	14250	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,23452	844,63	198	
		Итого оплата труда:				**271,08**	**14449**	
4. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0032	0,17056	15,45	3	
4. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,09594	1240,38	119	
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,13858	1487,64	206	
		Итого эксплуатация машин:				**7,69**	**410**	
4. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	11,193	215,22	2409	
4. 7	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0164	0,87412	60610,44	52981	
		Итого материалов:				**1039,21**	**55390**	
		Итого прямые затраты:				**1314,26**	**70050**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1479,34	78849	
		НР второго уровня	%	3,6		53,26	2839	
		Накладные расходы	%	--		218,34	11638	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	6535	
5	**Е11-110101-3302 11-110101-**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,0000**		**6090,14**	**42631**	**60,9 2194**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,69115	4,838	722,02	3493	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,1302	844,68	110	
		Итого оплата труда:				**514,73**	**3603**	
5. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,189	49,19	9	
5. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,063	15,45	1	
5. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,0532	1240,38	66	
5. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,077	1487,64	115	
		Итого эксплуатация машин:				**34,07**	**239**	
5. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,262	1,834	197,54	362	
5. 8	150047 С (22-060204-0302)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,0371	0,2597	122499,96	31813	
		Итого материалов:				**4596,50**	**32176**	
		Итого прямые затраты:				**5129,60**	**35907**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5443,07	38101	
		НР второго уровня	%	3,6		195,95	1372	
		Накладные расходы	%	--		509,42	3566	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,12	3158	
6	**Е11-110101-3504 11-110101-**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,3000**		**712,88**	**37997**	**60,9 12150**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,49565	26,418	731,16	19316	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0141	0,75153	844,40	635	
		Итого оплата труда:				**374,30**	**19950**	
6. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0043	0,22919	15,45	4	
6. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,30914	1240,38	383	
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,44239	1487,64	658	
		Итого эксплуатация машин:				**24,51**	**1306**	
6. 6	132746 С	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки OSB, толщиной 10 мм	100 м2	0,01027	0,547391	1150,00	629	
6. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,053	2,825	197,54	558	
		Итого материалов:				**22,28**	**1188**	
		Итого прямые затраты:				**409,19**	**21810**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				637,14	33960	
		НР второго уровня	%	3,6		22,94	1223	
		Накладные расходы	%	--		250,89	13372	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,81	2815	
7	**Е11-110101-3408 11-110101-**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом**	**м2 покрытия**	**53,3000**		**2290,00**	**122057**	**60,9 5781**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,2185	11,646	796,29	9274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,26117	840,59	220	
		Итого оплата труда:				**178,11**	**9493**	
7. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,11726	1240,38	145	
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,14391	1487,64	214	
		Итого эксплуатация машин:				**8,43**	**449**	
7. 5	249755 С (22-060201-9901)	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	м2	1,04	55,432	1447,00	80210	
7. 6	249763 С (22-060401-0101)	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм	м	1,02	54,366	246,00	13374	
		Итого материалов:				**1755,80**	**93584**	
		Итого прямые затраты:				**1938,22**	**103307**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2046,69	109089	
		НР второго уровня	%	3,6		73,68	3927	
		Накладные расходы	%	--		182,15	9709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,63	9041	
8	**С122-060402-0101 22-060402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм**	**м2**	**55,4320**		**114,13**	**6326**	
		Итого прямые затраты:				**102,00**	**5654**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,67	204	
		Накладные расходы	%	--		3,67	204	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,45	469	
9	**Е11-100112-0201 11-100112-**	**Сцена деревянная. Ограждение.**	**м ограждени**	**11,0000**		**2728,37**	**30012**	**59,8 9986**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,944	21,378	778,03	16633	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0649	1009,06	65	
		Итого оплата труда:				**1518,06**	**16699**	
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,0264	2585,01	68	
9. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0085	0,0935	15,45	1	
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0385	1487,64	57	
		Итого эксплуатация машин:				**14,43**	**159**	
9. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,021	0,231	197,54	46	
		Итого материалов:				**4,15**	**46**	
		Итого прямые затраты:				**1530,68**	**16838**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2438,48	26823	
		НР второго уровня	%	3,6		87,79	966	
		Накладные расходы	%	--		995,59	10951	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,10	2223	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**253566**	**272512**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**253566**	
	Материалы -		Тенге				**182383**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**64194**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5654**	
		Накладные расходы -	Тенге				**49440**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**38910**	**38910**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10530**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**24240**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**327246**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64194**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**327246**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64194**	
		РАЗДЕЛ 3. 1 ЭТАЖ ОТМ.+0,000						
10	**Е11-110101-3103 11-110101-**	**Покрытия из мраморных плит(тамбур и хол). Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**м2 покрытия**	**317,0000**		**4184,55**	**1326504**	**60,9 397057**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,794	885,857	722,02	639603	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0454	14,392	860,18	12380	
		Итого оплата труда:				**2056,73**	**651982**	
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	4,184	2959,60	12384	
10. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	3,677	1240,38	4561	
10. 5	1702 С (34-010401-0101)	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,017	5,389	943,63	5085	
10. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	1,141	1487,64	1698	
		Итого эксплуатация машин:				**93,57**	**29660**	
10. 7	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	7,925	14353,00	113748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0317	29628,00	939	
10. 9	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	9,7	439,62	4264	
10.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	12,205	24,00	293	
		Итого материалов:				**376,16**	**119244**	
		Итого прямые затраты:				**2487,40**	**788507**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3739,95	1185564	
		НР второго уровня	%	3,6		134,64	42680	
		Накладные расходы	%	--		1387,18	439737	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,97	98260	
11	**Е11-110101-1507 11-110101-**	**Покрытия из натурального камня. Шлифовка лестничных маршей**	**м2 покрытия**	**90,0000**		**1172,57**	**105531**	**60,9 34456**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7935	71,415	768,90	54911	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0209	1,881	886,05	1667	
		Итого оплата труда:				**628,64**	**56578**	
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0209	1,881	1513,37	2847	
11. 4	1020 С (31-040401-0101)	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,32	28,8	31,84	917	
		Итого эксплуатация машин:				**52,27**	**4705**	
11. 5	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,02	1,8	113,22	204	
11. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02	1,8	24,00	43	
		Итого материалов:				**2,74**	**247**	
		Итого прямые затраты:				**665,14**	**59863**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1047,98	94319	
		НР второго уровня	%	3,6		37,73	3395	
		Накладные расходы	%	--		420,57	37851	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,86	7817	
12	**Е11-150105-0101 11-150105-**	**Ступени и подступенки. Облицовка мраморными полированными плитами**	**м2 поверхнос**	**3,0000**		**10401,03**	**31203**	**54,8 9409**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	6,325	18,975	901,61	17108	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0256	0,0768	800,23	61	
		Итого оплата труда:				**5723,18**	**17170**	
12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0039	0,0117	2959,60	35	
12. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0283	0,0849	23,05	2	
12. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0217	0,0651	1240,38	81	
		Итого эксплуатация машин:				**48,89**	**147**	
12. 6	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,06	17646,00	1059	
12. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282 74	кг	0,2	0,6	163,00	98	
12. 8	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,0744	0,2232	113,22	25	
12. 9	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,00007	0,00021	122499,96	26	
12.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,05	0,15	84,66	13	
12.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,000135	20254,14	3	
12.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0161	0,0483	24,00	1	
		Итого материалов:				**408,05**	**1224**	
		Итого прямые затраты:				**6159,63**	**18479**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9295,93	27888	
		НР второго уровня	%	3,6		334,65	1004	
		Накладные расходы	%	--		3470,96	10413	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		770,45	2311	
13	**С122-010102-0201 22-010102-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников ГОСТ 23342-91**	**м2**	**3,0000**		**16939,84**	**50820**	
		Итого прямые затраты:				**15140,00**	**45420**	
		НР второго уровня	%	3,6		545,04	1635	
		Накладные расходы	%	--		545,04	1635	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1254,80	3764	
14	**Е11-110101-4001 11-110101-**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**46,0000**		**460,96**	**21204**	**60,9 2404**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	4,756	827,34	3935	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0138	886,05	12	
		Итого оплата труда:				**85,80**	**3947**	
14. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0138	1487,64	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**26**	
14. 4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	0,0515	2,369	547,74	1298	
14. 5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката	м	1,01	46,46	243,00	11290	
		Итого материалов:				**273,64**	**12587**	
		Итого прямые затраты:				**359,73**	**16548**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				411,98	18951	
		НР второго уровня	%	3,6		14,83	682	
		Накладные расходы	%	--		67,08	3086	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,15	1571	
15	**Е11-110101-3905 11-110101-**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**42,0000**		**2940,60**	**123505**	**60,9 5212**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,2645	11,109	759,16	8434	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,13902	903,06	126	
		Итого оплата труда:				**203,79**	**8559**	
15. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,0882	11,03	1	
15. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0126	2585,01	33	
15. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,01428	1240,38	18	
15. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,42	53,56	22	
15. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,11214	1809,00	203	
		Итого эксплуатация машин:				**8,23**	**346**	
15. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	2,52	129,00	325	
15. 9	150181 С (22-060301-0511)	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	42,42	2239,92	95017	
15.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00016	0,00672	24,00	0	
15.11	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	26,88	39,00	1048	
		Итого материалов:				**2295,02**	**96391**	
		Итого прямые затраты:				**2504,05**	**105170**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2628,16	110383	
		НР второго уровня	%	3,6		94,61	3974	
		Накладные расходы	%	--		218,72	9186	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,82	9149	
16	**Е11-110101-4301 11-110101-**	**Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм.**	**м2**	**83,4000**		**1651,65**	**137748**	**60,9 46153**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,92046	76,766	985,02	75616	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,20016	843,86	169	
		Итого оплата труда:				**908,70**	**75785**	
16. 3	1020 С (31-040401-0101)	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,3	25,02	31,84	797	
16. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0834	1240,38	103	
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,11676	1487,64	174	
		Итого эксплуатация машин:				**16,09**	**1342**	
		Итого прямые затраты:				**922,77**	**76959**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1476,16	123112	
		НР второго уровня	%	3,6		53,14	4432	
		Накладные расходы	%	--		606,54	50585	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,34	10204	
17	**С122-040101-1001 22-040101-1001 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка Диапол**	**т**	**0,0500**		**--**	**--**	
18	**С122-050103-0301 22-050103-0301 РСНБ РК 2015**	**Сухие смеси для устройства наливного пола "Диапол 320" СТ РК 1168-2006**	**т**	**0,2500**		**--**	**--**	
19	**Е11-110101-3504 11-110101-**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**83,4000**		**712,88**	**59455**	**60,9 19011**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,49565	41,337	731,16	30224	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0141	1,176	844,40	993	
		Итого оплата труда:				**374,30**	**31217**	
19. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0043	0,35862	15,45	6	
19. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,48372	1240,38	600	
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,69222	1487,64	1030	
		Итого эксплуатация машин:				**24,51**	**2044**	
19. 6	132746 С	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки OSB, толщиной 10 мм	100 м2	0,01027	0,856518	1150,00	985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,053	4,42	197,54	873	
		Итого материалов:				**22,28**	**1858**	
		Итого прямые затраты:				**409,19**	**34126**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				637,14	53138	
		НР второго уровня	%	3,6		22,94	1913	
		Накладные расходы	%	--		250,89	20924	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,81	4404	
20	**Е11-110101-3601 11-110101-**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат". Покрытия с рисунком, требующие подгонки на стыках, применен**	**м2 покрытия**	**41,7000**		**3708,67**	**154652**	**60,9 9604**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,52716	21,983	703,75	15470	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,35445	844,36	299	
		Итого оплата труда:				**378,17**	**15770**	
20. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,14595	1240,38	181	
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,2085	1487,64	310	
		Итого эксплуатация машин:				**14,72**	**614**	
20. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,02085	272244,00	5676	
20. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2085	84,66	18	
20. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове	м2	1,337	55,774	1915,56	106838	
		Итого материалов:				**2698,61**	**112532**	
		Итого прямые затраты:				**3084,32**	**128616**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3314,63	138220	
		НР второго уровня	%	3,6		119,33	4976	
		Накладные расходы	%	--		349,63	14580	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,72	11456	
21	**Е11-110101-3605 11-110101-**	**Покрытия ковровые. Устройство на клее "Бустилат". Покрытия с рисунком, требующие подгонки на стыках, применен коэффициент**	**м2 покрытия**	**41,7000**		**4896,00**	**204163**	**60,9 12430**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,650946	27,144	740,90	20111	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,35445	844,36	299	
		Итого оплата труда:				**489,46**	**20411**	
21. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,14595	1240,38	181	
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,2085	1487,64	310	
		Итого эксплуатация машин:				**14,72**	**614**	
21. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0007	0,02919	272244,00	7947	
21. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2085	84,66	18	
21. 7	150000 С (22-060103-0101)	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	1,313	54,731	2582,64	141351	
		Итого материалов:				**3580,71**	**149316**	
		Итого прямые затраты:				**4077,72**	**170041**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4375,80	182471	
		НР второго уровня	%	3,6		157,53	6569	
		Накладные расходы	%	--		455,61	18999	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,67	15123	
22	**Е11-110101-4001 11-110101-**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**66,0000**		**460,96**	**30423**	**60,9 3449**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	6,823	827,34	5645	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0198	886,05	18	
		Итого оплата труда:				**85,80**	**5663**	
22. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0198	1487,64	29	
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**37**	
22. 4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	0,0515	3,399	547,74	1862	
22. 5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката	м	1,01	66,66	243,00	16198	
		Итого материалов:				**273,64**	**18060**	
		Итого прямые затраты:				**359,73**	**23742**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				411,98	27191	
		НР второго уровня	%	3,6		14,83	979	
		Накладные расходы	%	--		67,08	4428	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,15	2254	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1467471**	**811697**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1467471**	
Материалы -			Тенге				**511459**	
Всего заработная плата -			Тенге				**887081**	
Местные материалы -			Тенге				**45420**	
		Накладные расходы -	Тенге				**611424**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**539185**	**539185**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**72239**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**166312**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2245207**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1185**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**887081**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2245207**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1185**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**887081**	
		РАЗДЕЛ 4. 2 ЭТАЖ НА ОТМ.+4,800						
23	**Е11-150203-0503 11-150203-**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей**	**м2 оштукатур**	**56,0000**		**844,89**	**47314**	**54,8 10611**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	23,828	778,03	18539	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	1,047	786,97	824	
		Итого оплата труда:				**345,77**	**19363**	
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0224	2959,60	66	
23. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,0896	1240,38	111	
23. 5	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0167	0,9352	725,20	678	
		Итого эксплуатация машин:				**19,10**	**1070**	
23. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,3528	24,00	8	
23. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	2,91	162,96	74,00	12059	
		Итого материалов:				**215,49**	**12068**	
		Итого прямые затраты:				**565,64**	**31676**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				755,12	42287	
		НР второго уровня	%	3,6		27,18	1522	
		Накладные расходы	%	--		216,67	12133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,58	3505	
24	**Е11-150405-0105 11-150405-**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2 окрашива**	**56,0000**		**533,64**	**29884**	**54,8 6218**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	14,876	759,16	11294	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0616	876,85	54	
		Итого оплата труда:				**202,64**	**11348**	
24. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0056	1240,38	7	
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,056	1487,64	83	
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**113**	
24. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,1736	84,66	15	
24. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	35,28	244,97	8643	
24. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0084	0,4704	162,18	76	
24. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,05	2,8	125,12	350	
		Итого материалов:				**162,21**	**9084**	
		Итого прямые затраты:				**365,90**	**20490**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				476,94	26709	
		НР второго уровня	%	3,6		17,17	962	
		Накладные расходы	%	--		128,21	7180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,53	2214	
25	**Е11-150403-1004 11-150403-**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера,**	**м2 окрашива**	**18,0000**		**827,18**	**14889**	**54,8 4159**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,646	11,628	652,20	7584	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0072	688,58	5	
		Итого оплата труда:				**421,60**	**7589**	
25. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0018	1240,38	2	
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0054	1487,64	8	
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**10**	
25. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,054	84,66	5	
25. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная	кг	0,027	0,486	278,77	135	
25. 7	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	4,428	319,47	1415	
		Итого материалов:				**86,37**	**1555**	
		Итого прямые затраты:				**508,26**	**9149**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				739,30	13307	
		НР второго уровня	%	3,6		26,61	479	
		Накладные расходы	%	--		257,65	4638	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,27	1103	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**61315**	**832685**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**61315**	
	Материалы -		Тенге				**22706**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**38299**	
		Накладные расходы -	Тенге				**23951**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				20988	20988
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2963	
		Сметная прибыль -	Тенге				6821	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				92087	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51	
		Сметная заработная плата -	Тенге				38299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				92087	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51	
		Сметная заработная плата -	Тенге				38299	
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА						
26	**Е11-090303-0203 11-090303-**	**Покрытия оконные мансардные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж.**	**м2**	**183,0346**		**4004,50**	**732962**	**60,9 211485**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	2,334	427,203	741,13	316613	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20538	37,592	815,43	30653	
		Итого оплата труда:				**1897,27**	**347266**	
26. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02723	4,984	11,03	55	
26. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00343	0,627809	2585,01	1623	
26. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,196	35,875	3447,81	123689	
26. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00595	1,089	1487,64	1620	
		Итого эксплуатация машин:				**693,79**	**126987**	
		Итого прямые затраты:				**2423,59**	**443600**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3579,02	655085	
		НР второго уровня	%	3,6		128,84	23583	
		Накладные расходы	%	--		1284,28	235068	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,63	54293	
27	**Е11-090303-0203 11-090303-**	**Покрытия оконные мансардные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**183,0346**		**6462,17**	**1182801**	**60,9 348030**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	3,89	712,005	741,13	527688	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	53,702	815,43	43791	
		Итого оплата труда:				**3122,24**	**571479**	
27. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	7,12	11,03	79	
27. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,89687	2585,01	2318	
27. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	51,25	3447,81	176699	
27. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	1,556	1487,64	2314	
		Итого эксплуатация машин:				**991,13**	**181411**	
		Итого прямые затраты:				**3874,12**	**709099**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5775,57	1057129	
		НР второго уровня	%	3,6		207,92	38057	
		Накладные расходы	%	--		2109,37	386087	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,68	87615	
28	**С121-090201-1107 21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Блоки оконные из алюменивых профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным с тройным остеклением, поворотно-откидной фурнитурой-мансардного исполнения: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**183,0346**		**97902,00**	**17919453**	
		Итого прямые затраты:				**87500,00**	**16015528**	
		НР второго уровня	%	3,6		3150,00	576559	
		Накладные расходы	%	--		3150,00	576559	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7252,00	1327367	
29	**Е11-150108-1802 11-150108-**	**Фасад здания. Облицовка из листов "Алкан" без устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля**	**м2**	**285,0000**		**1562,20**	**445227**	**54,8 124126**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,202	342,456	660,14	226069	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,4617	950,77	439	
		Итого оплата труда:				**794,76**	**226508**	
29. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	8,351	15,63	131	
29. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	17,243	11,03	190	
29. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,4617	2585,01	1193	
29. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	8,636	146,05	1261	
29. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	18,525	15,45	286	
		Итого эксплуатация машин:				**10,74**	**3062**	
29. 8	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	75,24	593,64	44665	
		Итого материалов:				**156,72**	**44665**	
		Итого прямые затраты:				**960,69**	**273796**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1396,22	397922	
		НР второго уровня	%	3,6		50,26	14325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		485,79	138452	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,72	32980	
30	**С Т Прайс-лист ТОО"КГ АСТАНА 2012"**	**Облицовочные панели,тип "Алкан"**	**лист**	**99,7500**		**32331,64**	**3225081**	
		Итого прямые затраты:				**28896,43**	**2882419**	
		НР второго уровня	%	3,6		1040,27	103767	
		Накладные расходы	%	--		1040,27	103767	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2394,94	238895	
31	**Е11-120101-1001 11-120101-**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство козырек-экран**	**м2 покрытия**	**200,0000**		**2258,15**	**451630**	**56,4 91307**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	223,56	722,02	161414	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,54	886,05	478	
		Итого оплата труда:				**809,46**	**161892**	
31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,4	3163,37	1265	
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,14	1487,64	208	
		Итого эксплуатация машин:				**9,21**	**1842**	
31. 5	125563 С (21-050104-0112)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	1,14	127073,00	144863	
31. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	24	99,96	2399	
31. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	8	227,46	1820	
		Итого материалов:				**745,41**	**149082**	
		Итого прямые затраты:				**1561,69**	**312338**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2018,23	403645	
		НР второго уровня	%	3,6		72,66	14531	
		Накладные расходы	%	--		529,19	105839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,27	33454	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**20636779**	**1607633**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19484080**	
	Материалы -		Тенге				**193747**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**388400**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**18897946**	
		Накладные расходы -	Тенге				**924616**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**215434**	**215434**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**709182**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1632696**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22041392**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**567**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**388400**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1152699**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**918745**	
		Накладные расходы -	Тенге				**621155**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**559516**	**559516**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**61639**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**141908**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1915762**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1231**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**918745**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**23957154**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1798**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1307145**	
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ						
32	**Е12-060101-1204 12-060101-**	**Приборы дверные. Смена ручек**	**шт.**	**12,0000**		**192,94**	**2315**	**59,1 727**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,1632	1,958	627,84	1230	
		Итого оплата труда:				**102,46**	**1230**	
32. 2	146049 С (21-130211-0605)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00004	0,00048	235536,36	113	
		Итого материалов:				**9,42**	**113**	
		Итого прямые затраты:				**111,88**	**1343**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				172,44	2069	
		НР второго уровня	%	3,6		6,21	74	
		Накладные расходы	%	--		66,76	801	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,29	172	
33	**Е12-060101-1205 12-060101-**	**Приборы дверные. Смена замков врезных**	**шт.**	**12,0000**		**828,66**	**9944**	**59,1 3259**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,732	8,784	627,84	5515	
		Итого оплата труда:				**459,58**	**5515**	
33. 2	146049 С (21-130211-0605)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00004	0,00048	235536,36	113	
		Итого материалов:				**9,42**	**113**	
		Итого прямые затраты:				**469,00**	**5628**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				740,61	8887	
		НР второго уровня	%	3,6		26,66	320	
		Накладные расходы	%	--		298,27	3579	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,38	737	
34	**С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**12,0000**		**8055,94**	**96671**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7200,00**	**86400**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		259,20	3110	
		Накладные расходы	%	--		259,20	3110	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,74	7161	
35	**Е11-110101-3901 11-110101-**	**Пороги дверные. Устройство**	**м плинтусов**	**24,0000**		**88,85**	**2132**	**60,9 710**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,0765	1,836	627,84	1153	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0192	708,84	14	
		Итого оплата труда:				**48,60**	**1166**	
35. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0192	1487,64	29	
		Итого эксплуатация машин:				**1,19**	**29**	
35. 4	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,003	0,072	197,54	14	
		Итого материалов:				**0,59**	**14**	
		Итого прямые затраты:				**49,81**	**1195**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79,41	1906	
		НР второго уровня	%	3,6		2,86	69	
		Накладные расходы	%	--		32,45	779	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	158	
36	**С122-060401-9901 22-060401-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Пороги дверные из алюминиевого профиля**	**м**	**24,0000**		**609,79**	**14635**	
		Итого прямые затраты:				**545,00**	**13080**	
		НР второго уровня	%	3,6		19,62	471	
		Накладные расходы	%	--		19,62	471	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,17	1084	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**107646**	**1612329**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21246**	
	Материалы -		Тенге				**240**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**7911**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13080**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5630**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4696**	**4696**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**934**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2150**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**29026**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7911**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**86400**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**86400**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3110**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7161**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**96671**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**125698**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7911**	
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ/КУПОЛ/						
37	**Е11-130601-0207 11-130601-**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**96,0000**		**-487,07**	**-46759**	**54,2 -14689**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,391	37,536	-722,02	-27102	
		Итого оплата труда:				**-282,31**	**-27102**	
		Итого прямые затраты:				**-282,31**	**-27102**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-435,32	-12413	
		НР второго уровня	%	3,6		-15,67	-1504	
		Накладные расходы	%	--		-168,68	-16194	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-36,08	-3464	
38	**Е11-130301-0406 11-130301-**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов**	**м2**	**96,0000**		**-101,14**	**-9710**	**54,2 -2110**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,044781	4,299	-901,61	-3876	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0192	-886,05	-17	
		Итого оплата труда:				**-40,55**	**-3893**	
38. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0096	-2959,60	-28	
38. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0096	-30,20	0	
38. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0096	-1487,64	-14	
38. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,075	-52,52	-56	
		Итого эксплуатация машин:				**-1,29**	**-124**	
38. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00144	-273897,54	-394	
38. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009	0,00864	-251554,47	-2173	
		Итого материалов:				**-26,75**	**-2568**	
		Итого прямые затраты:				**-68,42**	**-6568**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-90,40	-4458	
		НР второго уровня	%	3,6		-3,25	-312	
		Накладные расходы	%	--		-25,23	-2422	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-7,49	-719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	**Е11-130301-1406 11-130301-**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на**	**м2**	**96,0000**		**-77,78**	**-7467**	**54,2 -1303**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,032333	3,104	-768,90	-2387	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0192	-886,05	-17	
		Итого оплата труда:				**-25,04**	**-2404**	
39. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0096	-2959,60	-28	
39. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0096	-30,20	0	
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0096	-1487,64	-14	
39. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,624	-52,52	-33	
		Итого эксплуатация машин:				**-0,99**	**-95**	
39. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит	т	0,000014	0,001344	-150397,10	-202	
39. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00864	-311039,00	-2687	
		Итого материалов:				**-30,10**	**-2890**	
		Итого прямые затраты:				**-55,95**	**-5371**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-69,52	-4068	
		НР второго уровня	%	3,6		-2,50	-240	
		Накладные расходы	%	--		-16,07	-1543	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5,76	-553	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**-39041**	**1594227**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-39041**	
Материалы -			Тенге				**-5457**	
Всего заработная плата -			Тенге				**-33398**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-20159**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**-18102**	**-18102**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**-2057**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-4736**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-63936**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-45**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-33398**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**-63936**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-45**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-33398**	
		РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ						
		КИНОЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ						
40	**Е11-090602-0105 11-090602-**	**Световые рамы софитных ферм. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам**	**тконструкций**	**0,1200**		**192790,80**	**23135**	**60,9 7240**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	141,24	16,949	700,90	11879	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,112	0,01344	708,84	10	
		Итого оплата труда:				**99074,51**	**11889**	
40. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	17,066	2,048	326,18	668	
40. 4	979 С (31-050402-0305)	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	16,051	1,926	212,64	410	
40. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,687	0,20244	99,47	20	
40. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,771	0,21252	184,80	39	
40. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	0,01344	1487,64	20	
40. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	0,19488	23,38	5	
		Итого эксплуатация машин:				**9679,34**	**1162**	
40. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	0,117	180,00	21	
40.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,295	0,0354	90,99	3	
40.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,01545	0,001854	200244,36	371	
		Итого материалов:				**3296,12**	**396**	
		Итого прямые затраты:				**111970,58**	**13436**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				172306,95	20677	
		НР второго уровня	%	3,6		6203,05	744	
		Накладные расходы	%	--		66539,42	7985	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14280,80	1714	
41	**Ц13-290102-0302 13-290102-**	**Оборудование сценических подъемов: дорога попланного занавеса. Разборка оборудования**	**комплект**	**1,0000**		**6401,22**	**6401**	**40,6 1652**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8	8	508,63	4069	
		Итого оплата труда:				**4069,06**	**4069**	
		Итого прямые затраты:				**4069,06**	**4069**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5721,09	5721	
		НР второго уровня	%	3,6		205,96	206	
		Накладные расходы	%	--		1858,00	1858	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		474,16	474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	**Е12-170101-0705 12-170101-**	**Светильники для люминесцентных ламп(прожектор Р=90Вт,U=220В). Демонтаж**	**шт.**	**22,0000**		**189,42**	**4167**	**59,1 1380**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1789	3,936	590,26	2323	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0176	627,84	11	
		Итого оплата труда:				**106,10**	**2334**	
42. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0176	1240,38	22	
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**22**	
		Итого прямые затраты:				**106,59**	**2345**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				169,29	3724	
		НР второго уровня	%	3,6		6,09	134	
		Накладные расходы	%	--		68,80	1514	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,03	309	
		ОТМ.0,000						
43	**Е12-170101-0705 12-170101-**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж светильников "Армстронг"**	**шт.**	**18,0000**		**189,42**	**3410**	**59,1 1129**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1789	3,22	590,26	1901	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0144	627,84	9	
		Итого оплата труда:				**106,10**	**1910**	
43. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0144	1240,38	18	
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**18**	
		Итого прямые затраты:				**106,59**	**1919**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				169,29	3047	
		НР второго уровня	%	3,6		6,09	110	
		Накладные расходы	%	--		68,80	1238	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,03	253	
44	**Ц13-080305-0411 13-080305-**	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка /светильников "Армстронг"/на подвесках в подвесных потолках**	**шт.**	**18,0000**		**6068,57**	**109234**	**42,8 21623**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3,17	57,06	730,54	41685	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,772	13,896	635,95	8837	
		Итого оплата труда:				**2806,77**	**50522**	
44. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,279	2753,87	768	
44. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,741	13,338	865,96	11550	
44. 5	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0109	0,1962	47,19	9	
44. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0178	0,3204	168,05	54	
44. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,279	1809,00	505	
		Итого эксплуатация машин:				**715,91**	**12886**	
44. 8	127749 С (21-050304-0109)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0056	0,1008	85180,00	8586	
44. 9	131306 С (21-060902-1201)	Профиль монтажный перфорированный	шт.	1,2	21,6	495,72	10708	
44.10	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000104	0,001872	381819,66	715	
44.11	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,153	2,754	182,58	503	
44.12	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0756	620,16	47	
44.13	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,001	0,018	1669,74	30	
44.14	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,153	2,754	270,30	744	
44.15	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,000021	0,000378	222237,60	84	
44.16	147684 С (21-130816-2501)	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,00005	0,0009	15444,84	14	
44.17	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,00053	0,00954	361,08	3	
		Итого материалов:				**1190,78**	**21434**	
		Итого прямые затраты:				**4222,50**	**76005**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5423,79	97628	
		НР второго уровня	%	3,6		195,26	3515	
		Накладные расходы	%	--		1396,55	25138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		449,52	8091	
45	**Е12-170101-0701 12-170101-**	**Выключатели и розетки(магнитный и вентиляционный выключате). Демонтаж**	**шт.**	**48,0000**		**59,71**	**2866**	**59,1 952**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0584	2,803	574,38	1610	
		Итого оплата труда:				**33,54**	**1610**	
		Итого прямые затраты:				**33,54**	**1610**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				53,37	2562	
		НР второго уровня	%	3,6		1,92	92	
		Накладные расходы	%	--		21,75	1044	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,42	212	
46	**Ц13-100202-0206 13-100202-**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый/блок питания вентиляционного**	**шт.**	**16,0000**		**5262,46**	**84199**	**40,6 19900**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	3,6	57,6	816,30	47019	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,176	2,816	708,84	1996	
		Итого оплата труда:				**3063,44**	**49015**	
46. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,176	2,816	2959,60	8334	
		Итого эксплуатация машин:				**520,89**	**8334**	
		Итого прямые затраты:				**3459,57**	**55353**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4703,32	75253	
		НР второго уровня	%	3,6		169,32	2709	
		Накладные расходы	%	--		1413,07	22609	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,81	6237	
47	**Ц13-100702-0504 13-100702-**	**Релейный модуль. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без**	**шт.**	**16,0000**		**294,11**	**4706**	**40,6 1214**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,27	4,32	692,43	2991	
		Итого оплата труда:				**186,96**	**2991**	
		Итого прямые затраты:				**186,96**	**2991**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				262,86	4206	
		НР второго уровня	%	3,6		9,46	151	
		Накладные расходы	%	--		85,37	1366	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,79	349	
48	**Ц13-080103-0601 13-080103-**	**Электропривод открывания фрамуг.Демонтаж оборудования**	**шт.**	**32,0000**		**2946,55**	**94289**	**42,8 25035**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3,2	102,4	567,07	58068	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,64	663,84	425	
		Итого оплата труда:				**1827,91**	**58493**	
48. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,32	2753,87	881	
48. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,32	1809,00	579	
		Итого эксплуатация машин:				**36,50**	**1168**	
		Итого прямые затраты:				**1851,13**	**59236**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2633,48	84271	
		НР второго уровня	%	3,6		94,81	3034	
		Накладные расходы	%	--		877,15	28069	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,26	6984	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**216965**	**1674352**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**197655**	
Материалы -			Тенге				**21434**	
Всего заработная плата -			Тенге				**165090**	
		Накладные расходы -	Тенге				**79040**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**69425**	**69425**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9615**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**22136**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**298830**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**247**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165090**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5874**	
Всего заработная плата -			Тенге				**5854**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3796**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3460**	**3460**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**336**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**774**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10443**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5854**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**13436**	
Материалы -			Тенге				**396**	
Всего заработная плата -			Тенге				**11889**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7985**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7240**	**7240**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**745**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1714**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**23135**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11889**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**332408**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**274**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182833**	
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБРТЫ						
		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ						
49	**Ц13-080303-1001 13-080303-**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**2,0000**		**3464,61**	**6929**	**42,8 1186**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	2	4	684,49	2738	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	829,81	33	
		Итого оплата труда:				**1385,58**	**2771**	
49. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,24	11,03	3	
49. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	2753,87	55	
49. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,24	168,05	40	
49. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	1809,00	36	
		Итого эксплуатация машин:				**67,12**	**134**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49. 7	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,004	0,008	137631,66	1101	
49. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000746	381819,66	285	
49. 9	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,04	428,40	17	
49.10	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,012	0,024	742,94	18	
49.11	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный	кг	0,002	0,004	288,66	1	
49.12	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные	кг	0,001	0,002	1023,06	2	
49.13	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,048	620,16	30	
49.14	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00009	0,00018	222237,60	40	
49.15	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2673,42	166	
49.16	147569 С (21-130816-0203)	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,122	1953,30	238	
49.17	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2	116,28	233	
49.18	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318	кг	0,012	0,024	179,52	4	
		Итого материалов:				**1067,38**	**2135**	
		Итого прямые затраты:				**2503,47**	**5007**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3096,50	6193	
		НР второго уровня	%	3,6		111,47	223	
		Накладные расходы	%	--		704,50	1409	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,64	513	
50	**С123-070208-0301 23-070208-0301 РСНБ РК 2015 прим.**	**Магнитный пускатель нереверсивный с тепловым реле,тип ПМЛ 1230 с РТЛ 100704**	**шт.**	**1,0000**		**9510,48**	**9510**	
		Итого прямые затраты:				**8500,00**	**8500**	
		НР второго уровня	%	3,6		306,00	306	
		Накладные расходы	%	--		306,00	306	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		704,48	704	
51	**С123-070208-0302 23-070208-0302 РСНБ РК 2015 прим.**	**Магнитный пускатель нереверсивный с тепловым реле,тип ПМЛ 1230 с РТЛ 101204**	**шт.**	**1,0000**		**9510,48**	**9510**	
		Итого прямые затраты:				**8500,00**	**8500**	
		НР второго уровня	%	3,6		306,00	306	
		Накладные расходы	%	--		306,00	306	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		704,48	704	
52	**Ц13-080305-0603 13-080305-**	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания. Производство работ на**	**шт.**	**22,0000**		**7072,66**	**155598**	**42,8 31714**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3,3	72,6	730,54	53037	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,507	33,145	635,43	21061	
		Итого оплата труда:				**3368,12**	**74099**	
52. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,6226	2753,87	1715	
52. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	1,45	31,9	865,96	27624	
52. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	2,926	168,05	492	
52. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,6226	1809,00	1126	
		Итого эксплуатация машин:				**1407,12**	**30957**	
52. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00836	381819,66	3192	
52. 8	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,11	620,16	68	
52. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,000052	0,001144	222237,60	254	
52.10	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	1,65	36,3	507,96	18439	
52.11	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0102	0,2244	4010,64	900	
52.12	249486 С (22-040501-0301)	Лаки канифольные КФ-965	т	0,00004	0,00088	573567,42	505	
		Итого материалов:				**1061,73**	**23358**	
		Итого прямые затраты:				**4879,64**	**107352**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6321,19	139066	
		НР второго уровня	%	3,6		227,56	5006	
		Накладные расходы	%	--		1669,12	36721	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,90	11526	
53	**С123-070103-0226 23-070103-0226 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Прожектор для металлогалогенных ламп мощностью до 150Вт,220В,IP65, тип 2120В Black**	**шт.**	**22,0000**		**11132,86**	**244923**	
		Итого прямые затраты:				**9950,00**	**218900**	
		НР второго уровня	%	3,6		358,20	7880	
		Накладные расходы	%	--		358,20	7880	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		824,66	18142	
		МОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
54	**Ц13-080502-1502 13-080502-**	**Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм. Монтаж в горизонтальных выработках**	**м**	**180,0000**		**229,42**	**41295**	**42,8 8503**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,1543	27,774	684,49	19011	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	1,206	708,84	855	
		Итого оплата труда:				**110,37**	**19866**	
54. 3	358 С (32-030303-0301)	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	0,006	1,08	65,49	71	
54. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0092	1,656	168,05	278	
54. 5	2512 С (33-010201-0103)	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0067	1,206	1845,93	2226	
		Итого эксплуатация машин:				**14,31**	**2575**	
54. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282 74	кг	0,021	3,78	163,00	616	
54. 7	147322 С (21-130812-1017)	Электроды УОНИ 13/45	кг	0,0221	3,978	148,92	592	
54. 8	147614 С (21-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,00034	0,0612	3130,38	192	
54. 9	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые	10 шт.	0,041	7,38	216,24	1596	
54.10	242695 С (24-040207-1102)	Гильзы соединительные	100 шт.	0,0008	0,144	7780,56	1120	
54.11	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,08	14,4	116,28	1674	
54.12	249081 С (21-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0021	0,378	1584,00	599	
54.13	249420 С (22-040201-0901)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,00784	1,411	303,96	429	
		Итого материалов:				**37,88**	**6819**	
		Итого прямые затраты:				**157,80**	**28405**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				205,04	36907	
		НР второго уровня	%	3,6		7,38	1329	
		Накладные расходы	%	--		54,62	9831	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,99	3059	
55	**С123-010504-0106 23-010504-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**180,0000**		**--**	**--**	
56	**Е11-220101-0101 11-220101-**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопров**	**0,0730**		**350797,96**	**25608**	**62,1 8368**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	270	19,71	676,55	13335	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,18907	740,60	140	
		Итого оплата труда:				**184586,65**	**13475**	
56. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,02482	2585,01	64	
56. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	1,095	132,90	146	
56. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,12702	1025,86	130	
56. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,03723	1487,64	55	
		Итого эксплуатация машин:				**5416,10**	**395**	
56. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,04818	13690,00	660	
56. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00438	29628,00	130	
		Итого материалов:				**10813,08**	**789**	
		Итого прямые затраты:				**198897,68**	**14520**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				313525,99	22887	
		НР второго уровня	%	3,6		11286,94	824	
		Накладные расходы	%	--		125915,25	9192	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25985,03	1897	
57	**Ц13-080206-2202 13-080206-**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные**	**м**	**253,0000**		**87,70**	**22189**	**42,8 4535**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,06	15,18	692,43	10511	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1012	829,81	84	
		Итого оплата труда:				**41,88**	**10595**	
57. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0506	2753,87	139	
57. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,0506	1809,00	92	
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**231**	
57. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,4048	620,16	251	
57. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0506	2673,42	135	
57. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта	т	0,000006	0,001518	71863,08	109	
57. 8	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	12,65	26,41	334	
57. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие	шт.	0,122	30,866	11,22	346	
57.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,7843	4010,64	3146	
57.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие	10 шт.	0,008	2,024	115,26	233	
		Итого материалов:				**18,00**	**4555**	
		Итого прямые затраты:				**60,46**	**15297**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				78,38	19831	
		НР второго уровня	%	3,6		2,82	714	
		Накладные расходы	%	--		20,75	5249	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	1644	
58	**Ц13-080201-0401 13-080201-**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**185,0000**		**318,12**	**58851**	**42,8 8939**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	11,1	708,84	7868	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	15,688	829,80	13018	
		Итого оплата труда:				**112,90**	**20886**	
58. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	7,844	2753,87	21601	
58. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	7,844	1809,00	14190	
		Итого эксплуатация машин:				**193,47**	**35791**	
		Итого прямые затраты:				**236,00**	**43659**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				284,32	52599	
		НР второго уровня	%	3,6		10,24	1894	
		Накладные расходы	%	--		58,56	10833	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,56	4359	
59	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,7400**		**--**	**--**	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		**450139**	**1737597**
В том числе:				
Стоимость монтажных работ -	Тенге		**435620**	
Материалы -	Тенге		**36866**	
Всего заработная плата -	Тенге		**128217**	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**235900**	
Накладные расходы -	Тенге		**72535**	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		**54877**	**54877**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		**17658**	
Сметная прибыль -	Тенге		**40652**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		**548807**	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**181**	
Сметная заработная плата -	Тенге		**128217**	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**14520**	
Материалы -	Тенге		**789**	
Всего заработная плата -	Тенге		**13475**	
Накладные расходы -	Тенге		**9192**	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		**8368**	**8368**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		**824**	
Сметная прибыль -	Тенге		**1897**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**25608**	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**20**	
Сметная заработная плата -	Тенге		**13475**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		**574415**	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**201**	
Сметная заработная плата -	Тенге		**141692**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге		**24926911**	
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**2830092**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**469183**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**149247**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**21627636**	
- перевозка грузов	Тенге		**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**	
Накладные расходы I уровня	Тенге		**1737599**	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**26664510**	
Накладные расходы II уровня	Тенге		**959922**	

2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:		Тенге				27624432
Сметная прибыль		Тенге				2209955
ИТОГО по смете		Тенге				29834387

Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге	238 675
Итого	Тенге	30 073 062
В текущих ценах к=1	Тенге	30 073 062
Поквартальный коэффициент к=0,91458964	Тенге	27 504 511
Итого с НДС 12%	**Тенге**	**30 805 052**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
Руководитель _____ Сергизова С.А.

Исполнитель
ТОО Стройальянс НС"
Директор_____Нуржанов К.Т.

Технический надзор
ТОО "Исаев Л.Т."
Директор_____Исаев Л.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области"

Исполнитель ТОО "Стройальянс НС'

Наименование объекта Капитальный ремонт КГКП "Историко-культурный центр Первого Президента

АКТ приемки выполненных работ за ноябрь 2018 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/2-1-2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА (НА ОТМ.-3,600)						
		СТЕНЫ						
1	**Е11-150203-0503 11-150203-**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей**	**м2 оштукатур**	**559,4000**		**698,99**	**391015**	**54,8 / 80346**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	206,978	676,55	140031	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	10,461	629,57	6586	
		Итого оплата труда:				**262,10**	**146617**	
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,22376	2959,60	662	
1. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,89504	1240,38	1110	
1. 5	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0167	9,342	725,20	6775	
		Итого эксплуатация машин:				**15,28**	**8547**	
1. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	3,524	24,00	85	
1. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	2,91	1627,854	74,00	120461	
		Итого материалов:				**215,49**	**120546**	
		Итого прямые затраты:				**481,09**	**269124**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				624,72	349470	
		НР второго уровня	%	3,6		22,49	12581	
		Накладные расходы	%	--		166,12	92927	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,78	28964	
2	**Е11-150405-0105 11-150405-**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2 окрашива**	**559,4000**		**447,89**	**250551**	**54,8 / 46983**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,231	129,221	660,14	85304	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,61534	701,48	432	
		Итого оплата труда:				**153,26**	**85736**	
2. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,05594	1240,38	69	
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,5594	1487,64	832	
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**902**	
2. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,734	84,66	147	
2. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	352,422	244,97	86333	
2. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0084	4,699	162,18	762	
2. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,05	27,97	125,12	3500	
		Итого материалов:				**162,21**	**90741**	
		Итого прямые затраты:				**316,32**	**176947**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				400,30	223930	
		НР второго уровня	%	3,6		14,41	8061	
		Накладные расходы	%	--		98,40	55045	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,18	18559	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**446071**	**127329**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**446071**	
	Материалы -		Тенге				**211287**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**232353**	
		Накладные расходы -	Тенге				**147972**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**127329**	**127329**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**20643**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**47523**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**641566**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**347**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**232353**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**641566**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**347**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**232353**	
		РАЗДЕЛ 2. ПОДВЕСКА ДЛЯ ЭКРАНА КИНОЛЕКЦИОННОГО ЗАЛА						
3	**Е11-090306-0201 11-090306-**	**Деталями крепления. Монтаж**	**т конструкц**	**0,0800**		**107146,30**	**8572**	**60,9 / 2369**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	65,7	5,256	730,54	3840	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,78	0,0624	809,43	51	
		Итого оплата труда:				**48627,84**	**3890**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	25,7	2,056	326,18	671	
3. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,3	0,104	19,88	2	
3. 5	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,46	0,0368	4387,02	161	
3. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0096	2585,01	25	
3. 7	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	4,62	0,3696	30,20	11	
3. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,78	0,2224	184,80	41	
3. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,016	1487,64	24	
3.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,16	0,0928	23,38	2	
		Итого эксплуатация машин:				**11714,82**	**937**	
3.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,0008	197,54	0	
3.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,072	180,00	13	
3.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,3	0,024	90,99	2	
3.14	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,03	0,0024	208172,82	500	
		Итого материалов:				**6436,46**	**515**	
		Итого прямые затраты:				**66147,75**	**5292**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				95762,10	7661	
		НР второго уровня	%	3,6		3447,44	276	
		Накладные расходы	%	--		33061,79	2645	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7936,76	635	
4	**С121-060405-1101 21-060405-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Конструкции стальные приспособлений для монтажа**	**т**	**0,0800**		**144223,63**	**11538**	
		Итого прямые затраты:				**128900,00**	**10312**	
		НР второго уровня	%	3,6		4640,40	371	
		Накладные расходы	%	--		4640,40	371	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10683,23	855	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**15604**	**129698**
		В том числе:						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**15604**	
	Материалы -		Тенге				**515**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3890**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10312**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3016**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2369**	**2369**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**647**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1490**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**20110**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3890**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20110**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3890**	
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНКИ						
5	**С Т Прайс-лист ТОО"Русские окна"**	**Сантехнические перегородки из белого профиля,профильной системы "Экспроф"с заполнением из ламинированного ДСП с учетом монтажа(в восьми санузлах)**	**комплект**	**1,0000**		**261189,11**	**261189**	
		Итого прямые затраты:				**233438,00**	**233438**	
		НР второго уровня	%	3,6		8403,77	8404	
		Накладные расходы	%	--		8403,77	8404	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19347,34	19347	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**233438**	**129698**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**233438**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**233438**	
		Накладные расходы -	Тенге				**8404**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**19347**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**261189**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**261189**	
		РАЗДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО						
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
6	**Е11-150105-0101 11-150105-**	**Ступени и подступенки. Облицовка мраморными полированными плитами**	**м2 поверхнос**	**23,0000**		**10401,03**	**239224**	**54,8 72135**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	6,325	145,475	901,61	131162	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0256	0,5888	800,22	471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**5723,18**	**131633**	
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0039	0,0897	2959,60	265	
6. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0283	0,6509	23,05	15	
6. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0217	0,4991	1240,38	619	
		Итого эксплуатация машин:				**48,89**	**1124**	
6. 6	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,46	17646,00	8117	
6. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282 74	кг	0,2	4,6	163,00	750	
6. 8	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,0744	1,711	113,22	194	
6. 9	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,00007	0,00161	122499,96	197	
6.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,05	1,15	84,66	97	
6.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,001035	20254,14	21	
6.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0161	0,3703	24,00	9	
		Итого материалов:				**408,05**	**9385**	
		Итого прямые затраты:				**6159,63**	**141672**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9295,93	213806	
		НР второго уровня	%	3,6		334,65	7697	
		Накладные расходы	%	--		3470,96	79832	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		770,45	17720	
7	**С122-010102-0201 22-010102-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников ГОСТ 23342-91**	**м2**	**23,0000**		**16939,84**	**389616**	
		Итого прямые затраты:				**15140,00**	**348220**	
		НР второго уровня	%	3,6		545,04	12536	
		Накладные расходы	%	--		545,04	12536	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1254,80	28860	
		УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ ПОД ОТМОСКУ						
8	**Е11-270201-1002 11-270201-**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**150,0000**		**2445,39**	**366809**	**60,3 52668**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,8027	120,405	715,93	86202	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,975	1169,85	1141	
		Итого оплата труда:				**582,28**	**87342**	
8. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,915	2585,01	2365	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,06	1487,64	89	
		Итого эксплуатация машин:				**20,45**	**3068**	
8. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	12	14981,00	179772	
8. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,09	13690,00	1232	
8. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,255	18029,52	4598	
8. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	1,5	197,54	296	
		Итого материалов:				**1239,32**	**185898**	
		Итого прямые затраты:				**1834,45**	**275168**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2185,57	327835	
		НР второго уровня	%	3,6		78,68	11802	
		Накладные расходы	%	--		429,80	64470	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,14	27171	
		ОТМОСКА						
9	**Е11-270402-0101 11-270402-**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания**	**470,0000**		**184,27**	**86608**	**60,3 16795**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,04784	22,485	709,85	15961	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	11,369	1045,99	11892	
		Итого оплата труда:				**59,26**	**27853**	
9. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	1,09	5442,99	5935	
9. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	2,782	2959,60	8235	
9. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	3,422	2502,15	8561	
9. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	3,158	3198,60	10102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,2444	3847,96	940	
9. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	0,6721	2894,85	1946	
		Итого эксплуатация машин:				**95,00**	**44650**	
		Итого прямые затраты:				**128,96**	**60610**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				164,69	77406	
		НР второго уровня	%	3,6		5,93	2787	
		Накладные расходы	%	--		41,66	19582	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,65	6415	
10	**С121-010602-9901 21-010602-9901 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные**	**м3**	**75,8000**		**1802,52**	**136631**	
		Итого прямые затраты:				**1611,00**	**122114**	
		НР второго уровня	%	3,6		58,00	4396	
		Накладные расходы	%	--		58,00	4396	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,52	10121	
11	**Е11-110101-1901 11-110101-**	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**151,5000**		**443,50**	**67191**	**60,9 19906**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,27945	42,337	768,90	32553	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,1515	886,05	134	
		Итого оплата труда:				**215,76**	**32687**	
11. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1515	1487,64	225	
11. 4	2554 С (31-040203-0101)	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,98475	30,45	30	
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**319**	
11. 5	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,01515	29628,00	449	
11. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,026134	107705,00	2815	
11. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,078401	51147,90	4010	
		Итого материалов:				**48,01**	**7274**	
		Итого прямые затраты:				**264,99**	**40146**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				396,38	60052	
		НР второго уровня	%	3,6		14,27	2162	
		Накладные расходы	%	--		145,66	22068	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,85	4977	
12	**С121-020503-0100 21-020503-0100 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные литые горячие ГОСТ Р 54401-2011**	**т**	**8,7719**		**12531,46**	**109924**	
		Итого прямые затраты:				**11200,00**	**98245**	
		НР второго уровня	%	3,6		403,20	3537	
		Накладные расходы	%	--		403,20	3537	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		928,26	8143	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1086174**	**291202**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1086174**	
Материалы -			Тенге				**202557**	
Всего заработная плата -			Тенге				**279516**	
Местные материалы -			Тенге				**568579**	
		Накладные расходы -	Тенге				**206421**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**161504**	**161504**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**44917**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**103408**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1396002**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**344**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**279516**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1396002**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**344**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**279516**	
		РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН						
13	**Е11-470112-0108 11-470112-**	**Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2**	**м2**	**680,0000**		**785,13**	**533886**	**56,4 168289**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,604555	411,097	722,02	296819	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	1,768	886,05	1567	
		Итого оплата труда:				**438,80**	**298385**	
13. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,768	2894,85	5118	
		Итого эксплуатация машин:				**9,41**	**6398**	
13. 4	131618 С (21-070204-0101)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00022	0,1496	26895,80	4024	
13. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	68	24,00	1632	
		Итого материалов:				**8,32**	**5656**	
		Итого прямые затраты:				**454,22**	**308872**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				701,71	477162	
		НР второго уровня	%	3,6		25,26	17178	
		Накладные расходы	%	--		272,75	185467	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,16	39547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**С125-030201-0301 25-030201-0301 РСНБ РК 2015**	**Газоны искусственные в рулонах в комплекте с резиновой крошкой Н 4см**	**м2**	**693,6000**		**6265,73**	**4345909**	
		Итого прямые затраты:				**5600,00**	**3884160**	
		НР второго уровня	%	3,6		201,60	139830	
		Накладные расходы	%	--		201,60	139830	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,13	321919	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4193032**	**459491**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4193032**	
	Материалы -		Тенге				**5656**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**298385**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3884160**	
		Накладные расходы -	Тенге				**325297**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**168289**	**168289**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**157008**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**361466**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4879795**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**413**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**298385**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4879795**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**413**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**298385**	
		РАЗДЕЛ 6. Ж/Б ЛОТОК						
15	**Е11-200301-0101 11-200301-**	**Решетки стальные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**64,0000**		**1450,42**	**92827**	**60,4 28958**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,124	71,904	660,14	47467	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,672	708,84	476	
		Итого оплата труда:				**749,11**	**47943**	
15. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	18,144	11,03	200	
15. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	8,064	168,05	1355	
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,672	1487,64	1000	
		Итого эксплуатация машин:				**39,92**	**2555**	
15. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0192	13690,00	263	
15. 7	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00043	0,02752	85271,00	2347	
15. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00011	0,00704	195385,08	1376	
		Итого материалов:				**62,27**	**3985**	
		Итого прямые затраты:				**843,85**	**54007**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1296,32	82964	
		НР второго уровня	%	3,6		46,67	2987	
		Накладные расходы	%	--		499,13	31944	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,44	6876	
16	**С121-130816-9904 21-130816-9904 РСНБ РК 2015**	**Решетки стальные оцинкованные штампованная**	**шт.**	**64,0000**		**2685,31**	**171860**	
		Итого прямые затраты:				**2400,00**	**153600**	
		НР второго уровня	%	3,6		86,40	5530	
		Накладные расходы	%	--		86,40	5530	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,91	12730	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**207607**	**488449**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**153600**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**153600**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5530**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**12730**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**171860**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**54007**	
	Материалы -		Тенге				**3985**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**47943**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**2382**	
		Накладные расходы -	Тенге				**31944**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**28958**	**28958**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2986**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6876**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**92827**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47943**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**264687**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47943**	
		РАЗДЕЛ 7. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПЕРЕД ВХОДОМ						
17	**Е11-270401-0101 11-270401-**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**7,5000**		**1091,88**	**8189**	**60,3 1170**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1656	1,242	678,80	843	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	1,018	1078,37	1098	
		Итого оплата труда:				**258,74**	**1941**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,11625	5442,99	633	
17. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,32175	2959,60	952	
17. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,531	4742,89	2518	
17. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,04875	2894,85	141	
		Итого эксплуатация машин:				**707,43**	**5306**	
		Итого прямые затраты:				**819,84**	**6149**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				975,86	7319	
		НР второго уровня	%	3,6		35,13	263	
		Накладные расходы	%	--		191,15	1434	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,88	607	
18	**С121-010401-0103 21-010401-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок для строительныхработ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**7,5000**		**1859,58**	**13947**	
		Итого прямые затраты:				**1662,00**	**12465**	
		НР второго уровня	%	3,6		59,83	449	
		Накладные расходы	%	--		59,83	449	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,75	1033	
19	**С121-130703-1406 21-130703-1406 РСНБ РК 2015**	**Вода с открытых источников**	**м3**	**7,5000**		**27,97**	**210**	
		Итого прямые затраты:				**25,00**	**188**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,90	7	
		Накладные расходы	%	--		0,90	7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,07	16	
20	**Е11-270403-0501 11-270403-**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 смиз щебня фракции 40-70 мм**	**м2**	**150,0000**		**240,79**	**36119**	**60,3 6238**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,04577	6,866	691,59	4748	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	4,973	1125,52	5597	
		Итого оплата труда:				**68,96**	**10345**	
20. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,51	5442,99	2776	
20. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,45	2959,60	1332	
20. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3525	2607,15	919	
20. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	1,785	3198,60	5710	
20. 7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	1,29	3571,07	4607	
20. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,585	2894,85	1693	
		Итого эксплуатация машин:				**141,97**	**21296**	
		Итого прямые затраты:				**173,62**	**26044**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				215,21	32282	
		НР второго уровня	%	3,6		7,75	1162	
		Накладные расходы	%	--		49,33	7400	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,84	2675	
21	**С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,5000**		**3691,19**	**5537**	
		Итого прямые затраты:				**3299,00**	**4949**	
		НР второго уровня	%	3,6		118,76	178	
		Накладные расходы	%	--		118,76	178	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,42	410	
22	**С121-010201-0704 21-010201-0704 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,4050**		**3119,44**	**10622**	
		Итого прямые затраты:				**2788,00**	**9493**	
		НР второго уровня	%	3,6		100,37	342	
		Накладные расходы	%	--		100,37	342	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,07	787	
23	**С121-010201-0507 21-010201-0507 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**18,1500**		**2882,23**	**52313**	
		Итого прямые затраты:				**2576,00**	**46754**	
		НР второго уровня	%	3,6		92,74	1683	
		Накладные расходы	%	--		92,74	1683	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,50	3875	
24	**С121-130703-1406 21-130703-1406 РСНБ РК 2015**	**Вода с открытых источников**	**м3**	**4,5000**		**27,97**	**126**	
		Итого прямые затраты:				**25,00**	**113**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,90	4	
		Накладные расходы	%	--		0,90	4	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,07	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**Е11-270403-0503 11-270403-**	**Вычетается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины**	**м2**	**150,0000**		**-24,34**	**-3651**	**60,3 -508**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,001426	0,2139	-691,59	-148	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00432	0,648	-1072,26	-695	
		Итого оплата труда:				**-5,62**	**-843**	
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00166	0,249	-2959,60	-737	
25. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00136	0,204	-3198,60	-653	
25. 5	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0013	0,195	-3571,07	-696	
		Итого эксплуатация машин:				**-17,38**	**-2607**	
		Итого прямые затраты:				**-18,37**	**-2755**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-21,76	-2247	
		НР второго уровня	%	3,6		-0,78	-117	
		Накладные расходы	%	--		-4,17	-626	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1,80	-270	
26	**С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0945**		**3691,19**	**349**	
		Итого прямые затраты:				**3299,00**	**312**	
		НР второго уровня	%	3,6		118,76	11	
		Накладные расходы	%	--		118,76	11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,42	26	
27	**С121-010201-0704 21-010201-0704 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,2835**		**3231,33**	**916**	
		Итого прямые затраты:				**2888,00**	**819**	
		НР второго уровня	%	3,6		103,97	29	
		Накладные расходы	%	--		103,97	29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,36	68	
28	**С121-010201-0507 21-010201-0507 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,5150**		**2882,23**	**4367**	
		Итого прямые затраты:				**2576,00**	**3903**	
		НР второго уровня	%	3,6		92,74	140	
		Накладные расходы	%	--		92,74	140	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,50	323	
29	**Е11-270401-0102 11-270401-**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала**	**4,5000**		**1126,22**	**5068**	**60,3 720**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1656	0,7452	678,80	506	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,6435	1068,55	688	
		Итого оплата труда:				**265,21**	**1193**	
29. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,06975	5442,99	380	
29. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,2142	2959,60	634	
29. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,3186	4742,89	1511	
29. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,04095	2894,85	119	
		Итого эксплуатация машин:				**734,23**	**3304**	
		Итого прямые затраты:				**846,64**	**3810**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1006,56	4530	
		НР второго уровня	%	3,6		36,24	163	
		Накладные расходы	%	--		196,16	883	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,42	375	
30	**С121-010602-9901 21-010602-9901 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные**	**м3**	**4,5000**		**1802,52**	**8111**	
		Итого прямые затраты:				**1611,00**	**7250**	
		НР второго уровня	%	3,6		58,00	261	
		Накладные расходы	%	--		58,00	261	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,52	601	
31	**С121-130703-1406 21-130703-1406 РСНБ РК 2015**	**Вода с открытых источников**	**м3**	**22,5000**		**27,97**	**629**	
		Итого прямые затраты:				**25,00**	**563**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,90	20	
		Накладные расходы	%	--		0,90	20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,07	47	
32	**Е11-270701-0302 11-270701-**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**м2**	**150,0000**		**578,21**	**86731**	**60,3 28306**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,43815	65,723	691,59	45453	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,47	1012,57	1488	
		Итого оплата труда:				**312,94**	**46941**	
32. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,015	2959,60	44	
32. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,615	2585,01	1590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 5	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	7,695	15,90	122	
32. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,84	1487,64	1250	
		Итого эксплуатация машин:				**25,05**	**3758**	
		Итого прямые затраты:				**328,07**	**49211**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				516,77	77516	
		НР второго уровня	%	3,6		18,60	2791	
		Накладные расходы	%	--		207,31	31096	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,83	6425	
33	**С121-040509-0106 21-040509-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм/брусчатка/**	**м2**	**150,0000**		**--**	**--**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**169264**	**524375**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**169264**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**59577**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**863**	
	Местные материалы -		Тенге				**85944**	
		Накладные расходы -	Тенге				**43312**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**35925**	**35925**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7387**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**17006**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**229582**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**82**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59577**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**229582**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**82**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59577**	
		РАЗДЕЛ 8. ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
34	**Е11-270201-1002 11-270201-**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**60,5980**		**1104,44**	**66927**	**60,3 21277**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,8027	48,642	715,93	34824	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,393887	1169,85	461	
		Итого оплата труда:				**582,28**	**35285**	
34. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,369648	2585,01	956	
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,024239	1487,64	36	
		Итого эксплуатация машин:				**20,45**	**1240**	
34. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,036359	13690,00	498	
34. 6	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,103017	18029,52	1857	
34. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,60598	197,54	120	
		Итого материалов:				**40,84**	**2475**	
		Итого прямые затраты:				**635,97**	**38539**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				987,09	59816	
		НР второго уровня	%	3,6		35,54	2153	
		Накладные расходы	%	--		386,65	23430	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,81	4958	
35	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м3**	**60,5969**		**81758,80**	**4954330**	
		Итого прямые затраты:				**73072,00**	**4427937**	
		НР второго уровня	%	3,6		2630,59	159406	
		Накладные расходы	%	--		2630,59	159406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6056,21	366987	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**4466475**	**545652**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4466475**	
	Материалы -		Тенге				**2475**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**35285**	
	Местные материалы -		Тенге				**4427937**	
		Накладные расходы -	Тенге				**182836**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21277**	**21277**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**161559**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**371945**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5021256**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35285**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**5021256**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35285**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10817665**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**925564**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**100795**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**31385**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9791306**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	

2	3	4	5	6	7	8	9
Накладные расходы I уровня		Тенге				545652	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11363317	
Накладные расходы II уровня		Тенге				409079	
ИТОГО:		Тенге				11772396	
Сметная прибыль		Тенге				941792	
ИТОГО по смете:		Тенге				12714188	

Временные здания и сооружения 0,8%	**Тенге**	101 714
Итого	**Тенге**	12 815 902
В текущих ценах к=1	**Тенге**	12 815 902
Понижающий коэффициент к=0,91458964	**Тенге**	11 721 291
Итого с НДС 12%	**Тенге**	**13 127 846**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
Руководитель _____ Сарсизова С.Ж.

Исполнитель
ТОО Стройальянс НС"
Директор_____Нуржанов К.Т.

Технический надзор
ТОО "Исаев Л.Т"
Директор_____Исаев Л.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документаци
Исполнитель ТОО "Стройальянс НС'
Наименование объекта Капитальный ремонт КГКП "Историко-культурный центр Первого Президента

АКТ приемки выполненных работ за ноябрь 2018 г.

на ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.НОВЫЕ ВИДЫ РАБОТ						
		ОТОПЛЕНИЕ						
1	**Е12-150102-0801 12-150102-**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**80,0000**		**1175,47**	**94038**	**59,1 30812**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	1,1	88	579,67	51011	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	1,792	627,84	1125	
		Итого оплата труда:				**651,70**	**52136**	
1. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	1,792	1240,38	2223	
		Итого эксплуатация машин:				**27,78**	**2223**	
		Итого прямые затраты:				**665,42**	**53234**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1050,58	84046	
		НР второго уровня	%	3,6		37,82	3026	
		Накладные расходы	%	--		422,98	33838	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,07	6966	
2	**Е12-150101-0102 12-150101-**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопров**	**90,0000**		**713,14**	**64182**	**59,1 19463**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,5962	53,658	611,96	32837	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,153	627,84	96	
		Итого оплата труда:				**365,92**	**32933**	
2. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,153	1240,38	190	
2. 4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	5,13	23,38	120	
		Итого эксплуатация машин:				**3,44**	**310**	
2. 5	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,666	5987,09	3987	
2. 6	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	4,257	180,00	766	
2. 7	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0034	0,306	--	--	
		Итого материалов:				**52,82**	**4754**	
		Итого прямые затраты:				**421,11**	**37900**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				637,37	57363	
		НР второго уровня	%	3,6		22,95	2065	
		Накладные расходы	%	--		239,20	21528	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,83	4754	
3	**Е12-150101-0101 12-150101-**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. Разборка**	**м трубопров**	**450,0000**		**414,57**	**186555**	**59,1 56576**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,3466	155,97	611,96	95447	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,45	627,84	283	
		Итого оплата труда:				**212,73**	**95730**	
3. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,45	1240,38	558	
3. 4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	14,85	23,38	347	
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**905**	
3. 5	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	1,935	5987,09	11585	
3. 6	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	12,33	180,00	2219	
3. 7	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0022	0,99	--	--	
		Итого материалов:				**30,68**	**13804**	
		Итого прямые затраты:				**244,79**	**110157**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				370,52	166734	
		НР второго уровня	%	3,6		13,34	6002	
		Накладные расходы	%	--		139,06	62579	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,71	13819	
4	**Е12-150101-0101 12-150101-**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка**	**м трубопров**	**390,0000**		**414,57**	**161681**	**59,1 49033**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,3466	135,174	611,96	82721	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,39	627,84	245	
		Итого оплата труда:				**212,73**	**82966**	
4. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,39	1240,38	484	
4. 4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	12,87	23,38	301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**785**	
4. 5	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	1,677	5987,09	10040	
4. 6	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	10,686	180,00	1923	
4. 7	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0022	0,858	--	--	
		Итого материалов:				**30,68**	**11964**	
		Итого прямые затраты:				**244,79**	**95470**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				370,52	144502	
		НР второго уровня	%	3,6		13,34	5202	
		Накладные расходы	%	--		139,06	54235	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,71	11976	
5	**Е12-150102-1101 12-150102-**	**Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка**	**прибор**	**80,0000**		**3365,15**	**269212**	**59,1 87655**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,916	233,28	635,79	148317	
		Итого оплата труда:				**1853,96**	**148317**	
5. 2	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная	кг	0,05	4	498,78	1995	
5. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,05	4	126,48	506	
5. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,12	9,6	222,36	2135	
		Итого материалов:				**57,95**	**4636**	
		Итого прямые затраты:				**1911,91**	**152953**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3007,60	240608	
		НР второго уровня	%	3,6		108,27	8662	
		Накладные расходы	%	--		1203,97	96317	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,27	19942	
6	**Е11-180301-0101 11-180301-**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**168,0000**		**965,83**	**162260**	**60,4 51361**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,70246	118,013	660,14	77905	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	10,486	679,94	7130	
		Итого оплата труда:				**506,16**	**85035**	
6. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,363384	11,03	4	
6. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,242256	2585,01	626	
6. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	4,464	1240,38	5538	
6. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	5,78	1487,64	8598	
		Итого эксплуатация машин:				**87,89**	**14766**	
6. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,08484	11638,00	987	
		Итого материалов:				**5,88**	**987**	
		Итого прямые затраты:				**557,49**	**93658**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				863,21	145020	
		НР второго уровня	%	3,6		31,08	5221	
		Накладные расходы	%	--		336,80	56582	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,54	12019	
7	**Е11-180301-0102 11-180301-**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**8,5000**		**5382,30**	**45750**	**60,4 2176**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,60873	5,174	660,14	3416	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	0,274031	685,00	188	
		Итого оплата труда:				**423,93**	**3603**	
7. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,018386	11,03	0	
7. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,00788	2585,01	20	
7. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,012257	0,104185	1240,38	129	
7. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,00824	0,07004	132,90	9	
7. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019055	0,161968	1487,64	241	
		Итого эксплуатация машин:				**47,07**	**400**	
7. 8	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000045	0,000383	180808,26	69	
7. 9	187489 С (23-021104-0404)	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	3,757	524,28	1970	
7.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,275	24,00	31	
7.11	261301 С (23-051001-1707)	Радиаторы стальные панельные 10-канальные однорядные РСГ2-1, РСГ2-2	кВт	1	8,5	3862,00	32827	
		Итого материалов:				**4105,47**	**34896**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**4554,38**	**38712**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4810,43	40889	
		НР второго уровня	%	3,6		173,18	1472	
		Накладные расходы	%	--		429,23	3648	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		398,69	3389	
8	**Е11-160501-0202 11-160501-**	**Трубопроводы отопления из трубы-стекловолокно наружный диаметр 25 мм. Прокладка**	**м трубопров**	**409,5000**		**1918,86**	**785773**	**60,4 246244**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	528,255	730,54	385911	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	34,48	631,59	21777	
		Итого оплата труда:				**995,58**	**407688**	
8. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	33,251	1894,58	62997	
8. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,20475	3163,37	648	
8. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,12285	2585,01	318	
8. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,9009	1487,64	1340	
		Итого эксплуатация машин:				**159,47**	**65303**	
8. 7	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,002	0,819	1613,00	1321	
8. 8	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,00001	86183,88	1	
8. 9	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	2,416	941,46	2275	
8.10	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0025	1,024	178,50	183	
8.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,282555	3708,72	1048	
8.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0074	3,03	--	--	
8.13	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,929	380,426	--	--	
		Итого материалов:				**11,79**	**4827**	
		Итого прямые затраты:				**1113,65**	**456042**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1714,98	702285	
		НР второго уровня	%	3,6		61,74	25282	
		Накладные расходы	%	--		663,07	271526	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,14	58205	
9	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Труба стекловолокно д 25х4,2**	**мп**	**380,0000**		**344,66**	**130969**	
		Итого прямые затраты:				**308,04**	**117054**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,09	4214	
		Накладные расходы	%	--		11,09	4214	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,53	9701	
10	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Угольник PPR д 25х90**	**шт**	**147,0000**		**44,96**	**6608**	
		Итого прямые затраты:				**40,18**	**5906**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,45	213	
		Накладные расходы	%	--		1,45	213	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,33	490	
11	**Е11-160501-0204 11-160501-**	**Трубопроводы отопления из трубы-стекловолокно наружный диаметр 32 мм. Прокладка**	**м трубопров**	**465,0000**		**2011,75**	**935462**	**60,4 298203**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,4	651	730,54	475582	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	28,598	634,02	18131	
		Итого оплата труда:				**1061,75**	**493713**	
11. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	26,97	1894,58	51097	
11. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,186	2585,01	481	
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	1,442	1487,64	2144	
		Итого эксплуатация машин:				**115,53**	**53722**	
11. 6	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0023	1,07	1613,00	1725	
11. 7	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000029	86183,88	3	
11. 8	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	4,79	941,46	4509	
11. 9	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0029	1,349	178,50	241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.10	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,56265	3708,72	2087	
11.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0188	8,742	--	--	
11.12	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,937	435,705	--	--	
		Итого материалов:				**18,42**	**8564**	
		Итого прямые затраты:				**1156,70**	**537868**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1798,00	836070	
		НР второго уровня	%	3,6		64,73	30099	
		Накладные расходы	%	--		706,02	328301	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,02	69294	
12	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Труба стекловолокно д 32х5,4**	**мп**	**435,7050**		**584,42**	**254633**	
		Итого прямые затраты:				**522,32**	**227578**	
		НР второго уровня	%	3,6		18,80	8193	
		Накладные расходы	%	--		18,80	8193	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,29	18862	
13	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Угольник PPR д 32 90 гр**	**шт**	**14,0000**		**74,93**	**1049**	
		Итого прямые затраты:				**66,96**	**938**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,41	34	
		Накладные расходы	%	--		2,41	34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,55	78	
14	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Тройник перех PPR д 32х20х32**	**шт**	**20,0000**		**154,85**	**3097**	
		Итого прямые затраты:				**138,39**	**2768**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,98	100	
		Накладные расходы	%	--		4,98	100	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,47	229	
15	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Тройник перех PPR д 32х25х32**	**шт**	**147,0000**		**84,92**	**12483**	
		Итого прямые затраты:				**75,89**	**11156**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,73	402	
		Накладные расходы	%	--		2,73	402	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,29	925	
16	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Муфта перех PPR д 32х25 внутр**	**шт**	**10,0000**		**59,94**	**599**	
		Итого прямые затраты:				**53,57**	**536**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,93	19	
		Накладные расходы	%	--		1,93	19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,44	44	
17	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Муфта PPRC 32**	**шт**	**24,0000**		**49,95**	**1199**	
		Итого прямые затраты:				**44,64**	**1071**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,61	39	
		Накладные расходы	%	--		1,61	39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,70	89	
18	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс-KZ"**	**Бочонок д 32мм**	**шт**	**2,0000**		**124,88**	**250**	
		Итого прямые затраты:				**111,61**	**223**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,02	8	
		Накладные расходы	%	--		4,02	8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,25	19	
19	**Е11-160501-0204 11-160501-**	**Трубопроводы отопления из трубы-стекловолокно наружный диаметр 40 мм. Прокладка**	**м трубопров**	**51,2300**		**2011,75**	**103062**	**60,4 32854**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,4	71,722	730,54	52396	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	3,151	634,02	1998	
		Итого оплата труда:				**1061,75**	**54393**	
19. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	2,971	1894,58	5629	
19. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,020492	2585,01	53	
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,158813	1487,64	236	
		Итого эксплуатация машин:				**115,53**	**5919**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 6	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0023	0,117829	1613,00	190	
19. 7	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000003	86183,88	0	
19. 8	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	0,527669	941,46	497	
19. 9	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0029	0,148567	178,50	27	
19.10	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,061988	3708,72	230	
19.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0188	0,963124	--	--	
19.12	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,937	48,003	--	--	
		Итого материалов:				**18,42**	**944**	
		Итого прямые затраты:				**1156,70**	**59258**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1798,00	92112	
		НР второго уровня	%	3,6		64,73	3316	
		Накладные расходы	%	--		706,02	36170	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,02	7634	
20	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Труба стекловолокно д 40х6,4**	**мп**	**48,0000**		**884,12**	**42438**	
		Итого прямые затраты:				**790,18**	**37929**	
		НР второго уровня	%	3,6		28,45	1365	
		Накладные расходы	%	--		28,45	1365	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,49	3144	
21	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Тройник перех PPR д 40х32х40**	**шт**	**20,0000**		**79,92**	**1598**	
		Итого прямые затраты:				**71,43**	**1429**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,57	51	
		Накладные расходы	%	--		2,57	51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,92	118	
22	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Тройник перех PPR д 40х20х40**	**шт**	**4,0000**		**139,86**	**559**	
		Итого прямые затраты:				**125,00**	**500**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,50	18	
		Накладные расходы	%	--		4,50	18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	41	
23	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Муфта д 40х32**	**шт**	**70,0000**		**69,93**	**4895**	
		Итого прямые затраты:				**62,50**	**4375**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,25	158	
		Накладные расходы	%	--		2,25	158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,18	363	
24	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Муфта PPR 40**	**шт**	**20,0000**		**79,92**	**1598**	
		Итого прямые затраты:				**71,43**	**1429**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,57	51	
		Накладные расходы	%	--		2,57	51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,92	118	
25	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Угольник PPR д 40**	**шт**	**10,0000**		**204,79**	**2048**	
		Итого прямые затраты:				**183,04**	**1830**	
		НР второго уровня	%	3,6		6,59	66	
		Накладные расходы	%	--		6,59	66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,17	152	
26	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс.KZ"**	**Бочонок д 50мм**	**шт**	**1,0000**		**234,76**	**235**	
		Итого прямые затраты:				**209,82**	**210**	
		НР второго уровня	%	3,6		7,55	8	
		Накладные расходы	%	--		7,55	8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,39	17	
27	**Е11-160501-0205 11-160501-**	**Трубопроводы отопления из армированной трубы наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопров**	**93,5000**		**1967,89**	**183997**	**60,4 55226**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,22	114,07	730,54	83333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	12,838	631,02	8101	
		Итого оплата труда:				**977,90**	**91433**	
27. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	12,473	1894,58	23631	
27. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,04675	2585,01	121	
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,3179	1487,64	473	
		Итого эксплуатация машин:				**259,09**	**24225**	
27. 6	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,0043	0,40205	1613,00	649	
27. 7	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0,000009	86183,88	1	
27. 8	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,6732	941,46	634	
27. 9	146892 С (21-130704-3501)	Метиленхлорид	кг	0,0052	0,4862	178,50	87	
27.10	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,079475	3708,72	295	
27.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,0294	2,749	--	--	
27.12	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,946	88,451	--	--	
		Итого материалов:				**17,80**	**1665**	
		Итого прямые затраты:				**1168,15**	**109222**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1758,80	164448	
		НР второго уровня	%	3,6		63,32	5920	
		Накладные расходы	%	--		653,97	61146	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,77	13629	
28	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Труба армированная д 50**	**мп**	**88,0000**		**1388,61**	**122198**	
		Итого прямые затраты:				**1241,07**	**109214**	
		НР второго уровня	%	3,6		44,68	3932	
		Накладные расходы	%	--		44,68	3932	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,86	9052	
29	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Угольник PPR д 50 90 гр**	**шт**	**14,0000**		**239,76**	**3357**	
		Итого прямые затраты:				**214,29**	**3000**	
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	108	
		Накладные расходы	%	--		7,71	108	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,76	249	
30	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Тройник д 50х20х50**	**шт**	**2,0000**		**344,66**	**689**	
		Итого прямые затраты:				**308,04**	**616**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,09	22	
		Накладные расходы	%	--		11,09	22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,53	51	
31	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Тройник д 50х40х50**	**шт**	**10,0000**		**404,60**	**4046**	
		Итого прямые затраты:				**361,61**	**3616**	
		НР второго уровня	%	3,6		13,02	130	
		Накладные расходы	%	--		13,02	130	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,97	300	
32	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Муфта д 50х40**	**шт**	**10,0000**		**114,89**	**1149**	
		Итого прямые затраты:				**102,68**	**1027**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,70	37	
		Накладные расходы	%	--		3,70	37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,51	85	
33	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ТехноОпт"**	**Муфта PPR 50**	**шт**	**22,0000**		**144,86**	**3187**	
		Итого прямые затраты:				**129,46**	**2848**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,66	103	
		Накладные расходы	%	--		4,66	103	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс.KZ"**	**Бочонок д 32мм**	**шт**	**2,0000**		**124,88**	**250**	
		Итого прямые затраты:				**111,61**	**223**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,02	8	
		Накладные расходы	%	--		4,02	8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,25	19	
35	**Е11-160601-0102 11-160601-**	**Краны шаровые диаметром 32 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1903,20**	**7613**	**60,4 2409**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	5,88	668,61	3931	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	708,84	57	
		Итого оплата труда:				**997,03**	**3988**	
35. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	168,05	235	
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	1487,64	119	
		Итого эксплуатация машин:				**88,57**	**354**	
35. 5	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00014	0,00056	195385,08	109	
35. 6	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	8	--	--	
35. 7	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная	шт.	1	4	--	--	
		Итого материалов:				**27,35**	**109**	
		Итого прямые затраты:				**1098,78**	**4395**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1700,99	6804	
		НР второго уровня	%	3,6		61,24	245	
		Накладные расходы	%	--		663,44	2654	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,98	564	
36	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс.KZ"**	**Кран шаровой 32 Стандарт**	**шт**	**4,0000**		**804,20**	**3217**	
		Итого прямые затраты:				**718,75**	**2875**	
		НР второго уровня	%	3,6		25,88	104	
		Накладные расходы	%	--		25,88	104	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,57	238	
37	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс.KZ"**	**Муфта комбинированная разъемная наружняя резьба 32х1**	**шт**	**7,0000**		**844,16**	**5909**	
		Итого прямые затраты:				**754,46**	**5281**	
		НР второго уровня	%	3,6		27,16	190	
		Накладные расходы	%	--		27,16	190	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,53	438	
38	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс.KZ"**	**Муфта комбинированная разъемная наружняя резьба 32х3/4**	**шт**	**2,0000**		**799,20**	**1598**	
		Итого прямые затраты:				**714,29**	**1429**	
		НР второго уровня	%	3,6		25,71	51	
		Накладные расходы	%	--		25,71	51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,20	118	
39	**Е11-160601-0102 11-160601-**	**Краны шаровые диаметром 40 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1903,20**	**7613**	**60,4 2409**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	5,88	668,61	3931	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	708,84	57	
		Итого оплата труда:				**997,03**	**3988**	
39. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	168,05	235	
39. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	1487,64	119	
		Итого эксплуатация машин:				**88,57**	**354**	
39. 5	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00014	0,00056	195385,08	109	
39. 6	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	8	--	--	
39. 7	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная	шт.	1	4	--	--	
		Итого материалов:				**27,35**	**109**	
		Итого прямые затраты:				**1098,78**	**4395**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1700,99	6804	
		НР второго уровня	%	3,6		61,24	245	
		Накладные расходы	%	--		663,44	2654	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,98	564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс.KZ"**	**Кран шаровой 40 Стандарт**	**шт**	**4,0000**		**1608,39**	**6434**	
		Итого прямые затраты:				**1437,50**	**5750**	
		НР второго уровня	%	3,6		51,75	207	
		Накладные расходы	%	--		51,75	207	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,14	477	
41	**Е11-160601-0102 11-160601-**	**Краны шаровые диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1903,20**	**3806**	**60,4 1204**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	2,94	668,61	1966	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	708,84	28	
		Итого оплата труда:				**997,03**	**1994**	
41. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	168,05	118	
41. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1487,64	60	
		Итого эксплуатация машин:				**88,57**	**177**	
41. 5	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00014	0,00028	195385,08	55	
41. 6	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--	
41. 7	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная	шт.	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**27,35**	**55**	
		Итого прямые затраты:				**1098,78**	**2198**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1700,99	3402	
		НР второго уровня	%	3,6		61,24	122	
		Накладные расходы	%	--		663,44	1327	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,98	282	
42	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс.KZ"**	**Кран шаровой 50 Стандарт**	**шт**	**2,0000**		**3086,91**	**6174**	
		Итого прямые затраты:				**2758,93**	**5518**	
		НР второго уровня	%	3,6		99,32	199	
		Накладные расходы	%	--		99,32	199	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,66	457	
43	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс.KZ"**	**Муфта комбинированная разъемная наружняя резьба 50х1 1/2**	**шт**	**5,0000**		**2427,57**	**12138**	
		Итого прямые затраты:				**2169,64**	**10848**	
		НР второго уровня	%	3,6		78,11	391	
		Накладные расходы	%	--		78,11	391	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,82	899	
44	**Е11-160601-0101 11-160601-**	**Краны шаровые диаметром 20 мм. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**2167,50**	**43350**	**60,4 11959**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	29,4	668,61	19657	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2	708,84	142	
		Итого оплата труда:				**989,95**	**19799**	
44. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	7	168,05	1176	
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2	1487,64	298	
		Итого эксплуатация машин:				**73,69**	**1474**	
44. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,0011	0,022	177261,72	3900	
44. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00014	0,0028	195385,08	547	
44. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм	1000 шт.	0,002	0,04	30195,06	1208	
44. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	40	--	--	
44. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная	шт.	1	20	--	--	
		Итого материалов:				**282,73**	**5655**	
		Итого прямые затраты:				**1339,28**	**26786**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1937,21	38744	
		НР второго уровня	%	3,6		69,74	1395	
		Накладные расходы	%	--		667,67	13353	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,56	3211	
45	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс.KZ"**	**Кран шаровой 20 Стандарт**	**шт**	**20,0000**		**394,61**	**7892**	
		Итого прямые затраты:				**352,68**	**7054**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,70	254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		12,70	254	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,23	585	
46	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс.KZ"**	**Муфта комбинированная внут резьба 20х1/2**	**шт**	**20,0000**		**119,88**	**2398**	
		Итого прямые затраты:				**107,14**	**2143**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,86	77	
		Накладные расходы	%	--		3,86	77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,88	178	
47	**Е11-181001-0104 11-181001-**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1367,14**	**1367**	**60,4 410**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,9373	0,9373	684,49	642	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,0515	733,03	38	
		Итого оплата труда:				**679,32**	**679**	
47. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00515	0,00515	2585,01	13	
47. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,40582	0,40582	168,05	68	
47. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,04635	1487,64	69	
		Итого эксплуатация машин:				**150,46**	**150**	
47. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,0001	0,0001	195385,08	20	
		Итого материалов:				**19,54**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**811,57**	**812**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1221,89	1222	
		НР второго уровня	%	3,6		43,99	44	
		Накладные расходы	%	--		454,30	454	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,27	101	
48	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс.KZ"**	**Фильтр никелированный 2**	**шт**	**1,0000**		**4195,80**	**4196**	
		Итого прямые затраты:				**3750,00**	**3750**	
		НР второго уровня	%	3,6		135,00	135	
		Накладные расходы	%	--		135,00	135	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,80	311	
49	**Е11-181001-0103 11-181001-**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**1359,84**	**2720**	**60,4 821**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,9373	1,875	684,49	1283	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05253	0,10506	723,07	76	
		Итого оплата труда:				**679,56**	**1359**	
49. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0,00618	2585,01	16	
49. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,38213	0,76426	168,05	128	
49. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04944	0,09888	1487,64	147	
		Итого эксплуатация машин:				**145,75**	**292**	
49. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00009	0,00018	195385,08	35	
		Итого материалов:				**17,58**	**35**	
		Итого прямые затраты:				**804,91**	**1610**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1215,36	2431	
		НР второго уровня	%	3,6		43,75	88	
		Накладные расходы	%	--		454,20	908	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,73	201	
50	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс.KZ"**	**Фильтр никелированный 1 1/4**	**шт**	**2,0000**		**2965,03**	**5930**	
		Итого прямые затраты:				**2650,00**	**5300**	
		НР второго уровня	%	3,6		95,40	191	
		Накладные расходы	%	--		95,40	191	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,63	439	
51	**Е11-181001-0102 11-181001-**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**1110,95**	**2222**	**60,4 674**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7725	1,545	692,43	1070	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0309	0,0618	733,03	45	
		Итого оплата труда:				**557,55**	**1115**	
51. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0,00618	2585,01	16	
51. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,33475	0,6695	168,05	113	
51. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02781	0,05562	1487,64	83	
		Итого эксплуатация машин:				**105,61**	**211**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00008	0,00016	195385,08	31	
		Итого материалов:				**15,63**	**31**	
		Итого прямые затраты:				**656,15**	**1312**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				992,91	1986	
		НР второго уровня	%	3,6		35,74	71	
		Накладные расходы	%	--		372,51	745	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,29	165	
52	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс.KZ"**	**Фильтр никелированный 1 1/2**	**шт**	**2,0000**		**2786,21**	**5572**	
		Итого прямые затраты:				**2490,18**	**4980**	
		НР второго уровня	%	3,6		89,65	179	
		Накладные расходы	%	--		89,65	179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,39	413	
53	**Е12-160101-2402 12-160101-**	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**4,0000**		**1503,57**	**6014**	**59,1 1881**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,14	4,56	635,79	2899	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,4	708,84	284	
		Итого оплата труда:				**795,68**	**3183**	
53. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,4	1487,64	595	
		Итого эксплуатация машин:				**148,76**	**595**	
		Итого прямые затраты:				**873,56**	**3494**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1343,81	5375	
		НР второго уровня	%	3,6		48,38	194	
		Накладные расходы	%	--		518,63	2075	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,38	446	
54	**Е11-160601-0103 11-160601-**	**Задвижки диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**3496,43**	**13986**	**60,4 4274**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,6	10,4	668,61	6954	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16	769,32	123	
		Итого оплата труда:				**1769,16**	**7077**	
54. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	3163,37	127	
54. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	2585,01	103	
54. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	2,52	168,05	423	
54. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	1487,64	119	
		Итого эксплуатация машин:				**193,11**	**772**	
54. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00033	0,00132	195385,08	258	
54. 8	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	242	
54. 9	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	8	--	--	
54.10	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная	шт.	1	4	--	--	
		Итого материалов:				**124,87**	**499**	
		Итого прямые затраты:				**2056,36**	**8225**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3124,93	12500	
		НР второго уровня	%	3,6		112,50	450	
		Накладные расходы	%	--		1181,07	4724	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,99	1036	
55	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Алекс.KZ"**	**Задвижка чугунная д 100 мм 31ч6бр**	**шт**	**4,0000**		**22657,32**	**90629**	
		Итого прямые затраты:				**20250,00**	**81000**	
		НР второго уровня	%	3,6		729,00	2916	
		Накладные расходы	%	--		729,00	2916	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1678,32	6713	
56	**Е11-161101-0101 11-161101-**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопров**	**1019,2300**		**79,47**	**80994**	**60,4 26418**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,0501	51,063	856,54	43738	
		Итого оплата труда:				**42,91**	**43738**	
56. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	15,288	132,90	2032	
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**2032**	
56. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной	кг	0,0002	0,203846	303,96	62	
56. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0002	0,203846	126,48	26	
56. 5	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,01	10,192	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0005	0,509615	222,36	113	
		Итого материалов:				**0,20**	**201**	
		Итого прямые затраты:				**45,10**	**45971**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71,02	72388	
		НР второго уровня	%	3,6		2,56	2606	
		Накладные расходы	%	--		28,48	29024	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,89	6000	
57	**Е11-150403-1004 11-150403-**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера,**	**м2 окрашива**	**206,0000**		**827,18**	**170400**	**54,8 47593**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,646	133,076	652,20	86792	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0824	688,59	57	
		Итого оплата труда:				**421,60**	**86849**	
57. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0206	1240,38	26	
57. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0618	1487,64	92	
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**117**	
57. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,618	84,66	52	
57. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная	кг	0,027	5,562	278,77	1551	
57. 7	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	50,676	319,47	16189	
		Итого материалов:				**86,37**	**17792**	
		Итого прямые затраты:				**508,26**	**104702**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				739,30	152295	
		НР второго уровня	%	3,6		26,61	5483	
		Накладные расходы	%	--		257,65	53076	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,27	12622	
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ОТМ.+0,000						
58	**Е12-060101-0901 12-060101-**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**14,0000**		**2180,65**	**30529**	**59,1 9807**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	1,96	27,444	590,26	16199	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,5558	708,84	394	
		Итого оплата труда:				**1185,23**	**16593**	
58. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,5558	1513,37	841	
58. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	1,11	394,95	438	
		Итого эксплуатация машин:				**91,40**	**1280**	
58. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,105	1,47	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**1248,49**	**17479**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1948,96	27285	
		НР второго уровня	%	3,6		70,16	982	
		Накладные расходы	%	--		770,63	10789	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,53	2261	
59	**Е12-060101-1001 12-060101-**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**26,4600**		**377,79**	**9996**	**59,1 3319**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,3628	9,6	584,96	5615	
		Итого оплата труда:				**212,22**	**5615**	
59. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0118	0,312228	--	--	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**212,22**	**5615**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				337,65	8934	
		НР второго уровня	%	3,6		12,16	322	
		Накладные расходы	%	--		137,58	3640	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,98	740	
60	**Е11-100107-0106 11-100107-**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**26,4600**		**1301,58**	**34440**	**59,8 8458**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,9753	25,806	529,38	13661	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,669438	721,56	483	
		Итого оплата труда:				**534,56**	**14144**	
60. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	4,17	11,03	46	
60. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,05292	2585,01	137	
60. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,05292	1240,38	66	
60. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	1,262	8,46	11	
60. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,563598	1487,64	838	
60. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	1,08	36,98	40	
		Итого эксплуатация машин:				**42,99**	**1137**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,02646	25191,38	667	
60.10	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	26,46	--	--	
60.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	6,35	796,04	5055	
60.12	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	80,174	22,00	1764	
60.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,00721	0,190777	197,54	38	
		Итого материалов:				**284,33**	**7523**	
		Итого прямые затраты:				**843,62**	**22322**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1163,28	30781	
		НР второго уровня	%	3,6		41,88	1108	
		Накладные расходы	%	--		361,55	9566	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	2551	
61	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ДОВЕКУ"**	**Полотно ЛЕСКОМ дверное /коробка без порога, наличник с одной стороны/**	**к-т**	**14,0000**		**24975,00**	**349650**	
		Итого прямые затраты:				**22321,43**	**312500**	
		НР второго уровня	%	3,6		803,57	11250	
		Накладные расходы	%	--		803,57	11250	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1850,00	25900	
62	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ДОВЕКУ"**	**Замок врезной PALLADIUM 3B AL**	**к-т**	**14,0000**		**5294,70**	**74126**	
		Итого прямые затраты:				**4732,14**	**66250**	
		НР второго уровня	%	3,6		170,36	2385	
		Накладные расходы	%	--		170,36	2385	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		392,20	5491	
63	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ДОВЕКУ"**	**Навесы- бабочка бронза**	**шт**	**28,0000**		**299,70**	**8392**	
		Итого прямые затраты:				**267,86**	**7500**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,64	270	
		Накладные расходы	%	--		9,64	270	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,20	622	
64	**Е11-110101-2707 11-110101-**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**288,0000**		**5853,17**	**1685714**	**60,9 127086**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	265,291	750,03	198976	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	11,013	881,04	9703	
		Итого оплата труда:				**724,58**	**208679**	
64. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	7,459	11,03	82	
64. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,22752	2585,01	588	
64. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	1,224	1240,38	1518	
64. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	9,677	53,56	518	
64. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	9,562	1809,00	17297	
64. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,534	160,46	407	
		Итого эксплуатация машин:				**88,59**	**25513**	
64. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	5,76	84,66	488	
64.10	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	216	129,00	27864	
64.11	150084 С (22-060301-0123)	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	293,76	3524,10	1035240	
64.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,55296	24,00	13	
64.13	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	2344,32	39,00	91428	
		Итого материалов:				**4010,53**	**1155033**	
		Итого прямые затраты:				**4790,01**	**1379523**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5231,28	1506608	
		НР второго уровня	%	3,6		188,33	54238	
		Накладные расходы	%	--		629,60	181324	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,57	124868	
65	**Е11-110101-1101 11-110101-**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**310,0000**		**854,64**	**264939**	**60,9 53875**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	126,914	672,70	85376	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,937	784,80	3090	
		Итого оплата труда:				**285,37**	**88465**	
65. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	28,117	11,54	324	
65. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,937	1240,38	4883	
		Итого эксплуатация машин:				**21,00**	**6510**	
65. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,324	14353,00	90768	
65. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	10,85	24,00	260	
		Итого материалов:				**293,64**	**91029**	
		Итого прямые затраты:				**590,05**	**182914**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				763,84	236790	
		НР второго уровня	%	3,6		27,50	8524	
		Накладные расходы	%	--		201,29	62400	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,31	19625	
66	**Е11-110101-1102 11-110101-**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**310,0000**		**198,60**	**61565**	**60,9 3193**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,01012	3,137	1169,92	4221	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,651	1569,60	1022	
		Итого оплата труда:				**16,91**	**5243**	
66. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	7,192	11,54	83	
66. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,651	1240,38	807	
		Итого эксплуатация машин:				**7,18**	**2226**	
66. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	3,162	14353,00	45384	
		Итого материалов:				**146,40**	**45384**	
		Итого прямые затраты:				**167,20**	**51831**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				177,50	55024	
		НР второго уровня	%	3,6		6,39	1981	
		Накладные расходы	%	--		16,69	5174	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,71	4560	
67	**Е11-110101-3408 11-110101-**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом**	**м2 покрытия**	**221,0000**		**2290,00**	**506090**	**60,9 23972**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,2185	48,289	796,29	38452	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	1,083	840,59	910	
		Итого оплата труда:				**178,11**	**39362**	
67. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,4862	1240,38	603	
67. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,5967	1487,64	888	
		Итого эксплуатация машин:				**8,43**	**1863**	
67. 5	249755 С (22-060201-9901)	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	м2	1,04	229,84	1447,00	332578	
67. 6	249763 С (22-060401-0101)	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм	м	1,02	225,42	246,00	55453	
		Итого материалов:				**1755,80**	**388032**	
		Итого прямые затраты:				**1938,22**	**428347**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2046,69	452319	
		НР второго уровня	%	3,6		73,68	16283	
		Накладные расходы	%	--		182,15	40255	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,63	37488	
68	**С122-060402-0101 22-060402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм**	**м2**	**229,8400**		**114,13**	**26231**	
		Итого прямые затраты:				**102,00**	**23444**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,67	844	
		Накладные расходы	%	--		3,67	844	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,45	1943	
69	**Е11-150601-0104 11-150601-**	**Стены. Оклейка обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности**	**м2 оклеиваем**	**42,0000**		**342,98**	**14405**	**54,8 3741**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,249	10,458	652,20	6821	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0084	668,35	6	
		Итого оплата труда:				**162,53**	**6826**	
69. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0042	1240,38	5	
69. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0042	1487,64	6	
		Итого эксплуатация машин:				**0,27**	**11**	
69. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000168	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69. 6	135939 С (21-100502-1804)	Клей марки КМЦ обойный	т	0,000015	0,00063	1789924,56	1128	
69. 7	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,000009	0,000357	122499,96	44	
69. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,0042	84,66	0	
69. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,0042	24,00	0	
69.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,215	9,03	125,12	1130	
69.11	249768 С (22-070101-9901)	Бумажные обои	м2	1,13	47,46	--	--	
		Итого материалов:				**54,80**	**2302**	
		Итого прямые затраты:				**217,47**	**9134**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				306,54	12875	
		НР второго уровня	%	3,6		11,04	463	
		Накладные расходы	%	--		100,10	4204	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,41	1067	
70	**С122-070101-0701 22-070101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Обои стеклотканевые плотностью 105 г/м2, размером полотна 1 м х 50 м ГОСТ Р 52805-2007**	**м2**	**47,4600**		**667,71**	**31690**	
		Итого прямые затраты:				**596,77**	**28323**	
		НР второго уровня	%	3,6		21,48	1020	
		Накладные расходы	%	--		21,48	1020	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,46	2347	
71	**Ц13-100202-0206 13-100202-**	**Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**13156,14**	**105249**	**40,6 24875**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	9	72	816,30	58774	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	3,52	708,84	2495	
		Итого оплата труда:				**7658,59**	**61269**	
71. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	3,52	2959,60	10418	
		Итого эксплуатация машин:				**1302,22**	**10418**	
		Итого прямые затраты:				**8648,92**	**69191**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11758,31	94066	
		НР второго уровня	%	3,6		423,30	3386	
		Накладные расходы	%	--		3532,69	28261	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		974,53	7796	
72	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ИП ТРИШИН**	**Блок питания 12V 6А**	**к-т**	**8,0000**		**4699,30**	**37594**	
		Итого прямые затраты:				**4200,00**	**33600**	
		НР второго уровня	%	3,6		151,20	1210	
		Накладные расходы	%	--		151,20	1210	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,10	2785	
73	**Ц13-080103-3001 13-080103-**	**Переключатель для дистанционного управления открывания окон. Монтаж оборудования**	**шт.**	**15,0000**		**1368,56**	**20528**	**42,8 4977**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1	15	708,84	10633	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	1,2	829,81	996	
		Итого оплата труда:				**775,22**	**11628**	
73. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,6	2753,87	1652	
73. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,6	1809,00	1085	
		Итого эксплуатация машин:				**182,51**	**2738**	
		Итого прямые затраты:				**891,35**	**13370**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1223,15	18347	
		НР второго уровня	%	3,6		44,03	661	
		Накладные расходы	%	--		375,83	5637	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,37	1521	
74	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ИП ТРИШИН**	**Кнопка К-12**	**шт**	**15,0000**		**727,27**	**10909**	
		Итого прямые затраты:				**650,00**	**9750**	
		НР второго уровня	%	3,6		23,40	351	
		Накладные расходы	%	--		23,40	351	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,87	808	
		ВТОРОЙ ЭТАЖ НА ОТМ.+4,80(						
75	**Е11-110101-2707 11-110101-**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**105,0000**		**5853,17**	**614583**	**60,9 46333**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	96,721	750,03	72543	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	4,015	881,04	3538	
		Итого оплата труда:				**724,58**	**76081**	
75. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	2,72	11,03	30	
75. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,08295	2585,01	214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,44625	1240,38	554	
75. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	3,528	53,56	189	
75. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	3,486	1809,00	6306	
75. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,924	160,46	148	
		Итого эксплуатация машин:				**88,59**	**9302**	
75. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	2,1	84,66	178	
75.10	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	78,75	129,00	10159	
75.11	150084 С (22-060301-0123)	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	107,1	3524,10	377431	
75.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,2016	24,00	5	
75.13	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	854,7	39,00	33333	
		Итого материалов:				**4010,53**	**421106**	
		Итого прямые затраты:				**4790,01**	**502951**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5231,28	549284	
		НР второго уровня	%	3,6		188,33	19774	
		Накладные расходы	%	--		629,60	66108	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,57	45525	
76	**Е12-170101-0705 12-170101-**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж светильников "Армстронг"**	**шт.**	**45,0000**		**189,42**	**8524**	**59,1 2822**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1789	8,051	590,26	4752	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,036	627,84	23	
		Итого оплата труда:				**106,10**	**4774**	
76. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,036	1240,38	45	
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**45**	
		Итого прямые затраты:				**106,59**	**4797**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				169,29	7618	
		НР второго уровня	%	3,6		6,09	274	
		Накладные расходы	%	--		68,80	3096	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,03	631	
77	**Ц13-080305-0319 13-080305-**	**Светильник светодиодный. Монтаж в подвесных потолках**	**шт.**	**45,0000**		**3111,60**	**140022**	**42,8 18336**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,02	45,9	730,54	33532	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3272	14,724	632,28	9310	
		Итого оплата труда:				**952,03**	**42842**	
77. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0036	0,162	2753,87	446	
77. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,32	14,4	865,96	12470	
77. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0036	0,162	1809,00	293	
		Итого эксплуатация машин:				**293,53**	**13209**	
77. 6	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,00085	0,03825	113503,00	4341	
77. 7	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	45,9	818,04	37548	
77. 8	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная	т	0,0001	0,0045	1132928,28	5098	
77. 9	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,102	4,59	1453,50	6672	
77.10	238460 С (23-061703-0105)	Муфта	шт.	1,02	45,9	71,40	3277	
77.11	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый	шт.	1,02	45,9	32,64	1498	
77.12	265895 С (23-070217-9903)	Розетка потолочная	100 шт.	0,0102	0,459	3557,98	1633	
		Итого материалов:				**1334,84**	**60068**	
		Итого прямые затраты:				**2373,52**	**106809**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2781,00	125145	
		НР второго уровня	%	3,6		100,12	4505	
		Накладные расходы	%	--		507,59	22841	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,49	10372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	**С123-070106-0110 23-070106-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 LED ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**45,0000**		**4109,65**	**184934**	
		Итого прямые затраты:				**3673,00**	**165285**	
		НР второго уровня	%	3,6		132,23	5950	
		Накладные расходы	%	--		132,23	5950	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,42	13699	
79	**Ц13-080305-0306 13-080305-**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с**	**шт.**	**5,0000**		**1657,23**	**8286**	**42,8 1790**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,75	3,75	730,54	2740	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	2,256	640,02	1444	
		Итого оплата труда:				**836,68**	**4183**	
79. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	1,28	11,03	14	
79. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,068	2753,87	187	
79. 5	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	2,12	865,96	1836	
79. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,068	1809,00	123	
		Итого эксплуатация машин:				**432,05**	**2160**	
79. 7	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,000031	0,000153	182784,00	28	
79. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,204	428,40	87	
79. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0155	620,16	10	
79.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0204	0,102	4010,64	409	
79.11	265895 С (23-070217-9903)	Розетка потолочная	100 шт.	0,0102	0,051	3557,98	181	
		Итого материалов:				**143,10**	**716**	
		Итого прямые затраты:				**1123,05**	**5615**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1481,15	7406	
		НР второго уровня	%	3,6		53,32	267	
		Накладные расходы	%	--		411,42	2057	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,76	614	
80	**С123-070101-0303 23-070101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Светильник потолочный, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5,0000**		**1206,60**	**6033**	
		Итого прямые затраты:				**1078,40**	**5392**	
		НР второго уровня	%	3,6		38,82	194	
		Накладные расходы	%	--		38,82	194	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,38	447	
81	**Е12-120103-0202 12-120103-**	**Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**68,0000**		**298,85**	**20322**	**59,1 4715**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,182	12,376	644,26	7973	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0068	708,84	5	
		Итого оплата труда:				**117,33**	**7978**	
81. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0068	1487,64	10	
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**10**	
81. 4	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,068	84,66	6	
81. 5	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная	кг	0,09	6,12	278,77	1706	
81. 6	249393 С (22-040201-0602)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра	кг	0,161	10,948	342,72	3752	
		Итого материалов:				**80,35**	**5464**	
		Итого прямые затраты:				**197,76**	**13447**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				267,10	18163	
		НР второго уровня	%	3,6		9,62	654	
		Накладные расходы	%	--		78,96	5369	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,14	1505	
		КОРИДОРЫ И ПОМЕЩЕНИЯ НА ОТМ.-3,60						
82	**Е12-170101-0705 12-170101-**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж светильников "Армстронг"**	**шт.**	**42,0000**		**189,42**	**7956**	**59,1 2634**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1789	7,514	590,26	4435	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0336	627,84	21	
		Итого оплата труда:				**106,10**	**4456**	
82. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0336	1240,38	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**42**	
		Итого прямые затраты:				**106,59**	**4477**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				169,29	7110	
		НР второго уровня	%	3,6		6,09	256	
		Накладные расходы	%	--		68,80	2890	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,03	589	
83	**Ц13-080305-0411 13-080305-**	**Светильник светодиодный. Установка /светильников "Армстронг"/на подвесках в подвесных потолках**	**шт.**	**42,0000**		**6068,57**	**254880**	**42,8 50454**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3,17	133,14	730,54	97264	
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,772	32,424	635,95	20620	
		Итого оплата труда:				**2806,77**	**117884**	
83. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,651	2753,87	1793	
83. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,741	31,122	865,96	26950	
83. 5	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0109	0,4578	47,19	22	
83. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0178	0,7476	168,05	126	
83. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,651	1809,00	1178	
		Итого эксплуатация машин:				**715,91**	**30068**	
83. 8	127749 С (21-050304-0109)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0056	0,2352	85180,00	20034	
83. 9	131306 С (21-060902-1201)	Профиль монтажный перфорированный	шт.	1,2	50,4	495,72	24984	
83.10	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000104	0,004368	381819,66	1668	
83.11	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,153	6,426	182,58	1173	
83.12	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1764	620,16	109	
83.13	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,001	0,042	1669,74	70	
83.14	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,153	6,426	270,30	1737	
83.15	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,000021	0,000882	222237,60	196	
83.16	147684 С (21-130816-2501)	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,00005	0,0021	15444,84	32	
83.17	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,00053	0,02226	361,08	8	
		Итого материалов:				**1190,78**	**50013**	
		Итого прямые затраты:				**4222,50**	**177345**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5423,79	227799	
		НР второго уровня	%	3,6		195,26	8201	
		Накладные расходы	%	--		1396,55	58655	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		449,52	18880	
84	**С123-070106-0201 23-070106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**42,0000**		**7945,11**	**333695**	
		Итого прямые затраты:				**7100,95**	**298240**	
		НР второго уровня	%	3,6		255,63	10737	
		Накладные расходы	%	--		255,63	10737	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		588,53	24718	
85	**Е12-170101-0705 12-170101-**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**20,0000**		**189,42**	**3788**	**59,1 1254**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1789	3,578	590,26	2112	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,016	627,84	10	
		Итого оплата труда:				**106,10**	**2122**	
85. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,016	1240,38	20	
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**106,59**	**2132**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				169,29	3386	
		НР второго уровня	%	3,6		6,09	122	
		Накладные расходы	%	--		68,80	1376	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,03	281	
86	**Ц13-080305-0319 13-080305-**	**Светильник светодиодный. Монтаж в подвесных потолках**	**шт.**	**20,0000**		**3111,60**	**62232**	**42,8 8149**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,02	20,4	730,54	14903	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3272	6,544	632,28	4138	
		Итого оплата труда:				**952,03**	**19041**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0036	0,072	2753,87	198	
86. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,32	6,4	865,96	5542	
86. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0036	0,072	1809,00	130	
		Итого эксплуатация машин:				**293,53**	**5871**	
86. 6	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,00085	0,017	113503,00	1930	
86. 7	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	20,4	818,04	16688	
86. 8	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная	т	0,0001	0,002	1132928,28	2266	
86. 9	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,102	2,04	1453,50	2965	
86.10	238460 С (23-061703-0105)	Муфта	шт.	1,02	20,4	71,40	1457	
86.11	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый	шт.	1,02	20,4	32,64	666	
86.12	265895 С (23-070217-9903)	Розетка потолочная	100 шт.	0,0102	0,204	3557,98	726	
		Итого материалов:				**1334,84**	**26697**	
		Итого прямые затраты:				**2373,52**	**47470**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2781,00	55620	
		НР второго уровня	%	3,6		100,12	2002	
		Накладные расходы	%	--		507,59	10152	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,49	4610	
87	**С123-070106-0110 23-070106-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 LED ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**20,0000**		**4109,65**	**82193**	
		Итого прямые затраты:				**3673,00**	**73460**	
		НР второго уровня	%	3,6		132,23	2645	
		Накладные расходы	%	--		132,23	2645	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,42	6088	
88	**Е12-060101-0901 12-060101-**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**32,0000**		**2180,65**	**69781**	**59,1 22415**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	1,96	62,73	590,26	37027	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	1,27	708,84	901	
		Итого оплата труда:				**1185,23**	**37927**	
88. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	1,27	1513,37	1923	
88. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	2,538	394,95	1002	
		Итого эксплуатация машин:				**91,40**	**2925**	
88. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,105	3,36	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**1248,49**	**39952**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1948,96	62367	
		НР второго уровня	%	3,6		70,16	2245	
		Накладные расходы	%	--		770,63	24660	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,53	5169	
89	**Е12-060101-1001 12-060101-**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**67,2000**		**377,79**	**25387**	**59,1 8428**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,3628	24,38	584,96	14261	
		Итого оплата труда:				**212,22**	**14261**	
89. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0118	0,79296	--	--	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**212,22**	**14261**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				337,65	22690	
		НР второго уровня	%	3,6		12,16	817	
		Накладные расходы	%	--		137,58	9245	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,98	1881	
90	**Е11-100107-0106 11-100107-**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**67,2000**		**1301,58**	**87466**	**59,8 21482**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,9753	65,54	529,38	34696	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,7	721,56	1227	
		Итого оплата труда:				**534,56**	**35922**	
90. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	10,591	11,03	117	
90. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,1344	2585,01	347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,1344	1240,38	167	
90. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	3,205	8,46	27	
90. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,431	1487,64	2129	
90. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	2,742	36,98	101	
		Итого эксплуатация машин:				**42,99**	**2889**	
90. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0672	25191,38	1693	
90.10	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	67,2	--	--	
90.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	16,128	796,04	12839	
90.12	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	203,616	22,00	4480	
90.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,00721	0,484512	197,54	96	
		Итого материалов:				**284,33**	**19107**	
		Итого прямые затраты:				**843,62**	**56691**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1163,28	78173	
		НР второго уровня	%	3,6		41,88	2814	
		Накладные расходы	%	--		361,55	24296	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	6479	
91	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ДОВЕКУ"**	**Полотно ЛЕСКОМ дверное /коробка без порога, наличник с одной стороны/**	**к-т**	**32,0000**		**24975,00**	**799200**	
		Итого прямые затраты:				**22321,43**	**714286**	
		НР второго уровня	%	3,6		803,57	25714	
		Накладные расходы	%	--		803,57	25714	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1850,00	59200	
92	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ДОВЕКУ"**	**Замок врезной PALLADIUM 3B AL**	**к-т**	**32,0000**		**5294,70**	**169430**	
		Итого прямые затраты:				**4732,14**	**151429**	
		НР второго уровня	%	3,6		170,36	5451	
		Накладные расходы	%	--		170,36	5451	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		392,20	12550	
93	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ДОВЕКУ"**	**Навесы - бабочка бронза**	**шт**	**64,0000**		**299,70**	**19181**	
		Итого прямые затраты:				**267,86**	**17143**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,64	617	
		Накладные расходы	%	--		9,64	617	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,20	1421	
94	**Е11-150204-0101 11-150204-**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатур**	**24,4800**		**3703,68**	**90666**	**54,8 21954**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	2,059	50,392	787,16	39667	
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,504288	784,80	396	
		Итого оплата труда:				**1636,54**	**40063**	
94. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,504288	1240,38	626	
		Итого эксплуатация машин:				**31,94**	**782**	
94. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,02448	17646,00	432	
94. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	1,053	17287,98	18198	
		Итого материалов:				**761,03**	**18630**	
		Итого прямые затраты:				**2413,34**	**59079**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3310,17	81033	
		НР второго уровня	%	3,6		119,17	2917	
		Накладные расходы	%	--		1015,99	24871	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,35	6716	
95	**Е11-150203-0505 11-150203-**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих**	**м2 оштукатур**	**24,4800**		**2208,26**	**54058**	**54,8 6012**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,52348	12,815	806,04	10329	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,815184	787,54	642	
		Итого оплата труда:				**448,17**	**10971**	
95. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,022032	2959,60	65	
95. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,068544	1240,38	85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95. 5	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0296	0,724608	725,20	525	
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**845**	
95. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0112	0,274176	24,00	7	
95. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	17,18	420,566	74,00	31122	
		Итого материалов:				**1271,59**	**31128**	
		Итого прямые затраты:				**1728,04**	**42302**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1973,63	48314	
		НР второго уровня	%	3,6		71,05	1739	
		Накладные расходы	%	--		316,65	7752	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,57	4004	
96	**Е11-150405-0105 11-150405-**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2 окрашива**	**24,4800**		**533,64**	**13064**	**54,8 2718**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	6,503	759,16	4937	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,026928	876,85	24	
		Итого оплата труда:				**202,64**	**4961**	
96. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002448	1240,38	3	
96. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02448	1487,64	36	
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**49**	
96. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,075888	84,66	6	
96. 6	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	15,422	244,97	3778	
96. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0084	0,205632	162,18	33	
96. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая	кг	0,05	1,224	125,12	153	
		Итого материалов:				**162,21**	**3971**	
		Итого прямые затраты:				**365,90**	**8957**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				476,94	11676	
		НР второго уровня	%	3,6		17,17	420	
		Накладные расходы	%	--		128,21	3139	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,53	968	
97	**Е11-150212-0208 11-150212-**	**Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5 мм**	**м2 отделывае**	**110,0000**		**3538,78**	**389265**	**54,8 26009**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	0,553	60,83	773,42	47047	
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,594	698,34	415	
		Итого оплата труда:				**431,47**	**47462**	
97. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0167	1,837	11,03	20	
97. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,077	1240,38	96	
97. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,517	1487,64	769	
		Итого эксплуатация машин:				**8,04**	**885**	
97. 6	102710 С (21-020402-1004)	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98	кг	4,5	495	529,38	262043	
97. 7	147832 С (21-130816-3530)	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16	17,6	677,28	11920	
97. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,077	24,00	2	
		Итого материалов:				**2490,59**	**273965**	
		Итого прямые затраты:				**2926,34**	**321897**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3162,78	347906	
		НР второго уровня	%	3,6		113,86	12525	
		Накладные расходы	%	--		350,31	38534	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,13	28834	
98	**Е11-100111-0301 11-100111-**	**Люки по потолку размером 0,5м х 0,3 м. Установка**	**изделие**	**15,0000**		**798,59**	**11979**	**59,8 3839**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,677	10,155	590,26	5994	
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,63	675,48	426	
		Итого оплата труда:				**427,98**	**6420**	
98. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0173	0,2595	1240,38	322	
98. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0247	0,3705	1487,64	551	
		Итого эксплуатация машин:				**58,20**	**873**	
98. 5	133145 С (21-070601-0401)	Изделия	шт.	1	15	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**457,81**	**6867**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				713,74	10706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		25,69	385	
		Накладные расходы	%	--		281,62	4224	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,15	887	
99	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ИП КВАЧКО**	**Люк сантехнический**	**шт**	**15,0000**		**1342,66**	**20140**	
		Итого прямые затраты:				**1200,00**	**18000**	
		НР второго уровня	%	3,6		43,20	648	
		Накладные расходы	%	--		43,20	648	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,46	1492	
100	**Е12-060101-1206 12-060101-**	**Приборы дверные. Установка доводчики**	**шт.**	**2,0000**		**1214,72**	**2429**	**59,1 793**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,068	2,136	627,84	1341	
		Итого оплата труда:				**670,53**	**1341**	
100. 2	146049 С (21-130211-0605)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00008	0,00016	235536,36	38	
100. 3	147501 С (21-130814-2210)	Скобяные изделия	комплект	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**18,84**	**38**	
		Итого прямые затраты:				**689,38**	**1379**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1085,66	2171	
		НР второго уровня	%	3,6		39,08	78	
		Накладные расходы	%	--		435,37	871	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,98	180	
101	**С121-090404-0104 21-090404-0104 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг**	**шт.**	**2,0000**		**14433,55**	**28867**	
		Итого прямые затраты:				**12900,00**	**25800**	
		НР второго уровня	%	3,6		464,40	929	
		Накладные расходы	%	--		464,40	929	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1069,15	2138	
		ВХОДНАЯ ГРУППА						
102	**Е11-110101-1103 11-110101-**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**280,0000**		**855,18**	**239449**	**60,9 49108**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,4209	117,852	660,54	77846	
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,556	784,80	2791	
		Итого оплата труда:				**287,99**	**80636**	
102. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	13,16	11,54	152	
102. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,556	1240,38	4411	
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**5703**	
102. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	5,712	14201,00	81116	
102. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	9,8	24,00	235	
		Итого материалов:				**290,54**	**81351**	
		Итого прямые затраты:				**588,93**	**164900**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				764,31	214008	
		НР второго уровня	%	3,6		27,52	7704	
		Накладные расходы	%	--		202,90	56812	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,35	17737	
103	**Е11-110101-1104 11-110101-**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**280,0000**		**733,67**	**205427**	**60,9 22204**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,03036	8,501	3446,28	33691	
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,588	4708,80	2769	
		Итого оплата труда:				**130,21**	**36459**	
103. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	6,496	11,54	75	
103. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,588	1240,38	729	
		Итого эксплуатация машин:				**21,54**	**6032**	
103. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	8,568	14201,00	121674	
		Итого материалов:				**434,55**	**121674**	
		Итого прямые затраты:				**576,42**	**161397**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				655,72	183601	
		НР второго уровня	%	3,6		23,61	6610	
		Накладные расходы	%	--		102,90	28813	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,35	15217	
104	**С Т Прайс-лист**	**Изготовление и монтаж пластиковой перегородки с одинарным остеклением и простым открыванием**	**м2**	**7,1000**		**16197,18**	**115000**	
		Итого прямые затраты:				**14476,24**	**102781**	
		НР второго уровня	%	3,6		521,14	3700	
		Накладные расходы	%	--		521,14	3700	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1199,79	8519	
105	**Е11-090701-0108 11-090701-**	**Изготовление каркаса и монтаж**	**т конструкц**	**1,2000**		**216118,98**	**259343**	**60,9 57101**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	110	132	692,43	91401	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4	2,88	819,72	2361	
		Итого оплата труда:				**78134,64**	**93762**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105. 3	110 С (31-060201-0801)	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43	51,6	1384,15	71422	
105. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,36	11,03	4	
105. 5	768 С (31-050102-0304)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	1,1	1,32	3703,09	4888	
105. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,48	23,05	11	
105. 7	1567 С (34-010304-0101)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,96	850,72	817	
105. 8	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	2,4	2,88	47,19	136	
105. 9	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,6	1809,00	1085	
105.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	1,08	23,38	25	
		Итого эксплуатация машин:				**65323,75**	**78389**	
105.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,72	180,00	130	
105.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,2	0,24	90,99	22	
105.13	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,019	0,0228	208172,82	4746	
105.14	247899 С (21-050199-9902)	Металл для изготовления конструкций	т	1,06	1,272	--	--	
		Итого материалов:				**4081,48**	**4898**	
		Итого прямые затраты:				**145572,53**	**174687**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193156,53	231788	
		НР второго уровня	%	3,6		6953,64	8344	
		Накладные расходы	%	--		54537,63	65445	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16008,81	19211	
106	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ Металлосклад**	**Труба профильная 50х25х1,5**	**т**	**1,2720**		**267632,10**	**340428**	
		Итого прямые затраты:				**239196,43**	**304258**	
		НР второго уровня	%	3,6		8611,07	10953	
		Накладные расходы	%	--		8611,07	10953	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19824,60	25217	
		РЕМОНТ ФАСАДА						
107	**Е11-080701-0102 11-080701-**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикаль**	**1400,0000**		**699,65**	**979509**	**50,8 197049**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,435	609	635,79	387196	
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,98	708,84	695	
		Итого оплата труда:				**277,06**	**387891**	
107. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,98	1487,64	1458	
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1458**	
107. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,49	277989,78	136215	
107. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные	м3	0,00009	0,126	29921,70	3770	
107. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,034	47,6	3146,00	149750	
		Итого материалов:				**206,95**	**289735**	
		Итого прямые затраты:				**484,56**	**678389**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				625,31	875437	
		НР второго уровня	%	3,6		22,51	31516	
		Накладные расходы	%	--		163,26	228564	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,83	72556	
108	**Е11-110101-0902 11-110101-**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит OSB. Устройство**	**м2 изолируем**	**1200,0000**		**95,02**	**114026**	**60,9 35439**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0733	87,96	574,38	50522	
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	11,04	694,75	7670	
		Итого оплата труда:				**48,49**	**58193**	
108. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	1,92	1240,38	2382	
108. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	9,12	1487,64	13567	
		Итого эксплуатация машин:				**13,29**	**15949**	
		Итого прямые затраты:				**55,39**	**66471**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84,93	101911	
		НР второго уровня	%	3,6		3,06	3669	
		Накладные расходы	%	--		32,59	39108	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,04	8446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	**С121-070509-0409 21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм**	**м2**	**1224,0000**		**1139,02**	**1394160**	
		Итого прямые затраты:				**1018,00**	**1246032**	
		НР второго уровня	%	3,6		36,65	44857	
		Накладные расходы	%	--		36,65	44857	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,37	103271	
		ОТМОСТКА						
110	**Е11-110101-1101 11-110101-**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**240,0000**		**854,64**	**205114**	**60,9 41710**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	98,256	672,70	66097	
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,048	784,80	2392	
		Итого оплата труда:				**285,37**	**68489**	
110. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	21,768	11,54	251	
110. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,048	1240,38	3781	
		Итого эксплуатация машин:				**21,00**	**5040**	
110. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,896	14353,00	70272	
110. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	8,4	24,00	202	
		Итого материалов:				**293,64**	**70474**	
		Итого прямые затраты:				**590,05**	**141611**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				763,84	183321	
		НР второго уровня	%	3,6		27,50	6600	
		Накладные расходы	%	--		201,29	48310	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,31	15194	
111	**Е11-110101-1102 11-110101-**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**240,0000**		**742,86**	**178287**	**60,9 19356**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,03036	7,286	3509,76	29410	
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,504	4708,80	2373	
		Итого оплата труда:				**132,43**	**31783**	
111. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	5,568	11,54	64	
111. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,504	1240,38	625	
		Итого эксплуатация машин:				**21,54**	**5171**	
111. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	7,344	14353,00	105408	
		Итого материалов:				**439,20**	**105408**	
		Итого прямые затраты:				**583,29**	**139989**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				663,93	159344	
		НР второго уровня	%	3,6		23,90	5736	
		Накладные расходы	%	--		104,55	25092	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,03	13206	
112	**СПрайс-листТОО ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Универсалстрой**	**Плитка тротуарная квадрат кврасный 200х200х8**	**м2**	**240,0000**		**2447,55**	**587412**	
		Итого прямые затраты:				**2187,50**	**525000**	
		НР второго уровня	%	3,6		78,75	18900	
		Накладные расходы	%	--		78,75	18900	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,30	43512	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
113	**С Т Прайс-лист ИП Вашенко**	**Подсветка букв**	**шт**	**39,0000**		**3487,18**	**136000**	
		Итого прямые затраты:				**3116,67**	**121550**	
		НР второго уровня	%	3,6		112,20	4376	
		Накладные расходы	%	--		112,20	4376	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,31	10074	
		ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН						
114	**Е11-270403-1204 11-270403-**	**Устройство покрытия основания из геотекстиля**	**м2 поверхнос**	**680,0000**		**43,75**	**29749**	**60,3 8111**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0277	18,836	584,96	11018	
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	2,611	931,87	2433	
		Итого оплата труда:				**19,78**	**13452**	
114. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	1,714	2607,15	4468	
114. 4	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,6936	3847,96	2669	
114. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,204	1487,64	303	
		Итого эксплуатация машин:				**10,94**	**7440**	
114. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок	т	0	0,000088	205870,68	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**0,03**	**18**	
		Итого прямые затраты:				**27,17**	**18477**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39,10	26588	
		НР второго уровня	%	3,6		1,41	957	
		Накладные расходы	%	--		13,34	9068	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,24	2204	
115	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Trans-Building"**	**Полотно нетканное иглопробивное ДОРНИТ ЭКО**	**м2**	**693,6000**		**174,83**	**121259**	
		Итого прямые затраты:				**156,25**	**108375**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,63	3902	
		Накладные расходы	%	--		5,63	3902	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,95	8982	
		КАРНИЗ						
116	**Е11-120101-1504 11-120101-**	**Подготовка основания перед укладкой самоклеющегося материала**	**м2 изолируем**	**54,0000**		**112,89**	**6096**	**56,4 1846**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,093	5,022	644,26	3235	
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0486	789,48	38	
		Итого оплата труда:				**60,63**	**3274**	
116. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0216	3163,37	68	
116. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0162	2585,01	42	
116. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0086	0,4644	517,07	240	
116. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0108	1487,64	16	
		Итого эксплуатация машин:				**6,79**	**366**	
		Итого прямые затраты:				**66,70**	**3602**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				100,89	5448	
		НР второго уровня	%	3,6		3,63	196	
		Накладные расходы	%	--		37,83	2043	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,36	452	
117	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Праймер Технониколь 01**	**кг**	**16,2000**		**515,48**	**8351**	
		Итого прямые затраты:				**460,71**	**7464**	
		НР второго уровня	%	3,6		16,59	269	
		Накладные расходы	%	--		16,59	269	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,18	619	
118	**Е11-120101-0210 11-120101-**	**Устройство покрытия в один слой**	**м2 кровли**	**54,0000**		**96,55**	**5214**	**56,4 1618**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,075	4,05	692,43	2804	
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0864	754,20	65	
		Итого оплата труда:				**53,14**	**2870**	
118. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0432	3163,37	137	
118. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0162	2585,01	42	
118. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,027	1487,64	40	
118. 6	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,024	1,296	14,29	19	
		Итого эксплуатация машин:				**4,39**	**237**	
		Итого прямые затраты:				**56,33**	**3042**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86,30	4660	
		НР второго уровня	%	3,6		3,11	168	
		Накладные расходы	%	--		33,08	1786	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,15	386	
119	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ Строительные системы**	**Подкладочный водонепроницаемый самоклеющийся ковер UNDEREP ULTRA**	**м2**	**62,6400**		**919,08**	**57571**	
		Итого прямые затраты:				**821,43**	**51454**	
		НР второго уровня	%	3,6		29,57	1852	
		Накладные расходы	%	--		29,57	1852	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,08	4265	
120	**Е11-150108-1802 11-150108-**	**Устройство металлосайдинга**	**м2**	**12,8000**		**2008,80**	**25713**	**54,8 5575**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,202	15,38	660,14	10153	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,020736	950,77	20	
		Итого оплата труда:				**794,76**	**10173**	
120. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	0,37504	15,63	6	
120. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	0,7744	11,03	9	
120. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,020736	2585,01	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	0,38784	146,05	57	
120. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	0,832	15,45	13	
		Итого эксплуатация машин:				**10,74**	**138**	
120. 8	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	3,379	593,64	2006	
120. 9	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм	шт.	2,54	32,512	33,66	1094	
120.10	146058 С (21-130211-0801)	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2,5	32	125,46	4015	
		Итого материалов:				**555,87**	**7115**	
		Итого прямые затраты:				**1359,83**	**17406**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1795,37	22981	
		НР второго уровня	%	3,6		64,63	827	
		Накладные расходы	%	--		500,16	6402	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,80	1905	
121	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Армада corp**	**Металлосайдинг"корабельная доска"**	**м2**	**13,0560**		**1978,02**	**25825**	
		Итого прямые затраты:				**1767,86**	**23081**	
		НР второго уровня	%	3,6		63,64	831	
		Накладные расходы	%	--		63,64	831	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,52	1913	
		НАВЕС						
122	**Е11-090701-0103 11-090701-**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление**	**т конструкц**	**1,4620**		**204347,73**	**298756**	**60,9 83360**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	104,65	152,998	815,17	124719	
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	10,731	1133,25	12161	
		Итого оплата труда:				**93625,20**	**136880**	
122. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,4386	11,03	5	
122. 4	768 С (31-050102-0304)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	6	8,772	3703,09	32484	
122. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,608	23,05	37	
122. 6	1567 С (34-010304-0101)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,228	850,72	1045	
122. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	39,913	168,05	6707	
122. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,731	1809,00	1322	
122. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,462	23,38	34	
		Итого эксплуатация машин:				**35596,82**	**52043**	
122.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	3,801	180,00	684	
122.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,5	0,731	90,99	67	
122.12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,0215	0,031433	195385,08	6142	
122.13	247899 С (21-050199-9902)	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	1,509	--	--	
		Итого материалов:				**4714,27**	**6892**	
		Итого прямые затраты:				**125618,21**	**183654**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				182635,96	267014	
		НР второго уровня	%	3,6		6574,89	9612	
		Накладные расходы	%	--		63592,64	92972	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15136,87	22130	
123	**С121-050206-0308 21-050206-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**82,2700**		**1342,35**	**110435**	
		Итого прямые затраты:				**1199,73**	**98702**	
		НР второго уровня	%	3,6		43,19	3553	
		Накладные расходы	%	--		43,19	3553	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,43	8180	
124	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,2167**		**125951,20**	**27294**	
		Итого прямые затраты:				**112569,00**	**24394**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		4052,48	878	
		Накладные расходы	%	--		4052,48	878	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9329,72	2022	
125	**С Т Металлосклад**	**Уголок 50х25х1,5**	**т**	**0,0929**		**267632,10**	**24858**	
		Итого прямые затраты:				**239196,43**	**22217**	
		НР второго уровня	%	3,6		8611,07	800	
		Накладные расходы	%	--		8611,07	800	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19824,60	1841	
126	**Е11-090403-0301 11-090403-**	**Каркасы зданий. Монтаж**	**т конструкц**	**1,1620**		**159078,24**	**184849**	**60,9 34862**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	47,61	55,323	852,30	47152	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,92	9,203	1096,74	10093	
		Итого оплата труда:				**49264,16**	**57245**	
126. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	13,4	15,571	326,18	5079	
126. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,09	0,10458	19,88	2	
126. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	0,20916	11,03	2	
126. 6	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,35	0,4067	4387,02	1784	
126. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,13944	2585,01	360	
126. 8	784 С (31-050104-0105)	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	3,63	4,218	10410,18	43911	
126. 9	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,34	0,39508	30,20	12	
126.10	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,19754	23,05	5	
126.11	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09	0,10458	99,47	10	
126.12	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,01	2,336	184,80	432	
126.13	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,22078	1487,64	328	
126.14	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	2,603	23,38	61	
		Итого эксплуатация машин:				**55923,51**	**64983**	
126.15	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,002254	119611,00	270	
126.16	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,03486	66,00	2	
126.17	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88	10 м	0,0187	0,021729	2399,00	52	
126.18	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,030212	373380,18	11281	
126.19	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001197	38128,00	46	
126.20	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,01162	197,54	2	
126.21	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,266	180,00	408	
126.22	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,68558	90,99	62	
126.23	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000116	1774323,66	206	
126.24	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,023	0,026726	208172,82	5564	
126.25	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,00036	251554,47	91	
126.26	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000697	328115,03	229	
126.27	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	1,162	--	--	
		Итого материалов:				**15672,96**	**18212**	
		Итого прямые затраты:				**112174,45**	**130347**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				142176,32	165209	
		НР второго уровня	%	3,6		5118,35	5948	
		Накладные расходы	%	--		35120,22	40810	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11783,57	13693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	**Е11-090302-0301 11-090302-**	**Каркас и обрешетка кровли. Монтаж**	**т конструкц**	**0,3000**		**116353,06**	**34906**	**60,9 9465**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	64,975	19,493	740,90	14442	
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	1,08	1018,89	1100	
		Итого оплата труда:				**51807,91**	**15542**	
127. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,03	326,18	10	
127. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,024	4387,02	105	
127. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,036	2585,01	93	
127. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,963	3447,81	3320	
127. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,057	1487,64	85	
127. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,438	23,38	10	
		Итого эксплуатация машин:				**15097,55**	**4529**	
127. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,00194	0,000582	119611,00	70	
127.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,009	66,00	1	
127.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88	10 м	0,0187	0,00561	2399,00	13	
127.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,00006	373380,18	22	
127.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000309	38128,00	12	
127.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,0063	381819,66	2405	
127.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,003	197,54	1	
127.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,36	180,00	65	
127.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,108	90,99	10	
127.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,00003	1774323,66	53	
127.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,000132	200244,36	26	
127.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000093	251554,47	23	
127.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,00018	328115,03	59	
127.22	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,3	--	--	
		Итого материалов:				**9202,17**	**2761**	
		Итого прямые затраты:				**72439,63**	**21732**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				103990,65	31197	
		НР второго уровня	%	3,6		3743,66	1123	
		Накладные расходы	%	--		35294,68	10588	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8618,74	2586	
128	**Е11-120101-0716 11-120101-**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**35,0000**		**949,74**	**33241**	**56,4 9858**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	22,794	759,16	17304	
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,1575	1114,54	176	
		Итого оплата труда:				**499,42**	**17480**	
128. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,119	2585,01	308	
128. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	1,029	15,45	16	
128. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	2,275	8,46	19	
128. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0385	1487,64	57	
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**500**	
128. 7	135062 С (21-100103-9901)	Настил профилированный оцинкованный	м2	1,15	40,25	--	--	
128. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,2485	6379,00	1585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	106,05	1,46	155	
128.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,7	438,05	307	
		Итого материалов:				**58,48**	**2047**	
		Итого прямые затраты:				**567,16**	**19851**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				848,83	29709	
		НР второго уровня	%	3,6		30,56	1070	
		Накладные расходы	%	--		312,23	10928	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,35	2462	
129	**С121-100104-0522 21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**40,2500**		**1746,01**	**70277**	
		Итого прямые затраты:				**1560,50**	**62810**	
		НР второго уровня	%	3,6		56,18	2261	
		Накладные расходы	%	--		56,18	2261	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,33	5206	
130	**Е11-150108-1808 11-150108-**	**Облицовка потолка из профилированного оцинкованного листа**	**м2**	**16,6000**		**887,18**	**14727**	**54,8 2706**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,40066	6,651	740,90	4928	
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,008964	1188,46	11	
		Итого оплата труда:				**297,49**	**4938**	
130. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,008964	2585,01	23	
		Итого эксплуатация машин:				**1,74**	**29**	
130. 4	146057 С (21-130211-0701)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	43,16	57,12	2465	
130. 5	147826 С (21-130816-3524)	Салазка	шт.	1,4	23,24	130,56	3034	
		Итого материалов:				**331,30**	**5500**	
		Итого прямые затраты:				**629,89**	**10456**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				792,91	13162	
		НР второго уровня	%	3,6		28,54	474	
		Накладные расходы	%	--		191,57	3180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,72	1091	
131	**С121-100104-0522 21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**16,9320**		**1746,01**	**29563**	
		Итого прямые затраты:				**1560,50**	**26422**	
		НР второго уровня	%	3,6		56,18	951	
		Накладные расходы	%	--		56,18	951	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,33	2190	
132	**Е11-150108-1802 11-150108-**	**Устройство металлосайдинга**	**м2**	**7,2000**		**2008,80**	**14463**	**54,8 3136**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,202	8,652	660,14	5711	
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,011664	950,77	11	
		Итого оплата труда:				**794,76**	**5722**	
132. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	0,21096	15,63	3	
132. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	0,4356	11,03	5	
132. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,011664	2585,01	30	
132. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	0,21816	146,05	32	
132. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	0,468	15,45	7	
		Итого эксплуатация машин:				**10,74**	**77**	
132. 8	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	1,901	593,64	1128	
132. 9	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм	шт.	2,54	18,288	33,66	616	
132.10	146058 С (21-130211-0801)	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2,5	18	125,46	2258	
		Итого материалов:				**555,87**	**4002**	
		Итого прямые затраты:				**1359,83**	**9791**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1795,37	12927	
		НР второго уровня	%	3,6		64,63	465	
		Накладные расходы	%	--		500,16	3601	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,80	1071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Армада corp**	**Металлосайдинг"корабельная доска"**	**м2**	**7,3440**		**1978,02**	**14527**	
		Итого прямые затраты:				**1767,86**	**12983**	
		НР второго уровня	%	3,6		63,64	467	
		Накладные расходы	%	--		63,64	467	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,52	1076	
134	**Ц13-080206-2002 13-080206-**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка**	**м**	**60,0000**		**264,40**	**15864**	**42,8 2905**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	9,6	692,43	6647	
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,168	829,80	139	
		Итого оплата труда:				**113,11**	**6787**	
134. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,084	2753,87	231	
134. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,084	1809,00	152	
134. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,624	15,45	10	
		Итого эксплуатация машин:				**6,55**	**393**	
134. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0126	15982,98	201	
134. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282 74	кг	0,021	1,26	163,00	205	
134. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,24	222,36	53	
134. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	7,32	182,58	1336	
134.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	7,32	270,30	1979	
134.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,3	507,96	152	
134.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие	шт.	0,32	19,2	11,22	215	
134.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки	10 шт.	0,01	0,6	150,96	91	
		Итого материалов:				**70,56**	**4234**	
		Итого прямые затраты:				**187,90**	**11274**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				236,31	14179	
		НР второго уровня	%	3,6		8,51	510	
		Накладные расходы	%	--		56,92	3415	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,59	1175	
135	**С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**60,0000**		**61,54**	**3692**	
		Итого прямые затраты:				**55,00**	**3300**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,98	119	
		Накладные расходы	%	--		1,98	119	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,56	274	
136	**Ц13-080206-2203 13-080206-**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные**	**м**	**60,0000**		**102,57**	**6154**	**42,8 1262**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,07	4,2	692,43	2908	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,048	829,80	40	
		Итого оплата труда:				**49,13**	**2948**	
136. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,024	2753,87	66	
136. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,024	1809,00	43	
		Итого эксплуатация машин:				**1,83**	**110**	
136. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,192	620,16	119	
136. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,012	2673,42	32	
136. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта	т	0,000011	0,00063	71863,08	45	
136. 8	238446 С (23-061702-0105)	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3	46,93	141	
136. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие	шт.	0,122	7,32	11,22	82	
136.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,186	4010,64	746	
136.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие	10 шт.	0,008	0,48	115,26	55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136.12	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,0002	0,012	--	--	
		Итого материалов:				**20,34**	**1221**	
		Итого прямые затраты:				**70,64**	**4238**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				91,67	5500	
		НР второго уровня	%	3,6		3,30	198	
		Накладные расходы	%	--		24,33	1460	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,60	456	
137	**С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0600**		**117514,06**	**7051**	
		Итого прямые затраты:				**105028,30**	**6302**	
		НР второго уровня	%	3,6		3781,02	227	
		Накладные расходы	%	--		3781,02	227	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8704,75	522	
138	**С Т ИП TECHNICAL SERVICE KAZAKHSTAN**	**Ворота "Дорхан" с потолочным приводом с доставкой и монтажом**	**к-т**	**1,0000**		**695914,29**	**695914**	
		Итого прямые затраты:				**621974,01**	**621974**	
		НР второго уровня	%	3,6		22391,06	22391	
		Накладные расходы	%	--		22391,06	22391	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51549,21	51549	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13496742**	**2129766**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**983992**	
	Материалы -		Тенге				**142947**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**266582**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**548679**	
		Накладные расходы -	Тенге				**152232**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**112749**	**112749**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**39483**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**90898**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1227121**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**365**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**266582**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10582767**	
	Материалы -		Тенге				**3202985**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1903141**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5413124**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1516010**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1095589**	**1095589**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**420421**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**967902**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13066679**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2808**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1903141**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**536219**	
	Материалы -		Тенге				**32763**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**303429**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**25800**	
		Накладные расходы -	Тенге				**210744**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**184788**	**184788**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**25956**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**59757**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**806721**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**384**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**303429**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1393763**	
	Материалы -		Тенге				**58598**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1219604**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3300**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**2917**	
		Накладные расходы -	Тенге				**813336**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**736641**	**736641**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**76695**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**176568**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2383667**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1689**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1219604**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17484188**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5245**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3692756**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**13496742**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3523204**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**545342**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**169552**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9428195**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2129767**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**15626509**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**562554**	
	ИТОГО:		Тенге				**16189063**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль		Тенге				1295125	
	ИТОГО по смете:		Тенге				17484188	

Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге	139 874
Итого	Тенге	17 624 062
В текущих ценах к=1	Тенге	17 624 062
Понижающий коэффициент	Тенге	16 117 972
Итого с НДС 12%	Тенге	18 052 129

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
Руководитель _____ Саргизова С.Ж.

Исполнитель
ТОО Стройальянс НС"
Директор_____Нуржанов К.Т.

Технический надзор
ТОО "Исаев Л.Т."
Директор_____Исаев Л.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области

Исполнитель: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование стройки- Капитальный ремонт КГКП "Историко-культурный центр Первого Президента»

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2018 г.

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ						
1	Е11-201701-0101 11-201701-0101 РСНБ РК 2015	-Тепловая завеса. Установка	шт		5	13444,24	67221	60,4% 20705
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	9,056	45,281	740,9	33549	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,147	0,735	994,05	731	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6855,89	34279	
1. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0525	0,2625	2585,01	679	
1. 4 (31-050402-0205)	969С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,964	9,818	41,74	410	
1. 5 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,123	5,617	168,05	944	
1. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0945	0,4725	1487,64	703	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				683,82	3419	
1. 7 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0,0045	381819,66	1718	
1. 8	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00027	0,00135	195385,08	264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-130812-1039)							
1. 9	147667С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	1	424,32	424	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				481,26	2406	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7874,84	39374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12015,8	60079	
		НР второго уровня	%	3,6		432,57	2163	
		Накладные расходы	%	-		4573,53	22868	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		995,87	4979	
2	51-050601-0300 51-050601-0300 РСНБ РК 2015	-Завеса воздушная электрическая,3/6кВт,380В,1 1540мм,серия 200,тип КЭВ-6П2021Е	шт.		5	121174,7	605874	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				108300	541500	
		НР второго уровня	%	3,6		3898,8	19494	
		Накладные расходы	%	-		3898,8	19494	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8975,9	44880	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	580874	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	541500	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	19494	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	44880	.
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	605874	.
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	39374	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	2406	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	34279	.
Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	1760	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	22868	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	20705	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	2163	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	4979	.
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	67221	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	46	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	34279	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	673095	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	46	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	34279	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	580874	.
в том числе:		.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	33549	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	3419	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	731	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	2406	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	541500	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	20705	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	601579	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	21657	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	623236	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	49859	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	673095	.

Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге	538
Итого	Тенге	673 633
В текущих ценах к=1	Тенге	673 633
Понижающий коэффициент	Тенге	616 098
Итого с НДС 12%	**Тенге**	**690 029**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области.

Руководитель_____Саргизова С.Ж.

Исполнитель
ТОО Стройальянс НС"

Директор_____Нуржанов К.Т.

Технический надзор
ТОО "Исаев Л.Т."
Директор_____Исаев Л.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Историко-культурный центр первого Президента" управления культуры, архивов и документаци Карагандинской области"
Исполнитель ТОО "Стройальянс НС'
Наименование объекта Капитальный ремонт КГКП "Историко-культурный центр Первого Президента

АКТ приемки выполненных работ за ноябрь 2018 г.

на ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ						
1	**Ц13-080304-0304 13-080304-**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3560,80**	**3561**	**42,8 / 742**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	2	730,54	1461	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36	755,88	272	
		Итого оплата труда:				**1733,20**	**1733**	
1. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	1513,37	333	
1. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	2753,87	193	
1. 5	1152 С (31-010306-0201)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,22	670,53	148	
1. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,71	168,05	119	
1. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	1809,00	127	
		Итого эксплуатация машин:				**919,17**	**919**	
1. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	381819,66	38	
1. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,0001	0,0001	222237,60	22	
		Итого материалов:				**60,41**	**60**	
		Итого прямые затраты:				**2440,66**	**2441**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3182,47	3182	
		НР второго уровня	%	3,6		114,57	115	
		Накладные расходы	%	--		856,38	856	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,76	264	
2	**С123-070201-0102 23-070201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**6231,64**	**6232**	
		Итого прямые затраты:				**5569,53**	**5570**	
		НР второго уровня	%	3,6		200,50	201	
		Накладные расходы	%	--		200,50	201	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,60	462	
3	**Ц13-080303-0601 13-080303-**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4451,39**	**4451**	**42,8 / 300**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	1	700,90	701	
		Итого оплата труда:				**700,90**	**701**	
3. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	11,03	0	
3. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	168,05	22	
		Итого эксплуатация машин:				**22,29**	**22**	
3. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,001	137631,66	138	
3. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	19	
3. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,58	223	
3. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,40	6	
3. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	742,94	4	
3. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,001	288,66	0	
3.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные	кг	0,001	0,001	1023,06	1	
3.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	620,16	7	
3.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,30	330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00007	0,00007	222237,60	16	
3.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53	
3.15	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	6,1	6,1	334,56	2041	
3.16	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	116,28	116	
3.17	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,006	179,52	1	
		Итого материалов:				**2955,26**	**2955**	
		Итого прямые затраты:				**3678,45**	**3678**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3978,43	3978	
		НР второго уровня	%	3,6		143,22	143	
		Накладные расходы	%	--		443,21	443	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,73	330	
4	**С123-070204-0745 23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**644,24**	**644**	
		Итого прямые затраты:				**575,79**	**576**	
		НР второго уровня	%	3,6		20,73	21	
		Накладные расходы	%	--		20,73	21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,72	48	
5	**Ц13-080303-0602 13-080303-**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**5953,50**	**11907**	**42,8 1214**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2	4	700,90	2804	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	829,81	33	
		Итого оплата труда:				**1418,40**	**2837**	
5. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	11,03	1	
5. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	2753,87	55	
5. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	168,05	44	
5. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	1809,00	36	
5. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,4	22,23	9	
		Итого эксплуатация машин:				**72,36**	**145**	
5. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,002	0,004	137631,66	551	
5. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00076	381819,66	290	
5.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	182,58	445	
5.11	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	428,40	12	
5.12	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	742,94	13	
5.13	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,008	288,66	2	
5.14	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные	кг	0,002	0,004	1023,06	4	
5.15	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,072	620,16	45	
5.16	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	270,30	660	
5.17	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00007	0,00014	222237,60	31	
5.18	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,42	107	
5.19	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	6,1	12,2	334,56	4082	
5.20	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2	116,28	233	
5.21	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318	кг	0,014	0,028	179,52	5	
		Итого материалов:				**3239,71**	**6479**	
		Итого прямые затраты:				**4713,88**	**9428**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5320,95	10642	
		НР второго уровня	%	3,6		191,55	383	
		Накладные расходы	%	--		798,63	1597	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		441,00	882	
6	**С123-070204-0923 23-070204-0923 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2650,04**	**5300**	
		Итого прямые затраты:				**2368,48**	**4737**	
		НР второго уровня	%	3,6		85,27	171	
		Накладные расходы	%	--		85,27	171	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,30	393	
7	**Ц13-080303-0601 13-080303-**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**4451,39**	**8903**	**42,8 / 600**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	2	700,90	1402	
		Итого оплата труда:				**700,90**	**1402**	
7. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	11,03	1	
7. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	168,05	44	
		Итого эксплуатация машин:				**22,29**	**45**	
7. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,002	137631,66	275	
7. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000098	381819,66	37	
7. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	182,58	445	
7. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	428,40	12	
7. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,012	742,94	9	
7. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,002	288,66	1	
7.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные	кг	0,001	0,002	1023,06	2	
7.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,024	620,16	15	
7.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	270,30	660	
7.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00007	0,00014	222237,60	31	
7.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,42	107	
7.15	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	6,1	12,2	334,56	4082	
7.16	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2	116,28	233	
7.17	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,012	179,52	2	
		Итого материалов:				**2955,26**	**5911**	
		Итого прямые затраты:				**3678,45**	**7357**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3978,43	7957	
		НР второго уровня	%	3,6		143,22	286	
		Накладные расходы	%	--		443,21	886	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,73	659	
8	**С123-070204-0926 23-070204-0926 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2650,04**	**2650**	
		Итого прямые затраты:				**2368,48**	**2368**	
		НР второго уровня	%	3,6		85,27	85	
		Накладные расходы	%	--		85,27	85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,30	196	
9	**С123-070204-0927 23-070204-0927 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2650,04**	**2650**	
		Итого прямые затраты:				**2368,48**	**2368**	
		НР второго уровня	%	3,6		85,27	85	
		Накладные расходы	%	--		85,27	85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,30	196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**Ц13-080304-0304 13-080304-**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3560,80**	**3561**	**42,8 742**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	2	730,54	1461	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36	755,88	272	
		Итого оплата труда:				**1733,20**	**1733**	
10. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	1513,37	333	
10. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	2753,87	193	
10. 5	1152 С (31-010306-0201)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,22	670,53	148	
10. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,71	168,05	119	
10. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	1809,00	127	
		Итого эксплуатация машин:				**919,17**	**919**	
10. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	381819,66	38	
10. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,0001	0,0001	222237,60	22	
		Итого материалов:				**60,41**	**60**	
		Итого прямые затраты:				**2440,66**	**2441**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3182,47	3182	
		НР второго уровня	%	3,6		114,57	115	
		Накладные расходы	%	--		856,38	856	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,76	264	
11	**С123-070201-0113 23-070201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**7267,47**	**14535**	
		Итого прямые затраты:				**6495,31**	**12991**	
		НР второго уровня	%	3,6		233,83	468	
		Накладные расходы	%	--		233,83	468	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		538,33	1077	
12	**Ц13-080303-0603 13-080303-**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**6332,53**	**12665**	**42,8 1320**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2	4	762,84	3051	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	829,81	33	
		Итого оплата труда:				**1542,28**	**3085**	
12. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	11,03	1	
12. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	2753,87	55	
12. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	168,05	44	
12. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	1809,00	36	
12. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	0,46	22,23	10	
		Итого эксплуатация машин:				**73,03**	**146**	
12. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,003	0,006	137631,66	826	
12. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000431	0,000862	381819,66	329	
12.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	182,58	445	
12.11	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	428,40	12	
12.12	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	742,94	13	
12.13	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,008	288,66	2	
12.14	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные	кг	0,002	0,004	1023,06	4	
12.15	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,042	0,084	620,16	52	
12.16	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	270,30	660	
12.17	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00007	0,00014	222237,60	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.18	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,42	107	
12.19	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	6,1	12,2	334,56	4082	
12.20	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2	116,28	233	
12.21	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318	кг	0,016	0,032	179,52	6	
		Итого материалов:				**3400,90**	**6802**	
		Итого прямые затраты:				**4999,61**	**9999**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5659,70	11319	
		НР второго уровня	%	3,6		203,75	407	
		Накладные расходы	%	--		863,84	1728	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		469,08	938	
13	**С123-070204-0924 23-070204-0924 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Выключатель автоматический ВА57Ф35-33210 характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**9510,48**	**19021**	
		Итого прямые затраты:				**8500,00**	**17000**	
		НР второго уровня	%	3,6		306,00	612	
		Накладные расходы	%	--		306,00	612	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		704,48	1409	
14	**Ц13-080303-0601 13-080303-**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**4451,39**	**22257**	**42,8 1500**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	5	700,90	3505	
		Итого оплата труда:				**700,90**	**3505**	
14. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,2	11,03	2	
14. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,65	168,05	109	
		Итого эксплуатация машин:				**22,29**	**111**	
14. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,005	137631,66	688	
14. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000245	381819,66	94	
14. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	6,1	182,58	1114	
14. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	428,40	30	
14. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	742,94	22	
14. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,005	288,66	1	
14.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные	кг	0,001	0,005	1023,06	5	
14.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,06	620,16	37	
14.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	6,1	270,30	1649	
14.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00007	0,00035	222237,60	78	
14.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	2673,42	267	
14.15	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	6,1	30,5	334,56	10204	
14.16	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	5	116,28	581	
14.17	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,03	179,52	5	
		Итого материалов:				**2955,26**	**14776**	
		Итого прямые затраты:				**3678,45**	**18392**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3978,43	19892	
		НР второго уровня	%	3,6		143,22	716	
		Накладные расходы	%	--		443,21	2216	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,73	1649	
15	**С123-070204-0745 23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**644,24**	**3221**	
		Итого прямые затраты:				**575,79**	**2879**	
		НР второго уровня	%	3,6		20,73	104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		20,73	104	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,72	239	
16	**Ц13-080201-0702 13-080201-**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**225,0000**		**703,19**	**158218**	**42,8 16695**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,14	31,5	708,84	22328	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	22,433	743,53	16679	
		Итого оплата труда:				**173,37**	**39008**	
16. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,945	2753,87	2602	
16. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	8,798	2085,92	18351	
16. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	8,798	8,49	75	
16. 6	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	11,745	3015,93	35422	
16. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,945	1809,00	1710	
		Итого эксплуатация машин:				**258,49**	**58160**	
16. 8	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282 74	кг	0,001	0,225	163,00	37	
16. 9	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,000016	0,0036	281414,94	1013	
16.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	55,8	182,58	10188	
16.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,055125	1669,74	92	
16.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	55,8	270,30	15083	
16.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00225	2673,42	6	
16.14	147653 С (21-130816-2102)	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,000005	0,001125	3979586,59	4477	
16.15	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	0,102	22,95	233,58	5361	
16.16	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,000208	0,0468	361,08	17	
16.17	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123	кг	0,0288	6,48	1227,06	7951	
		Итого материалов:				**196,55**	**44224**	
		Итого прямые затраты:				**554,28**	**124713**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				628,48	141408	
		НР второго уровня	%	3,6		22,63	5091	
		Накладные расходы	%	--		96,83	21786	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,09	11720	
17	**С123-060145-0902 23-060145-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2250**		**250913,72**	**56456**	
		Итого прямые затраты:				**224254,36**	**50457**	
		НР второго уровня	%	3,6		8073,16	1816	
		Накладные расходы	%	--		8073,16	1816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18586,20	4182	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**277394**	**23113**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**277394**	
	Материалы -		Тенге				**81269**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**54003**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**98946**	
		Накладные расходы -	Тенге				**33931**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23113**	**23113**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10818**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**24906**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**336232**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54003**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**336232**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54003**	
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ						
18	**Ц13-080304-0304 13-080304-**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**2223,01**	**4446**	**42,8 941**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,6	3,2	584,43	1870	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,58	567,07	329	
		Итого оплата труда:				**1099,54**	**2199**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,44	1513,37	666	
18. 4	1152 С (31-010306-0201)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,44	670,53	295	
18. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	1,42	168,05	239	
18. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,14	1809,00	253	
		Итого эксплуатация машин:				**581,12**	**1162**	
		Итого прямые затраты:				**1516,21**	**3032**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1986,82	3974	
		НР второго уровня	%	3,6		71,53	143	
		Накладные расходы	%	--		542,13	1084	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,67	329	
19	**Ц13-080303-0602 13-080303-**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**1504,56**	**3009**	**42,8 779**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,6	3,2	560,72	1794	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	663,85	27	
		Итого оплата труда:				**910,43**	**1821**	
19. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	11,03	1	
19. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	2753,87	55	
19. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	168,05	44	
19. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	1809,00	36	
19. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,4	22,23	9	
		Итого эксплуатация машин:				**57,89**	**116**	
		Итого прямые затраты:				**955,04**	**1910**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1344,71	2689	
		НР второго уровня	%	3,6		48,41	97	
		Накладные расходы	%	--		438,07	876	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,45	223	
20	**Ц13-080303-0603 13-080303-**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**1631,84**	**3264**	**42,8 847**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	1,6	3,2	610,27	1953	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	663,85	27	
		Итого оплата труда:				**989,71**	**1979**	
20. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	11,03	1	
20. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	2753,87	55	
20. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	168,05	44	
20. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	1809,00	36	
20. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	0,46	22,23	10	
		Итого эксплуатация машин:				**58,42**	**117**	
		Итого прямые затраты:				**1034,86**	**2070**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1458,46	2917	
		НР второго уровня	%	3,6		52,50	105	
		Накладные расходы	%	--		476,10	952	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,88	242	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7012**	**25680**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**7012**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**5999**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2913**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2568**	**2568**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**345**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**794**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**10719**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5999**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10719**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5999**	
		РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА ВОРОНОК						
21	**Ц13-080304-0304 13-080304-**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3560,80**	**3561**	**42,8 742**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	2	730,54	1461	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36	755,88	272	
		Итого оплата труда:				**1733,20**	**1733**	
21. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	1513,37	333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	2753,87	193	
21. 5	1152 С (31-010306-0201)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,22	670,53	148	
21. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,71	168,05	119	
21. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	1809,00	127	
		Итого эксплуатация машин:				**919,17**	**919**	
21. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	381819,66	38	
21. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,0001	0,0001	222237,60	22	
		Итого материалов:				**60,41**	**60**	
		Итого прямые затраты:				**2440,66**	**2441**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3182,47	3182	
		НР второго уровня	%	3,6		114,57	115	
		Накладные расходы	%	--		856,38	856	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,76	264	
22	**С123-070201-0113 23-070201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**7267,47**	**7267**	
		Итого прямые затраты:				**6495,31**	**6495**	
		НР второго уровня	%	3,6		233,83	234	
		Накладные расходы	%	--		233,83	234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		538,33	538	
23	**Ц13-080303-0601 13-080303-**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9,0000**		**4451,39**	**40063**	**42,8 2700**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	9	700,90	6308	
		Итого оплата труда:				**700,90**	**6308**	
23. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,36	11,03	4	
23. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,17	168,05	197	
		Итого эксплуатация машин:				**22,29**	**201**	
23. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,009	137631,66	1239	
23. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000441	381819,66	168	
23. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	10,98	182,58	2005	
23. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,126	428,40	54	
23. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,054	742,94	40	
23. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,009	288,66	3	
23.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные	кг	0,001	0,009	1023,06	9	
23.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,108	620,16	67	
23.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	10,98	270,30	2968	
23.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00007	0,00063	222237,60	140	
23.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,18	2673,42	481	
23.15	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	6,1	54,9	334,56	18367	
23.16	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	9	116,28	1047	
23.17	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,054	179,52	10	
		Итого материалов:				**2955,26**	**26597**	
		Итого прямые затраты: Страниц - 17				**3678,45**	**33106**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3978,43	35806	
		НР второго уровня	%	3,6		143,22	1289	
		Накладные расходы	%	--		443,21	3989	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,73	2968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**С123-070204-0746 23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**644,24**	**644**	
		Итого прямые затраты:				**575,79**	**576**	
		НР второго уровня	%	3,6		20,73	21	
		Накладные расходы	%	--		20,73	21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,72	48	
25	**С123-070204-0745 23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**644,24**	**1288**	
		Итого прямые затраты:				**575,79**	**1152**	
		НР второго уровня	%	3,6		20,73	41	
		Накладные расходы	%	--		20,73	41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,72	95	
26	**С123-070204-0743 23-070204-0743 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**644,24**	**1288**	
		Итого прямые затраты:				**575,79**	**1152**	
		НР второго уровня	%	3,6		20,73	41	
		Накладные расходы	%	--		20,73	41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,72	95	
27	**С123-070204-0725 23-070204-0725 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**444,52**	**445**	
		Итого прямые затраты:				**397,29**	**397**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,30	14	
		Накладные расходы	%	--		14,30	14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,93	33	
28	**С123-070204-0703 23-070204-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**282,46**	**565**	
		Итого прямые затраты:				**252,45**	**505**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,09	18	
		Накладные расходы	%	--		9,09	18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,92	42	
29	**С123-070204-1708 23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2451,45**	**2451**	
		Итого прямые затраты:				**2190,99**	**2191**	
		НР второго уровня	%	3,6		78,88	79	
		Накладные расходы	%	--		78,88	79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,59	182	
30	**Ц13-080103-2904 13-080103-**	**Блок-контактор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1868,85**	**3738**	**42,8 / 763**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1	2	708,84	1418	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,44	829,81	365	
		Итого оплата труда:				**891,40**	**1783**	
30. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,11	0,22	2753,87	606	
30. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,11	0,22	1809,00	398	
		Итого эксплуатация машин:				**501,92**	**1004**	
30. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	381819,66	137	
30. 6	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	464,10	19	
		Итого материалов:				**78,01**	**156**	
		Итого прямые затраты:				**1288,77**	**2578**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1670,28	3341	
		НР второго уровня	%	3,6		60,13	120	
		Накладные расходы	%	--		441,65	883	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,43	277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**С123-070208-0115 23-070208-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	**шт.**	**2,0000**		**1510,49**	**3021**	
		Итого прямые затраты:				**1350,00**	**2700**	
		НР второго уровня	%	3,6		48,60	97	
		Накладные расходы	%	--		48,60	97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,89	224	
32	**С123-051403-0201 23-051403-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Контроллер для теплых полов Master (NC), с системой зонального регулирования, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В, типа РТ 200Е**	**шт**	**1,0000**		**39160,80**	**39161**	
		Итого прямые затраты:				**35000,00**	**35000**	
		НР второго уровня	%	3,6		1260,00	1260	
		Накладные расходы	%	--		1260,00	1260	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2900,80	2901	
33	**С123-080306-0307 23-080306-0307 РСНБ РК 2015**	**Блок питания датчиков осадка 220/36В,тип БПДО**	**шт.**	**1,0000**		**11412,58**	**11413**	
		Итого прямые затраты:				**10200,00**	**10200**	
		НР второго уровня	%	3,6		367,20	367	
		Накладные расходы	%	--		367,20	367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		845,38	845	
34	**Ц13-080206-1001 13-080206-**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям**	**м**	**5,0000**		**54,49**	**272**	**42,8 60**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,04	0,2	692,43	138	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001	829,80	1	
		Итого оплата труда:				**27,86**	**139**	
34. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0005	2753,87	1	
34. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0005	1809,00	1	
		Итого эксплуатация машин:				**0,46**	**2**	
34. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,008	620,16	5	
34. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0005	0,0025	1669,74	4	
34. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,0025	2673,42	7	
34. 8	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0,0026	0,013	1723,80	22	
34. 9	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные	100 шт.	0,001	0,005	905,76	5	
34.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,0002	0,001	361,08	0	
		Итого материалов:				**8,62**	**43**	
		Итого прямые затраты:				**36,78**	**184**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				48,70	244	
		НР второго уровня	%	3,6		1,75	9	
		Накладные расходы	%	--		13,68	68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,04	20	
35	**С123-060902-0105 23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0050**		**21096,97**	**105**	
		Итого прямые затраты:				**18855,44**	**94**	
		НР второго уровня	%	3,6		678,80	3	
		Накладные расходы	%	--		678,80	3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1562,74	8	
36	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0030**		**35040,69**	**105**	
		Итого прямые затраты:				**31317,65**	**94**	
		НР второго уровня	%	3,6		1127,44	3	
		Накладные расходы	%	--		1127,44	3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2595,61	8	
37	**Ц13-080201-0901 13-080201-**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**90,0000**		**241,60**	**21744**	**42,8 3705**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	9	708,84	6380	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,402	669,52	2278	
		Итого оплата труда:				**96,19**	**8657**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,351	2753,87	967	
37. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,7	2085,92	5632	
37. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,7	8,49	23	
37. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,351	1809,00	635	
		Итого эксплуатация машин:				**80,63**	**7256**	
37. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282 74	кг	0,0004	0,036	163,00	6	
37. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,00072	281414,94	203	
37. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,00864	1669,74	14	
37.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00369	2673,42	10	
37.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,000005	0,00045	3979586,59	1791	
37.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,000083	0,007488	361,08	3	
37.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123	кг	0,0006	0,054	1227,06	66	
		Итого материалов:				**23,25**	**2093**	
		Итого прямые затраты:				**174,76**	**15729**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				215,93	19434	
		НР второго уровня	%	3,6		7,77	700	
		Накладные расходы	%	--		48,94	4405	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,90	1611	
38	**С Т Прайс-лист ТОО"NARO"**	**Саморегулирующая нагревательная секция двухжильная,бронированная,с медными жилами L 14м,тип 31-ССБЭ2-14**	**шт**	**2,0000**		**20699,28**	**41399**	
		Итого прямые затраты:				**18500,00**	**37000**	
		НР второго уровня	%	3,6		666,00	1332	
		Накладные расходы	%	--		666,00	1332	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1533,28	3067	
39	**С Т Прайс-лист ТОО"NARO"**	**Саморегулирующая нагревательная секция двухжильная,бронированная,смедными жилами L 9м,тип 31-ССБЭ2-9**	**шт**	**2,0000**		**14321,66**	**28643**	
		Итого прямые затраты:				**12800,00**	**25600**	
		НР второго уровня	%	3,6		460,80	922	
		Накладные расходы	%	--		460,80	922	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1060,86	2122	
40	**С123-060515-0101 23-060515-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 31FSR2-CT**	**м**	**44,0000**		**3356,64**	**147692**	
		Итого прямые затраты:				**3000,00**	**132000**	
		НР второго уровня	%	3,6		108,00	4752	
		Накладные расходы	%	--		108,00	4752	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,64	10940	
41	**Ц13-080206-2002 13-080206-**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола/земли/**	**м**	**23,0000**		**264,40**	**6081**	**42,8 1113**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	3,68	692,43	2548	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0644	829,80	53	
		Итого оплата труда:				**113,11**	**2602**	
41. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0322	2753,87	89	
41. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0322	1809,00	58	
41. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,2392	15,45	4	
		Итого эксплуатация машин:				**6,55**	**151**	
41. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00483	15982,98	77	
41. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282 74	кг	0,021	0,483	163,00	79	
41. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,092	222,36	20	
41. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	2,806	182,58	512	
41.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	2,806	270,30	758	
41.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,115	507,96	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие	шт.	0,32	7,36	11,22	83	
41.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки	10 шт.	0,01	0,23	150,96	35	
		Итого материалов:				**70,56**	**1623**	
		Итого прямые затраты:				**187,90**	**4322**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				236,31	5435	
		НР второго уровня	%	3,6		8,51	196	
		Накладные расходы	%	--		56,92	1309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,59	450	
42	**С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные изПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**176,0000**		**61,54**	**10831**	
		Итого прямые затраты:				**55,00**	**9680**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,98	348	
		Накладные расходы	%	--		1,98	348	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,56	802	
43	**Ц13-080206-2001 13-080206-**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола/кровли/**	**м**	**55,0000**		**239,97**	**13198**	**42,8 2325**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	7,7	692,43	5332	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,121	829,80	100	
		Итого оплата труда:				**98,77**	**5432**	
43. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0605	2753,87	167	
43. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0605	1809,00	109	
43. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,4455	15,45	7	
		Итого эксплуатация машин:				**5,14**	**283**	
43. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,01155	15982,98	185	
43. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282 74	кг	0,021	1,155	163,00	188	
43. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,11	222,36	24	
43. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	6,71	182,58	1225	
43.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	6,71	270,30	1814	
43.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,275	507,96	140	
43.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие	шт.	0,32	17,6	11,22	197	
43.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки	10 шт.	0,01	0,55	150,96	83	
		Итого материалов:				**70,12**	**3856**	
		Итого прямые затраты:				**172,20**	**9471**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				214,47	11796	
		НР второго уровня	%	3,6		7,72	425	
		Накладные расходы	%	--		49,99	2750	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,78	978	
44	**С123-010504-0106 23-010504-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные изПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**23,0000**		**190,21**	**4375**	
		Итого прямые затраты:				**170,00**	**3910**	
		НР второго уровня	%	3,6		6,12	141	
		Накладные расходы	%	--		6,12	141	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,09	324	
45	**Ц13-080206-2201 13-080206-**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные**	**м**	**84,0000**		**74,72**	**6277**	**42,8 1251**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	4,2	692,43	2908	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0168	829,80	14	
		Итого оплата труда:				**34,79**	**2922**	
45. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0084	2753,87	23	
45. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0084	1809,00	15	
		Итого эксплуатация машин:				**0,46**	**38**	
45. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,1344	620,16	83	
45. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0168	2673,42	45	
45. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта	т	0,000004	0,000361	71863,08	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45. 8	238442 С (23-061702-0101)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	4,2	5,10	21	
45. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие	шт.	0,122	10,248	11,22	115	
45.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,2604	4010,64	1044	
45.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие	10 шт.	0,008	0,672	115,26	77	
		Итого материалов:				**16,81**	**1412**	
		Итого прямые затраты:				**51,89**	**4359**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				66,78	5610	
		НР второго уровня	%	3,6		2,40	202	
		Накладные расходы	%	--		17,29	1453	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,53	465	
46	**Ц13-080201-0901 13-080201-**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**89,0000**		**215,96**	**19221**	**42,8 3664**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	8,9	708,84	6309	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,364	669,52	2252	
		Итого оплата труда:				**96,19**	**8561**	
46. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,3471	2753,87	956	
46. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,67	2085,92	5569	
46. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,67	8,49	23	
46. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,3471	1809,00	628	
		Итого эксплуатация машин:				**80,63**	**7176**	
46. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282 74	кг	0,0004	0,0356	163,00	6	
46. 8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,008544	1669,74	14	
46. 9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,003649	2673,42	10	
		Итого материалов:				**0,34**	**30**	
		Итого прямые затраты:				**151,85**	**13514**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193,02	17178	
		НР второго уровня	%	3,6		6,95	618	
		Накладные расходы	%	--		48,12	4283	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,00	1424	
47	**Ц13-080201-0201 13-080201-**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**23,0000**		**232,73**	**5353**	**42,8 1030**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,11	2,53	708,84	1793	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,92	667,22	614	
		Итого оплата труда:				**104,66**	**2407**	
47. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0897	2753,87	247	
47. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	0,7406	2085,92	1545	
47. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	0,7406	8,49	6	
47. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0897	1809,00	162	
		Итого эксплуатация машин:				**85,24**	**1960**	
		Итого прямые затраты:				**163,21**	**3754**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				208,00	4784	
		НР второго уровня	%	3,6		7,49	172	
		Накладные расходы	%	--		52,28	1203	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,24	397	
48	**Ц13-080201-0702 13-080201-**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**89,0000**		**663,57**	**59058**	**42,8 6604**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,14	12,46	708,84	8832	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	8,873	743,53	6598	
		Итого оплата труда:				**173,37**	**15430**	
48. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,3738	2753,87	1029	
48. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	3,48	2085,92	7259	
48. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	3,48	8,49	30	
48. 6	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	4,646	3015,93	14011	
48. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,3738	1809,00	676	
		Итого эксплуатация машин:				**258,49**	**23005**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. 8	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282 74	кг	0,001	0,089	163,00	15	
48. 9	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,000016	0,001424	281414,94	401	
48.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	22,072	182,58	4030	
48.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,021805	1669,74	36	
48.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	22,072	270,30	5966	
48.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00089	2673,42	2	
48.14	147653 С (21-130816-2102)	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,000005	0,000445	3979586,59	1771	
48.15	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	0,102	9,078	233,58	2120	
		Итого материалов:				**161,14**	**14341**	
		Итого прямые затраты:				**518,86**	**46179**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				593,06	52783	
		НР второго уровня	%	3,6		21,35	1900	
		Накладные расходы	%	--		95,55	8504	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,15	4375	
49	**С123-060128-0501 23-060128-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0550**		**142889,67**	**7859**	
		Итого прямые затраты:				**127707,77**	**7024**	
		НР второго уровня	%	3,6		4597,48	253	
		Накладные расходы	%	--		4597,48	253	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10584,42	582	
50	**С123-060128-0402 23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0840**		**117273,12**	**9851**	
		Итого прямые затраты:				**104812,96**	**8804**	
		НР второго уровня	%	3,6		3773,27	317	
		Накладные расходы	%	--		3773,27	317	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8686,90	730	
51	**С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0370**		**74930,77**	**2772**	
		Итого прямые затраты:				**66969,44**	**2478**	
		НР второго уровня	%	3,6		2410,90	89	
		Накладные расходы	%	--		2410,90	89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5550,43	205	
52	**С123-060201-0403 23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0250**		**288170,64**	**7204**	
		Итого прямые затраты:				**257552,77**	**6439**	
		НР второго уровня	%	3,6		9271,90	232	
		Накладные расходы	%	--		9271,90	232	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21345,97	534	
53	**Ц13-080201-3513 13-080201-**	**Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ соединительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20,0000**		**136602,86**	**2732057**	**42,8 608420**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	98	1960	708,84	1389326	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,74	34,8	925,74	32216	
		Итого оплата труда:				**71077,11**	**1421542**	
53. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,56	31,2	2753,87	85921	
53. 4	1229 С (31-060103-1001)	Воздухоосушитель для маслонаполненных вводов	маш.-ч	20,9	418	2,48	1037	
53. 5	1498 С (31-060201-0901)	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	1,51	30,2	543,83	16424	
53. 6	1779 С (34-020204-0501)	Электрокалорифер	маш.-ч	13,9	278	693,43	192774	
53. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,49	9,8	168,05	1647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,18	3,6	1809,00	6512	
53. 9	2633 С (32-050101-0501)	Насос вакуумный, 3,6 м3/мин	маш.-ч	1,39	27,8	156,69	4356	
		Итого эксплуатация машин:				**15433,49**	**308670**	
53.10	131644 С (21-070204-0305)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,04	25985,00	1039	
53.11	146108 С (21-130402-0103)	Асботекстолит ГОСТ 5-78 марки Г	т	0,004	0,08	110991,30	8879	
53.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	23	460	90,99	41855	
53.13	146760 С (21-130703-1003)	Спирт этиловый ректификованный технический	т	0,00024	0,0048	297425,88	1428	
53.14	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье)	10 м	1	20	2685,66	53713	
53.15	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,2	4	620,16	2481	
53.16	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00047	0,0094	222237,60	2089	
53.17	147653 С (21-130816-2102)	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,0003	0,006	3979586,59	23878	
		Итого материалов:				**6768,11**	**135362**	
		Итого прямые затраты:				**91667,92**	**1833358**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				122088,92	2441778	
		НР второго уровня	%	3,6		4395,20	87904	
		Накладные расходы	%	--		34816,21	696324	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10118,73	202375	
54	**С123-020201-6101 23-020201-6101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена соеденительная для кабеля FSR**	**комплект**	**20,0000**		**5818,18**	**116364**	
		Итого прямые затраты:				**5200,00**	**104000**	
		НР второго уровня	%	3,6		187,20	3744	
		Накладные расходы	%	--		187,20	3744	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		430,98	8620	
55	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные с клеммными колодками на 10 зажимов, IP 54, типа У614 АУ2**	**шт.**	**6,0000**		**167,83**	**1007**	
		Итого прямые затраты:				**150,00**	**900**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,40	32	
		Накладные расходы	%	--		5,40	32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,43	75	
56	**С124-040204-1801 24-040204-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Зажим,СР.31.2-100**	**шт.**	**86,0000**		**1275,52**	**109695**	
		Итого прямые затраты:				**1140,00**	**98040**	
		НР второго уровня	%	3,6		41,04	3529	
		Накладные расходы	%	--		41,04	3529	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,48	8126	
57	**С121-050106-9903 21-050106-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**5,8875**		**117722,96**	**693094**	
		Итого прямые затраты:				**105215,00**	**619453**	
		НР второго уровня	%	3,6		3787,74	22300	
		Накладные расходы	%	--		3787,74	22300	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8720,22	51340	
58	**С124-040207-3932 24-040207-3932 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Заклепки отрывные-оцин.сталь4х12**	**1000 шт.**	**0,1010**		**4923,07**	**497**	
		Итого прямые затраты:				**4400,00**	**444**	
		НР второго уровня	%	3,6		158,40	16	
		Накладные расходы	%	--		158,40	16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,67	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	**С124-040201-0654 24-040201-0654 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Скобы монтажные Т-образная**	**10 шт.**	**0,6000**		**432,54**	**260**	
		Итого прямые затраты:				**386,58**	**232**	
		НР второго уровня	%	3,6		13,92	8	
		Накладные расходы	%	--		13,92	8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,04	19	
60	**С124-040204-1905 24-040204-1905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Зажим,СР.31.2-25**	**шт.**	**20,0000**		**1440,42**	**28808**	
		Итого прямые затраты:				**1287,38**	**25748**	
		НР второго уровня	%	3,6		46,35	927	
		Накладные расходы	%	--		46,35	927	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,70	2134	
61	**С124-040204-1801 24-040204-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Зажим,СР.31.2-50**	**шт.**	**66,0000**		**413,14**	**27267**	
		Итого прямые затраты:				**369,24**	**24370**	
		НР второго уровня	%	3,6		13,29	877	
		Накладные расходы	%	--		13,29	877	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,60	2020	
62	**С124-040207-3932 24-040207-3932 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Заклепки отрывные-оцин.сталь4х12**	**1000 шт.**	**0,0460**		**404,01**	**19**	
		Итого прямые затраты:				**361,08**	**17**	
		НР второго уровня	%	3,6		13,00	1	
		Накладные расходы	%	--		13,00	1	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,93	1	
63	**С124-040207-5206 24-040207-5206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кожух защитный ТС,05/К.100**	**шт.**	**6,0000**		**2712,86**	**16277**	
		Итого прямые затраты:				**2424,62**	**14548**	
		НР второго уровня	%	3,6		87,29	524	
		Накладные расходы	%	--		87,29	524	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,95	1206	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3150236**	**658057**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2152194**	
	Материалы -		Тенге				**185574**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1477517**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**183201**	
		Накладные расходы -	Тенге				**732622**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**632377**	**632377**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**100245**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**230785**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3115601**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2074**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1477517**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**782851**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**782851**	
		Накладные расходы -	Тенге				**28183**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**64883**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**875917**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**215190**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**215190**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7747**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**17835**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**240772**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4232290**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2074**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1477517**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3434642**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1475084**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**412528**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**62435**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1547031**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**658058**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4092700**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**147337**	

2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО:		Тенге				4240038	
Сметная прибыль		Тенге				339203	
ИТОГО по смете:		Тенге				4579241	

Временные здания и сооружения 0,8%	**Тенге**	**36 634**
Итого	**Тенге**	**4 615 875**
В текущих ценах к=1	**Тенге**	**4 615 875**
Понижающий коэффициент к=0,91458964	**Тенге**	**4 221 631**
Итого с НДС 12%	**Тенге**	**4 728 227**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное
предприятие "Историко-культурный
центр первого Президента" управления
культуры, архивов и документации
Карагандинской области
Руководитель _____ Саргизова С.Ж.

Исполнитель
ТОО Стройальянс НС"
Директор_____Нуржанов К.Т.

Технический надзор
ТОО "Исаев Л.Т."
Директор_____Исаев Л.Т.