Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

**А К Т за октябрь 2013 года**
**Выполненных работ по Договору № 84 от 08 апреля 2013 года**
**Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настояш. акту | Сумма погашен. аванса по настояш. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Первомайка-Боролдай - мкр. Водник, км 0-3 Илийского района Алматинской области. | тенге | 177 280 152,00 | 177 280 152,00 | 5 318 404,56 | 159 550 155,17 | 17 729 996,83 | 531 899,90 | 17 198 096,93 |
| | в т. ч. 422 - капитальный ремонт дорог | | 158 285 850,00 | 158 285 850,00 | 4 748 575,50 | 142 455 495,68 | 15 830 354,32 | 474 910,63 | 15 355 443,69 |
| | 168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам | | 18 994 302,00 | 18 994 302,00 | 569 829,06 | 17 094 659,49 | 1 899 642,51 | 56 989,27 | 1 842 653,24 |
| | Всего по акту: | | 177 280 152,00 | 177 280 152,00 | 5 318 404,56 | 159 550 155,17 | 17 729 996,83 | 531 899,90 | 17 198 096,93 |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

**Представитель. тех. надзора:**
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ **А. Назарбеков**
М.П.

**Поставщик:**
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Г.Конурбаев**
М.П.

Представитель Заказчика_____ **Ж.Рахимов**

ЧП "Киселева О.Н."

Цены региона Алматинская обл

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Бурундай-мкр.Водник"км 0-3 Илийского района Алматинской

Заказ 268дор2

Наименование объекта. Капитальный ремонт автомобильной дороги

# А К Т

приемки выполненных работ за **октябрь 2013 г.**

Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 3 Дорожная одежда** | | | | | | | | | |
| | **3.1 Дорожная одежда** | | | | | | | | | |
| 47 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 2,26 | 40097,59 | 339,59 | 90 614 | 767 | 424 | 0,58 | 1 |
| | | *т* | | | 140,94 | | 319 | 133 | 0,58 | 1 |
| 50 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 7532,83 | 560,65 | 15,35 | 4 223 281 | 115 629 | 110 206 | 0,0336 | 253 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 44 745 | 38 116 | 133 | 0,01766 | 133 |
| 51 | Е27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; | 30132,29 | 67,18 | | 2 024 287 | | 402 | 0,00009 | 3 |
| | | *м2 покрытия* | | 0,01 | | 301 | | 133 | | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | **6 338 183** | **116 396** | **111 031** | | |
| | | | | | | **135 661** | **39 202** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 111 031 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 16 655 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 528 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 386 953 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **6 836 167** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 16 655 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 528 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **6 836 167** | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | **68 362** | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | **27 345** | | | | |
| | | ИТОГО по форме | | | | **6 931 872,98** | | | | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. | **15 520 249,36** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | **310 404,99** |
| **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | **15 830 654,35** |
| НДС (12%) | **1 899 678,52** |
| **Всего по смете** | **17 730 332,87** |
| с учетом тендерной скидки-0,999981047 | 17 729 996,83 |
| *в том числе НДС* | 1 899 642,51 |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**С.Самуратов**
М.П.

**Представитель тех. надзора:**
_____**С.Абипов**
М.П.

**Поставщик:**
Директор ТОО "РСУ-1"
_____**Г.Конурбаев**
М.П.

Представитель Заказчика_____**Ж.Рахимов**

Начальник участка ТОО "РСУ-1"
_____Косембаев Т.

***АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ***
***Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Бороздай-Водник" км 0-3 Илийского района Алматинской области***

от «30» 10 2013 г. г. Талдыкорган
(место нахождения объекта)

В составе:
Приемочная комиссия, утвержденная приказом (постановлением) «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ №184 от «30» октября 2013 г.

***Председатель:***

**Самуратов С.З** (Ф.И.О) — Заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

***Заместитель председателя:***

**Танкаков А.Р.** (Ф.И.О.) — Директор ТОО «Икар-Строй»

***Члены комиссии:***

**Ниетбаев Е.К.** (Ф.И.О.) — и.о начальника отдела автомобильных дорог

**Файль В.А.** (Ф.И.О.) — Заместитель Акима Илийского района

**Рахимов Ж.Ә.** (Ф.И.О) — Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «УПТ и АД Алматинской области»

**Садыков А.Ж.** (Ф.И.О.) — Начальник ГУ отдела «ПТ и АД» Илийского района

**Сырымбай М.Д.** (Ф.И.О) — Главный специалист отдела ОДТИ УДП АО

**Назарбеков А.Ж.** (Ф.И.О.) — Директор ТОО «Сапаинжиниринг»

**Конурбаев Г.Н.** (Ф.И.О.) — Директор ТОО «РСУ -1»

**УСТАНОВИЛА:**

1. Генеральным подрядчиком **ТОО « РСУ -1»**

Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Бурунддай-Водник" км 0-3 Илийского района Алматинской области**

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) на 2013 год договор № 84 от «08» апреля 2013г.

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» .

(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана:

**ТОО «Икар-Строй»**

(наименование проектной организации)

5.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: апрель 2013 г.; Окончание работ: сентябрь 2013 г.

**6.**Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Бурунддай-Водник" км 0-3 Илийского района Алматинской области**

7.**Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:**

всего тыс. тенге: 180 062 977,00 тыс. тенге
в том числе СМР: 177 283 512, 00 тыс. тенге
технический надзор: 2 421 056,00 тыс. тенге
авторский надзор: 358 409,00 тыс. тенге

**Фактические затраты:**

всего тыс. тенге: 179 800 218,14 тыс. тенге
в том числе СМР: 177 280 152, 00 тыс. тенге
технический надзор: 2 161 657,14 тыс. тенге
авторский надзор: 358 409,00 тыс. тенге

**РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Предъявленный к приемке объект: **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Боролдай-Водник" км 0-3 Илийского района Алматинской области**

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:**

Председатель комиссии:

_____ С. З.Самуратов
(подпись, печать)

Заместитель председателя
приемочной комиссии:

_____ А.Р. Танкаков
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Е.К. Ниетбаев
(подпись, печать)

_____ В. Файль
(подпись, печать)

_____ Ж.Ө.Рахимов
(подпись, печать)

_____ А.Ж.Садыков
(подпись, печать)

_____ М.Д.Сырымбай
(подпись, печать)

_____ А.Ж. Назарбеков
(подпись, печать)

_____ Т. Н. Конурбаев
(подпись, печать)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

**А К Т за август 2013 года**
**Выполненных работ по Договору № 84 от 08 апреля 2013 года**
**Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Первомайка-Боролдай - мкр. Водник, км 0-3 Илийского района Алматинской области. | тенге | 177 280 152,00 | 124 379 797,95 | 5 318 404,56 | 98 879 797,95 | 25 500 000,00 | 765 000,00 | 24 735 000,00 |
| | в т. ч. 422 - капитальный ремонт дорог | | 158 285 850,00 | 111 053 391,02 | 4 748 575,50 | 88 285 533,88 | 22 767 857,14 | 683 035,71 | 22 084 821,43 |
| | 168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам | | 18 994 302,00 | 13 326 406,93 | 569 829,06 | 10 594 264,07 | 2 732 142,86 | 81 964,29 | 2 650 178,57 |
| | Всего по акту: | | 177 280 152,00 | 124 379 797,95 | 5 318 404,56 | 98 879 797,95 | 25 500 000,00 | 765 000,00 | 24 735 000,00 |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**С.Самуратов**
М.П.

**Представитель тех. надзора:**
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
_____**А. Назарбеков**
М.П.

**Поставщик:**
Директор ТОО "РСУ-1"
_____**Г.Конурбаев**
М.П.

Представитель Заказчика_____**Ж.Рахимов**

ЧП "Киселева О.Н."

Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Бурундай-мкр.Водник"км 0-3 Илийского района Алматинской области

Заказ

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

# А К Т
## приемки выполненных работ за август 2013 г.
Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты тру рабочих-ст / машин на единицу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Раздел 3 Дорожная одежда** | | | | | | | |
| | | **3.1 Дорожная одежда** | | | | | | | |
| 47 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов / *т* | 3,42 | 40097,59 / | 339,59 / 140,94 | 136 982 / | 1 160 / 481 | 640 / 133 | 0,58 / 0,58 |
| 48 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ / *м2 покрытия* | 3600 | 560,65 / 5,94 | 15,35 / 5,06 | 2 018 340 / 21 384 | 55 260 / 18 216 | 52 668 / 133 | 0,0336 / 0,01766 |
| 49 | Е27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; / *м2 покрытия* | 7200 | 67,18 / 0,01 | / | 483 696 / 72 | / | 97 / 133 | 0,00009 / |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 7 787,36 | 560,65 | 15,35 | 4 365 982 | 119 536 | 113 929 | 0,0336 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 46 257 | 39 404 | 133 | 0,01766 |
| 51 | Е27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; | 31 149,43 | 67,18 | | 2 092 619 | | 415 | 0,00009 |
| | | *м2 покрытия* | | 0,01 | | 311 | | 133 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | **9 097 618** | **175 956** | | |
| | | | | | | **68 024** | **58 102** | | |

| | |
|---|---|
| Стоимость: материалов, тенге | |
| Накладные расходы, тенге | 167 749 |
| - заработная плата, тенге | 126 126 |
| - трудоемкость, чел-ч | 203 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 555 922 |
| **Всего по разделу, тенге** | **9 821 290** |
| Сметная заработная плата, тенге | 126 126 |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | 203 |
| **Всего по смете** | **9 821 290** |

| | |
|---|---|
| Затраты на выслугу лет, 1% | **98 213** |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | **39 285** |
| ИТОГО по форме | **9 958 788,06** |
| ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. | **22 321 851,64** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | **446 437,03** |
| **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | **22 768 288,67** |
| НДС (12%) | **2 732 194,64** |
| **Всего по смете** | **25 500 483,31** |

с учетом тендерной скидки-0,999981047 25 500 000,00

*в том числе НДС* 2 732 142,86

**Заказчик:**

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ М.П.

**Представитель тех. надзора:**

_____**С.Абипов**

М.П.

**Поставщик:**

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Е.Конурбаев**

М.П.

Представитель Заказчика_____**Ж.Рахимов**

Начальник участка ТОО "РСУ-1"

_____Косембаев Т.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

**А К Т за сентябрь 2013 года**
**Выполненных работ по Договору № 84 от 08 апреля 2013 года**
**Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Первомайка-Бороздай - мкр. Водник, км 0-3 Илийского района Алматинской области. | тенге | 177 280 152,00 | 159 550 155,17 | 5 318 404,56 | 137 775 005,17 | 21 775 150,00 | 653 254,50 | 21 121 895,50 |
| | в т. ч. 422 - капитальный ремонт дорог | | 158 285 850,00 | 142 455 495,68 | 4 748 575,50 | 123 013 397,47 | 19 442 098,21 | 583 262,94 | 18 858 835,26 |
| | 168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам | | 18 994 302,00 | 17 094 659,49 | 569 829,06 | 14 761 607,70 | 2 333 051,79 | 69 991,56 | 2 263 060,24 |
| | Всего по акту: | | 177 280 152,00 | 159 550 155,17 | 5 318 404,56 | 137 775 005,17 | 21 775 150,00 | 653 254,50 | 21 121 895,50 |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

**Представитель тех. надзора:**
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ **А. Назарбеков**
М.П.

**Поставщик:**
Директор ТОО "РСУ-1"
**Г.Конурбаев**
М.П.

Представитель Заказчика_____ **Ж.Рахимов**

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Бурундай-мкр.Водник"км 0-3 Илийского района Алматинской  Заказ  268дор2

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

# А К Т

## приемки выполненных работ за сентябрь 2013 г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Подготовительные работы** | | | | | | | | |
| | | **1.5 Рекультивация грунтовых (внетрассовых ) карьеров** | | | | | | | | |
| 16 | Е1-24-6 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт 108.с.) с перемещением до 10 м | 93 | 6,01 | 6,01 | 559 | 559 | 188 | | |
| | | *м3 грунта* | | | 2,08 | | 193 | 97 | 0,00827 | 1 |
| 17 | Е1-24-14 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000; | 837 | 4,75 | 4,75 | 3976 | 3976 | 1340 | | |
| | | *м3 грунта* | | | 1,65 | | 1381 | 97 | 0,00984 | 8 |
| 18 | Е1-24-6 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт 108.с.) с перемещением до 10 м | 919 | 6,01 | 6,01 | 5523 | 5523 | 1854 | | |
| | | *м3 грунта* | | | 2,08 | | 1912 | 97 | 0,00827 | 8 |
| 19 | Е1-145-2 | Планировка откосов карьеров в грунтах 2 группы механизированным способом | 202 | 1,41 | 1,41 | 285 | 285 | 59 | | |
| | | *м2 спланированной площади* | | | 0,3 | | 61 | 97 | 0,00099 | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **10343** | **10343** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 0<br>518 | 3547 | | | |
| | Накладные расходы, тенге<br>- заработная плата, тенге<br>- трудоемкость, чел-ч<br>Стоимость демонтируемых материалов, тенге<br>Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 3440<br>0<br>224<br>1431<br>913 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге**<br>Сметная заработная плата, тенге<br>Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | **14696**<br>510524<br>1953 | | | | |

**Раздел 3 Дорожная одежда**

**3.1 Дорожная одежда**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов<br>*т* | 0,32 | 40097,59 | 339,59<br>140,94 | 12 958 | 110<br>46 | 61<br>133 | 0,58<br>0,58 | 0<br>0 |
| 45 | Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ<br>*м2 покрытия* | 448,82 | 456,58<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 204 922<br>2 666 | 13 444<br>2 271 | 12 985<br>133 | 0,0336<br>0,01766 | 15<br>8 |
| 46 | Е27-54-3 | Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;<br>*м2 покрытия* | 2692,92 | 54,14<br>0,01 | | 145 795<br>27 | | 36<br>133 | 0,00009 | 0 |
| 47 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов<br>*т* | 0,45 | 40097,59 | 339,59<br>140,94 | 17 873 | 151<br>63 | 84<br>133 | 0,58<br>0,58 | 0<br>0 |
| 50 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ<br>*м2 покрытия* | 1 485,76 | 560,65<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 832 990<br>8 825 | 22 806<br>7 518 | 21 737<br>133 | 0,0336<br>0,01766 | 50<br>26 |
| 51 | Е27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;<br>*м2 покрытия* | 5 943,03 | 67,18 | | 399 253 | | 80 | 0,00009 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,01 | | 59 | | 133 | | |
| **3.2 Устройство присыпных обочин** | | | | | | | | | |
| 52 Е1-33-3 | Устройство присыпных обочин. | 1542 | 43,72 | 43,13 | 67 416 | 66 506 | 22 646 | 0,00412 | 6 |
| | *м3 грунта* | | 0,59 | 14,55 | 910 | 22 436 | 97 | 0,052 | 80 |
| 53 Е1-130-2 | Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т | 1542 | 12,51 | 12,51 | 19 290 | 19 290 | 6 402 | | |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | 4,28 | | 6 600 | 97 | 0,01399 | 22 |
| 54 Е1-130-8 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000; | 7710 | 1,27 | 1,27 | 9 792 | 9 792 | 2 842 | | |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | 0,38 | | 2 930 | 97 | 0,00125 | 10 |
| 55 Е1-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1542 | 14,12 | 12 | 21 773 | 18 504 | 6 537 | 0,0122 | 19 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 1,62 | 2,75 | 2 498 | 4 241 | 97 | 0,0122 | 19 |
| **3.3 Укрепление обочин** | | | | | | | | | |
| 56 Е27-63-11 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см | 9720 | 198,79 | 20,36 | 1 932 239 | 197 899 | 131 474 | 0,0317 | 308 |
| | *м2 покрытия полосы и обочин* | | 4,79 | 5,38 | 46 559 | 52 294 | 133 | 0,02033 | 198 |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **3 664 300** | **348 504** | **204 882** | | **2398** |
| | | | | | **79 390** | **98 548** | | | **1402** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 56 263 533 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 204 882 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 158 455 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 528 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 232 151 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **4 101 333** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 963 436 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 4 328 | | | | |

## Раздел 5 Обустройство автомобильной дороги

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Е1-17-14 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 221 | 39,76 | 37,82 | 8 787 | 8 358 | 2 759 | 0,013 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 1,87 | 11 | 413 | 2 431 | 97 | 0,0376 | 8 |
| 76 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650; | 364,65 | 45 | 45 | 16 409 | 16 409 | 3 282 | | |
| | | *т* | | | 9 | | 3 282 | 100 | 0,0189 | 7 |
| 77 | Е1-166-2 | Устройство присыпных берм | 221 | 134,1 | | 29 636 | | 33 489 | 0,972 | 215 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | | 29 636 | | 113 | | |
| 78 | Е1-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 11 | 14,12 | 12 | 155 | 132 | 47 | 0,0122 | |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 1,62 | 2,75 | 18 | 30 | 97 | 0,0122 | |
| 79 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 221 | 21,55 | 4,52 | 4 763 | 999 | 3 651 | 0,108 | 24 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | | 3 764 | | 97 | | |
| 80 | Е8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 7,3 | 1722,2 | 97,07 | 12 572 | 709 | 1 279 | 0,78 | 6 |
| | | *м3 основания* | | 112,5 | 36 | 821 | 263 | 118 | 0,18 | 1 |
| 81 | Е6-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов | 15 | 9877,01 | 257,71 | 148 155 | 3 866 | 11 437 | 4,05 | 61 |
| | | *м3* | | 634,5 | 91,69 | 9 518 | 1 375 | 105 | 0,3964 | 6 |
| 82 | 4-1-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм | 1,16 | 68200 | | 79 112 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 83 | Е27-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 43 | 747,86 | 146,19 | 32 158 | 6 286 | 30 566 | 3,2 | 138 |
| | | *шт* | | 506,25 | 28,22 | 21 769 | 1 213 | 133 | 0,11 | 5 |
| 84 | 2-1-41 | Стоимость стоек дорожных знаков | 0,425 | 147100 | | 62 518 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 85 | Е6-1-1 | Устройство бетонирования стоек | 3,4 | 8582,77 | 66,01 | 29 181 | 224 | 788 | 1,35 | 5 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 666 | 85 | 105 | 0,1218 | |
| 86 | 99-20-20(пл) | Знак дорожный 700х700 | 6 | 3787 | | 22 722 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 87 | 99-20-22(пл) | Знак дорожный 900х900 | 19 | 5317 | | 101 023 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 88 | 99-20-30(пл) | Знак дорожный 200х300 | 16 | 2212 | | 35 392 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| 89 | 99-20-35(пл) | Знак дорожный 2250х500 | 2 | 6877 | | 13 754 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 90 | 99-20-37(пл) | Знак дорожный 600х300 | 3 | 2212 | | 6 636 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 91 | Е27-65-5 | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 спрей-пластиком | 0,78 | 4349,35 | 1692,25 | 3 392 | 1 320 | 1 123 | 3,18 | 2 |
| | | *км линии* | | 450 | 632,07 | 351 | 493 | 133 | 2,85 | 2 |
| 92 | Е27-65-4 | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 спрей-пластиком | 0,21 | 6556,45 | 1692,25 | 1 377 | 355 | 302 | 3,18 | 1 |
| | | *км линии* | | 450 | 632,07 | 95 | 133 | 133 | 2,85 | 1 |
| 93 | Е27-59-4 | Установка ограждений из стали | 220 | 2895,29 | 61,21 | 636 964 | 13 466 | 40 227 | 0,714 | 157 |
| | | *м* | | 121,95 | 15,53 | 26 829 | 3 417 | 133 | 0,0633 | 14 |
| 94 | Е27-61-1 | Установка столбиков сигнальных железобетонных | 10 | 273,96 | 119,85 | 2 740 | 1 199 | 1 730 | 0,64 | 6 |
| | | *шт* | | 100,35 | 29,7 | 1 004 | 297 | 133 | 0,12 | 1 |
| 95 | 30-19-210 | Столбики сигнальные (прим.) | 0,12 | 14200 | | 1 704 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | **1 249 151** | **53 323** | | | **618** |
| | | | | | | **94 882** | **13 019** | | | **45** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 1100943 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 130 679 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 19602 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 65 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 82790 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **1 462 620** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 127505 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 728 | | | | |

**УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ А/ДОРОГИ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С143023-147 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блок Б-5 /ТП 3.503.1-66/ шт | 13 | 3780,00 | | 49140 | | | | |
| 99 | С143023-148 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/ шт | 64 | 1840,00 | | 117760 | | | | |
| 100 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов м3 | 2,5 | 9849,20 | 532,08 | 24623 | 1330 | 1543 | 2,55 | 6 |
| | | | | 434,25 | 131,85 | 1086 | 330 | 109 | 0,43 | 1 |
| 101 | С143008-26 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм м3 | 4,2 | 1960,00 | | 8232 | | | | |
| 102 | Е0101-156-1 | Устройство каменной наброски или призмы м3 | 12 | 432,86 | 0,86 | 5194 | 10 | 5032 | 2,81 | 34 |
| | | | | 432,00 | 0,32 | 5184 | 4 | 97 | | |
| 103 | С143008-123 | Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/ м3 | 12,12 | 620,00 | | 7514 | | | | |
| 109 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5=3+2 см м2 | 402,4 | 54,76 | | 22035 | | 13246 | 0,14 | 56 |
| | | | | 24,75 | | 9959 | | 133 | | |
| 110 | Е0127-55-2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2 | 1609,6 | 3,98 | | 6406 | | 8520 | 0,02 | 37 |
| | | | | 3,98 | | 6406 | | 133 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | С143010-7 | Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I | 48,20752 | 5970,00 | | 287799 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 112 | Е0127-59-5 | Установка метталического барьерного ограждения проезжей части | 180 | 3842,07 | 21,62 | 691573 | 3892 | 45761 | 1,13 | 136 |
| | | м | | 185,85 | 5,30 | 33453 | 954 | 133 | 0,02 | 3 |
| 113 | Е0130-73-1 | Установка стальных сварных перил на лестничных сходах | 5,333 | 17298,09 | 124,87 | 92242 | 666 | 62643 | 61,00 | 217 |
| | | т | | 10732,50 | 45,00 | 57231 | 240 | 109 | 0,22 | 1 |
| 114 | С12021-268 | Сварная решетка ограждения | 5,333 | 134000,00 | | 714555 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ А/ДОРОГИ С ПК18+60 ПО ПК 19+80 | | | | | | | | |
| 123 | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 180 | 592,92 | 6,63 | 106726 | 1193 | 26439 | 0,70 | 126 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 19562 | 317 | 133 | 0,01 | 1 |
| 124 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 | 9,36 | 26000,00 | | 243360 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 125 | Е0127-11-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | 0,95 | 14583,41 | 2438,75 | 13854 | 2317 | 4705 | 20,70 | 20 |
| | | м3 | | 3105,00 | 618,75 | 2950 | 588 | 133 | 2,50 | 2 |
| 126 | С143023-147 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блок Б-5 /ТП 3.503.1-66/ | 12 | 3780,00 | | 45360 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | E0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов | | 1,8 | 9849,20 | 532,08 | 17729 | 958 | 1111 | 2,55 | 5 |
| | | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 782 | 237 | 109 | 0,43 | 1 |
| 128 | С143008-26 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм | | 4,2 | 1960,00 | | 8232 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 129 | E0101-156-1 | Устройство каменной наброски или призмы | | 12 | 432,86 | 0,86 | 5194 | 10 | 5032 | 2,81 | 34 |
| | | | м3 | | 432,00 | 0,32 | 5184 | 4 | 97 | | |
| 130 | С143008-123 | Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/ | | 12,12 | 620,00 | | 7514 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 2475043 | 10377 | | | 2228 |
| | | | | Тенге | | | 141797 | 2673 | | | 200 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2475043 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 4304587 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 144470 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 491399 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 174033 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 210 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 469084 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 158945 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 2808021 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | 2808021 | | | | 2659 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 444485 | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего по смете** | **8 386 670** |
| Сметная заработная плата, тенге | 2 954 652 |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | 14 588 |

| | |
|---|---|
| Затраты на выслугу лет, 1% | **83 867** |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | **33 547** |
| ИТОГО по форме | **8 504 082,95** |
| ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. | **19 061 241,87** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | **381 224,84** |
| **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | **19 442 466,71** |

| | |
|---|---|
| НДС (12%) | **2 333 096,00** |
| **Всего по смете** | **21 775 562,71** |
| с учетом тендерной скидки-0,999981047 | 21 775 150,00 |
| *в том числе НДС* | 2 333 051,79 |

**Заказчик:**

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.Самуратов**

М.П.

**Представитель тех. надзора:**

_____**С.Абипов**

М.П.

**Поставщик:**

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Г.Конурбаев**

М.П.

Представитель Заказчика_____**Ж.Рахимов**

Начальник участка ТОО "РСУ-1"

_____Косембаев Т.