Заказчик: **АО "Военизированная железнодорожная охрана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :
Административное здание по ул. Карталинская, 4 в г. Астане

форма №3 КС-3
Госкомитета РК от 16.11.94

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц **2009** года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		258	27.03.2009				

Стоимость выполненых работ и затрат, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе в отчетном месяце	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		ст-сть проч. затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**49 536 520**	**49 536 520**							**5 307 484**

Заказчик:
АО "Военизированная железнодорожная охрана"
Бекешев Т.Б.
МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Көктем С"
МП

ЗАКАЗЧИК: **АО «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «АСТАНА-КӨКТЕМ С»**

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

К АКТАМ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2009Г.

Административное здание по ул. Карталинская, 4 в г. Астане
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2009г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели: и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	акт № 2	-Подготовительные работы	632,67	-	-	632,67
		Всего по главе	632,67	-	-	632,67
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.	акт № 1	-Административное здание	11873,54	-	-	11873,54
		Всего по главе	11873,54	-	-	11873,54
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3.	акт № 5	-Наружное электроснабжение	3366,66	-	-	3366,66
		Всего по главе	3366,66	-	-	3366,66
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4.	акт № 3	-Наружные сети водопровода В1	8002,18	-	-	8002,18
5.	акт № 4	-Наружные сети канализации К1	1129,11	-	-	1129,11
		Всего по главе	9131,28	-	-	9131,28
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	25004,16	-	-	25004,16

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	450,07	-	-	450,07
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	67,51	-	-	67,51
		Всего по главе	450,07	-	-	450,07
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	25454,23	-	-	25454,23
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	587,99	-	-	587,99
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	254,54	254,54
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	101,82	101,82
		Всего по главе	587,99	-	356,36	944,35
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	26042,22	-	356,36	26398,58
11.		-В том числе возвратные суммы	67,51	-	-	67,51
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	26042,22	-	356,36	26398,58
12.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,64258	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	42776,45	-	585,35	43361,8
13.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	110,89	-	-	110,89
14.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	867,24	867,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	42776,45	-	1452,58	44229,04
15.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	5307,48	5307,48
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	42776,45	-	6760,07	49536,52

ЗАКАЗЧИК:
АО «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА»
(Бекешев Т.Б)
МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «АСТАНА-КОКТЕМ С»
МП

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: **АО «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «АСТАНА-КӨКТЕМ С»**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Административное здание по ул.Карталинская, 4 в г.Астане ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
ЗА АПРЕЛЬ-ИЮЛЬ 2009Г.

НА Наружные сети водопровода В1

ОСНОВАНИЕ: исполнительная

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 8002,176 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 6849 чел.-ч
Сметная заработная плата 1299,104 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ОТДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ОБЪЕМ									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	207	27,84	26,18	5762	5418	1779	0,01	2	
		м3		1,66	7,2	344	1490	97	0,03	5	
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	172,5	30,62	28,79	5282	4967,6	1631	0,01	2	
		м3		1,83	7,92	315	1366	97	0,03	5	
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	23	302,12	-	6949	-	7852	2,13	49	
		м3		302,12	-	6949	-	113	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	402,5	6,48	6,48	2608	2608	821	-	-
				-	2,1	-	847	97	0,01	3
		м3								
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	402,5	134,1	-	53975	-	60992	0,97	391
				134,1	-	53975	-	113	-	-
		м3								
6	Е0166-1-5	-Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 250 мм	38,5	246,04	0,38	9473	15	12303	1,48	57
				245,66	0,16	9458	6	130	-	-
		м								
7	Е0166-1-5	-Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 300 мм	19	246,04	0,38	4675	7	6072	1,48	28
				245,66	0,16	4668	3	130	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			88723	13015			530
			Тенге			75708	3713			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74576	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	65286	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			73075	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10961	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8859	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156510	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		494
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	76247	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14147	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14135	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18375	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2756	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1951	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34474	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		95
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16891	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			190984	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		589
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	93138	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1

Земляные работы

8	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	261	27,84	26,18	7265	6832	2243	0,01	3
				1,66	7,2	433	1879	97	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
9	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	217,5	30,62	28,79	6660	6262	2056	0,01	3
	т.ч. п-3.46 к=1,1			1,83	7,92	397	1723	97	0,03	6
		м3								
10	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	35	262,72	-	9195	-	10390	1,85	65
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	9195	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	421,3	6,48	6,48	2730	2730	860	-	-
				-	2,1	-	886	97	0,01	3
		м3								
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40,2	134,1	-	5391	-	6092	0,97	39
				134,1	-	5391	-	113	-	-
		м3								
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	261	21,55	4,52	5624	1179	4311	0,11	28
				17,03	-	4445	-	97	-	-
		Прокладка трубопровода								
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,5	1234,6	152,52	12963	1601	2878	1,02	11
		м3		153,68	57,15	1614	600	130	0,28	3
		Колодцы								
15	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОД КОЛОДЕЦ/	30,11	39,75	37,82	1197	1138	376	0,01	-
				1,87	11	56	331	97	0,04	1
		м3								
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,4	218,93	-	525	-	594	1,54	4
				218,93	-	525	-	113	-	-
		м3								
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,25	134,1	-	436	-	492	0,97	3
				134,1	-	436	-	113	-	-
		м3								
18	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,2	2369,27	100,89	2843	121	229	0,85	1
		м3		123,75	38,25	149	46	118	0,18	-
19	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в	2,87	28499,87	1879,87	81795	5395	7365	8,86	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих грунтах		1435,5	538,43	4120	1545	130	2,06	6
		м3								
20	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,82	12629,84	335,84	10356	275	799	4,54	4
		м3		699,75	126	574	103	118	0,61	1
21	С11011-773	-Скобы ходовые	12	221	-	2652	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	5490	-	5490	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36,93	245,44	3,82	9063	141	1690	0,21	8
				37,35	1,44	1379	53	118	0,01	-
		м2								
24	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,3847	256,22	30,89	99	12	94	1,23	-
				191,93	11,68	74	4	120	0,06	-
		м2								
25	С12064-6	-Люки и лазы утепленные	0,3847	12300	-	4731	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
26	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308	-	308	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		169322	25687			194

				Тенге		28788	7171			27
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		163832	-	-		-
		Материалы -		Тенге		39428	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	35959	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		7691	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		68186	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		40470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6070	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		12258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		216560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		241
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	42029	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		5490	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		5490	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		329	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		5819	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		222379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		241
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	42029	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			258045	38702			724
			----			---	---			---
			Тенге			104496	10884			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			238408	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39428	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101245	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7691	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			68186	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17032	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			373070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		736
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118277	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19637	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14135	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5490	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2756	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16891	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			413363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		830
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135168	-		-

ОТДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

РАЗДЕЛ 3. Земляные работы

27	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1994,77	27,84	26,18	55524	52213	17143	0,01	23
				---	---	---	---	---	---	---
				1,66	7,2	3311	14362	97	0,03	50
		м3								
28	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	2038,27	30,62	28,79	62409	58687	19269	0,01	26
				---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	"Драглайн" или "Обратная		1,83	7,92	3722	16143	97	0,03	56
	п-3.46	лопата" с ковшом вместимостью								
	к=1,1	0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3								
29	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	108,98	262,72	-	28632	-	32354	1,85	201
				---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	до 2 м без креплений с		262,72	-	28632	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55 п-3.180 к=1,2	откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3								
30	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	143,99	302,12	-	43501	-	49156	2,13	306
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент м3		302,12	-	43501	-	113	-	-
31	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов м3	2399,75	343,74	343,74	824890	824890	516413	-	-
				-	221,85	-	532385	97	1,02	2448
32	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1553,64	6,48	6,48	10067	10067	3170	-	-
				-	2,1	-	3268	97	0,01	13
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	85,86	134,1	-	11514	-	13011	0,97	83
				134,1	-	11514	-	113	-	-
34	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1297,5	39,75	37,82	51576	49067	16195	0,01	17
				1,87	11	2426	14270	97	0,04	49
35	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	1297,5	43,72	41,6	56726	53973	17815	0,01	19
	т.ч. п-3.46 к=1,1	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3		2,06	12,1	2669	15697	97	0,04	54
36	С010333-А2--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 т	5060,25	26	-	131567	-	26313	0,11	553
				5,2	-	26313	-	100	-	-
37	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /дресвой, песком/ м3	2476,43	6,48	6,48	16046	16046	5053	-	-
				-	2,1	-	5210	97	0,01	20
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	158,07	134,1	-	21197	-	23953	0,97	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы /дресвой, песком/		134,1	-	21197	-	113	-	-
		м3								
39	С143008-104	-Дресва	1998	932	-	1862136	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
40	С143008-92	-Песок природный	636,5	844	-	537206	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /дресвой, песком/	2956,1	21,55	4,52	63692	13350	48832	0,11	319
		м3		17,03	-	50342	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		3776683	1078292			1700

				Тенге		193629	601335			2689
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3776683	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	794963	-		-
		Местные материалы -		Тенге		2399509	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		131567	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		788679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		394
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	118302	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		273922	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4839283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4783
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	913265	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		4839283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4783
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	913265	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Прокладка трубопровода								
42	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,089	155788,86	103471,23	13865	9209	8617	306	27
		км		51300	23175,85	4566	2063	130	98,72	9
43	СЛИМ.ЦЕНА	-Трубы ПВХ н.диам. 315 мм PN10	89,89	4801,24	-	431583	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,0324	58881,69	25695,31	1908	833	1680	194	6
		км		33075	6813,45	1072	221	130	26,38	1
45	СТЛИМ.ЦЕНА	-Трубы ПВХ н.диам. 90 мм PN10	32,72	559,58	-	18312	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	СЛИМ.ЦЕНА	-Переход на фланец Dy труб 400 мм (соединение BF 400) шт	1	52768,82 -	- -	52769 -	- -	- -	- -	- -
48	СЛИМ.ЦЕНА	-Переход на фланец Dy труб 300 мм PN10 шт	6	9233,15 -	- -	55399 -	- -	- -	- -	- -
49	СЛИМ.ЦЕНА	-Переход на фланец Dy труб 90 мм PN10 шт	4	7239,43 -	- -	28958 -	- -	- -	- -	- -
50	СЛИМ.ЦЕНА	-Муфты ПВХ, Dy труб 300 мм шт	4	11695,32 -	- -	46781 -	- -	- -	- -	- -
51	СЛИМ.ЦЕНА	-Муфты ПВХ, Dy труб 90 мм шт	4	589,43 -	- -	2358 -	- -	- -	- -	- -
52	СЛИМ.ЦЕНА	-Отвод ПВХ, 90/90 мм PN10 шт	2	1509,28 -	- -	3019 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	0,2514	204796,82 30375	39324,82 14854,5	51488 7637	9887 3735	14782 130	147,7 72,55	37 18
54	СЛИМ.ЦЕНА	-Переход на фланец К 325Х8-219Х7 стальной шт	6	9233,15 -	- -	55399 -	- -	- -	- -	- -
55	СЛИМ.ЦЕНА	-Фланец Dy труб 300 мм РУ-10 стальной шт	11	4370,09 -	- -	48071 -	- -	- -	- -	- -
56	СЛИМ.ЦЕНА	-Фланец Dy труб 219 мм РУ-10 стальной шт	2	3597,33 -	- -	7195 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 80-100 мм т	1,51	247994,13 62775	49389,75 18657	374833 94882	74651 28199	160005 130	312,7 91,12	473 138
58	СЛИМ.ЦЕНА	-Отвод 90-325Х8-20 стальной шт	2	11085,1 -	- -	22170 -	- -	- -	- -	- -
59	СЛИМ.ЦЕНА	-Фланец Dy труб 80 мм РУ-10 стальной шт	4	506,29 -	- -	2025 -	- -	- -	- -	- -
60	С130806-114	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм /ТРОЙНИК/ м	6	6370 -	- -	38220 -	- -	- -	- -	- -
61	С130806-131	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х9 мм /ФУТЛЯР/ м	3	15300 -	- -	45900 -	- -	- -	- -	- -
62	С130806-126	-Трубы электросварные	1	9890	-	9890	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм /ПЕРЕХОД/		-	-	-	-	-	-	-
		м								
63	С130806-93	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм	12	2960	-	35520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		/ФУТЛЯР/								
		м								
64	С130806-77	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм /СОЕДИНЕНИЕ/	2	1030	-	2060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
65	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр труб диам. 300 мм	3	439,99	0,69	1320	2	622	0,91	3
				159,3	0,27	478	1	130	-	-
		м								
66	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 90 мм	12	244,98	0,28	2940	3	2294	0,84	10
				146,93	0,11	1763	1	130	-	-
		м								
67	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	6	2707,16	1459,53	16243	8757	11337	5,29	32
				902,25	551,25	5414	3308	130	2,69	16
		шт								
68	СЛИМ.ЦЕНА	-Задвижка 31ч6бр ДУ 300 РУ 10	6	51801,54	-	310809	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	4	405,4	16,15	1622	65	1217	1,36	5
				227,25	6,75	909	27	130	0,03	-
		шт								
70	СЛИМ.ЦЕНА	-Задвижка 31ч6бр ДУ 80 РУ 10	4	4689,85	-	18759	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0122-50-5	-Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 300 мм	0,008	9671,94	2294,44	77	18	24	8,85	-
				1413	866,25	11	7	130	4,23	-
		км								
72	С143003-27	-Блоки стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из силикатного бетона М-200	1,73	4400	-	7603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
73	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
74	С130901-71	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25	1	668	-	668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		шт								
75	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	2	575,87	36,99	1152	74	784	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	130	0,07	-
76	СЛИМ.ЦЕНА	-Гидранты пожарные Н 2250	2	27712,76	-	55426	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
77	Е0122-38-7	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	4306	537,62	4306	538	1737	5,59	6
				1134	202,5	1134	202	130	0,99	1
		врезка								
78	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,089	13540,88	-	1205	-	1299	72,1	6
		км		11227,5	-	999	-	130	-	-
79	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 90 мм	0,0324	8287,75	-	269	-	338	51,5	2
		км		8032,5	-	260	-	130	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1776905	108813			621

			Тенге			121414	39045			188
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			449895	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			449895	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26994	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			476889	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			485142	-	-		-
		Материалы -	Тенге			247284	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	160189	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7923	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			208246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31237	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41603	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			734991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		911
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191426	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			786443	-	-		-
		Материалы -	Тенге			180	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	270	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			785969	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			346	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			833996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	322	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			55426	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3326	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			58751	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2104626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		913
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191748	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАМЕРЫ ПГ1 И ПГ3								
80	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	70,05	39,75	37,82	2785	2649	874	0,01	1
				1,87	11	131	770	97	0,04	3
			м3							
81	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,47	218,93	-	979	-	1106	1,54	7
				218,93	-	979	-	113	-	-
			м3							
82	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,75	134,1	-	3721	-	4205	0,97	27
				134,1	-	3721	-	113	-	-
			м3							
83	С010333-А2--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	91,21	26	-	2371	-	474	0,11	10
				5,2	-	474	-	100	-	-
			т							
84	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,5	2369,27	100,89	8292	353	669	0,85	3
			м3	123,75	38,25	433	134	118	0,18	1
85	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	15,06	6922,42	482,3	104252	7263	35637	9,07	137
				1638	182,25	24668	2745	130	0,89	13
			м3							
86	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ фракции 10-20 мм	12,93	9100	-	117673	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,93	70	-	905	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
88	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,3	106200	-	137626	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
89	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400	-	53600	-	-	-	-
			комплект	-	-	-	-	-	-	-
90	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев	1,92	4350	-	8352	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
91	С143018-21	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	0,4	27900	-	11160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
92	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой стен, фундаментов гидроизолом	108	625,48	8,23	67552	889	10802	0,47	51
				81,68	3,08	8821	333	118	0,02	2
		м2								
93	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	20	535,95	3,78	10719	76	3554	0,89	18
				149,18	1,42	2984	28	118	0,01	-
		м2								
94	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /ЛЕСТНИЦА Л1/	0,1296	13711,47	5475,87	1777	710	769	28,9	4
				5040	1552,87	653	201	90	5,46	1
		т								
95	Е0109-62-8	-Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,1296	25987,18	4444,95	3368	576	2391	110	14
				19800	697,37	2566	90	90	2,55	-
		т								
96	С12041-9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0407	83500	-	3397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
97	С11011-898	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0928	91600	-	8500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,08	27,1	-	111	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
99	С01031-А26-2	-Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,08	38,6	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	С010333-А18	-Перевозка грузов	4,08	127,2	-	519	-	104	0,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1		автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 т		25,44	-	104	-	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			547815	12516			273
			Тенге			45534	4302			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			489071	-	-		-
	Материалы -		Тенге			125344	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46325	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			149523	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			158078	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			2890	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			57425	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8614	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32790	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			579286	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		302
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	54939	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5145	-	-		-
	Материалы -		Тенге			640	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3511	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3160	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	474	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			498	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8802	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3985	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53600	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53600	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3216	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56816	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			644904	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		323
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	58924	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	2	Тенге			6101403	1199621			2594
			Тенге			360577	644681			2896
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			449895	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			449895	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26994	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			476889	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4750895	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			372629	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1001478	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149523	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2565510	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			134457	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1054350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		527
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	158152	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			348315	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6153560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5997
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1159630	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5145	-	-		-
		Материалы -	Тенге			640	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3511	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	474	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3985	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			840043	-	-		-
		Материалы -	Тенге			180	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	270	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			839569	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			346	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50423	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			890812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	322	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			55426	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			58751	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			7588814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6019
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1163936	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6359448	1238323			3318
			----			---	---			---
			Тенге			465073	655565			2936
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			449895	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			449895	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26994	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			476889	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4989303	-	-		-
		Материалы -	Тенге			412057	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1102723	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157214	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2633696	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			134457	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1167895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		584
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	175184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			369432	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6526629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6732
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1277907	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5145	-	-		-
		Материалы -	Тенге			640	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3511	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	474	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3985	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			859680	-	-		-
		Материалы -	Тенге			180	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14405	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			845059	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2808	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52704	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			931105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17213	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			55426	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			58751	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8002176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6849
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1299104	-		-

ЗАКАЗЧИК:

АО «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА»

(Бекенев Т.Б)

МП

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АСТАНА-КӨКТЕМ С»

МП

ЗАКАЗЧИК: **АО «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «АСТАНА-КӨКТЕМ С»**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Административное здание по ул.Карталинская, 4 в г.Астане ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети канализации К1

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
ЗА АПРЕЛЬ-ИЮЛЬ 2009Г.

НА Наружные сети канализации К1

ОСНОВАНИЕ: НВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1129,107 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1481 чел.-ч
Сметная заработная плата 303,138 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	468,4	27,84	26,18		13038	12260		4026	0,01	5
				1,66	7,2		778	3372		97	0,03	12
2	E0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	757,61	30,62	28,79		23197	21814		7162	0,01	10
				1,83	7,92		1383	6000		97	0,03	21
3	E0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	757,61	289,15	289,15		219061	219061		137141	-	-
				-	186,62		-	141382		97	0,86	650
4	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	24,9	262,72	-		6542	-		7392	1,85	46
				262,72	-		6542	-		113	-	-
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	1226,01	6,48	6,48		7944	7944		2502	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	2579	97	0,01	10
		м3								
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1226	21,55	4,52	26415	5537	20252	0,11	132
				17,03	-	20879	-	97	-	-
		м3								
7	Е0166-6-4	-Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм	39	235,64	0,18	9190	7	11941	1,41	55
				235,46	0,07	9183	3	130	-	-
		м								
8	Е0166-6-5	-Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм	49	251,22	0,23	12310	11	15994	1,51	74
				250,99	0,09	12299	4	130	-	-
		м								
9	Е0166-6-6	-Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 250 мм	34	301,75	0,34	10260	12	13329	1,81	62
				301,41	0,14	10248	5	130	-	-
		м								
10	Е0123-13-4 ДЕМОНТАЖ т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,64	3110,33	1523,13	1991	975	1795	9,52	6
				1587,2	570,38	1016	365	130	2,79	2
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		329947	267620		390
	Тенге		62327	153711		694
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		298188	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	184296	-	-
Накладные расходы -	Тенге		180270	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	90
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	27040	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		28707	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		507165	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	984
Сметная заработная плата -	Тенге		-	211337	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		31759	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	31741	-	-
Накладные расходы -	Тенге		41264	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6190	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4381	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		77404	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	211
Сметная заработная плата -	Тенге		-	37931	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		584569	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	249268	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЦЫ								
11	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	48,31	30,62	28,79	1479	1391	457	0,01	1
	т.ч. п-3.46 к=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья		1,83	7,92	88	383	97	0,03	1
		м3								
12	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	2,9	262,72	-	762	-	861	1,85	5
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	762	-	113	-	-
		м3								
13	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,3	2369,27	100,89	3071	131	248	0,85	1
		м3		123,75	38,25	160	50	118	0,18	-
14	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	6,13	26687,98	2538,55	163597	15561	28656	15,87	97
				2645,33	950,63	16216	5827	130	4,64	28
		м3								
15	С131104-8	-Люк чугунный ГОСТ 3634-89	6	5490	-	32940	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-773	-Скобы ходовые	49	221	-	10829	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,6	1234,6	152,52	19260	2379	4276	1,02	16
		м3		153,68	57,15	2397	892	130	0,28	4
18	Е0122-6-9	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 350 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0342925	235,28	122892,03	99458	4178	6845	649	22
				108450	46424,25	3687	1578	130	226,73	8
		км								
19	Е0122-6-6	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0491416	234,93	23361,68	69396	1145	5177	434	21
				72450	8824,5	3550	432	130	43,1	2
		км								
20	Е0122-6-5	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0471056	142,74	1969,36	49639	93	4115	397	19
				66600	744,75	3130	35	130	3,63	-
		км								
21	Ц0112-754-8	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали,	1	7031	392	7031	392	5620	31	31
				6233	11,3	6233	11	90	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр наружный врезаемой трубы 325-377 мм врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			457461	25270			213
			Тенге			36224	9208			44
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7031	-	-		-
		Материалы -	Тенге			406	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6244	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	843	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7087	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			417490	-	-		-
		Материалы -	Тенге			231829	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39188	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10829	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			120118	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28087	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			496212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46783	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32940	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32940	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1976	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34916	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			544538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53871	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			787408	292890			603
			Тенге			98551	162919			739
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7031	-	-		-
		Материалы -	Тенге			406	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6244	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	843	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7087	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			715677	-	-		-
		Материалы -	Тенге			231829	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	223484	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10829	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			120118	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			230904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34636	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1003376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	258120	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64699	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31741	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32940	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6190	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6358	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		211
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37931	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1129107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1481
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	303138	-		-

ЗАКАЗЧИК:

АО «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА»

(Бекешев Т.Б)

МП

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АСТАНА-КӨКТЕМ С»

МП

ЗАКАЗЧИК: **АО «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «АСТАНА-КӨКТЕМ С»**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Административное здание по ул.Карталинская, 4 в г.Астане ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроснабжение ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
За июль 2009г.

НА Наружное электроснабжение

ОСНОВАНИЕ: по измененному проекту

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3366,664 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 602 чел.-ч
Сметная заработная плата 105,482 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0133-253-1	-Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой до 1,5 т	2	1074	815,25	2148	1631	997	1,54	3
		опора		258,75	216	518	432	105	0,75	2
2	Е0167-4-3	-Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторам и сечением 16 мм2	1	19,73	-	20	-	19	0,14	-
		м		19,73	-	20	-	97,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2168	1631			3
				Тенге		537	432			2
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		20	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	20	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		19	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		41	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	23	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2148	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	950	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		997	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		189	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1099	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1122	-		-

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы и трубопроводы для прокладки кабелей

3	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	67,5	27,84	26,18	1879	1767	580	0,01	1
				1,66	7,2	112	486	97	0,03	2
			м3							
4	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	67,5	6,83	6,83	461	461	122	-	-
				-	1,87	-	126	97	0,01	-
			м3							
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,5	218,93	-	1642	-	1855	1,54	12
				218,93	-	1642	-	113	-	-
			м3							
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,5	134,1	-	1006	-	1136	0,97	7
				134,1	-	1006	-	113	-	-
			м3							
7	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	235	36,7	27,8	8625	6533	3505	0,06	14
				8,8	6,9	2068	1621	95	0,04	9
			м							
8	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	398,7	11,2	7,9	4465	3150	2007	0,02	8
				3,3	2	1316	797	95	0,01	5
			м							
9	С143008-92	-Песок природный	75,37	844	-	63612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
10	Е0122-1-2	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,357	601996,95	2029,45	214913	725	25209	314	112
				53550	767,25	19117	274	130	3,75	1
			км							
11	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	120	32,4	23,7	3888	2844	1653	0,06	7
				8,6	5,9	1032	708	95	0,03	4
			м							
12	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	77,7	18,8	14,2	1461	1103	591	0,03	2
				4,5	3,5	350	272	95	0,02	2
			м							
13	С143006-7	-Кирпич и камни керамические	3,16	23400	-	74019	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одинарные, 250x120x65 мм, М-100 1000шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			375970	16582			163
			Тенге			26642	4285			23
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18439	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8164	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1163	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1572	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			27766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9328	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			357531	-	-		-
		Материалы -	Тенге			191554	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22763	-		-
		Местные материалы -	Тенге			141148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4335	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			409620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27098	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			437387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36426	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КЛ10кВ								
14	Ц0108-84-1	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем шт	2	4686	607	9372	1214	7773	22	44
				3938	153	7876	306	95	0,89	2
15	СТОО "AlAgEuM ElECTriC АКТОБЕ"	-Камера серии КСО 272 с масляным выключателем шт	2	1036521	-	2073042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-146-5	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг (на опоре и вводы в РП и КТПН) м	66,11	113,2	42,7	7484	2823	3128	0,25	17
				40,5	9,3	2677	615	95	0,05	4
17	Ц0108-141-4	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых	156,5	44	10,6	6886	1659	4654	0,18	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг		29	2,3	4539	360	95	0,01	2
		м								
18	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	178,5	60,4 38,7	15,6 3,8	10781 6908	2785 678	7207 95	0,24 0,02	43 4
		м								
19	С151601-47	-Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х120 мм2	0,1692	1057700 -	- -	178915 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
20	С151601-44	-Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,252	692700 -	- -	174560 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
21	Ц0108-165-3	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	2	2815 1008	1781 393,99	5630 2016	3562 788	2664 95	6 2,29	12 5
		шт								
22	Ц0108-165-2	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	2300,7 844	1439 317	9203 3376	5756 1268	4412 95	5 1,84	20 7
		шт								
23	СТОО "TSC ENERGY"	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей RAYCHEM, на напряжение 10 кВ, 3Х120	2	23680 -	- -	47360 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
24	СТОО "TSC ENERGY"	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей RAYCHEM, на напряжение 10 кВ, 3Х50	4	23680 -	- -	94720 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Основание под 2КТПН-160								
25	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	0,729	2369,27 123,75	100,89 38,25	1727 90	74 28	139 118	0,85 0,18	1 -
		м3								
26	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	4	1290,59 195,53	598,4 214,16	5162 782	2394 857	2294 140	1,18 0,91	5 4
		шт								
27	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 /ФБС 24.6.6-Т/	3,28	11000 -	- -	36080 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2660923	20266			169

			Тенге			28264	4900			27
		Стоимость оборудования -	Тенге			2073042	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2073042	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			544911	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4166	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31407	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			495556	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4475	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			609233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35882	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42970	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1757	-		-
		Местные материалы -	Тенге			39626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	365	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2724	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2122	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2730402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38004	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КЛ-0,4кВ								
28	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг (вводы в РП)	22	113,2	42,7	2490	939	1041	0,25	6
				40,5	9,3	891	205	95	0,05	1
			м							
29	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	26,2	44	10,6	1153	278	779	0,18	5
				29	2,3	760	60	95	0,01	-
			м							
30	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	51,5	60,4	15,6	3111	803	2079	0,24	12
				38,7	3,8	1993	196	95	0,02	1
			м							
31	С151601-549	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	0,1047	940900	-	98498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
32	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	1	2815	1781	2815	1781	1332	6	6
				1008	393,99	1008	394	95	2,29	2
			шт							
33	СТОО "TSC ENERGY"	-Муфты концевые RAYCHEM 50X120	1	12492	-	12492	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0108-167-4	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	1	2215,8	3,8	2216	4	1620	10	10
				1703	2,3	1703	2	95	0,01	-
		шт								
35	СТОО "TSC ENERGY"	-Муфты соединительные RAYCHEM 50X150	1	12492	-	12492	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Доп.земляные работы при переносе э/кабеля 0,4 кВ (деф.акт № 3)								
36	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,2	218,93	-	3985	-	4503	1,54	28
				218,93	-	3985	-	113	-	-
		м3								
37	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,2	134,1	-	2441	-	2758	0,97	18
				134,1	-	2441	-	113	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			141692	3805			84
			Тенге			12780	857			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			135267	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1624	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7212	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123482	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6851	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1028	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8527	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			150645	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		47
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8239	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6425	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6425	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7260	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1089	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			821	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14507	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7514	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			165152	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		96
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15754	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Разборка асфальтового покрытия								
38	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных	3	8,57	-	26	-	34	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий тротуаров толщиной до 4 см		8,57	-	26	-	133	-	-
		м2								
39	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,3	66,75	51,25	20	15	10	0,12	-
		м3		15,5	9,62	5	3	133	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			46	15			-
			Тенге			30	3			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			95	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40	-		-

РАЗДЕЛ 6. Дополнительные работы по дефектному акту № 1 (изменение схемы трассы КЛ-10кВ)

40	Ц0108-141-4 ДЕМОНТАЖ СНиП8.02-06-2002 п.6.1 к=0,5;0,5;0	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг /демонтаж/ м	80	19,8	5,3	1584	424	1189	0,09	7
				14,5	1,15	1160	92	95	0,01	1
41	Ц0108-148-4 ДЕМОНТАЖ СНиП8.02-06-2002 п.6.1 к=0,5;0,5;0	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг /демонтаж/ м	40	27,15	7,8	1086	312	808	0,12	5
				19,35	1,9	774	76	95	0,01	-
42	Е0122-1-2 ДЕМОНТАЖ СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт /демонтаж/ км	0,04	33347,67	1217,67	1334	49	1695	188,4	8
				32130	460,35	1285	18	130	2,25	-
43	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	12,8	134,1	-	1716	-	1940	0,97	12
				134,1	-	1716	-	113	-	-
44	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,5	218,93	-	1642	-	1855	1,54	12
				218,93	-	1642	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
45	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	80	44	10,6	3520	848	2379	0,18	14
				29	2,3	2320	184	95	0,01	1
		м								
46	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	40	60,4	15,6	2416	624	1615	0,24	10
				38,7	3,8	1548	152	95	0,02	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		13298	2257			68
				Тенге		10446	522			3
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		8606	-	-		-
		Материалы -		Тенге		596	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6306	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	899	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		15473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		42
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7205	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4692	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4662	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	823	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		611	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		34
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5486	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		26266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		76
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	12690	-		-

РАЗДЕЛ 7. Дополнительные работы по дефектному акту № 2

47	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /демонтаж/	1	1785,46	1194,16	1785	1194	967	3,59	4
	ДЕМОНТАЖ т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0		опора	591,3	329,94	591	330	105	1,37	1
48	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной	0,049	13544,34	9116,34	664	447	345	25,38	1
	ДЕМОНТАЖ т.ч.			4428	2277,1	217	112	105	8,47	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,6; 0	местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 /демонтаж/ 1км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2449	1641			5
		----				---	---			---
		Тенге				808	442			2
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				664	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	329	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				345	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	52	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				61	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				1069	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	380	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1785	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	921	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				967	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	145	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				165	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2918	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		5
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1066	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3987	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1447	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				3196546	46196			492
		----				---	---			---
		Тенге				79508	11440			61
	Стоимость оборудования -	Тенге				2073042	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				2073042	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				707906	-	-		-
	Материалы -	Тенге				6429	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	53437	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				619038	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				50799	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	7620	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				45522	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				804227	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		348
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	61057	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				415598	-	-		-
	Материалы -	Тенге				191558	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37511	-		-
		Местные материалы -	Тенге			180774	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			489394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44425	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3366664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		602
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105482	-		-

ЗАКАЗЧИК:

АО «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА»

(Бекешев Т.Б)

МП

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АСТАНА-КӨКТЕМ С»

МП

ТЕХНАДЗОР:

Жуматаев Р.Т.

Объемы