		3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	E0115-61-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	10,479	108,47	1,19	1137	12	668	0,37	4
		м2		60,30	0,45	632	5	105	--	--
80	E0115-162-2	**Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности кремнийорганическая**	10,479	310,85	1,42	3257	15	266	0,14	1
		м2		23,63	0,54	248	6	105	--	--
		Отмостка								
81	E0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	3,881	2700,80	--	10482	--	2535	3,24	13
		м3		531,00	--	2061	--	123	--	--
82	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	3,881	8246,17	66,01	32003	256	899	1,35	5
		м3		195,75	24,93	760	97	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1195933	17446			754
			Тенге			121350	6528			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1195933				
		Материалы -	Тенге			253554				
		Всего заработная плата -	Тенге				127878			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			558982				
		Местные материалы -	Тенге			244601				
		Сдача и испытание -	Тенге			39				
		Накладные расходы -	Тенге			151305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22696			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80834				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1428071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							862
		Сметная заработная плата -	Тенге				150574			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1428071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							862
		Сметная заработная плата -	Тенге				150574			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар
Жырауского района Карагандинской области — Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY" — Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

Наименование стройки Карагандинская область Бухар-Жырауский район.[illegible]устафина.

Наименование объекта Жилой дом площадью 58 м2

Форма 2В

А К Т №3

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

на Общестроительные работы

N п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
		Наружные стены==========								
1	Е0115-67-1	**Обивка поверхностей изоляционным материалом толщ.120мм**								
			110,3	64,11	0,23	7071	25	923	0,06	6
		м2		7,88	0,09	869	10	105	--	--
2	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные**								
			11,4	7402,00	--	84383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом /толщиной 120 мм/ при высоте этажа до 4 м /кирпич М100,р-р М75/**								
			14,4	7249,84	335,84	104398	4836	14031	4,54	65
		м3		699,75	126,00	10076	1814	118	0,61	9
		Продухи=======								
4	Е0120-11-1	**Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2 /продухи на фасаде/**								
			4	798,85	16,96	3195	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
		Стены парапета толщиной 380мм==========								
5	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**								
			7,5	9013,44	335,84	67601	2519	7308	4,54	34
		м3		699,75	126,00	5248	945	118	0,61	5
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
		Чердачное пространство =====								
6	Е0112-15-3	**Устройство пароизоляции в один слой**								
			76	103,08	0,99	7834	75	1083	0,07	5
		м2		11,59	0,38	881	29	119	--	--
7	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**								
			76	189,45	4,72	14398	359	6571	0,40	31
		м2		70,88	1,78	5387	135	119	0,01	1
8	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные**								
			14,0904	11040,00	--	155558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**67192**	**2787**			**48**
	Тенге			**8548**	**775**			**3**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3267**				
Материалы -	Тенге			**27**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1399**			
Местные материалы -	Тенге			**103**				
Накладные расходы -	Тенге			**1635**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**245**			**1**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**294**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5197**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
Сметная заработная плата -	Тенге				**1644**			**8**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**63925**				
Материалы -	Тенге			**38474**				
Всего заработная плата -	Тенге				**7924**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**17253**				
Сдача и испытание -	Тенге			**5**				
Накладные расходы -	Тенге			**10143**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1521**			**5**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4444**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**78511**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
Сметная заработная плата -	Тенге				**9446**			**49**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**83708**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
Сметная заработная плата -	Тенге				**11090**			**57**

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-
Жырауского района Карагандинской области

Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY"

Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0118-10-1	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3**	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
9	E0118-22-5	**Установка кранов воздушных**	1	28,81	--	29	--	30	0,12	--
		комплект		23,18	--	23	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			43514	2040			67
			Тенге			11707	753			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			15700				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			188				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			15888				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			687				
		Материалы -	Тенге			237				
		Всего заработная плата -	Тенге				423			
		Накладные расходы -	Тенге			402				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч			1154				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				484			2
		Сметная заработная плата -	Тенге			27127				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5503				
		Материалы -	Тенге				12037			
		Всего заработная плата -	Тенге			8328				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			387				
		Сдача и испытание -	Тенге			15407				
		Накладные расходы -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				2311			8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2552				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45087				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				14348			77
		Сметная заработная плата -	Тенге			62130				
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				14832			79
		Сметная заработная плата -								

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" — Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY" — Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип К-215	19	21,37	--	406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Коробка монтажная, тип КМ-213	15	69,44	--	1042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Провода силовые								
20	С151601-327 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	60610,00	--	303	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			13399	329			10
			Тенге			1652	164			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			1125				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			14				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1139				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12274				
		Материалы -	Тенге			1670				
		Всего заработная плата -	Тенге				1816			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8624				
		Накладные расходы -	Тенге			1859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			848				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			14980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2095			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2095			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области — Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY" — Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

				4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство стропил									
	E0110-44-1	Установка стропил		2,5	5935,82	334,28	14840	836	10571	22,10	55
			м3		3397,50	126,00	8494	315	120	0,62	2
10	E0110-45-2	Установка по фермам прогонов из брусьев		0,213	3496,97	309,62	745	66	657	13,80	3
			м3		2452,50	117,00	522	25	120	0,57	--
11	E0110-45	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов									
				21,8162	228,96	7,54	4995	164	5694	1,43	31
			м2		214,65	2,86	4683	62	120	0,01	
12	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством									
				139,3	832,21	8,20	115927	1142	45757	1,71	238
			м2		272,95	3,08	38022	429	119	0,02	2
13	C11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80									
				36,7	343,00	--	12588	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
14	E0114-34-1	Покрытие пленкой кровли									
				139,3	63,77	0,07	8883	10	2743	0,12	17
			м2		18,56	0,02	2585	3	106	--	--
15	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов									
				6,35775	573,75	28,11	3648	179	1025	0,78	5
			м3		123,75	10,58	787	67	120	0,05	--
16	E0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам									
				139,3	131,98	0,55	18385	77	1117	0,04	6
			м2		6,48	0,20	903	28	120	--	--
17	C11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта									
				0,4704	18300,00	--	8608	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
18	C11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
				1,9173	18666,00	--	35788	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
19	C11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
				2,30265	14475,00	--	33331	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
20	C11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта									
				0,441	16000,00	--	7056	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			0,7	15612,00	--	10928	--			
		м3		--	--	--	--			
			40,4	92,48	5,48	3736	221	4180	0,54	
		м2		84,15	2,07	3400	84	120	0,01	
			40,4	476,00	--	19230	--	--		
		м2		--	--	--	--	--		

РАЗДЕЛ 3.Проемы

ОКНА

24	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-1/								
25	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2/	3,0222	348,93	18,88	1055	57	644	1,02	3
		м2		171,01	6,57	517	20	120	0,03	
26	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	6,4386	346,04	18,87	2228	122	1104	0,82	5
		м2		136,44	6,39	878	41	120	0,03	--
27	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	3,0222	5781,00	--	17471	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
			3,0222	5618,00	--	16979	--	--	--	--

			4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--		--	--
[illegible]	[illegible]	[illegible] в каменных стенах, высота [illegible]								
			9,4608	237,31	5,58	2245	53	1092	0,59	6
		м2проем		94,05	2,12	890	20	120	0,01	--
[illegible]	[illegible]	Блоки полоконные из ПХВ профилей								
			7,1	4100,00	--	29110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Двери								
30	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-1/								
			2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	--
31	С12022-2прим.	Двери металлические утепленные ДГ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные /Д-1/								
			1	18700,00	--	18700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-2; прим.п.9,л.АС-9/								
			1	400,18	102,53	400	103	225	0,90	1
		м2		151,65	35,67	152	36	120	0,14	--
33	С12064-4прим.	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами ДГ 2,1х0,9 /Д-2/								
			1,89	11200,00	--	21168	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
			11,13	636,69	31,85	7086	354	2709	1,15	13
		м2		190,80	12,04	2124	134	120	0,06	1
35	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-2;Д-3/								
			5,67	4010,00	--	22737	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /Д-4/								
			2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние /Д-5/								
			2,52	3900,00	--	9828	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
			2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			5	1380,00	--	6900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

			4	5	6	7	8	9	10	11	
			1	1500,00	--	1500	--		--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки									
		Устройство опирания перегородки /фундамент/									
42	E0111-1-3	Уплотнение грунта щебнем	15,6	95,30	2,62	1487	41	221	0,07	1	
		м2		10,51	0,99	164	15	123	--	--	
43	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0494	5239,08	327,33	259	16	104	11,60	1	
		т		1890,00	123,75	93	6	105	0,60	--	
44	С 1.2011-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0494	41200,00	--	2035	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
45	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	3,12	771,66	11,21	2408	35	131	0,20	1	
		м2		31,50	4,21	98	13	118	0,02	--	
		Перегородки кирпичные толщ.120мм									
46	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М175; р-р ц/п М50/	9,7	1238,97	34,37	12018	333	2311	1,21	12	
		м2		189,00	12,87	1833	125	118	0,06	1	
		Перегородки из пеноблоков толщ.120мм									
47	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок; р-р ц/п М50/	4,5	1627,61	372,83	7324	1678	3895	3,72	17	
		м3		594,00	139,50	2673	628	118	0,68	3	
48	Прайс-лист КЗИИ "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	4,14	4807,44	--	19903	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
		Тип пола 1									

				4	5	6	7	8	9	10	11
		[illegible]									
				3,98	323,65	18,42	1288	73	455	0,42	2
			м2		85,95	6,91	342	28	123	0,03	--
		[illegible]									
				3,591	323,65	18,42	1162	66	410	0,42	1
			м2		85,95	6,91	309	25	123	0,03	--
	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
				3,98	250,66	9,95	998	40	274	0,36	1
			м2		52,20	3,74	208	15	123	0,02	--
	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/									
				3,98	36,34	0,67	145	3	4	--	--
			м2		0,63	0,25	3	1	123	--	--
	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток									
				3,98	1041,83	15,20	4146	60	884	1,07	4
			м2		173,30	7,37	690	29	123	0,04	--
		Тип пола 2									
53	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой									
				54,02	323,65	18,42	17484	995	6170	0,42	22
			м2		85,95	6,91	4643	373	123	0,03	2
54	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
				54,02	250,66	9,95	13541	537	3717	0,36	19
			м2		52,20	3,74	2820	202	123	0,02	1
55	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/									
				54,02	36,34	0,67	1963	36	58	--	--
			м2		0,63	0,25	34	14	123	--	--
56	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2									
				54,02	972,01	4,90	52508	265	4010	0,38	21
			м2		58,50	1,85	3160	100	123	0,01	--
57	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2									
				66,0004	123,31	0,16	8139	11	1319	0,09	6
			м		16,18	0,07	1068	5	123	--	--
		Тип пола 3									
58	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой									
				6,73	323,65	18,42	2178	124	769	0,42	3
			м2		85,95	6,91	578	47	123	0,03	--

			4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство теплоизоляционного слоя из плит минеральной ваты на синтетическом связующем /толщ.100мм/								
			6,73	48,53	5,55	327	37	373	0,26	2
			м2	42,98	2,07	289	14	123	0,01	--
60	Е11041-204 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные								
			0,69319	11040,00	--	7653	--	--		--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
61	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			6,73	323,65	18,42	2178	124	769	0,42	3
			м2	85,95	6,91	578	47	123	0,03	--
62	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			6,73	250,66	9,95	1687	67	463	0,36	2
			м2	52,20	3,74	351	25	123	0,02	--
63	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/								
			6,73	36,34	0,67	245	5	7	--	--
			м2	0,63	0,25	4	2	123	--	--
64	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных								
			6,73	1950,96	30,36	13130	204	1161	0,80	5
			м2	132,85	7,46	894	50	123	0,04	--
65	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных								
			7,2011	954,71	1,30	6875	9	348	0,23	2
			м	38,61	0,67	278	5	123	--	--
		Тип пола 4								
		=========								
66	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			6,19	323,65	18,42	2003	114	707	0,42	3
			м2	85,95	6,91	532	43	123	0,03	--
67	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			6,19	366,27	14,76	2267	91	441	0,36	2
			м2	52,43	5,54	325	34	123	0,03	--
68	Е0111-15-2 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до толщ.80мм/								
			6,19	264,77	4,02	1639	25	89	0,06	--
			м2	10,14	1,50	63	9	123	0,01	--
69	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных								
			6,6233	30,67	0,22	203	1	151	0,10	1
			м	18,50	0,09	123	1	123	--	--

РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка

СТЕНЫ=====

			4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску								
			187	77,74	1,19	14537	223	4463	0,14	26
		м2		22,28	0,45	4166	84	105	--	--
[illegible]	[illegible]	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			8,023	666,24	6,33	5345	51	2655	1,79	14
		м2		312,75	2,39	2509	19	105	0,01	--
[illegible]	[illegible] 180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску								
			8,023	77,74	1,19	624	10	191	0,14	1
		м2		22,28	0,45	179	4	105	--	--

РАЗДЕЛ 8.Разные работы

Крыльцо Кр1

73	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			10,24	95,30	2,62	976	27	145	0,07	1
		м2		10,51	0,99	108	10	123	--	--
74	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения								
			5,28	652,69	24,55	3446	130	318	0,26	1
		м2		39,83	9,20	210	49	123	0,04	--
75	Е0106-1-16	Устройство площадок железобетонных из бетона марки В15								
			2,01	8996,02	196,62	18082	395	731	1,79	4
		м3		272,25	74,27	547	149	105	0,36	1
76	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,027	41200,00	--	1112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			0,92	13,91	0,07	13	--	7	0,04	--
		м2		8,06	0,02	7	--	90	--	--
78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)								
			0,92	90,88	3,82	84	4	42	0,21	--
		м2		37,35	1,44	34	1	118	0,01	--

Деталь облицовки цоколя

Карагандинская область,Бухар-Жырауский район, [illegible] Сустафина.

Жилой дом2

А К Т №4

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
1	С130901-24	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	3	328,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел холодной воды, в составе - 1шт								
2	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм**	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
3	С131102-1	**Водосчетчик холодной воды Itron Unimag Ду 15 мм**	1	1501,23	--	1501	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--
4	Е0118-21-1	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
5	С130901-24	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	16	439,78	12,19	7036	195	6084	1,64	26
		м		292,50	4,57	4680	73	128	0,02	--
7	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	14,384	30,00	--	432	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

	[illegible] Изм. и [illegible] СН РК [illegible] 01 2002, СН РК 8 02 03-2002	Хомутики для крепления труб								
			0,22	1523.78	--	335	--	--		--
		100шт		--	--	--	--	--		--
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К1								
9	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			1	9126.62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387.00	15,75	387	16	128	0,07	
10	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение								
			1	3977.40	13,90	3977	14	363	1,56	2
		комплект		279.00	4,50	279	5	128	0,03	
11	С131101-96	Смесители для моек См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором								
			1	1750.00	--	1750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			1	5930.28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
13	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн								
			1	5468.07	93,94	5468	94	469	1,95	2
		комплект		330.75	36,00	331	36	128	0,17	--
14	Е0117-2-3	Установка смесителей								
			1	143.32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126.00	--	126	--	128	--	--
15	С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР								
			1	3330,00	--	3330	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			1,7	620.54	0,64	1055	1	232	0,58	1
		м		106.20	0,25	181	--	128	--	--
17	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
			12	748.88	1,43	8987	17	1581	0,56	7
		м		102.38	0,54	1229	6	128	--	--
18	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин								
			1	594.94	450,71	595	451	333	0,83	1
		шт		138.83	117,67	139	118	130	0,45	--
19	С130804-5060 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1	1744.00	--	1744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников								
			1	440.21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102.38	86,87	102	87	130	0,33	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible] Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ [illegible] SDR 11, DN 110x110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1	3365,00	--	3365	--	--	--	--
	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
23	С130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
			2	514,00	--	1028	--	--	--	
24	С130804-3695 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			1	2082,00	--	2082	--	--	--	--
25	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			--	21,80	0,05	--	--	--	0,03	--
26	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,81	0,02	--	--	--	--	--
			--	40,72	0,04	--	--	--	0,04	--
27	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	м2	8,32	--	--	--	--	--	--
			0,03	1523,78	--	46	--	--	--	--
			100шт	--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	E0101-12-15 Lч. н=3,36 K=1,25	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения								
			16,8	44,11	41,49	741	697	229	0,02	--
29	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м3	2,63	11,41	44	192	97	0,04	1
			0,055	2181,20	152,52	120	8	15	1,02	--
30	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	153,68	57,15	8	3	130	0,28	--
			16,745	6,48	6,48	108	108	34	--	--
31	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	--	2,10	--	35	97	0,01	--
			16,745	21,55	4,52	361	76	277	0,11	2
			м3	17,03	--	285	--	97	--	--

Местоположение стройки - Карагандинская область.Бухар-Жырауский район.п.Г.Мустафина.

Форма 2В

Наименование объекта - Жилой дом2

Объект номер - 2-2

А К Т №5

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

на ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда чел. ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-2-1	**Установка котлов стальных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/**								
		1котел	1	10848,59	1763,76	10849	1764	11346	47,38	47
2	75-1-122 прим	**Котел стальной отопительно-водогрейный мощностью 10кВт, габаритами 750х450х600(h), марки КСВр-0,01**		8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3
		к-т	1	15700,00	--	15700	--	--	--	--
3	Е0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**		--	--	--	--	--	--	--
		1насос	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
4	С131005-7 Изм. и доп.вып.19	**Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения**		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
		шт.	1	5736,00	--	5736	--	--	--	--
5	П0108-482-14	**Присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т**		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	686,90	28,90	687	29	402	2,00	2
6	Е0118-21-1	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**		421,00	2,30	421	2	95	0,01	--
		1фильтр	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
7	С130905-1807 Изм. и доп.вып.19	**Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss**		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
		шт.	1	2592,00	--	2592	--	--	--	--

Форма 2В

Местоположение стройки - Карагандинская область.
Бухар-Жырауский район.
п.Г.Мустафина.

Наименование объекта - Жилой дом2

Объект номер - 2-2

А К Т №6

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-572-8	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/**	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
2	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
3	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	**Выключатель автоматический, мод. АВДТ 32 на 40А 100мА /ИЭК/**	1	879,09	--	879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	**Выключатель автоматический, мод. ВА47-29 1Р, Iр-16А /ИЭК/**	1	76,11	--	76	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда / 2015г.	**Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-С фирмы "IEK"**	1	84,14	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда / 2015г.	**Шина PE "земля" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-Ж фирмы "IEK"**	1	85,88	--	86	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-600-1	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
8	С151801-1013 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1								
			1	3739,00	--	3739	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование светотехническое								
9	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды								
			4	169,86	57,56	679	230	530	0,55	2
		шт.		86,85	35,93	347	144	108	0,16	1
10	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник								
			3	450,00	--	1350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С151701-316 Изм. и доп. вып. 20	Светильник								
			1	923,00	--	923	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			3	35,40	--	106	--	96	0,19	1
		шт		29,48	--	88	--	108	--	--
13	С151801-913 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК								
			3,06	41,00	--	125	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			3	45,74	--	137	--	101	0,20	1
		шт		31,05	--	93	--	108	--	--
15	С151801-917 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель двухклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-2-0-КБ, 10 А, типа ИЭК								
			3,06	46,00	--	141	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
			12	34,70	--	416	--	382	0,19	2
		шт		29,48	--	354	--	108	--	--
17	С151801-833 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС10-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК								
			11,22	53,00	--	595	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--