# Акт приемки объект в эксплуатацию

«14» декабря 2016 г.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района» Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, Проспект Конаева 65**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **« 13 » декабря 2016 г. ТОО «Dike» в лице Директора Сейфуллин М.Б., находящейся в Алматинской области, Аксуский, с. Жансугуров, ул. Еркенова, дом №45**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **« » 2016 г. ТОО «Зере-сервис» в лице Тех.надзора Жумабай Д.К. № аттестата KZ40VJE00018586 от 28.06.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, , фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту от «___» _____2016 г.
_____

дата заключения, наименование организации, , фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт дороги по ул. Сейдахмета с.Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа Талгарского района»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **с. Талгар Талгарского район,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____ 20___ г. № _____
_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона (ордера) о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района» № от « » 2016г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Алматы Жоба»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «___» _____ 2016 год;
месяц, год
окончание работ «___» _____ 2016 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц: _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| | | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование улиц | Единица измерения | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| ул. Сейдахмета | км | - | - | 3,335 | 3,335 |

4. Технологическое и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Выполнено Фрезерование, Розлив вяжущих материалов; Заливка трещин мастикой; Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона – 183,2 м3, с подготовкой основания, подбивкой пазух, Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси – 8 870 м2; Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси – 21630 м2;**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалом и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметная документации);
всего **200 266 080,66** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **200 266 080,66** тенге, по договору **180 240 066,72** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **200 266 080,66** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **200 266 080,66** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:**«Средний ремонт дороги по ул. Сейдахмета с.Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа Талгарского района» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик_____Сагитденов Шавхат Акрамович

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Технический надзор_____Жумабай Даурен Куанышбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____Сейфуллин Марат Бекетович

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

# АКТ

**приемки выполненных работ по «Средний ремонт дороги по ул. Сейдахмета с. Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа Талгарского района»**

*с. Туздыбастау* «14» декабря 2016г.

Комиссия, в составе:

**Председатель комиссии:** Сагитденов Ш. А. – руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»

**Члены комиссии:**
- Жумабай Даурен – Технический надзор;
- Турлашов Амирхан Лаззатович - Аким Туздыбастауского сельского округа;
- Джингильбаев Саят Серикович – начальник участка ТОО «Dike»

произвела приемку выполненных работ по «Средний ремонт дороги по ул. Сейдахмета с. Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа Талгарского района» согласно договора № 49 от 18.10.2016 г. Работы по среднему ремонту дорог по ул. Сейдахмета с.Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа осуществлены в срок.
Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:
*сертификат соответствия на применяемые материалы, журнал производства работ*
(перечислить документы относящиеся к производству работ)

На основании предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту дорог:
нет
(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)
2) Имеющиеся мелкие недостатки нет
(перечислить)

Полная сметная стоимость по «Средний ремонт дороги по ул. Сейдахмета с.Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа Талгарского района» согласно сметной документации составляет **180 240 066,72** (сто восемьдесят миллионов двести сорок тысяч шестьдесят шесть тенге семьдесят два тиын).
Фактические затраты **180 240 066,72** (сто восемьдесят миллионов двести сорок тысяч шестьдесят шесть тенге семьдесят два тиын).

## Заключение

Работы по «Средний ремонт дороги по ул. Сейдахмета с.Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа Талгарского района» выполнены в полном объеме.

## РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы по «Средний ремонт дороги по ул. Сейдахмета с.Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа Талгарского района» **считать принятыми.**

Акт составлен в 3-х экземплярах.

ПОДПИСИ СТОРОН:

**Председатель комиссии:** _____ Ш.А. Сагитденов;

**Члены комиссии:** _____ Жумабай Д.К.;

_____ Джингильбаев С.С.

_____ Турлашов А.Л.

# Счет-фактура № 38 от 26 октября 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030840016436, Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0019467, от 17.07.2013

ИИК поставщика: KZ69914012203KZ0008J, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №49 от 18.10.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар пр.Конаева,65

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030840016436, Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 130940012844, ГУ "Отдел Пассажирского трансп и автодорог Талгар,г.Талгар пр.Конаева,65

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Отдел Пассажирского трансп и автодорог Талгар"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940012844, г.Талгар пр.Конаева,65

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт дороги по ул.Сейдахмета с. Туздыбастау | усл | 1 | 111 935 308,04 | 111 935 308,04 | 12% | 13 432 236,96 | 125 367 545,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **111 935 308,04** | | **13 432 236,96** | **125 367 545,00** | | |

**Руководитель: Сейфуллин М. Б.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел Пассажирского трансп и автодорог Талгар,г.Талгар пр.Конаева,65**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **130940012844**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45, тел.: (27-68-65)**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**030840016436**

Договор (контракт) Договор №49 от 18.10.2016 г. от "_____" _____ 20____ года

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| **00000000048** | **26.10.2016** | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт дороги по ул.Сейдахмета с. Туздыбастау | | усл | 1 | 125 367 545,00 | 125 367 545,00 | 13 432 236,96 | 125 367 545,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 125 367 545,00 | 13 432 236,96 | 125 367 545,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
г. Талгар, Проспект Конаева, 65, БИН 130940012844

**Ф-3**

Подрядчик: ТОО "Dike", Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45
БИН 030840016436

**Акт выполненных работ за октябрь 2016 года**
**к договору № 49 от 18.10.2016 года**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. Суммы по выполнен. Работам | Выполнен. Объем работ по настоящ. Акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. Акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. Акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Средний ремонт дороги по ул. Сейдахмета с. Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа Талгарского района | тенге | 180 240 066,72 | 180 240 066,72 | | | 125 367 545,00 | | 125 367 545,00 |

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Руководитель _____ Сагитденов Ш.А.

Технический надзор
ТОО "Зере-Сервис"

_____ Жумаозай Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

_____ Сейфуллин М.Б.

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Dike"
**ДОГОВОР:** № 49 от 18.10.2016 г.
**Наименование объекта:** Средний ремонт дороги по ул. Сейдахмета с. Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа Талгарского района

**АКТ**
**приемки выполненных работ №1**
**за октябрь месяц 2016 год**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | | | | | |
| 1 | Е12-180101-1213 12-180101-1213 РСНБ РК 2015 | **Фрезерование покрытия на среднюю толщину см 5 (исправление поперечного уклона) в один проход фрезой "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм с транспортировкой разобранного материала для устройства слоя основания, средняя дальность возки до 5 км** | **м2 покрытия** | **470,0000** | | **150,36** | **70668** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе | | | | | |
| | | 2. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы | | | | | |
| | | 3. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15,30** | **7192** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **148,14** | **69624** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,74 | 7397 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,29 | 6245 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **179,38** | **84310** |
| 2 | С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Перевозка фрезерованного покрытия самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **тенге за 1 тонну** | **54,0500** | | **122,43** | **6617** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,14 | 278 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,21 | 552 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **137,78** | **7447** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е12-180101-1506 12-180101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 25 м2** | **м2** | **55,0000** | **3879,96** | **213398** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона | | | | |
| | | 2. Очистка основания | | | | |
| | | 3. Смазка битумом краев обрубленных мест | | | | |
| | | 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси | | | | |
| | | 5. Укатка катком | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **865,18** | **47585** |
| | | **Итого материалов:** | | | **265,13** | **14582** |
| | | Накладные расходы | % | -- | **2850,90** | **156799** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 695,76 | 38267 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 366,06 | 20133 |
| 4 | Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015 | **Разборка существующего покрытия возле люков отбойными молотками вручнуюна на глубину 10 см** | **м3** | **1,1000** | **4941,77** | **271797** |
| | | Состав работ: | | | **1745,78** | **1920** |
| | | 1. Разборка покрытия и основания | | | | |
| | | 2. Сгребание материала, полученного от разборки | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1366,68** | **1503** |
| | | Накладные расходы | % | -- | **689,50** | **758** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 932,05 | 1025 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 214,23 | 236 |
| 5 | С341-310103-0101 41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Демонтированный материал - погрузка** | **Тенге за 1 тонну** | **2,7500** | **2892,05** | **3181** |
| | | Накладные расходы | % | -- | **355,00** | **976** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 14,91 | 41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 29,59 | 81 |
| | | | | | **399,50** | **1099** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1** | т | 2,7500 | 490,57 | 1349 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 20,60 | 57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 40,89 | 112 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 552,07 | 1518 |
| 7 | Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 СН РК8.02-05-2002 | **Демонтаж люков** | шт | 7,0000 | 635,60 | 4449 |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Выравнивание основания под обойму | | | | |
| | | 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором | | | | |
| | | 3. Установка крышки | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 595,17 | 4166 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 79,12 | 554 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 411,82 | 2883 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 83,79 | 587 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 1131,21 | 7918 |
| 8 | С341-310103-0101 41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Демонтированный материал - погрузка** | Тенге за 1 тонну | 1,2000 | 355,00 | 426 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 14,91 | 18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 29,59 | 36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 399,50 | 479 |
| 9 | С341-020101-1001 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** | т | 1,2000 | 74,21 | 89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 3,12 | 4 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 6,19 | 7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | **83,51** | **100** |
| **10** | **Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015** | **Укладка бетонных подкладок** | **м3** | **0,1120** | **20683,19** | **2317** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Удаление поверхностного слоя бетона | | | | |
| | | 2. Установка и разборка опалубки | | | | |
| | | 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами | | | | |
| | | 4. Уход за бетоном | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **2403,93** | **269** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1486,54** | **166** |
| | | **Итого материалов:** | | | **17252,93** | **1932** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2356,60 | 264 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1843,18 | 206 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **24882,97** | **2787** |
| **11** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Подкладки под люки** | **м3** | **0,1120** | **42536,32** | **4764** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1786,53 | 200 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 3545,83 | 397 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **47868,67** | **5361** |
| **12** | **Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка люков** | **шт** | **7,0000** | **19429,27** | **136005** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Выравнивание основания под обойму | | | | |
| | | 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором | | | | |
| | | 3. Установка крышки | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **982,73** | **6879** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **113,02** | **791** |
| | | **Итого материалов:** | | | **18388,76** | **128721** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1451,94 | 10164 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1670,50 | 11693 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **22551,70** | **157862** |
| **13** | **Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015** | **Омоноличивание новых люков бетоном В15** | **м3** | **1,2600** | **18628,23** | **23472** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Удаление поверхностного слоя бетона | | | | |
| | | 2. Установка и разборка опалубки | | | | |
| | | 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами | | | | |
| | | 4. Уход за бетоном | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **2403,93** | **3029** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1486,54** | **1873** |
| | | **Итого материалов:** | | | **15197,98** | **19149** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2270,29 | 2861 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1671,88 | 2107 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **22570,41** | **28439** |
| **14** | **Е12-180101-1506 12-180101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Восстановление дорожной одежды в местах просадок** | **м2** | **8870,0000** | **3879,96** | **34415215** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона | | | | |
| | | 2. Очистка основания | | | | |
| | | 3. Смазка битумом краев обрубленных мест | | | | |
| | | 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси | | | | |
| | | 5. Укатка катком | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **865,18** | **7674169** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **265,13** | **2351713** |
| | | **Итого материалов:** | | | **2850,90** | **25287462** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 695,76 | 6171361 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 366,06 | 3246926 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4941,77** | **43833502** |
| **15** | **Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015** | **Разработка существующего основания** | **м3 конструкции** | **2661,0000** | **1105,42** | **2941532** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Разборка покрытия и основания | | | | |
| | | 2. Сгребание материала, полученного от разборки | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1068,64** | **2843654** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **49,14** | **130775** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 717,88 | 1910286 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 145,86 | 388145 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1969,17** | **5239963** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Мусор строительный. Погрузка** | **тенге за 1 тонну** | **5189,0000** | | **66,00** | **342474** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,77 | 14384 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,50 | 28549 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74,27** | **385407** |
| 17 | С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | **тенге за 1 тонну** | **5189,0000** | | **293,67** | **1523854** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,33 | 64002 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,48 | 127028 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **330,48** | **1714884** |
| 18 | Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | **Устройство основания из ЩГПС (Смесь С6) толщиной 20 см** | **м3** | **1774,0000** | | **701,71** | **1244840** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Планировка и прикатка земляного полотна | | | | | |
| | | 2. Россыпь и разравнивание материалов | | | | | |
| | | 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **230,78** | **409401** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **605,48** | **1074114** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1,59** | **2815** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 174,48 | 309520 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 70,10 | 124349 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **946,28** | **1678710** |
| 19 | С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **324,5200** | | **2368,67** | **768681** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 99,48 | 32285 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 197,45 | 64077 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2665,61** | **865043** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1200, фракция 20-40 мм** | **м3** | **324,5200** | **2144,74** | **696011** |
| | | Накладные расходы | | | 90,08 | 29232 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | 178,79 | 58019 |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | **2413,60** | **783263** |
| 21 | С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **1515,2400** | **1440,76** | **2183097** |
| | | Накладные расходы | | | 60,51 | 91690 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | 120,10 | 181983 |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | **1621,37** | **2456770** |
| 22 | Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015 | **Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 8 см (4см+4см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **6973,0347** | **1471,70** | **10262215** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Очистка основания | | | | |
| | | 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке | | | | |
| | | 3. Укатка | | | | |
| | | 4. Вырубка образцов и заделка вырубок | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **43,71** | **304761** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **59,85** | **417370** |
| | | **Итого материалов:** | | | **1385,32** | **9659888** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 89,27 | 622502 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 124,88 | 870776 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1685,85** | **11755475** |
| 23 | Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=8 | **Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** | **м2 покрытия** | **6973,0347** | **1394,93** | **9726895** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | . | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **0,57** | **3963** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,09** | **631** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1394,27** | **9722277** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,94 | 411018 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 116,31 | 811031 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1570,18** | **10948921** |
| **26** | **Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015** | **Укрепление обочин гравийно-песчанной смесью, толщиной 10 см** | **м2** | **3335,0000** | | **112,74** | **375987** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Планировка и прикатка обочин | | | | | |
| | | 2. Распределение материалов и его разравнивание | | | | | |
| | | 3. Уплотнение катками с поливкой водой | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46,78** | **156008** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **91,35** | **304659** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,16** | **529** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 34,13 | 113815 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,75 | 39184 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **158,62** | **528986** |
| **27** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **ГПС** | **м3** | **207,4000** | | **1440,76** | **298814** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 60,51 | 12550 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 120,10 | 24909 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1621,37** | **336273** |
| | | ВОДООТВОД | | | | | |
| **28** | **Е11-010101-0423 11-010101-0423 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35 - 0,45) м3** | **м3 грунта** | **1509,0000** | | **137,52** | **207517** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам | | | | | |
| | | 2. Обработка откосов котлованов до проектных | | | | | |
| | | 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ | | | | | |
| | | 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости) | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **55,24** | **83359** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **137,52** | **207517** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 39,79 | 60050 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14,19 | 21405 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **191,50** | **288972** |
| **29** | **С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Погрузка грунта** | **тенге за 1 тонну** | **2414,4000** | | **66,00** | **159350** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,77 | 6693 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,50 | 13283 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74,27** | **179327** |
| **30** | **Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **15,0000** | | **1704,68** | **25570** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку | | | | | |
| | | 2. Зачистка дна и поверхности стенок | | | | | |
| | | 3. Откидка грунта от бровки | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1704,68** | **25570** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1121,37 | 16821 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 226,08 | 3391 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3052,14** | **45782** |
| **31** | **Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015** | **Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** | **м3 подушки** | **151,0000** | | **2998,86** | **452828** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1354,91** | **204591** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **114,85** | **17342** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1584,84** | **239310** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 964,57 | 145650 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 317,07 | 47878 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4280,51** | **646356** |
| **32** | **Е11-270201-0501 11-270201-0501 РСНБ РК 2015** | **Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона** | **м3** | **183,2000** | | **10089,25** | **1848351** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой | | | | | |
| | | 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка) | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3542,31** | **648951** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3166,37** | **580078** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4636,05** | **849323** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2649,47 | 485384 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1019,10 | 186699 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13757,82** | **2520433** |
| **33** | **С341-010204-1037 41-010204-1037 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **ПЕРЕВОЗКА арычных лотков бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 37 км** | **тенге за 1 тонну** | **461,0199** | | **705,62** | **325305** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,64 | 13663 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 58,82 | 27117 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **794,08** | **366085** |
| **34** | **СПрайс ТПРАЙС ТОО "АЗМК"** | **Стоимость арычных лотков** | **шт** | **1073,0000** | | **10375,00** | **11132375** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 435,75 | 467560 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 864,86 | 927995 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11675,61** | **12527930** |
| **35** | **Е11-010104-0503 11-010104-0503 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** | **м3 грунта** | **16,0000** | | **21,78** | **348** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,10** | **114** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,78** | **348** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,29 | 85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,17 | 35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29,23** | **468** |
| **36** | **Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015** | **Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **16,0000** | | **127,64** | **2042** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Уплотнение грунта | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **100,71** | **1611** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,59** | **825** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 67,38 | 1078 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,60 | 250 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210,62** | **3370** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА d=0,5 | | | |
| | | | | Земляные работы | | |
| 37 | E11-010101-0417<br>11-010101-0417<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35 - 0,45) м3** | **м3 грунта** | **841,0000** | **137,52** | **115654** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам | | | | |
| | | 2. Обработка откосов котлованов до проектных | | | | |
| | | 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ | | | | |
| | | 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости) | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **55,24** | **46458** |
| | | Накладные расходы | | | **137,52** | **115654** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | 39,79 | 33467 |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | 14,19 | 11930 |
| | | | | | **191,50** | **161051** |
| 38 | E11-010205-0303<br>11-010205-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **8,0000** | **1704,68** | **13637** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку | | | | |
| | | 2. Зачистка дна и поверхности стенок | | | | |
| | | 3. Откидка грунта от бровки | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | |
| | | Накладные расходы | | | **1704,68** | **13637** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | 1121,37 | 8971 |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | 226,08 | 1809 |
| | | | | | **3052,14** | **24417** |
| 39 | E11-300101-0102<br>11-300101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** | **м3 подушки** | **38,0000** | **2998,86** | **113957** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1354,91** | **51486** |
| | | **Итого материалов:** | | | **114,85** | **4364** |
| | | Накладные расходы | | | **1584,84** | **60224** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | 964,57 | 36654 |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | 317,07 | 12049 |
| | | | | | **4280,51** | **162659** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | **Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015** | **Устройство монолитных фундаментов** | **м3** | **48,0000** | **19729,14** | **946999** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Удаление поверхностного слоя бетона | | | | |
| | | 2. Установка и разборка опалубки | | | | |
| | | 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами | | | | |
| | | 4. Уход за бетоном | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **2403,93** | **115388** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1486,54** | **71354** |
| | | **Итого материалов:** | | | **16298,89** | **782347** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2316,53 | 111193 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1763,65 | 84655 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **23809,32** | **1142847** |
| | | | | Тело трубы | | |
| **41** | **Е11-300401-0101 11-300401-0101 РСНБ РК 2015** | **Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка** | **м3 железобетонных блоков** | **40,7000** | **4659,32** | **189634** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Очистка фундамента | | | | |
| | | 2. Установка лекальных блоков на цементном растворе | | | | |
| | | 3. Конопатка и заливка швов раствором | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **2072,57** | **84354** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **2591,87** | **105489** |
| | | **Итого материалов:** | | | **658,46** | **26799** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1478,50 | 60175 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 491,03 | 19985 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **6628,84** | **269794** |
| **42** | **С121-040801-0101 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81** | **шт.** | **214,0000** | **18226,67** | **3900507** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 765,52 | 163821 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1519,38 | 325146 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **20511,57** | **4389475** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Е11-300405-0301 11-300405-0301 РСНБ РК 2015** | **Укладка ж/б плит перекрытий П-1** | **м3 сборных конструкций** | **19,3000** | | **10208,82** | **197030** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Укладка плит перекрытия | | | | | |
| | | 2. Конопатка, заливка и расшивка швов | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5421,43** | **104634** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2627,38** | **50708** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2832,69** | **54671** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3784,35 | 73038 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1119,45 | 21605 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15112,63** | **291674** |
| **44** | **С121-040108-0115 21-040108-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные П-1** | **шт.** | **107,0000** | | **10366,68** | **1109235** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 435,40 | 46588 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 864,17 | 92466 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11666,25** | **1248288** |
| **45** | **С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,1710** | | **100442,77** | **17176** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4218,60 | 721 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8372,91 | 1432 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **113034,28** | **19329** |
| **46** | **С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **1,3070** | | **98469,21** | **128699** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4135,71 | 5405 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8208,39 | 10728 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **110813,31** | **144833** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **47** | **Е11-420206-0101 11-420206-0101 РСНБ РК 2015** | **Плиты подпорных стенок. Омоноличивание стыка** | **м3 бетона в конструкции** | **1,5000** | | **20320,45** | **30481** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Сборка и разборка опалубки, установка арматуры, укладка бетона | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2086,70** | **3130** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1649,12** | **2474** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17199,35** | **25799** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2005,86 | 3009 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1786,10 | 2679 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24112,41** | **36169** |
| **48** | **С121-100401-1001 21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93** | **м2** | **172,0000** | | **215,22** | **37018** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,04 | 1555 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,94 | 3086 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **242,20** | **41658** |
| **49** | **Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная. Устройство** | **м2 изолируемой поверхности** | **392,0000** | | **3380,65** | **1325214** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности | | | | | |
| | | 2. Укладка подготовительного слоя | | | | | |
| | | 3. Приготовление битумных мастик | | | | | |
| | | 4. Подготовка рулонных материалов | | | | | |
| | | 5. Устройство битумной гидроизоляции | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **741,29** | **290586** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **122,83** | **48151** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2556,13** | **1002003** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 600,81 | 235517 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 318,52 | 124858 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4299,97** | **1685589** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | **С121-100401-0101 21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93** | **м2** | **392,0000** | **229,27** | **89874** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 9,63 | 3775 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 19,11 | 7492 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **258,01** | **101140** |
| **51** | **Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** | **м2 изолируемойповерхности** | **378,0000** | **1927,86** | **728729** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности | | | | |
| | | 2. Приготовление битумных мастик | | | | |
| | | 3. Устройство битумной гидроизоляции | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **482,44** | **182362** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **82,38** | **31140** |
| | | **Итого материалов:** | | | **1389,67** | **525297** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 379,58 | 143479 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 184,59 | 69777 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2492,03** | **941986** |
| **52** | **Е11-010104-0503 11-010104-0503 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** | **м3 грунта** | **101,0000** | **21,78** | **2199** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **7,10** | **718** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **21,78** | **2199** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 5,29 | 534 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2,17 | 219 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **29,23** | **2952** |
| **53** | **Е11-010104-0509 11-010104-0509 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 3** | **м3 грунта** | **113,0000** | **148,47** | **16777** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **48,44** | **5474** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **148,47** | **16777** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 36,07 | 4075 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 14,76 | 1668 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **199,30** | **22521** |
| **54** | **Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015** | **Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **101,0000** | **127,64** | **12891** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Уплотнение грунта | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **100,71** | **10172** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **51,59** | **5210** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 67,38 | 6806 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 15,60 | 1576 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **210,62** | **21273** |
| **55** | **Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015** | **Установка металлических решеток** | **т арматуры** | **6,3000** | **35579,81** | **224153** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Установка арматурных сеток вручную | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **35579,81** | **224153** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 23516,40 | 148153 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 4727,70 | 29784 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **63823,91** | **402091** |
| **56** | **С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Смотровая решетка** | **т** | **6,3000** | **329926,33** | **2078536** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 13856,91 | 87299 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 27502,66 | 173267 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **371285,89** | **2339101** |
| **57** | **С121-020101-0713 21-020101-0713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Бетон тяжелый класса В20, F200,W6 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **4,8000** | **14950,83** | **71764** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 627,93 | 3014 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1246,30 | 5982 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **16825,07** | **80760** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Оголовки | | |
| **58** | **Е11-300405-0101 11-300405-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонных откосных крыльев СТ-4** | **м3 сборных конструкций** | **105,8000** | **10635,40** | **1125225** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков | | | | |
| | | 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе | | | | |
| | | 3. Конопатка, заливка и расшивка швов | | | | |
| | | 4. Устройство бетонного лотка | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **2980,18** | **315303** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1840,64** | **194740** |
| | | **Итого материалов:** | | | **6278,18** | **664231** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2291,26 | 242416 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1034,13 | 109411 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **13960,80** | **1477052** |
| **59** | **С121-040803-0204 21-040803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года** | **Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012** | **шт.** | **108,0000** | **50147,56** | **5415936** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2106,20 | 227469 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 4180,30 | 451472 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **56434,06** | **6094878** |
| **60** | **Е11-300405-0101 11-300405-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка портальных стенок СТ-8** | **м3 сборных конструкций** | **34,0000** | **10635,40** | **361604** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков | | | | |
| | | 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе | | | | |
| | | 3. Конопатка, заливка и расшивка швов | | | | |
| | | 4. Устройство бетонного лотка | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **2980,18** | **101326** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1840,64** | **62582** |
| | | **Итого материалов:** | | | **6278,18** | **213458** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2291,26 | 77903 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1034,13 | 35161 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **13960,80** | **474667** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С121-040803-0101 21-040803-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | **Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) ГОСТ 13015-2012** | **шт.** | **154,0000** | **29329,22** | **4516700** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1231,83 | 189701 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2444,88 | 376512 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **33005,93** | **5082913** |
| 62 | Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015 | **Устройство слоя гравия толщиной 10 см** | **м3 подушки** | **9,4000** | **3239,06** | **30447** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1354,91** | **12736** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **114,85** | **1080** |
| | | **Итого материалов:** | | | **1825,03** | **17155** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 974,66 | 9162 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 337,10 | 3169 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4550,81** | **42778** |
| 63 | Е11-420102-0101 11-420102-0101 РСНБ РК 2015 | **Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,1 м** | **м3 бетона в конструкции** | **1,9000** | **19290,11** | **36651** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Частичная планировка оснований | | | | |
| | | 2. Установка и разборка опалубки | | | | |
| | | 3. Подача и укладка бетона с устройством деформационных швов | | | | |
| | | 4. Уход за бетоном | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **2217,65** | **4214** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **354,05** | **673** |
| | | **Итого материалов:** | | | **16897,88** | **32106** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2034,90 | 3866 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1706,00 | 3241 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **23031,02** | **43759** |
| **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:** | | | | | | |
| | **Итого прямые затраты:** | | **Тенге** | | | **102236438** |
| | **в том числе:** | | | | | |
| | | **- зарплата рабочих-строителей** | **Тенге** | | | **11355196** |
| | | **- затраты на эксплуатацию машин** | **Тенге** | | | **5468318** |
| | | **- в том числе зарплата машинистов** | **Тенге** | | | **1745761** |
| | | **- материалов, изделий и конструкций** | **Тенге** | | | **62539318** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 1156996 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 8318623 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 110555061 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 4604722 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 115159782 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 9212783 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 124372565 |
| | НДС 12% | | тенге | | | | 14924708 |
| | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 год с НДС 12% | | тенге | | | | 139297273 |
| | Итого с учетом тендерной скидки | | тенге | | | | 125367545 |

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Руководитель _____ Сагитденов Ш.А.

Технический надзор

ТОО "Зере-Сервис"

_____ Жумабай Д.К.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Dike"

_____ Сейфуллин М.Б.

# Счет-фактура № 43 от 14 декабря 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030840016436, Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0019467, от 17.07.2013
ИИК поставщика: KZ818210339812196664, в банке АО "BankRBK", БИК KINCKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп .соглашение №1 от 30.11.2016 г к договору №49 от 18.10.2016 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар пр.Конаева,65
*государство, регион, область, город, район*
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 030840016436, Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45
*(БИН, наименование и адрес)*
Грузополучатель: БИН: 130940012844, ГУ "Отдел Пассажирского трансп и автодорог Талгар,г.Талгар пр.Конаева,65
*(БИН, наименование и адрес)*
**Получатель: ГУ "Отдел Пассажирского трансп и автодорог Талгар"**
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940012844, г.Талгар пр.Конаева,65
ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт дороги по ул.Сейдахмета с. Туздыбастау | усл | 1 | 48 993 322,96 | 48 993 322,96 | 12% | 5 879 198,76 | 54 872 521,72 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **48 993 322,96** | | **5 879 198,76** | **54 872 521,72** | | |

**Руководитель: Сейфуллин М. Б.**
*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**
*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
*(должность)*
*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел Пассажирского трансп и автодорог Талгар,г.Талгар пр.Конаева,65** — ИИН/БИН **130940012844**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45, тел.: (27-68-65)** — **030840016436**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп .соглашение №1 от 30.11.2016 г к договору №49 от 18.10.2016 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000056 | 14.12.2016 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт дороги по ул.Сейдахмета с. Туздыбастау | | | усл | 1 | 54 872 521,72 | 54 872 521,72 |
| | | | | Итого | 1 | x | 54 872 521,72 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Сапиндеков М.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
г. Талгар, Проспект Конаева, 65, БИН 130940012844

Ф-3

Подрядчик: ТОО "Dike", Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45
БИН 030840016436

**Акт выполненных работ за декабрь 2016 года**
**Доп. Соглашение №1 от 30.11.2016 г. к договору № 49 от 18.10.2016 года**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. Суммы по выполнен. Работам | Выполнен. Объем работ по настоящ. Акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. Акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. Акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Средний ремонт дороги по ул. Сейдахмета с. Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа Талгарского района | тенге | 180 240 066,72 | 180 240 066,72 | | 125 367 545,00 | 54 872 521,72 | | 54 872 521,72 |

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Руководитель _____ Сагитденов Ш.А.

Технический надзор
ТОО "Зере-Сервис"

_____ Жумабай Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

_____ Сейфуллин М.Б.

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Dike"
**ДОГОВОР:** Доп. Согла. №1 от 30.11.2016 г. к договору №49 от 18.10.2016 г.
**Наименование объекта:** Средний ремонт дороги по ул. Сейдахмета с. Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа Талгарского района

**АКТ**
**приемки выполненных работ №2**
**за декабрь месяц 2016 год**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **22** | **Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015** | **Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 8 см (4см+4см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **1896,9653** | | **1471,70** | **2791764** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Очистка основания | | | | | |
| | | 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке | | | | | |
| | | 3. Укатка | | | | | |
| | | 4. Вырубка образцов и заделка вырубок | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43,71** | **82908** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **59,85** | **113542** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1385,32** | **2627905** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 89,27 | 169347 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,88 | 236888 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1685,85** | **3197995** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=8** | **Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** | **м2 покрытия** | **1896,9653** | **1394,93** | **2646134** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | . | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **0,57** | **1078** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **0,09** | **172** |
| | | **Итого материалов:** | | | **1394,27** | **2644877** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 58,94 | 111815 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 116,31 | 220635 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1570,18** | **2978577** |
| **24** | **Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015** | **Устройство покрытия (в том числе на пересечениях и примыканиях) толщиной 5 см (4см+1см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **21630,0000** | **1578,40** | **34140865** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Очистка основания | | | | |
| | | 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке | | | | |
| | | 3. Укатка | | | | |
| | | 4. Вырубка образцов и заделка вырубок | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **43,71** | **945353** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **59,85** | **1294660** |
| | | **Итого материалов:** | | | **1492,03** | **32272531** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 93,75 | 2027906 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 133,77 | 2893502 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1805,93** | **39062273** |
| **25** | **Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2** | **Устройство покрытия (в том числе на пересечениях и примыканиях) из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** | **м2 покрытия** | **21630,0000** | **375,69** | **8126100** |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | . | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,14** | **3073** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,02** | **489** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **375,52** | **8122537** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,87 | 343227 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,32 | 677546 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **422,88** | **9146873** |
| **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:** | | | | | | | |
| | **Итого прямые затраты:** | | **Тенге** | | | | **47704863** |
| | **в том числе:** | | | | | | |
| | | **- зарплата рабочих-строителей** | **Тенге** | | | | **1032412** |
| | | **- затраты на эксплуатацию машин** | **Тенге** | | | | **1408863** |
| | | **- в том числе зарплата машинистов** | **Тенге** | | | | **449780** |
| | | **- материалов, изделий и конструкций** | **Тенге** | | | | **45667850** |
| | | **- перевозка грузов** | **Тенге** | | | | **1156996** |
| | | **- инженерное оборудование поставки подрядчика** | **Тенге** | | | | **0** |
| | **Накладные расходы I уровня** | | **Тенге** | | | | **631102** |
| | **Итого с накладными расходами I уровня** | | **Тенге** | | | | **48335965** |
| | **Накладные расходы II уровня** | | **Тенге** | | | | **2068701** |
| | **ИТОГО:** | | **Тенге** | | | | **50404666** |
| | **Сметная прибыль** | | **Тенге** | | | | **4032373** |
| | **ИТОГО по смете:** | | **Тенге** | | | | **54437039** |
| | **НДС 12%** | | **тенге** | | | | **6532430** |
| | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 год с НДС 12%** | | **тенге** | | | | **60969469** |
| | **Итого с учетом тендерной скидки** | | **тенге** | | | | **54872521,72** |

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Руководитель _____ Сагитденов Ш.А.

Технический надзор

ТОО "Зере-Сервис"

_____ Жумабай Д.К.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Dike"

_____ Сейфуллин М.Б.