ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка)(Дом №50)

ФОРМА 2

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

## ЗА МАЙ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 26.03.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| **1** | **1108-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | **0.01** | | **4500.00** | **1100.00** | **45** | **11** | **27** | **11** | **60** |
| | | | | | | **700.00** | **500.00** | **7** | **5** | | **4** | |
| **2** | **1105-0101-2603 РСНБ РК 2015** | **Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2** | **м3** | **0.18** | | **42177.78** | **5838.89** | **7592** | **1051** | **6174** | **695** | **8950** |
| | | | | | | **2038.89** | **1861.11** | **367** | **335** | | **663** | |
| | | **Ростверк 350х400мм** | | | | | | | | | | |
| **3** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.00352** | | **242075.00** | **--** | **852** | **--** | **852** | **--** | **920** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **68** | |
| **4** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.00106** | | **233062.00** | **--** | **247** | **--** | **247** | **--** | **267** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **20** | |
| **5** | **1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0.00458** | | **15720.52** | **436.68** | **72** | **2** | **1** | **63** | **146** |
| | | | | | | **15065.50** | **--** | **69** | **--** | | **11** | |
| **6** | **1111-0101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | **м2 изолируемой поверхности** | **10.5** | | **278.29** | **24.19** | **2922** | **254** | **--** | **2613** | **5978** |
| | | | | | | **254.10** | **10.67** | **2668** | **112** | | **443** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2111-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 1.05 | 10580.00 | -- | 11109 | -- | 11109 | -- | 11998 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 889 | |
| | | **Ростверк 300х400мм** | | | | | | | | | |
| 8 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.01302 | 242075.00 | -- | 3152 | -- | 3152 | -- | 3404 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 252 | |
| 9 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.00434 | 233062.00 | -- | 1011 | -- | 1011 | -- | 1092 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| 10 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0.01736 | 15610.60 | 345.62 | 271 | 6 | 5 | 237 | 549 |
| | | | | | 14976.96 | -- | 260 | -- | | 41 | |
| | | **Ростверк 250х400мм** | | | | | | | | | |
| 11 | 1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Ж/б ростверк. Устройство | м3 | 0.69 | 34162.32 | 47.83 | 23572 | 33 | 17932 | 5111 | 30978 |
| | | | | | 8126.09 | 13.04 | 5607 | 9 | | 2295 | |
| 12 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0252 | 242075.00 | -- | 6100 | -- | 6100 | -- | 6588 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 488 | |
| 13 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0064 | 233062.00 | -- | 1492 | -- | 1492 | -- | 1611 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 14 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0.0316 | 15632.91 | 348.10 | 494 | 11 | 9 | 431 | 999 |
| | | | | | 15000.00 | -- | 474 | -- | | 74 | |
| 15 | 1107-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов | м2 | 4.99 | 635.67 | 10.82 | 3172 | 54 | 375 | 3265 | 6952 |
| | | | | | 549.70 | 4.81 | 2743 | 24 | | 515 | |
| 16 | 2113-0407-0503<br>РСНБ РК 2015 | Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 | м2 | 6.7365 | 979.00 | -- | 6595 | -- | 6595 | -- | 7123 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 528 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 0.5 | 7136.00 | -- | 3568 | -- | 1600 | 1830 | 5830 |
| | | | | | 3936.00 | -- | 1968 | -- | | 432 | |
| 18 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 6.6 | 24361.06 | -- | 160783 | -- | 134804 | 24160 | 199738 |
| | | | | | 3936.21 | -- | 25979 | -- | | 14795 | |
| | | | | | 8126.19 | 14.29 | 3413 | 6 | | 1397 | |
| | | **Раздел 3 Стены и перегородки** | | | | | | | | | |
| 20 | 1110-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка | м2 стен (за вычетом проемов) | 138 | 9007.11 | 7.40 | 1242981 | 1021 | 959054 | 255022 | 1617843 |
| | | | | | 2050.04 | 3.28 | 282906 | 453 | | 119840 | |
| 21 | 1110-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка-наращивание | м2 стен (за вычетом проемов) | 11.33 | 10593.20 | 7.41 | 120021 | 84 | 96710 | 20938 | 152236 |
| | | | | | 2050.04 | 3.27 | 23227 | 37 | | 11277 | |
| 22 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка - веранда | м3 древесины в конструкции | 0.6 | 57216.67 | 938.33 | 34330 | 563 | 21860 | 10929 | 48880 |
| | | | | | 19845.00 | 393.33 | 11907 | 236 | | 3621 | |
| 23 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 23.806 | 9959.21 | 29.57 | 237089 | 704 | 219098 | 15839 | 273162 |
| | | | | | 726.16 | 13.11 | 17287 | 312 | | 20234 | |
| | | **Раздел 4 Перекрытие чердачное** | | | | | | | | | |
| 27 | 1110-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам с накатом из щитов. Устройство | м2 перекрытия | 71.25 | 2772.53 | 53.04 | 197543 | 3779 | 138353 | 51374 | 268830 |
| | | | | | 777.70 | 23.45 | 55411 | 1671 | | 19913 | |
| 28 | 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | м2 покрытия по фермам | 71.25 | 57.22 | 0.98 | 4077 | 70 | 1282 | 2481 | 7082 |
| | | | | | 38.25 | 0.44 | 2725 | 31 | | 525 | |
| 30 | 2105-0106-1001 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | т | 0.00099 | 213470.74 | -- | 211 | -- | 211 | -- | 228 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| | | **Раздел 5 Кровля** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Установка деревянных конструкций кровли | м3 древесины в конструкции | 1.997 | 67278.92 | 605.91 | 134356 | 1210 | 94882 | 34869 | 182763 |
| | | | | | 19160.74 | 239.86 | 38264 | 479 | | 13538 | |
| 33 | 2107-0203-0103 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.111 | 45475.00 | -- | 5048 | -- | 5048 | -- | 5452 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 404 | |
| 35 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 2.252 | 9959.59 | 29.75 | 22429 | 67 | 20727 | 1498 | 25841 |
| | | | | | 726.02 | 12.88 | 1635 | 29 | | 1914 | |
| 36 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 91.93 | 70.58 | 4.71 | 6488 | 433 | -- | 5644 | 13103 |
| | | | | | 65.87 | 0.87 | 6055 | 80 | | 971 | |
| 37 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 12.37 | 151.09 | 4.69 | 1869 | 58 | 996 | 760 | 2839 |
| | | | | | 65.89 | 0.89 | 815 | 11 | | 210 | |
| 38 | 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0.01361 | 82405.00 | -- | 1122 | -- | 1122 | -- | 1212 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 90 | |
| 39 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 104.3 | 4548.33 | 11.09 | 474391 | 1157 | 307187 | 153234 | 677835 |
| | | | | | 1592.01 | 4.91 | 166047 | 512 | | 50210 | |
| 40 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 104.3 | 345.16 | 1.38 | 36000 | 144 | 32986 | 2641 | 41732 |
| | | | | | 27.52 | 0.61 | 2870 | 64 | | 3091 | |
| 42 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.33994 | 68546.00 | -- | 23302 | -- | 23302 | -- | 25166 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1864 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| | | Раздел 9 Полы | | | | | | | | | |
| | | Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8 | | | | | | | | | |
| 81 | 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | 53.7 | 469.93 | 11.86 | 25235 | 637 | 2682 | 20865 | 49788 |
| | | | | | 408.12 | 5.23 | 21916 | 281 | | 3688 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Тип пола III. Помещение 1** | | | | | | | | | |
| 91 | 1111-0101-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | 8,51 | 537,37<br>408,11 | 11,87<br>5,29 | 4573<br>3473 | 101<br>45 | 999 | 3307<br>630 | 8510 |
| | | **Локальная смета 6-1-1. Водопровод В1 (прокол)** | | | | | | | | | |
| 2 | 1122-1401-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м | м продавливания | 15 | 7987,64<br>2146,15 | 5831,05<br>3166,90 | 119815<br>32192 | 87466<br>47504 | 157 | 78899<br>15897 | 214610 |
| 3 | 2301-0501-1304<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 15 | 157,00<br>-- | --<br>-- | 2355<br>-- | --<br>-- | 2355 | --<br>188 | 2543 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2926283 | 98916 | 2120495 | 696717 | 3912836 |
| | | Материалы | Тенге | | | | 706873 | 52229 | -- | 289840 | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 2923928 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2057899 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 759102 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 60240 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 696715 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 289651 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 3910295 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | | | | 792 |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 759102 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2355 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 2355 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | 188 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605 | Тенге | | | | 2543 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 3912838 | | | | |
| | | ВСЕГО ПО АКТУ | Тенге | | | | 4105567 | | | | |
| | | | | | | | 492668 | | | | |
| | | | | | | | 4598235 | | | | |

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____

Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____

Женченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

Турсункулулы Т.