Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Заказчик: *КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"*

Подрядчик: *ТОО "Kaz Fortis"*

ДОГОВОР №33 от 15 мая 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: *Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6*

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ,тыс.тенге
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	**153803,792**
В том числе :	
Всего за август месяц 2019 г.	42560,241
В т.ч. НДС 12 % с начала года	16478,977
НДС 12% за август месяц 2019 г.	4560,026
Резерв 5%	2128,012
Итого без резерва	40432,229
Итого к оплате	40432,229

М.П. ЗАКАЗЧИК: _____

М.П. ПОДРЯДЧИК: _____

СОГЛАСОВАНО:

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

_____Имантаев К.Г.

Договор № 33 от 15 мая 2019 г.

АКТ

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

№	Адрес выполнения работ	всего		август 2019 г.	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6	153803,792	153803,792	42560,241	42560,241
1	Итого:	153803,792	153803,792	42560,241	42560,241

Директор ТОО "Kaz Fortis": **Шандер Э.А.**

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Kaz Fortis"

АКТ № 4
приёмки выполненных работ за август месяц 2019 года.
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
	Дорожная одежда		
1	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными	м2 основания или покрытия	21911
2	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	16,3883
3	Вода техническая	м3	421,088
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фр.0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	803,847
5	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400	т	1138,075

Работу сдал:
ТОО "Kaz Fortis":

_____ **Шандер Э.А.**

Работу принял:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

_____ **Имантаев К.Г.**

Заказчик - *КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"*

Подрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*

Наименование объекта- *Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6*

Акт № 4 за август 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство дорожной одежды									
		Раздел 1. Основание									
1	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными	м2 основания или покрытия	21911,000	274,83	259,95	6021800	5695764		1840340	8491124
		НР - 108% ;СП - 8%			14,88	62,89	326036	1377983		628984	
2	2113-0801-0306 РСНБ РК 2015	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	16,38830	149901	0	2456623	0	2456623	0	2653152
		СП - 8%			0	0	0	0		196530	
3	2113-00101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400	т	1138,0750	19889	0	22635174	0	22635174	0	24445988
		СП - 8%			0	0	0	0		1810814	
4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	421,088	32	0	13475	0	13475	0	14553
		СП - 8%			0	0	0	0		1078	
5	2101-0201-0710 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-80 мм	м3	803,847	4403	0	3539338	0	3539338	0	3822485

СП - 8%			0	0	0	0		283147	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			34666410	5695764	28644609	1840340	39427302
		Тенге			326036	1377983	0	2920553	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			34666410				
Всего заработная плата		Тенге				1704018			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			25091796				
Местные материалы		Тенге			13475				
Накладные расходы		Тенге			1840340				
Сметная прибыль		Тенге			2920553				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			39427302				
Нормативная трудоемкость		Чел.-час							286
Сметная заработная плата		Тенге				1704018			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			39427302				
Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			286
Сметная заработная плата		Тенге				1704018			
Всего		Тенге							39427302
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			0				39427302
Всего заработная плата		Тенге				1704018			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			25091796				
Перевозка грузов		Тенге			0				
Местные материалы		Тенге			13475				
Накладные расходы		Тенге			1840340				
Сметная прибыль		Тенге			2920553				
ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			39427302				

Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	788546
ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 года	Тенге	40215848
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=1,0498961	Тенге	42222462
Тендерная скидка	Тенге	38000216
НДС 12%	Тенге	4560026
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**42560241**

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Технадзор : ТОО "Кредо СК"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Директор Шандер Э.А.