Заказчик - *КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"*

Подрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*

Наименование объекта- *Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6*

Акт № 1 за июнь 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство дорожной одежды									
		Раздел 1. Основание									
1	2101-00201-0710 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фр.0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	7800,000	4403	0	34343400	0	34343400	0	37090872
		СП - 8%			0	0	0	0		2747472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			34343400	0	34343400	0,00	37090872
				Тенге			0	0	0	2747472	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			34343400				
		Всего заработная плата		Тенге				0			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге			34343400				
		Местные материалы		Тенге							
		Накладные расходы		Тенге			0				
		Сметная прибыль		Тенге			2747472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			37090872				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0,00			0
		Сметная заработная плата		Тенге							0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			37090872				
		Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			
		Сметная заработная плата		Тенге							
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			741817				

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 года	Тенге	37832689
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=1,0498961	Тенге	39720393
Тендерная скидка	Тенге	35748353
НДС 12%	Тенге	4289802
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**40038156**

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

"Kaz Fortis"

Директор Шандер Э.А.

Заказчик - ***КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"***

Подрядчик- ***ТОО "Kaz Fortis"***

Наименование ***Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6***

Акт № 2 за июнь 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
		Раздел 1. Исправление повреждений земляного полотна									
1	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. ГГ 2. Исправление профиля	м2 спланированной площади	37180	40,52	19,82	1506543	736912		658536	2338285
		НР - 72% ;СП - 8%			20,7	3,9	769630,55	145003		173206	
2	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.	м3 уплотненного грунта	11154,000	58,78	58,78	655632	655632	0	172584	894473
		НР - 72% ;СП - 8%			0	21,49	0	239699		66257	
3	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25т.На каждый посл.проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	33460,000	5,82	5,82	194737	194737		39269	252726
		НР - 72% ;СП - 8%			0	1,63	0	54540		18720	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м3 уплотненного	11154,000	77,03	66,03	859193	736499	0	169612	1111109
		НР - 72%;СП - 8%			7,81	13,31	87113	148460		82304	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3216104	2323780	0	1040001	4596593
		Тенге			856743	587702	0	340488	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			3216104				
Всего заработная плата		Тенге				1444445			
Транспортные расходы		Тенге							
Местные материалы		Тенге			35692				
Накладные расходы		Тенге			1040001				
Сметная прибыль		Тенге			340488				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			4596593				
Нормативная трудоемкость		Чел.-час							3053
Сметная заработная плата		Тенге				1444445			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4596593				
Нормативная трудоемкость		Чел.-час				0			3053
Сметная заработная плата		Тенге				1444445			
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			0				4596593
Всего заработная плата		Тенге				1444445			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге							
Перевозка грузов		Тенге			0				
Местные материалы		Тенге			35692				
Накладные расходы		Тенге			1040001				
Сметная прибыль		Тенге			340488				
ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			4596593				
Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			91932				
ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 года		Тенге			4688525				
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=1,0498961		Тенге			4922464				
Тендерная скидка		Тенге			4430218				
НДС 12%		Тенге			531626				
ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге			**4961844**				

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского

Технадзор : ТОО "Кредо СК"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Директор Шандер Э.А.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Заказчик: *КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"*

Подрядчик: *ТОО "Kaz Fortis"*

ДОГОВОР №33 от 15 мая 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: *Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-72 "Подъезд к селу Заградовка" км 0-6*

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ,тыс.тенге*
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	*45000,000*
В том числе :	
Всего за июнь месяц 2019 г.	*45000,000*
В т.ч. НДС 12 % с начала года	*4821,428*
НДС 12% за июнь месяц 2019 г.	*4821,428*
Резерв 5%	*2250,000*
Итого без резерва	*42750,000*
Итого к оплате	*42750,000*

М.П.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____